Утверждена приказом Предс
Республики Казахстан по делам стро
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственнстью «Каратөбе- 2020»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗ ОКК»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома с.Каратобе, по улице Курмангалиева, №.6, Каратобинского района, ЗКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	01.07.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_август_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт жилого дома с.Каратобе, по улице Курмангалиева, №6, Каратобинского район ЗКО	3790686	3384541	1165096	1165096	-	-	-	-	406145	3790686

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Қаратөбе- 2020» _____ Муканов К.Ж _____ 2015года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «КАЗ ОКК» _____ Джолымбетов С.А _____ 2015года

(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственнстью «Каратөбе- 2020»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗ ОКК»
Субподрядчик
Договор с генеральным подрядчиком №16 от 01.07.2015 г

наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома с.Каратобе, по улице Курмангалиева, №6, Каратобинского район ЗКО

наименование обьекта: Жилой дом по ул. Курмангалиева, д.6, в п.Каратобе, ЗКО

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Общестроительные работы								
1.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,00	320,85	30,15	642	60	1,96	4
					290,70	2,90	581	6	0,19	0
2.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	5,54	59,88	6,55	332	36	0,36	2
					53,33	1,04	296	6	0,01	0
3.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	391,50	48,37	4,36	18937	1707	0,29	113
					44,01	0,68	17230	266	0,01	2
4.	Е0146-35-1	Демонтаж ж/бетонныхъ козырьков	м3	0,40	3043,84	1500,34	1218	600	9,49	4
					1543,50	567,00	617	227	2,77	1
5.	Е0169-18-2	Очистка кровли от строительного мусора	м2	292,30	3,02	--	883	--	0,02	7
					3,02	--	883	--	--	--

6.	E0146-34-2	Разборка отмостки бетонных, монолитных	м3	8,70	2430,59	1082,84	21146	9421	8,27	72
					1347,75	481,50	11725	4189	1,95	17
7.	E0110-52-1	Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	470,00	21,41	1,14	10063	535	0,03	16
					5,38	0,42	2530	200	0,00	1
8.	C11011-3784	Профилированный настил высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	519,82	508,00	--	264069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	C11011-3756	Профилированный настил высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	66,14	334,00	--	22090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки дымовых труб и карниза	м3	1,00	15083,21	474,95	15083	475	35,39	35
					5258,25	78,75	5258	79	0,43	0
11.	C12022-1	Двери металлические 2100x1320 с кодовым замком	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	5,80	128,68	42,80	746	248	0,36	2
					58,74	10,56	341	61	0,04	0
13.	C11011-3756	Профилированный настил высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	6,41	334,00	--	2143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	C11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,00	475300,00	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	3,60	220,70	0,84	795	3	0,14	1
					22,34	0,14	80	1	0,00	0
16.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	39,92	27,10	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

17.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	39,92	32,30	--	1289	--	0,14
					6,46	--	258	--	--

Итого по разделу 1: Общестроительные работы

411002

Раздел: Подводящий газопровод и газоснабжение

18.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00	60907,51	25407,51	122	51	205,85	0
					35448,75	6691,79	71	13	25,80	0
19.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,00	231,00	--	462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	75,00	557,53	11,05	41815	829	0,41	31
					74,27	4,14	5570	310	0,02	2
21.	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	357,19	49,05	357	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
22.	С130904-1 08	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	6420,00	--	6420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130810-1 4	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	2,00	181,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5,00	227,00	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130804-6	Отвод -ГАЗ, Д 63мм 63 мм	10шт	0,10	1480,00	--	148	--	--	--

7				4					
				--	--	--	--	--	--
26.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	25,00	8,62	0,02	215	--	0,05	1
					8,60	--	215	--	--	--
27.	Е0120-30-1	Установка крепления газопровода	кг	7,50	109,06	1,50	818	11	0,06	0
					9,81	0,56	74	4	0,00	0
28.	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	1,00	20,66	3,25	21	3	0,07	0
					11,62	0,63	12	1	0,00	0
29.	С151607-100	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00	2520,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-143-1	Прокладка сигнальной ленты	м	1,00	9,89	--	10	--	0,07	0
					9,89	--	10	--	--	--
31.	С11011-2683	Лента с надписью "ГАЗ" шириной 0,2м	м	1,00	2,00	--	2	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0124-101-1	Устройство выхода газопровода из земли диаметром 50 мм	ввод	1,00	10220,02	1114,82	10220	1115	9,22	9
					1630,84	421,88	1631	422	2,06	2
33.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,00	950,00	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Котел NAVLEN ACE - 13K WHITE	шт	12,00	44967,57	--	539611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Счетчик газа G4	шт	12,00	2307,72	--	27693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

36.	СПрайс	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН	шт	12,00	5 9274,84 ---	-- ---	111298 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	Е0116-9-1	Футляр из трубы 57х3,5	м	6,00	677,28 115,40	17,65 6,61	4064 692	106 40	0,64 0,03	4 0
38.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	6,00	475,88 143,62	332,26 127,55	2855 862	1994 765	0,94 0,70	6 4
39.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	отверст	6,00	341,53 112,39	229,14 88,29	2049 674	1375 530	0,73 0,48	4 3
40.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	6,00	208,29 163,35	2,32 0,36	1250 980	14 2	1,09 0,00	7 0
41.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях	отверст	6,00	303,41 210,85	3,80 0,61	1820 1265	23 4	1,32 0,00	8 0
42.	Е0120-30-1	Установка крепления газопровода	кг	3,60	109,06 9,81	1,50 0,56	393 35	5 2	0,06 0,00	0 0
		Итого по разделу 2: Подводящий газопровод и газоснабжение								754092

ИТОГО:

	1165096	18660
	---	---
	52182	7148

333

33

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	15
На общестроительные работы	49859
На металломонтажные работы	346
На сантехнические работы	6433
Всего накладных расходов:	56653
Итого с накладными	1221749

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73305
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1295054
Итого с временными, 3,4.0,8 %	1330279
Итого с зимними удорожаниями, 2,2.0,9 %	1356619
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1 %	1369922
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1375243
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1388546
Пересчет в текущих ценах 2014год, К-2,38968	3318177
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66364
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3384541
Налог на добавленную стоимость, 12 %	406145
Итого с НДС	3790686

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Каратобе 2020»

Директор _____ Муканов К.Ж

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КАЗ ОКК»

Директор _____ Джолымбетов С.А

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Сенімді Сапа»

Директор _____ Утегалиев Г.Б