Утверждена приказом Предс
Республики Казахстан по делам строит
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қаратөбе- 2020»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗ ОКК»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома с.Каратобе, по улице Курмангалиева, дом №6, Каратобинского район, ЗКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	01.07.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_сентябрь_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт жилого дома с.Каратобе, по улице Курмангалиева, дом №6, Каратобинского район, ЗКО»	6265417	2209581,25	1788636	623540	-	-	-	-	265149,75	2474731

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Қаратөбе -2020» _____ Муканов К.З _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «КАЗ ОКК» _____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)
Заказчик: ТОО «Каратобе-2020»
Подрядчик ТОО «КАЗ ОКК»
Субподрядчик
Договор № 16 от 01.07.2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома с.Каратобе, по улице Курмангалиева, дом №6, Каратобинского район ЗКО

Наименование обьекта: Жилой дом по ул. Курмангалиева, д.6, в п.Каратобе, ЗКО

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
1	Е0158-14-3	-Частичное добавление обрешетки из брусков	235	109,12	1,45	25643	341	4973	0,17	41
		м2		25,58	0,23	6011	54	81,98	-	1
2	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	470	128,68	42,8	60478	20118	22441	0,36	171
		м2		58,74	10,56	27609	4964	68,89	0,04	18
3	Е0158-18-1	-Устройство коньковых элементов	55	353,59	0,96	19447	53	2668	0,34	19
		м		59	0,16	3245	9	81,98	-	-
4	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	59,8	455,32	9,43	27228	564	13756	1,64	98
				246,85	3,57	14761	214	91,86	0,02	1

		м2							
5	Е0109-43-2	-Подшивка карнизов профлистом	59,8	353	156,36	21109	9350	7464	0,94	
				144	37,17	8611	2223	68,89	0,13	8
		м2								
6	Е0110-32-1	-Установка лестницы из брусьев	0,16	29617,66	397,66	4739	64	1208	44,85	7
				8073	149,06	1292	24	91,86	0,74	-
		м3								
7	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - лестницы	0,16	599,34	35,14	96	6	23	0,9	-
				142,31	13,23	23	2	91,86	0,07	-
		м3								
8	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	4	3246,04	102,01	12984	408	4214	6,99	28
				1107,45	39,37	4430	157	91,86	0,19	1
		шт								
9	С11011-819	-Петля накладная	8	40	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С11011-813	-Задвижка накладная	4	142	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С11011-821	-Ручка-скоба	4	308	-	1232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,7	3960	-	6732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Двери								
13	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5,544	379,71	40,1	2105	222	1672	1,71	9
				313,09	15,16	1736	84	91,86	0,07	-
		м2								
		Фасад								
14	Е0115-51-1	-Штукатурка цоколя под шубу	44,7	273,97	2,45	12246	109	3933	0,61	27
				108,9	0,56	4868	25	80,38	0,03	1
		м2								
15	Е0115-156-3	-Окраска цоколя	44,7	85,49	2,06	3821	92	633	0,1	5
				16,82	0,79	752	35	80,38	-	-
		м2								
16	Е0108-3-1	-Устройство основания из ПГС	8,7	2500,34	121,34	21753	1056	1238	0,78	7
				112,5	45	979	391	90,33	0,23	2
		м3								

				3						
17	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	8,7	8822,44	82,51	76755	718	1587	1,35	
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		195,75	31,16	1703	271	80,38	0,15	1
18	Е0109-34-1	-Монтаж металлического каркаса	0,081	19786,84	2739,11	1603	222	813	84,64	7
				---	---	---	---	---	---	---
		т		14438,25	126,56	1169	10	68,89	0,61	-
19	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,081	172800	-	13997	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	23,18	0,29	371	5	254	0,14	2
				---	---	---	---	---	---	---
				22,9	0,11	366	2	68,89	-	-
		шт								
21	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,0058	119700	-	694	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	22,68	0,06	50	-	10	0,03	-
				---	---	---	---	---	---	---
				6,68	0,03	15	-	68,89	-	-
		м2								
23	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,2	41,98	0,04	92	-	6	0,02	-
				---	---	---	---	---	---	---
				4,16	-	9	-	68,89	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 314065 33327 489

РАЗДЕЛ 2. Подводящий газопровод и газоснабжение

Подводящий газопровод

24	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	14,5	33,4	0,06	484	1	50	0,03	-
				---	---	---	---	---	---	---
				6,68	0,03	97	-	51,47	-	-
		м2								
25	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	14,5	20,99	0,03	304	-	36	0,02	-
				---	---	---	---	---	---	---

				4					
		эмалью ПФ-115		4,78	-	69	-	51,47	-
		м2							
26	Е0119-15-1	-Испытание газопроводов на прочность и герметичность	77	89,38	-	6882	-	4521	0,38	29
				80,21	-	6176	-	73,2	-	-
		м								
27	Е0124-104-1	-Врезка со снижением давления газопроводов диаметром 63 мм	1	3257,78	2092,05	3258	2092	1326	3,88	4
				993,6	790,31	994	790	74,35	3,86	4
		врезка								
28	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,003	8108,44	82,51	24	-	-	1,35	-
		м3		195,75	31,16	1	-	-	0,15	-
		Газоснабжение								
29	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	12	374,61	68,37	4495	820	2132	1,32	16
				217,35	25,31	2608	304	73,2	0,13	2
		прибор								
30	Е0118-2-6	-Установка котлов газовых	12	12668,37	1855,49	152020	22266	71563	43,13	518
				7452	694,69	89424	8336	73,2	3,4	41
		котел								
31	Е0116-26-1	-Установка счетчиков газовых	12	86,34	1,96	1036	24	682	0,47	6
				77,63	-	932	-	73,2	-	-
		1счетчик								
32	Е0119-12-1	-Установка сигнализатора загазованности	12	120,99	1,96	1452	24	1046	0,67	8
				119,03	-	1428	-	73,2	-	-
		прибор								
33	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	115	311,79	5,74	35856	660	5146	0,32	37
				59	2,14	6784	246	73,2	0,01	1
		м								
34	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	40	301,79	5,74	12072	230	1790	0,32	13
				59	2,14	2360	85	73,2	0,01	-
		м								

				5					
35	Е0116-15-1	-Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	42	521,42	49,05	21900	2060	9595	1,69
				292,39	19,69	12280	827	73,2	0,09
		1шт							
36	С130904-52	-Краны шаровые муфтовые Dy 15 мм	24	1250	-	30000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
37	С130904-53	-Краны шаровые муфтовые Dy 20 мм	18	1390	-	25020	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
38	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	15	33,4	0,06	501	1	52	0,03
				6,68	0,03	100	-	51,47	-
		м2							
39	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15	20,99	0,03	315	-	37	0,02
				4,78	-	72	-	51,47	-
		м2							
40	Е0119-15-1	-Испытание газопроводов на прочность и герметичность	155	89,38	-	13854	-	9101	0,38
				80,21	-	12433	-	73,2	-
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	309474	28178		763
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	623540	61505		1252

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			623538,718
Накладные расходы			173966,82
Ненормируемые и непредвиденные затраты			47850,38
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			845355,92
Итого с временными зданиями и Сооружениями	845355,917 X 3,4.0,8 %	22993,681	868349,6
Итого с зимними удорожаниями	868349,598 X 1,2.0,9 %	17193,322	885542,92
Итого с затратами на транспорт привозных материалов	868349,598 X 1 %	8683,496	894226,42

Итого с затратами на выслугу лет	868349,598 X 1 %	8683,496	902909,91
Итого с затратами на доп. отпуска	868349,598 X 0,4 %	3473,398	906383,31
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	906383,31 X 2,39		2166256,1
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2166256,111 X 2 %	43325,122	2209581,25
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		265149,75
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2474731

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Қаратөбе-2020»

Директор _____ Муканов К.З

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КАЗ ОКК»

Директор _____ Джолымбетов С.А

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Сенімді Сапа»

Директор _____ Утегалиев Г.Б