Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

**Заказчик:** ГККП «Гаухар» в с.Нуржау Курмангазинского района

**Подрядчик:** ТОО «КАЗ ОКК»

**Найменование строительства и его адрес:** «Капитальный ремонт здания детского сада ГККП «Гаухар» в с.Нуржау Курмангазинсеого района

**СПРАВКА №4**

о стоимости выполненных работ и затрат

за__декабрь_____2013____года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 38 | 03.12..2013г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за_декабрь_) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт детского сада ГККП «Гаухар» в с.Нуржау Курмангазинского района | 22807000 | 1013169,63 | 10970850 | 571192 | - | | - | Услуги технадзора 112000 | 121580,37 | 1246750 |

М.П. Заказчик Заведующая ГККП «Гаухар» Аймашева К.Ж _____ 2013года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО «КАЗ ОКК» Джолымбетов С.А _____ 2013года
(должность, ф., и., о., подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания детского сада "Гаухар" вс.Нуржау, Курмангазинского района

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание детского сада "Гаухар"

АКТ № 4

выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы(дополнительные) | | | | | | | | |
| 1 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 108 м2 | 351,96 | 2,1 | 38012 | 227 | 2258 | 0,39 | 42 |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 7023 | 85 | 31,77 | - | - |
| 2 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 72 м2 | 348,33 | 9,95 | 25080 | 716 | 1499 | 0,36 | 26 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 3758 | 269 | 37,22 | 0,02 | 1 |
| 3 | С130901-34 | -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 4 шт | 623 | - | 2492 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | С130901-30 | -Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 | 10 | 432 | - | 4320 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПа, Dy 25 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 С130901-25 -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | шт 23 | 371 | - | 8533 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | шт 14,451 | 358,58 | 3,43 | 5182 | 50 | 345 | 0,46 | 7 |
| | | 73,73 | 1,31 | 1065 | 19 | 31,77 | 0,01 | - |
| | м2 | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 83618 | 993 | | | 74 |
| | Тенге | | | 11847 | 374 | | | 2 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 68273 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | | 35902 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 12221 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | | 19532 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 4102 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 615 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4343 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 76718 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 78 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12836 | - | | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 15345 | - | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 15345 | - | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 921 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 16266 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 92983 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 78 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12836 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы. Септик на 12 м3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E0101-11-14- | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 48 | 17,84 | 17,23 | 856 | 827 | 78 | - | - |
| | | | | 0,61 | 4,9 | 29 | 235 | 29,35 | 0,02 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | E0101-27-8 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 48 | 3,2 | 3,2 | 154 | 154 | 15 | - | - |
| | | | | - | 1,04 | - | 50 | 29,35 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | E0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 48 | 21,55 | 4,52 | 1034 | 217 | 240 | 0,11 | 5 |
| | | | | 17,03 | - | 817 | - | 29,35 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | E0101-168-2- | Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную | 16 | 657,73 | 268,48 | 10524 | 4296 | 3144 | 2,47 | 40 |
| | | | | 389,25 | 185,44 | 6228 | 2967 | 34,19 | 0,8 | 13 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | E0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 23 | 134,1 | - | 3084 | - | 1055 | 0,97 | 22 |
| | | | | 134,1 | - | 3084 | - | 34,19 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | E0111-2-3 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных | 3 | 15837 | - | 47511 | - | 530 | 3,1 | 9 |
| | | | | 474,75 | - | 1424 | - | 37,22 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | E0101-166-1- | Обсыпка горловин септика | 11,8 | 122,18 | - | 1442 | - | 493 | 0,89 | 10 |
| | | | | 122,18 | - | 1442 | - | 34,19 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | E0123-13-7 | -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах | 4,98 | 24823,87 | 1152,38 | 123623 | 5739 | 3490 | 8,06 | 40 |
| | Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК | | | 1350,23 | 431,55 | 6724 | 2149 | 39,33 | 2,11 | 10 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | | | | | | | | |
| 15 | Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах | 3,56 | 45199,64 | 5028,34 | 160911 | 17901 | 8773 | 27,1 | 96 |
| | | | | 4382,55 | 1883,03 | 15602 | 6704 | 39,33 | 9,2 | 33 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | С11011-773 | -Скобы ходовые | 18 | 221 | - | 3978 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Скобы опорные из стали класса А-1, д 10мм | 0,0024 | 45800 | - | 110 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 18 | Е0146-30-1 | -Пробивка отверстий в бетонных плитах толщиной 150-200 мм | 4 | 43,33 | 20,47 | 173 | 82 | 37 | 0,13 | 1 |
| | | | | 22,86 | 7,74 | 91 | 31 | 30,26 | 0,04 | - |
| | | отверст. | | | | | | | | |
| 19 | Е0122-8-6 | -Укладка стальных труб диам. 200 мм (Футляр) | 0,0006 | 154891,68 | 66009,8 | 93 | 40 | 22 | 376 | - |
| | | | | 70200 | 24936,75 | 42 | 15 | 39,33 | 121,79 | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 20 | С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | 3 | 1623 | - | 4869 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 21 | С11011-457 | -Пакля пропитанная | 1 | 195 | - | 195 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Е0146-33-1 | -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях | кг | 0,004 | 24762,47 | 208,73 | 99 | 1 | 10 | 55,16 | - |
| | | | | | 8230,5 | 78,75 | 33 | - | 30,26 | 0,39 | - |
| 23 | Е0123-24-1 | -Установка люков | м3 | 2 | 10365,31 | 35,42 | 20731 | 71 | 175 | 1,31 | 3 |
| | | | | | 209,25 | 13,5 | 419 | 27 | 39,33 | 0,07 | - |
| 24 | СПрайс | -Люк полимерный | шт | 2 | 1350 | - | 2700 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Е0122-11-3 | -Укладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | шт | 0,058 | 58881,69 | 25695,31 | 3415 | 1490 | 910 | 194 | 11 |
| | | | | | 33075 | 6813,45 | 1918 | 395 | 39,33 | 26,38 | 2 |
| 26 | Е0113-13-1 | -Гидроизоляция битумной мастикой бетонных поверхностей | км | 24,8 | 13,91 | 0,07 | 345 | 2 | 55 | 0,04 | 1 |
| | | | | | 8,06 | 0,02 | 200 | - | 27,23 | - | - |
| 27 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетроном" по выравненной поверхности бетону внутренних стен колодцев | м2 | 21,3 | 245,44 | 3,82 | 5228 | 81 | 295 | 0,21 | 5 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 796 | 31 | 35,7 | 0,01 | - |
| 28 | СПрайс | -Пенатрон | м2 | 15,8 | 650 | - | 10270 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Е0107-19-1 | -Герметизация швов стеновых панелей , заполнение вертикальных швов "Пенакритом" | кг | 14,9 | 89,07 | 1,45 | 1327 | 22 | 251 | 0,24 | 4 |
| | | | | | 39,15 | 0,54 | 583 | 8 | 42,36 | - | - |
| 30 | СПрайс | -Пенакрит | м | 12,99 | 533 | - | 6924 | - | - | - | - |
| | | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | | | | | | |
| 31 | С01031-А11--11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 7,7 | 152,8 | - | 1177 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 32 | С01031-А11--21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 7,7 | 140 | - | 1078 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 33 | С010332-А20-1-4 К=2 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 4 | 7,7 | 18,14 | - | 140 | - | 14 | 0,13 | 1 |
| | | | | 6,05 | - | 47 | - | 30,26 | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 34 | С010335-А5 | Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 т | 250 | 73,8 | - | 18450 | - | 1116 | 0,31 | 77 |
| | | | | 14,76 | - | 3690 | - | 30,26 | - | - |
| | | | км | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 430439 | 30921 | | | 326 |
| | | | Тенге | | | 43170 | 12613 | | | 59 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 425570 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 41274 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 55782 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 24177 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 268921 | - | - | | - |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 18590 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 20702 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 3105 | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 26776 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 473049 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 396 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 58888 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 4869 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 4869 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 292 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 5161 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 478210 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 396 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 58888 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 514057 | 31914 | | 400 |
| | Тенге | 55017 | 12986 | | 61 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 493843 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 77176 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 68003 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 24177 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 288453 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 18590 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 24804 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 12 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 3721 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 31119 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 549766 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 474 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 71723 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 20214 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 20214 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1213 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 21427 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 571193 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 474 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 71723 | - | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 514056,762 |
| Накладные расходы | | | 24804,01 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 32331,68 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 571192,45 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2013 | 571192,455 X 1,739 | | 993303,68 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 993303,679 X 2 % | 19865,951 | 1013169,63 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | | 121580,37 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | 1134750 |
| Услуги технадзора | | | 112000 |
| Итого с услугами технадзора | | | 1246750 |

ЗАКАЗЧИК: Заведующая ГККП «Гаухар»,Курмангазинского района

_____Аймашева К.Ж

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____Джолымбетов С.А

ТЕХНАДЗОР: Директор ТОО «DS & V»

_____Кусайнов А