Заказчик : ГУ "Отдел образования Бокейординского района" ЗКО
Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания НШ Уштерек в п.Уштерек Бокейординского района ЗКО

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		104	04.05.2020	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020 года) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания НШ Уштерек в п.УштерекБокейординскогорайона ЗКО	20 344 729,32	6696428,57		-	-	-	-	-	803571,43	7500000,00

М.П. Заказчик: и.о. Руководителя ГУ "Отдел образования Бокейординского района" ЗКО _____ Кадыров Б.Н.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗ ОКК» _____ Насипкалиев Н.Е.
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района" ЗКО
Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здании НШ Уштерек в п.УштерекБокейординскогорайона ЗКО
Договор: №104 от 04.05.2020

Акт выполненных работ
за июль 2020

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение												
		Щиты										
1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	3		4656,54 3879,00	97,28 30,22	13970 11637	292 91	2041	8444 1793	24207
2	2307-0201-0304 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/15ю-1 38 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 85%*	шт.	1		8660,00 –	– –	8660 –	– –	8660 –	– 693	9353
3	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 85%*	шт.	1		8682,00 –	– –	8682 –	– –	8682 –	– 695	9377
4	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 85%*	шт.	1		5879,00 –	– –	5879 –	– –	5879 –	– 470	6349
5	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1		549,09 439,62	88,10 30,22	549 440	88 30	21	338 71	958
6	2307-0501-0604 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 85%*	шт.	1		31746,00 –	– –	31746 –	– –	31746 –	– 2540	34286
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	7		2281,38 1225,00	23,40 –	15970 8575	164 –	7231	6174 1771	23915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	4344,50	116,50	60823	1631	24892	25001	92690
		НР - 72%, СП - 85%			2450,00	30,22	34300	423		6866	
9	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1784,00	–	1784	–	1784	–	1927
		СП - 85%			–	–	–	–		143	
10	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1505,00	–	1505	–	1505	–	1625
		СП - 85%			–	–	–	–		120	
11	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1433,00	–	5732	–	5732	–	6191
		СП - 85%			–	–	–	–		459	
12	2307-0204-1313 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	922,00	–	1844	–	1844	–	1992
		СП - 85%			–	–	–	–		148	
13	2307-0204-1314 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	963,00	–	963	–	963	–	1040
		СП - 85%			–	–	–	–		77	
14	2307-0204-1315 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1220,00	–	1220	–	1220	–	1318
		СП - 85%			–	–	–	–		98	
15	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793,00	–	15172	–	15172	–	16386
		СП - 85%			–	–	–	–		1214	
16	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	698,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СП - 85%			–	–	–	–		335	
17	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433,00	–	1433	–	1433	–	1548
		СП - 85%			–	–	–	–		115	
		Электроустановочные изделия									
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16	466,31	3,52	7461	56	371	5078	13543
		НР - 72%, СП - 85%			439,62	1,21	7034	19		1003	
19	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	302,00	–	4832	–	4832	–	5219
		СП - 85%			–	–	–	–		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	391,43	3,52	783	7	26	542	1431
		НР - 72%; СП - 85%			374,97	1,21	750	2		106	
21	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	391,43	3,52	4306	39	142	2979	7868
		НР - 72%; СП - 85%			374,97	1,21	4125	13		583	
22	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	–	606	–	606	–	654
		СП - 85%			–	–	–	–		48	
23	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	220,00	–	1540	–	1540	–	1663
		СП - 85%			–	–	–	–		123	
24	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	29	44,00	–	1276	–	1276	–	1378
		СП - 85%			–	–	–	–		102	
25	2307-0202-0525 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаичные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	29	309,00	–	8961	–	8961	–	9678
		СП - 85%			–	–	–	–		717	
26	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт.	14	525,00	–	7350	–	7350	–	7938
		СП - 85%			–	–	–	–		588	
27	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3133,04	168,04	9399	504	6364	1913	12217
		НР - 72%; СП - 85%			843,50	42,31	2531	127		905	
28	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	457,11	22,65	13713	680	7249	4289	19442
		НР - 72%; СП - 85%			192,80	5,74	5784	172		1440	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**240347**	**3461**	**161710**	**54758**	**318716**
							75175	**878**	**–**	**23610**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				240347				
	Материалы		Тенге				48338				
	Всего заработная плата		Тенге					76053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113373				
		Накладные расходы	Тенге				54758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23608				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				318713				61
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					76053			
		Сметная заработная плата	Тенге				318713				61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					76053			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2.Полы

		Тип1									
29	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	67,63	5073,92 1224,39	74,10 31,93	343149 82806	5012 2159	255331	61175 32346	436670
30	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	57	548,80 289,10	1,58 0,75	31282 16479	90 43	14713	11895 3454	46631
		Тип2									
31	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	79,68	3149,99 377,80	20,38 9,87	250991 30103	1624 786	219264	22240 21858	295090
32	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	77,9	227,14 80,25	2,17 0,81	17694 6252	169 63	11273	4547 1779	24020
		Окна									
33	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	17,51	2678,43 1203,29	166,90 76,92	46899 21070	2922 1347	22907	16140 5043	68082
34	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые однарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	17,51	22437,00 –	– –	392872 –	– –	392872	– 31430	424302
35	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м	13,6	1070,42 220,80	4,77 2,28	14558 3003	65 31	11490	2184 1339	18082
36	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	13,6	1132,00 –	– –	15395 –	– –	15395	– 1232	16627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки полоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	24	111,00	–	2664	–	2664	–	2877
		СП - 8%			–	–	–	–		213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1115504**	**9881**	**945909**	**118181**	**1332381**
							159711	**4429**	–	**98694**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1115504**				
		Материалы	Тенге				**534981**				
		Всего заработная плата	Тенге					**164141**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**410931**				
		Накладные расходы	Тенге				**118181**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98695**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1332381**				**152**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**164141**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1332381**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**152**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**164141**			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Кровля

38	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	480,24	2776,61	97,73	1333440	46934	414381	636854	2127916
		НР - 72%; СП - 8%			1816,02	25,81	872125	12393		157623	
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,028	8777,61	55,84	158243	1007	142302	11061	182849
		НР - 72%; СП - 8%			828,36	23,82	14934	429		13544	
40	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	391,7	708,41	26,19	277486	10257	194069	53763	357748
		НР - 72%; СП - 8%			186,78	3,86	73160	1511		26500	
41	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	480,24	331,66	12,37	159275	5939	117274	26960	201134
		НР - 72%; СП - 8%			75,09	2,88	36062	1383		14899	
42	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	552,276	2189,00	–	1208932	–	1208932	–	1305647
		СП - 8%			–	–	–	–		96715	
43	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42	892,26	11,27	37475	474	24028	9424	50651
		НР - 72%; СП - 8%			308,88	2,76	12973	116		3752	
44	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	669,00	–	28098	–	28098	–	30346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3202949**	**64611**	**2129084**	**738062**	**4256291**
							1009253	**15832**	--	**315281**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3202949**				
	Материалы		Тенге				**892054**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1025086**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1237030**				
		Накладные расходы	Тенге				**738062**				
		Сметная прибыль	Тенге				**315281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4256291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**953**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1025086**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4256291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**953**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1025086**			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление монтаж									
45	**1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**25**	**942,79**	**2,43**	**23570**	**61**	**386**	**22665**	**49933**
		НР - 98%, СП - 8%			**924,91**	**0,18**	**23123**	**5**		**3699**	
46	**1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**17,73**	**940,32**	**2,00**	**16672**	**35**	**256**	**16058**	**35348**
		НР - 98%, СП - 8%			**923,92**	**0,27**	**16381**	**5**		**2618**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**40242**	**96**	**642**	**38723**	**85281**
							39504	**9**	--	**6317**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**40242**				
	Материалы		Тенге				**641**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39513**			
		Накладные расходы	Тенге				**38723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6317**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**85282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39513**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**85282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39513**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5992654**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1283643**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**78049**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21149**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3237345**		
		- Накладные расходы	Тенге							**949724**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**443902**	
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								**139029,57**
		Итого с временными	Тенге								**6131683,25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,98%	Тенге								121407,33
		Итого с зимними	Тенге								6253090,58
		Непредвиденные расходы и затраты 2%	Тенге								125061,81
		Итого с непредвиденными	Тенге								6378152,39
		Текущих ценах на 2020, К=1,049901	Тенге								6696428,57
		НДС 12%	Тенге								803571,43
		Итого с НДС	Тенге								7500000,00

Заказчик: и.о. Руководителя ГУ " Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанская область

Кадыров Б.Н.

Технадзор: ТОО "Жана-консалтинг ЛТД"

Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК"

Мухамбетов Н.Е.