216020

Форма 2

Заказчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Подрядчик: ТОО «ВЕК - 909»
Договор: № 54 от 05 июня 2016 года
Наименование объекта: Строительство благоустройству улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ								
1	Е0133-116-3	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов** шт	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
2	Прайс-лист	**Кронштейн РА-1** шт	1	2744,03	--	2744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист	**Кронштейн РА-2** шт	1	1420,10	--	1420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	**Вал привода РА-3** шт	2	1685,73	--	3371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	**Кронштейн РА-4** шт	2	369,64	--	739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	**Кронштейн КМ-1** шт	1	498,81	--	499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист	**Кронштейн КМ-2** шт	1	2096,11	--	2096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист	**Скоба КМ-3**	3	115,46	--	346	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист	Хомут Х7	5	386,20	--	1931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист	Хомут Х8	4	392,21	--	1569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Проводник ЗП-1	6	405,55	--	2433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист	Круг ЗП-3	1,5	411,53	--	617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор штыревой ШФ 20Г	2	534,31	--	1069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С11041-60 прим.	Крепления провода	1	101,00	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	--	678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	568	25	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
18	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД 10У1/400 с приводом ПРНЗ	1	18988,53	--	18989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151610-49 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты КН	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,50	60,50	656	61	456	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		466,00	13,50	466	13	95	0,08	--
21	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/								
		шт	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	3	348,00	--	1044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 7-8 УХЛЗ								
		шт	2	84,00	--	168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ошиновка (ВЛ)								
		т	0,003996	165875,00	--	663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2								
		т	0,0001443	493900,00	--	71	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
		т	0,001018	154700,00	--	157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	348,00	--	2088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60103	856			12
			Тенге			2304	257			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			20786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			20786				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39160				
	Материалы -		Тенге			328				
	Всего заработная плата -		Тенге				2561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35672				
		Накладные расходы -	Тенге			2595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				389			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			44261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2950			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2950			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельный ввод								
28	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,54	218,93	--	118	--	134	1,54	1
		м3		218,93	--	118	--	113	--	--
29	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,36	134,10	--	48	--	55	0,97	--
		м3		134,10	--	48	--	113	--	--
30	Ц0108-142-1	**Устройство постели приодном кабеле в траншее**	3	36,70	27,80	110	83	45	0,06	--
		м		8,80	6,90	26	21	95	0,04	--
31	Ц0108-407-4	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм**	3	222,70	103,00	668	309	343	0,57	2
		м		93,20	27,20	280	82	95	0,16	--
32	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщин а стенки 3,0 мм**	3	333,00	--	999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
34	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг**	3	26,40	3,10	79	9	56	0,11	--
		м		19,10	0,50	57	1	95	--	--
35	Ц0108-147-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	5	23,20	2,10	116	11	80	0,10	1
		м		16,50	0,30	83	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151601-572 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 6000-10000 В (ГОСТ 16442-80), марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50 мм2								
		1000м	0,012	879500,00	--	10554	--	--	--	--
37	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	485,60	--	971	--	779	2,00	4
38	С151610-11 прим	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ,типа ПКВэ-2		410,00	--	820	--	95	--	--
		компл	2	5340,00	--	10680	--	--	--	--
39	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальной ленты втраншее		--	--	--	--	--	--	--
		км	0,003	6469,41	5158,75	19	15	8	6,30	--
40	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150		1310,66	724,68	4	2	133	4,20	--
		м	3	18,68	--	56	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			24503	434			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1495	109			1
	Материалы -		Тенге			23337				
	Всего заработная плата -		Тенге			284				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1438			
		Накладные расходы -	Тенге			21290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1368				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				205			1
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			26188				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1643			8
	Всего заработная плата -		Тенге			166				
		Накладные расходы -	Тенге				166			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				28			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21				
						376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				195			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			999				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1838			
		РАЗДЕЛ 3.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		МОНТАЖ КТПН								
41	Е0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
42	С143019-61 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Приставки для воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,25 м, марка ПТ 43-1**	2	6340,00	--	12680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С11041-20	**Детали механические М1,М2,М3,М4**	37,42	532,00	--	19907	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В7,5**	0,37	7023,83	95,97	2599	36	314	4,90	2
		м3		771,75	36,25	286	13	105	0,18	--
45	Е0133-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
46	75-4-30	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу-воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм**	1	368300,00	--	368300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	75-3-1	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм**								
		шт	1	117500,00	--	117500	--	--	--	--
48	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**								
		шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
			Тенге			527489	3244			18
		Стоимость оборудования -				3130	912			4
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			485800				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			485800				
		Материалы -	Тенге			26411				
		Всего заработная плата -	Тенге			450				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3743			
		Накладные расходы -	Тенге			19907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3914				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				587			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			32144				
		Сметная заработная плата -	Тенге							22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4330			
		Материалы -	Тенге			15279				
		Всего заработная плата -	Тенге			352				
		Местные материалы -	Тенге				299			
		Накладные расходы -	Тенге			14606				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16528				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				346			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			534472				
		Сметная заработная плата -	Тенге							24
		РАЗДЕЛ 4.СЕТИ 0,4кВ					4676			
49	Е0133-108-1	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	3,98	7259,41	4310,78	28892	17157	16359	16,10	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км		2745,00	1169,46	10925	4654	105	4,45	18
50	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	3,98	69895,00	--	278182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД								
51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	5,4	218,93	--	1182	--	1336	1,54	8
				218,93	--	1182	--	113	--	--
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	5,4	134,10	--	724	--	818	0,97	5
				134,10	--	724	--	113	--	--
53	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м	5	36,70	27,80	184	139	75	0,06	--
				8,80	6,90	44	34	95	0,04	--
54	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг								
		м	5	26,40	3,10	132	16	93	0,11	1
				19,10	0,50	96	2	95	--	--
55	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм								
		м	3	222,70	103,00	668	309	343	0,57	2
				93,20	27,20	280	82	95	0,16	--
56	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм								
		м	3	333,00	--	999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
				19,70	0,50	59	2	95	--	--
58	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг								
		м	5	23,20	2,10	116	11	80	0,10	1
				16,50	0,30	83	2	95	--	--
59	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2								
		1000м	0,015	216900,00	--	3254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	прокладка опознавательной сигнальной ленты в траншее	0,005	6469,41	5158,75	32	26	14	6,30	--
		км		1310,66	724,68	7	4	133	4,20	--
61	Прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	5	18,68	--	93	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс-лист	Скоба метал. 2-лапковая d 48-50мм	8	27,28	--	218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
63	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	26,30	3,30	658	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
64	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0314	46400,00	--	1457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	140,10	24,10	701	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--
66	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0395	44300,00	--	1750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			319325	17866			88
			Тенге			14554	4802			19
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			314670				
	Материалы -		Тенге			952				
	Всего заработная плата -		Тенге				17450			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			283204				
		Накладные расходы -	Тенге			18139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			352777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				20170			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3656				
	Всего заработная плата -		Тенге				1906			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1750				
		Накладные расходы -	Тенге			2154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				323			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2229			15
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			999				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			359995				
		Сметная заработная плата -	Тенге				22400			117
		РАЗДЕЛ 5.СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /110шт/								
67	Е0133-3-2	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**	110	1065,02	925,52	117152	101807	43368	0,89	98
		котлован		139,50	235,98	15345	25958	105	0,92	101
68	Е0133-255-1	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона кл.В10**	59,4	5971,19	132,50	354689	7871	17542	1,48	88
		м3		231,75	49,50	13766	2940	105	0,24	14
69	Е0109-17-1	**Установка опор наружного освещения из стальных труб**	27,05505	4646,85	2285,57	125721	61836	53487	9,35	253
		тн		1579,50	617,13	42733	16696	90	2,34	63
70	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	27,05505	542,84	144,52	14687	3910	7122	1,34	36
		т		292,50	--	7914	--	90	--	--
71	Прайс-лист	**Опора граненная коническая ОГК-10 L-10000мм**	110	24510,98	--	2696207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс-лист	**Кронштейн серия 1"Стандарт" однорожковый с вылетом 1,5м К1-1,5-1,5-Ф1**	110	5029,23	--	553216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	2,729	172800,00	--	471571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	1,79805	154200,00	--	277259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1320	20,14	0,23	26585	304	23760	0,12	157
		шт		19,91	0,09	26281	119	90	--	1
76	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,193556	149300,00	--	28898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	22,32541	2680,92	2005,12	59853	44765	16009	2,14	48
		т		360,00	322,92	8037	7209	105	1,04	23
78	Ц0108-399-1	Провод для подключения светильника	440	10,00	4,50	4400	1980	2592	0,03	13
		м		4,90	1,30	2156	572	95	0,01	3
79	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,44	10001,00	--	4400	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
80	СПрайс-лист	Бандажная лента СОТ 37	220	160,29	--	35264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист	Крюк SOT 29	110	477,52	--	52527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO 158.1	4	322,08	--	1288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 130.02	106	946,06	--	100283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс-лист	Патрон для предохранителей SV 29.25	220	1224,80	--	269456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист	Предохранитель SVV 1.06	220	1619,37	--	356261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс-лист	Зажим ответвительный SLIP 22.1	220	541,78	--	119192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист	Защитный колпачек РКК553	6	116,58	--	699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс-лист	Дистанционный бандаж SO 79.1	16	727,11	--	11634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист	Изолированный прокалывающий зажим SL24	12	888,90	--	10667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5691909	222473			693
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			116232	53495			206
		Материалы -	Тенге			4215495				
						264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				2728			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4211095				
		Накладные расходы -	Тенге			2592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				389			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253085				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4471172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3117			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560591				
		Материалы -	Тенге			7050				
		Всего заработная плата -	Тенге				73256			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28898				
		Местные материалы -	Тенге			333052				
		Накладные расходы -	Тенге			76918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11538			38
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			675760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				84793			411
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			915823				
		Материалы -	Тенге			24014				
		Всего заработная плата -	Тенге				93744			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			748831				
		Накладные расходы -	Тенге			84369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12655			42
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60012				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1060203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				106399			552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6207136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				194309			981
		РАЗДЕЛ 6. Покрытие								
90	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м КОРЫТО ПОД АВТОДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ** м3	845,8	9,24	9,24	7819	7819	2463	--	--
				--	3,00	--	2539	97	0,01	10
91	Е0101-24-10 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м С10 ДО 30М** м3	845,85	15,82	15,82	13382	13382	4214	--	--
				--	5,14	--	4345	97	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=5443 м2								
92	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной до 20 см	601,2631	1705,88	73,75	1025685	44345	26429	0,14	87
		м3		21,38	11,67	12855	7016	133	0,04	25
93	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 7см	262,71	1409,76	68,13	370358	17899	11929	0,14	38
		м3		21,38	12,76	5617	3352	133	0,04	12
94	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	4128,27	100,06	42,08	413075	173718	396586	0,38	1573
		м2		57,38	14,85	236880	61305	133	0,07	300
95	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	4128,27	1100,00	--	4541097	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	5561	391,29	6,63	2175968	36873	816805	0,70	3882
		м		108,68	1,76	604369	9770	133	0,01	34
97	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100.20.8	88,976	24000,00	--	2135424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10682808	294036			5579
			Тенге			859721	88326			396
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10682808				
		Материалы -	Тенге			103991				
		Всего заработная плата -	Тенге				948048			
		Местные материалы -	Тенге			9425059				
		Накладные расходы -	Тенге			1258425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12657707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6604
		Сметная заработная плата -	Тенге				1136811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12657707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1136811			6604
		РАЗДЕЛ 7.Ирригация								
98	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	877	33,67	32,10	29530	28153	11821	0,01	10
		м3		1,57	12,33	1377	10809	97	0,05	44
99	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	662,13	6,48	6,48	4290	4290	1351	--	--
		м3		--	2,10	--	1393	97	0,01	5
100	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания	71,65	1748,27	100,89	125264	7229	13697	0,85	61
		м3		123,75	38,25	8867	2741	118	0,18	13
101	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В15	25,9584	6258,19	66,01	162453	1714	6015	1,35	35
		м3		195,75	24,93	5081	647	105	0,12	3
102	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	271,97	1926,32	958,90	523901	260792	412798	5,38	1463
		м3		933,75	331,09	253952	90047	120	1,25	341
103	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	2470	2030,00	--	5014100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	32,448	1462,80	658,74	47465	21375	29836	3,01	98
		м3		537,75	228,49	17449	7414	120	0,88	28
105	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	32,448	24500,00	--	794976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	32,448	-134,00	--	-4348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	32,448	-250,00	--	-8112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6689518	323552			1666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			286726	113051			435
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6689518				
		Материалы -	Тенге			3789				
		Всего заработная плата -	Тенге				399777			
		Местные материалы -	Тенге			6075452				
		Накладные расходы -	Тенге			475517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71328			238
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7594937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				471104			2339
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7594937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				471104			2339
		РАЗДЕЛ 8. Включить								
		РАЗДЕЛ 9. РУСТРОЙСТВО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ								
108	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38 6-10кв/с траверсами**	**2**	**1534,11**	**878,23**	**3068**	**1756**	**1581**	**3,06**	**6**
		шт		**506,25**	**246,42**	**1013**	**493**	**105**	**1,03**	**2**
109	**С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линии электропередачи,длина 11,2м, марка СВ110-1**	**2**	**17600,00**	**--**	**35200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**38268**	**1756**			**6**
			Тенге			**1013**	**493**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38268				
		Материалы -	Тенге			299				
		Всего заработная плата -	Тенге				1505			
		Местные материалы -	Тенге			35200				
		Накладные расходы -	Тенге			1581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			42240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1742			9
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 10. СЕТИ 0,4кВ								
110	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	2	344,70	172,69	689	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
111	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/**	2	9090,00	--	18180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист	**Счетчик 3-х фазный CE 303 S 34745 JPQ2VZ PLC 1111 код ТН ВЭД 9028301900**	1	24286,79	--	24287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			43156	345			1
			Тенге			153	120			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			24287				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24287				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18869				
		Всего заработная плата -	Тенге				273			
		Местные материалы -	Тенге			18371				
		Накладные расходы -	Тенге			382				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			44693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				330			
		РАЗДЕЛ 11. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
113	Прайс-лист	**Часовой механизм ТЭ-15 ИЭК**	1	4756,47	--	4756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			4756	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4756				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5042				
		РАЗДЕЛ 12. СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /110шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Ц0108-594-1	Светильник с диодными лампами	110	269,90	98,00	29689	10780	15780	0,76	84
		шт		122,00	29,00	13420	3190	95	0,17	19
115	СПрайс-лист	Светильник ДКУ Победа LED -100ШБ1/К50 10100Lm GALAD	110	19616,25	--	2157788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2187477	10780			84
			Тенге			13420	3190			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2187477				
		Материалы -	Тенге			5489				
		Всего заработная плата -	Тенге				16610			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2157788				
		Накладные расходы -	Тенге			15780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132195				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2335452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				18977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2335452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				18977			
		РАЗДЕЛ 13. Ирригация								
116	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	9,1	1462,80	658,74	13311	5995	8367	3,01	27
		м3		537,75	228,49	4894	2079	120	0,88	8
117	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	9,1	24500,00	--	222950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,1	-134,00	--	-1219	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С143001-45	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**								
			9,1	**-250,00**	**--**	**-2275**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**232767**	**5995**			**27**
			Тенге			**4894**	**2079**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**232767**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6973**			
	Местные материалы -		Тенге			**221879**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8367**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1255**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14468**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**255602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8228**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**255602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8228**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26502080**	**881337**			**8183**
			Тенге			**1303641**	**266834**			**1090**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**509668**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**509668**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6811306**				
	Материалы -		Тенге			**7768**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44529**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6733714**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44387**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6658**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**411342**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7267035**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51187**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18242081**				
	Материалы -		Тенге			**115480**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1432203**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**30805**				
	Местные материалы -		Тенге			**16123620**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1823847**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**912**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**273577**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1203956**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21776814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9771**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1764849**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**893830**				
		Материалы -	Тенге			**24014**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**93744**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**726837**				
		Накладные расходы -	Тенге			**84369**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12655**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58692**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1036891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**552**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106399**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1998**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1998**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**120**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2118**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**30130433**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10599**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1922435**			
		ИТОГО				30130433				
		Оборудование				509668				
		итого				29620765				
		временные здания и сооружения 1,5%				444311				
		итого				30065076				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				210456				
		затраты на выслугу лет 1%				300651				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				120260				
		Итого				30696443				
		Оборудование				509668				
		итого в базовых ценах				31206111				
		итого в текущих ценах к=2,5574194				79807113				
		налоги, сборы, платежи 2%				1596142				
		итого				81403255				
		итого с понижающим коэф-0,95100119005				77414593				
		НДС 12%				9289751,16				
		всего к оплате				86704344,16				

Подрядчик

Директор ТОО "ВЕК - 909"

Какетаев Р.Е.

Заказчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

Торемуратов К.Е.