Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 220740008104

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2023 года по дополнительному соглашению №3 от 27.03.2023 к договору №76 от 01.07.2021 г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма олученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области	тенге							
	Всего по договору:		424 782 203,33	424 190 642,83	-	292 304 665,26			
	Всего за 2021 год		147 922 000,00	147 922 000,00		147 922 000,00			
	Всего за 2022 год		144 382 665,26	144 382 665,26		144 382 665,26			-
	Всего за 2023 год		132 477 538,07	131 885 977,57		40 076 437,24	91 809 540,33		91 809 540,33

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____**Дарибаев Г.Т**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ

_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Гл.специалист отдела ГУ "УПТ и АД области Жетісу _____Кәрібек Б.

Наименование стройки - на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области
Шифр стройки Койлык каргалы
Наименование объекта - на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области
Шифр объекта 2-1

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2023 года

на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ14+840										
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	4,25		112850,83	1882,68	479616,03	8001,39	471614,64	4658,85	523016,93
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	4313,75		38741,99	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
12	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 (3+1) см.Устройство**	м2 покрытия	14174,84		121,35	53,52	1720116,83	758637,44	192352,58	1003340,53	2941333,96
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	769126,82	159892,20		217876,59	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием										
13	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобет онных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-02 01**	м2 покрытия	14174,84		6,11	0,01	86608,27	141,75	39973,05	50212,95	147766,92
		НР - 108%; СП - 8%				3,28	--	46493,48	--		10945,70	
14	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки I СТ РК 1225-2013**	т	1346,61		13618,63	--	18338983,34	--	18338983,34	--	19806102,01
		СП - 8%				--	--	--	--		1467118,67	
15	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 5 см**	м2 покрытия обочин	51400		204,01	168,18	10486114,00	8644452,00	10280,00	4694649,84	16395224,95
		НР - 108%; СП - 8%				35,63	48,94	1831382,00	2515516,00		1214461,11	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравий ные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1954,85	3529,16	--	6898978,43	--	6898978,43	--	7450896,70
		СП - 8%			--	--	--	--		551918,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38010416,90	9411232,58	25952182,08	5752862,19	47264341,41
							2647002,29	2679721,92	--	3501062,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38010416,90				
	Материалы		Тенге				19654597,71				
	Всего заработная плата		Тенге					5326724,24			
	Местные материалы		Тенге				6297584,37				
		Накладные расходы	Тенге				5752862,19				
		Сметная прибыль	Тенге				3501062,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47264341,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21649,06
		Сметная заработная плата	Тенге					5326724,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47264341,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21649,06
		Сметная заработная плата	Тенге					5326724,24			
		РАЗДЕЛ 2.Пересечения и примыкания									
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,064	112850,83	1882,68	7222,45	120,49	7101,96	70,16	7876,02
		НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	64,96		583,41	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
22	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 (3+1) см.Устройство**	м2 покрытия	80	121,35	53,52	9708,00	4281,60	1085,60	5662,66	16600,31
		НР - 108%; СП - 8%			54,26	11,28	4340,80	902,40		1229,65	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
23	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобет онных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-02 01**	м2 покрытия	80	6,11	0,01	488,80	0,80	225,60	283,39	833,97
		НР - 108%; СП - 8%			3,28	--	262,40	--		61,78	
24	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки I СТ РК 1225-2013**	т	7,6	13618,63	--	103501,59	--	103501,59	--	111781,72
		СП - 8%			--	--	--	--		8280,13	
25	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 5см**	м2 покрытия обочин	40	204,01	168,18	8160,40	6727,20	8,00	3653,42	12758,93
		НР - 108%; СП - 8%			35,63	48,94	1425,20	1957,60		945,11	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,44	3529,16	--	8611,15	--	8611,15	--	9300,04
		СП - 8%			--	--	--	--		688,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137692,39	11130,09	120533,90	9669,63	159150,99
							6028,40	2924,96	--	11788,96	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137692,39				
	Материалы		Тенге				8421,16				
	Всего заработная плата		Тенге					8953,36			
	Местные материалы		Тенге				112112,74				
		Накладные расходы	Тенге				9669,63				
		Сметная прибыль	Тенге				11788,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159150,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,94
		Сметная заработная плата	Тенге					8953,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				159150,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,94
		Сметная заработная плата	Тенге					8953,36			
		РАЗДЕЛ 4.Искусственные сооружения									
		УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1,0м (6 шт)									
117	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные.Устройство**	м3 бетона в деле	0,72	-26134,12	-3555,56	-18816,57	-2560,00	-13697,18	2699,82	-17406,08
		НР - 84%; СП - 8%			-3554,70	-909,29	-2559,38	-654,69		-1289,34	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-18816,58	-2560,02	-13697,17	2699,85	-17406,05
							-2554,00	-654,66	--	-1289,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41816694,66				
	Материалы		Тенге				13253571,83				
	Всего заработная плата		Тенге					-3208,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				700635,89				
	Местные материалы		Тенге				17649699,22				
		Накладные расходы	Тенге				6402515,24				
		Сметная прибыль	Тенге				3857536,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52076746,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6504,71
		Сметная заработная плата	Тенге					-3208,66			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				546046,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546046,00				
		Сметная прибыль	Тенге				43683,68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				589729,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-17406,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6504,71
		Сметная заработная плата	Тенге					8113570,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Обустройство автомобильной дороги									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
228	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов.Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,8**	**2872,80**	**--**	**65499,84**	**--**	**--**	**47159,88**	**121672,50**
		НР - 72%; СП - 8%			**2872,80**	**--**	**65499,84**	**--**		**9012,78**	
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме									
229	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	**м3 основания**	**6,46**	**5451,09**	**1058,69**	**35214,04**	**6839,14**	**22711,29**	**7955,29**	**46622,87**
		НР - 93%; СП - 8%			**876,72**	**447,44**	**5663,61**	**2890,46**		**3453,55**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
230	**Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под колонны,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине ко тлована до 4 м**	**шт.сборных конструкций**	**38**	**3666,68**	**2096,10**	**139333,84**	**79651,80**	**--**	**107854,55**	**266963,46**
		НР - 118%; СП - 8%			**1570,58**	**834,74**	**59682,04**	**31720,12**		**19775,07**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
231	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**13,3**	**75427,98**	**--**	**1003192,13**	**--**	**1003192,13**	**--**	**1083447,50**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80255,37**	
232	**Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Замоноличивание стоек в гнёздах блоков фундаментов**	**м3 бетона в деле**	**2,964**	**16719,09**	**815,82**	**49555,38**	**2418,09**	**41757,51**	**7465,32**	**61582,35**
		НР - 118%; СП - 8%			**1815,04**	**319,42**	**5379,78**	**946,76**		**4561,66**	
		Состав работ: 1. Установка опалубки 2. Укладка бетона									
233	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожныена металлических стойках.Установка**	**шт**	**38**	**5233,04**	**836,28**	**198855,52**	**31778,64**	**17995,28**	**172964,72**	**401565,86**
		НР - 108%; СП - 8%			**3923,20**	**291,34**	**149081,60**	**11070,92**		**29745,62**	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт	36	949,69	--	34188,84	--	3735,00	32890,15	72445,31
		НР - 108%; СП - 8%			845,94	--	30453,84	--		5366,32	
		Состав работ: 1. Крепление щитков									
235	С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8 1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 м м,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт	26	10463,29	--	272045,54	--	272045,54	--	293809,18
		СП - 8%			--	--	--	--		21763,64	
236	С124-010201-0211 2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.2 4,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D=700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт	18	11544,26	--	207796,68	--	207796,68	--	224420,41
		СП - 8%			--	--	--	--		16623,73	
237	С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2- 5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4 а,В=700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт	2	11698,30	--	23396,60	--	23396,60	--	25268,33
		СП - 8%			--	--	--	--		1871,73	
238	С124-010201-0246 2401-0201-0246 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28,размерами 200 мм х 300 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт	28	3106,44	--	86980,32	--	86980,32	--	93938,75
		СП - 8%			--	--	--	--		6958,43	
239	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт	14	5588,85	--	78243,90	--	78243,90	--	84503,41
		СП - 8%			--	--	--	--		6259,51	
240	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт	6	6406,12	--	38436,72	--	38436,72	--	41511,66
		СП - 8%			--	--	--	--		3074,94	
241	С124-010202-0715 2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014**	шт	18	10722,61	--	193006,98	--	193006,98	--	208447,54
		СП - 8%			--	--	--	--		15440,56	
		НР - 108%; СП - 8%			3167,28	3030,42	0,00	0,00		0,00	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2425746,32**	**120687,67**	**1989297,94**	**376289,90**	**3026199,12**
							315760,71	**46628,25**	**--**	**224162,90**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5065467,40**				
	Материалы		Тенге				**260436,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**362388,96**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**893940,00**				
	Местные материалы		Тенге				**1003192,13**				
		Накладные расходы	Тенге				**2004765,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**565618,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7635851,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1590,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**362388,96**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**34050525,33**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34050525,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2724042,00**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**36774567,36**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3026199,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1590,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**362388,96**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50432285,47**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2966237,40**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9540490,31**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2728620,51**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**28048316,72**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6141521,57**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3735724,85**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**50432285**
В текущих ценах на 2021 год 100% К=1,050036	52 955 715,30
Тендерная скидка 10%	- 29 017 088,56
Итого с учетом тендерной скидки:	81 972 803,86
НДС 12%	9 836 736,46
Итого с учетом НДС	91 809 540,33

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____**Дарибаев Г.Т**

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.

Гл.специалист отдела ГУ "УПТ и АД области Жетісу _____Кәрібек Б.