Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386 г.Шымкент, ул. Н.Байтиленова, 35/86 тел.: 87085500516
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Б.Момышулы, дом 41 тел.: 87162-333893
Наименование объекта:Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ «Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей кностями с ограниченными возможностями в развитии» акимата СКО МОН РК по адресу СКО Тайыншинский район с.Чкалова, ул. Ленина,44

Акт выполненных работ №3
с 23 сентября 2021 года по 29 октября 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1149,876**	**183,65**	**21,09**	**211175**	**24251**	**--**	**137367**	**376425**
			НР - 72%; СП - 8%			**162,56**	**3,36**	**186924**	**3864**		**27883**	
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ										
		ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 1-2										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	27,033	9002,65	72,79	243369	1968	213370	20813	285317
			НР - 72%; СП - 8%			1036,93	32,40	28031	876		21135	
3	23	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 прим	Обивка кровельной сталью оцинкованной карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	54,85	417,43	7,22	22896	396	210	16189	42212
			НР - 72%; СП - 8%			406,38	3,55	22290	195		3127	
4	24	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	54,85	2396,00	--	131421	--	131421	--	141935
			СП - 8%			--	--	--	--		10514	
5	32	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	50	1703,26	112,65	85163	5632	2426	56656	153165
			НР - 72%; СП - 8%			1542,10	31,68	77105	1584		11346	
6	33	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	50	2129,00	--	106450	--	106450	--	114966
			СП - 8%			--	--	--	--		8516	
7	34	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	30	1518,00	--	45540	--	45540	--	49183
			СП - 8%			--	--	--	--		3643	
8	35	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	40	907,00	--	36280	--	36280	--	39182
			СП - 8%			--	--	--	--		2902	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	36	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 250 мм	шт.	10	3989,00	--	39890	--	39890	--	43081
			СП - 8%			--	--	--	--		3191	
			ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 4-9									
10	41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	50,889	9002,65	72,79	458136	3704	401664	39180	537102
			НР - 72%; СП - 8%			1036,93	32,40	52768	1649		39785	
11	46	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки под кровлю	м2 обработанной поверхности	458,1	314,13	3,38	143903	1548	124361	13450	169941
			НР - 72%; СП - 8%			39,28	1,50	17994	687		12588	
12	47	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 прим	Обивка кровельной сталью оцинкованной карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	56,39	417,43	7,22	23539	407	216	16643	43397
			НР - 72%; СП - 8%			406,38	3,55	22916	200		3215	
13	48	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	56,39	2396,00	--	135110	--	135110	--	145919
			СП - 8%			--	--	--	--		10809	
14	51	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	367,36	3296,77	124,96	1211101	45905	330088	610564	1967393
			НР - 72%; СП - 8%			2273,27	35,11	835108	12893		145728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	53	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,4	1612,00	--	78021	--	78021	--	84263
			СП - 8%			--	--	--	--		6242	
16	54	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54,4	1169,00	--	63594	--	63594	--	68681
			СП - 8%			--	--	--	--		5087	
17	55	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	36,22	101,83	6,42	3688	233	1863	1214	5295
			НР - 72%; СП - 8%			43,95	2,61	1592	95		392	
18	56	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	60	1703,26	112,65	102196	6759	2911	67987	183798
			НР - 72%; СП - 8%			1542,10	31,68	92526	1901		13615	
19	57	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	60	2129,00	--	127740	--	127740	--	137959
			СП - 8%			--	--	--	--		10219	
20	58	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	36	1518,00	--	54648	--	54648	--	59020
			СП - 8%			--	--	--	--		4372	
21	59	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	60	907,00	--	54420	--	54420	--	58774
			СП - 8%			--	--	--	--		4354	
22	60	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 300 мм	шт.	12	3989,00	--	47868	--	47868	--	51697
			СП - 8%			--	--	--	--		3829	
			КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕЖНЕЙ К Ж/Б ПЛИТАМ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	61	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,7488	195738,87	2109,86	146569	1580	1401	103872	270477
			НР - 72%; СП - 8%			191757,28	907,18	143588	679		20035	
24	62	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,7488	233977,00	--	175202	--	175202	--	189218
			СП - 8%			--	--	--	--		14016	
25	63	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,38	23408,00	--	79119	--	79119	--	85449
			СП - 8%			--	--	--	--		6330	
			Слуховые окна -6ШТ									
26	65	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19552,84	1074,21	39106	2148	21100	12069	55269
			НР - 72%; СП - 8%			7928,93	452,24	15858	904		4094	
27	67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,8	1312,99	17,48	49631	661	1055	34623	90994
			НР - 72%; СП - 8%			1267,59	4,57	47915	173		6740	
28	68	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	41,58	1865,00	--	77547	--	77547	--	83751
			СП - 8%			--	--	--	--		6204	
			КРОВЛЯ В ОСЯХ 2-4									
29	73	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру наружных стен	м2 изолируемой поверхности	39,7	286,85	15,74	11388	625	7031	2799	15322
			НР - 72%; СП - 8%			94,01	3,92	3732	156		1135	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	74	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,418	101070,29	1793,57	143318	2543	101998	28670	185747
			НР - 72%; СП - 8%			27346,54	735,16	38777	1042		13759	
31	75	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,418	9002,65	72,79	12766	103	11193	1092	14966
			НР - 72%; СП - 8%			1036,93	32,40	1470	46		1109	
32	76	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	90,3	3296,77	124,96	297699	11283	81139	150082	483603
			НР - 72%; СП - 8%			2273,27	35,11	205277	3170		35822	
33	79	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00834	319697,00	--	2666	--	2666	--	2879
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
			ВХОД В ПОДВАЛ+ КОЗЫРЕК									
34	83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3975	101070,29	1793,57	40175	713	28592	8037	52069
			НР - 72%; СП - 8%			27346,54	735,16	10870	292		3857	
35	84	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3975	9002,65	72,79	3579	29	3138	306	4196
			НР - 72%; СП - 8%			1036,93	32,40	412	13		311	
36	85	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	5,06	714,28	18,25	3614	92	606	2112	6184
			НР - 72%; СП - 8%			576,28	3,34	2916	17		458	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	86	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00668	319697,00	--	2136	--	2136	--	2307
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
38	87	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	14,69	3296,77	124,96	48430	1836	13200	24415	78673
			НР - 72%; СП - 8%			2273,27	35,11	33394	516		5828	
39	88	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	15,424	3090,00	--	47660	--	47660	--	51473
			СП - 8%			--	--	--	--		3813	
			ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ									
40	104	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	237	117,57	29,17	27864	6913	1654	15272	46587
			НР - 72%; СП - 8%			81,42	8,08	19297	1915		3451	
41	105	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,9671	581947,00	--	1144748	--	1144748	--	1236328
			СП - 8%			--	--	--	--		91580	
42	106	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	142,2	122,24	3,00	17382	426	9286	5557	24774
			НР - 72%; СП - 8%			53,94	0,34	7670	48		1835	
43	107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	284,4	85,00	2,13	24173	606	14893	6315	32927
			НР - 72%; СП - 8%			30,50	0,34	8674	97		2439	
			РАЗДЕЛ 3.ФАСАД									
44	114	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	42,33	10199,32	2181,38	431737	92338	175369	146473	624467
			НР - 72%; СП - 8%			3875,04	930,88	164030	39404		46257	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.МУСОР									
45	118	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	86,58	583,00 --	--	50476 --	--		-- 4038	54514
46	119	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	86,58	533,00 --	--	46147 --	--		-- 3692	49839
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1									
			РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ									
			ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 1-2									
47	2	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из пленки ветрозащитной НР = 72 %	м2 изолируемой поверхн.	602,42	109,76 94,02	15,74 3,92	66120 56637	9483 2361	– –	42479 8688	117287
48	3	2110-0404-0105	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная удельным весом 90 г/м2 К=1,100;	м2	662,662	140 –		92773 –		92773 –	– 7422	100195
49	8	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	120	1512 –		181440 –		181440 –	– 14515	195955
			ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 4-9									
50	9	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из пленки ветрозащитной НР = 72 %	м2 изолируемой поверхн.	547,456	109,76 94,02	15,74 3,92	60088 51470	8618 2144	– –	38602 7895	106585
51	10	2110-0404-0105	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная удельным весом 90 г/м2 К=1,100;	м2	602,2016	140 –		84308 –		84308 –	– 6745	91053
52	13	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	130	1512 –		196560 –		196560 –	– 15725	212285
53	14	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из	м2	1149,876	683,95	65,71	786459	75557	–	524683	1416033

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			минеральной ваты насухо в один слой НР = 72 %	утепляемого покрытия		618,24	15,5	710902	17824	–	104891	
54	15	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	1149,876	542,58 478,64	63,94 15,5	623904 550376	73528 17824	– –	409104 82641	1115649
		Слуховые окна -6ШТ										
55	17	2305-0301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные	м2	6,018	3518 –		21171 –		21171 –	– 1694	22865
		ВХОД В ПОДВАЛ+ КОЗЫРЕК										
56	20	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1,8	2964,44 1530,56	11,11 2,22	5336 2755	20 4	2561 –	1986 586	7908
57	21	2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска", t=0.45мм К=1,100;	м2	1,98	3571,43 –		7071 –		7071 –	– 566	7637
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАД										
58	26	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	100	2964,18 1530,54	10,93 2,06	296418 153054	1093 206	142271 –	110347 32541	439306
59	33	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	190	2155,15 531,72	6,89 1,45	409479 101027	1309 276	307143 –	72938 38593	521010
60	34	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	70	1553,5 531,72	6,88 1,45	108745 37220	482 102	71043 –	26872 10849	146466
61	35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 НР = 72 % К=0,100;	м3	28,22	27066,3 1473,32	1370,2 306,84	763811 41577	38667 8659	683567 –	36170 63998	863979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2										
	Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
	РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ										
	ЗДАНИЕ ПЛАН В ОСЯХ 4-9										
62	1 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	-425	683,95 618,24	65,71 15,5	-290679 -262752	-27927 -6588	– –	-193925 -38768	-523372
63	2 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	-425	542,58 478,64	63,94 15,5	-230597 -203422	-27175 -6588	– –	-151207 -30544	-412348
64	3 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	-69,5125	20680 –		-1437519 –		-1437519 –	– -115000	-1552519
	РАЗДЕЛ 3.ФАСАД										
65	4 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	326	796,53 576,96	2,41 1,18	259669 188089	786 385	70794 –	135701 31630	427000
66	5 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	326	2964,18 1530,54	10,93 2,06	966323 498956	3563 672	463804 –	359732 106084	1432139
67	6 2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска", t=0.45мм (применён кф. 1,1 к нормам расхода согласно расценки 1115-0109-0502) К=1,100;	м2	358,6	3571,43 –		1280715 –		1280715 –	– 102457	1383172

ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									14 619 003
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 967 023					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					370 703				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109 702				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6 166 526			
- Перевозка	Тенге						96 623			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2 935 239	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 082 887	

Всего	**14 619 003**
Временные здания и сооружения (2,32%)	339 161
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	361 988
Итого	**15 320 152**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**306 403**
Итого в текущих ценах 2020г.	**15 626 555**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05003599712)	**16 408 445,26**
Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9002070	-1 637 452,90
Итого в текущих ценах	**14 770 992,36**
НДС (12 %)	1 772 519,08
Итого	**16 543 511,44**

Заказчик
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор **Рашев А.А.**

Подрядчик
ТОО "Кайргожа и К"

Директор **Тлраев Н.К**