Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО «Евростой-А»**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Допсоглашение № 4 от 17.05.2023г. к Дог. № 15/22	22.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**233 853 689,73**	**107 843 045,31**	**20 950 249,32**							**2 514 029,92**	**23 464 279,24**
Удержание 5% до завершения работ	11 692 684,49	5 392 152,27	1 047 512,47							125 701,50	1 173 213,96
Удержание 30% аванса	32 352 913,60	32 352 913,60	6 285 074,80							754 208,98	7 039 283,78
Итого к оплате	**189 808 091,64**	**70 097 979,44**	**13 617 662,05**							**1 634 119,44**	**15 251 781,50**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

_____ **А.Ж. Манкешова**

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростой-А"

_____ **Р.С. Утегенов**

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **А.К. Тәжіғара**

Авторский надзор
ТОО "Deluxodesign"

_____ **А. Ш. Куншигарова**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области "**

Подрядчик **ТОО «Еврострой-А»**

Договор № **Доп.соглашение № 4 от 17.05.2023г. К Дог. № 15/22 от 22.06.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за июнь 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ЛС 02-01-02) Конструкции железобетонные. Блок 2													
					Монолитный ригель на отм. +4,100 - КЖ-15								
1	34	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	16,8	54512,62	6283,38	915812	105561	451131	355245	1372742	
			НР - 91%; СП - 8%			21376,18	1860,70	359120	31260		101685		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1372742	
(ЛС 02-01-05) Водоснабжение и канализация													
			Водопровод хоз.питьевой и противопожарный В1										
			Система хоз.питьевой воды										
			Оборудование										
2	2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Акватория - Актобе"	**Насосная установка питьевого водоснабжения CRE 3-5(1-рабочий,1-резервный Q=2м3/час H=20м мощность 0,37квт GRUNDFOS)**	**шт.**	1	2146162,86	--	2146163	--		--	2146163	**Казахстан**
						--	--	--	--	2146163	--		
3	5	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Акватория - Актобе"	**Установка обеззараживания воды(1-раб,1-резерв) УОВ-05-1**	**шт**	2	190418,64	--	380837	--		--	380837	
						--	--	--	--	380837	--		
4	7	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Акватория - Актобе"	**Насосная установка питьевого водоснабжения CRE 5-8(1-рабочий,1-резервный Q=9,4м3/час H=32м мощность 1,1квт GRUNDFOS)**	**шт.**	1	3109460,36	--	3109460	--		--	3109460	**Казахстан**
						--	--	--	--	3109460	--		
					Система К4н, напорная дренажная канализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	141	КП.РК ТОО "АРМ-Гарант"	Погружной дренажный насос Wilo-Drain 32/8 Twister Q=2,0 м3/час, N=0,37 кВт, с поплавковым клапаном	шт	2	42278,11	--	84556	--		--	84556	
						--	--	--	--	84556	--		
												5721016	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						5721016			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге									
			- Оборудование, инвентарь										
			(ЛС 02-01-06) Здание пристройки. Отопление		Система теплоснабжения П1								
6	92	511-401-0104 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10, типа WILO	шт.	1	223977,00	--	223977	--		--	223977	
						--	--	--	--	223977	--		
					Система теплоснабжения П2								
7	101	511-401-0104 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 10, типа WILO	шт.	1	223977,00	--	223977	--		--	223977	
						--	--	--	--	223977	--		
												447954	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						447954			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге									
			- Оборудование, инвентарь										
			(ЛС 02-01-12) Демонтажные работы										
			В данную смету включены работы из раздела АС вспомогательные сооружения		Школа								
					Демонтаж								
8	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	41	2367,84	84,68	97081	3472	--	68787	179138	
						2283,16	47,04	93609	1929		13270		
			НР - 72%; СП - 8%		Котельная								
					Демонтаж								
9	19	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. демонтаж	м трубопровода	13	323,70	12,31	4208	160	--	2968	7750	
						311,39	5,72	4048	74		574		
			НР - 72%; СП - 8%										
10	20	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. демонтаж	м трубопровода	7	323,70	12,31	2266	86	--	1598	4173	
						311,39	5,72	2180	40		309		
			НР - 72%; СП - 8%										
11	21	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. демонтаж	м трубопровода	10	272,33	12,68	2723	127	--	1911	5004	
						259,64	5,72	2596	57		371		
			НР - 72%; СП - 8%										
12	22	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. демонтаж	м трубопровода	7	508,60	28,81	3560	202	--	2486	6530	
						479,79	13,51	3359	95		484		
			НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	23	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. демонтаж	м трубопровода	11	1000,28	53,80	11003	592	--	7663	20159	
			НР - 72%; СП - 8%			946,48	21,01	10411	231		1493		
14	24	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	5	12024,57	243,52	60123	1218	--	42759	111113	
			НР - 72%; СП - 8%			11781,06	96,53	58905	483		8231		
15	25	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Демонтаж	котел	2	59082,48	11529,90	118165	23060	--	76493	210231	
			НР - 72%; СП - 8%			47552,58	5567,56	95105	11135		15573		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								544099	
			(ЛС 03-01-01) Котельная. Тепломеханические решения		Оборудование								
16	2	513-103-0110 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные на жидком топливе с номинальной теплопроизводительностью от 500 до 599 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	2	2402194,00	--	4804388	--		--	4804388	Казахстан
						--	--	--	--	4804388	--		
17	4	ТОО "СПМУ"	Горелка газовая BLU700/1 PAB(мощностью G=0,27-0,7 МВТ "Ecoflam"(Италия)	шт	2	1759371,04	--	3518742	--		--	3518742	
						--	--	--	--	3518742	--		
18	6	ТОО "СПМУ"	Установка умягчения воды G=1,0м3/ч GS7 H 1017	шт	2	354200,00	--	708400	--		--	708400	
						--	--	--	--	708400	--		
19	8	ТОО "СПМУ"	Консольный линейный циркуляционный насос G=30,3м3/ч H=10,7м,Ру=10барIPL65/115-1,5/2 WILO	шт	2	374006,29	--	748013	--		--	748013	
						--	--	--	--	748013	--		
20	13	ТОО "СПМУ"	Насос подпиточный G=2,0м3/ч H=22м, MHI202 WILO	шт	2	277215,71	--	554431	--		--	554431	
						--	--	--	--	554431	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10333974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							10333974			
			- Оборудование, инвентарь	тенге									
			(ЛС 07-01) Благоустройство		Покрытие футбольной площадки тип 3								
21	28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	70,4	3827,22	1207,15	269436	84983	169987	41967	336315	
			НР - 108%; СП - 8%			205,49	346,47	14466	24391		24912		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	29	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	704	669,75	197,42	471504	138983	298187	92242	608846	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						4							
			НР - 108%; СП - 8%			48,77	72,55	34334	51075		45100		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	30	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 7 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	704	934,35	197,42	657782	138983	484465	92242	810026	
						48,77	72,55	34334	51075		60002		
			НР - 108%; СП - 8%									1755187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге		20174972							
			Всего по акту	1,2%		44 064							
			Временные здания и сооружения			20 219 036							
			Итого	0,578%		21 479							
			Зимнее удорожание			20 240 515							
			Итого	2,00%		74 751							
			Непредвиденные работы и затраты			20 315 266,78							
			Итого	0,26251285		5 333 018,58							
			В текущих ценах 2022 г. 25% к=1,0500514	0,823020225		16 719 875,43							
			В текущих ценах 2023 г. 75% к=1,0973603			22 052 894,01							
			Итого	12%		2 646 347,28							
			НДС 12%			24 699 241,30							
			Итого с НДС	0,95		23 464 279,24							
			С понижающим коэффициентом к=0,95	5%		1 173 213,96							
			Удержание 5% до завершения работ	30%		7 039 283,78							
			Удержание 30% аванса			15 251 781,50							
			Итого к оплате										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

А.Ж. Манкешова

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

А.К. Тажігара

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

А.Ш. Куншигарова

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростой-А"

Р.С. Утегенов