Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь **месяц 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименов	код	наименование		код	
		№2021-82	02.07.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации	122 713 951	30 868 318							3 704 198	34 572 516

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Директор _____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction" Руководитель проекта _____ **Отембай К.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "Сартобе" Эксперт _____ **Батыркулов С. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области"

Наименование объекта - Общестроительные работы

АКТ № 11
выполненных работ за 01.06 месяц 2023 года

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п.п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 9.=КРОВЛЯ /лист 28/=									
1	107	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,96681	115292,94	1576,46	342052	4677	256859	74255	449611
						27138,80	670,58	80516	1989		33305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342052	4677	256859	74255	449611
								80516	1989	–	33305	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				342052				
			Материалы	Тенге				256860				
			Всего заработная плата	Тенге					82505			
			Накладные расходы	Тенге				74255				
			Сметная прибыль	Тенге				33305				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				449612				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					82505			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				449612				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					82505			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								449612
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80516				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4677			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1989			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						256860		
			- Накладные расходы	Тенге							74255	
			- Сметная прибыль	Тенге							33305	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурные решения

РАЗДЕЛ 3. Полы

2-й -5й этажи

ТИП 2

1	75	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	144,92	652,17 240,50	57,16 14,82	94512 34853	8284 2148	51375	34041 10284	138837
2	76	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,478028	54505,00 –	– –	244075 –	– –	244075	– 19526	263601
3	77	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	144,92	1784,93 782,91	88,28 14,15	258672 113459	12794 2051	132419	108579 29380	396631
4	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,92	844,25 400,14	33,03 16,42	122349 57988	4787 2380	59574	56746 14328	193422
5	79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/Bp1 д 3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1507168	437148,56 15880,40	1557,80 692,64	65886 2393	234 104	63259	2273 5453	73612
			ТИП 2х									
6	81	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	414,32	652,17 240,50	57,16 14,82	270207 99644	23682 6140	146881	97321 29402	396931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	82	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012									
				м3	21,33748	54505,00	–	1162999	–	1162999	–	1256039
						–	–	–	–		93040	
8	83	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
				м2 изолируемой поверхности	414,32	1784,93	88,28	739532	36577	378580	310424	1133952
						782,91	14,15	324375	5863		83996	
9	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
				м2 стяжки	414,32	844,25	33,03	349790	13685	170319	162234	552986
						400,14	16,42	165786	6803		40962	
10	85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/Вр1 д.3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
				т	0,4308928	437148,56	1557,80	188364	671	180850	6498	210452
						15880,40	692,64	6843	298		15589	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3496386	100714	2590331	778116	4616463
								805341	25787	–	341960	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3496386				
			Материалы	Тенге				1183257				
			Всего заработная плата	Тенге					831128			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1407074				
			Накладные расходы	Тенге				778116				
			Сметная прибыль	Тенге				341960				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4616462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
			Сметная заработная плата	Тенге					831128			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4616462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
			Сметная заработная плата	Тенге					831128			
			РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
11	129	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм									
				м2 оштукатуриваемой поверхности	5432	1276,61	20,32	6934546	110379	2586012	3420204	11183130
						780,22	6,83	4238155	37101		828380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	131	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	433,97	1379,49	36,14	598657	15684	173574	338292	1011905
						943,38	31,03	409399	13466		74956	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7533203	126063	2759586	3758496	12195035
								4647554	50567	--	903336	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7533203				
			Материалы	Тенге				2759587				
			Всего заработная плата	Тенге					4698121			
			Накладные расходы	Тенге				3758496				
			Сметная прибыль	Тенге				903336				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				12195035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3338
			Сметная заработная плата	Тенге					4698121			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12195035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3338
			Сметная заработная плата	Тенге					4698121			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16811497
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5452895				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226777			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76354			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5349918		
			- Накладные расходы	Тенге							4536612	
			- Сметная прибыль	Тенге							1245296	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой В1 ниже 0,000

1	29	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1851,41	23,34	38880	490	27463	10905	53768
						520,33	9,57	10927	201		3983	
2	30	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2135,82	23,34	27766	303	20699	6751	37278
						520,33	9,57	6764	124		2761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	31	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2397,54 520,33	23,34 9,57	43156 9366	420 172	33370	9347 4200	56704
4	32	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17	3289,31 668,55	41,16 17,14	55918 11365	699 291	43854	11424 5387	72729
5	33	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	45	4434,62 801,98	54,56 22,59	199558 36089	2456 1017	161013	36364 18874	254795
6	34	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5069,54 801,98	54,56 22,59	76043 12030	819 339	63194	12121 7053	95217
7	49	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	22	1356,30 1346,37	2,19 0,34	29839 29620	48 7	171	29035 4710	63584
8	50	241-201-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	158,00 --	-- --	3476 --	-- --	3476	-- 278	3754
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				474636	5235	353240	115947	637829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								116161	2151	--	47246	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				474636				
			Материалы	Тенге				349763				
			Всего заработная плата	Тенге					118312			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3476				
			Накладные расходы	Тенге				115947				
			Сметная прибыль	Тенге				47246				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				637829				77
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					118312			
			Сметная заработная плата	Тенге				637829				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								77
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					118312			
			Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Электромонтажные работы

Кабельно-проводниковая продукция

1	109	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,175	611828,00	–	107070	–	107070	–	115636
						--	–	–	–		8566	
2	110	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	681	119,34	1,28	81271	871	7383	52587	144566
						107,22	0,03	73017	20		10709	
3	111	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,681	939402,00	–	639733	–	639733	–	690912
						--	–	–	–		51179	
4	112	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	740	147,78	1,35	109357	999	15007	67245	190730
						126,15	0,06	93351	44		14128	
5	113	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,535	2268189,00	–	1213481	–	1213481	–	1310559
						--	–	–	–		97078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	114	243-107-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,205	10327423,00	–	2117122	–	2117122	–	2286492
							–		–		169370	
			Трубы									
7	132	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	8950	323,38	2,59	2894251	23180	30609	2045906	5335369
						317,37	0,12	2840462	1074		395213	
8	133	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	9039,5	90,00	–	813555	–	813555	–	878639
						–	–	–	–		65084	
9	134	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	870	409,86	2,87	356578	2497	2236	253479	658862
						404,42	0,24	351845	209		48805	
10	135	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	878,7	140,00	–	123018	–	123018	–	132859
						–	–	–	–		9841	
11	136	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	195	434,17	4,81	84663	938	351	60146	156394
						427,56	0,83	83374	162		11585	
12	137	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	196,95	351,00	–	69129	–	69129	–	74659
						–	–	–	–		5530	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11975679
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3442049				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28485			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1509			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5138693		
			- Накладные расходы	Тенге							2479363	
			- Сметная прибыль	Тенге							887088	
			Итого по акту	Тенге			29 874 617					
			Оборудование	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			448 119					
			итого	**Тенге**			**30 322 736**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			667 100					
			итого	**Тенге**			**30 989 836**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			619 797					
			итого	**Тенге**			**31 609 633**					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г	Тенге	**1,0500514**		**33 191 740**					
			итого	**Тенге**			**33 191 740**					
			Скидка	Тенге	**7%**		**2 323 422**					
			Итого со скидкой	Тенге			**30 868 318**					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			**3 704 198**					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**34 572 516**					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

(должность, подпись,

Главный специалист (должность, подпись, расшифровка подписи) **Жолдаспаев С.Д.**

МП

Руководитель проекта (должность, подпись, расшифровка подписи) **Отембай К.Ш.**

МП

Инженер эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Батыркулов С. М.**

МП (при наличии)

Эксперт **Уразбаев Ж.К.**

Эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Цуканов В.А.**