Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказщика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Договор: **Доп. соглашение № 5 от 24 марта 2023 года, к Договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области"**

С П Р А В К А № 13

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 года

Код		Код		Доп. соглашение		Источник финансирования			Организационно - правовая форма		
заказчика - 279		подрядчика - G000067		№4 от 09.02.2022 г.		РБ/МБ		.032/050.	наименование - ТОО		код - 17
№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	В том числе			С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь,Актобе,Кызылаут) Таласского района Жамбылской области	2 075 698 570,53				29 425 000,00				29 425 000,00			
2	В том числе НДС 12%	222 396 275,41				3 152 679				3 152 679			
3	Погашение аванса 30%	622 709 571,16				8 827 500				8 827 500			
4	В том числе НДС	66 718 882,62				945 804				945 804			
5	Всего к оплате без НДС	1 297 311 606,58				18 390 625				18 390 625			
6	Оплата суммы НДС	155 677 392,79				2 206 875				2 206 875			
7	Итого к оплате с НДС	1 452 988 999,37				20 597 500,00				20 597 500,00			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель управления_____**Корганбаев К.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор_____**Баккараев К.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

Ген.директор_____**Анарбеков Н.**

Форма 4

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Объект **Строительство подводящего газопровода к 3 населенным пунктам (Акколь, Актобе, Кызылауыт) Таласского района Жамбылской области**

Договор: **Доп. соглашение № 5 от 24 марта 2023 года, к договору № 28 от 19 марта 2020 года.**

Акт приемки выполненных работ №13

за апрель 2023г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Кызылаут								
		Земляные работы								
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	20,4408254	123,39	115,89	2522	2369	544	0,01	--
		м3 грунта		7,50	27,17	153	555	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		26,59		544				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,00		245				
		Сметная стоимость				3311				
2	11-010101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	805,910704	218,15	204,81	175808	165062	37916	0,02	16
		м3 грунта		13,33	48,02	10745	38701	59,1	0,04	35
		Накладные расходы -		47,05		37916				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,22		17098				
		Сметная стоимость				230822				
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,0437802	2142,78	--	2237	--	1473	2,98	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		2142,78	--	2237	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		1410,93		1473				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		284,30		297				
		Сметная стоимость				4006				
4	41-020102-1120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км	335,971758	2179,28	--	732177	--	31044	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		92,40		31044				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,73		61058				
		Сметная стоимость				824279				
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	872,345484	3466,08	118,33	3023617	103228	551072	1,02	890
		м3 основания		715,52	33,33	624180	29073	62,1	0,04	31
		Накладные расходы -		631,71		551072				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,82		285975				
		Сметная стоимость				3860664				
6	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	1185,87321	6,31	6,31	7484	7484	1760	--	--
		м3 грунта		--	1,97	--	2341	59,1	--	2
		Накладные расходы -		1,48		1760				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,62		739				
		Сметная стоимость				9983				
7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2859,14627	197,60	117,94	564968	337212	216678	0,13	369
		м3 уплотненного грунта		79,66	29,76	227756	85077	59,1	0,03	89
		Накладные расходы -		75,78		216678				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,87		62532				
		Сметная стоимость				844178				
8	11-010105-0703 РСНБ РК 2015	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3	3,5227819	1289,52	76,72	4543	270	2865	1,66	6
		м3		1212,80	18,59	4272	65	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		813,29		2865				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		168,22		593				
		Сметная стоимость				8001				
		Трубопроводы ПЭ								
9	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	1,3688441	378073,07	129804,14	517523	177682	266308	296,00	405
		км трубопровода		233597,28	42180,70	319758	57739	62,1	56,49	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		194549,77		266308				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45809,83		62707				
		Сметная стоимость				846538				
10	23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1382,53253	10017,63	--	13849699	--	587227	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		424,75		587227				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		835,39		1154954				
		Сметная стоимость				15591880				
11	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка ленты сигнальной	1368,84409	448,31	17,78	613667	24339	97679	0,14	192
		м		113,08	4,26	154788	5830	42,8	--	6
		Накладные расходы -		71,36		97679				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,57		56908				
		Сметная стоимость				768253				
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	1368,84409	16,07	--	21999	--	933	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		0,68		933				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,34		1835				
		Сметная стоимость				24766				
13	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1368,84409	1060,10	166,44	1451105	227828	150487	0,11	151
		м кабеля		90,95	54,71	124501	74896	42,8	0,07	99
		Накладные расходы -		109,94		150487				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,60		128127				
		Сметная стоимость				1729720				
14	23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,3688441	292896,60	--	400930	--	16999	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12418,82		16999				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24425,23		33434				
		Сметная стоимость				451364				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21368278	1045475			2031
			Тенге			1468392	294278			340
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25197760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2371
		Сметная заработная плата -	Тенге				1762670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по АКТУ	Тенге				**25 197 760**			
		Временные здания и сооруженя	2,90%				**730 735**			
		Итого	Тенге				**25 928 495**			
		Зимнимие удорожания	1,17%				**303 363**			
		Итого	Тенге				**26 231 858**			
		Итого в текущих ценах 2020г.,К=	1,112825				**29 191 468**			
		НДС	12%				**3 502 976**			
		Итого с НДС	Тенге				**32 694 444**			
		Итого с понижающим коэффициентом К=	0,9				**29 425 000**			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____**Кожаков М.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор_____**Баккараев К.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Банур-1"

Технадзор_____**Байжанов Ж.**