Заказчик: ТОО "Алем Строй-1"
Подрядчик: ТОО "City Story-2021"
Договор: №17 от 03.04.2017 года
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 55 га в селе Шаян Байдибекского района, ЮКО

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ										
1	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	4,354	47395,12	--	206358	--	114492	51,50	224
		км трубопровода		37780,40	--	164496	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26295,90*		*114492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*102152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2834,27*				*12340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5895,28*		*25668*				
		Сметная стоимость				*346518*				
2	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	3,248	43203,59	--	140325	--	84865	51,50	167
		км трубопровода		37780,40	--	122711	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26128,24*		*84865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*76203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2666,61*				*8661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5546,55*		*18015*				
		Сметная стоимость				*243205*				
3	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	335	59,42	2,05	19907	688	11348	0,05	17
		м трубопровода		50,14	--	16797	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,87*		*11348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*10146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,59*				*1202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,46*		*2500*				
		Сметная стоимость				*33755*				

4	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,225	3826918,83	155303,54	861057	34943	81109	357,00	80
		км трубопровода		288837,99	32309,21	64989	7270	62,1	29,21	7
		Накладные расходы -		*360486,46*		*81109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*199432,41*				*44872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161054,05*				*36237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334992,42*		*75373*				
		Сметная стоимость				*1017540*				
5	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,11	3242325,58	140302,05	356656	15433	34896	323,00	36
		км трубопровода		261329,61	29057,38	28746	3196	62,1	26,27	3
		Накладные расходы -		*317236,56*		*34896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*180330,32*				*19836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*136906,24*				*15060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284764,97*		*31324*				
		Сметная стоимость				*422876*				
6	11-220601-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0435	205004,83	21875,02	8918	952	2036	59,20	3
		км трубопровода		50533,12	9226,58	2198	401	62,1	9,57	–
		Накладные расходы -		*46795,40*		*2036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*37110,78*				*1614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9684,62*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20144,02*		*876*				
		Сметная стоимость				*11830*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1593221	52016			527
			Тенге			399937	10867			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1573314				
	Материалы -		Тенге			1138846				
	Всего заработная плата -		Тенге				394007			
		Накладные расходы -	Тенге			317398				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					244678		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72720		
		Сметная прибыль -	Тенге			151257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2041969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				394007			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19907				
	Материалы -		Тенге			2421				
	Всего заработная плата -		Тенге				16797			
		Накладные расходы -	Тенге			11348				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10146		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1202		
		Сметная прибыль -	Тенге			2500				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33755				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата -	Тенге				16797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2075723					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								537
		Сметная заработная плата -	Тенге				410804				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1593221	52016				527
			Тенге			399937	10867				10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1573314					
	Материалы -		Тенге			1138846					
	Всего заработная плата -		Тенге				394007				
		Накладные расходы -	Тенге			317398					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					244678			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72720			
		Сметная прибыль -	Тенге			151257					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2041969					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								520
		Сметная заработная плата -	Тенге				394007				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19907					
	Материалы -		Тенге			2421					
	Всего заработная плата -		Тенге				16797				
		Накладные расходы -	Тенге			11348					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10146			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1202			
		Сметная прибыль -	Тенге			2500					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33755					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата -	Тенге				16797				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2075723					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								537
		Сметная заработная плата -	Тенге				410804				

на **Внутрипоселковые водопроводные сети**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Контрольный колодец диам. 1,5м-24шт								
1	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**35,28**	**41014,71**	**5513,40**	**1446999**	**194513**	**362305**	**13,90**	**490**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**11117,08**	**2243,56**	**392211**	**79153**	**62,1**	**2,23**	**79**
		Накладные расходы -		*10269,42*		*362305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8296,96*				*292717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1972,47*				*69589*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4102,73*		*144744*				
		Сметная стоимость				*1954049*				

2	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	24	7844,29	–	188263	–	7531	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*313,77*		*7531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,77*				*7531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,64*		*15663*				
		Сметная стоимость				*211457*				
3	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	48	12326,51	–	591672	–	23667	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*493,06*		*23667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*493,06*				*23667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,57*		*49227*				
		Сметная стоимость				*664566*				
4	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	24	15977,29	–	383455	–	15338	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*639,09*		*15338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*639,09*				*15338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,31*		*31903*				
		Сметная стоимость				*430697*				
5	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	24	1031,49	–	24756	–	990	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*41,26*		*990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,82*		*2060*				
		Сметная стоимость				*27806*				
6	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	24	10017,78	–	240427	–	9617	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*400,71*		*9617*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,71*				*9617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,48*		*20004*				
		Сметная стоимость				*270048*				
7	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,7105263	16832,36	1297,32	11960	922	2187	5,95	4
		м3 кладки		4254,55	298,17	3023	212	50,8	0,36	–
		Накладные расходы -		*3078,58*		*2187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2312,78*				*1643*		

		(единичные) накладные второго уровня - 4%		*765,81*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1592,88*		*1132*				
		Сметная стоимость				*15279*				
8	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	28,26	17890,44	5,96	505584	168	66256	3,66	103
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	72679	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2344,50*		*66256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*44262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*778,27*				*21994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1618,79*		*45747*				
		Сметная стоимость				*617587*				
9	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной ОБЩИЙ РАСХОД НА ВСЕ КОЛОДЦЫ**	39,75	7108,15	1000,74	282549	39779	119063	6,93	275
		м3 изолирующего слоя		4650,93	480,38	184875	19095	50,8	0,58	23
		Накладные расходы -		*2995,30*		*119063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606,71*				*103617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*388,59*				*15447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*808,28*		*32129*				
		Сметная стоимость				*433741*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3675664	235382			874
			Тенге			652787	98460			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3435238				
	Материалы -		Тенге			1358922				
	Всего заработная плата -		Тенге				751247			
	Местные материалы -		Тенге			1188146				
		Накладные расходы -	Тенге			597337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					442238		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					155099		
		Сметная прибыль -	Тенге			322606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4355181				976
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				751247			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			240427				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240427				
		Накладные расходы -	Тенге			9617				
		Сметная прибыль -	Тенге			20004				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			270047				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4625228				976
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				751247			
	на	**Сети ВЛ-10кВ**								

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.Арматура для подводки к вводу в здание

5	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	275	1616,21	–	444458	–	18223	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66,26*		*18223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*66,26*				*18223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,60*		*37014*				
		Сметная стоимость				*499695*				
6	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-98	550	168,31	–	92571	–	3795	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,90*		*3795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,90*				*3795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*7709*				
		Сметная стоимость				*104076*				
7	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-98	715	545,79	–	390240	–	16000	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,38*		*16000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,38*				*16000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,45*		*32499*				
		Сметная стоимость				*438739*				
8	24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	275	983,35	–	270421	–	11087	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*40,32*		*11087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*40,32*				*11087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,89*		*22521*				
		Сметная стоимость				*304029*				
9	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	550	1601,49	–	880820	–	36114	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*65,66*		*36114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*65,66*				*36114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,37*		*73355*				
		Сметная стоимость				*990288*				
12	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.28	Монтажная рейка РЕК 49	172	6484,82	–	1115389	–	45731	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*265,88*		*45731*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*265,88*				*45731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,06*		*92890*				
		Сметная стоимость				*1254010*				
13	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	1650	2126,73	–	3509105	–	143873	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*87,20*		*143873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*87,20*				*143873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,11*		*292238*				
		Сметная стоимость				*3945217*				
14	24-040207-4038 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы монтажные ST33 ГОСТ Р 51177-98	1	145987,67	–	145988	–	5985	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5985,49*		*5985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5985,49*				*5985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12157,85*		*12158*				
		Сметная стоимость				*164131*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7700185	45799			1469
			Тенге			1287876	15998			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4765472				
	Материалы -		Тенге			297696				
	Всего заработная плата -		Тенге				1303874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3134101				
		Накладные расходы -	Тенге			776323				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					558058		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					218265		
		Сметная прибыль -	Тенге			443344				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5985138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1485
		Сметная заработная плата -	Тенге				1303874			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10976238				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10976238				
		Накладные расходы -	Тенге			450026				
		Сметная прибыль -	Тенге			914101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12340365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18325504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1485
		Сметная заработная плата -	Тенге				1303874			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15741711	45799			1469
			Тенге			1287876	15998			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4765472				
	Материалы -		Тенге			297696				
	Всего заработная плата -		Тенге				1303874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3134101				
		Накладные расходы -	Тенге			776323				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					558058		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					218265			
		Сметная прибыль -	Тенге			443344					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5985138					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1485
		Сметная заработная плата -	Тенге				1303874				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10976238					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10976238					
		Накладные расходы -	Тенге			450026					
		Сметная прибыль -	Тенге			914101					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12340365					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7700185					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1485
		Сметная заработная плата -	Тенге				1303874				
	на	**Автодорога**									

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	7,7	51496,36	1184,18	396522	9118	19330	–	–
		т		–	553,21	–	4260	60,3	0,58	4
		Накладные расходы -		*2510,44*		*19330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*2569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2176,86*				*16762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4320,54*		*33268*				
		Сметная стоимость				*449121*				
2	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя 6см**	10000	1048,43	66,26	10484287	662568	728118	0,03	336
		м2 покрытия		27,83	17,97	278289	179719	60,3	0,02	168
		Накладные расходы -		*72,81*		*728118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*276179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45,19*				*451940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,70*		*896992*				
		Сметная стоимость				*12109397*				
3	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	10000	478,44	0,05	4784360	501	202817	–	4
		м2 покрытия		0,30	–	2982	–	60,3	–	–
		Накладные расходы -		*20,28*		*202817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*1798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*20,10*				*201019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*398974*				
		Сметная стоимость				*5386151*				

4	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	6727	558,45	18,03	3756677	121303	2333910	0,70	4695
		м бортового камня		507,74	7,11	3415561	47815	60,3	0,01	44
		Накладные расходы -		*346,95*		*2333910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*2088416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,49*				*245494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,43*		*487247*				
		Сметная стоимость				*6577834*				
5	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	371	14619,19	--	5423719	--	227796	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,01*		*227796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*614,01*				*227796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,66*		*452121*				
		Сметная стоимость				*6103636*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24845566	793490			5035
			Тенге			3696832	231793			216
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24845566				
	Материалы -		Тенге			14931524				
	Всего заработная плата -		Тенге				3928625			
	Местные материалы -		Тенге			5423719				
		Накладные расходы -	Тенге			3511971				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2368961		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1143010		
		Сметная прибыль -	Тенге			2268603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30626140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5251
		Сметная заработная плата -	Тенге				3928625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30626140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5251
		Сметная заработная плата -	Тенге				3928625			

РАЗДЕЛ 2.Съезды и пересечения

6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	192,43	558,45	18,03	107462	3470	66763	0,70	134
		м бортового камня		507,74	7,11	97704	1368	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*346,95*		*66763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*59740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,49*				*7023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,43*		*13938*				
		Сметная стоимость				*188163*				
7	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	10,57	14619,19	--	154525	--	6490	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,01*		*6490*				

			Тенге			11501003	424962			418	6800
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25502392					
	Материалы -		Тенге			740097					
	Всего заработная плата -		Тенге				11925965				
	Местные материалы -		Тенге			11892606					
		Накладные расходы -	Тенге			8564494					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7191357			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1373137			
		Сметная прибыль -	Тенге			2725351					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36792237					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16232	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11925965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36792237					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16232	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11925965				
		РАЗДЕЛ 4.Въезды во дворы до красной линии									
11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1619,1	558,45	18,03	904183	29196	561741	0,70	1130	
		м бортового камня		507,74	7,11	822080	11508	60,3	0,01	11	
		Накладные расходы -		*346,95*		*561741*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*502654*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,49*				*59087*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,43*		*117274*					
		Сметная стоимость				*1583198*					
12	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	90,37	14619,19	–	1321136	–	55488	–	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*614,01*		*55488*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*614,01*				*55488*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,66*		*110130*					
		Сметная стоимость				*1486754*					
13	11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,2905	3049801,21	40888,28	885967	11878	94827	375,00	109	
		км трубопровода		292961,25	13547,03	85105	3935	62,1	12,37	4	
		Накладные расходы -		*326427,64*		*94827*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*190341,64*				*55294*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*136086,00*				*39533*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270098,31*		*78464*					
		Сметная стоимость				*1059258*					
14	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство укрепления трубы в лотке из бетона В15	8,715	19959,62	1532,38	173948	13355	20912	2,55	22	
		м3 бетона в деле		2039,46	482,89	17774	4208	59,4	0,43	4	
		Накладные расходы -		*2399,51*		*20912*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1498,28*				*13057*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*901,23*				*7854*			

		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1788,73*		*15589*				
		Сметная стоимость				*210448*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3285234**	**54429**			**1261**
			Тенге			**924960**	**19652**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3285234				
	Материалы -		Тенге			984709				
	Всего заработная плата -		Тенге				944612			
	Местные материалы -		Тенге			1321136				
		Накладные расходы -	Тенге			732968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					571006		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					161962		
		Сметная прибыль -	Тенге			321456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4339658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1279
		Сметная заработная плата -	Тенге				944612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4339658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1279
		Сметная заработная плата -	Тенге				944612			
		РАЗДЕЛ 5.Арычные лотки								
15	**11-270201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	2187,1293	2355,94	1069,63	5152747	2339428	2337794	1,56	3412
		м лотка		1125,12	418,57	2460780	915459	60,3	0,38	837
		Накладные расходы -		*1068,89*		*2337794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*930,84*				*2035872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*138,04*				*301922*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*273,99*		*599243*				
		Сметная стоимость				*8089785*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**5152747**	**2339428**			**3412**
			Тенге			**2460780**	**915459**			**837**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5152747				
	Материалы -		Тенге			352539				
	Всего заработная плата -		Тенге				3376240			
		Накладные расходы -	Тенге			2337794				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2035872		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					301922		
		Сметная прибыль -	Тенге			599243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8089785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4248
		Сметная заработная плата -	Тенге				3376240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8089785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4248
		Сметная заработная плата -	Тенге				3376240			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**59047926**	**4559504**			**25657**
			Тенге			**18681279**	**1593235**			**1489**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59047926				
	Материалы -		Тенге			17015157				
	Всего заработная плата -		Тенге				20274514			
	Местные материалы -		Тенге			18791987				

		Накладные расходы -	Тенге			15220481				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12226937		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2993544		
		Сметная прибыль -	Тенге			5941473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80209880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27147
		Сметная заработная плата -	Тенге				20274514			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			80209880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27147
		Сметная заработная плата -	Тенге				20274514			

		Оборудование								
		Всего прямые затраты				**94 611 016**				
		Итого без оборудование				**94 611 016**				
		Временные здания и сооружения 3,528%				**3 337 877**				
		Итого				**97 948 893**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,002%				**981 448**				
		Итого в базовых ценах 2016 года				**98 930 341**				
		Итого в с оборудованием базовых ценах 2016 года				**98 930 341**				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-1,0697784				**105 833 541**				
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**105 833 541**				
		НДС 12%				**12 700 025**				
		Всего к оплате				**118 533 566**				
		итог с понижающим коэф k=0,9195707436889751				**109 000 000**				

Заказчик:

Директор ТОО "Алем Строй-1"

Н.Жусупалиев

Подрядчик:

ТОО "City Story-2021"

Е. Сейдалиев