Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"
БИН 030640000640, Акмолинская область, Зерендинский район, с Караозек, ТАУЕЛСИЗДИК, 1, тел 87774747649
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, район нового мясокомбината тел · 87162-333893
Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Кызылтуская средняя школа" по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Кызылту, ул. Комсомольская
Объект: Кызылтуская средняя школа

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2019 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ									
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	16	1267,93	55,30	20287	885	--	14257	37308
		НР - 72%; СП - 8%			1212,64	24,98	19402	400		2764	
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	92	438,09	18,95	40305	1744	--	28396	74197
		НР - 72%, СП - 8%			419,14	9,55	38561	879		5496	
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	15,36	863,28	--	13260	--	--	9547	24632
		НР - 72%; СП - 8%			863,28	--	13260	--		1825	
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
4	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	92	2470,68	205,30	227303	18888	92885	111923	366364
		НР - 90%; СП - 8%			1255,76	95,96	115530	8829		27138	
5	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	92	19846,00	--	1825832	--	1825832	--	1971899
		СП - 8%			--	--	--	--		146067	
6	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=1,15; 1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	38,4	1101,03	5,92	42280	227	32443	8746	55108
		НР - 90%; СП - 8%			250,26	2,81	9610	108		4082	
7	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	38,4	2284,00	--	87706	--	87706	--	94722
		СП - 8%			--	--	--	--		7016	
8	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	32	111,00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	м3 изоляции	0,768	26166,96	963,90	20096	740	13441	4746	26830
		НР - 76%; СП - 8%			7702,26	429,45	5915	330		1987	
10	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=1,15; 1,25	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу**	м откоса	116,8	606,22	6,03	70807	705	22057	43487	123437
		НР - 90%; СП - 8%			411,34	2,35	48045	274		9143	
11	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,04672	2819622,00	--	131733	--	131733	--	142271
		СП - 8%			--	--	--	--		10539	
12	2109-0105-0506 РСНБ РК 2015	**Наличники из жесткого поливинилхлорида**	м	116,8	520,00	--	60736	--	60736	--	65595
		СП - 8%			--	--	--	--		4859	
13	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Откосы. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	2,336	32576,16	1043,65	76098	2438	43437	23814	107904
		НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	30223	1111		7993	
14	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м	36,8	993,78	2,68	36571	98	20823	11303	51704
		НР - 72%; СП - 8%			425,28	1,31	15650	48		3830	
15	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2	17,52	4617,57	0,37	80900	6	14715	47649	138832
		НР - 72%; СП - 8%			3777,31	--	66179	--		10284	
16	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	**Наружные откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	17,52	174,38	1,69	3055	30	1571	1174	4568
		НР - 80%, СП - 8%			83,01	0,77	1454	13		338	
		РАЗДЕЛ 3.Вывоз мусора									
17	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1,78	334,00	--	595	--		--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
18	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,78	92,00	--	164	--		--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	

Всего	**3 290 026**
НДС (12 %)	394 803,12
Итого	**3 684 829,12**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Тогаев Н.К.
Директор

Принял (Заказчик)
ТОО "Кокше-НП"
БИН 030640000640

Искаков Л. Д.
Директор