Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Бестерекской СШ в с.Талшык Акжарского района СКО

Акт №2
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах с 26.03 18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Дополнительные работы										
	2.1 Демонтажные работы										
4	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	1127,19	48,44	4509	194	–	3171	8294
					1078,76	22,21	4315	89	–	614	
5	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	31,36	391,14	17,65	12266	554	–	8626	22563
					373,49	8,52	11713	267	–	1671	
6	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	2,8	767,36	–	2149	–	–	1547	3992
					767,36	–	2149	–	–	296	
7	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	8	947,58	2,49	7581	20	4536	2184	10546
					378,07	1,17	3025	9	–	781	
	2.2 Окна										
8	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	2 проемов	15,68	2800,76	192,16	43916	3013	23390	16966	65753
					1116,89	85,32	17513	1338	–	4871	
9	2109-0201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	15,68	16519		259018		259018	–	279739
					–		–		–	20721	
10	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	8	1040,07	5,56	8321	44	6497	1620	10736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					222,48	2,5	1780	20	–	795	
11	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	8	1452		11616		11616	–	12545
					–		–		–	929	
12	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	8	113		904		904	–	976
					–		–		–	72	
13	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %	м откоса	23,76	555,97	5,51	13210	131	4389	7866	22762
					365,76	2,09	8690	50	–	1686	
14	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00832	2842972		23654		23654	–	25546
					–		–		–	1892	
15	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	23,76	76,78	1,23	1824	29	–	1627	3727
					75,55	0,55	1795	13	–	276	
16	2900-0000-0001	Обналичник оконный внутренний	м п	23,76	294,82		7005		7005	–	7565
					–		–		–	560	
17	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	изоляции	0,249	26199,61	986,69	6524	246	3412	2261	9488
					11511,26	422,76	2866	105	–	703	
18	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	5,19	4427,2	0,35	22977	2	5536	12556	38376
					3360,13	–	17439	0	–	2843	
19	1212-0102-0801	Откосы наружные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов НР = 72 %	м2	5,19	234,94	12,1	1219	63	803	258	1595
					67,96	1,09	353	6	–	118	
		Раздел 3 Транспортные затраты (сверх учтенных 30 км.)									
20	4101-0201-3155	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 155 км	т	3,031	9907		30028		–	–	32430
					–		–		–	2402	

Итого по акту **771 751**

НДС (12 %) 92 610,12

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **864 361,12**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Тогаев Н.К.
Директор

Принял (Заказчик)
ТОО "Кокше-НП"
БИН 030640000640

Искаков Л. Д.
Директор