Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

Форма № КС-3

Наименование работ:
Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур

Адрес: Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур

Договор № № 35 от 15.12.2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - декабрь	из гр.1							
			строительно-монтаж. работ в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце - декабрь 2014 г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	17857142,86	17857142,86	17857142,86	17857142,86					2142857,14	20000000
в том числе:										
за декабрь месяц		17857142,86		17857142,86					2142857,14	20000000

Заказчик: **Наурызгалиев Д.Н.**

Подрядчик: **Замбиди С.К.**

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

А К Т
приемки выполненных работ по строительству автомобильной дороги в селе Акшукур за декабрь месяц 2014 года по ТОО "Мангистаудорсервис "

Обоснование	Наименование работ	Ед-ца измерения	Физический объем	Стоимость за ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
	Автомобильная дорога № 1 Кожашева Б. (локальная смета № 2-2)				
ЕО127-21-1	Заготовка песчано-гравийной смеси	м3	593,2	2530	**1500796**
ЕО127-23 1	Заготовка щебня фр.40-70мм	м3	1658,9	1870	**3102143**
ЕО10333-А140-1	Транспортировка щебня на 140 км	т	2654,2	640,58	**1700227**
	ИТОГО:				**6303166**
	Накладные расходы				**33951**
	ИТОГО:				**6337117**
	Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				**380227**
	ИТОГО:				**6717344**
	Временные здания и сооружения - 4,6%				**308998**
	ИТОГО:				**7026342**
	Дополнительные затраты:				
	Дополнительные затраты при				
	производстве работ в				
	зимнее время - 1,155%				**81154**
	Выслуга лет - 1%				**70263**
	Доп.отпуска - 0.4%				**28105**
	ИТОГО:				**7205865**
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**7205865**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				**18428424**
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				**368568**
	ВСЕГО:				**18796993**
	Итого с понижающим коэффициентом - 5%				**17857143**
	НДС -12%				**2142857**
	ВСЕГО:				**20000000**

Сметная стоимость работ по договору	- *20 000 000 тенге*
Выполнение с начала года	- *20 000 000 тенге*
Выполнение за декабрь месяц	- *20 000 000 тенге*
Итого к перечислению	- *20 000 000 тенге*

СДАЛ:

Директор
ТОО "Мангистаудорсервис"

_____ ***С.К.Замбиди***

"____" декабрь 2014 год

ПРИНЯЛ:

И.о. Руководителя
ГУ "Тупкараганского районного отдела жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ ***Д.Н.Наурызгалиев***

Объем выполненных работ подтверждаю:
Главный специалист
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и атомобильных дорог"

_____ ***А.К.Жеткизгенов***

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

Форма № КС-3

Наименование работ:
Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур
Адрес: Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур
Дополнительное соглашение № 2 от 09.февраля 2015 г.
к договору № 35 от 15.12.14г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - март без НДС	из гр.1							
			строительно-монтаж. работ в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце - март 2015 года	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	54017757,14	54017757,14							6482130,86	60499888,00
в том числе:										
за март месяц 2015г.		54017757,14							6482130,86	60499888,00
удержания по договору 5%		2700887,86							324106,54	3024994,40
итого сумма к перечеслению		51316869,28							6158024,32	57474893,60

Заказчик: **Наурызгалиев Д.Н.** **Подрядчик:** **- Замбиди С.К.**

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

А К Т
приемки выполненных работ по строительству автомобильной дороги в селе Акшукур за март месяц 2015 года по ТОО "Мангистаудорсервис "

	Обоснование	Наименование работ	Ед-ца измерения	Физический объем	Стоимость за ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
		Автомобильная дорога № 1 Сарсенова Б. (локальная смета № 2-1)				
		Земляные работы				
1.	ЕО101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м;	м3	423	12,61	**5334**
2.	ЕО101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей;	м3	423	15,21	**6434**
3.	ЕО101-25-2	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м;	м3	239	11,19	**2674**
4.	ЕО101-25-10 К=4	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	239	37,6	**8986**
5.	ЕО101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	423	12,51	**5292**
6.	ЕО101-130 -8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	423	6,36	**2690**
7.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	423	28,42	**12022**
8.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизировангым способом	м2	5166	8,55	**44169**
9.	ЕО101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом;	м2	1284	14,12	**18130**
10.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с				

		ковшом вместимостью 0,65 м3				
		из карьера;	м3	132	26,23	3462
11.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	224,4	167,76	37645
12.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	132	32,03	4228
13.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	132	3,8	502
14.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	126	12,51	1576
15.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	126	6,36	801
16.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	126	28,42	3581
17.	ЕО101-145-1	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	1132	8,55	9679
		Дорожная одежда				
18.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см;	м2	4336	343,31	1488592
19.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2	м2	4076	436,25	1778155
		Примыкания на ПК0+00				
	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалыс экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 из карьера;	м3	402	23,71	9531
21.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	683,4	167,76	114647
22.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	402	32,03	12876
23.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	402	3,8	1528
24.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпей и откосов из грунтов 2 группы механизированны способом;	м2	867	8,55	7413
25.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному				

		следу при толщине слоя 30 см;	м3	383	12,51	4791
26.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	383	6,36	2436
27.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	383	28,42	10885
		Дорожная одежда				
28.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см;	м2	553	343,31	189850
29.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	488	436,25	212890
30.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 из карьера;	м3	27	23,71	640
31.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	45,9	167,76	7700
32.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	27	32,03	865
33.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	27	3,8	103
34.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	26	12,51	325
35.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	26	6,36	165
36.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	26	28,42	739
37.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпей присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированны способом;	м2	168	8,55	1436
		Транспортировка материалов				
38.	ЕО10333-А140-1	Транспортировка щебня на 140 км (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	1625,8	640,68	1041618
		ИТОГО:				5054392
		Накладные расходы				546270
		ИТОГО:				5600662
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				336040
		ИТОГО:				5936702
		Временные здания и сооруже-				

		ния - 4,6%				273088
		ИТОГО:				6209790
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				71723
		Выслуга лет - 1%				62098
		Доп.отпуска - 0.4%				24839
		ИТОГО:				6368450
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				6368450
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				16286802
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				325736
		ВСЕГО:				16612538
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				15781911
		НДС -12%				1893829
		ВСЕГО:				17675740
		Автомобильная дорога № 1 Кожашева Б. (локальная смета № 2-2)				
		Земляные работы				
1.	ЕО101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м;	м3	770	12,61	9710
2.	ЕО101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей;	м3	770	15,21	11712
3.	ЕО101-25-2	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м;	м3	436	11,19	4879
4.	ЕО101-25-10 К=4	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	436	37,6	16394
5.	ЕО101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	770	12,51	9633
6.	ЕО101-130 -8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	770	6,36	4897
7.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	770	28,42	21883
8.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизировангым способом	м2	9398	8,55	80353

9.	ЕО101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом;	м2	2335	14,12	**32970**
10.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера;	м3	240	26,23	**6295**
11.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	408	167,76	**68446**
12.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	240	32,03	**7687**
13.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	240	3,8	**912**
14.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	228	12,51	**2852**
15.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	228	6,36	**1450**
16.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	228	28,42	**6480**
17.	ЕО101-145-1	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	2060	8,55	**17613**
		Дорожная одежда				
18.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см;	м2	7889	343,31	**2708373**
19.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2	м2	7415	436,25	**3234794**
		Примыкание в конце трассы, съезды и переезды				
20.	ЕО101-25-2	Устройство корыта на глубину до 20 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 10 м;	м3	126	11,19	**1410**
21.	ЕО101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт, при перемещении в кавальер 2 группы рунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	126	9,4	**1184**
22.	ЕО101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см;	м3	104	14,01	**1457**

23.	ЕО101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20см	м3	104	1,39	**145**
24.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	104	28,42	**2956**
25.	ЕО101-145-1	Планировкадна корыта грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	518	13,98	**7242**
26.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера;	м3	212	26,23	**5561**
27.	ЕО10333-А-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1;	т	360,4	23,64	**8520**
28.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	212	3,8	**806**
29.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	202	12,51	**2527**
30.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	202	6,36	**1285**
31.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	202	28,42	**5741**
32.	ЕО101-145-2	Планировкат верха насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	175	8,55	**1496**
33.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см;	м2	1341	343,31	**460379**
	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2	м2	1139	436,25	**496889**
35.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера;	м3	41	26,23	**1075**
36.	ЕО10333-А-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1;	т	69,7	23,64	**1648**
37.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	41	3,8	**156**
38.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,				

		25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	39	12,51	488
39.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	39	6,36	248
40.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	39	28,42	1108
32.	ЕО101-145-2	Планировкат верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	372	8,55	3181
		Транспортировка материалов				
38.	ЕО10333-А140-1	Транспортировка щебня на 140 км (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	2860,8	640,68	1832857
		ИТОГО:				9085689
		Накладные расходы				448300
		ИТОГО:				9533989
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				572039
		ИТОГО:				10106028
		Временные здания и сооружения - 4,6%				464877
		ИТОГО:				10570906
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				122094
		Выслуга лет - 1%				105709
		Доп.отпуска - 0.4%				42284
		ИТОГО:				10840992
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				10840992
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				27724971
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				554499
		ВСЕГО:				28279470
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				26865497
		НДС -12%				3223860
		ВСЕГО:				30089357
		За минусом ранее оплаченные				
		материалы в декабре м-це 14г.				8025006
		Итого по ул. Кожащева Б.				22064351
		Автомобильная дорога № 2 Сахиева (локальная смета № 2-5)				
		Земляные работы				
1.	ЕО101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м;	м3	629	12,61	7932
2.	ЕО101-35-5	Добавлять на каждые последующие				

	К=3	10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей;	м3	629	15,21	9567
3.	ЕО101-25-2	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м;	м3	52	11,19	582
4.	ЕО101-25-10 К=4	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	52	37,6	1955
5.	ЕО101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	629	12,51	7869
6.	ЕО101-130 -8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	629	6,36	4000
7.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	629	28,42	17876
8.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизировангым способом	м2	6898	8,55	58978
9.	ЕО101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом;	м2	1031	14,12	14558
10.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера;	м3	148	26,23	3882
11.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	251,6	167,76	42208
12.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	134	32,03	4292
13.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	148	3,8	562
14.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	141	12,51	1764
15.	ЕО101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	141	6,36	897
16.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	141	28,42	4007
17.	ЕО101-145-1	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	1518	8,55	12979

		Дорожная одежда				
18.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см;	м2	5817	343,31	**1997034**
19.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2	м2	5467	436,25	**2384979**
		Примыкание в конце трассы, съезды и переезды				
20.	ЕО101-25-2	Устройство корыта на глубину до 20 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 10 м;	м3	122	11,19	**1365**
21.	ЕО101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт, при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	122	9,4	**1147**
22.	ЕО101-130 -1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см;	м3	99	14,01	**1387**
23.	ЕО101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20см	м3	99	1,39	**138**
24.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	99	28,42	**2814**
25.	ЕО101-145-9	Планировка дна корыта грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	495	14,12	**6989**
26.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера;	м3	114	26,23	**2990**
27.	ЕО10333-А-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1;	т	193,8	23,64	**4581**
28.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2- 3 группы грунтов	м3	114	3,8	**433**
29.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	108	12,51	**1351**
30.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	108	6,36	**687**
31.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	108	28,42	**3069**
32.	ЕО101-145-	Планировкат верха насыпи из грун-				

	1	тов 2 группы механизированным способом:	м2	164	13,79	2262
33.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см;	м2	1295	343,31	444586
34.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	1093	436,25	476821
35.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 ;	м3	39	26,23	1023
36.	ЕО10333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1;	т	66,3	23,64	1567
37.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	39	3,8	148
38.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	37	12,51	463
39.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	37	6,36	235
40.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	37	28,42	1052
41.	ЕО101-145-1	Планировка верха присыных обочин из грунтов 2 группы механизированны способом;	м2	346	8,55	2958
		Транспортировка материалов				
	ЕО10333-А140-1	Транспортировка щебня на 140 км (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	1115	640,68	714358
		ИТОГО:				6248347
		Накладные расходы				329516
		ИТОГО:				6577863
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				394672
		ИТОГО:				6972535
		Временные здания и сооружения - 4,6%				320737
		ИТОГО:				7293272
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				84237
		Выслуга лет - 1%				72933
		Доп.отпуска - 0.4%				29173

		ИТОГО:				7479615
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				7479615
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				19128516
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				382570
		ВСЕГО:				19511087
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				18535533
		НДС -12%				2224264
		ВСЕГО:				20759797
		Всего по дороге № 1,2 (Сарсенова Б. и Кожашева Б,) Сахиева)				60499888

Сметная стоимость работ по договору	227 497 287,91
Выполнение с начала года	60 499 888 ,00 г
Удерживаемая сумма от выполненных работ 5%	3 024 994, 40 т
Итого к перечислению	57 474 893,60 п

СДАЛ:

Директор
ТОО "Мангистаудорсервис"

_____С.К.Замбиди

"___" март 2015 год

ПРИНЯЛ:

Руководитель
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищ коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Д.Н.Наурызгалиев

Технадзор: Калиев К.

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

Форма № КС-3

Наименование работ:
Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур
Адрес: Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур
Дополнительное соглашение № 2 от 09.февраля 2015 г. к договору № 35 от 15.12.14г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - апрель без НДС	из гр.1							
			строительно-монтаж. работ в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце - апрель 2015 год	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	106538030,35	52520273,21							12784563,65	119322594,05
в том числе:										
за апрель месяц 2015г.		52520273,21							6302432,79	58822706,00
удержания по договору 5%		2626013,39							315121,61	2941135,00
удержания по договору 5% декабрь		892857,14							107142,86	1000000,00
итого сумма к перечеслению		49001402,68							5880168,32	54881571,00

Заказчик: Садыков Д.

Подрядчик: Замбиди С.К.

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

А К Т
приемки выполненных работ по строительству автомобильной дороги в селе Акшукур за апрель месяц 2015 года по ТОО "Мангистаудорсервис "

	Обоснование	Наименование работ	Ед-ца измерения	Физический объем	Стоимость за ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
		Автомобильная дорога № 1 Сарсенова Б. (локальная смета № 2-1)				
		Объемы работ по существующей дороге "Актау-Каламкас"				
1.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 из карьера;	м3	1142	23,71	**27077**
2.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	1941,4	167,76	**325689**
3.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	1142	32,03	**36578**
4.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	1142	3,8	**4340**
5.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпи и откосов из грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	1466	8,55	**12534**
6.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	1088	12,51	**13611**
7.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	1088	6,36	**6920**
8.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	1088	28,42	**30921**
		Дорожная одежда				
9.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см;	м2	2352	643,17	**1512736**
10.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фрак-				

		ции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2099	436,25	**915689**
11.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 из карьера;	м3	142	23,71	**3367**
12.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	241,4	167,76	**40497**
13.	ЕО101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0.5км длины;	м3	142	32,03	**4548**
14.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	142	3,8	**540**
15.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	135	12,51	**1689**
16.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	135	6,36	**859**
17.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	135	28,42	**3837**
18.	ЕО101-145-1	Планировка верха присыных обочин из грунтов 2 группы механизированны способом;	м2	1015	8,55	**8678**
19.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	1,4776	40097,59	**59248**
20.	ЕО127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	1847	492,03	**908779**
21.	ЕО127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 ;	м2	1847	234,32	**432789**
		Транспортировка материалов				
22.	ЕО10333-А140-1	Транспортировка щебня на 140 км (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	611	640,68	**391455**
23.	ЕО10333-А10-1	Транспортировка асфальтобетона (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	266	91,92	**24451**
		ИТОГО:				**4766832**
		Накладные расходы				**228736**
		ИТОГО:				**4995568**
		Ненормированные и непредви-				

		денные затраты - 6%				299734
		ИТОГО:				5295302
		Временные здания и сооруже-ния - 4,6%				243584
		ИТОГО:				5538885
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,155%				63974
		Выслуга лет - 1%				55389
		Доп.отпуска - 0.4%				22156
		ИТОГО:				5680404
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				5680404
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				14527179
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				290544
		ВСЕГО:				14817722
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				14076836
		НДС -12%				1689220
		ВСЕГО:				15766056
		Автомобильная дорога № 2 Туйешева М. (локальная смета № 2-3)				
		Земляные работы				
1.	ЕО101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м;	м3	516	12,61	6507
2.	ЕО101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 груп-пы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей;	м3	516	15,21	7848
3.	ЕО101-25-2	Разработка грунта из выемки буль-дозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м;	м3	42	11,19	470
4.	ЕО101-25-10 К=4	Разработка грунта из выемки буль-дозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каж-дые последующие 10 м	м3	42	37,6	1579
5.	ЕО101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	516	12,51	6455
6.	ЕО101-130 -8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	516	6,36	3282
7.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	516	28,42	14665

8.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизировангым способом	м2	5657	8,55	**48367**
9.	ЕО101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом;	м2	846	14,12	**11946**
10.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера;	м3	121	26,23	**3174**
11.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	205,7	167,76	**34508**
12.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	110	32,03	**3523**
13.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	121	3,8	**460**
14.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	115	12,51	**1439**
15.	ЕО101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	115	6,36	**731**
16.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	115	28,42	**3268**
17.	ЕО101-145-1	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	1246	8,55	**10653**
		Дорожная одежда				
18.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см;	м2	4771	343,31	**1637932**
19.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2	м2	4485	436,25	**1956581**
		Объемы работ по существующей дороге "Актау-Каламкас"				
20.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 из карьера;	м3	1686	23,71	**39975**
21.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	2866,2	167,76	**480834**
22.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	1686	32,03	**54003**

23.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	1686	3,8	**6407**
24.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпи и откосов из грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	1979	8,55	**16920**
25.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	1606	12,51	**20091**
26.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	1606	6,36	**10214**
27.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	1606	28,42	**45643**
		Дорожная одежда				
28.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см;	м2	2483	643,17	**1596991**
29.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2247	436,25	**980254**
30.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3;	м3	181	23,71	**4292**
31.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	307,7	167,76	**51620**
32.	ЕО101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0.5км длины;	м3	181	32,03	**5797**
33.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	181	3,8	**688**
34.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	172	12,51	**2152**
35.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	172	6,36	**1094**
36.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	172	28,42	**4888**
37.	ЕО101-145-1	Планировка верха присыных обочин из грунтов 2 группы механизированны способом;	м2	1089	8,55	**9311**
38.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	1,6016	40097,59	**64220**
39.	ЕО127-53-3	Устройство покрытия толщиной				

		4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	2002	492,03	**985044**
40.	ЕО127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 ;	м2	2002	234,32	**469109**
		Примыкания на ПК0+00				
41.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалыс экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3 из карьера;	м3	394	23,71	**9342**
42.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1;	т	669,8	167,76	**112366**
43.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	394	32,03	**12620**
44.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	394	3,8	**1497**
45.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпей и откосов из грунтов 2 группы механизированны способом;	м2	756	8,55	**6464**
46.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	375	12,51	**4691**
47	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	375	6,36	**2385**
48.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	375	28,42	**10658**
		Дорожная одежда				
49.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см;	м2	538	343,31	**184701**
50.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	476	436,25	**207655**
51.	ЕО101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3;	м3	28	23,71	**664**
52.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки				

		20 км, класс груза 1;	т	47,6	167,76	**7985**
53.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	28	32,03	**897**
54.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	28	3,8	**106**
55.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	27	12,51	**338**
56.	ЕО101-130-8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	27	6,36	**172**
57.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	27	28,42	**767**
58.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпей присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированны способом;	м2	170	8,55	**1454**
		Транспортировка материалов				
59.	ЕО10333-А140-1	Транспортировка щебня на 140 км (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	2420,8	640,68	**1550958**
60.	ЕО10333-А10-1	Транспортировка асфальтобетона (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	288	91,92	**26473**
		ИТОГО:				**10699484**
		Накладные расходы				**573175**
		ИТОГО:				**11272659**
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				**676360**
		ИТОГО:				**11949018**
		Временные здания и сооружения - 4,6%				**549655**
		ИТОГО:				**12498673**
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,155%				**144360**
		Выслуга лет - 1%				**124987**
		Доп.отпуска - 0.4%				**49995**
		ИТОГО:				**12818014**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**12818014**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				**32781045**
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				**655621**
		ВСЕГО:				**33436666**
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				**32309349**
		НДС -12%				**3877122**

		ВСЕГО:				**36186471**
		Автомобильная дорога № 2 Казиева Ж. (локальная смета № 2-4)				
		Земляные работы				
1.	ЕО101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м;	м3	600	12,61	**7566**
2.	ЕО101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей;	м3	600	15,21	**9126**
3.	ЕО101-25-2	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м;	м3	49	11,19	**548**
4.	ЕО101-25-10 К=4	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	49	37,6	**1842**
5.	ЕО101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	600	12,51	**7506**
6.	ЕО101-130 -8 К=5	Добавять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	600	6,36	**3816**
7.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	600	28,42	**17052**
8.	ЕО101-145-1	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизировангым способом	м2	6584	8,55	**56293**
9.	ЕО101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом;	м2	985	14,12	**13908**
10.	ЕО101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера;	м3	141	26,23	**3698**
11.	ЕО10333-А20-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км, класс груза 1;	т	239,7	167,76	**40212**
12.	ЕО101-19-2 К=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 м длины;	м3	128	32,03	**4100**
13.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	141	3,8	**536**
14.	ЕО101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см;	м3	134	12,51	**1676**

15.	ЕО101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см	м3	134	6,36	**852**
16.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	134	28,42	**3808**
17.	ЕО101-145-1	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом:	м2	1450	8,55	**12398**
		Дорожная одежда				
18.	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см;	м2	5552	343,31	**1906057**
19.	ЕО127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98.1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2	м2	5219	436,25	**2276789**
		Транспортировка материалов				
20.	ЕО10333-А140-1	Транспортировка щебня на 140 км (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	1745,6	640,68	**1118371**
		ИТОГО:				**5486155**
		Накладные расходы				**485048**
		ИТОГО:				**5971203**
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				**358272**
		ИТОГО:				**6329476**
		Временные здания и сооружения - 4,6%				**291156**
		ИТОГО:				**6620632**
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				**76468**
		Выслуга лет - 1%				**66206**
		Доп.отпуска - 0.4%				**26483**
		ИТОГО:				**6789789**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**6789789**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				**17364341**
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				**347287**
		ВСЕГО:				**17711628**
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				**16826047**
		НДС -12%				**2019126**
		ВСЕГО:				**18845173**
		Всего по дороге № 1,2 (Сарсенова Б.,Туйешева и) Казиева Ж.)				**70797700**

	За минусом ранее оплачиваемых работ в декабре месяце				11974994
	ИТОГО:				58822706

Сметная стоимость работ по договору - 227 497 287,91 тенге
Выполнение с начала года 119 322 594,00 тенге
Выполнение за апрель месяц 58822706,00 тенге
Удерживаемая сумма от выполненных работ 5% за апрель месяц 2941135,00 тенге
Удерживаемая сумма от выполненных работ 5% за декабрь месяц 2014 года 1 000 000,00 тенге
Итого к перечислению 54 881 571,00 тенге

СДАЛ:

Директор

ТОО "Мангистаудорсервис"

_____С.К.Замбиди

" ___ " апрель 2015 год

ПРИНЯЛ:

Заведующий сектором
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Д.Садыков

Технадзор: Калиев К.

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

Наименование работ:

Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур

Адрес: Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур

Дополнительное соглашение № 2 от 09.февраля 2015 г. к договору № 35 от 15.12.14г.

Форма № КС-3

СПРАВКА

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - май без НДС	из гр.1							
			строительно-монтаж. работ в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце - май 2015 года	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	183687509,81	77149479,46							22042501,19	205730011,00
в том числе:										
за май месяц 2015г.		77149479,46							9257937,54	86407417,00
удержания по договору 5%		3857474,11							462896,89	4320371,00
итого сумма к перечислению		73292005,35							8795040,65	82087046,00

Заказчик: **Наурызғалиев Д.Н.** **Подрядчик:** **Замбиди С.К.**

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

А К Т
приемки выполненных работ по строительству автомобильной дороги в селе Акшукур за май месяц 2015 года по ТОО "Мангистаудорсервис "

	Обоснование	Наименование работ	Ед-ца измерения	Физический объем	Стоимость за ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
		Автомобильная дорога № 1 Сарсенова Б. (локальная смета № 2-1)				
		Дорожная одежда				
	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	2,6208	40097,59	**105088**
2.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	3276	613,78	**2010743**
3.	ЕО127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 ;	м2	3276	295,32	**967468**
		Примыкание на ПК 0+00				
		Дорожная одежда				
4.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	0,6192	40097,59	**24828**
5.	ЕО127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	774	492,03	**380831**
6.	ЕО127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3;	м2	774	234,32	**181364**
7.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	0,2322	40097,59	**9311**
8.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	774	613,78	**475066**
		Устройство трубы Д+0.5 м				
9.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (под укрепление, рытье котло-				

		вана под тело трубы, по расчистке водводящего и отводящего русел);	м3	58	6,01	**349**
10.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 10м;	м3	58	4,75	**276**
11.	ЕО101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.);	м2	273,3333	0,2	**55**
12.	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	м3	3,8	262,72	**998**
13.	ЕО130-3-2	Подготовка под тело трубы и оголовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,2	3080,12	**6776**
14.	ЕО130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0.5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0.9;	м3	1,05	6589,26	**6919**
15	С143023-20	Круглые звенья ЭК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	10	12400	**124000**
16.	ЕО130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием0.5 м;	м3	1,26	3053,16	**3847**
17.	С143023-43	Портальная стенка СТ-8 / ТП 3.501.1-144/	шт	2	23100	**46200**
18.	ЕО130-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной;	м2	32,1	510,78	**16396**
19.	ЕО130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной;	м2	4,9	1119,66	**5486**
20.	ЕО101-166-2	Засыпка вручную котлованов оголовков и тела трубы в грунтах 2 групп;	м3	21	134,1	**2816**
21.	ЕО101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м;	м3	42	3,35	**141**
22.	ЕО101-27-13 К=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м;	м3	42	2,96	**124**
23.	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками;	м3	42	21,55	**905**
24.	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	42	28,42	**1194**
25.	ЕО101-158-5 в т.ч К=0.9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при олщине до 10 см(+ русла насыпи) толщиной 8 см;	м2	10,6	1313,13	**13919**
26.	ЕО101-158-6, К=0.9	(+ русла и конца укрепления);	м2	10,6	-185,51	**-1966**
27.	ЕО101-130-9	Установка арматурной сетки;	т	0,042	67099,96	**2818**
28.	С1430001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона сульфатостойкий цемент;	м3	3,16	143	**452**
		Транспортировка материалов				
29	ЕО10333-А10-1	Транспортировка асфальтобетона (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	839,1074	91,92	**77131**

		ИТОГО:				4463534
		Накладные расходы				119210
		ИТОГО:				4582744
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				274965
		ИТОГО:				4857709
		Временные здания и сооружения - 4,6%				223455
		ИТОГО:				5081163
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,155%				58687
		Выслуга лет - 1%				50812
		Доп.отпуска - 0.4%				20325
		ИТОГО:				5210987
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				5210987
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				13326682
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				266534
		ВСЕГО:				13593216
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				12913555
		НДС -12%				1549627
		ВСЕГО:				14463182
		Автомобильная дорога № 1 Кожащева Б. (локальная смета № 2-2)				
		Дорожная одежда				
1.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	4,768	40097,59	191185
2.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	5960	613,78	3658129
3.	ЕО127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 ;	м2	5960	295,32	1760107
		Примыкание в конце трассы, съезды и переезды				
		Дорожная одежда				
4.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	0,824	40097,59	33040
5.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ;	м2	1030	613,78	632193
6.	ЕО127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов				

		2,5-2.9 т/м3;	м2	1030	295,32	**304180**
		Транспортировка материалов				
7.	ЕО10333-А10-1	Транспортировка асфальтобетона (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	1013,55	91,92	**93166**
		ИТОГО:				**6447775**
		Накладные расходы				**122000**
		ИТОГО:				**6569775**
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				**394186**
		ИТОГО:				**6963961**
		Временные здания и сооружения - 4,6%				**320342**
		ИТОГО:				**7284303**
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,155%				**84134**
		Выслуга лет - 1%				**72843**
		Доп.отпуска - 0.4%				**29137**
		ИТОГО:				**7470417**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**7470417**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				**19104994**
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				**382100**
		ВСЕГО:				**19487094**
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				**18512793**
		НДС -12%				**2221535**
		ВСЕГО:				**20734328**
		Автомобильная дорога № 1 Сахиева (локальная смета № 2-5)				
		Дорожная одежда				
1.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	3,5472	40097,59	**142234**
2.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	4434	613,78	**2721501**
3.	ЕО127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 ;	м2	4434	295,32	**1309449**
		Примыкание в конце трассы, съезды и переезды				
		Дорожная одежда				
4.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	0,7864	40097,59	**31533**
5.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ;	м2	983	613,78	**603346**

6.	ЕО127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3;	м2	983	295,32	290300
		Транспортировка материалов				
7.	ЕО10333-А10-1	Транспортировка щебня на 140 км (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	785,465	91,92	72200
8.	ЕО10333-А10-1	Транспортировка асфальтобетона (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	1078,6	91,92	99145
		ИТОГО:				5269706
		Накладные расходы				100175
		ИТОГО:				5369881
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				322193
		ИТОГО:				5692074
		Временные здания и сооружения - 4,6%				261835
		ИТОГО:				5953910
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				68768
		Выслуга лет - 1%				59539
		Доп.отпуска - 0.4%				23816
		ИТОГО:				6106032
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				6106032
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				15615689
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				312314
		ВСЕГО:				15928003
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				15131603
		НДС -12%				1815792
		ВСЕГО:				16947395
		Автомобильная дорога № 2 Казиева Ж. (локальная смета № 2-4)				
		Дорожная одежда				
1.	Е0127-72 1	Розлив вяжущих материалов	т	3,3856	40097,59	135754
2.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	м2	4232	613,78	2597517
3.	ЕО127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 ;	м2	4232	295,32	1249794
		Транспортировка материалов				
4.	ЕО10333-	Транспортировка асфальтобетона				

	А10-1	(сверх 20 км, учтенных в стоимостила	т	613,64	91,92	**56406**
		ИТОГО:				**4039471**
		Накладные расходы				**74055**
		ИТОГО:				**4113526**
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				**246812**
		ИТОГО:				**4360338**
		Временные здания и сооружения - 4,6%				**200576**
		ИТОГО:				**4560914**
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				**52679**
		Выслуга лет - 1%				**45609**
		Доп.отпуска - 0.4%				**18244**
		ИТОГО:				**4677445**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**4677445**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				**11962191**
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				**239244**
		ВСЕГО:				**12201435**
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				**11591363**
		НДС -12%				**1390964**
		ВСЕГО:				**12982327**
		Автомобильная дорога № 2 Туйешева М. (локальная смета № 2-4)				
		Дорожная одежда				
1.	Е0127-72 1	Розлив вяжущих материалов	т	2,9088	40097,59	**116636**
2.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	м2	3636	613,78	**2231704**
3.	ЕО127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 ;	м2	4232	295,32	**1249794**
		Объемы работ по существующей дороге Актау-Каламкас				
		Дорожная одежда				
4.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	0,6006	40097,59	**24083**
5.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ;	м2	2002	613,78	**1228788**
		Примыкание на ПК 0+00				
		Дорожная одежда				
4.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;				

			т	0,6112	40097,59	**24508**
5.	ЕО127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	764	492,03	**375911**
6.	ЕО127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3;	м2	764	234,32	**179020**
7.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	0,2292	40097,59	**9190**
8.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	764	613,78	**468928**
		Устройство трубы Д+0.5 м				
9.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (под укрепление, рытье котлована под тело трубы, по расчистке водводящего и отводящего русел);	м3	58	6,01	**349**
10.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 10м;	м3	58	4,75	**276**
11.	ЕО101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.);	м2	273,3333	0,2	**55**
12.	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	м3	3,8	262,72	**998**
13.	ЕО130-3-2	Подготовка под тело трубы и оголовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,2	3080,12	**6776**
1	ЕО130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0.5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0.9;	м3	1,05	6589,26	**6919**
15.	С143023-20	Круглые звенья ЭК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	10	12400	**124000**
16.	ЕО130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием0.5 м;	м3	1,26	3053,16	**3847**
17.	С143023-43	Портальная стенка СТ-8 / ТП 3.501.1-144/	шт	2	23100	**46200**
18.	ЕО130-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной;	м2	32,1	510,78	**16396**
19.	ЕО130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной;	м2	4,9	1119,66	**5486**
20.	ЕО101-166-2	Засыпка вручную котлованов оголовков и тела трубы в грунтах 2 групп;	м3	21	134,1	**2816**
21.	ЕО101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грун-				

		тов 2 группы до 5 м;	м3	42	3,35	**141**
22.	ЕО101-27-13 К=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м;	м3	42	2,96	**124**
23.	ЕО101-134 -1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками;	м3	42	21,55	**905**
24.	ЕО101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей;	м3	42	28,42	**1194**
25.	ЕО101-158-5 в т.ч К=0.9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при олщине до 10 см(+ русла насыпи) толщиной 8 см;	м2	10,6	1313,13	**13919**
26.	ЕО101-158- - 6, К=0.9	(+ русла и конца укрепления);	м2	10,6	-185,51	**-1966**
27.	ЕО101-130- -9	Установка арматурной сетки;	т	0,042	67099,96	**2818**
28.	С1430001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона сульфатостойкий цемент;	м3	3,16	143	**452**
		Транспортировка материалов				
2	ЕО10333-А10-1	Транспортировка асфальтобетона (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	616,1664	91,92	**56638**
		ИТОГО:				**6253543**
		Накладные расходы				**124565**
		ИТОГО:				**6378108**
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				**382686**
		ИТОГО:				**6760794**
		Временные здания и сооружения - 4,6%				**310997**
		ИТОГО:				**7071791**
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				**81679**
		Выслуга лет - 1%				**70718**
		Доп.отпуска - 0.4%				**28287**
		ИТОГО:				**7252475**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**7252475**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				**18547625**
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				**370953**
		ВСЕГО:				**18918578**
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				**17972649**
		НДС -12%				**2156718**
		ВСЕГО:				**20129367**
		Смета№ 2-6 Перенос компенсаторов газопровода				
		Узел-1 на ПК2+54,32. П-образный компенсатор (для труб 25х2.5мм)				
1.	ЕО124-12 -1	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 25 мм;	шт	1	231,35	231
	Е0109-53	Демонтаж стоек из стальных труб				

2.	-3	диаметром 100 мм;	т	0,07366	9640,68	710
3.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1.5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр.	м3	0,64	218,93	140
4.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр.;	м3	0,5	134,1	67
5.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом;	м2	0,25	790,75	198
6.	Е0106-1- 13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,095	17609,5	1673
7.	Е0106-11 -7	Установка закладных деталей весом до 4 кг;	1т	0,00251	93997,62	236
8.	Е0109-53 -3	Монтаж стоек из стальных труб;	т	0,07366	16367,84	1206
9.	С130806- 80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 108х5мм	м	5,8	772	4478
10.	Е0122-8 -3	Монтаж футляра из стальных труб диаметром 80 мм;	км	0,009	70074,97	631
11.	С130806- 76	Футляр из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91, диаметром 89х4.9 мм;	м	9	509	4581
12.	Е0109-3 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов;	т	0,00056	17355,56	10
13.	С12021 О -262	Опоры подвижные	т	0,00056	107900	60
14.	Е0124-12- 1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 25 мм;	шт	1	630,13	630
15.	С130806- 58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 25х2.5мм	м	15,2608	111	1694
16.	С130810- 75	Отводы 90 град., диаметром 25мм;	шт	2	208	416
17.	Е0113-16- 4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз;	м2	5,67	32,52	184
18.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;	м2	5,67	20,36	115
19.	Е0125- 122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	2	1313,35	2627
20.	Е0125- 123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	6	605,3	3632
		Узел-П на ПК7+67572. П-образный компенсатор (для труб 108х5.0мм)				
21.	ЕО109-53 -3	Демонтаж стоек из стальных труб;	т	0,22028	9640,68	2124
22.	ЕО124-12 4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм;	шт	1	500,32	500
23.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1.5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр.	м3	1,28	218,93	280
24.	Е0101-166 26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр.;	м3	1	134,1	134
25.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом;	м2	0,5	790,75	395
	Е0106-1-	Устройство бетонных фундамен-				

26.		тов - столбов	м3	0,19	17609,5	3346
27.	Е0106-11 -7	Установка закладных деталей весом до 4 кг;	1т	0,00502	93997,62	472
28.	Е0109-53 -3	Монтаж стоек из стальных труб;	т	0,22028	16367,84	3606
29.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 159х5мм	м	11,6	1142	13247
30.	Е0109-34 -1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов;	т	0,00264	17355,77	46
31.	С12021-262	Опоры подвижные;	т	0,00264	107900	285
32.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм;	шт	1	1345,31	1345
33.	С130806-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 108х5мм	м	17,6704	772	13642
34.	С130810-75	Отводы 90 град., диаметром 25мм;	шт	4	401	1604
35.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз;	м2	11,77	32,52	383
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;	м2	11,77	20,36	240
37.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	2	1313,35	2627
38.	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	6	605,3	3632
		Узел Ш, П-образный компенсатор (для труб 219х5.0мм)				
39.	ЕО109-53 -3	Демонтаж стоек из стальных труб;	т	0,30612	9640,68	2951
40.	ЕО124-12 4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм;	шт	1	1344,74	1345
41.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1.5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр.	м3	1,28	218,93	280
42.	Е0101-166 26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр.;	м3	1	134,1	134
43.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом;	м2	0,5	790,75	395
44.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов - столбов	м3	0,19	17609,5	3346
45.	Е0106-11 -7	Установка закладных деталей весом до 4 кг;	1т	0,00502	93997,62	472
46.	Е0109-53 -3	Монтаж стоек из стальных труб;	т	0,30612	16367,84	5011
47.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 219х5мм	м	11,6	1751	20312
48.	Е0109-34 -1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов;	т	0,00458	17355,77	79
49.	С12021-262	Опоры подвижные;	т	0,00458	107900	494
50.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм;	шт	1	3605,98	3606
	С130806-	Трубы стальные электросварные				

51.	100	ГОСТ 10704-91, диаметром 219х5мм	м	16,2648	1751	28480
52.	С130810-85	Отводы 90 град., диаметром 25мм;	шт	4	1610	6440
53.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз;	м2	19,12	32,52	622
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;	м2	19,12	20,36	389
55.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	2	1666,51	3333
56.	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	6	630,7	3784
		Узел !У, на ПК 15+42,18П-образный компенсатор (для труб 108х5.0мм)				
57.	ЕО109-53-3	Демонтаж стоек из стальных труб;	т	0,10065	9640,68	970
58.	ЕО124-12 4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм;	шт	1	500,32	500
59.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1.5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр.	м3	0,64	218,93	140
60.	Е0101-166 26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр.;	м3	0,5	134,1	67
61.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом;	м2	0,25	790,75	198
62.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов - столбов	м3	0,095	17609,5	1673
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг;	1т	0,00251	93997,62	236
64.	Е0109-53-3	Монтаж стоек из стальных труб;	т	0,10065	16367,84	1647
65.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 159х5мм	м	5,3	1142	6053
66.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов;	т	0,00132	17355,77	23
67.	С12021-262	Опоры подвижные;	т	0,00132	107900	142
68.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм;	шт	1	1345,31	1345
69.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 108х5мм	м	16,4656	772	12711
70.	С130810-85	Отводы 90 град., диаметром 100мм;	шт	2	401	802
71.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз;	м2	8,21	32,52	267
72.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;	м2	8,21	20,36	167
73.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	2	1313,35	2627

74.	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	6	605,3	3632
		Узел У, на ПК 17+14,40 П-образный компенсатор (для труб 25х5.0мм)				
75.	ЕО109-53-3	Демонтаж стоек из стальных труб;	т	0,07366	9640,68	710
76.	ЕО124-12-4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 25 мм;	шт	1	231,35	231
77.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1.5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр.	м3	0,64	218,93	140
78.	Е0101-166-26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр.;	м3	0,5	134,1	67
79.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом;	м2	0,25	790,75	198
80.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов - столбов	м3	0,095	17609,5	1673
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг;	1т	0,00251	93997,62	236
82.	Е0109-53-3	Монтаж стоек из стальных труб;	т	0,07366	16367,84	1206
83.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 108х5мм	м	5,8	772	4478
84.	Е0122-8-3	Монтаж футляра из стальных труб диаметром 80 мм;	т	0,009	70074,97	631
85.	С130806-76	Футляр из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91, диаметром 89 х 4.0 мм;	м	9	509	4581
86.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов;	т	0,00056	17355,77	10
87.	С12021-262	Опоры подвижные;	т	0,00056	107900	60
88.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 25 мм;	шт	1	630,13	630
89.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 25х2.5мм	м	14,2568	111	1583
90.	С130810-85	Отводы 90 град., диаметром 25мм;	шт	2	208	416
91.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз;	м2	5,59	32,52	182
92.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;	м2	5,59	20,36	114
93.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	2	1313,35	2627
94.	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	6	605,3	3632
		Узел У1, на ПК6+94,88 П-образный компенсатор (для труб 25х5.0мм)				
95.	ЕО109-53-3	Демонтаж стоек из стальных труб;	т	0,07366	9640,68	710

96.	ЕО124-12 1	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 25 мм;	шт	1	231,35	231
97.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1.5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр.	м3	0,64	218,93	140
98.	Е0101-166 26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр.;	м3	0,5	134,1	67
99.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом;	м2	0,25	790,75	198
100	Е0106-1- 13	Устройство бетонных фундаментов - столбов	м3	0,095	17609,5	1673
101	Е0106-11 -7	Установка закладных деталей весом до 4 кг;	1т	0,00251	93997,62	236
102	Е0109-53 -3	Монтаж стоек из стальных труб;	т	0,07366	16367,84	1206
103	С130806- 91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 108х5мм	м	5,8	772	4478
104	Е0122-8 -3	Монтаж футляра из стальных труб диаметром 80 мм;	т	0,012	70074,97	841
105	С130806- 76	Футляр из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91, диаметром 89 х 4.0 мм;	м	12	509	6108
106	Е0109-34 -1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов;	т	0,00056	17355,77	10
107	С12021- 262	Опоры подвижные;	т	0,00056	107900	60
108	Е0124-12- 1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 25 мм;	шт	1	630,13	630
109	С130806- 58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 25х2.5мм	м	18,574	111	2062
110	С130810- 75	Отводы 90 град., диаметром 25мм;	шт	2	208	416
111	Е0113-16- 4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз;	м2	6,77	32,52	220
112	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;	м2	6,77	20,36	138
1	Е0125- 122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	2	1313,35	2627
114	Е0125- 123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	6	605,3	3632
		Узел УП, на ПК3+32,72 П-образный компенсатор (для труб 89х5.0мм)				
115	ЕО109-53 -3	Демонтаж стоек из стальных труб;	т	0,06731	9640,68	649
116	ЕО124-12 1	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм;	шт	1	268,03	268
117	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1.5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр.	м3	0,64	218,93	140
118	Е0101-166 26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр.;	м3	0,5	134,1	67
119	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом;	м2	0,25	790,75	198

120	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов - столбов	м3	0,095	17609,5	1673
121	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг;	1т	0,00251	93997,62	236
122	Е0109-53-3	Монтаж стоек из стальных труб;	т	0,06731	16367,84	1102
123	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 108х5мм	м	5,3	772	4092
124	Е0109-34 1	Монтаж опорных конструкций для для крепления трубопроводов;	т	0,00056	17355,77	10
125	С12021-262	Опоры подвижные;	т	0,00056	107900	60
126	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов;	т	0,00056	17355,77	10
127	С12021-262	Опоры подвижные;	т	0,00056	107900	60
128	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм;	шт	1	749,95	750
129	С130806-77	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром89х5мм	м	14,6584	636	9323
130	С130810-78	Отводы 90 град., диаметром 80мм;	шт	2	321	642
131	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз;	м2	6,05	32,52	197
132	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;	м2	6,05	20,36	123
133	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	2	1313,35	2627
132	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	6	605,3	3632
		Узел УШ, на ПК1+66,32 П-образный компенсатор (для труб 89х5.0мм)				
134	ЕО109-53-3	Демонтаж стоек из стальных труб;	т	0,13462	9640,68	1298
135	ЕО124-12 1	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм;	шт	1	268,03	268
136	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1.5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 гр.	м3	1,28	218,93	280
	Е0101-166 2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр.;	м3	1	134,1	134
137	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом;	м2	0,5	790,75	395
138	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов - столбов	м3	0,19	17609,5	3346
139	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг;	1т	0,00502	93997,62	472
140	Е0109-53-3	Монтаж стоек из стальных труб;	т	0,13462	16367,84	2203
141	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 108х5мм	м	10,6	772	8183
	Е0109-34	Монтаж опорных конструкций для				

142	1	крепления трубопроводов;	т	0,00112	17355,77	19
143	С12021-262	Опоры подвижные	т	0,00112	107900	121
144	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов;	т	0	17355,77	0
145	С12021-262	Опоры подвижные;	т	0	107900	0
146	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм;	шт	1	749,95	750
147	С130806-77	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, диаметром 89х5мм	м	14,6584	636	9323
148	С130810-75	Отводы 90 град., диаметром 80мм;	шт	4	321	1284
149	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз;	м2	7,67	32,52	249
150	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;	м2	7,67	20,36	156
1	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	2	1313,35	2627
152	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом рариографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа/100 кгс/см2/;	шт	6	605,3	3632
		ИТОГО:				295311
		Накладные расходы				69333
		ИТОГО:				364644
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				21879
		ИТОГО:				386522
		Временные здания и сооружения - 4,6%				17780
		ИТОГО:				404302
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				4670
		Выслуга лет - 1%				4043
		Доп.отпуска - 0.4%				1617
		ИТОГО:				414632
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				414632
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				1060388
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				21208
		ВСЕГО:				1081596
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				1027516
		НДС -12%				123302
		ВСЕГО:				1150818
		Всего по дороге № 1,2 (Сарсенова Б, Кожащева Б.,				86407417

Сахиева, Казиева Ж, Туйешева М		

Сметная стоимость работ по договору	-	227 497 287,91 тенге
Выполнение с начала года	-	205 730 011,00 тенге
Выполнение за май месяц	-	86 407 417,00 тенге
Удерживаемая сумма от выполненных работ 5% за май месяц	-	4 320 371,00 тенге
Итого к перечислению	-	82 087 046,00 тенге

СДАЛ:

Директор
ТОО "Мангистаудорсервис"

_____ С.К.Замбиди

"_" май 2015 год

ПРИНЯЛ:

Руководитель
ГУ "Тупкараганский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог

_____ Д.Н.Наурызғалиев

Технадзор: Калиев К.

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

Наименование работ:

Форма № КС-3

Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур

Адрес: Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур

Дополнительное соглашение № 2 от 09.февраля 2015 г. к договору № 35 от 15.12.14г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего стоимость с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - июнь без НДС	из гр.1							
			строительно-монтаж. работ в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце - июнь 2015 года	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	203122578,49	19154988,31	19154988,31	19154988,31					24374709,42	227497287,91
в том числе:										
за июнь месяц 2015г.		19154988,31		19154988,31					2298598,6	21453586,91
удержания по договору 5%		957749							114930	1072679,00
итого сумма к перечеслению		18197239,31							2183668,6	20380907,91

Заказчик: **Наурызгалиев Д.Н.** **Подрядчик:** **Замбиди С.К.**

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Мангистаудорсервис"

А К Т
приемки выполненных работ по строительству автомобильной дороги в селе Акшукур за июнь месяц 2015 года по ТОО "Мангистаудорсервис "

	Обоснование	Наименование работ	Ед-ца измерения	Физический объем	Стоимость за ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
		Автомобильная дорога № 1 Сарсенова Б. (локальная смета № 2-1)				
1.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	839,61	339,94	**285417**
		Объемы работ по существующей дороге Актау-Каламкас				
		Дорожная одежда				
2.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов;	т	0,5541	40097,59	**22218**
3.	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ	м2	1847	613,78	**1133652**
4.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	1092	339,94	**371214**
		Примыкание на ПК 0+00				
		Дорожная одежда				
5.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	197	339,94	**66968**
		Установка дорожных знаков				
6.	ЕО101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобибили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0.65 м3;	м3	17	32,27	**549**
7.	ЕО10333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1;	т	28,9	23,64	**683**
8.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	17	3,8	**65**
9.	ЕО101-145-4	Планировка вручную насыпи	м2	63	15,75	**992**
10.	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками:	м3	16	21,55	**345**
11.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках;	шт	14	747,86	**10470**
12.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек СКМ	шт	15	1309,43	**19641**
13.	СПРАЙС	Стоимость дорожных знаков				

	ЛИСТ	1.31.3:	шт	1	5691,66	**5692**
14. ##	СПРАЙС ЛИСТ ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 02.апр 2.4; 2.3.3; 2.3.2;	шт шт	1 7	5691,66 2304,6	**5692 16132**
15.	Спрайс лист	Стоимость дорожных знаков 5.21.1; 5.21.2;	шт	3	3596,57	**10790**
16.	Спрайс лист	Стоимость дорожных знаков 5.8.1;	шт	1	4364,77	**4365**
17.	Спрайс лист	Стоимость дорожных знаков 5.8.3; 5.8.5;	шт	2	2391,89	**4784**
18.	ЕО106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков;	м3	0,6	392,17	**235**
		Дорожная разметка				
19.	ЕО127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0.1 м /1.1/;	км	1,25	10970,65	**13713**
20.	ЕО127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 1 : 1;	км	0,024	6556,45	**157**
21.	ЕО127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 1 : 3;	км	0,324	4349,35	**1409**
22.	ЕО127-65-2	Разметка проезжей части (обозначение места остановки, островков, направления движения, приближения поперечной разметки)	км	1,365	19799,05	**27026**
		ИТОГО:				**1996517**
		Накладные расходы				**81366**
		ИТОГО:				**2077883**
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				**124673**
		ИТОГО:				**2202556**
		Временные здания и сооружения - 4,6%				**101318**
		ИТОГО:				**2303874**
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,155%				**26610**
		Выслуга лет - 1%				**23039**
		Доп.отпуска - 0.4%				**9215**
		ИТОГО:				**2362738**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**2362738**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				**6042513**
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				**120850**
		ВСЕГО:				**6163363**
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				**5855200**

		НДС -12%				**702624**
		ВСЕГО:				**6557824**
		Автомобильная дорога № 1 Кожащева Б. (локальная смета № 2-2)				
		Дорожная одежда				
1.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	2060	339,94	**700276**
		Примыкание в конце трассы, съезды и переезды				
		Дорожная одежда				
2.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	468	339,94	**159092**
		Установка дорожных знаков				
3.	ЕО101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобибили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0.65 м3;	м3	11	32,27	**355**
	ЕО10333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1;	т	18,7	23,64	**442**
5.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	11	3,8	**42**
6.	ЕО101-145-4	Планировка вручную насыпи	м2	42	15,75	**662**
7.	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками:	м3	11	21,55	**237**
8.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках;	шт	9	747,86	**6731**
9.	СПРАЙС	Стоимость стоек СКМ;	шт	10	1309,43	**13094**
10.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 1.31.3:	шт	1	5691,66	**5692**
11.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 2.4; 2.3.3; 2.3.2;	шт	8	2304,6	**18437**
12.	ЕО106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков;	м3	0,6	392,17	**235**
		Недобор суммы в мае месяце				**224165**
		ИТОГО:				**1129460**
		Накладные расходы				**408827**
		ИТОГО:				**1538287**
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				**92297**
		ИТОГО:				**1630584**
		Временные здания и сооружения - 4,6%				**75007**
		ИТОГО:				**1705591**
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,155%				**19700**
		Выслуга лет - 1%				**17056**
		Доп.отпуска - 0.4%				**6822**
		ИТОГО:				**1749168**

		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1749168
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				4473358
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				89467
		ВСЕГО:				4562825
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				4334684
		НДС -12%				520162
		ВСЕГО:				4854846
		Автомобильная дорога № 1 Сахиева (локальная смета № 2-5)				
		Дорожная одежда				
1.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	1518	339,94	516029
		Примыкание в конце трассы, съезды и переезды				
		Дорожная одежда				
2.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	393	339,94	133596
		Установка дорожных знаков				
3.	ЕО101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобибили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0.65 м3;	м3	4	32,27	129
4.	ЕО10333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1;	т	6,8	23,64	161
5.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	4	3,8	15
	ЕО101-145-4	Планировка вручную насыпи	м2	13	15,75	205
7.	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками:	м3	4	21,55	86
8.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках;	шт	4	747,86	2991
9.	СПРАЙС	Стоимость стоек СКМ;	шт	4	1309,43	5238
10.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 1.31.3:	шт	1	5691,66	5692
11.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 2.4; 2.3.3; 2.3.2;	шт	2	2304,6	4609
12.	ЕО106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков;	м3	0,16	392,17	63
		Недоимка				591850
		ИТОГО:				1256055
		Накладные расходы				304867
		ИТОГО:				1560922
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				93655
		ИТОГО:				1654577

		Временные здания и сооруже-ния - 4,6%				76111
		ИТОГО:				1730688
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				19989
		Выслуга лет - 1%				17307
		Доп.отпуска - 0.4%				6923
		ИТОГО:				1774907
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1774907
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				4539183
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				90784
		ВСЕГО:				4629966
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				3866736
		НДС -12%				464008
		ВСЕГО:				4330744
		Автомобильная дорога № 2 Казиева Ж. (локальная смета № 2-4)				
		Дорожная одежда				
1.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной смесью толщиной 10 см	м2	1450	339,94	492913
		Установка дорожных знаков				
3.	ЕО101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобибили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0.65 м3;	м3	10	32,27	323
2.	ЕО10333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1;	т	17	23,64	402
3.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	10	3,8	38
4.	ЕО101-145-4	Планировка вручную насыпи	м2	33	15,75	520
5.	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками:	м3	9	21,55	194
6.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках;	шт	7	747,86	5235
9.	СПРАЙС	Стоимость стоек СКМ;	шт	7	1309,43	9166
10.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 2.4; 2.3.3; 2.3.2;	шт	7	2304,6	16132
11.	ЕО106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков;	м3	0,28	392,17	110
		ИТОГО:				525032
		Накладные расходы				25689
		ИТОГО:				550721
		Ненормированные и непредви-				

		денные затраты - 6%				33043
		ИТОГО:				583765
		Временные здания и сооруже-ния - 4,6%				26853
		ИТОГО:				610618
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				7053
		Выслуга лет - 1%				6106
		Доп.отпуска - 0.4%				2442
		ИТОГО:				626219
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				626219
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				1601505
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				32030
		ВСЕГО:				1633535
		Итого с понижающим коэффициентом - 5%				1551858
		НДС -12%				186223
		ВСЕГО:				1738081
		Автомобильная дорога № 2 Туйешева М. (локальная смета № 2-4)				
		Дорожная одежда				
1.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебе-ночной смесью толщиной 10 см	м2	1246	339,94	423565
		Объемы работ по существующей дороге Актау-Каламкас"				
		Дорожная одежда				
2.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебе-ночной смесью толщиной 10 см	м2	1240	339,94	421526
		Примыкание на ПК0+00				
3.	ЕО127-63--11	Укрепление обочин гравийно-(щебе-ночной смесью толщиной 10 см	м2	198	339,94	67308
		Установка дорожных знаков				
4.	ЕО101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобибили-самосва лы экскаваторами с ковшом емкостью 0.65 м3;	м3	18	32,27	581
5.	ЕО10333-А1-1	Транспортировка грунта автомоби-лями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1;	т	30,6	23,64	723
6.	ЕО101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов;	м3	18	3,8	68
7.	ЕО101-145-4	Планировка вручную насыпи	м2	62	15,75	977
8.	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками:	м3	17	21,55	366
9.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках;	шт	15	747,86	11218

10.	СПРАЙС	Стоимость стоек СКМ;	шт	16	1309,43	**20951**
11.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 1.31.3:	шт	1	5691,66	**5692**
12.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 2.4; 2.3.3; 2.3.2;	шт	8	2304,6	**18437**
13.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 5.21.1; 5.21.2;	шт	3	3596,57	**10790**
14.	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 5.8.1;	шт	1	4364,77	**4365**
15..	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков 5.8.3; 5.8.5.	шт	2	2391,89	**4784**
16.	ЕО106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков;	м3	0,64	392,17	**251**
		Дорожная разметка				
17.	ЕО127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0.1 м /1.1/;	км	1,25	10970,65	**13713**
18.	ЕО127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 1 : 1;	км	0,024	6556,45	**157**
19.	ЕО127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 1 : 3;	км	0,324	4349,35	**1409**
20.	ЕО127-65-2	Разметка проезжей части (обозначение места остановки, островков, направления движения, приближения поперечной разметки)	км	1,365	19799,05	**27026**
21.	ЕО10333-А10-1	Транспортировка асфальтобетона (сверх 20 км, учтенных в стоимости материалов)	т	288	91,92	**26473**
		Переплата				**-187107**
		ИТОГО:				**873272**
		Накладные расходы				**385308**
		ИТОГО:				**1258580**
		Ненормированные и непредвиденные затраты - 6%				**75515**
		ИТОГО:				**1334095**
		Временные здания и сооружения - 4,6%				**61368**
		ИТОГО:				**1395463**
		Дополнительные затраты:				
		Дополнительные затраты при				
		производстве работ в				
		зимнее время - 1,155%				**16118**
		Выслуга лет - 1%				**13955**
		Доп.отпуска - 0.4%				**5582**
		ИТОГО:				**1431117**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**1431117**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,55742				**3659967**
		Налоги, сборы, обязательные				

	платежи - 2%				73199
	ВСЕГО:				3733166
	Итого с понижающим коэффициентом				3546509,96
	НДС -12%				425581,59
	ВСЕГО:				3972091,55
	Всего по дороге № 1,2 (Сарсенова Б, Кожащева Б., Сахиева, Казиева Ж, Туйешева М				21453586,91

Сметная стоимость работ по договору - 227 497 287,91 тенге
Выполнение с начала года - 227 497 287,91 тенге
Выполнение за июнь месяц - 21 453 586,91 тенге
Удерживаемая сумма от выполненных работ 5% за июнь месяц 1072679,00 тенге
Итого к перечислению 20 380 907,91 тенге,

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Директор
ТОО "Мангистаудорсервис"

_____ С.К.Замбиди

"___" июнь 2015 год

Руководитель
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Д.Н.Наурызғалиев

Технадзор: _____ Калиев К.