Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда « 30 » 10. 2018 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора: Калдыбаева Баян Турсынбаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Проект застройки жилого квартала на пересечении ул.Амангельды и Ергешбаева в пос. Теренозек Сырдарьинского района»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства , архитектуры и градостроительства» руководитель: Абдуов А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СПМК-7» номер лицензии ГСЛ №00454 от 20.10.2006 года., ТОО «Смарт Строй Сервис» номер лицензии ГСЛ №13012271 от 30.07.2013 года., ТОО «Рубин и К» номер лицензии ГСЛ №17006232 от 11.04.2017г
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Кызылордажобакурылыс» заказ 15-12.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства , архитектуры и градостроительства» №21.12 февраль 2013 года.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10кв на два трансформатора мощностью до2х630Ква.	Комп.	1	1	1	1
Автономная котельная	Комп.	1	1	1	1

на твёрдым топливе с 3-мя котлами.					
Тепловые сети протяженность	пм	532	532	532	532
Внеплощадочные водопроводные сети	пм	626,5	626,5	626,5	626,5
Внутриплощадочные водопроводные сети	пм	135,5	135,5	135,5	135,5
Сети самотечной канализации внутриплощадочные	пм	734	734	734	734
Сети самотечной канализации внеплощадочные	пм	344	344	344	344
ВЛ-10/Кл-10кв протяженность	пм	901/217	901/217	901/217	901/217
Питающие линии 0,4кВ протяженность	пм	1729	1729	1729	1729
Внеплощадочные сети телефонизации	пм	2080	2080	2080	2080
Внутриплощадочные сети телефонизации	пм	214	214	214	214
Внутриплощадочные сети газоснабжения	пм	767	767	767	767
Газорегуляторный пункт	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование; **тепломеханическое** (Бойлер горячей воды обьем-150л,Отопительный водогрейный котел на твердым топливе КТГ650-3шт.Габаритные размеры, мм:3050х1930х1840,-3шт.Циклон круглого сечения для сухой очистки газов и пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали Гост 19903-74, Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, марка ДН-8у-1шт.ДН6,3у-1шт,производительность 10,2тыс.м3/ч, установленная мощность 15квт.)**Телефонизация**(шкаф распределительный телефонный РШ600х2-1шт)**Газоснабжения**(Конденсат сборник д50-2шт,Резервуар подземный для хранения СУГ-5м3 -4шт в комплекте: Редукционно-испарительная головка ГРИ-Н-5,.Конденсатосборник д80-1шт).

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ « 07 » августа 2017 года;
месяц, год
окончание работ « 31 » октября 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 (семь) месяц;
фактический 14 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) Электроснабжение.Водоснабжение.Канализация.Связь
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Проект застройки жилого квартала на пересечении ул. Аманкельды и Ергешбаева в пос. Теренозек Сырдарьинского района»
готовым к приемке
(наименование объекта (комплекса))
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс»
Директор: Калдыбаева Баян Турсынбаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.