Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Форма 3КС

Наименование объекта: Строительство пяти 50-ти квартирных жилых домов в городе Байконур Кызылординской области. Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор: №89 от 15.09.2021 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		89	15.09.2021	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство пяти 50-ти квартирных жилых домов в городе Байконур Кызылординской области. Наружные сети водоснабжения и канализации"	49 069 386,52	29 036 549,57							3 484 385,95	32 520 935,52
Всего по объекту	49 069 386,52	29 036 549,57							3 484 385,95	32 520 935,52

Итого к оплате: 32 520 935,52 (тридцать два миллиона пятьсот двадцать тысяч девятьсот тридцать пять) тенге 52 тиын, в том числе НДС - 3 484 385,95 тенге

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
(наименование организации)

Руководитель А. Әкүсар
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
(наименование организации)

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Инженер-эксперт: Әбибуллаев Г.А
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство пяти 50-ти квартирных жилых домов в городе Байконур Кызылординской области. Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№89 от 15.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2021 года

Составлена в ценах 4 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №6-1-1. Наружное водоснабжение и канализация					
		Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1315,0096**		**169,00**	**222241**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	0.0098	12,887	927.00	11905
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0212	27,878	1893,88	52798
		Итого оплата труда:				**49,20**	**64703**
1.3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу. 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	27,918	7534,00	210332
		1.4 Затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,02123	27,918	1891,00	52793
		Итого эксплуатация машин:				**159,95**	**210336**
		Накладные расходы	%	72		35,43	46586
		Сметная прибыль	%	8		16,35	21506
		Сметная стоимость:				**220,78**	**290333**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**40,6704**		**2273,96**	**92483**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1070)	чел-ч	2,125	86,433	1070,00	92483
		Итого оплата труда:				**2273,96**	**92483**
		Накладные расходы	%	72		1637,25	66588
		Сметная прибыль	%	8		312,90	12726
		Сметная стоимость:				**4224,12**	**171796**
3	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**948,9760**		**18,31**	**17376**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	3,606	1892,07	6823
		Итого оплата труда:				**7,19**	**6823**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	3,606	4819,00	17378
		в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 1 чел	чел-ч	0,0038	3,606	1891,00	6819
		Итого эксплуатация машин:				**18,31**	**17376**
		Накладные расходы	%	72		5,18	4913
		Сметная прибыль	%	8		1,88	1783
		Сметная стоимость:				**25,37**	**24072**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**406,7040**		**860,22**	**349855**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=885)	чел-ч	0,972	395,316	885,00	349855
		Итого оплата труда:				**860,22**	**349855**
		Накладные расходы	%	72		619,36	251896
		Сметная прибыль	%	8		118,37	48140
		Сметная стоимость:				**1597,94**	**649891**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**948,9760**		**159,33**	**151200**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=776)	чел-ч	0,108	102,489	776,00	79534
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	24,863	1326,70	32986

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,81	0,18352	582,00	296
7. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	20,72	73,00	1513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	2,06	1661,00	3422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,48	2,06	324,00	2727
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	1,006	2722,00	2739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,7	1,006	324,00	1332
		Итого эксплуатация машин:				**194778,51**	**115309**
7. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	2,031	226,00	459
7. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	43,808	128,00	5607
7.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	597,92	--	--
		Итого материалов:				**10247,18**	**6066**
		Накладные расходы	%	99		406505,82	240651
		Сметная прибыль	%	8		77247,96	45731
		Сметная стоимость:				**1042847,47**	**617365**
12	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**156,5500**		**558,00**	**87355**
		Сметная прибыль	%	8		44,64	6988
		Сметная стоимость:				602,64	**94343**
14	**2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**27,2700**		**153,00**	**4172**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	334
		Сметная стоимость:				165,24	**4506**
19	**2304-0102-1906 РСНБ РК 2015**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**139458,00**	**418374**
		Сметная прибыль	%	8		11156,64	33470
		Сметная стоимость:				150614,64	**451844**
21	**2304-0102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**54519,00**	**218076**
		Сметная прибыль	%	8		4361,52	17446

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				58880,52	235522
23	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		15441,00	15441
		Сметная прибыль	%	8		1235,28	1235
		Сметная стоимость:				16676,28	16676
24	2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		11708,00	23416
		Сметная прибыль	%	8		936,64	1873
		Сметная стоимость:				12644,64	25289
25	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		10237,00	40948
		Сметная прибыль	%	8		818,96	3276
		Сметная стоимость:				11055,96	44224
26	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	5,0000		43924,00	219620
		Сметная прибыль	%	8		3513,92	17570
		Сметная стоимость:				47437,92	237190
28	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	8,0000		115374,00	922992
		Сметная прибыль	%	8		9229,92	73839
		Сметная стоимость:				124603,92	996831
29	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	18,0000		5816,00	104688
		Сметная прибыль	%	8		465,28	8375
		Сметная стоимость:				6281,28	113063
30	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	26,0000		1444,00	37544
		Сметная прибыль	%	8		115,52	3004
		Сметная стоимость:				1559,52	40548

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,8200**		**43942,97**	**255748**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	13,9	80,898	1260,00	101931
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	12,984	1679,78	21811
		Итого оплата труда:				**21261,64**	**123742**
31.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	8,148	4970,00	40496
		(1.1) затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	8,148	1891,00	15408
31.4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,86718	731,00	634
		(1.1) затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	4,836	2722,00	13165
		(1.1) затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	4,836	1324,00	6403
		Итого эксплуатация машин:				**9328,90**	**54294**
31.6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,583	16819,00	26625
31.7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,58782	17355,00	10202
31.8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0582	16214,00	944
31.9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,019788	--	--
31.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,5238	18703,00	9797
31.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02328	25040,00	583
31.12	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	122,802	136,00	16701
31.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00064	23911,00	15
31.14	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01164	169961,00	1978
31.15	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004	0,02328	1358550,00	31627
31.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,001804	21,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
38	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8,0000		20969,00	167752
		Сметная прибыль	%	8		1677,52	13420
		Сметная стоимость:				22646,52	181172
39	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4,0000		29766,00	119064
		Сметная прибыль	%	8		2381,28	9525
		Сметная стоимость:				32147,28	128589
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12,0000		5577,00	66924
		Сметная прибыль	%	8		446,16	5354
		Сметная стоимость:				6023,16	72278
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12,0000		3523,00	42276
		Сметная прибыль	%	8		281,84	3382
		Сметная стоимость:				3804,84	45658
42	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	12,0000		12262,00	147144
		Сметная прибыль	%	8		980,96	11772
		Сметная стоимость:				13242,96	158916
43	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (стремянки С-2)	т	0,2050		643468,00	131885
		Сметная прибыль	%	8		51477,44	10551
		Сметная стоимость:				694945,44	142436
45	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,9040		39421,00	75058
		Сметная прибыль	%	8		3153,68	6005
		Сметная стоимость:				42574,68	81063
47	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	8,0000		39405,00	315240
		Сметная прибыль	%	8		3152,40	25219

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				42557,40	340459
48	**2401-0107-0502 РСНБ РК 2015**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,0800**		**116287,00**	**9303**
		Сметная прибыль	%	8		9302,96	744
		Сметная стоимость:				125589,96	10047
49	**2302-0103-0213 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**18,0000**		**6032,00**	**108576**
		Сметная прибыль	%	8		482,56	8686
		Сметная стоимость:				6514,56	117262
50	**2302-0103-0218 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**8,0000**		**17624,00**	**140992**
		Сметная прибыль	%	8		1409,92	11279
		Сметная стоимость:				19033,92	152271
51	**2302-0303-3625 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 426x225x426, PN 10**	**шт.**	**1,0000**		**41529,00**	**41529**
		Сметная прибыль	%	8		3322,32	3322
		Сметная стоимость:				44851,32	44851
52	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**26,0000**		**2490,00**	**64740**
		Сметная прибыль	%	8		199,20	5179
		Сметная стоимость:				2689,20	69919
53	**2302-0303-3557 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x225, PN 10**	**шт.**	**3,0000**		**14677,00**	**44031**
		Сметная прибыль	%	8		1174,16	3522
		Сметная стоимость:				15851,16	47553
54	**2302-0303-3514 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x225x110, PN 10**	**шт.**	**1,0000**		**6816,00**	**6816**
		Сметная прибыль	%	8		545,28	545
		Сметная стоимость:				7361,28	7361
55	**2302-0303-3511 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, 63x110x110 PN 10**	**шт.**	**4,0000**		**6289,00**	**25156**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		503,12	2012
		Сметная стоимость:				6792,12	27168
56	**2302-0303-6611 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x110x63, PN 10**	**шт.**	**1,0000**		**8987,00**	**8987**
		Сметная прибыль	%	8		718,96	719
		Сметная стоимость:				9705,96	9706
57	**2302-0303-1712 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90-98° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10**	**шт.**	**2,0000**		**11418,00**	**22836**
		Сметная прибыль	%	8		913,44	1827
		Сметная стоимость:				12331,44	24663
58	**2302-0303-1812 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 100-120° ПЭ 100 DN 225**	**шт.**	**2,0000**		**17533,00**	**35066**
		Сметная прибыль	%	8		1402,64	2805
		Сметная стоимость:				18935,64	37871
59	**2302-0303-0312 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10**	**шт.**	**8,0000**		**4462,00**	**35696**
		Сметная прибыль	%	8		356,96	2856
		Сметная стоимость:				4818,96	38552
61	**5102-0602-0162 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-16 CAN PN 6/10, типа WILO (5-раб, 5-резерв)**	**шт.**	**10,0000**		**849551,00**	**8495510**
64	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0143**		**373181,00**	**5322**
		Сметная прибыль	%	8		29854,48	426
		Сметная стоимость:				403035,48	5748
		Футляр (3шт)					
68	**2301-0201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,1200**		**22015,00**	**663092**
		Сметная прибыль	%	8		1761,20	53047
		Сметная стоимость:				23776,20	716139
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**14251668**
			В том числе:				
Стоимость оборудования -			тенге				**8495510**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	тенге				**8495510**
		Стоимость общестроительных работ -	тенге				**1871746**
		Материалы -	тенге				**105588**
		Всего заработная плата -	тенге				**366824**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**14625**
		Местные материалы -	тенге				**1270390**
		Накладные расходы -	тенге				**363156**
		Сметная прибыль -	тенге				**178793**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				**2413695**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**293**
		Сметная заработная плата -	тенге				**366824**
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге				**131885**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**131885**
		Сметная прибыль -	тенге				**10551**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге				**142436**
		Стоимость сантехнических работ -	тенге				**3752527**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**3752527**
		Сметная прибыль -	тенге				**300200**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				**4052727**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**15104368**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**293**
		Сметная заработная плата -	тенге				**366824**
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1 (самотечная)					
94	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**13,0000**		**14000,00**	**182000**
		Сметная прибыль	%	8		1120,00	14560
		Сметная стоимость:				**15120,00**	**196560**
95	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**23,0000**		**22529,00**	**518167**
		Сметная прибыль	%	8		1802,32	41453
		Сметная стоимость:				**24331,32**	**559620**
96	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**10453,00**	**20906**
		Сметная прибыль	%	8		836,24	1672
		Сметная стоимость:				**11289,24**	**22578**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				13242,96	476747
105	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (стремянки)**	**т**	**0,3768**		**643468,00**	**242459**
		Сметная прибыль	%	8		51477,44	19397
		Сметная стоимость:				694945,44	261856
107	**2304-0102-1907 РСНБ РК 2015**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**262254,00**	**262254**
		Сметная прибыль	%	8		20980,32	20980
		Сметная стоимость:				283234,32	283234
108	**2302-0302-8017 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10**	**шт.**	**2,0000**		**10357,00**	**20714**
		Сметная прибыль	%	8		828,56	1657
		Сметная стоимость:				11185,56	22371
109	**2302-0103-0215 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2,0000**		**8271,00**	**16542**
		Сметная прибыль	%	8		661,68	1323
		Сметная стоимость:				8932,68	17865
		Охлаждающий колодец д=1500мм					
111	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство (охлаж.колодец). Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,3840**		**44998,19**	**62277**
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1217)	чел-ч	11,16	15,445	1217,00	18797
111.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	2,482	1687,28	4187
		Итого оплата труда:				16607,13	22984
111.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	1,59	4970,00	7903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,149	1,59	1891,41	3007
111.4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,084424	731,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
111.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	0,891296	2722,00	2426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,644	0,891296	1324,59	1180
		Итого эксплуатация машин:				7508,09	10391

1	2	3	4	5	6	7	8
111.6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0.139784	16385.00	2290
111.7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0.71968	18575.00	13368
111.8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0.113488	16214.00	1840
111.9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0038	0.005259	--	--
111.10	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0.000969	25711.00	25
111.11	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0.011072	162942.00	1804
111.12	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0.002076	52357.00	109
111.13	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,006	0.008304	1358550.00	11281
111.14	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,019	0.026296	--	--
111.15	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0.00263	901882.00	2372
		Итого материалов:				**23908,38**	**33089**
		Накладные расходы	%	99		16441.06	22754
		Сметная прибыль	%	8		4915.14	6803
		Сметная стоимость:				**66354,39**	**91834**
112	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**14702,00**	**14702**
		Сметная прибыль	%	8		1176,16	1176
		Сметная стоимость:				15878,16	**15878**
113	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**18939,00**	**18939**
		Сметная прибыль	%	8		1515,12	1515
		Сметная стоимость:				**20454,12**	**20454**
114	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5577,00**	**5577**
		Сметная прибыль	%	8		446,16	446
		Сметная стоимость:				6023,16	**6023**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**3523,00**	**3523**
		Сметная прибыль	%	8		281,84	282
		Сметная стоимость:				**3804,84**	**3805**
116	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**19692,00**	**19692**
		Сметная прибыль	%	8		1575,36	1575
		Сметная стоимость:				**21267,36**	**21267**
117	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**22529,00**	**22529**
		Сметная прибыль	%	8		1802,32	1802
		Сметная стоимость:				**24331,32**	**24331**
118	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**20803,00**	**20803**
		Сметная прибыль	%	8		1664,24	1664
		Сметная стоимость:				**22467,24**	**22467**
		Модульная КНС Q=20м3/час					
122	**Прайс-лист**	**Модульная КНС "Иртыш-ЭКО-2-2ПФ С 65/160.132-3/2-СП 1,5 4,5" в стеклопластиковом корпусе**	**комплект**	**1,0000**		**5885196,43**	**5885196**
		Земляные работы					
123	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1195,0400**		**169,00**	**201965**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	0,0098	11,711	927,00	10819
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0212	25,335	1893,87	47981
		Итого оплата труда:				**49,20**	**58800**
123. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0.02123	25,371	7534.00	191143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	25,371	1891,80	47977
		Итого эксплуатация машин:				**159,95**	**191147**
		Накладные расходы	%	72		35,43	42336
		Сметная прибыль	%	8		16,35	19544

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				220,78	263845
124	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**36,9600**		**2273,96**	**84046**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1070)	чел-ч	2,125	78,547	1070,00	84046
		Итого оплата труда:				**2273,96**	**84046**
		Накладные расходы	%	72		1637,25	60513
		Сметная прибыль	%	8		312,90	11565
		Сметная стоимость:				4224,12	**156124**
125	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**722,7200**		**18,31**	**13233**
125. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,746	1891,98	5196
		Итого оплата труда:				7,19	**5196**
125. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	2,746	4819,00	13235
		в т.ч. затраты труда машинистов, ожидая 1 чел.	чел-ч	0,0038	2,746	1891,90	5193
		Итого эксплуатация машин:				**18,31**	**13233**
		Накладные расходы	%	72		5,18	3741
		Сметная прибыль	%	8		1,88	1358
		Сметная стоимость:				**25,37**	**18332**
126	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**309,7400**		**860,22**	**266445**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=885)	чел-ч	0,972	301,067	885,00	266445
		Итого оплата труда:				**860,22**	**266445**
		Накладные расходы	%	72		619,36	191840
		Сметная прибыль	%	8		118,37	36663
		Сметная стоимость:				**1597,94**	**494948**
127	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**722,7200**		**159,33**	**115151**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=776)	чел-ч	0,108	78,054	776,00	60571

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	18,935	1326,73	25122
		Итого оплата труда:				**118,57**	**85693**
127..3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	18,971	2813,00	53367
		в т.ч. затраты труд машинистов, зеленых 1 чел.	чел-ч	0,02625	18,971	1324,00	25118
127. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	75,886	16,00	1214
		в т.ч. затраты труд машинистов, зеленых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**75,52**	**54580**
		Накладные расходы	%	72		85,37	61699
		Сметная прибыль	%	8		19,58	14148
		Сметная стоимость:				**264,28**	**190998**
128	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4640**		**4112,24**	**10133**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	1,02	2,513	1017,00	2556
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,08624	1321,89	114
		Итого оплата труда:				**1083,68**	**2670**
128. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,08624	4537,00	391
		в т.ч. затраты труд машинистов, зеленых 1 чел.	чел-ч	0,035	0,08624	1324,00	114
		Итого эксплуатация машин:				**158,80**	**391**
128. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,71	2651,00	7185
		Итого материалов:				**2916,10**	**7186**
		Накладные расходы	%	99		1072,84	2643
		Сметная прибыль	%	8		414,81	1022
		Сметная стоимость:				5599,89	13799
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**10161184**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			тенге				**5885196**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			тенге				**5885196**
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**3271784**
Материалы -			тенге				**40274**
Всего заработная плата -			тенге				**525834**
Местные материалы -			тенге				**2518534**
		Накладные расходы -	тенге				**385526**
		Сметная прибыль -	тенге				**292583**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**3949893**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**537**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	тенге				**525834**
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге				**242459**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**242459**
		Сметная прибыль -	тенге				**19397**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге				**261856**
		Стоимость сантехнических работ -	тенге				**761745**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**761745**
		Сметная прибыль -	тенге				**60939**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				**822684**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**10919629**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**537**
		Сметная заработная плата -	тенге				**525834**
		РАЗДЕЛ 3. Напорная канализация НК1					
129	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка в две нитки**	**км трубопровода**	**0,4480**		**352836,63**	**158071**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	194	86,912	1260,00	109509
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	12,02	1129,05	13571
		Итого оплата труда:				**274731,88**	**123080**
129. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	11,021	4064,00	44789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	11,021	1108,00	12211
129. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,14336	4433,00	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,14336	1582,00	227
129. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	5,376	73,00	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,62272	1661,00	1034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,62272	1324,00	824
129. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,23296	2722,00	634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,23296	1324,00	308
		Итого эксплуатация машин:				**105993,19**	**47485**
129. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,19712	226,00	45

1	2	3	4	5	6	7	8
129.9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	8,064	128,00	1032
129.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	452,48	--	--
		Итого материалов:				**2403,44**	**1077**
		Накладные расходы	%	99		271984,56	121849
		Сметная прибыль	%	8		49985,70	22394
		Сметная стоимость:				**674806,89**	**302314**
132	**2304-0102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**54519,00**	**327114**
		Сметная прибыль	%	8		4361,52	26169
		Сметная стоимость:				**58880,52**	**353283**
133	**2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**12,0000**		**1444,00**	**17328**
		Сметная прибыль	%	8		115,52	1386
		Сметная стоимость:				1559,52	18714
134	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**12,0000**		**2490,00**	**29880**
		Сметная прибыль	%	8		199,20	2390
		Сметная стоимость:				2689,20	32270
136	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**32223,00**	**64446**
		Сметная прибыль	%	8		2577,84	5156
		Сметная стоимость:				34800,84	69602
137	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**23396,00**	**46792**
		Сметная прибыль	%	8		1871,68	3743
		Сметная стоимость:				25267,68	50535
138	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**23396,00**	**46792**
		Сметная прибыль	%	8		1871,68	3743
		Сметная стоимость:				25267,68	50535

1	2	3	4	5	6	7	8
139	**2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**29766,00**	**59532**
		Сметная прибыль	%	8		2381,28	4763
		Сметная стоимость:				32147,28	64295
140	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**5577,00**	**11154**
		Сметная прибыль	%	8		446,16	892
		Сметная стоимость:				6023,16	12046
141	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**3523,00**	**7046**
		Сметная прибыль	%	8		281,84	564
		Сметная стоимость:				3804,84	7610
142	**2303-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2,0000**		**12262,00**	**24524**
		Сметная прибыль	%	8		980,96	1962
		Сметная стоимость:				13242,96	26486
143	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (стремянки)**	**т**	**0,0342**		**643468,00**	**21981**
		Сметная прибыль	%	8		51477,44	1758
		Сметная стоимость:				694945,44	23739
145	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,9040**		**39421,00**	**75058**
		Сметная прибыль	%	8		3153,68	6005
		Сметная стоимость:				42574,68	81063
146	**2302-0303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**4,0000**		**1286,00**	**5144**
		Сметная прибыль	%	8		102,88	412
		Сметная стоимость:				1388,88	5556
147	**2302-0303-0306 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**20,0000**		**718,00**	**14360**
		Сметная прибыль	%	8		57,44	1149

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				775,44	15509
148	**2302-0303-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**4,0000**		**922,00**	**3688**
		Сметная прибыль	%	8		73,76	295
		Сметная стоимость:				995,76	3983
152	**2304-1001-1704 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный фланцевый PN 10, DN 100, типа Genebre ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	**2,0000**		**33678,00**	**67356**
		Сметная прибыль	%	8		2694,24	5388
		Сметная стоимость:				36372,24	72744
153	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4,0000**		**2490,00**	**9960**
		Сметная прибыль	%	8		199,20	797
		Сметная стоимость:				2689,20	10757
154	**2302-1104-0406 РСНБ РК 2015**	**Хомутики для крепления вент.стояка**	**100 шт.**	**0,0600**		**4092,00**	**246**
		Сметная прибыль	%	8		327,36	20
		Сметная стоимость:				4419,36	266
		Футляр (2шт)					
156	**2301-0201-0241 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0800**		**10022,00**	**201242**
		Сметная прибыль	%	8		801,76	16099
		Сметная стоимость:				10823,76	217341
		Колодец-гаситель КГ д=2000					
168	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,3400**		**43942,97**	**102827**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	13,9	32,526	1260,00	40983
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	5,221	1679,71	8769
		Итого оплата труда:				21261,64	49752
168. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	3,276	4970,00	16282

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	3,276	1891,00	6195
168. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,34866	731,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	1,945	2722,00	5293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	1,945	1324,00	2575
		Итого эксплуатация машин:				**9328,90**	**21829**
168. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,63648	16819,00	10705
168. 7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,23634	17355,00	4102
168. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0234	16214,00	379
168. 9	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,007956	--	--
168.10	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,2106	18703,00	3939
168.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00936	25040,00	234
168.12	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	49,374	136,00	6715
168.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000257	23911,00	6
168.14	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00468	169961,00	795
168.15	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,004	0,00936	1358550,00	12716
168.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,000725	21,00	0
168.17	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2808	1287,00	361
168.18	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1872	326,00	61
		Итого материалов:				**17100,07**	**40015**
		Накладные расходы	%	99		21049,02	49255
		Сметная прибыль	%	8		5199,36	12167
		Сметная стоимость:				**70191,35**	**164248**
169	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**23396,00**	**23396**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1871,68	1872
		Сметная стоимость:				25267,68	25268
170	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000		23396,00	23396
		Сметная прибыль	%	8		1871,68	1872
		Сметная стоимость:				25267,68	25268
171	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		5577,00	5577
		Сметная прибыль	%	8		446,16	446
		Сметная стоимость:				6023,16	6023
172	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000		24378,00	24378
		Сметная прибыль	%	8		1950,24	1950
		Сметная стоимость:				26328,24	26328
173	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000		32223,00	32223
		Сметная прибыль	%	8		2577,84	2578
		Сметная стоимость:				34800,84	34801
174	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		19565,00	19565
		Сметная прибыль	%	8		1565,20	1565
		Сметная стоимость:				21130,20	21130
177	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,7440		1052,00	8147
		Сметная прибыль	%	8		84,16	652
		Сметная стоимость:				1136,16	8799
178	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6,0000		1345,00	8070
		Сметная прибыль	%	8		107,60	646
		Сметная стоимость:				1452,60	8716

1	2	3	4	5	6	7	8
179	**2302-1101-1304 РСНБ РК 2015**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0020**		**60756,00**	**122**
		Сметная прибыль	%	8		4860,48	10
		Сметная стоимость:				65616,48	132
180	**2302-0303-1706 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**2,0000**		**2222,00**	**4444**
		Сметная прибыль	%	8		177,76	356
		Сметная стоимость:				2399,76	4800
181	**2302-0802-1402 РСНБ РК 2015**	**Заглушки чугунные фланцевые DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2,0000**		**2904,00**	**5808**
		Сметная прибыль	%	8		232,32	465
		Сметная стоимость:				3136,32	6273
		Деревянная крышка					
184	**2107-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2920**		**57278,00**	**16725**
		Сметная прибыль	%	8		4582,24	1338
		Сметная стоимость:				61860,24	18063
185	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0001**		**633849,00**	**51**
		Сметная прибыль	%	8		50707,92	4
		Сметная стоимость:				684556,92	55
186	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0028**		**295890,00**	**834**
		Сметная прибыль	%	8		23671,20	67
		Сметная стоимость:				319561,20	901
187	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0005**		**282504,00**	**136**
		Сметная прибыль	%	8		22600,32	11
		Сметная стоимость:				305104,32	147
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**1467413**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**706581**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		тенге				41091
	Всего заработная плата -		тенге				172832
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				25893
	Местные материалы -		тенге				419790
		Накладные расходы -	тенге				171104
		Сметная прибыль -	тенге				70217
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				947902
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				137
		Сметная заработная плата -	тенге				172832
	Стоимость металломонтажных работ -		тенге				21981
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				21981
		Сметная прибыль -	тенге				1758
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		тенге				23739
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				738851
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				738851
		Сметная прибыль -	тенге				59109
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				797960
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1769601
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				137
		Сметная заработная плата -	тенге				172832
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				26847315
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				1472818
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				813208
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				254341
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				10180581
		- перевозка грузов	тенге				0
		- оборудование	тенге				14380706
	Накладные расходы		тенге				1405715
	ИТОГО:		тенге				28253030
	Сметная прибыль		тенге				1109785
	ИТОГО по смете:		тенге				29362815

ИТОГО:		**29362815,00**
Временные здания и сооружения	**1%**	**149821,09**
Итого с временными		**29512636,09**
Доп.затраты в зимнее время	**1,08%**	**163424,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационого риска					**743486,00**
		Итого с затратами в зимнее время					**30419546,93**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**305907,10**
		Итого с непредвиденными затратами в текущих ценах					**30725454,03**
		В том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%			**1,050036**		**32262832,85**
		с понижающим коэф.			**К=0,9**		**29036549,57**
		НДС			**12%**		**3484385,95**
		ВСЕГО по акту					**32520935,52**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского

(наименование организации)

Руководитель А. Әнуар

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"

(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Инженер-эксперт: Әбибуллаев Е.А. ТОО

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)