Утверждена –
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГККП «Гаухар» в с.Нуржау Курмангазинского района

Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»

Найменование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания детского сада ГККП «Гаухар» в с.Нуржау Курмангазинсеого района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за__декабрь_____2013____года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	03.12..2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_декабрь_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада ГККП «Гаухар» в с.Нуржау Курмангазинского района	6112762	5457823,21	,10970850	3291255	-	-	-	-	654938,79	6112762

М.П. Заказчик Заведующая ГККП «Гаухар» Аймашева Аймашева К.Ж _____ 2013года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО «КАЗ ОКК» Джолымбетов С.А _____ 2013года
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик:**ГККП «Гаухар» в с.Нуржау Курмангазинского района**

Подрядчик: **ТОО «КАЗ ОКК»**

Субподрядчик:

Найменование объекта: **Капитальный ремонт здания детского сада ГККП «Гаухар» в с.Нуржау, Курмангазинского района**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за **декабрь** месяц 2013 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	Выполнено с начала строительства	Выполнено в 2013 году					
				Ноябрь	Декабрь	Декабрь			
1	Капитальный ремонт детского сада ГККП «Гаухар» в с.Нуржау Курмангазинского района	20374537	6112762		6112762				

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Гаухар»

Аймашева К.Ж

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «КАЗ ОКК»

Джолымбетов С. А

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Гаухар» Курмангазинского района
ПОДРЯДЧИК «ТОО «КАЗ ОКК»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания детского сада "Гаухар" вс.Нуржау, Курмангазинского района
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание детского сада "Гаухар"

ФОРМА 2В

АКТ № __
выполненных строительно монтажных работ за декабрь 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	320,85	30,15	3850	362	628	1,96	24
				290,7	2,9	3488	35	17,82	0,19	2
		шт								
2	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	26,72	330,85	32,08	8840	857	1505	1,49	40
				272,25	12,13	7275	324	19,8	0,06	2
		м2								
3	С12022-1	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	12	25100	-	301200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	47	320,85	30,15	15080	1417	2459	1,96	92
				290,7	2,9	13663	136	17,82	0,19	9

5	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	шт	93,73	453,6	102,53	42516	9610	3476	0,9	84
					151,65	35,67	14214	3343	19,8	0,14	13
6	C12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	93,73	4880	-	457402	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,06	364,34	83,13	1115	254	102	0,8	2
					138,83	29,17	425	89	19,8	0,12	-
8	C12062-21	-Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	3,06	5300	-	16218	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	54	215,57	21,24	11641	1147	1902	1,29	70
					194,33	3,31	10494	179	17,82	0,03	2
10	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	103,8	346,04	18,87	35919	1959	2935	0,82	85
					136,44	6,39	14162	663	19,8	0,03	3

РК 8.02-03-20 02									
11 Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	45,3	427,5	19,32	19366	875	1724	1,11	50
			185,83	6,39	8418	289	19,8	0,03	1
12 С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	45,3	10600	-	480180	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13 С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 м2	103,8	14400	-	1494720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2888047	16482			447
		Тенге			72139	5059			32

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2586847	-	-	-
Материалы -	Тенге	49706	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77198	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2448520	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14731	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2210	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	156095	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2757673	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	486
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79408	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	301200	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	301200	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18072	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	319272	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3076945	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	486
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79408	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2888047	16482		447
	----	---	---		---
	Тенге	72139	5059		32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2586847	-	-	-
Материалы -	Тенге	49706	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77198	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2448520	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14731	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2210	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	156095	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2757673	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	486
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79408	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	301200	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	301200	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18072	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	319272	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3076945	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	486
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79408	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			2888046,933
Накладные расходы			14731
Ненормируемые и непредвиденные затраты			174166,71
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3076944,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	3076944,645 X 1,739		5350806,7
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5350806,738 X 2 %	107016,472	5457823,21
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		654938,79
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			6112762

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП детский сад «Гаухар»

_____ Аймашева К.Ж

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____ Джольмбетов С.А

ТЕХНАДЗОР:

_____

_____