Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Temiris Stroy"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Газификация 5-ти подъездного 5-этажного жилого дома (68 квартир) с общественным многофункциональном центром (для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения) по адресу: г. Актобе, стана р-н, мкрн Батыс-2 уч. 13Д

(наименование, адрес)

Объект: Газификация5-ти подъездного 5-этажного жилого дома (68 квартир) с общественным многофункциональном центром (для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения) по адресу: г. Актобе, стана р-н, мкрн Батыс-2 уч. 13Д

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 17.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1

(Локальный сметный расчет 2-1-1)

за август 2022 г

на Газоснабжение Внутреннее

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2022

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1.11	Вводы наружный газопровода диаметром 50 мм в траншеи. Устройство НР - 99%, СП - 99%	газовый ввод	1		54203,27 14718,06	3369,97 588,38	54203 14718	3370 588		15153 5549	74905
2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметр 57х3мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	5		2915,05 1019,05	65,58 19,70	14575 5095	328 99		5090 1573	21238
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	146,5		1114,08 1019,05	65,58 19,70	163208 149291	9607 2886		149134 24987	337329
4	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	98		1154,77	32,83	113167	3218		49843	176051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			507,78	11,20	49762	1098		13041	
5	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	249,5	751,19	--	187422	--		179363	396129
		НР - 98%; СП - 8%			733,56	--	183023	--		29344	
6	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5мм,L=750мм 1шт,L=400мм 1шт. Прокладка	м трубопровода	1,15	5616,60	115,70	6459	133		1543	8642
		НР - 98%; СП - 8%			1336,00	32,76	1536	38		640	
7	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5мм,L=4000мм 1шт. Прокладка	м трубопровода	0,4	4557,38	79,91	1823	32		483	2490
		НР - 98%; СП - 8%			1208,84	23,03	484	9		184	
8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5мм,L=650мм 1шт,L=550мм 2шт,L=400мм 3шт,L=150мм 1шт. Прокладка	м трубопровода	3,1	3815,05	65,58	11827	203		3156	16181
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	3159	61		1199	
9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гильзы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5мм,L=350мм 32шт. Прокладка	м трубопровода	11,2	2467,05	65,58	27631	735		11401	42155
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	11413	221		3123	
10	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	36	13507,41	19,04	486267	685		150875	688113
		НР - 98%; СП - 8%			4276,50	--	153954	--		50971	
11	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36	4929,74	350,13	177471	12605		73028	270539
		НР - 98%; СП - 8%			1910,27	159,69	68770	5749		20040	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход с д=57х3мм на д=38х3мм,переход с д=38х3мм на д=32х3мм,переход с д=25х2,5мм на д=21,3х3,2мм)	т фасонных частей	0,0013	1880798,90	692387,24	2445	900		1195	3931
		НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	928	279		291	
13	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Система автоматического контроля загазованности на два порога.Установка	шт.	36	1775,10	--	63904	--		43653	116161
		НР - 75%; СП - 8%			1616,76	--	58203	--		8604	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	$м^2$	42,92	111,45	3,15	4783	135		1804	7114
		НР - 89%; СП - 8%			60,55	0,36	2599	15		527	
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской КТ-177 серебристой за два раза	$м^2$	42,92	157,37	4,07	6754	175		803	8162
		НР - 89%; СП - 8%			26,58	0,54	1141	23		605	
16	1124-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здание. Устройство	газовый ввод	1	54203,27	3369,97	54203	3370		15153	74905
		НР - 99%; СП - 8%			14718,06	588,38	14718	588		5549	
17	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3мм. Прокладка	м трубопровода	10	2915,05	65,58	29151	656		10180	42477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			1019,05	19,70	10191	197		3146	
18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 40мм. Прокладка	м трубопровода	177	1114,05	65,58	197187	11608		180182	407559
		НР - 98%, СП - 8%			1019,05	19,70	180372	3487		30189	
19	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	122	1154,77	32,83	140882	4005		62049	219166
		НР - 98%, СП - 8%			507,78	11,20	61949	1366		16235	
20	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	309	751,19	--	232118	--		222137	490597
		НР - 98%, СП - 8%			733,56	--	226670	--		36341	
21	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5мм,L=750мм 1шт,L=400мм 2шт. Прокладка	м трубопровода	1,55	5616,60	115,70	8706	180		2079	11648
		НР - 98%, СП - 8%			1336,00	32,76	2071	51		863	
22	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5мм,L=650мм 1шт,L=550мм 2шт,L=400мм 4шт,L=150мм 2шт. Прокладка	м трубопровода	3,65	3815,05	65,58	13925	239		3716	19052
		НР - 98%, СП - 8%			1019,05	19,70	3720	72		1411	
23	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Гильзы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5мм,L=350мм 32шт. Прокладка	м трубопровода	14	2467,05	65,58	34539	918		14252	52694
		НР - 98%, СП - 8%			1019,05	19,70	14267	276		3903	
24	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	45	13507,41	19,04	607833	857		188594	860141
		НР - 98%, СП - 8%			4276,50	--	192443	--		63714	
25	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	45	4929,74	350,13	221838	15756		91285	338173
		НР - 98%, СП - 8%			1910,27	159,69	85962	7186		25050	
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход с д=57х3мм на д=38х3мм,переход с д=38х3мм на д=32х3мм,переход с д=25х2,5мм на д=21,3х3,2мм)	т фасонных частей	0,0018	1880798,90	692387,24	3385	1246		1655	5443
		НР - 99%, СП - 8%			713978,53	214495,58	1285	386		403	
27	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Система автоматического контроля загазованности на два порога.Установка	шт.	45	1775,10	--	79880	--		54566	145201
		НР - 75%, СП - 8%			1616,76	--	72754	--		10755	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	$м^2$	53,46	111,45	3,15	5958	168		2247	8861
		НР - 69%, СП - 8%			60,55	0,36	3237	19		656	
29	1124-0201-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1	54203,27	3369,97	54203	3370		15153	74905
		НР - 99%, СП - 8%			14718,06	588,38	14718	588		5549	
30	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3мм. Прокладка	м трубопровода	10	2915,05	65,58	29151	656		10180	42477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	10191	197		3146	
31	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 40мм. Прокладка	м трубопровода	180,5	1114,05	65,58	201086	11837		183745	415617
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	183939	3556		30786	
32	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	122	1154,77	32,83	140882	4005		62049	219166
		НР - 98%; СП - 8%			507,78	11,20	61949	1366		16235	
33	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	312,5	751,19	--	234747	--		224653	496153
		НР - 98%; СП - 8%			733,56	--	229237	--		36753	
34	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5мм,L=750мм 1шт,L=400мм 2шт. Прокладка	м трубопровода	1,55	5616,60	115,70	8706	180		2079	11648
		НР - 98%; СП - 8%			1336,00	32,76	2071	51		863	
35	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5мм,L=400мм 1шт. Прокладка	м трубопровода	0,4	4557,38	79,91	1823	32		483	2490
		НР - 98%; СП - 8%			1208,84	23,03	484	9		184	
36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5мм,L=650мм 1шт,L=550мм 2шт,L=400мм 4шт,L=150мм 2шт. Прокладка	м трубопровода	3,5	3815,05	65,58	13353	230		3563	18269
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	3567	69		1353	
37	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гильзы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5мм,L=350мм 32шт. Прокладка	м трубопровода	14	2467,05	65,58	34539	918		14252	52694
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	14267	276		3903	
38	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	45	13507,41	19,04	607833	857		188594	860141
		НР - 98%; СП - 8%			4276,50	--	192443	--		63714	
39	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	45	4929,74	350,13	221838	15756		91285	338173
		НР - 98%; СП - 8%			1910,27	159,69	85962	7186		25050	
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход с д=57х3мм на д=38х3мм,переход с д=38х3мм на д=32х3мм,переход с д=25х2,5мм на д=21,3х3,2мм)	т фасонных частей	0,0014	1880798,90	692387,24	2633	969		1287	4233
		НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	1000	300		314	
41	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Система автоматического контроля загазованности на два порога.Установка	шт.	45	1775,10	--	79880	--		54566	145201
		НР - 73%; СП - 8%			1616,76	--	72754	--		10755	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	$м^2$	54,1	111,45	3,15	6029	170		2274	8967
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	3276	19		664	
29	1124-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1	54203,27	3369,97	54203	3370		15153	74905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			14718,06	588,38	14718	588		5549	
30	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3мм. Прокладка	м трубопровода	10	2915,05	65,58	29151	656		10180	42477
		НР - 98%, СП - 8%			1019,05	19,70	10191	197		3146	
31	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 40мм. Прокладка	м трубопровода	180,5	1114,05	65,58	201086	11837		183745	415617
		НР - 98%, СП - 8%			1019,05	19,70	183939	3556		30786	
32	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	122	1154,77	32,83	140882	4005		62049	219166
		НР - 98%, СП - 8%			507,78	11,20	61949	1366		16235	
33	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	312,5	751,19	–	234747	–		224653	496153
		НР - 98%, СП - 8%			733,56	–	229237	–		36753	
34	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5мм,L=750мм 1шт,L=400мм 2шт. Прокладка	м трубопровода	1,55	5616,60	115,70	8706	180		2079	11648
		НР - 98%, СП - 8%			1336,00	32,76	2071	51		863	
35	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5мм,L=400мм 1шт. Прокладка	м трубопровода	0,4	4557,38	79,91	1823	32		483	2490
		НР - 98%, СП - 8%			1208,84	23,03	484	9		184	
36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5мм,L=650мм 1шт,L=550мм 2шт,L=400мм 4шт,L=150мм 2шт. Прокладка	м трубопровода	3,5	3815,05	65,58	13353	230		3563	18269
		НР - 98%, СП - 8%			1019,05	19,70	3567	69		1353	
37	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гильзы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5мм,L=350мм 32шт. Прокладка	м трубопровода	14	2467,05	65,58	34539	918		14252	52694
		НР - 98%, СП - 8%			1019,05	19,70	14267	276		3903	
38	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	45	13507,41	19,04	607833	857		188594	860141
		НР - 98%, СП - 8%			4276,50	–	192443	–		63714	
39	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	45	4929,74	350,13	221838	15756		91285	338173
		НР - 98%, СП - 8%			1910,27	159,69	85962	7186		25050	
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход с д=57х3мм на д=38х3мм,переход с д=38х3мм на д=32х3мм,переход с д=25х2,5мм на д=21,3х3,2мм)	т фасонных частей	0,0014	1880798,90	692387,24	2633	969		1287	4233
		НР - 95%, СП - 8%			713978,53	214495,58	1000	300		314	
41	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Система автоматического контроля загазованности на два порога.Установка	шт.	45	1775,10	–	79880	–		54566	145201
		НР - 75%, СП - 8%			1616,76	–	72754	–		10755	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	$м^2$	54,1	111,45	3,15	6029	170		2274	8967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	3276	19		664	
43	1306-0102-0101 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,05	Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч. Монтаж оборудования с пусконаладочными работами	шт.	68	39145,55	13300,15	2661897	904410		732147	2904927
		НР - 69%; СП - 8%			15600,55	3,60	1060837	245		271524	
44	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные и запорная арматура диаметром 20-50 мм. Установка	шт.	340	2534,51	760,35	861735	258520		597182	1575630
		НР - 99%; СП - 8%			1774,16	0,00	603214	0		116713	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**14705882**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									294118
		Итого									14 999 999,99
		Всего по АКТУ									**15 000 000,0**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Tomiris Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Умибекова Р.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагимова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)