ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 81-ГЗ	03.09.2021г.				
		Д/с №3	25.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)	239 792 076,57	214 100 068,37								
За отчетный месяц		214 100 068,37							25 692 008,20	239 792 076,57
Удержание аванса 30%		64 230 020,51							7 707 602,46	71 937 622,97
Удержание 5 %		10 705 003,42							1 284 600,41	11 989 603,83
Всего к оплате		139 165 044,44							16 699 805,33	155 864 849,77

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ Гафаров К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ Ешилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, Сатпаева, здание акимата города, 87074501230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)

(наименование, адрес)

Объект Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81-ГЗ от 03.09.2021 г., доп соглашение №3 от 25.02.2022г.

Акт №3 от 09.03.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за март 2022 год

на работы общестроительные работы, отопление и вентиляция, газоснабжение, электрооборудование и электроснабжение

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ДОМ №1									
		Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (АС, Лист 12)									
13	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	56,36	38062,38	5025,71	2145196	283249	1106371	754662	3131846
					13406,25	1308,06	755576	73722		231989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,33255	227607,00	--	530905	--	530905	--	573377
					--	--	--	--		42472	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,18481	236952,00	--	280743	--	280743	--	303202
					--	--	--	--		22459	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2956844	283249	1918019	754662	4008425
							755576	73722	--	296920	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2956844				
		Накладные расходы	Тенге				754662				
		Сметная прибыль	Тенге				296920				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				4008426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4008426				
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС. Лист 23)									
		ОКНА									
105	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
			м2	630	2962,51	202,57	1866381	127619	729099	972558	3066054
					1602,64	112,63	1009663	70957		227115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(ОК-2) Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих									
			м2	11,5	3860,32	196,19	44394	2256	17246	23539	73368
					2164,53	109,77	24892	1262		5435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
109	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	(ОК-3) Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых									
			м2	14,4	4100,61	201,91	59049	2908	26758	27867	93870
					2040,50	109,77	29383	1581		6953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
111	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	(ОК-4) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих									
			м2	40,3	2734,55	196,11	110202	7904	43354	57031	180612
					1462,64	109,77	58944	4424		13379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
113	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доска подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
			п/м	501,6	1291,74	5,83	647937	2924	484837	145648	857072
					319,33	3,30	160176	1655		63487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
114	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99									
			м	501,6	1615,00	--	810084	--	810084	--	874891
					--	--	--	--		64807	
115	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99									
			шт.	704	111,00	--	78144	--	78144	--	84396
					--	--	--	--		6252	
		ВИТРАЖИ Вт-1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
117	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									
			м2	781,2	3250,00	2,63	2538900	2055	1438923	988130	3809192
					1405,43	--	1097922	--		282162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
118	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
			м2	781,2	14636,00	--	11433643	--	11433643	--	12348334
					--	--	--	--		914691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17588734	145666	15062088	2214773	21387789
							2380980	79879	--	1584281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17588734				
		Накладные расходы	Тенге				2214773				
		Сметная прибыль	Тенге				1584281				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				21387788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21387788				
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ (АС, Лист 23)									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
132	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей									
			м2	708,4	4239,23	209,80	3003071	148622	1426045	1358819	4710841
					2016,38	114,90	1428404	81395		348951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
133	2109-0203-0103 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 23-22, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с приводом ГОСТ 23166-99									
			м2	708,4	21743,00	--	15402741	--	15402741	--	16634960
					--	--	--	--		1232219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18405812	148622	16828786	1358819	21345801
							1428404	81395	--	1581170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18405812				
		Накладные расходы	Тенге				1358819				
		Сметная прибыль	Тенге				1581170				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				21345801				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21345801				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС, Лист 20)									
		ТИП 1-2370,7Х2= М2									
156	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство									
			м2 покрытия	4741,4	860,12	100,57	4078173	476842	1930509	1772560	6318792
					352,39	45,32	1670822	214880		468059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
157	111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 111-0101-1503**									
			м2 покрытия	4741,4	201,64	10,02	956056	47509	783090	143468	1187486
					26,46	5,73	125457	27168		87962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				5034229	524351	2713599	1916028	7506278
							1796279	242048	--	556021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5034229				
		Накладные расходы	Тенге				1916028				
		Сметная прибыль	Тенге				556021				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				7506278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7506278				
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 21)									
		СТЕНЫ									
184	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	3083,1379	1439,91	94,54	4439441	291480	831275	2851089	7873772
					1075,75	80,17	3316686	247175		583242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОТКОСЫ									
188	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	924	3879,32	53,02	3584492	48991	700614	2290855	6345374
					3068,06	31,04	2834887	28681		470028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				8023933	340471	1531889	5141944	14219146
							6151573	275856	--	1053270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8023933				
		Накладные расходы	Тенге				5141944				
		Сметная прибыль	Тенге				1053270				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				14219147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14219147				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								68467439
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12512812				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1442359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					752900			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38054381		
		- Накладные расходы	Тенге							11386226	
		- Сметная прибыль	Тенге							5071662	
		Локальная смета №02-01-02 Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК 1									
7	ПРАЙС ЛИСТ	**Настенный газовый котел Navaien Ace-13.ОК**	**шт**	40	187039,29	--	7481572	--		--	7481572
					--	--	--	--	7481572	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005									
			секция	1150	2287,00	--	2630050	--	2630050	--	2840454
					--	--	--	--		210404	
12	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели RLV, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002									
			шт.	145	5829,00	--	845205	--	845205	--	912821
					--	--	--	--		67616	
14	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTD-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss									
			шт.	145	8654,00	--	1254830	--	1254830	--	1355216
					--	--	--	--		100386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12211657	--	4730085	--	12590063
							--	--	7481572	378406	
	Стоимость оборудования		Тенге				7481572				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7481572				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4730085				
		Сметная прибыль	Тенге				378406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5108491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12590063				
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК 2									
19	ПРАЙС ЛИСТ	Настенный газовый котел Navien Ace-13.ОК									
			шт.	40	187039,29	--	7481572	--		--	7481572
					--	--	--	--	7481572	--	
21	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005									
			секция	1150	2287,00	--	2630050	--	2630050	--	2840454
					--	--	--	--		210404	
24	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели RLV, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002									
			шт.	145	5829,00	--	845205	--	845205	--	912821
					--	--	--	--		67616	
26	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTD-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss									
			шт.	145	8654,00	--	1254830	--	1254830	--	1355216
					--	--	--	--		100386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12211657	--	4730085	--	12590063
							--	--	7481572	378406	
	Стоимость оборудования		Тенге				7481572				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7481572				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4730085				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				378406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5108491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12590063				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25180126
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9460170		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14963144		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							756812	
		Локальная смета №02-01-04 Внутреннее газоснабжение									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
2	2309-0101-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G2,5, производительностью от 0,025 м3/ч до 4 м3/ч, с присоединительным комплектом									
			шт.	80	10344,00	--	827520	--	827520	--	893722
					--	--	--	--		66202	
4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные									
			шт.	80	51708,00	--	4136640	--	4136640	--	4467571
					--	--	--	--		330931	
6	ПРАЙС ЛИСТ	Система индивидуального контроля загазованности СГК-С3 DN 15мм									
			шт.	120	27958,93	--	3355072	--	3355072	--	3623478
					--	--	--	--		268406	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8984771
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8319232		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							665539	
		Локальная смета №02-01-05 Электрооборудование и электроосвещение									
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
36	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	16,32	180040,00	--	2938253	--	2938253	--	3173313
					--	--	--	--		235060	
37	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	7,30972950	272109,00	--	1989043	--	1989043	--	2148167
					--	--	--	--		159123	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5321480
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5162356		
		- Сметная прибыль	Тенге							394183	

ДОМ №2

Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (АС. Лист 12)									
13	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство									
			м3	56,36	38062,38	5025,71	2145196	283249	1106371	754662	3131846
					13406,25	1308,06	755576	73722		231989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,33255	227607,00	--	530905	--	530905	--	573377
					--	--	--	--		42472	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,18481	236952,00	--	280743	--	280743	--	303202
					--	--	--	--		22459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2956844	283249	1918019	754662	4008425
							755576	73722	--	296920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2956844				
		Накладные расходы	Тенге				754662				
		Сметная прибыль	Тенге				296920				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				4008426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4008426				
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС. Лист 23)									
		ОКНА									
105	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
			м2	630	2962,51	202,57	1866381	127619	729099	972558	3066054
					1602,64	112,63	1009663	70957		227115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(ОК-2) Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих									
			м2	11,5	3860,32	196,19	44394	2256	17246	23539	73368
					2164,53	109,77	24892	1262		5435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	(ОК-3) Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых									
			м2	14,4	4100,61	201,91	59049	2908	26758	27867	93870
					2040,50	109,77	29383	1581		6953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	(ОК-4) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих									
			м2	40,3	2734,55	196,11	110202	7904	43354	57031	180612
					1462,64	109,77	58944	4424		13379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
113	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
			п/м	501,6	1291,74	5,83	647937	2924	484837	145648	857072
					319,33	3,30	160176	1655		63487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
114	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99									
			м	501,6	1615,00	--	810084	--	810084	--	874891
					--	--	--	--		64807	
115	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99									
			шт.	704	111,00	--	78144	--	78144	--	84396
					--	--	--	--		6252	
		ВИТРАЖИ В1-1									
117	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									
			м2	781,2	3250,00	2,63	2538900	2055	1438923	988130	3809192
					1405,43	--	1097922	--		282162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
118	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые однорядной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
			м2	781,2	14636,00	--	11433643	--	11433643	--	12348334
					--	--	--	--		914691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17588734	145666	15062088	2214773	21387789
							2380980	79879	--	1584281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17588734				
		Накладные расходы	Тенге				2214773				
		Сметная прибыль	Тенге				1584281				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				21387788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21387788				
					РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ (АС. Лист 23)						
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
132	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей									
			м2	708,4	4239,23	209,80	3003071	148622	1426045	1358819	4710841
					2016,38	114,90	1428404	81395		348951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
133	2109-0203-0103 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 23-22, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99									
			м2	708,4	21743,00	--	15402741	--	15402741	--	16634960
					--	--	--	--		1232219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18405812	148622	16828786	1358819	21345801
							1428404	81395	--	1581170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18405812				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1358819				
		Сметная прибыль	Тенге				1581170				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				21345801				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21345801				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 20)									
		ТИП 1-2370,7Х2= М2									
156	1111-0101-1503	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**									
	РСНБ РК 2015		м2 покрытия	4741,4	860,12	100,57	4078173	476842	1930509	1772560	6318792
					352,39	45,32	1670822	214880		468059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
157	1111-0101-1504	**Покрытия цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503**									
	РСНБ РК 2015 К=2										
			м2 покрытия	4741,4	201,64	10,02	956056	47509	783090	143468	1187486
					26,46	5,73	125457	27168		87962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5034229	524351	2713599	1916028	7506278
							1796279	242048	–	556021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5034229				
		Накладные расходы	Тенге				1916028				
		Сметная прибыль	Тенге				556021				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				7506278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7506278				
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 21)									
		СТЕНЫ									
184	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3083,1379	1439,91	94,54	4439441	291480	831275	2851089	7873772
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16				1075,75	80,17	3316686	247175		583242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОТКОСЫ									
188	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	924	3879,32	53,02	3584492	48991	700614	2290855	6345374
	РСНБ РК 2015				3068,06	31,04	2834887	28681		470028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8023933	340471	1531889	5141944	14219146
							6151573	275856	–	1053270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8023933				
		Накладные расходы	Тенге				5141944				
		Сметная прибыль	Тенге				1053270				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				14219147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14219147				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								68467439
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12512812				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1442359			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTD-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss									
			шт.	145	8654,00	–	1254830	–	1254830	–	1355216
					--	--	--	--		100386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12211657	–	4730085	–	12590063
							--	--	7481572	378406	
	Стоимость оборудования		Тенге				7481572				
	ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				7481572				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4730085				
		Сметная прибыль	Тенге				378406				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				5108491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12590063				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25180126
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9460170		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14963144		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							756812	

Локальная смета №02-01-04 Внутреннее газоснабжение

		ОБОРУДОВАНИЕ									
2	2309-0101-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G2,5, производительностью от 0,025 м3/ч до 4 м3/ч, с присоединительным комплектом									
			шт.	80	10344,00	–	827520	–	827520	–	893722
					--	--	--	--		66202	
4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехконфорочные									
			шт.	80	51708,00	–	4136640	–	4136640	–	4467571
					--	--	--	--		330931	
6	ПРАЙС ЛИСТ	Система индивидуального контроля загазованности СТК-С 3 DN 15мм									
			шт.	120	27958,93	–	3355072	–	3355072	–	3623478
					--	--	--	--		268406	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8984771
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8319232		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							665539	

Локальная смета №02-01-05 Электрооборудование и электроосвещение

		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	16,32	180040,00 --	-- --	2938253 --	-- --	2938253	-- 235060	3173313
37	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,30972950	272109,00 --	-- --	1989043 --	-- --	1989043	-- 159123	2148167
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5321480
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		-Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5162356		
		-Сметная прибыль	Тенге							394183	
		Итого по АКТУ									215907631
		в т.ч. Оборудование									29926288
		Временные здания и сооружения 0.9%	0.9%								1673832
		Итого									217581463
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.4%	0.4%								750621
		Итого									218332084
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								3768116
		Итого									222100200
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036	1,050036								233213206
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,91804436	0,91804436								214100068,37
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								25692008,20
		Итого с НДС									239792076,57
		Удержание аванса 30%	30%								71937622,97
		Удержание 5 %	5%								11989603,83
		Итого к оплате									155864849,77

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС "Курлыс" БИН 060440002060

Директор Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Жанаозенский отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель Гафаров К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического контроля ТОО «АДС САПА» Жангалиев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)