ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за март (2) 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог № 81-ГЗ	03.09.2021г.				
		Д/с №3	25.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)	**324 508 683,65**	**75 639 827,75**								
За отчетный месяц		**75 639 827,75**							**9 076 779,33**	**84 716 607,08**
Удержание аванса 30%		22 691 948,32							2 723 033,80	25 414 982,12
Удержание 5 %		3 781 991,38							453 838,97	4 235 830,35
Всего к оплате		**49 165 888,05**							**5 899 906,56**	**55 065 794,61**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик **ГУ "Жанаозенский отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города, 87074501230**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81-ГЗ от 03.09.2021 г., доп.соглашение №3 от 25.02.2022г.

Акт №4 от 29.03.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за март (2) 2022 год

на работы электрооборудование и электроснабжение, наружные сети газоснабжения

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ДОМ №1									
		Локальная смета №02-01-05. Электрооборудование и электроосвещение									
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
35	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	29220	480,49	2,62	14039918	76557	1259382	9153808	25049224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			434,77	0,33	12703979	9643		1855498	
37	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	5,54227050	272109,00	--	1508102	--	1508102	--	1628750
					--	--	--	--		120648	
38	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,408	430105,00	--	175483	--	175483	--	189522
					--	--	--	--		14039	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	2306-0128-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	4329049,00	--	971439	--	971439	--	1049154
						--	--	--		77715	
40	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или вготовых бороздах	м	13000	285,58	2,10	3712540	27300	625820	2203531	6389357
					235,34	0,08	3059420	1040		473286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ,с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	7,21	162638,00	--	1172620	--	1172620	--	1266430
					--	--	--	--		93810	
42	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ,с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	5,665	262200,00	--	1485363	--	1485363	--	1604192
					--	--	--	--		118829	
43	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,515	132569,00	--	68273	--	68273	--	73735
					--	--	--	--		5462	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37250364
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15763399				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103857			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10683			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7266482		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							11357339	
		- Сметная прибыль	Тенге							2759287	

ДОМ №2

Локальная смета №02-01-05. Электрооборудование и электроосвещение

		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
35	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	29220	480,49	2,62	14039918	76557	1259382	9153808	25049224
					434,77	0,33	12703979	9643		1855498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,54227050	272109,00	--	1508102	--	1508102	--	1628750
					--	--	--	--		120648	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	430105,00	--	175483	--	175483	--	189522
					--	--	--	--		14039	
39	2306-0128-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	4329049,00	--	971439	--	971439	--	1049154
					--	--	--	--		77715	
40	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или вготовых бороздах	м	13000	285,58	2,10	3712540	27300	625820	2203531	6389357
					235,34	0,08	3059420	1040		473286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ,с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	7,21	162638,00	--	1172620	--	1172620	--	1266430
					--	--	--	--		93810	
42	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ,с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	5,665	262200,00	--	1485363	--	1485363	--	1604192
					--	--	--	--		118829	
43	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,515	132569,00	--	68273	--	68273	--	73735
					--	--	--	--		5462	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37250364
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15763399				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103857			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10683			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7266482		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							11357339	
		- Сметная прибыль	Тенге							2759287	
		Локальная смета №06-02.Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ТРУБЫ									
74	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	495	2688,00	--	1330560	--	1330560	--	1437005
					--	--	--	--		106445	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1437005
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1330560		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							106445	
		Итого по АКТУ									75937732
		в т.ч. Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								683440
		Итого									76621172
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	0,4%								306485
		Итого									76927657
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1538553
		Итого									78466210
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								82392345
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,91804436	0,91804436								75639827,75
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								9076779,33
		Итого с НДС									84716607,08
		Удержание аванса 30%	30%								25414982,12
		Удержание 5 %	5%								4235830,35
		Итого к оплате									55065794,61

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель **Гафаров К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «АДС САПА» Жангалиев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)