Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Жанаозенский городской отдел строительства,Мангистауская область, г.Жанаозен, Сатпаева,здание акимата города.** — **021040003288**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №1 от 28.09.2021г. к дог. №81-ГЗ от 03.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000104	11.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально-уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)			м-ц	1	608 256 123,07	608 256 123,07
				Итого	1	x	608 256 123,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог № 81-ГЗ	03.09.2021г				
		Д/с №1	28.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира)	**802 436 026,14**	**543 085 824,17**								
За отчетный месяц		**543 085 824,17**							**65 170 298,90**	**608 256 123,07**
Удержание аванса 30%		**162 925 747,25**							**19 551 089,67**	182 476 836,92
Удержание 5 %		**27 154 291,21**							**3 258 514,95**	30 412 806,15
Всего к оплате		**353 005 785,71**							**42 360 694,29**	**395 366 480,00**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик **ГУ "Жанаозенский отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города, 87074501230**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81-ГЗ от 03.09.2021 г., доп.соглашение № 1 от 28.09.2021г.

Акт № 2 от 11.11.2021г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 год

на работы общестроительные работы, вертикальная планировка

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01.Общестроительные работы Дом №1									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
		СТЕНЫ НА ОТМ. -2,200 (АС. Лист 4)									
21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,84	13474,72	1703,68	65218	8245	17100	39325	112907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8238,23	498,42	39873	2412		8363	
22	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	51,48	2814,11	118,10	144870	6080	17423	114560	280185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2357,55	35,28	121367	1816		20754	
23	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	4,433792	52532,00	--	232916	--	232916	--	251549
					--	--	--	--		18633	
		СТЕНЫ 1-5 ЭТАЖИ (АС. Лист 5)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (наружные t=390мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1582	8974,44	2403,89	14197564	3802954	3907935	7012467	22906833
					4100,30	666,00	6486675	1053612		1696802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (внутренние несущие стены t=390мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1360	8974,44	2403,89	12205238	3269290	3359540	6028416	19692347
					4100,30	666,00	5576408	905760		1458692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (внутренние t=190мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	578	8974,44	2403,89	5187226	1389448	1427805	2562077	8369247
					4100,30	666,00	2369973	384948		619944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	3168	8333,00	--	26398944	--	26398944	--	28510860
					--	--	--	--		2111916	
28	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,56	13474,72	1703,68	34495	4361	9044	20800	59719
					8238,23	498,42	21090	1276		4424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	944	2814,11	118,10	2656520	111486	319507	2100713	5137812
					2357,55	35,28	2225527	33304		380579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
30	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	48,5504	52532,00	--	2550450	--	2550450	--	2754486
					--	--	--	--		204036	
31	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (ограждение лоджий t=190мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,02	8974,44	2403,89	152745	40914	42044	75444	246444
					4100,30	666,00	69787	11335		18255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	15,318	8333,00	--	127645	--	127645	--	137857
					--	--	--	--		10212	
		ВЕНТКАНАЛ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	90	8974,44	2403,89	807700	216350	222323	398939	1303170
					4100,30	666,00	369027	59940		96531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013									
			м3	81	8333,00	--	674973	--	674973	--	728971
					--	--	--	--		53998	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	13,704	390716,09	2485,69	5354373	34064	4086752	1159596	7035087
					90014,40	972,00	1233557	13320		521118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				70790877	8883192	43394401	19512337	97527474
							18513284	2454403	--	7224257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70790877				
		Накладные расходы	Тенге				19512337				
		Сметная прибыль	Тенге				7224257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97527474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97527474				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (АС. Лист 13,14)									
36	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка									
			шт. сборных конструкций	292	648,92	259,23	189485	75695	46207	104495	317498
					231,45	71,82	67583	20971		23518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т									
			шт. сборных конструкций	60	2705,87	1403,35	162352	84201	1761	117667	302420
					1273,16	388,80	76390	23328		22402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	33,48	68489,00	--	2293012	--	2293012	--	2476453
					--	--	--	--		183441	
39	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	16	2225,09	62,37	35601	997	7330	32510	73560
					1704,65	17,28	27274	276		5449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92									
			шт.	16	5443,00	--	87088	--	87088	--	94055
					--	--	--	--		6967	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	1107-0104-0205 РСНБ РК 2015	Балки массой до 2 т. Укладка в многоэтажных зданиях при свободном опирании. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	4670,42	1703,03	37363	13624	2321	30642	73445
					2677,23	568,75	21418	4550		5440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	2104-1201-1809 РСНБ РК 2015	Балки железобетонные из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 28737-2016	м3	0,64	66483,00	--	42549	--	42549	--	45953
					--	--	--	--		3404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2847450	174517	2480268	285314	3383384
							192665	49125	--	250621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2847450				
		Накладные расходы	Тенге				285314				
		Сметная прибыль	Тенге				250621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3383385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3383385				
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС. Лист 16,17)									
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	724	3259,42	965,37	2359820	698928	827923	1199883	3844479
					1150,51	253,98	832969	183882		284776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5159	6923,00	--	35715757	--	35715757	--	38573018
					--	--	--	--		2857261	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,738	98131,95	6970,19	72421	5144	6143	73753	157868
					82838,00	1854,00	61134	1368		11694	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,738	236952,00	--	174871	--	174871	--	188861
					--	--	--	--		13990	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1-4ШТ									
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,12	53434,03	1974,16	433884	16030	223159	181372	664476
					23977,20	568,32	194695	4615		49220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56628	215273,00	--	121905	--	121905	--	131657
					--	--	--	--		9752	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42144	227607,00	--	95923	--	95923	--	103597
					--	--	--	--		7674	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2-4ШТ									
50	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,28	53434,03	1974,16	549302	20294	282522	229618	841234
					23977,20	568,32	246486	5842		62314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57884	215273,00	--	124609	--	124609	--	134578
					--	--	--	--		9969	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5138	227607,00	--	116944	--	116944	--	126300
					--	--	--	--		9356	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ3-4ШТ									
53	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,88	53434,03	1974,16	100456	3711	51668	41992	153844
					23977,20	568,32	45077	1068		11396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05952	227607,00	--	13547	--	13547	--	14631
					--	--	--	--		1084	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01864	236952,00	--	4417	--	4417	--	4770
					--	--	--	--		353	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ4-24ШТ									
56	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	25,92	53434,03	1974,16	1385010	51170	712351	578960	2121088
					23977,20	568,32	621489	14731		157118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25784	227607,00	--	286293	--	286293	--	309196
					--	--	--	--		22903	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33024	236952,00	--	78251	--	78251	--	8451
					--	--	--	--		6260	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ5-16ШТ									
59	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	20,64	53434,03	1974,16	1102878	40747	567242	461024	1689014
					23977,20	568,32	494889	11730		125112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78032	227607,00	--	405213	--	405213	--	437630
					--	--	--	--		32417	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ6-20ШТ									
61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	15,8	53434,03	1974,16	844258	31191	434227	352915	1292947
					23977,20	568,32	378840	8979		95774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,007	227607,00	--	456807	--	456807	--	493352
					--	--	--	--		36545	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ7-4ШТ									
63	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,92	53434,03	1974,16	423198	15635	217664	176904	648111
					23977,20	568,32	189899	4501		48008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89556	227607,00	--	203836	--	203836	--	220143
					--	--	--	--		16307	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ8-48ШТ									
65	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	105,6	53434,03	1974,16	5642634	208472	2902170	2358726	8641469
					23977,20	568,32	2531992	60015		640109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,71744	227607,00	--	1756543	--	1756543	--	1897066
					--	--	--	--		140523	

1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ9-24ШТ									
67	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	108	53434,03	1974,16	5770875	213210	2968127	2412334	8837865
					23977,20	568,32	2589538	61379		654657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,0952	227607,00	--	1159703	--	1159703	--	1252479
					--	--	--	--		92776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				59399355	1304532	49907815	8067481	72864184
							8187008	358110	--	5397348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59399355				
		Накладные расходы	Тенге				8067481				
		Сметная прибыль	Тенге				5397348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72864184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				72864184				

РАЗДЕЛ 7. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС. Лист 23)

		ОКНА									
106	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	630	20513,00	--	12923190	--	12923190	--	13957045
					--	--	--	--		1033855	
108	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	11,5	13929,00	--	160184	--	160184	--	172999
					--	--	--	--		12815	
110	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	14,4	23629,00	--	340258	--	340258	--	367479
					--	--	--	--		27221	
112	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	40,3	14636,00	--	589831	--	589831	--	637017
					--	--	--	--		47186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				14013463		14013463		15134540
									--	1121077	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14013463				
		Сметная прибыль	Тенге				1121077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15134540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15134540				

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ (АС. Лист 27)

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ

137	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	16,4056	91323,36	28900,49	1498215	474130	197691	698508	2372461
					50372,70	11333,70	826394	185936		175738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	6,1307168	582024,00	--	3568224	--	3568224	--	3853682
					--	--	--	--		285458	
139	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	9,788896	506683,00	--	4959867	--	4959867	--	5356656
					--	--	--	--		396789	
140	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,09828	582024,00	--	639225	--	639225	--	690363
					--	--	--	--		51138	
141	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	475,7624	4551,49	15,72	2165428	7479	2047810	77178	2422014
					231,50	3,60	110139	1713		179408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1113-0301-1701 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-525	м2	475,7624	124,10	1,80	59042	856	47557	7452	71813
					22,34	0,36	10629	171		5320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

СТУПЕНИ ЛС-1, ЛС-2, ЛСВ-1, ЛСН-1

143	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	228	1880,80	61,48	428822	14017	7278	489225	991491
					1787,40	31,01	407527	7070		73444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	228	3209,00	--	731652	--	731652	--	790184
					--	--	--	--		58532	

ПЛОЩАДКА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1

145	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	14,4	11978,06	172,16	172484	2479	77548	84702	277760

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					6420,60	43,20	92457	622		20575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
146	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки									
			м3 бетона	14,4	3498,15	161,00	50373	2319	--	44287	102232
					3337,15	42,48	48055	612		7573	
147	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство									
			м3 бетона	14,4	40959,10	8605,72	589811	123922	303138	177611	828815
					11302,12	2251,80	162751	32426		61394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,9768	215273,00	--	210279	--	210279	--	227101
					--	--	--	--		16822	
		ПЛОЩАДКА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2									
149	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки									
			м3 бетона	20,4	11978,06	172,16	244352	3512	109860	119994	393494
					6420,60	43,20	130980	881		29148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
150	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки									
			м3 бетона	20,4	3498,15	161,00	71362	3285	--	62739	144830
					3337,15	42,48	68078	867		10728	
151	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство									
			м3 бетона	20,4	40959,10	8605,72	835566	175557	429446	251615	1174155
					11302,12	2251,80	230563	45937		86974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,1366	215273,00	--	244679	--	244679	--	264253
					--	--	--	--		19574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**16469381**	**807556**	**13574254**	**2013311**	**19961304**
							2087573	**276235**	**--**	**1478615**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5803850				
		Накладные расходы	Тенге				1314803				
		Сметная прибыль	Тенге				569492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7688145				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10665531				
		Накладные расходы	Тенге				698508				
		Сметная прибыль	Тенге				909123				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12273162				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19961307				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 20)									
		ТИП 2-1568Х2 М2									
160	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3136	455,22	35,97	1427570	112802	--	1295870	2941316
					419,25	20,35	1314768	63818		217875	
161	2111-0401-0501 РСНБ РК 2015	Пенобетон, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	156,8	27815,00	--	4361392	--	4361392	--	4710303
										348911	
162	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3136	805,20	34,05	2525107	106781	955821	1431176	4272786
		В ТОМ ЧИСЛЕ			466,36	19,14	1462505	60023		316503	
163	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3136	86,99	5,75	272801	18032	236706	26295	323023
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5,76	3,16	18063	9910		23928	
		ТИП 3-229,9Х2 М2									
167	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	459,8	805,20	34,05	370231	15657	140142	209839	626476
		В ТОМ ЧИСЛЕ			466,36	19,14	214432	8801		46406	
		ТИП 4-113,4Х2 М2									
172	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	226,8	805,20	34,05	182619	7723	69126	103505	309014
		В ТОМ ЧИСЛЕ			466,36	19,14	105770	4341		22890	
173	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	226,8	1837,91	89,31	416838	20255	189583	198098	664131
		В ТОМ ЧИСЛЕ			912,70	16,50	207000	3742		49195	
174	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	226,8	1121,82	44,54	254429	10101	119432	119409	403745
		В ТОМ ЧИСЛЕ			550,69	9,41	124896	2134		29907	
175	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	226,8	805,20	34,05	182619	7723	69126	103505	309014
		В ТОМ ЧИСЛЕ			466,36	19,14	105770	4341		22890	
		ТИП 5-143,35Х2 М2									
179	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	286,7	805,20	34,05	230851	9762	87384	130841	390628

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ			466,36	19,14	133705	5487		28935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				10224457	308836	6228712	3618538	14950436
							3686909	162597	--	1107440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10224457				
		Накладные расходы	Тенге				3618538				
		Сметная прибыль	Тенге				1107440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14950436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14950436				
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 21)									
		СТЕНЫ									
184	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	17198,4621	1439,91	94,54	24764238	1625943	4637049	15904037	43921737
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1075,75	80,17	18501246	1378801		3253462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				24764238	1625943	4637049	15904037	43921737
							18501246	1378801	--	3253462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24764238				
		Накладные расходы	Тенге				15904037				
		Сметная прибыль	Тенге				3253462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43921737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				43921737				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								267743058
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51168685				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13104575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4679270			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						134235962		
		- Накладные расходы	Тенге							49401018	
		- Сметная прибыль	Тенге							19832819	
		Локальная смета №02-01-01.Общестроительные работы Дом №2									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
		СТЕНЫ НА ОТМ. -2,200 (АС. Лист 4)									
21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,84	13474,72	1703,68	65218	8245	17100	39325	112907
		В ТОМ ЧИСЛЕ			8238,23	498,42	39873	2412		8363	
22	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	51,48	2814,11	118,10	144870	6080	17423	114560	280185
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2357,55	35,28	121367	1816		20754	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,433792	52532,00	--	232916	--	232916	--	251549
					--	--	--	--		18633	
		СТЕНЫ 1-5 ЭТАЖИ (АС. Лист 5)									
24	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (наружные t=390мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1582	8974,44	2403,89	14197564	3802954	3907935	7012467	22906833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4100,30	666,00	6486675	1053612		1696802	
25	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (внутренние несущие стены t=390мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1360	8974,44	2403,89	12205238	3269290	3359540	6028416	19692347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4100,30	666,00	5576408	905760		1458692	
26	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (внутренние t=190мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	578	8974,44	2403,89	5187226	1389448	1427805	2562077	8369247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4100,30	666,00	2369973	384948		619944	
27	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	3168	8333,00	--	26398944	--	26398944	--	28510860
					--	--	--	--		2111916	
28	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,56	13474,72	1703,68	34495	4361	9044	20800	59719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8238,23	498,42	21090	1276		4424	
29	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	944	2814,11	118,10	2656520	111486	319507	2100713	5137812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2357,55	35,28	2225527	33304		380579	
30	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	48,5504	52532,00	--	2550450	--	2550450	--	2754486
					--	--	--	--		204036	
31	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (ограждение лоджий t=190мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,02	8974,44	2403,89	152745	40914	42044	75444	246444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4100,30	666,00	69787	11335		18255	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	15,318	8333,00	--	127645	--	127645	--	137857
					--	--	--	--		10212	
		ВЕНТКАНАЛ									
33	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	90	8974,44	2403,89	807700	216350	222323	398939	1303170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4100,30	666,00	369027	59940		96531	
34	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	81	8333,00	--	674973	--	674973	--	728971
					--	--	--	--		53998	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	13,704	390716,09	2485,69	5354373	34064	4086752	1159596	7035087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			90014,40	972,00	1233557	13320		521118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				70790877	8883192	43394401	19512337	97527474
							18513284	2454403	--	7224257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70790877				
		Накладные расходы	Тенге				19512337				
		Сметная прибыль	Тенге				7224257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97527474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97527474				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (АС. Лист 13,14)									
36	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	292	648,92	259,23	189485	75695	46207	104495	317498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			231,45	71,82	67583	20971		23518	
37	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	60	2705,87	1403,35	162352	84201	1761	117667	302420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1273,16	388,80	76390	23328		22402	
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	33,48	68489,00	--	2293012	--	2293012	--	2476453
					--	--	--	--		183441	
39	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2225,09	62,37	35601	997	7330	32510	73560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1704,65	17,28	27274	276		5449	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	16	5443,00	--	87088	--	87088	--	94055
					--	--	--	--		6967	
41	1107-0104-0205 РСНБ РК 2015	Балки массой до 2 т. Укладка в многоэтажных зданиях при свободном опирании. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	4670,42	1703,03	37363	13624	2321	30642	73445
					2677,23	568,75	21418	4550		5440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2104-1201-1809 РСНБ РК 2015	Балки железобетонные из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 28737-2016	м3	0,64	66483,00	--	42549	--	42549	--	45953
					--	--	--	--		3404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2847450	174517	2480268	285314	3383384
							192665	49125	--	250621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2847450				
		Накладные расходы	Тенге				285314				
		Сметная прибыль	Тенге				250621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3383385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3383385				
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС. Лист 16,17)									
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	724	3259,42	965,37	2359820	698928	827923	1199883	3844479
					1150,51	253,98	832969	183882		284776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5159	6923,00	--	35715757	--	35715757	--	38573018
					--	--	--	--		2857261	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,738	98131,95	6970,19	72421	5144	6143	73753	157868
					82838,00	1854,00	61134	1368		11694	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,738	236952,00	--	174871	--	174871	--	188861
					--	--	--	--		13990	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1-4ШТ									
47	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,12	53434,03	1974,16	433884	16030	223159	181372	664476
					23977,20	568,32	194695	4615		49220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56628	215273,00	--	121905	--	121905	--	131657
					--	--	--	--		9752	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42144	227607,00	--	95923	--	95923	--	103597
					--	--	--	--		7674	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2-4ШТ									
50	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,28	53434,03	1974,16	549302	20294	282522	229618	841234
					23977,20	568,32	246486	5842		62314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57884	215273,00	--	124609	--	124609	--	134578
					--	--	--	--		9969	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5138	227607,00	--	116944	--	116944	--	126300
					--	--	--	--		9356	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ3-4ШТ									
53	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,88	53434,03	1974,16	100456	3711	51668	41992	153844
					23977,20	568,32	45077	1068		11396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05952	227607,00	--	13547	--	13547	--	14631
					--	--	--	--		1084	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01864	236952,00	--	4417	--	4417	--	4770
					--	--	--	--		353	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ4-24ШТ									
56	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	25,92	53434,03	1974,16	1385010	51170	712351	578960	2121088
					23977,20	568,32	621489	14731		157118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25784	227607,00	--	286293	--	286293	--	309196
					--	--	--	--		22903	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33024	236952,00	--	78251	--	78251	--	84511
					--	--	--	--		6260	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ5-16ШТ									
59	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	20,64	53434,03	1974,16	1102878	40747	567242	461024	1689014
					23977,20	568,32	494889	11730		125112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78032	227607,00	--	405213	--	405213	--	437630
					--	--	--	--		32417	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ6-20ШТ									
61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	15,8	53434,03	1974,16	844258	31191	434227	352915	1292947
					23977,20	568,32	378840	8979		95774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,007	227607,00	--	456807	--	456807	--	493352
					--	--	--	--		36545	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ7-4ШТ									
63	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,92	53434,03	1974,16	423198	15635	217664	176904	648111
					23977,20	568,32	189899	4501		48008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89556	227607,00	--	203836	--	203836	--	220143
					--	--	--	--		16307	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ8-48ШТ									
65	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	105,6	53434,03	1974,16	5642634	208472	2902170	2358726	8641469
					23977,20	568,32	2531992	60015		640109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,71744	227607,00	--	1756543	--	1756543	--	1897066
					--	--	--	--		140523	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ9-24ШТ									
67	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	108	53434,03	1974,16	5770875	213210	2968127	2412334	8837865
					23977,20	568,32	2589538	61379		654657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0952	227607,00	--	1159703	--	1159703	--	1252479
					--	--	--	--		92776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				59399355	1304532	49907815	8067481	72864184
							8187008	358110	--	5397348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59399355				
		Накладные расходы	Тенге				8067481				
		Сметная прибыль	Тенге				5397348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72864184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				72864184				
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС. Лист 23)									
		ОКНА									
106	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	630	20513,00	--	12923190	--	12923190	--	13957045
					--	--	--	--		1033855	
108	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,5	13929,00	--	160184	--	160184	--	172999
					--	--	--	--		12815	
110	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	14,4	23629,00	--	340258	--	340258	--	367479
					--	--	--	--		27221	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
			м2	40,3	14636,00	--	589831	--	589831	--	637017
					--	--	--	--		47186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14013463		14013463		15134540
									--	1121077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14013463				
		Сметная прибыль	Тенге				1121077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15134540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15134540				
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ (АС. Лист 27)									
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ									
137	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
			т конструкций	16,4056	91323,36	28900,49	1498215	474130	197691	698508	2372461
					50372,70	11333,70	826394	185936		175738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	6,1307168	582024,00	--	3568224	--	3568224	--	3853682
					--	--	--	--		285458	
139	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры									
			т	9,788896	506683,00	--	4959867	--	4959867	--	5356656
					--	--	--	--		396789	
140	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	1,09828	582024,00	--	639225	--	639225	--	690363
					--	--	--	--		51138	
141	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз									
			м2	475,7624	4551,49	15,72	2165428	7479	2047810	77178	2422014
					231,50	3,60	110139	1713		179408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1113-0301-1701 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-525									
			м2	475,7624	124,10	1,80	59042	856	47557	7452	71813
					22,34	0,36	10629	171		5320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТУПЕНИ ЛС-1, ЛС-2, ЛСВ-1, ЛСН-1									
143	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию									
			м ступеней	228	1880,80	61,48	428822	14017	7278	489225	991491
					1787,40	31,01	407527	7070		73444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
144	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	228	3209,00	--	731652	--	731652	--	790184
					--	--	--	--		58532	
		ПЛОЩАДКА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1									
145	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	14,4	11978,06	172,16	172484	2479	77548	84702	277760
					6420,60	43,20	92457	622		20575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
146	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	14,4	3498,15	161,00	50373	2319	--	44287	102232
					3337,15	42,48	48055	612		7573	
147	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	14,4	40959,10	8605,72	589811	123922	303138	177611	828815
					11302,12	2251,80	162751	32426		61394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9768	215273,00	--	210279	--	210279	--	227101
					--	--	--	--		16822	
		ПЛОЩАДКА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2									
149	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	20,4	11978,06	172,16	244352	3512	109860	119994	393494
					6420,60	43,20	130980	881		29148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
150	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	20,4	3498,15	161,00	71362	3285	--	62739	144830
					3337,15	42,48	68078	867		10728	
151	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	20,4	40959,10	8605,72	835566	175557	429446	251615	1174155
					11302,12	2251,80	230563	45937		86974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1366	215273,00	--	244679	--	244679	--	264253
					--	--	--	--		19574	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16469381	807556	13574254	2013311	19961304
							2087573	276235	--	1478615	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5803850				
		Накладные расходы	Тенге				1314803				
		Сметная прибыль	Тенге				569492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7688145				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10665531				
		Накладные расходы	Тенге				698508				
		Сметная прибыль	Тенге				909123				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12273162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19961307				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 20)									
		ТИП 2-1568Х2 М2									
160	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	3136	455,22	35,97	1427570	112802	--	1295870	2941316
					419,25	20,35	1314768	63818		217875	
161	2111-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Пенобетон, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	м3	156,8	27815,00	--	4361392	--	4361392	--	4710303
										348911	
162	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3136	805,20	34,05	2525107	106781	955821	1431176	4272786
					466,36	19,14	1462505	60023		316503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	3136	86,99	5,75	272801	18032	236706	26295	323023
					5,76	3,16	18063	9910		23928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 3-229,9Х2 М2									
167	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	459,8	805,20	34,05	370231	15657	140142	209839	626476
					466,36	19,14	214432	8801		46406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 4-113,4Х2 М2									
172	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	226,8	805,20	34,05	182619	7723	69126	103505	309014
					466,36	19,14	105770	4341		22890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	226,8	1837,91	89,31	416838	20255	189583	198098	664131
					912,70	16,50	207000	3742		49195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
174	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	226,8	1121,82	44,54	254429	10101	119432	119409	403745
		В ТОМ ЧИСЛЕ			550,69	9,41	124896	2134		29907	
175	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	226,8	805,20	34,05	182619	7723	69126	103505	309014
		В ТОМ ЧИСЛЕ			466,36	19,14	105770	4341		22890	
		ТИП 5-143,35Х2 М2									
179	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	286,7	805,20	34,05	230851	9762	87384	130841	390628
		В ТОМ ЧИСЛЕ			466,36	19,14	133705	5487		28935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				10224457	308836	6228712	3618538	14950436
							3686909	162597	--	1107440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10224457				
		Накладные расходы	Тенге				3618538				
		Сметная прибыль	Тенге				1107440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14950436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14950436				
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 21)									
		СТЕНЫ									
184	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	17198,46	1439,91	94,54	24764238	1625943	4637049	15904037	43921737
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1075,75	80,17	18501246	1378801		3253462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				24764238	1625943	4637049	15904037	43921737
							18501246	1378801	--	3253462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24764238				
		Накладные расходы	Тенге				15904037				
		Сметная прибыль	Тенге				3253462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43921737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				43921737				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								267743058
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51168685				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13104575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4679270			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						134235962		
		- Накладные расходы	Тенге							49401018	
		- Сметная прибыль	Тенге							19832819	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	489,08	68,92 --	68,92 25,72	33707 --	33707 12579	--	9057 3421	46185
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	489,08	57,89 --	57,89 21,60	28313 --	28313 10564	--	7606 2874	38793
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	489,08	68,92 --	68,92 25,72	33707 --	33707 12579	--	9057 3421	46185
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	489,08	57,89 --	57,89 21,60	28313 --	28313 10564	--	7606 2874	38793
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2305,6	169,75 11,20	158,55 49,64	391376 25823	365553 114450	--	100996 39390	531762
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	5993,71	227,55 12,41	215,02 73,38	1363869 74382	1288767 439818	720	370224 138727	1872821
7	4102-0101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	98896,215	38,00 --	-- --	3758056 --	-- --		-- 300644	4058700
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	5993,71	24,47 4,19	20,16 9,43	146666 25114	120834 56521	718	58777 16435	221878
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	429,69	56,40 --	56,40 24,75	24235 --	24235 10635	--	7657 2551	34443
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	429,69	48,26	48,26	20737	20737	--	6553	29473

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	21,18	--	9101		2183	
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**(ВЫВОЗ ГРУНТА)Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3	2866,16	227,55	215,02	652195	616282	344	177039	895573
					12,41	73,38	35569	210319		66339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	4102-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**									
			т·км	47291,64	38,00	--	1797082	--		--	1940849
					--	--	--	--		143767	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9755455
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160888				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2560448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					887130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1782		
		- Перевозка грузов	Тенге				5555138				
		- Накладные расходы	Тенге							754572	
		- Сметная прибыль	Тенге							722626	
		Итого по АКТУ									545241571
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								4907174
		Итого									550148746
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	0,4%								2200595
		Итого									552349341
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								11046987
		Итого									563396327
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,0500036								591568172
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦИЕНТОМ 0,91804436	0,91804436								543085824,17
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								65170298,90
		Итого с НДС									608256123,07
		Удержание аванса 30%	30%								182476836,92
		Удержание 5 %	5%								30412806,15
		Итого к оплате									395366480,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор **Алибеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Жанаозенский отдел строительства" БИН 021040003288
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Руководитель **Гафаров К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **Кабиден К.К. ТОО "DS&V", БИН 050140000110**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)