Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Жанаозенский городской отдел строительства, Мангистауская область,г.Жанаозен , Сатпаева, здание акимата города.** **021040003288**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №1 от 28.09.2021г. к дог. №81-ГЗ от 03.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000102	18.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально-уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)			м-ц	1	194 179 903,07	194 179 903,07
				Итого	1	x	194 179 903,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог № 81-ГЗ	03 09 2021г				
		Д/с №1	28 09 2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)	**194 179 903,07**	**173 374 913,46**								
За отчетный месяц		**173 374 913,46**							**20 804 989,61**	**194 179 903,07**
Удержание аванса 30%		**52 012 474,04**							**6 241 496,88**	**58 253 970,92**
Удержание 5 %		**8 668 745,67**							**1 040 249,48**	**9 708 995,15**
Всего к оплате		**112 693 693,75**							**13 523 243,25**	**126 216 937,00**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, Сатпаева, здание акимата города, 87074501230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №81-ГЗ от 03.09.2021 г., доп.соглашение №1 от 28.09.2021г.

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 год

на работы общестроительные работы

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы Дом №1											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2701,45	169,75	158,55	458571	428315	--	118336	623060
					11,20	49,64	30256	134100		46153	
2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	83,55	1663,81	141,74	139011	11842	--	95645	253429
					1522,07	67,88	127169	5671		18773	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	2785	56,40	56,40	157074	157074	--	49629	223239
					--	24,75	--	68929		16536	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2785	48,26	48,26	134404	134404	--	42470	191024
					--	21,18	--	58986		14150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	1949,5	56,40	56,40	109952	109952	--	34740	156267
					--	24,75	--	48250		11575	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1949,5	39,53	39,53	77064	77064	--	24353	109531
					--	17,35	--	33824		8113	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	83,55	1169,32	--	97697	--	--	70342	181482
					1169,32	--	97697	--		13443	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1949,5	201,96	88,02	393721	171595	--	226253	669572
					113,94	47,25	222126	92114		49598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1567494	1090246	--	661768	2407604
							477248	441874	--	178341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567494				
		Накладные расходы	Тенге				661768				
		Сметная прибыль	Тенге				178341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2407603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2407603				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (АС. Лист 9, прим.2)									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	758	3628,11	337,40	2750107	255749	1933377	625393	3645540
					740,08	137,64	560981	104331		270040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ (АС. Лист 11)									
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	447	31347,19	2136,87	14012194	955181	10488730	2565405	17903807
					5745,60	561,17	2568283	250843		1326208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	26,69646	227607,00	--	6076301	--	6076301	--	6562405
					--	--	--	--		486104	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,60704	236952,00	--	380791	--	380791	--	411254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		30463	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (АС. Лист 12)									
13	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	10,34	38062,38	5025,71	393565	51966	202978	138453	574579
		В ТОМ ЧИСЛЕ			13406,25	1308,06	138621	13525		42561	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,43195	227607,00	--	98315	--	98315	--	106180
					--	--	--	--		7865	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21619	236952,00	--	51227	--	51227	--	55325
					--	--	--	--		4098	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ (АС. Лист 9, прим.3,4)									
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	152,8	1018,96	12,79	155697	1954	65781	82828	257607
		В ТОМ ЧИСЛЕ			575,67	7,20	87962	1100		19082	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	990	972,88	20,65	963151	20443	570587	349387	1417541
		В ТОМ ЧИСЛЕ			375,88	3,60	372121	3564		105003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				24881348	1285293	19868087	3761466	30934238
							3727968	373363	--	2291424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24881348				
		Накладные расходы	Тенге				3761466				
		Сметная прибыль	Тенге				2291424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30934238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30934238				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
		СТЕНЫ НА ОТМ. -2,200 (АС. Лист 4)									
18	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены (наружные t=390мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	62	8974,44	2403,89	556415	149041	153155	274825	897739
		В ТОМ ЧИСЛЕ			4100,30	666,00	254219	41292		66499	
19	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены (внутренние t=190мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,64	8974,44	2403,89	32667	8750	8992	16135	52706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4100,30	666,00	14925	2424		3904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013**	м3	59,076	8333,00	--	492280	--	492280	--	531662
					--	--	--	--		39382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1081362	157791	654427	290960	1482107
							269144	43716	--	109785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1081362				
		Накладные расходы	Тенге				290960				
		Сметная прибыль	Тенге				109785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1482107				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1482107				
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС. Лист 16,17)									
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	260	3259,42	965,37	847449	250996	297320	430898	1380614
					1150,51	253,98	299133	66035		102268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1852,6	6923,00	--	12825550	--	12825550	--	13851594
					--	--	--	--		1026044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13672999	250996	13122870	430898	15232208
							299133	66035	--	1128312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13672999				
		Накладные расходы	Тенге				430898				
		Сметная прибыль	Тенге				1128312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15232209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15232209				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 20)									
		ТИП 1-2370,7Х2= М2									
153	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	4741,4	294,25	35,86	1395157	170027	755305	512233	2059982
					99,09	15,84	469825	75104		152591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
154	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4741,4	3628,11	337,40	17202321	1599748	12093558	3911924	22803385
					740,08	137,64	3509015	652606		1689140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
155	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	379,312	24811,65	7,20	9411357	2731	7490020	1803489	12112034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5058,12	--	1918606	--		897188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				28008835	1772506	20338883	6227646	36975401
							5897446	727710	--	2738919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28008835				
		Накладные расходы	Тенге				6227646				
		Сметная прибыль	Тенге				2738919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36975400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				36975400				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								87031557
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10670939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4556832			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1652698			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53984267		
		- Накладные расходы	Тенге							11372738	
		- Сметная прибыль	Тенге							6446781	
				Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы Дом №2							
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	2701,45	169,75	158,55	458571	428315	--	118336	623060
					11,20	49,64	30256	134100		46153	
2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	**м3 грунта**	83,55	1663,81	141,74	139011	11842	--	95645	253429
					1522,07	67,88	127169	5671		18773	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	**м3**	2785	56,40	56,40	157074	157074	--	49629	223239
					--	24,75	--	68929		16536	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	2785	48,26	48,26	134404	134404	--	42470	191024
					--	21,18	--	58986		14150	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	**м3**	1949,5	56,40	56,40	109952	109952	--	34740	156267
					--	24,75	--	48250		11575	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	1949,5	39,53	39,53	77064	77064	--	24353	109531
					--	17,35	--	33824		8113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	83,55	1169,32	--	97697	--	--	70342	181482
					1169,32	--	97697	--		13443	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1949,5	201,96	88,02	393721	171595	--	226253	669572
					113,94	47,25	222126	92114		49598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1567494	1090246	--	661768	2407604
							477248	441874	--	178341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567494				
		Накладные расходы	Тенге				661768				
		Сметная прибыль	Тенге				178341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2407603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2407603				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (АС. Лист 9, прим.2)									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	758	3628,11	337,40	2750107	255749	1933377	625393	3645540
					740,08	137,64	560981	104331		270040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ (АС. Лист 11)									
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	447	31347,19	2136,87	14012194	955181	10488730	2565405	17903807
					5745,60	561,17	2568283	250843		1326208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	26,69646	227607,00	--	6076301	--	6076301	--	6562405
					--	--	--	--		486104	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,60704	236952,00	--	380791	--	380791	--	411254
					--	--	--	--		30463	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (АС. Лист 12)									
13	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,34	38062,38	5025,71	393565	51966	202978	138453	574579
					13406,25	1308,06	138621	13525		42561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43195	227607,00	--	98315	--	98315	--	106180
					--	--	--	--		7865	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21619	236952,00	--	51227	--	51227	--	55325
					--	--	--	--		4098	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ (АС. Лист 9, прим.3,4)									
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	152,8	1018,96	12,79	155697	1954	65781	82828	257607
					575,67	7,20	87962	1100		19082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	990	972,88	20,65	963151	20443	570587	349387	1417541
					375,88	3,60	372121	3564		105003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24881348	1285293	19868087	3761466	30934238
							3727968	373363	--	2291424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24881348				
		Накладные расходы	Тенге				3761466				
		Сметная прибыль	Тенге				2291424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30934238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30934238				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
		СТЕНЫ НА ОТМ. -2,200 (АС. Лист 4)									
18	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (наружные t=390мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	62	8974,44	2403,89	556415	149041	153155	274825	897739
					4100,30	666,00	254219	41292		66499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (внутренние t=190мм) из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,64	8974,44	2403,89	32667	8750	8992	16135	52706
					4100,30	666,00	14925	2424		3904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	59,076	8333,00	--	492280	--	492280	--	531662
					--	--	--	--		39382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1081362	157791	654427	290960	1482107
							269144	43716	--	109785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1081362				
		Накладные расходы	Тенге				290960				
		Сметная прибыль	Тенге				109785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1482107				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1482107				
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС. Лист 16,17)									
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**									
			шт	**260**	**3259,42**	**965,37**	**847449**	**250996**	**297320**	**430898**	**1380614**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**1150,51**	**253,98**	**299133**	**66035**		**102268**	
44	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**									
			м2	**1852,6**	**6923,00**	**--**	**12825550**	**--**	**12825550**	**--**	**13851594**
					--	**--**	**--**	**--**		**1026044**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13672999**	**250996**	**13122870**	**430898**	**15232208**
							299133	**66035**	**--**	**1128312**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13672999**				
		Накладные расходы	Тенге				**430898**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1128312**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15232209**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**15232209**				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 20)									
		ТИП 1-2370,7Х2= М2									
153	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4741,4**	**294,25**	**35,86**	**1395157**	**170027**	**755305**	**512233**	**2059982**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**99,09**	**15,84**	**469825**	**75104**		**152591**	
154	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**									
			м2 покрытия	**4741,4**	**3628,11**	**337,40**	**17202321**	**1599748**	**12093558**	**3911924**	**22803385**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**740,08**	**137,64**	**3509015**	**652606**		**1689140**	
155	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**379,312**	**24811,65**	**7,20**	**9411357**	**2731**	**7490020**	**1803489**	**12112034**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**5058,12**	**--**	**1918606**	**--**		**897188**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**28008835**	**1772506**	**20338883**	**6227646**	**36975401**
							5897446	**727710**	**--**	**2738919**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28008835**				
		Накладные расходы	Тенге				**6227646**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2738919**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36975400**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				36975400				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**87031557**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10670939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4556832			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1652698			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53984267		
		- Накладные расходы	Тенге							11372738	
		- Сметная прибыль	Тенге							6446781	
		Итого по АКТУ									174063114
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								1566568
		Итого									175629682
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	0,4%								702519
		Итого									176332201
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								3526644
		Итого									179858845
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,0500036								188852434
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦИЕНТОМ 0,91804436	0,91804436								173374913
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								20804990
		Итого с НДС									194179903,07
		Удержание аванса 30%	30%								58253970,92
		Удержание 5 %	5%								9708995,15
		Итого к оплате									126216937,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Жанаозенский отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Қабиден Қ.Қ. ТОО "DS&V" БИН 050140000110**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)