Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Жанаозенский городской отдел строительства,Мангистауская область, г.Жанаозен, Сатпаева,здание акимата города.** — **021040003288**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) дог №81-ГЗ от 03.09.2021г. Д/с №3 от 25.02.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000064	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально-уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)			м-ц	1	502 178 684,99	502 178 684,99
				Итого	1	x	502 178 684,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц /

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог № 81-ГЗ	03.09.2021г				
		Д с №3	25.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)	1 163 019 958,66	448 373 825,88								
За отчетный месяц		448 373 825,88							53 804 859,11	502 178 684,99
Удержание 30 %		140 434 900,39							16 852 188,05	157 287 088,44
Удержание 5 %		22 418 691,29							2 690 242,96	25 108 934,25
Всего к оплате		239 937 863,51							28 792 543,62	268 730 407,13

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ Гафаров К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города, 87074501230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81-ГЗ от 03.09.2021 г., доп.соглашение №3 от 25.02.2022г.

Акт №6 от 31.10.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2022 год

на работы общестроительные работы, отопление и вентиляция , водопровод и канализация, электрооборудование и электроснабжение, внутреннее газоснабжение, системы связи, видеонаблюдение, наружные сети электроснабжения, наружные сети водопровода и канализации, газопровод низкого давления, благоустройство

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОМ №1									
		Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ (АС.Лист 23)									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
119	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	м2	176,4	3183,96	593,56	561651	104704	189892	270672	898908
					1513,92	190,99	267055	33691		66586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
120	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	166,32	4466,00	--	742785	--	742785	--	802208
					--	--	--	--		59423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П,ДГ 24-10П,ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	4165,00	--	41983	--	41983	--	45342
					--	--	--	--		3359	
122	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	453,6	2083,09	88,94	944890	40343	211755	642496	1714377
					1527,32	46,50	692792	21092		126991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	453,6	6868,00	--	3115325	--	3115325	--	3364551
					--	--	--	--		249226	
124	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	332	4808,00	--	1596256	--	1596256	--	1723956
					--	--	--	--		127700	
125	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	332	2702,00	--	897064	--	897064	--	968829
					--	--	--	--		71765	
126	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	664	557,00	--	369848	--	369848	--	399436
					--	--	--	--		29588	
		ДВЕРИ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ									
127	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	245,28	2010,02	205,94	493018	50513	115944	318768	876729
					1331,38	112,63	326561	27626		64943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
128	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7,однопольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	235,2	29341,00	--	6901003	--	6901003	--	7453083
					--	--	--	--		552080	
129	2109-0202-1402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-12,двупольные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10,08	36659,00	--	369523	--	369523	--	399085
					--	--	--	--		29562	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных блоков									
			м2	7,56	3059,45	153,99	23129	1164	901	19486	46025
					2786,30	77,67	21064	587		3409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
131	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
			м2	7,56	40518,00	--	306316	--	306316	--	330821
					--	--	--	--		24505	
		ДВЕРИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
134	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных блоков									
			м2	6,66	3059,45	153,99	20376	1025	794	17167	40546
					2786,30	77,67	18557	517		3003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
135	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
			м2	6,66	40518,00	--	269850	--	269850	--	291438
					--	--	--	--		21588	
136	2109-0105-0506 РСНБ РК 2015	Порог									
			м	3,64	484,00	--	1762	--	1762	--	1903
					--	--	--	--		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16654779	197749	15131001	1268589	19357237
							1326029	83513	--	1433869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13215445				
		Накладные расходы	Тенге				1268589				
		Сметная прибыль	Тенге				1158723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15642757				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3439334				
		Сметная прибыль	Тенге				275146				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3714480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19357237				

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС.Лист 20)

		ТИП 2-1568Х2 М2									
164	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	3136	859,59	25,00	2695674	78400	903011	1653473	4697079
					546,64	14,27	1714263	44751		347932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
165	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77									
			м2	3198,72	2263,00	--	7238703	--	7238703	--	7817799
					--	--	--	--		579096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах									
			м плинтусов	5006,4	303,25	2,53	1518191	12666	924382	551780	2235569
					116,08	1,17	581143	5857		165598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11452568	91066	9066096	2205253	14750447
							2295406	50608	--	1092626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11452568				
		Накладные расходы	Тенге				2205253				
		Сметная прибыль	Тенге				1092626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14750447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14750447				
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС.Лист 21)									
		ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ									
206	1115-0111-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасады.Отделка декоративными элементами из полимерных материалов									
			м	2200,4215	511,53	3,51	1125582	7724	287221	667361	1936379
					377,49	1,62	830637	3565		143435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
207	2207-0103-0106 РСНБ РК 2015	Декоративный элемент из пенополистирола рельефный шириной от 100 до 160 мм									
			м	2200,4215	397,00	--	873567	--	873567	--	943452
					--	--	--	--		69885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1999149	7724	1160788	667361	2879831
							830637	3565	--	213320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1999149				
		Накладные расходы	Тенге				667361				
		Сметная прибыль	Тенге				213320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2879830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2879830				
		РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО И ПАНДУС (АС.Лист 25)									
208	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство									
			м2 покрытия	55,6	1814,05	168,70	100861	9379	70908	22937	133701
					370,04	68,82	20574	3826		9904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
209	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство									
			м3	5,2	33043,81	2366,27	171828	12305	111315	47012	236347
					9270,72	664,21	48208	3454		17507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
210	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2048	236952,00	--	48528	--	48528	--	52410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3882	
211	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
			м2 покрытия	41,2	2038,99	86,20	84006	3552	12064	66075	162088
					1659,96	46,18	68390	1903		12007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
212	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
			м2	42,024	1873,00	--	78711	--	78711	--	85008
					--	--	--	--		6297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				483934	25236	321526	136024	669554
							137172	9183	--	49597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				483934				
		Накладные расходы	Тенге				136024				
		Сметная прибыль	Тенге				49597				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				669555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				669555				

РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕРЦЫ ДЛЯ ОКНА (ЛЮКА) ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС.Лист 3.прим.)

213	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
			т конструкций	0,596	442080,73	93662,20	263480	55822	6125	142177	438110
					338142,00	7586,00	201533	4521		32453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
214	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автоклавов и пароварочных камер.Монтаж									
			т конструкций	0,596	129934,00	5355,83	77441	3192	509	51939	139731
					123724,70	2574,28	73740	1534		10350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
215	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014									
			т	0,34	289718,00	--	98504	--	98504	--	106384
					--	--	--	--		7880	
216	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,256	259543,00	--	66443	--	66443	--	71758
					--	--	--	--		5315	
217	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	17,284	107,63	2,50	1860	43	775	723	2790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					60,30	0,36	1042	6		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	17,284	82,54	1,80	1427	31	787	425	2000
					35,25	0,36	609	6		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ-(16шт+7шт=23шт)Х2=46Х2									
219	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка									
			решетка	46	1911,32	58,78	87921	2703	1236	83154	184761
					1825,69	18,90	83982	869		13686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
220	2105-0111-0106 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-306,толщиной 3 мм из углеродистой стали									
			т	0,345	307876,00	--	106217	--	106217	--	114714
					--	--	--	--		8497	
221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0368	236952,00	--	8720	--	8720	--	9418
					--	--	--	--		698	
		ПОРОГ ПРИ ВХОДЕ В ПОДВАЛ (АС.Лист 3.прим.)									
222	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство									
			м3	1	21308,94	1279,84	21309	1279	18568	1664	24811
					1461,79	366,48	1462	366		1838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ									
223	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали									
			т	0,116	77507,39	2689,50	8991	312	533	5673	15837
					70226,20	650,64	8146	75		1173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
224	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012									
			т	0,116	599350,00	--	69525	--	69525	--	75087
					--	--	--	--		5562	
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	3,364	107,63	2,50	362	8	151	141	543
					60,30	0,36	203	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,364	82,54	1,80	278	6	153	83	389
					35,25	0,36	119	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				812478	63396	378246	285979	1186333
							370836	7379	--	87876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305120				
		Накладные расходы	Тенге				3036				
		Сметная прибыль	Тенге				24652				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				332808				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				419437				
		Накладные расходы	Тенге				199789				
		Сметная прибыль	Тенге				49538				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				668764				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				87921				
		Накладные расходы	Тенге				83154				
		Сметная прибыль	Тенге				13686				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				184761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1186333				
		РАЗДЕЛ 15. ОТМОСТКА									
227	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ГПС.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	37,308	8303,01	1978,99	309769	73832	76102	184964	534311
					4284,20	990,00	159835	36935		39579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
228	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	373,08	1096,46	136,59	409067	50959	335544	41090	486170
					60,48	41,50	22564	15483		36013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
229	1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	373,08	-224,66	-0,04	-83816	-15	-83682	-129	-90661
					-0,32	--	-119	--		-6716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				635020	124776	327964	225925	929820
							182280	52418	--	68876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635020				
		Накладные расходы	Тенге				225925				
		Сметная прибыль	Тенге				68876				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				929821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				929821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39773223
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5142360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					509947			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					206666			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26385616		
		- Накладные расходы	Тенге							4789131	
		- Сметная прибыль	Тенге							2946164	

Локальная смета №02-01-02. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	180	465,66	3,32	83819	597	1646	80011	176937
					453,20	0,38	81576	68		13106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, ратмерами (РВ150) 150 мм х 150 мм	шт.	105	1843,00	--	193515	--	193515	--	208996
					--	--	--	--		15481	
3	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, ратмерами (РВ200) 200 мм х 200 мм	шт.	75	2105,00	--	157875	--	157875	--	170505
					--	--	--	--		12630	
4	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	287,64	6026,60	60,53	1733493	17411	987714	721914	2651839
					2532,22	28,78	728368	8278		196433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	458,544	5800,23	48,00	2659660	22008	1574535	1052014	4008608
					2318,46	22,61	1063117	10366		296934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4828362	40016	2915285	1853939	7216885
							1873061	18712	--	534584	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4828362				
		Накладные расходы	Тенге				1853939				
		Сметная прибыль	Тенге				534584				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				7216885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7216885				

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м 3/ч. Установка	устройство	40	11442,25	31,98	457690	1279	1909	446118	976113
		В ТОМ ЧИСЛЕ			11362,56	18,00	454502	720		72305	
8	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	225,4	1375,05	18,19	309936	4100	98455	204899	556022
		В ТОМ ЧИСЛЕ			920,06	7,54	207381	1699		41187	
10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	145	349,15	--	50627	--	15858	34073	91476
		В ТОМ ЧИСЛЕ			239,78	--	34769	--		6776	
11	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	145	794,52	2,45	115205	356	10149	102718	235357
		В ТОМ ЧИСЛЕ			722,07	0,79	104700	115		17434	
13	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	145	624,46	0,64	90547	93	2664	86086	190763
		В ТОМ ЧИСЛЕ			605,45	0,36	87790	52		14131	
15	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	983	1793,64	20,66	1763148	20309	1217327	524192	2470327
		В ТОМ ЧИСЛЕ			534,60	9,54	525512	9378		182987	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	983	116,48	1,12	114500	1101	1209	109946	242402
		В ТОМ ЧИСЛЕ			114,13	--	112190	--		17956	
17	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	246	1161,06	1,22	285621	300	31690	203041	527754
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1031,02	0,69	253631	170		39093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3187274	27538	1379261	1711073	5290214
							1780475	12134	--	391869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				203041				
		Сметная прибыль	Тенге				39093				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				527755				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2901653				
		Накладные расходы	Тенге				1508032				
		Сметная прибыль	Тенге				352776				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				4762461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5290216				
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК 2									
18	1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м 3/ч. Установка**									
			устройство	40	11442,25	31,98	457690	1279	1909	446118	976113
					11362,56	18,00	454502	720		72305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**									
			кВт	225,4	1375,05	18,19	309936	4100	98455	204899	556022
					920,06	7,54	207381	1699		41187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**									
			шт.	145	349,15	--	50627	--	15858	34073	91476
					239,78	--	34769	--		6776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	145	794,52	2,45	115205	356	10149	102718	235357
					722,07	0,79	104700	115		17434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	145	624,46	0,64	90547	93	2664	86086	190763
					605,45	0,36	87790	52		14131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	983	1793,64	20,66	1763148	20309	1217327	524192	2470327
					534,60	9,54	525512	9378		182987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**									
			м трубопровода	983	116,48	1,12	114500	1101	1209	109946	242402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					114,13	--	112190	--		17956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	246	1161,06	1,22	285621	300	31690	203041	527754
					1031,02	0,69	253631	170		39093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3187274	27538	1379261	1711073	5290214
							1780475	12134	--	391869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285621				
		Накладные расходы	Тенге				203041				
		Сметная прибыль	Тенге				39093				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				527755				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2901653				
		Накладные расходы	Тенге				1508032				
		Сметная прибыль	Тенге				352776				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				4762461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5290216				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17797317
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5434011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95092			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5673809		
		- Накладные расходы	Тенге							5276085	
		- Сметная прибыль	Тенге							1318322	

Локальная смета №02-01-03. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1

		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
1	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	2206,00	--	52944	--	52944	--	57180
					--	--	--	--		4236	
2	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	352	1163,00	--	409376	--	409376	--	442126
					--	--	--	--		32750	
3	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	160	764,98	31,98	122397	5117	2939	114876	256255
					714,63	18,00	114341	2880		18982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	160	3194,00	--	511040	--	511040	--	551923
					--	--	--	--		40883	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	24709,41	504,09	49419	1008	20276	27885	83488
					14067,50	159,44	28135	319		6184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	2	26094,00	--	52188	--	52188	--	56363
					--	--	--	--		4175	
7	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2180,00	--	4360	--	4360	--	4709
					--	--	--	--		349	
8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	5119,29	294,43	40954	2356	4174	34361	81340
					4303,00	79,72	34424	638		6025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	44820,00	--	268920	--	268920	--	290434
					--	--	--	--		21514	
10	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
11	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4640,03	77,39	27840	465	19393	8014	38723
					1330,38	32,63	7982	196		2868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	38	2907,39	662,35	110481	25169	1094	90991	217589
					2216,25	227,11	84218	8630		16118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,012	1102,00	--	40787	--	40787	--	44050
					--	--	--	--		3263	
14	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	48	2798,46	613,61	134326	29454	1045	111615	265616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2163,06	209,70	103827	10066		19675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,408	558,00	--	25338	--	25338	--	27365
					--	--	--	--		2027	
16	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2706,53	29,08	16239	175	134	15616	34403
					2655,00	0,79	15930	5		2548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,94	341,00	--	2026	--	2026	--	2188
					--	--	--	--		162	
18	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	384	2250,73	21,28	864280	8171	4551	834659	1834854
					2217,60	0,35	851558	134		135915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	380,16	153,00	--	58164	--	58164	--	62817
					--	--	--	--		4653	
20	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1680	1909,49	14,97	3207943	25149	19690	3100056	6812639
					1882,80	0,13	3163104	218		504640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1663,2	93,00	--	154678	--	154678	--	167052
					--	--	--	--		12374	
22	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	92	118,78	1,12	10928	103	325	10290	22915
					114,13	--	10500	--		1697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2070	116,48	1,12	241114	2318	2547	231524	510449
					114,13	--	236249	--		37811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ДРУГИЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex									
			м	122	740,54	79,95	90346	9754	32454	40757	141591
					394,57	45,00	48138	5490		10488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019									
			м	41,8	774,00	--	32353	--	32353	--	34941
					--	--	--	--		2588	
26	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019									
			м	52,8	460,00	--	24288	--	24288	--	26231
					--	--	--	--		1943	
27	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019									
			м	6,6	286,00	--	1888	--	1888	--	2039
					--	--	--	--		151	
28	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019									
			м	33	165,00	--	5445	--	5445	--	5881
					--	--	--	--		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6561976	109239	1754331	4620644	12077228
							4698406	28576	--	894608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				154320				
		Накладные расходы	Тенге				40757				
		Сметная прибыль	Тенге				15606				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				210683				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6407656				
		Накладные расходы	Тенге				4579887				
		Сметная прибыль	Тенге				879002				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				11866545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12077228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВТ3, Т4									
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
29	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	80	1568,00 --	-- --	125440 --	-- --	125440	-- 10035	135475
30	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	320	1163,00 --	-- --	372160 --	-- --	372160	-- 29773	401933
		ТРУБОПРОВОДЫ									
31	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	196	2061,26 2032,38	18,00 0,22	404007 398346	3528 43	2133	390422 63554	857983
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	194,04	136,00 --	-- --	26389 --	-- --	26389	-- 2111	28500
33	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	220	1909,49 1882,80	14,97 0,13	420088 414216	3294 29	2578	405960 66084	892132
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	217,8	93,00 --	-- --	20255 --	-- --	20255	-- 1620	21875
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	416	116,48 114,13	1,12 --	48456 47478	466 --	512	46529 7599	102583
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	240	1292,87 1260,00	0,12 --	310289 302400	29 --	7860	296352 48531	655172
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	80	2774,00 --	-- --	221920 --	-- --	221920	-- 17754	239674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	80	8702,00	--	696160	--	696160	--	751853
					--	--	--	--		55693	
39	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
			шт.	80	8703,00	--	696240	--	696240	--	751939
					--	--	--	--		55699	
40	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка									
			шт.	80	11730,02	32,46	938402	2597	578685	351389	1392974
					4464,00	18,00	357120	1440		103183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4279806	9914	2750332	1490652	6232093
							1519560	1512	--	461636	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4279806				
		Накладные расходы	Тенге				1490652				
		Сметная прибыль	Тенге				461636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6232094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6232094				

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

41	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды									
			комплект	80	3832,30	104,06	306584	8325	17459	279824	633321
					3510,00	59,19	280800	4735		46913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96									
			шт.	80	8798,00	--	703840	--	703840	--	760147
					--	--	--	--		56307	
43	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	80	852,00	--	68160	--	68160	--	73613
					--	--	--	--		5453	
44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным									
			комплект	80	4677,07	207,33	374166	16587	42694	317871	747400
					3936,06	118,42	314885	9474		55363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	80	19066,00	--	1525280	--	1525280	--	1647302
					--	--	--	--		122022	
46	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка моек на одно отделение									
			комплект	80	3214,25	78,47	257140	6277	26223	223659	519263
					2808,00	44,79	224640	3583		38464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	80	4595,00	--	367600	--	367600	--	397008
					--	--	--	--		29408	
48	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	80	852,00	--	68160	--	68160	--	73613
					--	--	--	--		5453	
49	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка									
			комплект	80	5980,00	514,09	478400	41127	19673	431144	982307
					5220,00	279,28	417600	22342		72763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	2303-0102-0104 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96									
			шт.	80	103552,00	--	8284160	--	8284160	--	8946893
					--	--	--	--		662733	
51	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94									
			шт.	80	1072,00	--	85760	--	85760	--	92621
					--	--	--	--		6861	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
52	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм									
			м	484	1057,22	3,72	511694	1800	3049	497377	1089796
					1047,20	1,41	506845	682		80726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014									
			м	483,032	921,00	--	444872	--	444872	--	480462
					--	--	--	--		35590	
54	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм									
			м	592	1096,19	1,53	648944	906	1527	633941	1385516
					1092,08	0,62	646511	367		102631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
55	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	590,816	307,00 --	-- --	181381 --	-- --	181381	-- 14510	195891
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
56	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колена канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40	654,00 --	-- --	26160 --	-- --	26160	-- 2093	28253
57	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Колена канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	172	284,00 --	-- --	48848 --	-- --	48848	-- 3908	52756
58	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	40	1066,00 --	-- --	42640 --	-- --	42640	-- 3411	46051
59	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	106	278,00 --	-- --	29468 --	-- --	29468	-- 2357	31825
60	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	106	467,00 --	-- --	49502 --	-- --	49502	-- 3960	53462
61	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	180	131,00 --	-- --	23580 --	-- --	23580	-- 1886	25466
62	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	128	176,00 --	-- --	22528 --	-- --	22528	-- 1802	24330
63	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16	111,00 --	-- --	1776 --	-- --	1776	-- 142	1918
64	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	39,00 --	-- --	624 --	-- --	624	-- 50	674
65	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	707,00 --	-- --	22624 --	-- --	22624	-- 1810	24434
66	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	303,00	--	9696	--	9696	--	10472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14583587	75022	12117284	2383816	18324794
							2391281	41183	--	1357392	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14583587				
		Накладные расходы	Тенге				2383816				
		Сметная прибыль	Тенге				1357392				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				18324795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18324795				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36634115
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8609247				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71271			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16621947		
		- Накладные расходы	Тенге							8495112	
		- Сметная прибыль	Тенге							2713636	
		Локальная смета №02-01-04. ВНУТРЕНЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**80**	**5311,81**	**8,49**	**424945**	**679**	**83389**	**334059**	**819725**
					4260,96	--	340877	--		60720	
3	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**80**	**4285,90**	**281,58**	**342872**	**22527**	**168085**	**161686**	**544923**
					1903,25	159,07	152260	12726		40365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**120**	**1778,74**	--	**213449**	--	**25529**	**140940**	**382740**
					1566,00	--	187920	--		28351	
		АРМАТУРА									
7	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**896,00**	--	7168	--	7168	--	7741
					--	--	--	--		573	
8	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**120**	**739,00**	--	88680	--	88680	--	95774
					--	--	--	--		7094	
		ТРУБЫ									
9	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**115**	**1958,18**	**24,35**	**225191**	**2800**	**164224**	**58261**	**306129**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					505,80	11,16	58167	1283		22676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	335	1950,79	24,35	653515	8158	475914	169718	889092
					505,80	11,16	169443	3739		65859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(ФУ Т.1ЯР)Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35,2	2518,60	24,35	88655	857	69994	17833	115007
					505,80	11,16	17804	393		8519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
12	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крюки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	160	222,00	--	35520	--	35520	--	38362
					--	--	--	--		2842	
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32	215,26	5,00	6888	160	2869	2679	10332
					120,60	0,72	3859	23		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	32	165,08	3,60	5283	115	2912	1573	7404
					70,50	0,72	2256	23		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИСПЫТАНИЕ									
15	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	450	745,23	--	335354	--	6584	322195	710152
					730,60	--	328770	--		52604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3927380
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1261356				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18187			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1130866		
		- Накладные расходы	Тенге							1208944	
		- Сметная прибыль	Тенге							290916	
		Локальная смета №02-01-05.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	21489,55	746,04	42979	1492	20389	15710	63384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10549,16	360,69	21098	721		4695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	2	229894,00	--	459788	--		--	459788
					--	--	--	--	459788	--	
3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	2	146616,00	--	293232	--		--	293232
					--	--	--	--	293232	--	
4	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка									
			шт.	20	6643,94	2776,16	132879	55523	2556	72594	221911
					3740,00	1301,24	74800	26025		16438	
5	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 У ХЛ 3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	20	28393,00	--	567860	--	567860	--	613289
					--	--	--	--		45429	
6	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	20	11911,00	--	238220	--	238220	--	257278
					--	--	--	--		19058	
7	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный									
			шт	20	753,58	92,16	15072	1843	513	9785	26846
					635,80	43,72	12716	874		1989	
8	2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1									
			шт.	20	6981,00	--	139620	--	139620	--	150790
					--	--	--	--		11170	
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	80	5348,90	1513,31	427912	121065	7647	255862	738475
					3740,00	702,04	299200	56163		54702	
10	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩК1, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	80	10525,00	--	842000	--	842000	--	909360
					--	--	--	--		67360	
11	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды									
			шт.	308	723,39	4,42	222804	1362	21079	144747	396955
					650,53	2,19	200363	675		29404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	96	2194,00 --	-- --	210624 --	-- --	210624	-- 16850	227474
13	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	4	8704,00 --	-- --	34816 --	-- --	34816	-- 2785	37601
14	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, поколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	120	587,00 --	-- --	70440 --	-- --	70440	-- 5635	76075
15	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	88	2194,00 --	-- --	193072 --	-- --	193072	-- 15446	208518
16	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12 Вт	шт.	308	531,00 --	-- --	163548 --	-- --	163548	-- 13084	176632
17	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	30	242,44 232,53	0,22 0,11	7273 6976	6 3	291	5025 984	13282
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	235,00 --	-- --	4700 --	-- --	4700	-- 376	5076
19	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка (наружная) штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	10	311,00 --	-- --	3110 --	-- --	3110	-- 249	3359
20	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1840	260,31 258,90	0,22 0,13	478970 476376	405 239	2189	343163 65771	887904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	280	285,00	--	79800	--	79800	--	86184
					--	--	--	--		6384	
22	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двуклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	400	303,00	--	121200	--	121200	--	130896
					--	--	--	--		9696	
23	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013									
			шт.	1160	340,00	--	394400	--	394400	--	425952
					--	--	--	--		31552	
24	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44									
			шт.	80	121,00	--	9680	--	9680	--	10454
					--	--	--	--		774	
25	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 термоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм									
			шт.	350	130,00	--	45500	--	45500	--	49140
					--	--	--	--		3640	
26	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 термоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм									
			шт.	1750	130,00	--	227500	--	227500	--	245700
					--	--	--	--		18200	
27	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44									
			шт.	1500	121,00	--	181500	--	181500	--	196020
					--	--	--	--		14520	
28	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробки. Монтаж									
			шт.	400	928,43	--	371372	--	4372	223870	642861
					917,50	--	367000	--		47619	
29	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	400	479,00	--	191600	--	191600	--	206928
					--	--	--	--		15328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования									
			шт.	500	939,41	12,20	469705	6100	5455	331758	865580
					916,30	5,25	458150	2625		64117	
31	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012									
			шт.	240	174,00	--	41760	--	41760	--	45101
					--	--	--	--		3341	
32	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012									
			шт.	260	105,00	--	27300	--	27300	--	29484
					--	--	--	--		2184	
33	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм									
			шт	80	1382,00	--	110560	--	--	67442	192242
					1382,00	--	110560	--		14240	
34	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica									
			шт.	80	479,00	--	38320	--	38320	--	41386
					--	--	--	--		3066	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
			м	340	703,89	25,69	239323	8735	147621	62091	325527
					244,02	9,62	82967	3271		24113	
45	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола									
			м	80	585,57	63,13	46846	5050	23669	14437	66185
					226,59	24,05	18127	1924		4903	
46	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола									
			м	50	577,56	63,13	28878	3156	12650	10278	42288
					261,45	24,05	13072	1202		3132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9369159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2141405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204737			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93722			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4075000		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						753020		
		- Накладные расходы	Тенге							1556762	
		- Сметная прибыль	Тенге							638234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ ДОМОФОННОЙ СВЯЗИ									
1	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования									
			шт.	4	8064,64	6,40	32259	25	--	19666	56079
					8058,24	1,62	32233	6		4154	
2	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240V AC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)									
			шт.	4	21428,00	--	85712	--	85712	--	92569
					--	--	--	--		6857	
3	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"									
			шт.	4	4748,00	--	18992	--	18992	--	20511
					--	--	--	--		1519	
4	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	4	12956,00	--	51824	--	51824	--	55970
					--	--	--	--		4146	
5	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2									
			шт.	4	8674,00	--	34696	--	34696	--	37472
					--	--	--	--		2776	
6	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)									
			шт.	160	230,00	--	36800	--	36800	--	39744
					--	--	--	--		2944	
7	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания PS2-CS2	шт.	4	9371,00	--	37484	--	37484	--	40483
					--	--	--	--		2999	
8	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств									
			шт.	80	946,34	0,80	75707	64	--	46142	131597
					945,54	--	75643	--		9748	
9	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова									
			шт.	80	2190,00	--	175200	--	175200	--	189216
					--	--	--	--		14016	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
10	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах									
			м	400	285,58	2,10	114232	840	19256	67801	196596
					235,34	0,08	94136	32		14563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4									
			км	0,404	16717,00	--	6754	--	6754	--	7294
					--	--	--	--		540	
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ И МАТЕРИАЛЫ									
12	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования									
			шт.	80	1522,13	--	121770	--	1210	73542	210937
					1507,00	--	120560	--		15625	
13	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная RJ-12, IP20 ГОСТ 8810-81									
			шт.	80	328,00	--	26240	--	26240	--	28339
					--	--	--	--		2099	
14	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене									
			шт.	4	928,43	--	3714	--	44	2239	6429
					917,50	--	3670	--		476	
15	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка КРТМ-В/30-Р плиты ПВТ, замок, ключ универсальный									
			шт.	4	6367,00	--	25468	--	25468	--	27505
					--	--	--	--		2037	
16	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка									
			шт.	2	6643,94	2776,16	13288	5552	256	7259	22191
					3740,00	1301,24	7480	2602		1644	
17	2307-0201-0324 РСНБ РК 2015	Шкаф ШРН-В/50-Р, плинт ПВТ-10Р-5е, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	2	22002,00	--	44004	--	44004	--	47524
					--	--	--	--		3520	
18	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования									
			шт.	80	1444,06	--	115525	--	11845	63245	193071
					1296,00	--	103680	--		14302	
19	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350									
			шт.	80	5632,00	--	450560	--	450560	--	486605
					--	--	--	--		36045	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
20	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами									
			м	80	480,49	2,62	38439	209	3448	25062	68581
					434,77	0,33	34782	26		5080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	2306-0401-0143 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012									
			км	0,0816	669805,00	--	54656	--	54656	--	59028
					--	--	--	--		4372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах									
			м	200	285,58	2,10	57116	420	9628	33900	98298
					235,34	0,08	47068	16		7281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах									
			м	200	120,49	1,16	24098	232	2108	15667	42946
					108,79	0,01	21758	2		3181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,412	18746,00	--	7723	--	7723	--	8341
					--	--	--	--		618	
25	1121-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола									
			м	100	248,91	6,36	24891	636	7777	12082	39930
					164,78	3,02	16478	302		2958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75									
			м	101	1238,00	--	125038	--	125038	--	135041
					--	--	--	--		10003	
27	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением									
			м	100	385,27	2,38	38527	238	1300	26642	70383
					369,89	0,14	36989	14		5214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	111,1	140,00	--	15554	--	15554	--	16798
					--	--	--	--		1244	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2429478
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				594477				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8216			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3000			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1253577		
		- Накладные расходы	Тенге							393247	
		- Сметная прибыль	Тенге							179961	

Локальная смета №02-01-07.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж									
			камера	8	6584,82	10,28	52679	82	--	32084	91544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6574,54	--	52596	--		6781	
2	2308-0501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW330,типа INNOV1	шт.	8	42989,00	--	343912	--	343912	--	371425
					--	--	--	--		27513	
3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	8	1993,64	--	15949	--	540	11557	29706
					1926,10	--	15409	--		2200	
4	2305-1306-0202 РСНБ РК 2015	Адаптер настенный/потолочный NVB-3005JB	шт.	8	7072,00	--	56576	--	56576	--	61102
					--	--	--	--		4526	
5	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	4	13434,71	--	53739	--	779	32306	92928
					13240,00	--	52960	--		6884	
6	2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	шт.	4	340362,00	--	1361448	--	1361448	--	1470364
					--	--	--	--		108916	
7	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	22955,81	2205,72	91823	8823	5528	49190	152294
					19368,00	792,00	77472	3168		11281	
8	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SHHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	4	23446,00	--	93784	--	93784	--	101287
					--	--	--	--		7503	
9	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и штативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	2	8776,15	651,69	17552	1303	3337	8162	27771
					6456,00	234,00	12912	468		2057	
10	2308-0102-0406 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES2208P: 8 порта: 2 порта 10/100/1000 Base-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45), 2 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45) PoE/PoE+2 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	2	212105,00	--	424210	--	424210	--	458147
					--	--	--	--		33937	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
11	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	80	98,32	0,85	7866	68	817	5035	13933
					87,26	0,16	6981	13		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0816	172241,00 --	-- --	14055 --	-- --	14055	-- 1124	15179
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
13	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	4	6643,94 3740,00	2776,16 1301,24	26576 14960	11105 5205	511	14519 3288	44382
14	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели ШРН-А-12.520 12U	шт.	4	57536,00 --	-- --	230144 --	-- --	230144	-- 18412	248556
15	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик (1 уп.=100шт)	уп.	5	860,00 --	-- --	4300 --	-- --	4300	-- 344	4644
16	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4	385,27 369,89	2,38 0,14	1541 1480	10 1	51	1066 209	2815
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	4,04	140,00 --	-- --	566 --	-- --	566	-- 45	611
18	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	160	345,17 327,18	3,43 0,05	55227 52349	549 8	2329	37697 7434	100358
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	164,8	149,00 --	-- --	24555 --	-- --	24555	-- 1964	26519
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3313565
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				287119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21940			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8863			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2567442		
		- Накладные расходы	Тенге							191616	
		- Сметная прибыль	Тенге							245450	

ДОМ №2

Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ (АС.Лист 23)

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	м2	176,4	3183,96	593,56	561651	104704	189892	270672	898908
					1513,92	190,99	267055	33691		66586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
120	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	166,32	4466,00	--	742785	--	742785	--	802208
					--	--	--	--		59423	
121	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	4165,00	--	41983	--	41983	--	45342
					--	--	--	--		3359	
122	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	453,6	2083,09	88,94	944890	40343	211755	642496	1714377
					1527,32	46,50	692792	21092		126991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остеклениыми полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	453,6	6868,00	--	3115325	--	3115325	--	3364551
					--	--	--	--		249226	
124	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	332	4808,00	--	1596256	--	1596256	--	1723956
					--	--	--	--		127700	
125	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	332	2702,00	--	897064	--	897064	--	968829
					--	--	--	--		71765	
126	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	664	557,00	--	369848	--	369848	--	399436
					--	--	--	--		29588	
		ДВЕРИ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ									
127	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	245,28	2010,02	205,94	493018	50513	115944	318768	876729
					1331,38	112,63	326561	27626		64943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7,однопольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	235,2	29341,00	--	6901003	--	6901003	--	7453083
					--	--	--	--		552080	
129	2109-0202-1402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-12,двупольные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10,08	36659,00	--	369523	--	369523	--	399085
					--	--	--	--		29562	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
130	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных блоков	м2	7,56	3059,45	153,99	23129	1164	901	19486	46025
					2786,30	77,67	21064	587		3409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
131	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	40518,00	--	306316	--	306316	--	330821
					--	--	--	--		24505	
		ДВЕРИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
134	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных блоков	м2	6,66	3059,45	153,99	20376	1025	794	17167	40546
					2786,30	77,67	18557	517		3003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
135	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,66	40518,00	--	269850	--	269850	--	291438
					--	--	--	--		21588	
136	2109-0105-0506 РСНБ РК 2015	Порог	м	3,64	484,00	--	1762	--	1762	--	1903
					--	--	--	--		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16654779	197749	15131001	1268589	19357237
							1326029	83513	--	1433869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13215445				
		Накладные расходы	Тенге				1268589				
		Сметная прибыль	Тенге				1158723				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				15642757				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3439334				
		Сметная прибыль	Тенге				275146				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3714480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19357237				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС.Лист 20)									
		ТИП 2-1568Х2 М2									
164	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2**									
			м2 покрытия	3136	859,59	25,00	2695674	78400	903011	1653473	4697079
					546,64	14,27	1714263	44751		347932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
165	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**									
			м2	3198,72	2263,00	--	7238703	--	7238703	--	7817799
					--	--	--	--		579096	
166	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах**									
			м плинтусов	5006,4	303,25	2,53	1518191	12666	924382	551780	2235569
					116,08	1,17	581143	5857		165598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				11452568	91066	9066096	2205253	14750447
							2295406	50608	--	1092626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11452568				
		Накладные расходы	Тенге				2205253				
		Сметная прибыль	Тенге				1092626				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14750447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14750447				
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС.Лист 21)									
		ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ									
206	1115-0111-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Фасады.Отделка декоративными элементами из полимерных материалов**									
			м	2200,4215	511,53	3,51	1125582	7724	287221	667361	1936379
					377,49	1,62	830637	3565		143435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
207	2207-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Декоративный элемент из пенополистирола рельефный шириной от 100 до 160 мм**									
			м	2200,4215	397,00	--	873567	--	873567	--	943452
					--	--	--	--		69885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1999149	7724	1160788	667361	2879831
							830637	3565	--	213320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1999149				
		Накладные расходы	Тенге				667361				
		Сметная прибыль	Тенге				213320				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2879830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2879830				

РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО И ПАНДУС (АС.Лист 25)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство									
			м2 покрытия	55,6	1814,05	168,70	100861	9379	70908	22937	133701
					370,04	68,82	20574	3826		9904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
209	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство									
			м3	5,2	33043,81	2366,27	171828	12305	111315	47012	236347
					9270,72	664,21	48208	3454		17507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
210	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2048	236952,00	--	48528	--	48528	--	52410
					--	--	--	--		3882	
211	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
			м2 покрытия	41,2	2038,99	86,20	84006	3552	12064	66075	162088
					1659,96	46,18	68390	1903		12007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
212	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
			м2	42,024	1873,00	--	78711	--	78711	--	85008
					--	--	--	--		6297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				483934	25236	321526	136024	669554
							137172	9183	--	49597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				483934				
		Накладные расходы	Тенге				136024				
		Сметная прибыль	Тенге				49597				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				669555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				669555				

РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕРЦЫ ДЛЯ ОКНА (ЛЮКА) ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС.Лист 3.прим.)

213	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
			т конструкций	0,596	442080,73	93662,20	263480	55822	6125	142177	438110
					338142,00	7586,00	201533	4521		32453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
214	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей,люков,лазов для автоконтилок и пароварочных камер.Монтаж									
			т конструкций	0,596	129934,00	5355,83	77441	3192	509	51939	139731
					123724,70	2574,28	73740	1534		10350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,34	289718,00 --	-- --	98504 --	-- --	98504	-- 7880	106384
216	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,256	259543,00 --	-- --	66443 --	-- --	66443	-- 5315	71758
217	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,284	107,63 60,30	2,50 0,36	1860 1042	43 6	775	723 207	2790
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,284	82,54 35,25	1,80 0,36	1427 609	31 6	787	425 148	2000
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ-(16шт+7шт=23шт)Х2=46Х2									
219	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	46	1911,32 1825,69	58,78 18,90	87921 83982	2703 869	1236	83154 13686	184761
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
220	2105-0111-0106 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-306,толщиной 3 мм из углеродистой стали	т	0,345	307876,00 --	-- --	106217 --	-- --	106217	-- 8497	114714
221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	236952,00 --	-- --	8720 --	-- --	8720	-- 698	9418
		ПОРОГ ПРИ ВХОДЕ В ПОДВАЛ (АС.Лист 3.прим.)									
222	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	м3	1	21308,94 1461,79	1279,84 366,48	21309 1462	1279 366	18568	1664 1838	24811
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ									
223	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,116	77507,39	2689,50	8991	312	533	5673	15837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					70226,20	650,64	8146	75		1173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
224	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012									
			т	0,116	599350,00	--	69525	--	69525	--	75087
					--	--	--	--		5562	
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	3,364	107,63	2,50	362	8	151	141	543
					60,30	0,36	203	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	3,364	82,54	1,80	278	6	153	83	389
					35,25	0,36	119	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				812478	63396	378246	285979	1186333
							370836	7379	--	87876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305120				
		Накладные расходы	Тенге				3036				
		Сметная прибыль	Тенге				24652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				332808				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				419437				
		Накладные расходы	Тенге				199789				
		Сметная прибыль	Тенге				49538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				668764				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				87921				
		Накладные расходы	Тенге				83154				
		Сметная прибыль	Тенге				13686				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				184761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1186333				
					РАЗДЕЛ 15. ОТМОСТКА						
227	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ГПС.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	37,308	8303,01	1978,99	309769	73832	76102	184964	534311
					4284,20	990,00	159835	36935		39579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
228	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство									
			м2 покрытия	373,08	1096,46	136,59	409067	50959	335544	41090	486170
					60,48	41,50	22564	15483		36013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	373,08	-224,66	-0,04	-83816	-15	-83682	-129	-90661
					-0,32	--	-119	--		-6716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				635020	124776	327964	225925	929820
							182280	52418	--	68876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635020				
		Накладные расходы	Тенге				225925				
		Сметная прибыль	Тенге				68876				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				929821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				929821				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39773223
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5142360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					509947			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					206666			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26385616		
		- Накладные расходы	Тенге							4789131	
		- Сметная прибыль	Тенге							2946164	

Локальная смета №02-01-02. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	180	465,66	3,32	83819	597	1646	80011	176937
					453,20	0,38	81576	68		13106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами (РВ150) 150 мм х 150 мм	шт.	105	1843,00	--	193515	--	193515	--	208996
					--	--	--	--		15481	
3	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами (РВ200) 200 мм х 200 мм	шт.	75	2105,00	--	157875	--	157875	--	170505
					--	--	--	--		12630	
4	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	287,64	6026,60	60,53	1733493	17411	987714	721914	2651839
					2532,22	28,78	728368	8278		196433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	458,544	5800,23	48,00	2659660	22008	1574535	1052014	4008608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2318,46	22,61	1063117	10366		296934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4828362	40016	2915285	1853939	7216885
							1873061	18712	--	534584	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4828362				
		Накладные расходы	Тенге				1853939				
		Сметная прибыль	Тенге				534584				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				7216885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7216885				
				РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК 1							
6	1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м 3/ч. Установка**									
			устройство	**40**	**11442,25**	**31,98**	**457690**	**1279**	**1909**	**446118**	**976113**
					11362,56	**18,00**	**454502**	**720**		**72305**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**									
			кВт	**225,4**	**1375,05**	**18,19**	**309936**	**4100**	**98455**	**204899**	**556022**
					920,06	**7,54**	**207381**	**1699**		**41187**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**									
			шт.	**145**	**349,15**	**--**	**50627**	**--**	**15858**	**34073**	**91476**
					239,78	**--**	**34769**	**--**		**6776**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	**145**	**794,52**	**2,45**	**115205**	**356**	**10149**	**102718**	**235357**
					722,07	**0,79**	**104700**	**115**		**17434**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	**145**	**624,46**	**0,64**	**90547**	**93**	**2664**	**86086**	**190763**
					605,45	**0,36**	**87790**	**52**		**14131**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	**983**	**1793,64**	**20,66**	**1763148**	**20309**	**1217327**	**524192**	**2470327**
					534,60	**9,54**	**525512**	**9378**		**182987**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	983	116,48	1,12	114500	1101	1209	109946	242402
					114,13	--	112190	--		17956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	246	1161,06	1,22	285621	300	31690	203041	527754
					1031,02	0,69	253631	170		39093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3187274	27538	1379261	1711073	5290214
							1780475	12134	--	391869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285621				
		Накладные расходы	Тенге				203041				
		Сметная прибыль	Тенге				39093				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				527755				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2901653				
		Накладные расходы	Тенге				1508032				
		Сметная прибыль	Тенге				352776				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				4762461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5290216				

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК 2

18	1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м 3/ч. Установка	устройство	40	11442,25	31,98	457690	1279	1909	446118	976113
					11362,56	18,00	454502	720		72305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	225,4	1375,05	18,19	309936	4100	98455	204899	556022
					920,06	7,54	207381	1699		41187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	145	349,15	--	50627	--	15858	34073	91476
					239,78	--	34769	--		6776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	145	794,52	2,45	115205	356	10149	102718	235357
					722,07	0,79	104700	115		17434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении									
			шт.	145	624,46	0,64	90547	93	2664	86086	190763
					605,45	0,36	87790	52		14131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
			м трубопровода	983	1793,64	20,66	1763148	20309	1217327	524192	2470327
					534,60	9,54	525512	9378		182987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
			м трубопровода	983	116,48	1,12	114500	1101	1209	109946	242402
					114,13	--	112190	--		17956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	246	1161,06	1,22	285621	300	31690	203041	527754
					1031,02	0,69	253631	170		39093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3187274	27538	1379261	1711073	5290214
							1780475	12134	--	391869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285621				
		Накладные расходы	Тенге				203041				
		Сметная прибыль	Тенге				39093				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				527755				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2901653				
		Накладные расходы	Тенге				1508032				
		Сметная прибыль	Тенге				352776				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				4762461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5290216				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17797317
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5434011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95092			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5673809		
		- Накладные расходы	Тенге							5276085	
		- Сметная прибыль	Тенге							1318322	

Локальная смета №02-01-03. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1

		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
1	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	24	2206,00	--	52944	--	52944	--	57180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4236	
2	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	352	1163,00	--	409376	--	409376	--	442126
					--	--	--	--		32750	
3	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	160	764,98	31,98	122397	5117	2939	114876	256255
					714,63	18,00	114341	2880		18982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	160	3194,00	--	511040	--	511040	--	551923
					--	--	--	--		40883	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
5	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	24709,41	504,09	49419	1008	20276	27885	83488
					14067,50	159,44	28135	319		6184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	2	26094,00	--	52188	--	52188	--	56363
					--	--	--	--		4175	
7	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2180,00	--	4360	--	4360	--	4709
					--	--	--	--		349	
8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	5119,29	294,43	40954	2356	4174	34361	81340
					4303,00	79,72	34424	638		6025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	44820,00	--	268920	--	268920	--	290434
					--	--	--	--		21514	
10	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
11	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4640,03	77,39	27840	465	19393	8014	38723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1330,38	32,63	7982	196		2868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	38	2907,39	662,35	110481	25169	1094	90991	217589
					2216,25	227,11	84218	8630		16118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,012	1102,00	--	40787	--	40787	--	44050
					--	--	--	--		3263	
14	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	48	2798,46	613,61	134326	29454	1045	111615	265616
					2163,06	209,70	103827	10066		19675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,408	558,00	--	25338	--	25338	--	27365
					--	--	--	--		2027	
16	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2706,53	29,08	16239	175	134	15616	34403
					2655,00	0,79	15930	5		2548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,94	341,00	--	2026	--	2026	--	2188
					--	--	--	--		162	
18	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	384	2250,73	21,28	864280	8171	4551	834659	1834854
					2217,60	0,35	851558	134		135915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	380,16	153,00	--	58164	--	58164	--	62817
					--	--	--	--		4653	
20	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1680	1909,49	14,97	3207943	25149	19690	3100056	6812639
					1882,80	0,13	3163104	218		504640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1663,2	93,00	--	154678	--	154678	--	167052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		12374	
22	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	92	118,78	1,12	10928	103	325	10290	22915
					114,13	--	10500	--		1697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2070	116,48	1,12	241114	2318	2547	231524	510449
					114,13	--	236249	--		37811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДРУГИЕ РАБОТЫ									
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	122	740,54	79,95	90346	9754	32454	40757	141591
					394,57	45,00	48138	5490		10488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019	м	41,8	774,00	--	32353	--	32353	--	34941
					--	--	--	--		2588	
26	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	52,8	460,00	--	24288	--	24288	--	26231
					--	--	--	--		1943	
27	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	286,00	--	1888	--	1888	--	2039
					--	--	--	--		151	
28	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м	33	165,00	--	5445	--	5445	--	5881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6561976	109239	1754331	4620644	12077228
							4698406	28576	--	894608	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				154320				
		Накладные расходы	Тенге				40757				
		Сметная прибыль	Тенге				15606				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				210683				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6407656				
		Накладные расходы	Тенге				4579887				
		Сметная прибыль	Тенге				879002				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	Тенге				11866545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12077228				
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВТ3, Т4									
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
29	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	80	1568,00	--	125440	--	125440	--	135475
					--	--	--	--		10035	
30	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	320	1163,00	--	372160	--	372160	--	401933
					--	--	--	--		29773	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
31	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	196	2061,26	18,00	404007	3528	2133	390422	857983
					2032,38	0,22	398346	43		63554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			м	194,04	136,00	--	26389	--	26389	--	28500
					--	--	--	--		2111	
33	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	220	1909,49	14,97	420088	3294	2578	405960	892132
					1882,80	0,13	414216	29		66084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			м	217,8	93,00	--	20255	--	20255	--	21875
					--	--	--	--		1620	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	416	116,48	1,12	48456	466	512	46529	102583
					114,13	--	47478	--		7599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка									
			шт.	240	1292,87	0,12	310289	29	7860	296352	655172
					1260,00	--	302400	--		48531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	80	2774,00	--	221920	--	221920	--	239674
					--	--	--	--		17754	
38	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	80	8702,00	--	696160	--	696160	--	751853
					--	--	--	--		55693	
39	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
			шт.	80	8703,00	--	696240	--	696240	--	751939
					--	--	--	--		55699	
40	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка									
			шт.	80	11730,02	32,46	938402	2597	578685	351389	1392974
					4464,00	18,00	357120	1440		103183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4279806	9914	2750332	1490652	6232093
							1519560	1512	--	461636	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4279806				
		Накладные расходы	Тенге				1490652				
		Сметная прибыль	Тенге				461636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6232094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6232094				
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
41	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды									
			комплект	80	3832,30	104,06	306584	8325	17459	279824	633321
					3510,00	59,19	280800	4735		46913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96									
			шт.	80	8798,00	--	703840	--	703840	--	760147
					--	--	--	--		56307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	80	852,00	--	68160	--	68160	--	73613
					--	--	--	--		5453	
44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным									
			комплект	80	4677,07	207,33	374166	16587	42694	317871	747400
					3936,06	118,42	314885	9474		55363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
45	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	80	19066,00	--	1525280	--	1525280	--	1647302
					--	--	--	--		122022	
46	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка моек на одно отделение									
			комплект	80	3214,25	78,47	257140	6277	26223	223659	519263
					2808,00	44,79	224640	3583		38464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	80	4595,00	--	367600	--	367600	--	397008
					--	--	--	--		29408	
48	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	80	852,00	--	68160	--	68160	--	73613
					--	--	--	--		5453	
49	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	80	5980,00	514,09	478400	41127	19673	431144	982307
					5220,00	279,28	417600	22342		72763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	2303-0102-0104 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96									
			шт.	80	103552,00	--	8284160	--	8284160	--	8946893
					--	--	--	--		662733	
51	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94									
			шт.	80	1072,00	--	85760	--	85760	--	92621
					--	--	--	--		6861	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
52	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм									
			м	484	1057,22	3,72	511694	1800	3049	497377	1089796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1047,20	1,41	506845	682		80726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	483,032	921,00	--	444872	--	444872	--	480462
					--	--	--	--		35590	
54	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	592	1096,19	1,53	648944	906	1527	633941	1385516
					1092,08	0,62	646511	367		102631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
55	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	590,816	307,00	--	181381	--	181381	--	195891
					--	--	--	--		14510	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
56	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колена канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40	654,00	--	26160	--	26160	--	28253
					--	--	--	--		2093	
57	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Колена канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	172	284,00	--	48848	--	48848	--	52756
					--	--	--	--		3908	
58	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	40	1066,00	--	42640	--	42640	--	46051
					--	--	--	--		3411	
59	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	106	278,00	--	29468	--	29468	--	31825
					--	--	--	--		2357	
60	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	106	467,00	--	49502	--	49502	--	53462
					--	--	--	--		3960	
61	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	180	131,00	--	23580	--	23580	--	25466
					--	--	--	--		1886	
62	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	128	176,00	--	22528	--	22528	--	24330
					--	--	--	--		1802	
63	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16	111,00	--	1776	--	1776	--	1918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		142	
64	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	39,00	--	624	--	624	--	674
					--	--	--	--		50	
65	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	707,00	--	22624	--	22624	--	24434
					--	--	--	--		1810	
66	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	32	303,00	--	9696	--	9696	--	10472
					--	--	--	--		776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14583587	75022	12117284	2383816	18324794
							2391281	41183	--	1357392	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14583587				
		Накладные расходы	Тенге				2383816				
		Сметная прибыль	Тенге				1357392				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				18324795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18324795				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36634115
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8609247				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71271			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16621947		
		- Накладные расходы	Тенге							8495112	
		- Сметная прибыль	Тенге							2713636	

Локальная смета №02-01-04. ВНУТРЕНЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	80	5311,81	8,49	424945	679	83389	334059	819725
					4260,96	--	340877	--		60720	
3	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	80	4285,90	281,58	342872	22527	168085	161686	544923
					1903,25	159,07	152260	12726		40365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	120	1778,74	--	213449	--	25529	140940	382740
					1566,00	--	187920	--		28351	
		АРМАТУРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	896,00	--	7168	--	7168	--	7741
					--	--	--	--		573	
8	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	739,00	--	88680	--	88680	--	95774
					--	--	--	--		7094	
		ТРУБЫ									
9	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	1958,18	24,35	225191	2800	164224	58261	306129
					505,80	11,16	58167	1283		22676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	335	1950,79	24,35	653515	8158	475914	169718	889092
					505,80	11,16	169443	3739		65859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(ФУ ТЛЯР)Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	мтрубопровода	35,2	2518,60	24,35	88655	857	69994	17833	115007
					505,80	11,16	17804	393		8519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
12	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крюки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	160	222,00	--	35520	--	35520	--	38362
					--	--	--	--		2842	
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32	215,26	5,00	6888	160	2869	2679	10332
					120,60	0,72	3859	23		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	32	165,08	3,60	5283	115	2912	1573	7404
					70,50	0,72	2256	23		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИСПЫТАНИЕ									
15	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	450	745,23	--	335354	--	6584	322195	710152
					730,60	--	328770	--		52604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3927380**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1261356				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18187			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1130866		
		- Накладные расходы	Тенге							1208944	
		- Сметная прибыль	Тенге							290916	
		Локальная смета №02-01-05.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**									
			шкаф	2	21489,55	746,04	42979	1492	20389	15710	63384
					10549,16	360,69	21098	721		4695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**									
			шт.	2	229894,00	--	459788	--		--	459788
					--	--	--	--	459788	--	
3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**									
			шт.	2	146616,00	--	293232	--		--	293232
					--	--	--	--	293232	--	
4	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**									
			шт.	20	6643,94	2776,16	132879	55523	2556	72594	221911
					3740,00	1301,24	74800	26025		16438	
5	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	20	28393,00	--	567860	--	567860	--	613289
					--	--	--	--		45429	
6	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	20	11911,00	--	238220	--	238220	--	257278
					--	--	--	--		19058	
7	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**									
			шт	20	753,58	92,16	15072	1843	513	9785	26846
					635,80	43,72	12716	874		1989	
8	2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**									
			шт.	20	6981,00	--	139620	--	139620	--	150790
					--	--	--	--		11170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	80	5348,90	1513,31	427912	121065	7647	255862	738475
					3740,00	702,04	299200	56163		54702	
10	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩК1, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	80	10525,00	--	842000	--	842000	--	909360
					--	--	--	--		67360	
11	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды									
			шт.	308	723,39	4,42	222804	1362	21079	144747	396955
					650,53	2,19	200363	675		29404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82									
			шт.	96	2194,00	--	210624	--	210624	--	227474
					--	--	--	--		16850	
13	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82									
			шт.	4	8704,00	--	34816	--	34816	--	37601
					--	--	--	--		2785	
14	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82									
			шт.	120	587,00	--	70440	--	70440	--	76075
					--	--	--	--		5635	
15	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82									
			шт.	88	2194,00	--	193072	--	193072	--	208518
					--	--	--	--		15446	
16	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12 Вт									
			шт.	308	531,00	--	163548	--	163548	--	176632
					--	--	--	--		13084	
17	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
			шт.	30	242,44	0,22	7273	6	291	5025	13282
					232,53	0,11	6976	3		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	20	235,00	--	4700	--	4700	--	5076
					--	--	--	--		376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка (наружная) штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	10	311,00 --	-- --	3110 --	-- --	3110	-- 249	3359
20	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1840	260,31 258,90	0,22 0,13	478970 476376	405 239	2189	343163 65771	887904
21	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	280	285,00 --	-- --	79800 --	-- --	79800	-- 6384	86184
22	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	400	303,00 --	-- --	121200 --	-- --	121200	-- 9696	130896
23	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1160	340,00 --	-- --	394400 --	-- --	394400	-- 31552	425952
24	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	80	121,00 --	-- --	9680 --	-- --	9680	-- 774	10454
25	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 термоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	350	130,00 --	-- --	45500 --	-- --	45500	-- 3640	49140
26	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 термоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	1750	130,00 --	-- --	227500 --	-- --	227500	-- 18200	245700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	шт.	1500	121,00 --	-- --	181500 --	-- --	181500	-- 14520	196020
28	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробки. Монтаж	шт.	400	928,43 917,50	-- --	371372 367000	-- --	4372	223870 47619	642861
29	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectica	шт.	400	479,00 --	-- --	191600 --	-- --	191600	-- 15328	206928
30	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	500	939,41 916,30	12,20 5,25	469705 458150	6100 2625	5455	331758 64117	865580
31	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	240	174,00 --	-- --	41760 --	-- --	41760	-- 3341	45101
32	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	260	105,00 --	-- --	27300 --	-- --	27300	-- 2184	29484
33	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	80	1382,00 1382,00	-- --	110560 110560	-- --	--	67442 14240	192242
34	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectica	шт.	80	479,00 --	-- --	38320 --	-- --	38320	-- 3066	41386
44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	340	703,89 244,02	25,69 9,62	239323 82967	8735 3271	147621	62091 24113	325527
45	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола	м	80	585,57 226,59	63,13 24,05	46846 18127	5050 1924	23669	14437 4903	66185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола									
			м	50	577,56	63,13	28878	3156	12650	10278	42288
					261,45	24,05	13072	1202		3132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9369159
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2141405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204737			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93722			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4075000		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						753020		
		- Накладные расходы	Тенге							1556762	
		- Сметная прибыль	Тенге							638234	
		Локальная смета №02-01-06.СИСТЕМА СВЯЗИ									
		ОБОРУДОВАНИЕ ДОМОФОННОЙ СВЯЗИ									
1	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования									
			шт.	4	8064,64	6,40	32259	25	--	19666	56079
					8058,24	1,62	32233	6		4154	
2	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240V AC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)									
			шт.	4	21428,00	--	85712	--	85712	--	92569
					--	--	--	--		6857	
3	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"									
			шт.	4	4748,00	--	18992	--	18992	--	20511
					--	--	--	--		1519	
4	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40									
			шт.	4	12956,00	--	51824	--	51824	--	55970
					--	--	--	--		4146	
5	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2									
			шт.	4	8674,00	--	34696	--	34696	--	37472
					--	--	--	--		2776	
6	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)									
			шт.	160	230,00	--	36800	--	36800	--	39744
					--	--	--	--		2944	
7	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания PS2-CS2									
			шт.	4	9371,00	--	37484	--	37484	--	40483
					--	--	--	--		2999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	80	946,34 945,54	0,80 --	75707 75643	64 --	--	46142 9748	131597
9	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	80	2190,00 --	-- --	175200 --	-- --	175200	-- 14016	189216
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
10	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	400	285,58 235,34	2,10 0,08	114232 94136	840 32	19256	67801 14563	196596
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,404	16717,00 --	-- --	6754 --	-- --	6754	-- 540	7294
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ И МАТЕРИАЛЫ									
12	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	80	1522,13 1507,00	-- --	121770 120560	-- --	1210	73542 15625	210937
13	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная RJ-12, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	80	328,00 --	-- --	26240 --	-- --	26240	-- 2099	28339
14	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	928,43 917,50	-- --	3714 3670	-- --	44	2239 476	6429
15	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка КРТМ-В/30-Р плинты ПВТ, замок, ключ универсальный	шт.	4	6367,00 --	-- --	25468 --	-- --	25468	-- 2037	27505
16	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	2	6643,94 3740,00	2776,16 1301,24	13288 7480	5552 2602	256	7259 1644	22191
17	2307-0201-0324 РСНБ РК 2015	Шкаф ШРН-В/50-Р, плинт ПВТ-10Р-5е, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	22002,00 --	-- --	44004 --	-- --	44004	-- 3520	47524
18	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	80	1444,06 1296,00	-- --	115525 103680	-- --	11845	63245 14302	193071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	80	5632,00 --	-- --	450560 --	-- --	450560	-- 36045	486605
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
20	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	80	480,49 434,77	2,62 0,33	38439 34782	209 26	3448	25062 5080	68581
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	2306-0401-0143 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТПП3н 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0816	669805,00 --	-- --	54656 --	-- --	54656	-- 4372	59028
22	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	200	285,58 235,34	2,10 0,08	57116 47068	420 16	9628	33900 7281	98298
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	120,49 108,79	1,16 0,01	24098 21758	232 2	2108	15667 3181	42946
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,412	18746,00 --	-- --	7723 --	-- --	7723	-- 618	8341
25	1121-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	248,91 164,78	6,36 3,02	24891 16478	636 302	7777	12082 2958	39930
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	101	1238,00 --	-- --	125038 --	-- --	125038	-- 10003	135041
27	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	100	385,27 369,89	2,38 0,14	38527 36989	238 14	1300	26642 5214	70383
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	111,1	140,00 --	-- --	15554 --	-- --	15554	-- 1244	16798
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2429478
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				594477				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8216			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3000			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1253577		
		- Накладные расходы	Тенге							393247	
		- Сметная прибыль	Тенге							179961	

Локальная смета №02-01-07.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	8	6584,82	10,28	52679	82	--	32084	91544
					6574,54	--	52596	--		6781	
2	2308-0501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW330,типа INNOVI	шт.	8	42989,00	--	343912	--	343912	--	371425
					--	--	--	--		27513	
3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	8	1993,64	--	15949	--	540	11557	29706
					1926,10	--	15409	--		2200	
4	2305-1306-0202 РСНБ РК 2015	Адаптер настенный/потолочный NVB-3005JB	шт.	8	7072,00	--	56576	--	56576	--	61102
					--	--	--	--		4526	
5	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	4	13434,71	--	53739	--	779	32306	92928
					13240,00	--	52960	--		6884	
6	2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	шт.	4	340362,00	--	1361448	--	1361448	--	1470364
					--	--	--	--		108916	
7	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	22955,81	2205,72	91823	8823	5528	49190	152294
					19368,00	792,00	77472	3168		11281	
8	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SHHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	4	23446,00	--	93784	--	93784	--	101287
					--	--	--	--		7503	
9	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и штативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	2	8776,15	651,69	17552	1303	3337	8162	27771
					6456,00	234,00	12912	468		2057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2308-0102-0406 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES2208P: 8 порта: 2 порта 10/100/1000 Base-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45), 2 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45) PoE/PoE+2 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	2	212105,00	--	424210	--	424210	--	458147
					--	--	--	--		33937	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
11	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	80	98,32	0,85	7866	68	817	5035	13933
					87,26	0,16	6981	13		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0816	172241,00	--	14055	--	14055	--	15179
					--	--	--	--		1124	
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
13	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	4	6643,94	2776,16	26576	11105	511	14519	44382
					3740,00	1301,24	14960	5205		3288	
14	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели ШРН-А-12.520 12U	шт.	4	57536,00	--	230144	--	230144	--	248556
					--	--	--	--		18412	
15	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик (1 уп.=100шт)	уп.	5	860,00	--	4300	--	4300	--	4644
					--	--	--	--		344	
16	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4	385,27	2,38	1541	10	51	1066	2815
					369,89	0,14	1480	1		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	4,04	140,00	--	566	--	566	--	611
					--	--	--	--		45	
18	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	160	345,17	3,43	55227	549	2329	37697	100358
					327,18	0,05	52349	8		7434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	164,8	149,00	--	24555	--	24555	--	26519
					--	--	--	--		1964	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3313565
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				287119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21940			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8863			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2567442		
		- Накладные расходы	Тенге							191616	
		- Сметная прибыль	Тенге							245450	

Локальная смета № 4-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4КВ

1	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	455	732,33	362,02	333210	164719	21071	154264	526471
					324,00	146,89	147420	66835		38998	
2	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1060	822,22	433,91	871553	459944	49089	399146	1372355
					342,00	180,99	362520	191849		101656	
3	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	135	899,28	421,98	121403	56967	6116	58321	194102
					432,00	168,01	58320	22681		14378	
4	2306-0133-0923 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВЬбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,26	13725243,00	--	3568563	--	3568563	--	3854048
					--	--	--	--		285485	
5	2306-0133-0924 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВЬбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,378	17323718,00	--	6548365	--	6548365	--	7072234
					--	--	--	--		523869	
6	2306-0133-0925 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВЬбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,519	21196067,00	--	11000759	--	11000759	--	11880820
					--	--	--	--		880061	
7	2306-0133-0926 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВЬбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,627	25448695,00	--	15956332	--	15956332	--	17232839
					--	--	--	--		1276507	
8	1308-0201-3411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод стальной для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	110	505,77	282,85	55635	31113	291	25407	87525
					220,28	100,51	24231	11056		6483	
9	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	110	3054,00	--	335940	--	335940	--	362815
					--	--	--	--		26875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,45	32941,55 12001,50	20940,05 5900,64	14824 5401	9423 2655	--	4914 1579	21317
11	2113-0809-1612 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" ЛСЭ-150	м	450	79,00 --	-- --	35550 --	-- --	35550	-- 2844	38394
12	1308-0201-1816 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	32	3800,64 3600,00	92,16 43,72	121620 115200	2949 1399	3471	83951 16446	222017
13	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-50/150-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	32	16332,00 --	-- --	522624 --	-- --	522624	-- 41810	564434
14	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	25	349,17 159,54	186,99 63,28	8729 3988	4675 1582	66	4011 1019	13759
15	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	25	715,00 --	-- --	17875 --	-- --	17875	-- 1430	19305
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
16	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	77,6	247,40 13,74	233,66 107,17	19198 1066	18132 8316	--	6755 2076	28030
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4	2240,70 2240,70	-- --	5378 5378	-- --	--	3872 740	9990
18	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64	20,90 --	20,90 9,77	1338 --	1337 625	--	450 143	1931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	16	1169,32	--	18709	--	--	13471	34754
					1169,32	--	18709	--		2574	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			м3	64	201,96	88,02	12925	5633	--	7428	21981
					113,94	47,25	7292	3024		1628	
21	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одн. Устройство постели									
			м кабеля	1650	567,88	459,88	937002	758802	--	387478	1430438
					108,00	218,16	178200	359964		105958	
22	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	50,04	2408,00	--	120496	--	120496	--	130136
					--	--	--	--		9640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40628028	1513694	38186608	1149468	45119695
							927725	669986	--	3342199	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				40060619				
		Накладные расходы	Тенге				1117492				
		Сметная прибыль	Тенге				3294249				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				44472360				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213594				
		Накладные расходы	Тенге				31976				
		Сметная прибыль	Тенге				19645				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				265215				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				353815				
		Сметная прибыль	Тенге				28305				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				382120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45119695				

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 10кВ

23	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы									
			подстанция	1	17816,12	9768,60	17816	9769	2269	9108	29077
					5777,52	5606,88	5778	5607		2154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы									
			подстанция	1	63872,10	19024,56	63872	19024	27727	20309	90916
					17120,55	8266,20	17121	8266		6735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	5108-0102-0420 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный									
			шт.	1	1846478,00	--	1846478	--		--	1846478
					--	--	--	--	1846478	--	
26	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	2	2234070,00	--	4468140	--		--	4468140
					--	--	--	--	4468140	--	
27	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования									
			шт.	7	42548,36	4055,04	297839	28386	4853	200207	537890
					37800,00	1923,68	264600	13466		39844	
28	5108-0401-1005 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-44 ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	2	887740,00	--	1775480	--		--	1775480
					--	--	--	--	1775480	--	
29	5108-0401-0908 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-15 ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	4	542493,00	--	2169972	--		--	2169972
					--	--	--	--	2169972	--	
30	5108-0401-1103 РСНБ РК 2015	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-73 ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	1	758605,00	--	758605	--		--	758605
					--	--	--	--	758605	--	
31	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	30	1111,54	270,87	33346	8126	10056	13679	50787
					505,47	127,81	15164	3834		3762	
32	2307-0222-0222 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78									
			шт.	7,5	72157,00	--	541178	--	541178	--	584472
					--	--	--	--		43294	
33	1308-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора. Монтаж оборудования									
			ячейка	7	568518,56	202213,10	3979630	1415491	233139	2177279	6649462
					333000,00	98999,90	2331000	692999		492553	
34	5108-0301-0602 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom									
			шт.	4	4131433,00	--	16525732	--		--	16525732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	16525732	--	
35	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom									
			шт.	3	4058426,00	--	12175278	--		--	12175278
					--	--	--	--	12175278	--	
36	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	25	1111,54	270,87	27788	6771	8380	11399	42322
					505,47	127,81	12637	3195		3135	
37	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 ммх 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78									
			шт.	6,25	24121,00	--	150756	--	150756	--	162817
					--	--	--	--		12061	
38	2403-0101-2502 РСНБ РК 2015	Штанга изолирующая ШО-10У1									
			шт.	1	9753,00	--	9753	--	9753	--	10533
					--	--	--	--		780	
39	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
			шт.	2	5434,00	--	10868	--	10868	--	11737
					--	--	--	--		869	
40	2404-0207-5210 РСНБ РК 2015	Изолирующий коврик									
			шт.	1	3035,00	--	3035	--	3035	--	3278
					--	--	--	--		243	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
41	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
			м	250	703,89	25,69	175972	6423	108544	45655	239357
					244,02	9,62	61005	2405		17730	
42	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	48	5101,42	205,38	244868	9858	159712	57085	326109
					1568,70	83,07	75298	3987		24156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45276406	1503848	1270270	2534721	48458442
							2782603	733759	39719685	647316	
	Стоимость оборудования		Тенге				39719685				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				39719685				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5462245				
		Накладные расходы	Тенге				2505304				
		Сметная прибыль	Тенге				637403				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8604952				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94476				
		Накладные расходы	Тенге				29417				
		Сметная прибыль	Тенге				9912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48458442				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								93578137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3710328				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3017542			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1403745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39456878		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						39719685		
		- Накладные расходы	Тенге							3684189	
		- Сметная прибыль	Тенге							3989515	
		Локальная смета № 6-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ. КИС									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	536,41	229,61	229,61	123165	123166	--	27765	163004
					--	71,89	--	38563		12074	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	16,59	2576,81	--	42749	--	--	30779	79411
					2576,81	--	42749	--		5882	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	343,472	39,53	39,53	13577	13577	--	4291	19297
					--	17,35	--	5959		1429	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,868	1169,32	--	100407	--	--	72293	186516
					1169,32	--	100407	--		13816	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	343,472	201,96	88,02	69368	30232	--	39862	117969
					113,94	47,25	39135	16229		8738	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2887	453247,59	116924,15	130853	33756	1100	106813	256679
					332516,00	41198,84	95997	11894		19013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	315,423	1359,00	--	428660	--	428660	--	462953
					--	--	--	--		34293	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09062	1255927,98	564269,12	113812	51134	1697	78508	207706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					672930,40	202162,72	60981	18320		15386	
9	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Полставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115379,00	--	230758	--	230758	--	249219
					--	--	--	--		18461	
10	2302-0101-0751 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	10855,00	--	10855	--	10855	--	11723
					--	--	--	--		868	
11	2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1110,00	--	2220	--	2220	--	2398
					--	--	--	--		178	
12	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1414,76	62,28	28295	1246	1225	25566	58170
					1291,20	--	25824	--		4309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2490,00	--	49800	--	49800	--	53784
					--	--	--	--		3984	
14	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	1083,12	46,71	8665	374	372	7840	17826
					989,92	--	7919	--		1320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1724,00	--	13792	--	13792	--	14895
					--	--	--	--		1103	
16	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	18	1444,00	--	25992	--	25992	--	28071
					--	--	--	--		2079	
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1693,08	1007,91	13545	8063	--	8131	23410
					685,17	341,52	5481	2732		1734	
18	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	8	2222,00	--	17776	--	17776	--	19198
					--	--	--	--		1422	

КОЛОДЦЫ Д=1500мм-7ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,66	27839,45 13874,76	10562,74 5073,20	435966 217279	165412 79446	53275	293758 58378	788102
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	20807,00 --	-- --	124842 --	-- --	124842	-- 9987	134829
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	21033,00 --	-- --	252396 --	-- --	252396	-- 20192	272588
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18000,00 --	-- --	108000 --	-- --	108000	-- 8640	116640
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2204,00 --	-- --	13224 --	-- --	13224	-- 1058	14282
24	1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2	6,27	3006,23 1401,51	68,07 34,36	18849 8787	426 215	9636	8373 2178	29399
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,6	18834,00 --	-- --	124304 --	-- --	124304	-- 9944	134248
26	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,0966	582024,00 --	-- --	56224 --	-- --	56224	-- 4498	60722
27	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6	17208,00 --	-- --	103248 --	-- --	103248	-- 8260	111508
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,18	972,88 375,88	20,65 3,60	58548 22620	1243 217	34685	21239 6383	86169
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПРИБОРЫ									
29	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	13582,60	159,11	13583	159	10496	2905	17807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2928,24	36,00	2928	36		1319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
30	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Комплект Энерго"	Счетчик воды универсальный комбинированный фланцевый ВСХНК-65-20									
			шт	2	351578,07	--	703156	--	703156	--	759408
					--	--	--	--		56252	
31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка									
			комплект	2	2622,11	--	5244	--	4397	831	6561
					423,74	--	847	--		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 65 мм. Установка									
			фильтр	2	2322,54	340,24	4645	681	45	4116	9462
					1959,62	140,38	3919	281		701	
33	2304-1013-0219 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
			шт.	2	15139,00	--	30278	--	30278	--	32700
					--	--	--	--		2422	
34	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2657,82	95,94	10631	384	1309	9062	21269
					2234,40	54,00	8938	216		1575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
			шт.	4	57298,00	--	229192	--	229192	--	247527
					--	--	--	--		18335	
36	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2593,98	95,94	5188	192	655	4405	10360
					2170,56	54,00	4341	108		767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
			шт.	2	34917,00	--	69834	--	69834	--	75421
					--	--	--	--		5587	
38	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3896,98	159,90	11691	480	955	10420	23880
					3418,52	90,00	10256	270		1769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015									
			шт.	3	16517,00	--	49551	--	49551	--	53515
					--	--	--	--		3964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ									
40	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3506,51	208,96	7013	418	1110	5639	13665
					2742,74	105,44	5485	211		1012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	46518,00	--	93036	--	93036	--	100479
					--	--	--	--		7443	
42	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка указателя пожарного гидранта	шт	2	6198,44	903,12	12397	1806	946	11190	25474
					4822,40	358,19	9645	716		1887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	116308,00	--	2326	--	2326	--	2512
					--	--	--	--		186	
		ГИЛЬЗЫ									
44	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1385338,02	581415,88	4156	1744	185	2883	7602
					742224,00	228340,28	2227	685		563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	7849,00	--	23641	--	23641	--	25532
					--	--	--	--		1891	
46	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	3185731,00	253411,66	9557	761	7342	1606	12056
					484554,00	56167,20	1454	169		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУТЛЯР									
47	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0236	1838371,82	775183,66	43386	18294	1612	30430	79721
					994896,00	307538,12	23480	7258		5905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,6944	12491,00	--	295967	--	295967	--	319644
					--	--	--	--		23677	
49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23,6	1682,52	8,31	39707	196	3658	35566	81295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1519,20	3,06	35853	72		6022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,41	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	14337,48	1329,19	28675	2659	15369	10613	42431
					5323,34	36,90	10647	74		3143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0236	4585411,25	325246,05	108216	7676	85855	16232	134404
					622251,00	72496,76	14685	1711		9956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03078	1255927,98	564269,12	38657	17369	575	26666	70549
					672930,40	202162,72	20713	6223		5226	
53	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2688,00	--	8064	--	8064	--	8709
					--	--	--	--		645	
54	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	265164,12	55572,17	795	166	237	456	1351
					130713,00	22788,20	392	68		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПРОМЫВКА ТРУБ									
55	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3123	88141,55	--	27527	--	3289	23995	55644
					77610,50	--	24238	--		4122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4596003	481614	3307161	922233	5959694
							807227	191673	--	441455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2130487				
		Накладные расходы	Тенге				914381				
		Сметная прибыль	Тенге				243587				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3288455				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56224				
		Сметная прибыль	Тенге				4498				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60722				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2409292				
		Накладные расходы	Тенге				7852				
		Сметная прибыль	Тенге				193370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				2610514				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5959691				
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
56	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3215,55	229,61	229,61	738322	738323	--	166439	977142
					--	71,89	--	231166		72381	
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	99,45	2576,81	--	256263	--	--	184510	476034
					2576,81	--	256263	--		35262	
58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2319,7136	39,53	39,53	91698	91698	--	28978	130330
					--	17,35	--	40247		9654	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	579,9284	1169,32	--	678122	--	--	488248	1259679
					1169,32	--	678122	--		93310	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2319,7136	201,96	88,02	468489	204181	--	269219	796724
					113,94	47,25	264308	109606		59017	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
61	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	320,7	3104,93	20,34	995751	6523	963482	28428	1106114
					80,28	9,26	25746	2970		81934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
62	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,186	400752,64	92248,92	475293	109408	2013	397972	943126
					306806,00	32141,40	363872	38120		69861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1278,054	558,00	--	713154	--	713154	--	770206
					--	--	--	--		57052	
		КОЛОДЦЫ-13ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	14,308	46136,93 22953,19	12272,20 5745,14	660127 328414	175590 82201	156123	406510 85331	1151967
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	10639,00 --	-- --	138307 --	-- --	138307	-- 11065	149372
66	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	7763,00 --	-- --	93156 --	-- --	93156	-- 7452	100608
67	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	11817,00 --	-- --	106353 --	-- --	106353	-- 8508	114861
68	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	7532,00 --	-- --	97916 --	-- --	97916	-- 7833	105749
69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	2204,00 --	-- --	28652 --	-- --	28652	-- 2292	30944
70	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2998,00 --	-- --	2998 --	-- --	2998	-- 240	3238
71	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,22	18834,00 --	-- --	98313 --	-- --	98313	-- 7865	106178
72	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,22127	582024,00 --	-- --	128784 --	-- --	128784	-- 10303	139087
73	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	13	17208,00 --	-- --	223704 --	-- --	223704	-- 17896	241600
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,16	972,88 375,88	20,65 3,60	67284 25996	1428 249	39860	24408 7335	99027
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУТЛЯР									
75	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0794	1385338,02	581415,88	109996	46164	4899	76292	201191
					742224,00	228340,28	58933	18130		14903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	79,7176	7849,00	--	625703	--	625703	--	675759
					--	--	--	--		50056	
77	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0794	3185731,00	253411,66	252947	20121	194352	42504	319087
					484554,00	56167,20	38474	4460		23636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром дО 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	79,4	1682,52	8,31	133592	660	12308	119659	273511
					1519,20	3,06	120624	243		20260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	10490,84	972,58	20982	1945	11247	7766	31048
					3895,13	27,00	7790	54		2300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7205906	1396041	3641324	2240933	10202582
							2168542	527446	--	755746	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5514561				
		Накладные расходы	Тенге				2240933				
		Сметная прибыль	Тенге				620439				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				8375933				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				128784				
		Сметная прибыль	Тенге				10303				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				139087				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1562561				
		Сметная прибыль	Тенге				125004				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				1687565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10202585				

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ Д=2000ММ-1шт

80	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,18	35601,15	8116,52	184414	42044	73255	88471	294715
					13342,61	3909,18	69115	20250		21831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ПП20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	34606,00 --	-- --	34606 --	-- --	34606	-- 2768	37374
82	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30165,00 --	-- --	30165 --	-- --	30165	-- 2413	32578
83	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27685,00 --	-- --	27685 --	-- --	27685	-- 2215	29900
84	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2204,00 --	-- --	2204 --	-- --	2204	-- 176	2380
85	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,1384	582024,00 --	-- --	80552 --	-- --	80552	-- 6444	86996
86	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17208,00 --	-- --	17208 --	-- --	17208	-- 1377	18585
87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,222	972,88 375,88	20,65 3,60	7026 2715	149 26	4162	2549 766	10341
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,47	18824,00 --	-- --	65319 --	-- --	65319	-- 5226	70545
89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостки щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	7034,61 1174,70	1991,66 1000,16	1970 329	558 280	1083	566 203	2739
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
90	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,24	20450,10 1461,79	1279,84 366,48	4908 351	307 88	4250	399 425	5732
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
91	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	1021697,01 710640,00	265764,77 109936,48	1124 782	292 121	50	894 161	2179
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1044	5943,00 --	-- --	6563 --	-- --	6563	-- 525	7088
93	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	398504,64 306806,00	91648,92 32141,40	717 552	165 58	--	604 106	1427
94	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,818	453,00 --	-- --	824 --	-- --	824	-- 66	890
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08 685,17	1007,91 341,52	3386 1370	2016 683	--	2033 434	5852
96	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	818,00 --	-- --	1636 --	-- --	1636	-- 131	1767
97	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0471	73937,87 60916,00	6779,05 1836,00	3482 2869	319 86	294	3488 558	7527
98	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0471	289718,00 --	-- --	13646 --	-- --	13646	-- 1092	14738
99	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7,1	364,95 92,18	5,65 1,08	2591 654	40 8	1897	457 244	3292
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
100	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	7,1	463,90 22,84	2,12 0,54	3294 162	15 4	3117	115 273	3681
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				493320 78899	45905 21604	368516 --	99576 47434	640326
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				386537				
		Накладные расходы	Тенге				99576				
		Сметная прибыль	Тенге				38891				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				525004				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80552				
		Сметная прибыль	Тенге				6444				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86996				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26231				
		Сметная прибыль	Тенге				2099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				28330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				640330				
		РАЗДЕЛ 4. КНС									
101	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
			м3 грунта	87,3	229,61	229,61	20045	20045	--	4519	26529
					--	71,89	--	6276		1965	
102	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	2,7	2240,70	--	6050	--	--	4356	11238
					2240,70	--	6050	--		832	
103	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	41,6	39,53	39,53	1644	1645	--	520	2337
					--	17,35	--	722		173	
104	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	10,4	1169,32	--	12161	--	--	8756	22590
					1169,32	--	12161	--		1673	
105	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,6	201,96	88,02	8402	3662	--	4828	14288
					113,94	47,25	4740	1966		1058	
106	1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из многобоксовых блоков. Установка									
			т блок-боксов	0,196	65055,34	31101,16	12751	6096	693	7309	21665
					30420,00	10561,60	5962	2070		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Комплектная канализационная станция КНС PUST D=1700/1400мм, H=4000мм в комплекте									
			комплект	1	16345126,63	--	16345127	--		--	16345127
					--	--	--	--	16345127	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16406180	31448	693	30288	16443774
							28913	11034	16345127	7306	
	Стоимость оборудования		Тенге				15046670				
	Запасные части		Тенге				300933				
	Тара и упаковка		Тенге				230214				
	Транспортные расходы		Тенге				467335				
	Заготов складские расходы		Тенге				192542				
	Комплектация		Тенге				107433				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге				16345127				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61053				
		Накладные расходы	Тенге				30288				
		Сметная прибыль	Тенге				7306				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				98647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16443774				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33246376
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3083581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1955008			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					751757			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7317694		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16345127		
		- Накладные расходы	Тенге							3293030	
		- Сметная прибыль	Тенге							1251941	

Локальная смета № 6-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ДО ГРПШ)

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
			м3 грунта	3,88	224,95	210,45	873	816	--	220	1181
					14,50	64,30	56	249		87	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**									
			м3	0,12	2688,84	--	323	--	--	232	600
					2688,84	--	323	--		44	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**									
			м3	2,8	1169,32	--	3274	--	--	2357	6082
					1169,32	--	3274	--		451	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**									
			м3	0,7	39,53	39,53	28	28	--	9	40
					--	17,35	--	12		3	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**									
			м3	2,8	201,96	88,02	565	246	--	325	961
					113,94	47,25	319	132		71	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное 20 см. Устройство**									
			м3 основания	0,4	4233,90	175,46	1694	70	1060	583	2459
					1409,64	63,00	564	25		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
7	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**									
			комплект	1	6568,33	3197,43	6568	3197	136	4272	11707
					3235,10	1080,20	3235	1080		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29884,00 --	-- --	29884 --	-- --	29884	-- 2391	32275
		ТРУБЫ									
9	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0011	1174434,35 759690,00	403564,31 151070,00	1292 836	444 166	12	992 183	2467
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,111	1375,00 --	-- --	1528 --	-- --	1528	-- 122	1650
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	400752,64 306806,00	92248,92 32141,40	1002 767	230 80	5	839 147	1988
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,525	796,00 --	-- --	2010 --	-- --	2010	-- 161	2171
13	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(ФУТЛЯР) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1001265,38 694848,00	293440,54 147417,04	1001 695	293 147	13	834 147	1982
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2688,00 --	-- --	2699 --	-- --	2699	-- 216	2915
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4371,18 1622,97	405,24 11,25	4371 1623	405 11	2343	1618 479	6468
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1682,52 1519,20	8,31 3,06	1683 1519	8 3	156	1507 255	3445
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	652,00 --	-- --	652 --	-- --	652	-- 52	704
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1693,08 685,17	1007,91 341,52	6772 2741	4032 1366	--	4066 867	11705
19	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1704,00 --	-- --	3408 --	-- --	3408	-- 273	3681
20	2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16	шт.	1	6237,00 --	-- --	6237 --	-- --	6237	-- 499	6736
21	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	1	4412,00 --	-- --	4412 --	-- --	4412	-- 353	4765
22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0022	32941,55 12001,50	20940,05 5900,64	72 26	46 13	--	24 8	104
23	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250 х0,2	м	1,1	16,00 --	-- --	18 --	-- --	18	-- 1	19
24	2306-0902-0413 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0011	335061,00 --	-- --	369 --	-- --	369	-- 29	398
		АНТИКОРРОЗИННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА									
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,12	215,27 120,60	5,01 0,72	26 14	1 --	11	10 3	39
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,12	165,09	3,60	20	--	12	6	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					70,50	0,72	8	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		АНТИКОРРОЗИННОЕ ПОКРЫТИЕ									
27	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Футляры стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1619938,10	38931,76	1620	39	1224	354	2132
					357315,00	324,00	357	--		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
28	1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1102,20	24,48	1102	24	38	634	1875
					1039,50	--	1040	--		139	
29	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	24237,47	3291,99	24237	3292	3795	16978	44512
					17149,60	--	17150	--		3297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБ									
30	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0036	1037174,40	843997,65	3734	3038	31	1231	5362
					184785,00	190916,80	665	687		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111474	16209	60053	37091	160451
							35212	3971	--	11884	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1543				
		Накладные расходы	Тенге				658				
		Сметная прибыль	Тенге				176				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2377				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59101				
		Накладные расходы	Тенге				36433				
		Сметная прибыль	Тенге				7641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103175				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50830				
		Сметная прибыль	Тенге				4067				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160449				

РАЗДЕЛ 2. ГРПШ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	31,04	224,95	210,45	6982	6532	--	1761	9443
					14,50	64,30	450	1996		699	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,96	2688,84	--	2581	--	--	1859	4795
					2688,84	--	2581	--		355	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,16	1169,32	--	23573	--	--	16973	43790
					1169,32	--	23573	--		3244	
34	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5,04	39,53	39,53	199	199	--	63	283
					--	17,35	--	87		21	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,16	201,96	88,02	4072	1775	--	2340	6925
					113,94	47,25	2297	953		513	
36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное 20 см. Устройство	м3 основания	3,168	4233,90	175,46	13413	556	8391	4619	19474
					1409,64	63,00	4466	200		1443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
37	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	32915,77	1085,38	32916	1085	12634	19236	56324
					19196,80	432,04	19197	432		4172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	ПРАЙС ЛИСТ ТОО " Завод Газового Оборудования"	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2 У1 с основной и резервной линиями редуцирования	ШТ	1	713821,43	--	713821	--		--	713821
					--	--	--	--	713821	--	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
39	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3896,98	159,90	3897	160	318	3473	7960
					3418,52	90,00	3419	90		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62396,00	--	62396	--	62396	--	67388
					--	--	--	--		4992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБЫ									
41	1124-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1596746,42 976140,00	597100,05 190911,20	3193 1952	1194 382	47	2311 440	5944
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2688,00 --	-- --	5376 --	-- --	5376	-- 430	5806
43	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0198	453247,59 332516,00	116924,15 41198,84	8974 6584	2315 816	75	7326 1304	17604
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,998	2410,00 --	-- --	48195 --	-- --	48195	-- 3856	52051
45	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(ФУТЛЯР) Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1363732,29 872508,00	445932,05 208308,64	1364 873	446 208	45	1070 195	2629
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	4994,00 --	-- --	5044 --	-- --	5044	-- 404	5448
47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6556,77 2434,45	607,86 16,88	6557 2434	608 17	3515	2427 719	9703
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1682,52 1519,20	8,31 3,06	1683 1519	8 3	156	1507 255	3445
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
49	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1847,00 --	-- --	1847 --	-- --	1847	-- 148	1995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1693,08	1007,91	6772	4032	--	4066	11705
					685,17	341,52	2741	1366		867	
51	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	4750,00	--	9500	--	9500	--	10260
					--	--	--	--		760	
52	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 108, PN 16	шт.	1	4781,00	--	4781	--	4781	--	5163
					--	--	--	--		382	
53	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16	шт.	1	8661,00	--	8661	--	8661	--	9354
					--	--	--	--		693	
54	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0396	32941,55	20940,05	1304	830	--	432	1875
					12001,50	5900,64	475	234		139	
55	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250 х0,2	м	19,8	16,00	--	317	--	317	--	342
					--	--	--	--		25	
56	2306-0902-0413 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0198	335061,00	--	6634	--	6634	--	7165
					--	--	--	--		531	
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА									
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,28	215,27	5,01	60	1	25	23	90
					120,60	0,72	34	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,28	165,09	3,60	46	1	25	14	65
					70,50	0,72	20	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Футляры стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2447925,48	224912,58	2448	225	1777	493	3176
					446208,00	51375,60	446	51		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБ									
60	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0218	1037174,40	843997,65	22610	18399	183	7453	32468
					184785,00	190916,80	4028	4162		2405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1009216	38366	179942	77446	1116491
							77089	10997	713821	29829	
	Стоимость оборудования		Тенге				713821				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге				713821				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7938				
		Накладные расходы	Тенге				432				
		Сметная прибыль	Тенге				670				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге				9040				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108741				
		Накладные расходы	Тенге				57778				
		Сметная прибыль	Тенге				13322				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				179841				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				178716				
		Накладные расходы	Тенге				19236				
		Сметная прибыль	Тенге				15837				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				213789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1116491				

РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
61	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	31,04	224,95	210,45	6982	6532	--	1761	9443
					14,50	64,30	450	1996		699	
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,96	2688,84	--	2581	--	--	1859	4795
					2688,84	--	2581	--		355	
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,16	1169,32	--	23573	--	--	16973	43790
					1169,32	--	23573	--		3244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5,04	39,53	39,53	199	199	--	63	283
					--	17,35	--	87		21	
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,16	201,96	88,02	4072	1775	--	2340	6925
					113,94	47,25	2297	953		513	
66	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное 20 см. Устройство	м3 основания	3,168	4233,90	175,46	13413	556	8391	4619	19474
					1409,64	63,00	4466	200		1443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
67	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3896,98	159,90	11691	480	955	10420	23880
					3418,52	90,00	10256	270		1769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	62396,00	--	187188	--	187188	--	202163
					--	--	--	--		14975	
69	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Краны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	комплект	16	6568,33	3197,43	105093	51159	2172	68354	187323
					3235,10	1080,20	51762	17283		13876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
70	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	896,00	--	14336	--	14336	--	15483
					--	--	--	--		1147	
		ТРУБЫ									
71	1124-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,048	1395031,03	547724,94	66961	26291	506	48479	124675
					836760,00	183415,48	40164	8804		9235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
72	2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	48,48	602,00	--	29185	--	29185	--	31520
					--	--	--	--		2335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1124-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,6	1596746,42 976140,00	597100,05 190911,20	958048 585684	358260 114547	14104	693228 132102	1783379
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
74	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	105	2688,00 --	-- --	282240 --	-- --	282240	-- 22579	304819
75	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01232	453247,59 332516,00	116924,15 41198,84	5584 4097	1441 508	46	4558 811	10953
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,4432	2410,00 --	-- --	29988 --	-- --	29988	-- 2399	32387
77	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(ФУТЛЯР) Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1363732,29 872508,00	445932,05 208308,64	2727 1745	892 417	90	2140 389	5256
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	4994,00 --	-- --	10088 --	-- --	10088	-- 807	10895
79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6556,77 2434,45	607,86 16,88	6557 2434	608 17	3515	2427 719	9703
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1682,52 1519,20	8,31 3,06	1683 1519	8 3	156	1507 255	3445
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
81	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крюки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	222,00 --	-- --	7104 --	-- --	7104	-- 568	7672
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
82	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	200	1847,00	--	369400	--	369400	--	398952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		29552	
83	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	3	2211,00	--	6633	--	6633	--	7164
					--	--	--	--		531	
84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			шт.	7	1693,08	1007,91	11852	7056	--	7115	20484
					685,17	341,52	4796	2391		1517	
85	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16									
			шт.	4	4750,00	--	19000	--	19000	--	20520
					--	--	--	--		1520	
86	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16									
			шт.	3	8661,00	--	25983	--	25983	--	28062
					--	--	--	--		2079	
87	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
			км кабеля	0,02464	32941,55	20940,05	812	516	--	269	1168
					12001,50	5900,64	296	145		86	
88	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2									
			м	12,32	16,00	--	197	--	197	--	213
					--	--	--	--		16	
89	2306-0902-0413 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012									
			км	0,01232	335061,00	--	4128	--	4128	--	4458
					--	--	--	--		330	
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА									
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	78	215,27	5,01	16791	391	6993	6529	25186
					120,60	0,72	9407	56		1866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	78	165,09	3,60	12877	281	7097	3833	18047
					70,50	0,72	5499	56		1337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Футляры стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2447925,48 446208,00	224912,58 51375,60	4896 892	450 103	3554	985 470	6352
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБ									
93	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,66032	1037174,40 184785,00	843997,65 190916,80	684867 122017	557308 126066	5542	225756 72850	983473
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОПОРА АПЭ 1378.0 СБ									
94	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,082	785125,95 82838,00	6970,19 1854,00	64380 6793	572 152	57015	8195 5806	78381
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
95	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	0,000092	197,90 196,94	0,96 0,54	1 --	-- --	--	-- --	1
96	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0232	757,00 --	-- --	18 --	-- --	18	-- 1	19
97	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0688	759,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2991180 880728	1014775 274054	1095676 --	1111410 328206	4430799
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4940				
		Накладные расходы	Тенге				269				
		Сметная прибыль	Тенге				416				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				5625				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012198				
		Накладные расходы	Тенге				1111141				
		Сметная прибыль	Тенге				249866				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3373205				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				974041				
		Сметная прибыль	Тенге				77924				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1051965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4430796				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5707736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				993029				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1069350			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					289022			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1335669		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						713821		
		- Накладные расходы	Тенге							1225947	
		- Сметная прибыль	Тенге							369919	
		Локальная смета № 7-02 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 5764М2									
1	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	864,6	2001,49	1702,42	1730488	1471912	4963	723213	2649997
					293,33	481,18	253613	416028		196296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1089,396	3143,00	--	3423972	--	3423972	--	3697890
					--	--	--	--		273918	
3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5764	1279,90	136,59	7377355	787305	6241443	634838	8653168
					60,48	41,50	348607	239206		640975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	5764	540,72	0,08	3116710	461	3112560	3984	3370350
					0,64	--	3689	--		249656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5764	1311,98	136,59	7562261	787305	6426349	634838	8852867
					60,48	41,50	348607	239206		655768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	1104	2219,09	35,75	2449875	39468	1269931	1251280	3997248
					1033,04	16,41	1140476	18117		296092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	49,68	55127,00	--	2738709	--	2738709	--	2957806
					--	--	--	--		219097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ ТИП 2 - 3155М2									
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	315,5	3964,66 192,10	1119,66 310,88	1250850 60608	353253 98083	836989	171385 113779	1536014
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3155	571,06 526,54	43,32 20,81	1801694 1661234	136675 65656	3785	1865040 293339	3960073
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	2104-0509-0413 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	3218,1	2561,00 --	-- --	8241554 --	-- --	8241554	-- 659324	8900878
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	893	2219,09 1033,04	35,75 16,41	1981647 922505	31925 14654	1027217	1012132 239502	3233281
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,288	55127,00 --	-- --	787655 --	-- --	787655	-- 63012	850667
		ПОКРЫТИЕ ТИП 3 - 378М2									
13	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,8	2001,49 293,33	1702,42 481,18	75656 11088	64352 18189	216	31619 8582	115857
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	47,628	3143,00 --	-- --	149695 --	-- --	149695	-- 11976	161671
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0189	91019,26 --	2115,84 1248,16	1720 --	40 24	1680	25 140	1885
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	18,9	20450,10 1461,79	1279,84 366,48	386507 27628	24189 6926	334690	31444 33436	451388
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание									
			м2 покрытия	378	4533,71	26,16	1713742	9888	1369309	365791	2245896
					885,04	10,98	334545	4150		166363	
18	2406-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из резины ГОСТ Р 52875-2018									
			м2	385,56	36087,00	--	13913704	--	13913704	--	15026800
					--	--	--	--		1113096	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий									
			м	138	2219,09	35,75	306234	4934	158740	156410	499656
					1033,04	16,41	142560	2265		37012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
			м3	2,208	55127,00	--	121720	--	121720	--	131458
					--	--	--	--		9738	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 - 208М2									
21	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	20,8	2001,49	1702,42	41631	35411	119	17399	63752
					293,33	481,18	6101	10009		4722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
			м3	26,208	3143,00	--	82372	--	82372	--	88962
					--	--	--	--		6590	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	0,0104	91019,26	2115,84	947	22	925	14	1038
					--	1248,16	--	13		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство									
			м3	10,4	20450,10	1279,84	212681	13310	184168	17303	248382
					1461,79	366,48	15203	3811		18399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание									
			м2 покрытия	208	4533,71	26,16	943012	5441	753483	201282	1235837
					885,04	10,98	184088	2284		91543	
26	2206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 8 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77									
			м2	212,16	11478,00	--	2435172	--	2435172	--	2629986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		194814	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	84	2219,09	35,75	186404	3003	96626	95206	304139
					1033,04	16,41	86775	1378		22529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,344	55127,00	--	74091	--	74091	--	80018
					--	--	--	--		5927	
29	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	126	184,17	1,83	23205	231	3580	20977	47716
					153,92	0,23	19394	29		3535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								75994680
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5566721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3769125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1140028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53795417		
		- Накладные расходы	Тенге							7234180	
		- Сметная прибыль	Тенге							5629237	

Локальная смета № 7-03 МАФ

РАЗДЕЛ 1. МАФ

1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	56	47987,00	215,00	2687272	12040	2248960	374024	3306184
					7612,00	70,00	426272	3920		244888	
2	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	28	18476,00	--	517328	--	517328	--	558712
					--	--	--	--		41384	
3	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	2	104492,00	238,00	208984	476	189084	16454	243474
					9712,00	80,00	19424	160		18036	
4	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Баран"	комплект	6	55164,00	1128,00	330984	6768	285768	33024	393126
					6408,00	402,00	38448	2412		29118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8601-0109-0301 У СН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная									
			комплект	2	74938,00	222,00	149876	444	140064	8702	171264
					4684,00	65,00	9368	130		12686	
6	8601-0207-0301 У СН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с 1 подъемом									
			комплект	2	55064,00	249,00	110128	498	95736	12032	131932
					6947,00	77,00	13894	154		9772	
7	8601-0102-0101 У СН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"									
			комплект	2	216007,00	311,00	432014	622	413654	14672	482420
					8869,00	97,00	17738	194		35734	
8	8601-0101-0101 У СН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель - качалка									
			комплект	2	129051,00	2659,00	258102	5318	235702	14124	294004
					8541,00	984,00	17082	1968		21778	
9	8601-0104-0401 У СН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические									
			комплект	2	223114,00	443,00	446228	886	410176	31398	515836
					17583,00	134,00	35166	268		38210	
10	8601-0202-0101 У СН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий									
			комплект	1	123277,00	345,00	123277	345	116071	6028	139649
					6861,00	102,00	6861	102		10344	
11	8601-0213-0201 У СН РК 8.02-03-2019 0	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные									
			комплект	2	85282,00	157,00	170564	314	166722	2910	187352
					1764,00	48,00	3528	96		13878	
12	8601-0204-0201 У СН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)									
			комплект	1	256337,00	5461,00	256337	5461	223588	22784	301451
					27288,00	1939,00	27288	1939		22330	
13	8601-0216-0202 У СН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий									
			шт.	2	21359,00	119,00	42718	238	37558	5250	51806
					2461,00	34,00	4922	68		3838	
14	8601-0209-0101 У СН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом									
			комплект	4	194080,00	2848,00	776320	11392	716664	39156	880716
					12066,00	1034,00	48264	4136		65240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6510132	44802	5797075	580558	7657926
							668255	15547	--	567236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6510132				
		Накладные расходы	Тенге				580558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				567236				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				7657926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7657926				

РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРОСБОРНИК-2ШТ

		Земляные работы									
15	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,73	224,95 14,50	210,45 64,30	1964 127	1837 561	--	495 197	2656
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,27	2688,84 2688,84	-- --	726 726	-- --	--	523 100	1349
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	39,53 --	39,53 17,35	249 --	249 109	--	79 26	354
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,27	1169,32 1169,32	-- --	316 316	-- --	--	227 43	587
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,3	201,96 113,94	88,02 47,25	1272 718	555 298	--	731 160	2163
		Фундаменты									
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,8	1814,05 370,04	168,70 68,82	41360 8437	3846 1569	29077	9406 4061	54827
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,92	27288,16 5994,00	718,04 311,58	134258 29490	3533 1533	101235	28231 12999	175488
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,05664	248802,00 --	-- --	14092 --	-- --	14092	-- 1127	15219
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	5,33216	8974,44	2403,89	47853	12818	13172	23636	77208
					4100,30	666,00	21863	3551		5719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013									
			м3	4,798944	8333,00	--	39990	--	39990	--	43189
					--	--	--	--		3199	
25	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,128	1471,69	40,49	82603	2272	18601	51008	144300
					1099,80	36,17	61730	2030		10689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	56,128	809,90	3,90	45458	219	32540	10256	60171
					226,25	2,16	12699	121		4457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический СТ РК 1231-2004	комплект	8	82143,00	--	657144	--	657144	--	709716
					--	--	--	--		52572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1067285	25329	905851	124592	1287227
							136106	9772	--	95349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				410141				
		Накладные расходы	Тенге				124592				
		Сметная прибыль	Тенге				42777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				577510				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				657144				
		Сметная прибыль	Тенге				52572				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				709716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1287226				

РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

		ФУНДАМЕНТЫ									
28	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет									
			м3 грунта	8,536	247,40	233,66	2112	1995	--	743	3083
					13,74	107,17	117	915		228	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	0,264	2240,70	--	592	--	--	426	1099
					2240,70	--	592	--		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	3,696	20,90	20,90	77	77	--	26	111
					--	9,77	--	36		8	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	0,924	1169,32	--	1080	--	--	778	2007
					1169,32	--	1080	--		149	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			м3	3,696	201,96	88,02	746	326	--	429	1269
					113,94	47,25	421	175		94	
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м2 покрытия	5,6	1814,05	168,70	10159	944	7143	2310	13467
					370,04	68,82	2072	385		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство									
			м3	3,9	27593,15	1130,59	107613	4409	80462	22433	140450
					5831,20	489,81	22742	1910		10404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	35,2	972,88	20,65	34245	727	20287	12423	50401
					375,88	3,60	13231	127		3733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СТ1-22ШТ									
36	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек из труб									
			т конструкций	0,82962	30575,91	12542,13	25366	10405	1898	11500	39815
					15745,40	4343,44	13063	3603		2949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	99	2203,00	--	218097	--	218097	--	235545
					--	--	--	--		17448	
38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04664	98131,95	6970,19	4577	325	388	4661	9977
					82838,00	1854,00	3864	86		739	
39	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014									
			т	0,04664	289718,00	--	13512	--	13512	--	14593
					--	--	--	--		1081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,05898	107,63	2,50	2589	60	1078	1007	3884
					60,30	0,36	1451	9		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,05898	82,54	1,80	1986	44	1094	591	2783
					35,25	0,36	848	9		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПМ-1 - 2 шт									
42	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений	т конструкций	0,05072	213881,36	44589,34	10848	2262	278	6357	18581
					163800,00	17844,00	8308	905		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждений	т	0,05072	151530,75	1709,34	7686	87	597	4854	13543
					138054,00	650,64	7002	33		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04364	259543,00	--	11326	--	11326	--	12232
					--	--	--	--		906	
45	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	301232,00	--	904	--	904	--	976
					--	--	--	--		72	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	236952,00	--	967	--	967	--	1044
					--	--	--	--		77	
47	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,38	559,00	--	4684	--	4684	--	5059
					--	--	--	--		375	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,47088	107,63	2,50	158	4	65	62	237
					60,30	0,36	89	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,47088	82,54 35,25	1,80 0,36	121 52	3 1	66	36 13	170
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПМ-2 - 16 шт									
50	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений	т конструкций	0,43728	213881,36 163800,00	44589,34 17844,00	93526 71626	19498 7803	2402	54806 11867	160199
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждений	т	0,43728	151530,75 138054,00	1709,34 650,64	66261 60368	748 285	5145	41850 8649	116760
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,38624	259543,00 --	-- --	100246 --	-- --	100246	-- 8020	108266
53	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	301232,00 --	-- --	7230 --	-- --	7230	-- 578	7808
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02704	236952,00 --	-- --	6407 --	-- --	6407	-- 513	6920
55	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	93,76	559,00 --	-- --	52412 --	-- --	52412	-- 4193	56605
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,68112	107,63 60,30	2,50 0,36	1365 765	32 5	568	531 152	2047
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,68112	82,54 35,25	1,80 0,36	1047 447	23 5	577	312 109	1467
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПМ-3 - 2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений	т конструкций	0,0609	213881,36 163800,00	44589,34 17844,00	13025 9975	2716 1087	334	7633 1653	22311
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждений	т	0,0609	151530,75 138054,00	1709,34 650,64	9228 8407	104 40	717	5829 1205	16261
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05292	259543,00 --	-- --	13735 --	-- --	13735	-- 1099	14834
61	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	301232,00 --	-- --	904 --	-- --	904	-- 72	976
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00498	236952,00 --	-- --	1180 --	-- --	1180	-- 94	1274
63	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,08	559,00 --	-- --	8430 --	-- --	8430	-- 674	9104
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7661	107,63 60,30	2,50 0,36	190 106	5 1	79	74 21	285
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7661	82,54 35,25	1,80 0,36	146 62	4 1	80	43 15	205
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		КМ-1-2ШТ									
66	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений	т конструкций	0,06466	213881,36 163800,00	44589,34 17844,00	13830 10591	2883 1154	356	8104 1755	23689
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж калиток									
			т	0,06466	151530,75	1709,34	9798	110	761	6188	17265
					138054,00	650,64	8927	42		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,05628	259543,00	--	14607	--	14607	--	15776
					--	--	--	--		1169	
69	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0028	301232,00	--	843	--	843	--	910
					--	--	--	--		67	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00428	236952,00	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--		81	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0008	215273,00	--	172	--	172	--	186
					--	--	--	--		14	
72	2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	0,1	246,00	--	25	--	25	--	27
					--	--	--	--		2	
73	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0004	301232,00	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
74	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80									
			м2	5,18	559,00	--	2896	--	2896	--	3128
					--	--	--	--		232	
75	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00232	215273,00	--	499	--	499	--	539
					--	--	--	--		40	
76	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗНВ1 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	2	1417,00	--	2834	--	2834	--	3061
					--	--	--	--		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	1,87514	107,63	2,50	202	5	84	78	303
					60,30	0,36	113	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	1,87514	82,54	1,80	155	4	85	46	217
					35,25	0,36	66	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				881772	47800	587588	194130	1161974
							246385	18620	--	86074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				411248				
		Накладные расходы	Тенге				47009				
		Сметная прибыль	Тенге				36661				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				494918				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				252402				
		Накладные расходы	Тенге				147121				
		Сметная прибыль	Тенге				31963				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				431486				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				218122				
		Сметная прибыль	Тенге				17450				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				235572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1161976				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10107127
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1050746				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43939			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7290514		
		- Накладные расходы	Тенге							899280	
		- Сметная прибыль	Тенге							748659	
		Локальная смета № 7-03 ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
1	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте									
			яма	130	482,61	75,31	62739	9790	--	50302	122084
					407,30	32,40	52949	4212		9043	
2	1147-0102-0201 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовкастандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте									
			яма	130	1422,46	234,60	184920	30498	--	148201	359770
					1187,86	107,60	154422	13988		26650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2501-0202-0303 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, айлант, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81									
			шт.	70	7130,00	--	499100	--	499100	--	539028
					--	--	--	--		39928	
4	2501-0102-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна, лиственница) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83									
			шт.	60	5656,00	--	339360	--	339360	--	366509
					--	--	--	--		27149	
5	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте									
			м траншеи	227	195,27	45,21	44326	10263	--	34694	85342
					150,06	23,62	34064	5362		6322	
6	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка									
			м изгороди	227	766,47	104,80	173989	23789	1174	137255	336144
					656,50	30,60	149026	6946		24900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	2501-0301-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (лигустрим,кизильник, ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81									
			шт.	75,6666667	4223,00	--	319540	--	319540	--	345103
					--	--	--	--		25563	
8	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015 К=0,7	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвымеханизированным способом. С внесением растительной земли слоем 10 см									
			м2	4437	347,38	7,52	1541343	33366	418365	968190	2710296
					245,57	2,39	1089612	10604		200763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную									
			м2	4437	307,44	168,92	1364111	749498	269858	495957	2008874
					77,70	49,32	344755	218833		148805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6873150
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1824828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					857204			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					259945			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1847397		
		- Накладные расходы	Тенге							1834599	
		- Сметная прибыль	Тенге							509123	
		Итого по АКТУ									451995680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. Оборудование									58284673
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								3543399
		Итого									355539079
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	0,4%								1589018
		Итого									157128097
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								7976868
		Итого									165104965
		в текущих ценах на 2021 год - 100 % К=1,050036	1,050036								488376957
		ошибочно взят в актах №1 №2 коэффициент в текущих ценах на 2021год -100% К=1,0500036									24089
		Итого									488401046
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,91804436	0,91804436								448373825,88
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								53804859,11
		Итого с НДС									502178684,99
		Удержание 30 %	30%								157287088,44
		Удержание 5 %	5%								25108934,25
		Итого к оплате									268730407,13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор Адилбеков Ж.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Жандосенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель Тасмуратов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «АДС САПА» Жангалиев Б.Т. БИН 120940002382

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)