Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Жанаозенский городской отдел строительства,Мангистауская область, г.Жанаозен, Сатпаева,здание акимата города.** — **021040003288**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) дог №81-ГЗ от 03.09.2021г. Д/с №3 от 25.02.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000054	21.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально-уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)			м-ц	1	336 332 590,02	336 332 590,02	36 035 634,65
				Итого	1	x	336 332 590,02	36 035 634,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог №81-ГЗ	03.09.2021г				
		Д/с №3	25.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)	660 841 273,67	300 296 955,37								
За отчетный месяц		300 296 955,37							36 035 634,64	336 332 590,02
Удержание аванса 30%		38 340 659,61							4 600 879,15	42 941 538,76
Удержание 5 %		15 014 847,77							1 801 781,73	16 816 629,50
Всего к оплате		246 941 448,00							29 632 973,76	276 574 421,76

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ Гафаров К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города, 87074501230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 13.17, тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально - уязвимых слоев населения (160 квартира) (Корректировка)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №81-ГЗ от 03.09.2021 г., доп.соглашение №3 от 25.02.2022г.

Акт №5 от 21.09.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 год

на работы общестроительные работы, отопление и вентиляция , водопровод и канализация, электрооборудование и электроснабжение, внутреннее газоснабжение, наружные сети водопровода и канализации, газопровод низкого давления, благоустройство

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОМ №1									
		Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АС. Лист 18)									
69	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1296	675,36	13,58	875267	17599	716819	134553	1090606
					108,68	4,17	140849	5404		80786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1296	1106,49	56,45	1434011	73159	434834	871586	2490045
					714,52	16,48	926018	21358		184448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	133,488	30668,00	--	4093810	--	4093810	--	4421315
					--	--	--	--		327505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1296	728,15 306,42	111,36 34,92	943682 397120	144322 45256	402240	406987 108054	1458722
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
73	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1296	268,17 16,95	24,78 8,10	347548 21967	32115 10498	293466	29868 30193	407609
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
74	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,864	20152,68 18513,60	1607,72 807,52	17412 15996	1389 698	27	15191 2608	35211
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
75	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,864	248802,00 --	-- --	214965 --	-- --	214965	-- 17197	232162
76	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	34,87	106226,64 31625,10	1623,37 781,80	3704123 1102767	56607 27261	2544749	1017026 377692	5098841
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	34,87	9160,87 1198,86	66,63 34,46	319440 41804	2324 1202	275312	38705 28652	386797
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1855,4	3644,89 2628,27	109,39 37,34	6762729 4876492	202963 69281	1683274	4550111 905027	12217867
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
79	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2052,0724	3091,00 --	-- --	6342956 --	-- --	6342956	-- 507436	6850392
80	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1855,4	320,06 45,41	3,09 1,60	593839 84254	5734 2969	503851	78500 53787	726126
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
81	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	157	4227,61 2155,01	28,95 16,20	663735 338337	4545 2543	320853	306792 77642	1048169
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Подшивка по дереву	м2 потолков	157	358,40 344,12	3,52 1,98	56269 54027	553 311	1689	48904 8414	113587
83	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	161,71	1323,00 --	-- --	213942 --	-- --	213942	-- 17115	231057
		ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ									
84	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	314	3170,44 1072,27	4,34 1,80	995518 336693	1363 565	657462	310277 104464	1410259
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	41,28	1828,35 468,70	4,37 1,98	75474 19348	181 82	55945	17875 7468	100817
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3989,00 --	-- --	31912 --	-- --	31912	-- 2553	34465
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС. Лист 32)									
87	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	314	2057,44 94,16	25,66 8,59	646036 29566	8057 2697	608413	29682 54057	729776
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	157	1161,06 1031,02	1,22 0,69	182286 161870	191 108	20225	129583 24950	336818
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СЛУХОВОЕ ОКНА №1-2шт (АС. Лист 24)									
89	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	21208,03 9162,56	975,31 480,92	42416 18325	1951 962	22140	17358 4782	64556
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
90	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,171	9160,87 1198,86	66,63 34,46	1567 205	12 6	1350	190 141	1897
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СЛУХОВОЕ ОКНА №2-16шт (АС. Лист 24)									
91	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	16	21208,03 9162,56	975,31 480,92	339328 146601	15605 7695	177122	138866 38256	516450
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
92	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,912	9160,87 1198,86	66,63 34,46	8355 1093	60 31	7202	1012 749	10117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-4ШТ (АС. Лист 26)									
93	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1466	99470,05 29245,50	1266,84 684,00	14582 4287	185 100	10110	3949 1482	20013
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
94	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2	3464,07 1011,62	7,47 3,78	6928 2023	15 8	4890	1828 700	9456
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
95	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	3	557,00 --	-- --	1671 --	-- --	1671	-- 134	1805
96	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	3985,00 --	-- --	7970 --	-- --	7970	-- 638	8608
97	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2259,00 --	-- --	2259 --	-- --	2259	-- 181	2440
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,2	805,20 466,36	34,05 19,14	966 560	41 23	365	548 121	1635
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
99	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0031968	20152,68 18513,60	1607,72 807,52	64 59	6 3	1	56 10	130
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031968	236952,00 --	-- --	757 --	-- --	757	-- 61	818
101	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03094	89780,37 50372,70	28900,49 11333,70	2778 1559	895 351	324	1317 328	4423
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
102	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03094	582024,00 --	-- --	18008 --	-- --	18008	-- 1441	19449
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,89726	107,63 60,30	2,50 0,36	97 54	2 --	41	38 11	145
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,89726	82,54 35,25	1,80 0,36	74 32	1 --	41	22 8	104
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28962774	569875	19670995	8150824	40082687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							8721906	199412	--	2969091	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28930088				
		Накладные расходы	Тенге				8149507				
		Сметная прибыль	Тенге				2966369				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				40045964				
		Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				32686				
		ВСЕГО: Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				36725				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				40082689				
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС. Лист 23)									
		ОКНА									
116	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	501,6	1629,12	5,88	817167	2949	505910	247265	1149586
					614,65	1,54	308308	772		85155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				817167	2949	505910	247265	1149586
							308308	772	--	85155	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				817167				
		Накладные расходы	Тенге				247265				
		Сметная прибыль	Тенге				85155				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				1149587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1149587				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 20)									
		ТИП 1-2370,7Х2= М2									
158	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	263,4	442,56	1,92	116570	505	5851	103869	238074
					418,43	1,08	110214	284		17635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	13,17	1873,00	--	24667	--	24667	--	26640
					--	--	--	--		1973	
		ТИП 3-229,9Х2 М2									
168	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	459,8	2038,99	86,20	937528	39635	134643	737414	1808938
					1659,96	46,18	763250	21234		133995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	468,996	1873,00	--	878430	--	878430	--	948704
					--	--	--	--		70274	
170	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	170,4	442,56	1,92	75412	327	3785	67195	154016
					418,43	1,08	71300	184		11409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,52	1873,00	--	15958	--	15958	--	17235
					--	--		--		1277	
		ТИП 4-113,4Х2 М2									
176	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	226,8	2038,99	86,20	462443	19551	66413	363735	892273
					1659,96	46,18	376479	10474		66094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
177	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	231,336	1873,00	--	433292	--	433292	--	467955
					--	--	--	--		34663	
178	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	240,8	303,25	2,53	73023	609	44462	26540	107528
					116,08	1,17	27952	282		7965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТИП 5-143,35Х2 М2									
180	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	286,7	2038,99	86,20	584578	24714	83953	459801	1127930
					1659,96	46,18	475911	13240		83550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
181	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	292,434	1873,00	--	547729	--	547729	--	591547
					--	--	--	--		43818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4149630	85341	2239183	1758554	6380840
							1825106	45698	--	472653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4149630				
		Накладные расходы	Тенге				1758554				
		Сметная прибыль	Тенге				472653				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				6380837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6380837				
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 21)									
		ПОТОЛКИ									
182	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	6386	111,56	2,83	712422	18073	94320	488503	1297000
					93,96	1,66	600029	10601		96074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
183	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	6386	110,89	1,22	708144	7791	130339	459537	1261095
					89,26	0,69	570014	4406		93414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	15743,8	110,89	1,22	1745830	19207	321331	1132924	3109054
					89,26	0,69	1405292	10863		230300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
186	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	2205,3	70,82	0,90	156179	1985	20090	108183	285511
					60,81	0,51	134104	1125		21149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
187	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2332,5	490,57	1,86	1144255	4338	438604	563010	1843846
					300,67	1,05	701313	2449		136581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОТКОСЫ									
189	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	924	110,89	1,22	102462	1128	18858	66491	182469
					89,26	0,69	82476	638		13516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4569292	52522	1023542	2818648	7978975
							3493228	30082	--	591034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4569292				
		Накладные расходы	Тенге				2818648				
		Сметная прибыль	Тенге				591034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7978974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7978974				

РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 21)

УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ГАМБУРА (АС. Лист 6. Деталь 1)

190	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	34,6	5004,70	30,38	173163	1051	45266	101718	296872
					3666,06	8,74	126846	302		21990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
191	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,85104	23056,00	--	65734	--	65734	--	70993
					--	--	--	--		5259	
192	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6	3446,96	47,17	119265	1632	29195	71471	205994
					2556,00	26,03	88438	901		15259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
193	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	34,6	809,90	3,90	28023	135	20060	6322	37093
					226,25	2,16	7828	75		2748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН И ОТДЕЛКА (АС...Лист 6. Деталь 2)									
194	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	5001,02	5004,70 3666,06	30,38 8,74	25028604 18334039	151931 43709	6542635	14702199 3178464	42909268
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
195	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	408,083232	23056,00 --	-- --	9408767 --	-- --	9408767	-- 752701	10161468
196	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5001,02	3446,96 2556,00	47,17 26,03	17238316 12782607	235899 130177	4219810	10330227 2205483	29774026
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
197	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	5001,02	809,90 226,25	3,90 2,16	4050326 1131481	19504 10802	2899341	913826 397132	5361285
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЦОКОЛЬ									
198	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	370,6	1471,69 1099,80	40,49 36,17	545408 407586	15006 13405	122816	336792 70576	982776
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
199	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	370,6	809,90 226,25	3,90 2,16	300149 83848	1445 800	214856	67719 29429	397297
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ, ПАРАПЕТ									
200	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	546	2376,43 1888,70	40,71 36,17	1297531 1031230	22228 19749	244073	840783 171065	2309379
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
201	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	546	809,90 226,25	3,90 2,16	442205 123532	2129 1179	316544	99769 43358	585332
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЕНТШАХТЫ									
202	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,6	1471,69 1099,80	40,49 36,17	131863 98542	3628 3241	29693	81426 17063	230353
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	89,6	809,90	3,90	72567	350	51945	16372	96085
					226,25	2,16	20272	194		7115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТКОСЫ									
204	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	743	694,16	0,74	515761	550	87243	342374	926786
					576,00	--	427968	--		68651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Откосы) Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	148,6	809,90	3,90	120351	580	86150	27153	159305
					226,25	2,16	33621	321		11800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ									
206	1115-0111-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов	м	514,5785	511,53	3,51	263222	1807	67167	156065	452831
					377,49	1,62	194248	834		33543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	2207-0103-0106 РСНБ РК 2015	Декоративный элемент из пенополистирола рельефный шириной от 100 до 160 мм	м	514,5785	397,00	--	204288	--	204288	--	220631
					--	--	--	--		16343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				60005544	457875	24655583	28094216	95147744
							34892086	225689	--	7047979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60005544				
		Накладные расходы	Тенге				28094216				
		Сметная прибыль	Тенге				7047979				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				95147739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				95147739				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								150739832
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49240634				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1168562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					501653			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48095213		
		- Накладные расходы	Тенге							41069507	
		- Сметная прибыль	Тенге							11165912	

ДОМ №2

Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АС. Лист 18)

69	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1296	675,36	13,58	875267	17599	716819	134553	1090606
					108,68	4,17	140849	5404		80786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1296	1106,49 714,52	56,45 16,48	1434011 926018	73159 21358	434834	871586 184448	2490045
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	133,488	30668,00 --	-- --	4093810 --	-- --	4093810	-- 327505	4421315
72	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1296	728,15 306,42	111,36 34,92	943682 397120	144322 45256	402240	406987 108054	1458722
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
73	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1296	268,17 16,95	24,78 8,10	347548 21967	32115 10498	293466	29868 30193	407609
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
74	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие в набетонки. Армирование	т	0,864	20152,68 18513,60	1607,72 807,52	17412 15996	1389 698	27	15191 2608	35211
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
75	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,864	248802,00 --	-- --	214965 --	-- --	214965	-- 17197	232162
76	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	34,87	106226,64 31625,10	1623,37 781,80	3704123 1102767	56607 27261	2544749	1017026 377692	5098841
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	34,87	9160,87 1198,86	66,63 34,46	319440 41804	2324 1202	275312	38705 28652	386797
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1855,4	3644,89 2628,27	109,39 37,34	6762729 4876492	202963 69281	1683274	4550111 905027	12217867
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
79	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2052,0724	3091,00 --	-- --	6342956 --	-- --	6342956	-- 507436	6850392
80	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1855,4	320,06 45,41	3,09 1,60	593839 84254	5734 2969	503851	78500 53787	726126
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	157	4227,61 2155,01	28,95 16,20	663735 338337	4845 2543	320853	306792 77642	1048169
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
82	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз. Подшивка по дереву	м2 потолков	157	358,40 344,12	3,52 1,98	56269 54027	553 311	1689	48904 8414	113587
83	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	161,71	1323,00 --	-- --	213942 --	-- --	213942	-- 17115	231057
		ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ									
84	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	314	3170,44 1072,27	4,34 1,80	995518 336693	1363 565	657462	310277 104464	1410259
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	41,28	1828,35 468,70	4,37 1,98	75474 19348	181 82	55945	17875 7468	100817
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3989,00 --	-- --	31912 --	-- --	31912	-- 2553	34465
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС. Лист 32)									
87	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	314	2057,44 94,16	25,66 8,59	646036 29566	8057 2697	608413	29682 54057	729776
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	157	1161,06 1031,02	1,22 0,69	182286 161870	191 108	20225	129583 24950	336818
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СЛУХОВОЕ ОКНА №1-2шт (АС. Лист 24)									
89	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	21208,03 9162,56	975,31 480,92	42416 18325	1951 962	22140	17358 4782	64556
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
90	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,171	9160,87 1198,86	66,63 34,46	1567 205	12 6	1350	190 141	1897
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СЛУХОВОЕ ОКНА №2-16шт (АС. Лист 24)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	16	21208,03 9162,56	975,31 480,92	339328 146601	15605 7695	177122	138866 38256	516450
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
92	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,912	9160,87 1198,86	66,63 34,46	8355 1093	60 31	7202	1012 749	10117
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-4ШТ (АС. Лист 26)									
93	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1466	99470,05 29245,50	1266,84 684,00	14582 4287	185 100	10110	3949 1482	20013
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
94	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2	3464,07 1011,62	7,47 3,78	6928 2023	15 8	4890	1828 700	9456
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
95	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	3	557,00 --	-- --	1671 --	-- --	1671	-- 134	1805
96	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	3985,00 --	-- --	7970 --	-- --	7970	-- 638	8608
97	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2259,00 --	-- --	2259 --	-- --	2259	-- 181	2440
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,2	805,20 466,36	34,05 19,14	966 560	41 23	365	548 121	1635
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
99	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0031968	20152,68 18513,60	1607,72 807,52	64 59	6 3	1	56 10	130
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031968	236952,00 --	-- --	757 --	-- --	757	-- 61	818
101	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03094	89780,37 50372,70	28900,49 11333,70	2778 1559	895 351	324	1317 328	4423
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
102	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03094	582024,00 --	-- --	18008 --	-- --	18008	-- 1441	19449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,89726	107,63	2,50	97	2	41	38	145
					60,30	0,36	54	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,89726	82,54	1,80	74	1	41	22	104
					35,25	0,36	32	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28962774	569875	19670995	8150824	40082687
							8721906	199412	--	2969091	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28930088				
		Накладные расходы	Тенге				8149507				
		Сметная прибыль	Тенге				2966369				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				40045964				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32686				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36725				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				40082689				

РАЗДЕЛ 7. ОКНА, ВИТРАЖИ (АС. Лист 23)

		ОКНА									
116	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	501,6	1629,12	5,88	817167	2949	505910	247265	1149586
					614,65	1,54	308308	772		85155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				817167	2949	505910	247265	1149586
							308308	772	--	85155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				817167				
		Накладные расходы	Тенге				247265				
		Сметная прибыль	Тенге				85155				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1149587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1149587				

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 20)

		ТИП 1-2370,7Х2= М2									
158	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	263,4	442,56	1,92	116570	505	5851	103869	238074
					418,43	1,08	110214	284		17635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
159	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	13,17	1873,00	--	24667	--	24667	--	26640
					--	--	--	--		1973	
		ТИП 3-229,9Х2 М2									
168	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	459,8	2038,99	86,20	937528	39635	134643	737414	1808938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1659,96	46,18	763250	21234		133995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
169	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	468,996	1873,00	--	878430	--	878430	--	948704
					--	--	--	--		70274	
170	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	170,4	442,56	1,92	75412	327	3785	67195	154016
					418,43	1,08	71300	184		11409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
171	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,52	1873,00	--	15958	--	15958	--	17235
					--	--	--	--		1277	
		ТИП 4-113,4Х2 М2									
176	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	226,8	2038,99	86,20	462443	19551	66413	363735	892273
					1659,96	46,18	376479	10474		66094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
177	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	231,336	1873,00	--	433292	--	433292	--	467955
					--	--	--	--		34663	
178	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	240,8	303,25	2,53	73023	609	44462	26540	107528
					116,08	1,17	27952	282		7965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТИП 5-143,35Х2 М2									
180	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	286,7	2038,99	86,20	584578	24714	83953	459801	1127930
					1659,96	46,18	475911	13240		83550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
181	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	292,434	1873,00	--	547729	--	547729	--	591547
					--	--	--	--		43818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4149630	85341	2239183	1758554	6380840
							1825106	45698	--	472653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4149630				
		Накладные расходы	Тенге				1758554				
		Сметная прибыль	Тенге				472653				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				6380837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6380837				

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 21)

		ПОТОЛКИ									
182	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	6386	111,56	2,83	712422	18073	94320	488503	1297000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					93,96	1,66	600029	10601		96074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
183	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	6386	110,89	1,22	708144	7791	130339	459537	1261095
					89,26	0,69	570014	4406		93414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СТЕНЫ									
185	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	15743,8	110,89	1,22	1745830	19207	321331	1132924	3109054
					89,26	0,69	1405292	10863		230300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
186	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	2205,3	70,82	0,90	156179	1985	20090	108183	285511
					60,81	0,51	134104	1125		21149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
187	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2332,5	490,57	1,86	1144255	4338	438604	563010	1843846
					300,67	1,05	701313	2449		136581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОТКОСЫ									
189	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	924	110,89	1,22	102462	1128	18858	66491	182469
					89,26	0,69	82476	638		13516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4569292	52522	1023542	2818648	7978975
							3493228	30082	--	591034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4569292				
		Накладные расходы	Тенге				2818648				
		Сметная прибыль	Тенге				591034				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				7978974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7978974				

РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 21)

УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТАМБУРА (АС. Лист 6. Деталь 1)

190	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	34,6	5004,70	30,38	173163	1051	45266	101718	296872
					3666,06	8,74	126846	302		21990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
191	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,85104	23056,00	--	65734	--	65734	--	70993
					--	--	--	--		5259	
192	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6	3446,96	47,17	119265	1632	29195	71471	205994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2556,00	26,03	88438	901		15259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
193	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	34,6	809,90	3,90	28023	135	20060	6322	37093
					226,25	2,16	7828	75		2748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН И ОТДЕЛКА (АС. Лист 6. Деталь 2)									
194	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	5001,02	5004,70	30,38	25028605	151931	6542635	14702199	42909268
					3666,06	8,74	18334039	43709		3178464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
195	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	408,083232	23056,00	--	9408767	--	9408767	--	10161468
					--	--	--	--		752701	
196	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5001,02	3446,96	47,17	17238316	235899	4219810	10330227	29774026
					2556,00	26,03	12782607	130177		2205483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
197	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	5001,02	809,90	3,90	4050326	19504	2899341	913826	5361285
					226,25	2,16	1131481	10802		397132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЦОКОЛЬ									
198	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	370,6	1471,69	40,49	545408	15006	122816	336792	952776
					1099,80	36,17	407586	13405		70576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
199	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	370,6	809,90	3,90	300149	1445	214856	67719	397297
					226,25	2,16	83848	800		29429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ, ПАРАПЕТ									
200	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	546	2376,43	40,71	1297531	22228	244073	840783	2309379
					1888,70	36,17	1031230	19749		171065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
201	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	546	809,90	3,90	442205	2129	316544	99769	585332
					226,25	2,16	123532	1179		43358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЕНТШАХТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	0,4%								1216772
		Итого									305409753
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								6108195
		Итого									311517948
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								327105060
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,91804436	0,91804436								300296955,37
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								36035634,64
		Итого с НДС									336332590,02
		Удержание аванса 30%	30%								42941538,76
		Удержание 5 %	5%								16816629,50
		Итого к оплате									276574421,76

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель Гафаров К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «АДС САПА» Жангалиев Б.Т. БИН 120940002382
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)