Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДЕРСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГАЗСТРОЙ"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области"

Договор подряда (контракт): № 30 от 22.09.2022 года, доп. соглашение № 1 от 15.12.2022 г., доп. соглашение № 2 от 28.03.2023 г.

А К Т № 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2023 года

№№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 2-1-1										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4000		269,37 –	269,37 52,59	1077480 –	1077480 210360	–	151459 98315	1327254
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	100		1966,58 1966,58	– –	196658 196658	– –	–	141594 27060	365312
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1200		1026,43 1026,43	– –	1231716 1231716	– –	–	886836 169484	2288036
4	4	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м *СП - 8%*	м	10000		16,00 –	– –	160000 –	– –	160000	– 12800	172800
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4000		36,96 –	36,96 15,22	147840 –	147840 60880	–	43834 15334	207007
			РАЗДЕЛ 3.Площадка ГРПШ-13-2НУ1										
6	68	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	ГРПШ-13-2НУ1 с ГО	компл.	1		801250,00 –	– –	801250 –	– –	–	– –	801250
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					801250 –	– –	160000 –	1223723 322993	5161659

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость прочих работ	тенге				801250				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				801250				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				801250				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				801250				
			РАЗДЕЛ 5.План газоснабжения от ГРП-1 (118 домов)									
			Распределительные газопроводы									
7	139	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка полиэтиленовых футляров, диаметр 355 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,033	711797,78 452268,00	258713,44 86585,24	23489 14925	8537 2857	27	17604 3287	44381
8	140	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	То же, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,066	669201,38 437488,00	230897,04 76895,52	44167 28874	15239 5075	54	33610 6222	83999
9	141	241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355x32,2 мм *СП - 8%*	м	33	24302,00 --	-- --	801966 --	-- --	801966	-- 64157	866123
10	142	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250x22,7 мм *СП - 8%*	м	66,66	12267,00 --	-- --	817718 --	-- --	817718	-- 65417	883135
11	143	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	628592,70 422708,00	205068,36 67625,27	18858 12681	6152 2029	25	14563 2674	36095
12	144	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,15	523016,26 365066,00	157845,54 51956,14	78452 54760	23676 7793	16	61928 11230	151610
13	145	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,26	484649,71 354944,00	129600,99 42157,04	126009 92285	33696 10961	28	102214 18258	246481
14	148	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм *СП - 8%*	м	30,3	6247,00 --	-- --	189284 --	-- --	189284	-- 15143	204427
15	149	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм *СП - 8%*	м	151,5	4963,00 --	-- --	751894 --	-- --	751894	-- 60152	812046

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	158	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	9	2293,83	1406,66	20644	12660	–	11843	35086
						887,17	442,01	7985	3978		2599	
17	159	241-209-0339 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x160x180 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	14707,00	–	29414	–	29414	–	31767
						–	–	–	–		2353	
18	160	241-209-0321 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110x125 мм**									
			СП - 8%	шт.	3	5238,00	–	15714	–	15714	–	16971
						–	–	–	–		1257	
19	161	241-209-0112 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	8425,00	–	8425	–	8425	–	9099
						–	–	–	–		674	
20	162	241-209-0110 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	5052,00	–	5052	–	5052	–	5456
						–	–	–	–		404	
21	163	241-209-0107 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	1640,00	–	3280	–	3280	–	3542
						–	–	–	–		262	
22	165	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка**									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	15	1556,51	955,38	23348	14331	–	13385	39671
						601,13	300,19	9017	4503		2939	
23	166	241-210-0154 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250x180 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	14041,00	–	14041	–	14041	–	15164
						–	–	–	–		1123	
24	167	241-210-0142 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x160 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	6168,00	–	6168	–	6168	–	6661
						–	–	–	–		493	
25	168	241-210-0136 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x125 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	3988,00	–	3988	–	3988	–	4307
						–	–	–	–		319	
26	169	241-210-0134 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	3375,00	–	6750	–	6750	–	7290
						–	–	–	–		540	
27	170	241-210-0127 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x90 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	2039,00	–	2039	–	2039	–	2202
						–	–	–	–		163	
28	171	241-210-0125 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	1818,00	–	1818	–	1818	–	1963
						–	–	–	–		145	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4							
29	172	241-210-0123 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	1557,00	–	1557	–	1557	–	1682
						–	–	–	–		125	
30	173	241-210-0120 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	1296,00	–	1296	–	1296	–	1400
						–	–	–	–		104	
31	174	241-210-0119 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	1026,00	–	2052	–	2052	–	2216
						–	–	–	–		164	
32	175	241-210-0117 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	1024,00	–	2048	–	2048	–	2212
						–	–	–	–		164	
33	176	241-208-1409 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	5078,00	–	10156	–	10156	–	10968
						–	–	–	–		812	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**3009627**	**114291**	**2674810**	**255147**	**3525954**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**220527**	**37196**	**–**	**261180**	
		Материалы		тенге				**3009627**				
		Всего заработная плата		тенге				**148**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**257723**			
			Накладные расходы	тенге				**2674660**				
			Сметная прибыль	тенге				**255147**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**261180**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3525954**				
			Сметная заработная плата	тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					**257723**			**175**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3525954**				
			Сметная заработная плата	тенге								
									257723			**175**
			Распределительные газопроводы НД									
34	185	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка полиэтиленовых футляров, диаметр 355 мм. Укладка**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,044	711797,78	258713,44	31319	11384	35	23472	59175
						452268,00	86585,24	19900	3810		4383	
35	186	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**То же, диаметр 250 мм. Укладка**									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,088	669201,38	230897,04	58890	20319	72	44813	111999
						437488,00	76895,52	38499	6767		8296	
36	187	241-202-0224 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм**									
			СП - 8%	м	44,44	24302,00	–	1079981	–	1079981	–	1166379
						–	–	–	–		86398	

РАЗДЕЛ 6.План газоснабжения от ГРП-2 (84 дома)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	188	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250x22,7 мм *СП - 8%*	м	88,88	12267,00 –	– –	1090291 –	– –	1090291	– 87223	1177514
38	189	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	484649,71 354944,00	129600,99 42157,04	19386 14198	5184 1686	4	15725 2809	37920
39	190	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,105	403168,77 291776,00	111288,05 36285,84	42333 30636	11685 3810	12	34102 6115	82550
40	202	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	2293,83 887,17	1406,66 442,01	13763 5323	8440 2652	–	7895 1733	23391
41	203	241-209-0321 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110x125 мм *СП - 8%*	шт.	1	5238,00 –	– –	5238 –	– –	5238	– 419	5657
42	204	241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм *СП - 8%*	шт.	2	3168,00 –	– –	6336 –	– –	6336	– 507	6843
43	205	241-209-0307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63x75 мм *СП - 8%*	шт.	1	2079,00 –	– –	2079 –	– –	2079	– 166	2245
44	206	241-209-0110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	2	5052,00 –	– –	10104 –	– –	10104	– 808	10912
45	208	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1556,51 601,13	955,38 300,19	14009 5410	8599 2702	–	8031 1763	23803
46	209	241-210-0154 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250x180 мм *СП - 8%*	шт.	1	14041,00 –	– –	14041 –	– –	14041	– 1123	15164
47	210	241-210-0140 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x125 мм *СП - 8%*	шт.	1	5511,00 –	– –	5511 –	– –	5511	– 441	5952
48	211	241-210-0128 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм *СП - 8%*	шт.	1	2236,00 –	– –	2236 –	– –	2236	– 179	2415
49	212	241-210-0125 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63 мм	шт.	2	1818,00	–	3636	–	3636	–	3927

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		291	
50	213	241-210-0123 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм	шт.	1	1557,00	–	1557	–	1557	–	1682
			СП - 8%			–	–	–	–		125	
51	214	241-210-0122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1596,00	–	1596	–	1596	–	1724
			СП - 8%			–	–	–	–		128	
52	215	241-210-0117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	1	1024,00	–	1024	–	1024	–	1106
			СП - 8%			–	–	–	–		82	
53	216	241-208-1404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1046,00	–	1046	–	1046	–	1130
			СП - 8%			–	–	–	–		84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				2404376	65611	2224799	134038	2741488
		Стоимость общестроительных работ		тенге				113966	21427	–	203073	
		Материалы		тенге				2404376				
		Всего заработная плата		тенге				123				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					135393			
			Накладные расходы	тенге				2224676				
			Сметная прибыль	тенге				134038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				203073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2741487				
			Сметная заработная плата	тенге								92
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					135393			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2741487				
			Сметная заработная плата	тенге								92
									135393			
			РАЗДЕЛ 7.План газоснабжения от ГРП-3 (84 дома)									
			Распределительные газопроводы НД									
54	224	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка полиэтиленовых футляров, диаметр 355 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	711797,78	258713,44	7830	2845	10	5868	14794
			НР - 99%; СП - 8%			452268,00	86585,24	4975	952		1096	
55	225	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	То же, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	669201,38	230897,04	7361	2540	9	5602	14000
			НР - 99%; СП - 8%			437488,00	76895,52	4812	846		1037	
56	226	241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	11,11	24302,00	–	269995	–	269995	–	291595
			СП - 8%			–	–	–	–		21600	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	227	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	11,11	12267,00	–	136286	–	136286	–	147189
			СП - 8%			–	–	–	–		10903	
58	228	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	493842,71	129600,99	19754	5184	372	15725	38318
			НР - 99%; СП - 8%			354944,00	42157,04	14198	1686		2838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29 1,16	317,00				368		
59	229	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,105	408874,77	111288,05	42932	11685	611	34102	83197
			НР - 99%; СП - 8%			291776,00	36285,84	30636	3810		6163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 1,89	317,00				599		
60	241	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2293,83	1406,66	13763	8440	–	7895	23391
			НР - 99%; СП - 8%			887,17	442,01	5323	2652		1733	
61	242	241-209-0321 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110х125 мм	шт.	1	5238,00	–	5238	–	5238	–	5657
			СП - 8%			–	–	–	–		419	
62	243	241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	3168,00	–	6336	–	6336	–	6843
			СП - 8%			–	–	–	–		507	
63	244	241-209-0307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм	шт.	1	2079,00	–	2079	–	2079	–	2245
			СП - 8%			–	–	–	–		166	
64	245	241-209-0110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	5052,00	–	10104	–	10104	–	10912
			СП - 8%			–	–	–	–		808	
65	247	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	9	1556,51	955,38	14009	8599	–	8031	23803
			НР - 99%; СП - 8%			601,13	300,19	5410	2702		1763	
66	248	241-210-0154 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х180 мм	шт.	1	14041,00	–	14041	–	14041	–	15164
			СП - 8%			–	–	–	–		1123	
67	249	241-210-0140 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х125 мм	шт.	1	5511,00	–	5511	–	5511	–	5952
			СП - 8%			–	–	–	–		441	
68	250	241-210-0128 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	2236,00	–	2236	–	2236	–	2415

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		179	
69	251	241-210-0125 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм**	шт.	2	1818,00	–	3636	–	3636	–	3927
			СП - 8%			–	–	–	–		291	
70	252	241-210-0123 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм**	шт.	1	1557,00	–	1557	–	1557	–	1682
			СП - 8%			–	–	–	–		125	
71	253	241-210-0122 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	шт.	1	1596,00	–	1596	–	1596	–	1724
			СП - 8%			–	–	–	–		128	
72	254	241-210-0117 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм**	шт.	1	1024,00	–	1024	–	1024	–	1106
			СП - 8%			–	–	–	–		82	
73	255	241-208-1404 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм**	шт.	1	1046,00	–	1046	–	1046	–	1130
			СП - 8%			–	–	–	–		84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				566334	39293	461687	77223	695044
			Стоимость общестроительных работ	тенге				65354	12648	–	51486	
			Материалы	тенге				566334				
			Всего заработная плата	тенге				1000				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					78002			
			Накладные расходы	тенге				460685				
			Сметная прибыль	тенге				77223				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				51486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				695043				
			Сметная заработная плата	тенге								53
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					78002			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				695043				
			Сметная заработная плата	тенге								53
									78002			
			РАЗДЕЛ 8.План газоснабжения от ГРП-4 (115 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
74	265	241-202-0224 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм**	м	22,22	24302,00	–	539990	–	539990	–	583189
			СП - 8%			–	–	–	–		43199	
75	266	241-202-0221 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм**	м	77,77	12267,00	–	954005	–	954005	–	1030325
			СП - 8%			–	–	–	–		76320	
76	269	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**	км трубопровода	0,11	356933,99	87665,63	39263	9643	6	32396	77392

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%				269216,00	28271,95	29614	3110		5733	
77	270	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	км трубопровода	4,35		356933,99	87665,63	1552663	381346	227	1281132	3060498
			НР - 99%; СП - 8%				269216,00	28271,95	1171090	122983		226704	
78	271	241-202-0217 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм**	м	141,4		4963,00	–	701768	–	701768	–	757909
			СП - 8%				–	–	–	–		56141	
79	272	241-202-0212 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм**	м	254,52		1608,00	–	409268	–	409268	–	442009
			СП - 8%				–	–	–	–		32741	
80	273	241-202-0211 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75x6,8 мм**	м	111,1		1119,00	–	124321	–	124321	–	134267
			СП - 8%				–	–	–	–		9946	
81	274	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм**	м	4393,5		797,00	–	3501620	–	3501620	–	3781750
			СП - 8%				–	–	–	–		280130	
82	275	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка стальных футляров, диаметр 108x4 мм.**	км трубопровода	0,115		595074,50	118715,94	68434	13652	972	58862	137480
			НР - 99%; СП - 8%				467910,00	49104,06	53810	5647		10184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,0046	211214,00				972		
83	276	241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм**	м	115		2679,00	–	308085	–	308085	–	332732
			СП - 8%				–	–	–	–		24647	
84	277	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108x4,0 весьма усиленного типа**	км трубопровода	0,115		1427599,23	310,02	164174	36	129066	34732	214819
			НР - 99%; СП - 8%				304976,00	94,80	35072	11		15912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1		261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	1240	142,6	774,00				110372		
85	278	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Надземная прокладка труб диаметром 57x3,5 мм.**	км трубопровода	0,14		919024,25	264835,69	128663	37077	1182	101013	248050
			НР - 99%; СП - 8%				645740,00	83070,56	90404	11630		18374	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,0056	211214,00				1183		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10							1290
86	280	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	121	2293,83	1406,66	277553	170206	–	159222	471718
						887,17	442,01	107348	53483		34942	
87	286	241-209-0307 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм**									
			СП - 8%	шт.	1	2079,00	–	2079	–	2079	–	2245
						–	–	–	–		166	
88	287	241-209-0106 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**									
			СП - 8%	шт.	120	1103,00	–	132360	–	132360	–	142949
						–	–	–	–		10589	
89	288	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка**									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	147	1556,51	955,38	228807	140441	–	131169	388774
						601,13	300,19	88366	44128		28798	
90	293	241-210-0117 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	1024,00	–	2048	–	2048	–	2212
						–	–	–	–		164	
91	296	241-208-1403 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**									
			СП - 8%	шт.	145	689,00	–	99905	–	99905	–	107897
						–	–	–	–		7992	
92	297	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка неразъемного соединения. Установка**									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	121	1556,51	955,38	188338	115601	–	107969	320012
						601,13	300,19	72737	36323		23705	
			Трубопроводная арматура									
93	301	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	115	2360,69	133,97	271479	15407	10611	244113	556839
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2134,44	31,60	245461	3634		41247	
93.1		261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00014 0,0161	206112,00						
93.2		261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002 0,23	31711,00				3318		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге						7294		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				9694823	883409	6917513	2150608	12793066
			Материалы	тенге				1893902	280949	–	947634	
			Всего заработная плата	тенге				9423344				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				131455				
			Накладные расходы	тенге					1925756			
			Сметная прибыль	тенге				6775449				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1906495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				906387				
			Сметная заработная плата	тенге				12236226				
			Стоимость сантехнических работ	тенге								1299
			Материалы	тенге					1925756			
			Всего заработная плата	тенге				271479				
			Накладные расходы	тенге				10612				
			Сметная прибыль	тенге					249095			
								244113				
								41247				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				556839				171
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					249095			
			Сметная заработная плата	тенге				12793065				1470
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					2174851			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 9.План газоснабжения от ГРП-5 (130 домов)

Распределительные газопроводы НД

94	303	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка полиэтиленовых футляров диаметр 450 мм. *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,044	1033998,97 656232,00	377766,97 126021,02	45496 28874	16622 5545	--	34075 6366	85937
95	304	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка полиэтиленовых футляров, диаметр 355 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,044	711797,78 452268,00	258713,44 86585,24	31319 19900	11384 3810	35	23472 4383	59175
96	305	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	То же, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,176	669201,38 437488,00	230897,04 76895,52	117779 76998	40638 13534	143	89626 16592	223998
97	306	241-202-0226 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450x40,9 мм *СП - 8%*	м	44,44	38891,00 --	-- --	1728316 --	-- --	1728316	-- 138265	1866581
98	307	241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355x32,2 мм *СП - 8%*	м	44	24302,00 --	-- --	1069288 --	-- --	1069288	-- 85543	1154831
99	308	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250x22,7 мм *СП - 8%*	м	177,76	12267,00 --	-- --	2180582 --	-- --	2180582	-- 174447	2355029
100	309	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	628592,70 422708,00	205068,36 67625,27	62859 42271	20507 6763	81	48543 8912	120314
101	310	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3	523016,26 365066,00	157845,54 51956,14	156905 109520	47354 15587	31	123856 22461	303221
102	311	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	403168,77	111288,05	80634	22257	22	64956	157237

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			291776,00	36285,84	58355	7257		11647	
103	313	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200x18,2 мм	м	101	7792,00	–	786992	–	786992	–	849951
			СП - 8%			–	–	–	–		62959	
104	314	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	303	4963,00	–	1503789	–	1503789	–	1624092
			СП - 8%			–	–	–	–		120303	
105	328	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	16	2293,83	1406,66	36701	22506	–	21054	62376
			НР - 99%; СП - 8%			887,17	442,01	14195	7072		4620	
106	329	241-209-0360 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250x110x250 мм	шт.	3	22355,00	–	67065	–	67065	–	72430
			СП - 8%			–	–	–	–		5365	
107	330	241-209-0340 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x63x200 мм	шт.	3	13595,00	–	40785	–	40785	–	44048
			СП - 8%			–	–	–	–		3263	
108	331	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63x63x63 мм	шт.	10	1103,00	–	11030	–	11030	–	11912
			СП - 8%			–	–	–	–		882	
109	332	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	60	1556,51	955,38	93391	57322	–	53538	158684
			НР - 99%; СП - 8%			601,13	300,19	36068	18011		11754	
110	333	241-210-0156 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250x225 мм	шт.	1	15881,00	–	15881	–	15881	–	17151
			СП - 8%			–	–	–	–		1270	
111	334	241-210-0151 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x200 мм	шт.	1	9765,00	–	9765	–	9765	–	10546
			СП - 8%			–	–	–	–		781	
112	335	241-210-0145 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x160 мм	шт.	1	7680,00	–	7680	–	7680	–	8294
			СП - 8%			–	–	–	–		614	
113	336	241-210-0124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	1	1802,00	–	1802	–	1802	–	1946
			СП - 8%			–	–	–	–		144	
114	337	241-210-0122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	2	1596,00	–	3192	–	3192	–	3447
			СП - 8%			–	–	–	–		255	
115	338	241-208-1409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	5078,00	–	15234	–	15234	–	16453

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1219	
116	339	241-208-1405 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	1493,00	–	2986	–	2986	–	3225
			СП - 8%			–	–	–	–		239	
117	340	241-208-1403 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	35	689,00	–	24115	–	24115	–	26044
			СП - 8%			–	–	–	–		1929	
118	341	241-208-1003 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	3	365,00	–	1095	–	1095	–	1183
			СП - 8%			–	–	–	–		88	
119	342	241-208-0802 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	11	1041,00	–	11451	–	11451	–	12367
			СП - 8%			–	–	–	–		916	
120	343	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка неразъемного соединения. Установка**	шт.	16	1556,51	955,38	24904	15286	–	14277	42315
			НР - 99%; СП - 8%			601,13	300,19	9618	4803		3134	
121	344	241-211-0319 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57**	шт.	14	857,00	–	11998	–	11998	–	12958
			СП - 8%			–	–	–	–		960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				8143034	253876	7493358	473397	9305745
			Стоимость общестроительных работ	тенге				395799	82382	–	689311	
			Материалы	тенге				8143034				
			Всего заработная плата	тенге				314				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					478181			
			Накладные расходы	тенге				7493046				
			Сметная прибыль	тенге				473397				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				689311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9305742				
			Сметная заработная плата	тенге								330
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					478181			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9305742				
			Сметная заработная плата	тенге								330
									478181			
			РАЗДЕЛ 10.План газоснабжения от ГРП-6 (165 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
122	358	241-202-0226 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450x40,9 мм**	м	22,22	38891,00	–	864158	–	864158	–	933291
			СП - 8%			–	–	–	–		69133	
123	359	241-202-0224 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355x32,2 мм**	м	44,44	24302,00	–	1079981	–	1079981	–	1166379
			СП - 8%			–	–	–	–		86398	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	360	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250x22,7 мм *СП - 8%*	м	313,1	12267,00 –	– –	3840798 –	– –	3840798	– 307264	4148062
125	364	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,2	356933,99 269216,00	87665,63 28271,95	428321 323059	105198 33926	64	353416 62539	844276
126	366	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм *СП - 8%*	м	181,8	6247,00 –	– –	1135705 –	– –	1135705	– 90856	1226561
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				7348963	105198	6920706	353416	8318569
			Стоимость общестроительных работ	тенге				323059	33926	–	616190	
			Материалы	тенге				7348963				
			Всего заработная плата	тенге				63				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					356985			
			Накладные расходы	тенге				6920642				
			Сметная прибыль	тенге				353416				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				616190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8318569				
			Сметная заработная плата	тенге								240
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					356985			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8318569				
			Сметная заработная плата	тенге								240
			РАЗДЕЛ 11.План газоснабжения от ГРП-7 (127 домов)						356985			
			Распределительные газопроводы НД									
127	408	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка полиэтиленовых футляров диаметр 450 мм. *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,077	1033998,97 656232,00	377766,97 126021,02	79618 50530	29088 9704	–	59631 11140	150389
128	409	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка полиэтиленовых футляров, диаметр 355 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,044	711797,78 452268,00	258713,44 86585,24	31319 19900	11384 3810	35	23472 4383	59175
129	410	241-202-0226 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450x40,9 мм *СП - 8%*	м	77,77	38891,00 –	– –	3024553 –	– –	3024553	– 241964	3266517
130	411	241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355x32,2 мм *СП - 8%*	м	44,44	24302,00 –	– –	1079981 –	– –	1079981	– 86398	1166379

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	412	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,13	628592,70 422708,00	205068,36 67625,27	81717 54952	26659 8791	106	63106 11586	156409
132	413	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,205	523016,26 365066,00	157845,54 51956,14	107218 74839	32358 10651	21	84635 15348	207201
133	414	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,105	356933,99 269216,00	87665,63 28271,95	37478 28268	9205 2969	5	30924 5472	73874
134	425	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	22	2293,83 887,17	1406,66 442,01	50464 19518	30946 9724	–	28950 6353	85767
135	426	241-209-0339 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x160x180 мм *СП - 8%*	шт.	4	14707,00 –	– –	58828 –	– –	58828	– 4706	63534
136	427	241-209-0307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63x75 мм *СП - 8%*	шт.	1	2079,00 –	– –	2079 –	– –	2079	– 166	2245
137	428	241-209-0111 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм *СП - 8%*	шт.	4	7746,00 –	– –	30984 –	– –	30984	– 2479	33463
138	430	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	38	1556,51 601,13	955,38 300,19	59147 22843	36304 11407	–	33908 7444	100499
139	431	241-210-0154 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250x180 мм *СП - 8%*	шт.	1	14041,00 –	– –	14041 –	– –	14041	– 1123	15164
140	432	241-210-0141 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x140 мм *СП - 8%*	шт.	1	5914,00 –	– –	5914 –	– –	5914	– 473	6387
141	433	241-210-0134 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90 мм *СП - 8%*	шт.	4	3375,00 –	– –	13500 –	– –	13500	– 1080	14580
142	434	241-210-0129 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x75 мм *СП - 8%*	шт.	5	3442,00 –	– –	17210 –	– –	17210	– 1377	18587
143	435	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	4	1026,00	–	4104	–	4104	–	4432

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		328	
144	436	241-210-0117 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм**	шт.	2	1024,00	–	2048	–	2048	–	2212
			СП - 8%			–	–	–	–		164	
145	437	241-208-1403 РСНБ РК 2015 –	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	18	689,00	–	12402	–	12402	–	13394
			СП - 8%			–	–	–	–		992	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				**4712605**	**175944**	**4265811**	**324626**	**5440208**
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**270850**	**57056**	**–**	**402976**	
			Материалы	тенге				**4712605**				
			Всего заработная плата	тенге				**168**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					**327906**			
			Накладные расходы	тенге				**4265644**				
			Сметная прибыль	тенге				**324626**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**402976**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5440207**				
			Сметная заработная плата	тенге								**225**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					**327906**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5440207**				
			Сметная заработная плата	тенге								**225**
			РАЗДЕЛ 12.План газоснабжения от ГРП-8 (80 домов)						**327906**			
			Распределительные газопроводы НД									
146	444	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка полиэтиленовых футляров, диаметр 355 мм. Укладка**	км трубопровода	0,044	711797,78	258713,44	31319	11384	35	23472	59175
			НР - 99%; СП - 8%			452268,00	86585,24	19900	3810		4383	
147	445	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**То же, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,011	669201,38	230897,04	7361	2540	9	5602	14000
			НР - 99%; СП - 8%			437488,00	76895,52	4812	846		1037	
148	448	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка**	км трубопровода	0,125	523016,26	157845,54	65377	19731	13	51606	126342
			НР - 99%; СП - 8%			365066,00	51956,14	45633	6495		9359	
149	449	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,285	403168,77	111288,05	114903	31717	30	92563	224063
			НР - 99%; СП - 8%			291776,00	36285,84	83156	10341		16597	
150	459	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	9	2293,83	1406,66	20644	12660	–	11843	35086
			НР - 99%; СП - 8%			887,17	442,01	7985	3978		2599	
151	460	241-209-0111 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	3	7746,00	–	23238	–	23238	–	25097

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1859	
152	461	241-209-0314 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм**	шт.	1	3168,00	–	3168	–	3168	–	3421
			СП - 8%			–	–	–	–		253	
153	462	241-209-0106 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	5	1103,00	–	5515	–	5515	–	5956
			СП - 8%			–	–	–	–		441	
154	463	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка**	шт.	9	1556,51	955,38	14009	8599	–	8031	23803
			НР - 99%; СП - 8%			601,13	300,19	5410	2702		1763	
155	464	241-210-0123 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм**	шт.	3	1557,00	–	4671	–	4671	–	5045
			СП - 8%			–	–	–	–		374	
156	465	241-210-0117 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм**	шт.	3	1024,00	–	3072	–	3072	–	3318
			СП - 8%			–	–	–	–		246	
157	466	241-208-1403 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	3	689,00	–	2067	–	2067	–	2232
			СП - 8%			–	–	–	–		165	
158	467	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка неразъемного соединения. Установка**	шт.	5	1556,51	955,38	7783	4777	–	4462	13224
			НР - 99%; СП - 8%			601,13	300,19	3006	1501		980	
159	468	241-211-0319 РСНБ РК 2015	**Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57**	шт.	5	857,00	–	4285	–	4285	–	4628
			СП - 8%			–	–	–	–		343	
			Прочие									
160	479	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Испытание газопровода на прочность и на герметичность давлением до 0,6 МПа**	км трубопровода	7	927743,69	676826,71	6494206	4737787	8211	2669901	9897236
			НР - 91%; СП - 8%			249744,00	169392,74	1748208	1185749		733129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1		261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1 7	537,00				3759		
160.2		261-301-0230	**Заглушки инвентарные металлические**	т	0,001 0,007	238411,00				1669		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				6801618	4829195	54314	2867480	10442626
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1918110	1215422	–	773528	
			Материалы	тенге				6801618				
			Всего заработная плата	тенге				8299				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3133532			
			Накладные расходы	тенге				46016				
			Сметная прибыль	тенге				2867480				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				773528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10442626				
			Сметная заработная плата	тенге					3133532			1953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				10442626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1953
		Сметная заработная плата	тенге					3133532			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								58424353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6629941				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7692137			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2012246			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						31974250		
		- Накладные расходы	тенге							7859658	
		- Сметная прибыль	тенге							4268371	

Итого (без оборудования):	57 623 103
Временные здания и сооружения - 1,3%	749 100
Итого:	58 372 203
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 167 444
Итого:	59 539 647
Итого (с оборудованием):	60 340 897
Понижающий коэф. К=0,96944698602	58 497 301
Н Д С - 12%	7 019 676
ВСЕГО ПО АКТУ:	**65 516 977**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
БИН 060240002707

Габдуллин А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Каспий Инжиниринг"**
БИН 020640000946

Муксиев Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314

Женсикбаев А.С.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области

Полная сметная стоимость 273 057 189,62

Лимит финансирования на 2023 г. 177 235 320,50

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	224 017 768,00	в т.ч. НДС	24 001 904,00
б) за отчетный месяц	65 516 977,00	в т.ч. НДС	7 019 676,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Атырауская область, Индерсский район, п. Индерборский, ул. Мендигалиева Н., 30
БИН 060240002707

Исполнитель: ТОО "Газстрой"
БИН: 050840001302
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ81965F010000410772
АО «ForteBank»

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	22.09.2022	1	15.12.2022 г.				
				2	28.03.2023 г.				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области		273 057 189,61					0,00	136 410 337,00	65 516 977,00	65 516 977,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Габдуллин А.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Плат"

_____ **Женсикбаев А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Касий Инжиниринг"

_____ **Муксиев Д.**