Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;** ИИН/БИН **130941004472**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанатапап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** **080940002042**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №6 от 07.04.2023

Номер документа	Дата составления
50	23.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 15.06.23-22.06.23г			Работа	1	364 912 441,88	364 912 441,88
				Итого	1	x	364 912 441,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенжина Н.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. директора / _____ / А. Жарданов
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №9 от 23.06.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 15.06.2023г по 23.06.2023г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №6	26.06.2022г. 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за исполь месяц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	2 335 315 821,29	0,00							250 212 409,42	
В том числе: за период с 15.06.2023г по 23.06.2023г	364 912 441,88	325 814 680,25							39 097 761,63	364 912 441,88
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание материала	664 103 502,20	65 162 936,05							7 819 552,33	72 982 488,38
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возарат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**2 071 212 319,09**	**260 651 744,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 278 209,30**	**291 929 953,50**

Заказчик

И.о директора Мардан А.А.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г. Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ
приемки выполненных работ за период с 15.06.2023г. по 22.06.2023г. от 23.06.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
197	*Снятие ПСП*				
198.	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 30 м во временные валки - **ПК311+00 - ПК341+00**	$м^3$	19489,70	119,50	2 329 019,15
232.	*Разборка существующей дорожной одежды -*	км	0		
233.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия(23468м3в пл.теле) фрезой фирмы «WIRTGEN» Hср. – 8 см	м2	2541,00	254,69	647 167,29
238.	*Устройство временной объездной дороги ПК240+00 - ПК258+93, ПК259+93 - ПК289+28, ПК290+28 - ПК306+21, ПК307+21 - ПК341+00*	км	9,80		
248.	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0 м грунт II группы **- ПК330+00 - ПК341+00**	км	1,10	1290497,76	1 419 547,54
249.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км. Работа на отвале гр.1группы-9778 м3, Резерв №1 g - 1,99с Купл. **ПК334+14 - ПК335+14**	км	0,10	5374160,37	537 416,04
251.	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км. Работа на отвале гр.2группы -14868 м3, Резерв №3 g - 1,87с Купл. - **ПК334+14 - ПК335+14**	$м^3$	1036,00	972,88	1 007 903,68
254.	Устройство ж/б водопропускных труб (из разборки) d-1,5м (подготовка из щебня фр. 10-20 мм под тело трубы толщиной 20 см, М-1400-76,8м3, ж/б звенья d-1,5м-192шт,138,24м3) - **ПК334+14 - ПК335+14**	шт.	1,00	398246,75	398 246,75
256.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной по оси 15 см шириной 9,0 м из щебеночно-песчаной смеси (с добавлением материала от разборки). Расход материалов на 1 км дороги:ЩПС – 1496,8 м3, Вода 12 км, р/с№5-2, Трансп. 5км - **ПК330+00-ПК341+00**	км	1,10	11871040,70	13 058 144,77
265.	**Итого по гл.1**				**20 144 318,47**
266.	**Глава 2. Земляные работы - ПК165+00-ПК213+00**	**км**	**4,800**		
268.	Рыхление верха существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,30 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК222+00 - ПК225+00**	$м^3$	1437,30	201,35	289 400,36
269.	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК222+00 - ПК265+00**	$м^3$	7036,57	201,35	1 416 812,70
271.	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км. Работа на отвале гр.2группы (доуплотнение Резерв №3g - 1,87) - **ПК222+00 - ПК225+00**	$м^3$	28,80	1119,00	32 227,20
273.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК222+00 - ПК225+00**	$м^3$	1804,80	146,24	263 933,95
276.	Разработка грунта 2 группы скрепером с ковшом вместимостью 7-8 $м^3$ с перемещением до 100 м - **ПК222+00 - ПК225+00**	$м^3$	406,80	262,13	106 634,48
277.	То же, до 200 м - **ПК222+00 - ПК225+00**	$м^3$	79,50	402,26	31 979,67
278.	То же, до 300 м - **ПК222+00 - ПК225+00**	$м^3$	193,50	542,41	104 956,34
304.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК222+00 - ПК225+00**	$м^3$	2601,90	408,08	1 061 783,35
305.	*Верхний слой земполотна*				
317.	То же, до 4 км - **ПК222+00 - ПК225+00**	$м^3$	1354,41	903,54	1 223 763,61
328.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с	$м^3$	9570,10	408,08	3 905 366,41

329.	Планировка верха земляного полотна мех.способом в грунте II группы -- **ПК165+00 - ПК213+00**	$м^2$	90851,52	101,39	9 211 435,61
341.	**Итого по гл.2**				**17 648 293,68**
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3 ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК110+00 - ПК135+00**	м3	7071,70	5205,97	36 815 045,03
344.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК90+00 - ПК124+00** *(с последующим перерасчетом)*	$м^2$	35700,00	2348,14	83 828 598,00
345.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), плащадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 - **ПК82+00 - ПК112+00** *(с последующим перерасчетом)*	$м^2$	28800,00	5451,69	157 008 672,00
346.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК79+00 - ПК86+20**	$м^2$	6480,00	7240,96	46 921 420,80
374.	**Итого по гл.3**				**324 573 735,83**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376.	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
858.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIна ПК 173+17,0***	***шт.***			
868.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	82,50	399,25	32 938,13
869.	Возврат грунта в насыпь, гр. I гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	267,00	508,78	135 844,26
871.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	м3	10,50	65 432,47	687 040,94
872.	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.200-9 шт, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	$м^3$	17,10	181 435,85	3 102 553,04
873.	Монтаж портальной стенки СТ 12 (2шт) , бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	3,14	146 937,24	461 382,93
874.	Монтаж откосных крыльев блок СТ 6 (4шт), бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	151 063,72	1 009 105,65
875.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	145,80	6 737,78	982 368,32
876.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	14,20	7 700,90	109 352,78
890.	**Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIна ПК 182+19,0**	***шт.***			
899.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	82,50	399,25	32 938,13
900.	Возврат грунта в насыпь, гр. I гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	299,00	508,78	152 125,22
902.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	м3	10,50	65 432,47	687 040,94
903.	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.200-9 шт, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	$м^3$	17,10	181 435,85	3 102 553,04
904.	Монтаж портальной стенки СТ 12 (2шт) , бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	3,14	146 937,24	461 382,93
905.	Монтаж откосных крыльев блок СТ 6 (4шт), бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	151 063,72	1 009 105,65
906.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	145,80	6 737,78	982 368,32
907.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	14,20	7 700,90	109 352,78
921.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIна ПК 189+22,0***	***шт.***			
922.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,03	1 107,95
923.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5м3, грунт I группы	м3	334,00	278,49	93 015,66
924.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (15шт) блок №16, с транспортировкой 7 шт. на свалку, расстояние до 5,0 км, с транспортировкой 8 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	10,80	26 605,73	287 341,88
925.	Демонтаж сущ. оголовков (2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,0 км	м3	3,94	12 940,40	50 985,18
926.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние				

927.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (28шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,0 км	м3	4,76	12 940,40	61 596,30
928.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	34,80	100,89	3 510,97
929.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	112,00	232,74	26 066,88
930.	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	10,50	3 735,83	39 226,22
953.	***Устройство ж/б трубы d-2x1,5 м на фун-те тип IIна ПК 190+71,0***	***шт.***			
954.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,04	1 107,95
955.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт I группы	$м^3$	372,00	278,49	103 598,28
956.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (6 шт) блок № 12 с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,1 км	$м^3$	2,10	36 242,77	76 109,82
957.	Демонтаж сущ. откосных стенок (2 шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,1 км	$м^3$	1,30	12 163,37	15 812,38
958.	Демонтаж сущ. ж/б плит (24 шт), с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,1 км	$м^3$	10,80	12 163,37	131 364,40
959.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	$м^3$	106,00	100,89	10 694,34
960.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	$м^3$	154,00	174,56	26 882,24
961.	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	$м^3$	18,00	2 815,40	50 677,20
985.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип II Iна ПК 196+29,0***	***шт.***			
986.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,03	1 107,95
987.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5м3, грунт I группы	м3	265,00	278,49	73 799,85
988.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев(17 шт) блок №12, с транспортировкой 9 шт. на свалку, расстояние до 5,7 км, с транспортировкой 8 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	5,95	56 708,00	337 412,60
989.	Демонтаж сущ. Оголовков(2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,7 км	м3	2,02	13 015,24	26 290,78
990.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,7 км	м3	3,92	13 015,24	51 019,74
991.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (27шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,7 км	м3	4,59	13 015,24	59 739,95
992.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	34,80	100,89	3 510,97
993.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	112,00	232,74	26 066,88
994.	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	10,50	3 735,83	39 226,22
1017.	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0x2,5 м на фун-те тип III на ПК 201+45,5***	***шт.***			
1018.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,05	1 107,95
1019.	Разборка сущ.земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт I группы	м3	1660,00	278,49	462 293,40
1020.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (22шт)с транспортировкой на свалку до 6,2 км	м3	79,64	10 725,27	854 160,50
1021.	Демонтаж сущ. Оголовков (2шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 6,2 км	м3	7,92	12 223,07	96 806,71
1022.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт) блок № 58 с транспортировкой на свалку, расстояние до 6,2 км	м3	10,36	12 223,07	126 631,01
1023.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)блок № 59 с транспортировкой на свалку, расстояние до 6,2 км	м3	4,52	12 223,07	55 248,28
1024.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (40шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 6,2 км	м3	6,80	12 223,07	83 116,88
1025.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	168,50	100,89	16 999,97
1026.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	324,00	232,74	75 407,76
1027.	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	34,50	3 735,83	128 886,14
1324.	**Итого по трубам на основной дороге:**				**16 668 224,51**
1325.	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**			
1362.	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента, на ПК 53+00,0, вправо – 40,0 м***	***шт***			
1367.	Разработка грунта I группы экскаватором емк. ковша 1,0 м3 с погрузкой в автомобили - самосвалы и транспортировкой до 3,5 км для послойной обсыпки тела трубы	м3	82,50	811,06	66 912,45

1368.	Послойная обсыпкой тела трубы с перемещением грунта II группы до 20 м бульдозером 108 л.с. и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	82,50	477,36	39 382,20
1370.	Монтаж ж/б звеньев (34шт) блок ЗК 1.100, бетон В25, F300, W6, вес - 0,4 т	м3	5,10	344 272,31	1 755 788,78
1371.	Монтаж портальной стенки(4шт) СТ8, бетон В20, F300, W6,вес – 1,6 т	м3	2,52	179 600,26	452 592,66
1372.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	88,90	6 737,78	598 988,64
1373.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	11,30	7 700,90	87 020,17
1374.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20 мм, под монолитный лоток (h-15 см)	м3	2,00	23 715,86	47 431,72
1377.	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента,на ПК 53+00,0, влево – 45,0 м***	***шт***			
1383.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	240,00	477,36	114 566,40
1385.	Монтаж ж/б звеньев(30шт) блок ЗКП 1.100, бетон В25, F300, W6, вес - 0,4 т	м3	4,50	344 272,31	1 549 225,40
1386.	Монтаж портальной стенки (4шт)СТ8, бетон В20, F300, W6,вес – 1,6 т	м3	2,52	179 600,26	452 592,66
1387.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	80,90	6 737,78	545 086,40
1388.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	10,20	7 700,90	78 549,18
1389.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20 мм, под монолитный лоток (h-15 см)	м3	2,00	23 715,86	47 431,72
1392.	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIна ПК 62+50,0, вправо – 30,0 м***	***шт***			
1604	**Итого по трубам на съездах:**				**5 835 568,37**
1824	**Итого по гл.4**				**22 503 792,88**
1825.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1926.	*Транспортная развязка по типу «Труба» на ПК222+44,15*	*шт.*			
1927.	*Устройство съездов с переходно-скоростными полосами*				
1928.	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м во временные валки	$м^3$	6786,00	188,74	1 280 789,64
1931.	Рыхление верха существующего земляного полотна бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,30 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	$м^3$	1920,00	191,43	367 545,60
1932.	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	$м^3$	985,00	191,43	188 558,55
1933.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 50 м из срезки,в т.ч. дополн. грунт на доуплотнение 58 м3	$м^3$	2418,00	218,78	529 010,04
1934.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 10 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	$м^3$	14592,00	584,71	8 532 088,32
1935.	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 50%	$м^3$	14439,00	283,40	4 092 012,60
1958.	**Итого по гл.5**				**14 990 004,75**
2632.	**Глава 7. Прочие**				
2633.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге			0,00
2634.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №2	тенге			0,00
2635.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №3	тенге			0,00
2636.	**ИТОГО по главе 7**				**0,00**
2637.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**399 860 145,61**
	в том числе НДС				*42 842 158,46*
	Минус ранее запроцентованные материалы				**-34 947 703,73**
	ИТОГО по объекту				**364 912 441,88**
	в том числе НДС 12%				39 097 762,00

Заказчик:
Зам Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
Насипов М.Б.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
Мурантов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 15.06.2023г. по 22.06.2023г.** **от 23.06.2023г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетн	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финанс*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,00000	0,00	*0*	0	0
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,00000	0,00	*0*	0	0
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,00000	0,00		0	0
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	2,00000	29 705 449,70	*34*	0	606 4
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	178259,95336	21 302 064,43	*127*	19489,70	2 329
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	12,00000	1 056 610,87	*100*	0	0
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,00000	0,00	*0*	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	0,00000	0,00	*0*	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,00000	0,00	*0*	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,00000	0,00		0	0
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,00000	0,00	*0*	0	0
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	231958,52500	71 600 040,65	*133*	2541,00	647 16
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	184142,83000	25 630 604,09	*114*	2541,00	140 39
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,0
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,0
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	25,90000	61 092 949,45	*206*	1,2	2 964 8
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	22,00000	7 651 326,64	*112*	1	398 24
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	26,10000	309 834 162,27	*113*	1,1	13 058 1
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	204300,00000	124 741 494,00	*99*	0,00	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**652 614 702,10**			**20 144 3**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	15,300	700 538 080,33	*71*	4,80	17 648 29
		м3	603133,40		468 435,74			3839,01	

32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	
34.	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**700 538 080,33**			**17 64**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	7,7000	111 049 064,06	34	2,50000	36 81
		м3	63570,09		21 331,0995			7071,6975	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	6,600	162 726 102,00	29	3,40000	83 82
		м2	237300,00		69 300,00			35700,00	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	5,400	282 615 609,60	24	3,00000	157 00
		м2	216960,00		51 840,00			28800	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	4,2920	275 858 853,12	17	0,72000	46 92
		м2	222210,00		38 097,00			6480	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00000	0
		м2	56264,20		0,00			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,850	11 488 106,75	12	0,00000	0
		м3	0,00		7 950,11			0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0
		м2	0,00		0,00			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**843 737 735,53**			**324 573**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,00	181 895 255,00	55	0	16 668
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,00	16 413 123,44	41	0	5 835
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,00	34 370 600,18	14	0	0,0
50.	Мост	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
51.	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**232 678 978,62**			**22 503**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00	0,00	0	0	0,0
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00	14 990 004,75		0	14 990
55.	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**14 990 004,75**			**14 990**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00

67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
70.	**Итого по гл.6**								
71.	**Глава 7. Прочие**			**0,00**		**0,00**			**0**
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00	0,00			
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**2 444 559 501,33**			**399 86**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*261 917 089,43*			*42 842*
	Заготовка материалов			*-616 507 222,79*		*-109 243 680,04*			*-34 94*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**2 335 315 821,29**			**364 91**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*250 212 409,42*			*39 097*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Ксикина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г. Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 23.06.2023г.

приемки выполненных работ за период с 15.06.2023г. по 22.06.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала стро конец отчетного пе	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоим
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 82
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 4
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 4
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	4	50 426 469,18	0	606 483,00	4	51 0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	195986,3	23 420 357,28	19489,70	2 329 019,15	215 475,95	25 74
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	13	1 066 260,80	0	0,00	13	1 06
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 9
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	
13	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 8
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	280407,43	86 193 378,50	2541,00	647 167,29	282 948,43	86 840
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	232591,73	33 346 086,49	2541,00	140 390,25	235 132,73	33 486
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	32,7	72 932 711,56	1,20	2 964 867,25	33,90	75 897
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	27	9 448 320,27	1	398 246,75	28	9 846 5
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	33	407 374 682,55	1,1	13 058 144,77	34	420 432
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276 300,00	168 703
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**922 100 434,81**		**20 144 318,47**		**942 244**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	16,3	923 946 484,25	4,800	17 648 293,68	21,10	941 594 7
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м3	1025105		641940,69		3839,01		645 779,70	
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 6
				1 937 098 236,78		**944 114 160,65**		**17 648 293,68**		**961 762 4**

35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста							
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	11,000	158 177 083,62	2,500	36 815 045,03	13,50000	194	
		м3	96494,07		30383,7875		7071,6975		37 455,485		
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9,000	221 899 230,00	3,400	83 828 598,00	12,40000	305	
		м2	365904,08		94500,00		35700,00		130 200,000		
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,200	429 157 036,80	3,000	157 008 672,00	11,20000	586	
		м2	334594,56		78720,00		28800		107 520,000		
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	7,062	456 375 985,92	0,720	46 921 420,80	7,78200	503 2	
		м2	313721,55		63027,00		6480,00		69 507,00		
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000		
		м2	313721,55		0		0		0,00		
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	0,00	3,85000	11 4	
		м3	70112,00		7950,11		0,00		7 950,11		
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000		
		м2	208127,2		0		0,00		0,00		
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**1 277 097 443,08**		**324 573 735,83**		**1 601**	
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**										
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	253 989 126,53	0	16 668 224,51	0,00	270 6	
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	10577555,07	0	5 835 568,37	0,00	16 41	
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	35520132,35	0	0,00	0,00	35 52	
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**300 086 813,95**		**22 503 792,88**		**322 59**	
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**										
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	125 610 844,48	0	0,00	0,00	125 61	
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	14 990 004,75	0,00	14 990	
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**125 610 844,48**		**14 990 004,7500**		**140 600**	
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**										
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,	
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,	
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	

	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
70 .	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**3 569 009 696,98**		**399 860 145,61**		**3 968**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*382 393 896,10*		*42 842 158,46*		*425 2*
	Заготовка материалов			*0,00*		*542 211 246,48*		*-34 947 703,73*		*507 2*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**4 111 220 943,45**		**364 912 441,88**		**4 476**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*440 487 958,23*		*39 097 761,63*		*479 5*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А

Гл.специалист Чалова Е.И

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Мураитов С.Д

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "