Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Мелиоратор,Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. Мустафа Шокай, д. 18**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область,Целиноградский район, Косшынский с.о., г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2, тел.: 8(71651)99790**	**050740019916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №158/1 от 09.09.2022г

Номер документа	Дата составления
7	**30.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул. Өндіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан			Одна услуга	1	306 735 804,00	306 735 804,00	32 864 550,43
				Итого	1	x	306 735 804,00	32 864 550,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молдыбаев Е.Е. Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2022

М.П.

Экз АкНур вернуть!

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществлении функции заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		158/1	09.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"	442 872 928,00	395 422 257,14							47 450 670,86	442 872 928,00
Всего к оплате	306 735 804,00	273 871 253,57							32 864 550,43	306 735 804,00

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ **Абылаев С.М.**
м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
_____ **Молдыбаев Е.Е.**
м.п.

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"**

Подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**

Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул. Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**

Основание: **Договор №2022/106 от 11.08.2022г.**

Свод

№	№ акта	№ сметы	Наименование	Сумма	Примечание
1	3	02-01-01	Наружные сети водоснабжения (водопровод технической воды)	162 759 094	
2	4	02-03-01	Строительное водопонижение (водопровод технической воды)	143 976 710	
			Итого	**306 735 804**	

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №2022/106 от 11.08.2022г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за ноябрь 2022 года

Локальная смета №02-01-01. Наружные сети водоснабжения (водопровод технической воды)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы												
1.1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	542,9	263,34	263,34	142 967	142 967	-	28 140,00	184 796,00
						-	71,99	-	39 083	-	13 689,00	
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	7913,75	289,68	289,68	2 292 455	2 292 455	-	451 217,00	2 963 166,00
						-	79,19	-	626 690	-	219 494,00	
3	3	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	278,1	6 411,53	-	1 783 046	-	-	1 283 793,00	3 312 186,00
						6 411,53	-	1 783 046,00	-	-	245 347,00	
4	4	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.177:К1трр=1,2; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	245,75	7 693,82	-	1 890 756	-	-	1 361 344,00	3 512 268,00
						7 693,82	-	1 890 756,00	-	-	260 168,00	
5	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	303,2	6 291,48	276,87	1 907 577	83 947	1 259 038	583 926,00	2 690 823,00
						1 862,11	83,22	564 592,00	25 232	-	199 320,00	
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1728,4	1 543,69	-	2 668 114	-	-	1 921 042,00	4 956 288,00
						1 543,69	-	2 668 114,00	-	-	367 132,00	
7	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15555,6	40,20	40,20	625 335	625 335	-	144 480,00	831 400,00
						-	12,90	-	200 667	-	61 585,00	

8	8	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	15555,6	17,77	17,77	276 423	276 423	-	63 952,00	367 605,00
						-	5,71	-	88 822	-	27 230,00	
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	15555,6	280,18	129,71	4 358 368	2 017 717	-	2 384 375,00	7 282 162,00
						150,47	62,42	2 340 651,00	970 981	-	539 419,00	
1.2 Крепление стен траншеи												
10	10	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР=72%	м2 креплений	13783,75	1 907,45	42,83	26 291 814	590 358	18 568 917	5 334 609,00	34 156 537,00
						517,46	20,07	7 132 539,00	276 640	-	2 530 114,00	
11	11	1105-0101-1202	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м НР=99%	т свай	403,5686	43 606,24	20 496,10	17 598 109	8 271 582	531 617	11 619 935,00	31 555 488,00
						21 792,85	7 290,95	8 794 910,00	2 942 398	-	2 337 444,00	
12	12	214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (с учетом оборачиваемости) Коб =0,22	1 т	77,72008	509 082,00	-	39 565 894	-	39 565 894	-	42 731 165
						-	-	-	-	-	3 165 272	
13	13	1105-0101-1302	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2 НР=99%	т извлеченных свай	403,5686	35 119,33	20 519,31	14 173 059	8 280 949	486 183	8 392 101,00	24 370 373,00
						13 395,31	7 609,47	5 405 927,00	3 070 943	-	1 805 213,00	

Итого по разделу 1	**158 914 257**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 580 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 581 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 241 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 411 649
- накладные расходы, тенге	33 568 914
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 771 427

Раздел 2 Трубопроводы												
2.1 Трубопроводы												
14	14	1122-0301-0113	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,172	6 306 040,55	2 883 859,96	1 084 639	496 024	54 941	710 353,00	1 938 591,00
						3 102 758,40	1 068 920,93	533 674,00	183 854	-	143 599,00	
15	15	241-102-0304	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм Коб =1,004	1 м	162,696	97 940,00	-	15 934 446	-	15 934 446	-	17 209 202
						-	-	-	-	-	1 274 756	
16	16	1122-0601-0313	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,172	13 502 605,46	2 086 828,36	2 322 448	358 934	1 755 388	312 632,00	2 845 886,00
						1 210 030,08	625 959,02	208 125,00	107 665	-	210 806,00	
17	17	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	3	46 541,46	5 617,07	139 624	16 851	71 335	51 277,00	206 173,00
						17 145,90	118,89	51 438,00	357	-	15 272,00	
18	18	1122-1401-0308	Трубы стальные диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	172	3 600,41	24,33	619 271	4 185	157 034	455 090,00	1 160 310,00
						2 663,09	9,51	458 051,00	1 636	-	85 949,00	
19	19	1122-0501-0413	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	2,793	3 662 216,42	2 737 280,55	10 228 570	7 645 225	-	5 123 148,00	16 579 856,00

						924 935,87	927 873,73	2 583 346,00	2 591 551	-	1 228 138,00	
21	27	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61% Коб =0,001 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	2,965	41 262,40	25 839,12	122 343	76 613	-	41 611,00	177 070,00
						15 423,28	7 583,63	45 730,00	22 485	-	13 116,00	
22	28	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	2965	82,00	-	243 130	-	243 130	-	262 580,00
						-	-	-	-	-	19 450,00	

Итого по разделу 2	**40 379 668**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 880 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 597 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 907 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 216 274
- накладные расходы, тенге	6 694 111
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 991 086
Итого по смете	**199 293 925**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 460 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 179 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 149 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 627 923
- накладные расходы, тенге	40 263 025
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 762 512

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**199 293 925**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	2 590 821
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**201 884 746**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге	3 553 172
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**205 437 918**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	4 108 758
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**209 546 676**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**209 546 676**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**209 546 676**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	10 477 334
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**199 069 342**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	53 748 722
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**145 320 620**
НДС 12%	Тенге	17 438 474
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**162 759 094**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

или. Есжанов С

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за ноябрь 2022 года

Локальная смета №02-03-01. Строительное водопонижение (водопровод технической воды)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Скважинное водопонижение												
1.1 Бурение												
1	1	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР=85% Коб =15	м бурения	255	13 406,46	5 114,29	3 418 647	1 304 144	1 405 098	1 046 415,00	4 822 267,00
						2 781,98	2 045,77	709 405,00	521 671	-	357 205,00	
2	2	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР=85% Коб =15	м спуска или подъема труб	258	2 482,37	1 374,05	640 451	354 505	12 343	320 141,00	1 037 439,00
						1 060,48	399,35	273 604,00	103 032	-	76 847,00	
3	3	1104-0201-0202	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85% Коб =15	м закрепленной скважины	258	5 921,82	3 057,12	1 527 830	788 737	9 074	831 496,00	2 548 072,00
						2 829,53	962,06	730 019,00	248 211	-	188 746,00	
4	4	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15	1 м	23,22	23 870,00	-	554 261	-	554 261	-	598 602,00
						-	-	-	-	-	44 341,00	
5	5	1104-0201-0704	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка НР=85% Коб =15	сварка	15	5 026,64	1 760,80	75 400	26 412	6 378	36 825,00	121 203,00

						2 840,66	47,56	42 610,00	713	-	8 978,00	
6	6	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР=85% Коб =15	м спуска или подъема труб	225	2 482,37	1 374,05	558 533	309 161	10 764	279 193,00	904 744,00
						1 060,48	399,35	238 608,00	89 854	-	67 018,00	
7	7	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15	1 м	20,25	8 689,00	-	175 952	-	175 952	-	190 028,00
						-	-	-	-	-	14 076,00	
8	8	1104-0201-0701	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка НР=85% Коб =15	сварка	15	2 874,25	995,61	43 114	14 934	3 925	20 920,00	69 157,00
						1 616,99	23,78	24 255,00	357	-	5 123,00	
9	9	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР=85% Коб =15	м труб	15	1 783,04	1 072,22	26 746	16 083	650	12 823,00	42 734,00
						667,46	338,24	10 012,00	5 074	-	3 165,00	
10	10	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (к стоимости применен коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15 Кстм =0,09	1 шт.	15	4 723,29	-	70 849	-	70 849	-	76 517,00
						-	-	-	-	-	5 668,00	
11	11	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебня НР=85% Коб =15	м3	12	22 688,74	-	272 265	-	-	231 425,00	543 985,00
						22 688,74	-	272 265,00	-	-	40 295,00	
12	12	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм Коб =15	1 м3	12	6 713,00	-	80 556	-	80 556	-	87 000,00
						-	-	-	-	-	6 444,00	
13	13	1307-0403-0204	Насос погружной, масса 0,11 т. Монтаж оборудования НР=61% Коб =15	шт.	15	51 902,91	5 376,75	778 544	80 651	173	440 519,00	1 316 588,00
						46 514,66	1 629,50	697 720,00	24 443	-	97 525,00	
14	14	511-101-0104	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин (к стоимости применен коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15 Кстм =0,09	1 шт.	15	9 054,00	-	135 810	-	-	-	135 810,00
						-	-	-	-	135 810	-	
15	15	1116-0301-0106	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% Коб =15	м трубопровода	225	906,18	54,88	203 891	12 348	3 186	189 702,00	425 080,00
						837,14	23,18	188 357,00	5 216	-	31 487,00	
16	16	241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15	1 м	20,25	2 309,00	-	46 757	-	46 757	-	50 498,00
						-	-	-	-	-	3 741,00	

17	17	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99% Коб =15	фланец	45	975,67	38,51	43 905	1 733	1 256	40 508,00	91 166,00
						909,26	-	40 917,00	-	-	6 753,00	
18	18	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (к стоимости применен коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15 Кстм =0,09	1 шт.	45	200,34	-	9 015	-	9 015	-	9 736,00
						-	-	-	-	-	721,00	
19	19	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99% Коб =15	задвижка или клапан	30	2 064,05	48,29	61 922	1 449	4 856	55 767,00	127 104,00
						1 853,91	23,78	55 617,00	713	-	9 415,00	
20	20	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 (к стоимости применен коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15 Кстм =0,09	1 шт.	15	1 544,67	-	23 170	-	23 170	-	25 024,00
						-	-	-	-	-	1 854,00	
21	21	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50 (к стоимости применен коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15 Кстм =0,09	1 шт.	15	1 079,37	-	16 191	-	16 191	-	17 486,00
						-	-	-	-	-	1 295,00	
22	22	1109-0701-0125	Отстойник. Монтаж НР=69% Коб =15	т конструкций	0,5697	321 257,44	14 996,12	183 020	8 543	3 796	118 905,00	326 079,00
						299 597,76	2 886,80	170 681,00	1 645	-	24 154,00	
23	23	241-102-0220	Отстойник из трубы стальной электросварной диаметром 159х5,0 мм (к стоимости применен коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15 Кстм =0,09	1 м	30	782,01	-	23 460	-	23 460	-	25 337,00
						-	-	-	-	-	1 877,00	
24	24	1109-0701-0125	Оголовок. Монтаж НР=69% Коб =15	т конструкций	0,4485	321 257,44	14 996,12	144 084	6 726	2 989	93 609,00	256 709,00
						299 597,76	2 886,80	134 370,00	1 295	-	19 016,00	
25	25	222-504-0101	Оголовок гермитизированный ОГВ (к стоимости применен коэф на оборачиваемость К-0,09) Коб =15 Кстм =0,09	1 т	0,4485	91 166,40	-	40 888	-	40 888	-	44 159,00
						-	-	-	-	-	3 271,00	
26	26	1106-0101-0101	Обетонирование оголовка. Устройство НР=91% Коб =15	м3	4,5	28 719,31	1 812,15	129 237	8 155	110 965	10 973,00	151 427,00
						2 248,34	431,09	10 118,00	1 940	-	11 217,00	
27	27	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85% Коб =15	сутки откачки	15	539 482,49	384 818,33	8 092 237	5 772 275	-	3 708 258,00	12 744 535,00
						154 664,16	136 179,60	2 319 962,00	2 042 694	-	944 040,00	
1.2 Демонтаж												
28	28	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж НР=99% Коб =15 :К1трр=0,6;К1трм=0;К1экс=0,6;К1мат=0;	задвижка или клапан	30	1 141,33	28,98	34 240	869	-	33 461,00	73 117,00
						1 112,35	14,27	33 371,00	428	-	5 416,00	

29	29	1307-0403-0204	Насос погружной, масса 0,11 т. Демонтаж НР=61% Коб =15 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	шт.	15	31 134,85	3 226,05	467 023	48 391	-	264 312,00	789 842,00
						27 908,80	977,70	418 632,00	14 666	-	58 507,00	
30	30	1116-0301-0106	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=98% Коб =15 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	м трубопровода	225	535,20	32,92	120 420	7 407	-	113 820,00	252 979,00
						502,28	13,91	113 013,00	3 130	-	18 739,00	
31	31	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР=85% Коб =15	м спуска или подъема труб	225	2 482,37	1 374,05	558 533	309 161	10 764	279 193,00	904 744,00
						1 060,48	399,35	238 608,00	89 854	-	67 018,00	
32	32	1104-0201-0602	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85% Коб =15	м труб, обжатых грунтами	255	6 607,99	3 136,46	1 685 037	799 797	-	968 116,00	2 865 405,00
						3 471,53	994,98	885 240,00	253 720	-	212 252,00	

Итого по разделу 1	**31 674 573**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 607 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 871 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 408 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 627 318
- оборудование, тенге	135 810
- накладные расходы, тенге	9 096 381
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 336 204

Раздел 2 Расчетная схема №1. Захватка 1-13 - 1-30

2.1 Водопонижение

33	33	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =18	иглофильтр	1800	8 660,91	-	15 589 638	-	2 263 482	9 975 830,00	27 610 705,00
						7 403,42	293,98	13 326 156,00	529 164	-	2 045 237,00	
34	34	242-404-0608	Иглофильтр в сборе 4м (расход материала указан с учетом оборачиваемости)	1 шт.	1447	43 154,00	-	62 443 838	-	62 443 838	-	67 439 345,00
						-	-	-	-	-	4 995 507,00	
35	35	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72% Коб =18	м коллектора	1215	1 982,26	-	2 408 446	-	1 794 591	684 364,00	3 340 235,00
						505,23	277,08	613 854,00	336 652	-	247 425,00	
36	36	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =18	иглофильтр	1800	2 286,82	-	4 116 276	-	1 787 688	2 354 365,00	6 988 292,00
						1 293,66	522,98	2 328 588,00	941 364	-	517 651,00	
37	37	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72% Коб =18	м коллектора	1215	729,48	-	886 318	-	495 270	435 414,00	1 427 471,00
						321,85	175,88	391 048,00	213 694	-	105 739,00	

2.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)												
38	38	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	137,74	4 317,00	-	594 624	-	594 624	-	642 194,00
						-	-	-	-	-	47 570,00	

Итого по разделу 2 **107 448 242**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 659 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 020 874
- материалы, изделия и конструкции, тенге 69 379 493
- накладные расходы, тенге 13 449 973
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 959 129

Раздел 3 Расчетная схема №1. Захватка 1-31 - 1-34												
3.1 Водопонижение												
39	39	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =4	иглофильтр	400	8 660,91	-	3 464 364	-	502 996	2 216 851,00	6 135 712,00
						7 403,42	293,98	2 961 368,00	117 592	-	454 497,00	
40	40	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72% Коб =4	м коллектора	270	1 982,26	-	535 210	-	398 798	152 081,00	742 274,00
						505,23	277,08	136 412,00	74 812	-	54 983,00	
41	41	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =4	иглофильтр	400	2 286,82	-	914 728	-	397 264	523 192,00	1 552 954,00
						1 293,66	522,98	517 464,00	209 192	-	115 034,00	
42	42	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72% Коб =4	м коллектора	270	729,48	-	196 960	-	110 060	96 759,00	317 217,00
						321,85	175,88	86 900,00	47 488	-	23 498,00	
3.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)												
43	43	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	22,784	4 317,00	-	98 359	-	98 359	-	106 228,00
						-	-	-	-	-	7 869,00	

Итого по разделу 3 **8 854 385**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 702 144
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 449 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 507 477
- накладные расходы, тенге 2 988 883
- сметная прибыль (8 %), тенге 655 881

Раздел 4 Расчетная схема №1. Захватка 1-35 - 1-46												
4.1 Водопонижение												
44	44	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =12	иглофильтр	1200	8 660,91	-	10 393 092	-	1 508 988	6 650 554,00	18 407 138,00
						7 403,42	293,98	8 884 104,00	352 776	-	1 363 492,00	

45	45	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72% Коб =12	м коллектора	810	1 982,26	-	1 605 631	-	1 196 394	456 243,00	2 226 824,00
						505,23	277,08	409 236,00	224 435	-	164 950,00	
46	46	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =12	иглофильтр	1200	2 286,82	-	2 744 184	-	1 191 792	1 569 577,00	4 658 862,00
						1 293,66	522,98	1 552 392,00	627 576	-	345 101,00	
47	47	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72% Коб =12	м коллектора	810	729,48	-	590 879	-	330 180	290 277,00	951 648,00
						321,85	175,88	260 699,00	142 463	-	70 492,00	
4.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)												
48	48	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	70,13	4 317,00	-	302 751	-	302 751	-	326 971,00
						-	-	-	-	-	24 220,00	

Итого по разделу 4 **26 571 443**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 106 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 347 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 530 105
- накладные расходы, тенге 8 966 651
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 968 255

Раздел 5 Расчетная схема №1. Захватка 1-47

5.1 Водопонижение

49	49	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72%	иглофильтр	30	8 660,91	-	259 827	-	37 725	166 264,00	460 178,00
						7 403,42	293,98	222 103,00	8 819	-	34 087,00	
50	50	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72%	м коллектора	20,25	1 982,26	-	40 141	-	29 910	11 406,00	55 671,00
						505,23	277,08	10 231,00	5 611	-	4 124,00	
51	51	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72%	иглофильтр	30	2 286,82	-	68 605	-	29 795	39 239,00	116 472,00
						1 293,66	522,98	38 810,00	15 689	-	8 628,00	
52	52	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72%	м коллектора	20,25	729,48	-	14 772	-	8 255	7 257,00	23 791,00
						321,85	175,88	6 517,00	3 562	-	1 762,00	
5.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)												
53	53	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	5,22	4 317,00	-	22 535	-	22 535	-	24 338,00
						-	-	-	-	-	1 803,00	

Итого по разделу 5 **680 450**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 277 661

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	128 220
- накладные расходы, тенге	224 166
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 404

Раздел 9 Расчетная схема №4. Захватка - свк.5 - скв.34

9.1 Водоотводящий коллектор (расход материалов с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)

54	68	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,05	627 455,90	269 696,69	31 373	13 485	-	22 488,00	58 170,00
						357 759,21	96 549,36	17 888,00	4 827	-	4 309,00	
55	69	241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм Коб =0,1	1 м	5	779,00	-	3 895	-	3 895	-	4 207,00
						-	-	-	-	-	312,00	
56	70	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,05	376 473,56	161 818,02	18 824	8 091	-	13 493,00	34 902,00
						214 655,54	57 929,61	10 733,00	2 896	-	2 585,00	
57	71	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,05	661 321,69	289 732,52	33 066	14 487	-	23 250,00	60 821,00
						371 589,17	98 110,73	18 579,00	4 906	-	4 505,00	
58	72	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,1	1 м	5	1 670,00	-	8 350	-	8 350	-	9 018,00
						-	-	-	-	-	668,00	
59	73	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,05	396 793,01	173 839,52	19 840	8 692	-	13 950,00	36 493,00
						222 953,49	58 866,43	11 148,00	2 943	-	2 703,00	
60	74	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,05	712 158,65	323 453,72	35 608	16 173	-	24 474,00	64 889,00
						388 704,93	105 711,25	19 435,00	5 286	-	4 807,00	
61	75	241-201-0911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм Коб =0,1	1 м	5	2 150,00	-	10 750	-	10 750	-	11 610,00
						-	-	-	-	-	860,00	
62	76	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,05	427 295,20	194 072,24	21 365	9 704	-	14 684,00	38 933,00
						233 222,96	63 426,75	11 661,00	3 171	-	2 884,00	
63	77	1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,05	773 629,56	361 806,25	38 681	18 090	-	26 001,00	69 857,00
						411 823,31	113 463,00	20 591,00	5 673	-	5 175,00	
64	78	241-201-0912	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм Коб =0,1	1 м	5	2 751,00	-	13 755	-	13 755	-	14 855,00

						-	-	-	-	-	1 100,00	
65	79	1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,05	464 177,74	217 083,75	23 209	10 854	-	15 601,00	41 915,00
						247 093,99	68 077,79	12 355,00	3 404	-	3 105,00	
66	80	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,1414	790 921,57	369 211,99	111 836	52 207	-	75 096,00	201 887,00
						421 709,58	114 743,86	59 630,00	16 225	-	14 955,00	
67	81	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм Коб =0,1	1 м	14,14	3 476,00	-	49 151	-	49 151	-	53 083,00
						-	-	-	-	-	3 932,00	
68	82	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,1414	474 552,92	221 527,18	67 102	31 324	-	45 058,00	121 133,00
						253 025,74	68 846,31	35 778,00	9 735	-	8 973,00	

Итого по разделу 9 **821 773**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 217 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 183 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 59 066
- материалы, изделия и конструкции, тенге 85 901
- накладные расходы, тенге 274 095
- сметная прибыль (8 %), тенге 60 873

Раздел 10 Расчетная схема №5. Захватка - свк.1 - скв.4

10.1 Водоотводящий коллектор (расход материалов с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)

69	83	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,02	627 455,90	269 696,69	12 549	5 394	-	8 995,00	23 268,00
						357 759,21	96 549,36	7 155,00	1 931	-	1 724,00	
70	84	241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм Коб =0,1	1 м	2	779,00	-	1 558	-	1 558	-	1 683,00
						-	-	-	-	-	125,00	
71	85	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,02	376 473,56	161 818,02	7 529	3 236	-	5 397,00	13 960,00
						214 655,54	57 929,61	4 293,00	1 159	-	1 034,00	
72	86	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,02	661 321,69	289 732,52	13 226	5 795	-	9 300,00	24 328,00
						371 589,17	98 110,73	7 432,00	1 962	-	1 802,00	
73	87	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,1	1 м	2	1 670,00	-	3 340	-	3 340	-	3 607,00
						-	-	-	-	-	267,00	

74	88	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,02	396 793,01	173 839,52	7 936	3 477	-	5 580,00	14 597,00
						222 953,49	58 866,43	4 459,00	1 177	-	1 081,00	
75	89	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,02	712 158,65	323 453,72	14 243	6 469	-	9 789,00	25 955,00
						388 704,93	105 711,25	7 774,00	2 114	-	1 923,00	
76	90	241-201-0911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм Коб =0,1	1 м	2	2 150,00	-	4 300	-	4 300	-	4 644,00
						-	-	-	-	-	344,00	
77	91	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,02	427 295,20	194 072,24	8 546	3 881	-	5 874,00	15 574,00
						233 222,96	63 426,75	4 664,00	1 269	-	1 154,00	
78	92	1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0488	773 629,56	361 806,25	37 753	17 656	-	25 378,00	68 181,00
						411 823,31	113 463,00	20 097,00	5 537	-	5 050,00	
79	93	241-201-0912	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм Коб =0,1	1 м	4,88	2 751,00	-	13 425	-	13 425	-	14 499,00
						-	-	-	-	-	1 074,00	
80	94	1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0488	464 177,74	217 083,75	22 652	10 594	-	15 226,00	40 908,00
						247 093,99	68 077,79	12 058,00	3 322	-	3 030,00	

Итого по разделу 10		**251 204**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 932
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 502
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 471
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 623
	- накладные расходы, тенге	85 539
	- сметная прибыль (8 %), тенге	18 608
Итого по смете		**176 302 070**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 638 996
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 111 090
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 337 082
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 281 135
	- оборудование, тенге	135 810
	- накладные расходы, тенге	35 085 688
	- сметная прибыль (8 %), тенге	13 049 354

Оборудования	**Тенге**	**135 810**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**176 166 260**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	2 290 161

Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**178 456 421**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге	3 140 833
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**181 597 254**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	3 631 945
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**185 229 199**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**185 365 009**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**185 365 009**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	9 268 250
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**176 096 759**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	47 546 125
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**128 550 634**
НДС 12%	Тенге	15 426 076
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**143 976 710**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.