Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Мелиоратор,Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. Мустафа Шокай, д. 18 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000340001900
Исполнитель	ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область,Целиноградский район, Косшынский с.о., г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2, тел.: 8(71651)99790 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740019916

Договор (контракт) №158/1 от 09.09.2022г

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул. Өндіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"			Одна услуга	1	112 001 843,00	112 001 843,00	12 000 197,46
				Итого	1	x	112 001 843,00	12 000 197,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2023

М.П.

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществлении функции заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
		158/1	09.09.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"	112 001 843,00	100 001 645,54							12 000 197,46	112 001 843,00
Всего к оплате	112 001 843,00	100 001 645,54							12 000 197,46	112 001 843,00

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.
м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
_____ Молдыбаев Е.Е.
м.п.

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Свод

№	№ акта	№ Сметы	Наименование	Сумма	Примечание
1	1	02-01-01	Наружные сети водоснабжения (водопровод технической воды ф450)	55 125 731	78 782 707
3	3	02-03-01	Строительное водопонижение (водопровод технической воды ф450)	23 656 976	
2	2	02-02-01	Наружные сети водоснабжения (водопровод хоз-питьевой воды ф225)	8 645 301	33 219 136
4	4	02-04-01	Строительное водопонижение (водопровод хоз-питьевой воды ф225)	24 573 835	
			Итого	**112 001 843**	

Расценки соответствуют смете

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за январь 2023 года

Локальная смета №02-01-01. Наружные сети водоснабжения (водопровод технической воды)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы												
1.1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	147,421	263,34	263,34	38 822	38 822	-	7 641,00	50 180,00
						-	71,99	-	10 613	-	3 717,00	
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	2295,5	289,68	289,68	664 960	664 960	-	130 882,00	859 509,00
						-	79,19	-	181 781	-	63 667,00	
3	3	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	31,29	6 411,53	-	200 617	-	-	144 444,00	372 666,00
						6 411,53	-	200 617,00	-	-	27 605,00	
4	4	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; т.ч.п.3.177:К2трр=1,2;	м3 грунта	70	7 693,82	-	538 567	-	-	387 768,00	1 000 442,00
						7 693,82	-	538 567,00	-	-	74 107,00	
5	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	114,5	6 291,48	276,87	720 374	31 702	475 461	220 514,00	1 016 159,00
						1 862,11	83,22	213 212,00	9 529	-	75 271,00	
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	388,3	1 543,69	-	599 415	-	-	431 579,00	1 113 474,00
						1 543,69	-	599 415,00	-	-	82 480,00	
7	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3494,7	40,20	40,20	140 487	140 487	-	32 459,00	186 782,00
						-	12,90	-	45 082	-	13 836,00	
8	8	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3494,7	17,77	17,77	62 101	62 101	-	14 368,00	82 587,00
						-	5,71	-	19 955	-	6 118,00	

9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3494,7	280,18	129,71	979 145	453 298	-	535 671,00	1 636 001,00
						150,47	62,42	525 848,00	218 139	-	121 185,00	
1.2 Крепление стен траншеи												
10	10	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР=72%	м2 креплений	4177,2112	1 907,45	42,83	7 967 822	178 910	5 627 372	1 616 671,00	10 351 252,00
						517,46	20,07	2 161 540,00	83 837	-	766 759,00	

Итого по разделу 1 **16 669 052**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 239 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 570 280
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 568 936
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 102 833
- накладные расходы, тенге 3 521 997
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 234 745

Раздел 2 Трубопроводы

2.1 Трубопроводы

11	14	1122-0301-0113	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,051	6 306 040,55	2 883 859,96	321 608	147 077	16 291	210 628,00	574 815,00
						3 102 758,40	1 068 920,93	158 241,00	54 515	-	42 579,00	
12	15	241-102-0304	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм Коб =1,004	1 м	51,204	97 940,00	-	5 014 920	-	5 014 920	-	5 416 114,00
						-	-	-	-	-	401 194,00	
13	16	1122-0601-0313	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,051	13 502 605,46	2 086 828,36	688 633	106 428	520 493	92 700,00	843 840,00
						1 210 030,08	625 959,02	61 712,00	31 924	-	62 507,00	
14	17	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	2	46 541,46	5 617,07	93 083	11 234	47 557	34 185,00	137 449,00
						17 145,90	118,89	34 292,00	238	-	10 181,00	
15	18	1122-1401-0308	Трубы стальные диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	51	3 600,41	24,33	183 621	1 241	46 562	134 940,00	344 046,00
						2 663,09	9,51	135 818,00	485	-	25 485,00	
16	19	1122-0501-0413	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,998	3 662 216,42	2 737 280,55	3 654 892	2 731 806	-	1 830 613,00	5 924 345,00
						924 935,87	927 873,73	923 086,00	926 018	-	438 840,00	
17	21	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,003	661 321,69	289 732,52	1 984	869	-	1 395,00	3 649,00
						371 589,17	98 110,73	1 115,00	294	-	270,00	
18	22	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм Коб =1,01	1 м	3,03	2 542,00	-	7 702	-	7 702	-	8 318,00
						-	-	-	-	-	616,00	
19	27	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61% Коб =0,001 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	1,049	41 262,40	25 839,12	43 284	27 105	-	14 722,00	62 646,00
						15 423,28	7 583,63	16 179,00	7 955	-	4 640,00	
20	28	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	1049	82,00	-	86 018	-	86 018	-	92 899,00

						-	-	-	-	-	6 881,00	
2.2 Запорная арматура												
21	29	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	3 401,45	144,88	6 803	290	614	5 982,00	13 808,00
						2 949,41	71,33	5 899,00	143	-	1 023,00	
22	31	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	8	4 978,35	338,06	39 827	2 704	3 384	34 719,00	80 510,00
						4 217,28	166,44	33 738,00	1 332	-	5 964,00	
23	33	1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	4	34 345,85	15 008,22	137 383	60 033	5 283	93 551,00	249 409,00
						18 016,99	5 606,88	72 068,00	22 428	-	18 475,00	
24	35	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99% Коб =2	шт.	2	3 827,38	96,59	7 655	193	382	7 103,00	15 939,00
						3 539,89	47,56	7 080,00	95	-	1 181,00	
25	36	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 Коб =2	1 шт.	2	88 900,00	-	177 800	-	177 800	-	192 024,00
						-	-	-	-	-	14 224,00	
26	37	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=98% Коб =2	фильтр	2	2 298,14	321,45	4 596	643	54	4 051,00	9 339,00
						1 949,46	117,34	3 899,00	235	-	692,00	
27	38	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 Коб =2	1 шт.	2	30 110,00	-	60 220	-	60 220	-	65 038,00
						-	-	-	-	-	4 818,00	
28	39	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99% Коб =2	задвижка или клапан	2	2 064,05	48,29	4 128	97	324	3 718,00	8 474,00
						1 853,91	23,78	3 708,00	48	-	628,00	
29	41	1122-0801-0218	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении НР=99% Коб =2	шт.	2	14 443,16	7 124,10	28 886	14 248	-	20 733,00	53 589,00
						7 319,06	3 151,95	14 638,00	6 304	-	3 970,00	
30	42	241-503-0117	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 450х2" Коб =2	1 шт.	2	105 542,00	-	211 084	-	211 084	-	227 971,00
						-	-	-	-	-	16 887,00	
2.3 Фасонные части												
31	43	1122-0801-0104	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка НР=99% Коб =0,001	т фасонных частей	1,35	82 526,55	26 928,81	111 411	36 354	21 858	66 261,00	191 886,00
						39 406,75	10 171,24	53 199,00	13 731	-	14 214,00	
32	44	291-001-0001	Тройник фланцевый ТФ 800х400 (кпл)	1 шт	2	3 548 705,36	-	7 097 411	-	7 097 411	-	7 665 204,00
						-	-	-	-	-	567 792,86	
33	45	1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка НР=99% Коб =0,001	т фасонных частей	0,381	106 702,98	19 292,29	40 654	7 350	9 645	26 169,00	72 169,00
						62 095,49	7 284,58	23 658,00	2 775	-	5 346,00	
34	46	291-001-0002	Тройник фланцевый ТФ 400 (кпл)	1 шт	1	697 098,21	-	697 098	-	697 098	-	752 866,00
						-	-	-	-	-	55 767,86	
35	47	291-001-0003	Колено фланцевое УФ 400 (кпл)	1 шт	1	631 654,85	-	631 655	-	631 655	-	682 187,00
						-	-	-	-	-	50 532,39	
36	48	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99% Коб =0,001	т фасонных частей	0,0344	130 491,44	5 070,91	4 489	174	1 432	2 938,00	8 021,00
						83 789,10	2 496,65	2 882,00	86	-	594,00	
37	49	241-518-0103	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 100	1 шт.	2	41 729,00	-	83 458	-	83 458	-	90 135,00
						-	-	-	-	-	6 677,00	
38	50	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99% Коб =0,001	т фасонных частей	0,9526	1 080 002,42	643 836,31	1 028 810	613 318	15 704	602 206,00	1 761 497,00
						419 680,69	218 876,09	399 788,00	208 501	-	130 481,00	
39	51	291-001-0004	Тройник стальной переходной димаетром 400х150 (кпл)	1 шт	8	622 946,43	-	4 983 571	-	4 983 571	-	5 382 257,00
						-	-	-	-	-	398 685,72	
40	52	291-001-0005	Выпуск фланцевый ВФ диаметром 400х100 (кпл)	1 шт	2	427 276,79	-	854 554	-	854 554	-	922 918,00

						-	-	-	-	-	68 364,29	
41	53	241-112-0244	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм	1 шт.	2	56 195,00	-	112 390	-	112 390	-	121 381,00
						-	-	-	-	-	8 991,00	
42	54	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	4	2 071,74	262,89	8 287	1 052	-	7 170,00	16 694,00
						1 808,85	1,66	7 235,00	7	-	1 237,00	
43	55	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	4	1 433,00	-	5 732	-	5 732	-	6 191,00
						-	-	-	-	-	459,00	
44	56	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4 249,00	-	16 996	-	16 996	-	18 356,00
						-	-	-	-	-	1 360,00	
45	57	1122-0801-0218	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	23	14 443,16	7 124,10	332 193	163 854	-	238 425,00	616 267,00
						7 319,06	3 151,95	168 338,00	72 495	-	45 649,00	
46	58	241-214-0120	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	1 шт.	23	42 609,00	-	980 007	-	980 007	-	1 058 408,00
						-	-	-	-	-	78 401,00	
47	59	241-116-0218	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	1 шт.	23	31 045,00	-	714 035	-	714 035	-	771 158,00
						-	-	-	-	-	57 123,00	
48	60	1122-0801-0223	Фасонные части полимерные диаметром 800 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	4	51 675,29	38 565,18	206 701	154 261	-	96 412,00	327 362,00
						13 110,11	11 236,54	52 440,00	44 946	-	24 249,00	
49	61	241-214-0323	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм	1 шт.	4	170 716,00	-	682 864	-	682 864	-	737 493,00
						-	-	-	-	-	54 629,00	
50	62	241-116-0222	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	1 шт.	4	113 497,00	-	453 988	-	453 988	-	490 307,00
						-	-	-	-	-	36 319,00	
51	63	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99%	фланец	8	2 837,45	157,39	22 700	1 259	982	20 442,00	46 593,00
						2 557,30	23,78	20 458,00	190	-	3 451,00	
52	64	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	8	7 233,00	-	57 864	-	57 864	-	62 493,00
						-	-	-	-	-	4 629,00	
53	65	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР=99%	фланец	19	9 258,87	544,91	175 919	10 353	9 542	155 804,00	358 261,00
						8 211,76	71,33	156 023,00	1 355	-	26 538,00	
54	66	241-116-0217	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	1 шт.	19	29 410,00	-	558 790	-	558 790	-	603 493,00
						-	-	-	-	-	44 703,00	
55	67	1122-0801-0218	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	14 443,16	7 124,10	28 886	14 248	-	20 733,00	53 589,00
						7 319,06	3 151,95	14 638,00	6 304	-	3 970,00	
56	68	241-208-1518	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	1 шт.	2	72 158,00	-	144 316	-	144 316	-	155 861,00
						-	-	-	-	-	11 545,00	

Итого по разделу 2	**37 297 269**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 370 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 106 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 402 404
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 332 580
- накладные расходы, тенге	3 725 600
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 762 763

Раздел 3 Колодцы												
3.1 Колодцы д.1500 - 11шт, д. 2000 - 2шт												
57	69	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,285	71 492,80	14 822,21	1 879 188	389 602	662 583	993 865,00	3 102 897,00
						31 462,93	6 730,10	827 003,00	176 901	-	229 844,00	
58	70	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	11	41 798,00	-	459 778	-	459 778	-	496 560,00
						-	-	-	-	-	36 782,00	
59	71	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	2	69 451,00	-	138 902	-	138 902	-	150 014,00
						-	-	-	-	-	11 112,00	
60	72	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	9	27 645,00	-	248 805	-	248 805	-	268 709,00
						-	-	-	-	-	19 904,00	
61	73	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	24	32 788,00	-	786 912	-	786 912	-	849 865,00
						-	-	-	-	-	62 953,00	
62	74	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	41 578,00	-	83 156	-	83 156	-	89 808,00
						-	-	-	-	-	6 652,00	
63	75	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	48 892,00	-	195 568	-	195 568	-	211 213,00
						-	-	-	-	-	15 645,00	
67	76	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	11	35 944,00	-	395 384	-	395 384	-	427 015,00
						-	-	-	-	-	31 631,00	
65	77	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	2	60 989,00	-	121 978	-	121 978	-	131 736,00
						-	-	-	-	-	9 758,00	
66	78	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	45	7 041,00	-	316 845	-	316 845	-	342 193,00
						-	-	-	-	-	25 348,00	
67	79	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	15	12 357,00	-	185 355	-	185 355	-	200 183,00
						-	-	-	-	-	14 828,00	
68	80	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	13	9 792,00	-	127 296	-	127 296	-	137 480,00
						-	-	-	-	-	10 184,00	
69	81	222-506-0401	Стремянка С-5, С-7 Коб =0,001	1 т	0,35414	994 397,00	-	352 156	-	352 156	-	380 328,00
						-	-	-	-	-	28 172,00	
70	82	241-204-0117	Муфта защитная для труб д.450мм (гильза) Коб =0,2	1 м	2,6	66 328,00	-	172 453	-	172 453	-	186 249,00
						-	-	-	-	-	13 796,00	
71	83	241-204-0108	Муфта защитная для труб д.110мм (гильза) Коб =0,2	1 м	0,4	7 158,00	-	2 863	-	2 863	-	3 092,00
						-	-	-	-	-	229,00	
3.2 Камера переключения КП1 (2600х5600) - 1шт												
72	84	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из В12,5. Устройство НР=91%	м3	2,3	31 308,07	1 812,15	72 009	4 168	62 669	5 608,00	83 826,00
						2 248,34	431,09	5 171,00	992	-	6 209,00	
73	85	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,0504	26 759,74	2 279,79	1 349	115	2	1 170,00	2 721,00
						24 437,95	1 066,44	1 232,00	54	-	202,00	
74	86	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0504	354 275,00	-	17 855	-	17 855	-	19 283,00
						-	-	-	-	-	1 428,00	
75	87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	19,84	1 126,60	38,35	22 352	761	10 031	11 313,00	36 358,00
						582,64	23,92	11 560,00	475	-	2 693,00	
76	88	1111-0101-0401	Гидроизоляция (днище) оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	19,84	2 539,70	120,29	50 388	2 387	25 368	21 659,00	77 811,00
						1 140,76	20,63	22 633,00	409	-	5 764,00	
77	89	1111-0101-0402	Гидроизоляция (днище) оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	19,84	1 574,73	59,70	31 243	1 184	16 402	13 056,00	47 843,00

						688,30	11,76	13 656,00	233	-	3 544,00	
78	90	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	19,84	1 126,60	38,35	22 352	761	10 031	11 313,00	36 358,00
						582,64	23,92	11 560,00	475	-	2 693,00	
79	91	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,64	101 347,65	5 901,50	2 294 511	133 610	1 653 781	569 106,00	3 092 706,00
						22 399,27	2 991,86	507 119,00	67 736	-	229 089,00	
80	92	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	1 кг	79	2 031,00	-	160 449	-	160 449	-	173 285,00
						-	-	-	-	-	12 836,00	
81	93	1106-0401-0101	Монолитный участок из бетона В15. Устройство НР=91%	м3	1,37	38 270,47	2 129,32	52 431	2 917	40 846	8 584,00	65 896,00
						6 326,61	559,38	8 667,00	766	-	4 881,00	
82	94	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,04072	383 478,00	-	399 093	-	399 093	-	431 020,00
						-	-	-	-	-	31 927,00	
83	95	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,36193	399 352,00	-	144 537	-	144 537	-	156 100,00
						-	-	-	-	-	11 563,00	
84	96	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,3647	354 275,00	-	129 204	-	129 204	-	139 540,00
						-	-	-	-	-	10 336,00	
85	97	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 (ПО-5, П21-8)	1 м3	2,8	92 335,00	-	258 538	-	258 538	-	279 221,00
						-	-	-	-	-	20 683,00	
86	98	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	7 041,00	-	14 082	-	14 082	-	15 209,00
						-	-	-	-	-	1 127,00	
87	99	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	1 шт.	2	13 228,00	-	26 456	-	26 456	-	28 572,00
						-	-	-	-	-	2 116,00	
88	100	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	25 559,00	-	51 118	-	51 118	-	55 207,00
						-	-	-	-	-	4 089,00	
89	101	222-506-0401	Лестница Л-7	1 т	0,06	994 397,00	-	59 664	-	59 664	-	64 437,00
						-	-	-	-	-	4 773,00	
90	102	222-504-0101	Сальник д.100, д.400, д.800	1 т	0,7	1 012 960,00	-	709 072	-	709 072	-	765 798,00
						-	-	-	-	-	56 726,00	
91	103	1106-0101-0113	Опорные подушки и упоры бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,69	42 190,19	1 898,05	29 111	1 310	21 073	6 422,00	38 376,00
						9 752,18	475,95	6 729,00	328	-	2 843,00	
92	104	1111-0101-0401	Гидроизоляция (плиты перекрытия) оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	19,84	2 539,70	120,29	50 388	2 387	25 368	21 659,00	77 811,00
						1 140,76	20,63	22 633,00	409	-	5 764,00	
93	105	1111-0101-0402	Гидроизоляция (плиты перекрытия) оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	19,84	1 574,73	59,70	31 243	1 184	16 402	13 056,00	47 843,00
						688,30	11,76	13 656,00	233	-	3 544,00	
94	106	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	37,6	4 605,52	11,64	173 168	438	142 345	28 371,00	217 662,00

						808,12	3,22	30 385,00	121	-	16 123,00	
95	107	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,6	1 872,45	50,24	70 404	1 889	16 816	42 719,00	122 173,00
						1 374,98	45,21	51 699,00	1 700	-	9 050,00	
96	108	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР=93%	м2 стенки	37,6	9 752,78	467,78	366 705	17 589	266 051	78 837,00	481 185,00
						2 209,17	45,37	83 065,00	1 706	-	35 643,00	

Итого по разделу 3		**13 533 583**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 616 768
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	560 302
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	252 538
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 527 288
	- накладные расходы, тенге	1 826 738
	- сметная прибыль (8 %), тенге	1 002 484
Итого по смете		**67 499 904**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 226 099
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 236 773
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 223 878
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 962 701
	- накладные расходы, тенге	9 074 335
	- сметная прибыль (8 %), тенге	4 999 992

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**67 499 904**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	877 499
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**68 377 403**
Дополнительные затраты при производстве	Тенге	1 203 442
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**69 580 845**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 391 617
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**70 972 462**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**70 972 462**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**70 972 462**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	3 548 623
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**67 423 839**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	18 204 436
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**49 219 402**
НДС 12%	Тенге	5 906 328
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**55 125 731**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

обвочны подтверждаю

Расценки соответствуют смете

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №2 приемки выполненных работ
за январь 2023 года

Локальная смета №02-03-01. Строительное водопонижение (водопровод технической воды)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Расчетная схема №1. Захватка 1-1 - 1-30												
2.1 Водопонижение												
1	33	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =12	иглофильтр	1200	8 660,91	-	10 393 092	-	1 508 988	6 650 554,00	18 407 138,00
						7 403,42	293,98	8 884 104,00	352 776	-	1 363 492,00	
2	34	242-404-0608	Иглофильтр в сборе 4м (расход материала указан с учетом оборачиваемости)	1 шт.	48	43 154,00	-	2 071 392	-	2 071 392	-	2 237 103,00
						-	-	-	-	-	165 711,00	
3	35	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72% Коб =12	м коллектора	810	1 982,26	-	1 605 631	-	1 196 394	456 243,00	2 226 824,00
						505,23	277,08	409 236,00	224 435	-	164 950,00	
4	36	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =12	иглофильтр	1200	2 286,82	-	2 744 184	-	1 191 792	1 569 577,00	4 658 862,00
						1 293,66	522,98	1 552 392,00	627 576	-	345 101,00	
5	37	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72% Коб =12	м коллектора	810	729,48	-	590 879	-	330 180	290 277,00	951 648,00
						321,85	175,88	260 699,00	142 463	-	70 492,00	
2.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)												
6	38	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	104,18	4 317,00	-	449 745	-	449 745	-	485 725,00
						-	-	-	-	-	35 980,00	

Итого по разделу 2	**28 967 300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 106 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 347 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 748 491
- накладные расходы, тенге	8 966 651
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 145 726
Итого по смете	**28 967 300**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 106 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 347 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 748 491
- накладные расходы, тенге	8 966 651
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 145 726

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**28 967 300**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	376 575
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**29 343 875**
Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге	516 452
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**29 860 327**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	597 207
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**30 457 534**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**30 457 534**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**30 457 534**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	1 522 877
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**28 934 657**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	7 812 357
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**21 122 300**
НДС 12%	Тенге	2 534 676
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**23 656 976**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

объемы подтверждаю

расценки соответствуют смете

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за январь 2023 года

Локальная смета №02-02-01. Наружные сети водоснабжения (водопровод хоз-питьевой воды ф225)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы												
1.1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	987,46	263,34	263,34	260 038	260 038	-	51 183,00	336 119,00
						-	71,99	-	71 087	-	24 898,00	
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	126,1	289,68	289,68	36 529	36 529	-	7 190,00	47 217,00
						-	79,19	-	9 986	-	3 498,00	
3	3	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	30,54	6 411,53	-	195 808	-	-	140 982,00	363 733,00
						6 411,53	-	195 808,00	-	-	26 943,00	
4	4	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; т.ч.п.3.177:К2трр=1,2;	м3 грунта	3,9	7 693,82	-	30 006	-	-	21 604,00	55 739,00
						7 693,82	-	30 006,00	-	-	4 129,00	
5	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	106,3	6 291,48	276,87	668 784	29 431	441 411	204 720,00	943 384,00
						1 862,11	83,22	197 942,00	8 846	-	69 880,00	
8	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	404,8	1 543,69	-	624 886	-	-	449 918,00	1 160 788,00
						1 543,69	-	624 886,00	-	-	85 984,00	
9	9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	714,938	40,20	40,20	28 741	28 741	-	6 640	38 211
						-	12,90	-	9 223	-	2 830	
10	10	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	714,938	17,77	17,77	12 704	12 704	-	2 939	16 895
						-	5,71	-	4 082	-	1 251	

11	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	уплотненного грунта	714,938	280,18	129,71	200 311	92 735	-	109 586	334 689
						150,47	62,42	107 577	44 626	-	24 792	

Итого по разделу 1 **3 296 776**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 156 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 460 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 147 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге 441 411
- накладные расходы, тенге 994 763
- сметная прибыль (8 %), тенге 244 206

Раздел 2 Трубопроводы

2.1 Трубопроводы

12	12	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,065	3 321 986,31	1 409 391,47	215 929	91 610	12 124	146 393,00	391 308,00
						1 726 072,32	548 879,36	112 195,00	35 677	-	28 986,00	
13	13	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм Коб =1,004	1 м	65,26	43 725,00	-	2 853 494	-	2 853 494	-	3 081 773,00
						-	-	-	-	-	228 279,00	
14	16	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,065	8 333 068,32	1 188 364,60	541 649	77 244	410 262	78 213,00	669 451,00
						832 975,36	382 456,94	54 143,00	24 860	-	49 589,00	
15	17	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	65	2 509,10	14,52	163 092	944	23 358	137 723,00	324 880,00
						2 135,23	4,99	138 790,00	324	-	24 065,00	
16	18	1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,998	1 671 066,25	1 190 488,13	1 667 724	1 188 107	-	799 053,00	2 664 119,00
						480 578,12	328 163,80	479 617,00	327 507	-	197 342,00	
17	38	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР=61% Коб =0,001 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	1,063	41 262,40	25 839,12	43 862	27 467	-	14 918,00	63 482,00
						15 423,28	7 583,63	16 395,00	8 061	-	4 702,00	
18	39	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	1063	82,00	-	87 166	-	87 166	-	94 139,00
						-	-	-	-	-	6 973,00	

Итого по разделу 2 **7 289 152**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 801 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 385 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 396 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 386 404
- накладные расходы, тенге 1 176 300
- сметная прибыль (8 %), тенге 539 936

Итого по смете **10 585 928**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 957 359
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 845 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	544 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 827 815
- накладные расходы, тенге	2 171 063
- сметная прибыль (8 %), тенге	784 142

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**10 585 928**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	137 617
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**10 723 545**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге	188 734
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**10 912 279**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	218 246
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**11 130 525**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**11 130 525**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**11 130 525**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	556 526
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**10 573 999**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	2 854 980
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**7 719 019**
НДС 12%	Тенге	926 282
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**8 645 301**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

объемы подтверждаю

расценки соответствуют

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за январь 2023 года

Локальная смета №02-04-01. Строительное водопонижение (водопровод хоз-питьевой воды ф225)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Расчетная схема №1. Захватка 1-1 - 1-3												
1.1 Водопонижение												
1	2	242-404-0608	Иглофильтр в сборе 4м (расход материала указан с учетом оборачиваемости) Коб =2	1 шт.	75	43 154,00	-	3 236 550	-	3 236 550	-	3 495 474
						-	-	-	-	-	258 924	
		Итого по разделу 1				**3 495 474**						
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 236 550						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			258 924						
Раздел 8 Расчетная схема №1. Захватка 1-19 - 1-20												
8.1 Водопонижение												
2	91	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =2	иглофильтр	200	8 660,91	-	1 732 182	-	251 498	1 108 426,00	3 067 857,00
						7 403,42	293,98	1 480 684,00	58 796	-	227 249,00	
3	92	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72%	м коллектора	131	1 982,26	-	259 676	-	193 491	73 787,00	360 140,00
						505,23	277,08	66 185,00	36 297	-	26 677,00	
4	93	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =2	иглофильтр	200	2 286,82	-	457 364	-	198 632	261 596,00	776 477,00
						1 293,66	522,98	258 732,00	104 596	-	57 517,00	
5	94	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72%	м коллектора	131	729,48	-	95 562	-	53 400	46 945,00	153 908,00
						321,85	175,88	42 162,00	23 040	-	11 401,00	
8.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)												

6	95	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0683	627 455,90	269 696,69	42 855	18 420	-	30 719,00	79 460,00
						357 759,21	96 549,36	24 435,00	6 594	-	5 886,00	
7	96	241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм Коб =0,1	1 м	6,83	779,00	-	5 321	-	5 321	-	5 747,00
						-	-	-	-	-	426,00	
8	97	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0683	376 473,56	161 818,02	25 713	11 052	-	18 432,00	47 677,00
						214 655,54	57 929,61	14 661,00	3 957	-	3 532,00	
9	98	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0859	661 321,69	289 732,52	56 808	24 888	-	39 945,00	104 493,00
						371 589,17	98 110,73	31 920,00	8 428	-	7 740,00	
10	99	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,1	1 м	8,59	1 670,00	-	14 345	-	14 345	-	15 493,00
						-	-	-	-	-	1 148,00	
11	100	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0859	396 793,01	173 839,52	34 085	14 933	-	23 967,00	62 696,00
						222 953,49	58 866,43	19 152,00	5 057	-	4 644,00	
12	101	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	0,4	4 317,00	-	1 727	-	1 727	-	1 865,00
						-	-	-	-	-	138,00	

Итого по разделу 8 **4 675 813**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 937 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 69 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 246 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге 718 414
- накладные расходы, тенге 1 603 817
- сметная прибыль (8 %), тенге 346 358

Раздел 9 Расчетная схема №1. Захватка 1-21 - 1-29

9.1 Водопонижение

13	102	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =9	иглофильтр	900	8 660,91	-	7 794 819	-	1 131 741	4 987 915,00	13 805 353,00
						7 403,42	293,98	6 663 078,00	264 582	-	1 022 619,00	
14	103	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72% Коб =9	м коллектора	607,5	1 982,26	-	1 204 223	-	897 296	342 182,00	1 670 117,00
						505,23	277,08	306 927,00	168 326	-	123 712,00	
15	104	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =9	иглофильтр	900	2 286,82	-	2 058 138	-	893 844	1 177 183,00	3 494 147,00
						1 293,66	522,98	1 164 294,00	470 682	-	258 826,00	
16	105	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72% Коб =9	м коллектора	607,5	729,48	-	443 159	-	247 635	217 707,00	713 735,00
						321,85	175,88	195 524,00	106 847	-	52 869,00	

9.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)

17	106	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	36,67	4 317,00	-	158 304	-	158 304	-	170 968,00
						-	-	-	-	-	12 664,00	

	Итого по разделу 9					**19 854 320**						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 329 823						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 010 437						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 328 820						
		- накладные расходы, тенге				6 724 987						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 470 690						
Раздел 10 Расчетная схема №1. Захватка 1-30												
10.1 Водопонижение												
18	107	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72%	иглофильтр	94	8 660,91	-	814 126	-	118 204	520 960,00	1 441 893,00
						7 403,42	293,98	695 921,00	27 634	-	106 807,00	
19	108	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72%	м коллектора	63,75	1 982,26	-	126 369	-	94 161	35 908,00	175 259,00
						505,23	277,08	32 208,00	17 664	-	12 982,00	
20	109	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72%	иглофильтр	94	2 286,82	-	214 961	-	93 357	122 950,00	364 944,00
						1 293,66	522,98	121 604,00	49 160	-	27 033,00	
21	110	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72%	м коллектора	63,75	729,48	-	46 504	-	25 986	22 846,00	74 898,00
						321,85	175,88	20 518,00	11 212	-	5 548,00	
10.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1)												
22	111	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	1,58	4 317,00	-	6 821	-	6 821	-	7 367,00
						-	-	-	-	-	546,00	
	Итого по разделу 10					**2 064 361**						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				870 251						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				105 670						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				338 529						
		- накладные расходы, тенге				702 664						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				152 916						
	Итого по смете					**30 089 968**						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 138 005						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				69 293						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 362 872						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 622 313						
		- накладные расходы, тенге				9 031 468						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 228 888						

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**30 089 968**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	391 170
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**30 481 138**
Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге	536 468
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**31 017 606**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	620 352

Итого с непредвиденными	**Тенге**	**31 637 958**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**31 637 958**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**31 637 958**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	1 581 898
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**30 056 060**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	8 115 136
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**21 940 924**
НДС 12%	Тенге	2 632 911
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**24 573 835**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

обьемы
подтверждаю

расценки соответствуют
смете