Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Мелиоратор,Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. Мустафа Шокай, д. 18**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область,Целиноградский район, Косшынский с.о., г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2, тел.: 8(71651)99790**	**050740019916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №158/1 от 09.09.2022г

Номер документа	Дата составления
2	**28.02.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул. Өндіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"			Одна услуга	1	91 831 138,00	91 831 138,00	9 839 050,50
				Итого	1	x	91 831 138,00	9 839 050,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2023

М.П.

нет акта № 6.

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществлении функции заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНур-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 года

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		158/1	09.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"	203 832 981,00	181 993 733,04							21 839 247,96	203 832 981,00
Всего к оплате	91 831 138,00	81 992 087,50							9 839 050,50	91 831 138,00

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ **Абылаев С.М.**
м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ **Молдыбаев Е.Е.**
м.п.

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**

Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**

Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**

Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Свод

№	№ акта	№ Сметы	Наименование	Сумма	Примечание
1	5	01-01-02	Демонтаж резервуара чистой воды V=250 м3	3 056 690	
3	6	02-02-01	Наружные сети водоснабжения (водопровод хоз-питьевой воды ф225)	32 063 325	
2	7	02-04-01	Строительное водопонижение (водопровод хоз-питьевой воды ф225)	38 632 664	
4	8	02-05-01	Резервуар чистой воды V=250 м3	8 267 585	
5	9	02-01-01	Наружные сети водоснабжения (водопровод хоз-питьевой воды ф225)	9 810 874	остаток суммы к форме на 247млн
			Итого	**91 831 138**	

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №5 приемки выполненных работ
за февраль 2023 года

Локальная смета №01-01-02. Демонтаж резервуара чистой воды V=250 м3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	521,4	315,33	315,33	164 413	164 413	-	32 000,00	212 126,00
						-	85,24	-	44 444	-	15 713,00	
		Итого по разделу 1				**212 126**						
			в том числе									
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			164 413						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			44 444						
			- накладные расходы, тенге			32 000						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			15 713						
Раздел 2 Днище												
2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Демонтаж НР=91%;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3	5,8	3 248,39	1 449,71	18 841	8 408	-	11 313,00	32 566,00
						1 798,68	344,87	10 432,00	2 000	-	2 412,00	
3	3	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Демонтаж НР=91%;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3	49,6	5 072,65	2 222,63	251 603	110 242	-	153 709,00	437 737,00
						2 850,02	555,44	141 361,00	27 550	-	32 425,00	

			Итого по разделу 2			**470 303**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			151 793						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			118 650						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			29 550						
			- накладные расходы, тенге			165 022						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			34 837						
Раздел 3 Стены												
4	4	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Демонтаж НР=91%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3	60,5	18 949,42 15 332,73	3 616,69 895,13	1 146 440 927 630,00	218 810 54 155	- -	893 424,00 163 189,00	2 203 053,00
			Итого по разделу 3			**2 203 053**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			927 630						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			218 810						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			54 155						
			- накладные расходы, тенге			893 424						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			163 189						
Раздел 4 Перекрытие												
5	5	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	2	7 203,95 5 178,22	2 025,73 501,80	14 408 10 356,00	4 051 1 004	- -	13 405,00 2 225,00	30 038,00
6	6	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	8	2 388,91 1 215,73	1 173,18 268,40	19 111 9 726,00	9 385 2 147	- -	14 010,00 2 650,00	35 771,00
7	7	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Демонтаж НР=91%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3	1	16 758,43 13 329,36	3 429,07 803,08	16 758 13 329,00	3 429 803	- -	12 860,00 2 369,00	31 987,00
8	8	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР=99%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,09	26 381,93	11 727,35	55 138	24 510	-	41 411,00	104 273,00

						14 654,58	5 359,36	30 628,00	11 201	-	7 724,00	

Итого по разделу 4 **202 069**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 64 039
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 375
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 155
- накладные расходы, тенге 81 686
- сметная прибыль (8 %), тенге 14 968

Раздел 5 Вывоз конструкций

9	9	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	279,862	933,00	-	261 111	-	-	-	282 000,00
						-	-	-	-	-	20 889,00	
10	10	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 65 км Кстм =65	1 т·км	279,862	1 235,00	-	345 630	-	-	-	373 280,00
						-	-	-	-	-	27 650,00	

Итого по разделу 5 **655 280**

в том числе

перевозка грузов, тенге 606 741

- сметная прибыль (8 %), тенге 48 539

Итого по смете **3 742 831**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 143 462
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 543 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 143 304
- накладные расходы, тенге 1 172 132

перевозка грузов, тенге 606 741

- сметная прибыль (8 %), тенге 277 246

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных	**Тенге**	**3 742 831**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	48 657
Итого с временными зданиями и сооружени	**Тенге**	**3 791 488**
Дополнительные затраты при	Тенге	66 730
Итого с дополнительными	**Тенге**	**3 858 218**
Непредвиденные работы и	Тенге	77 164
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**3 935 382**
Итого по сметному расчету в базовых ценах	**Тенге**	**3 935 382**

Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**3 935 382**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	196 769
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**3 738 613**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	1 009 426
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**2 729 188**
НДС 12%	Тенге	327 503
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**3 056 690**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

объемы подтверждаю

Сеитов Е.Т.

Расценки соответствуют

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №7 приемки выполненных работ
за февраль 2023 года

Локальная смета №02-04-01. Строительное водопонижение (водопровод хоз-питьевой воды)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Расчетная схема №1. Захватка 1-1 - 1-3												
1.1 Водопонижение												
1	1	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =3	иглофильтр	300	8 660,91	-	2 598 273	-	377 247	1 662 638,00	4 601 784,00
						7 403,42	293,98	2 221 026,00	88 194	-	340 873,00	
2	2	242-404-0608	Иглофильтр в сборе 4м (расход материала указан с учетом оборачиваемости)	1 шт.	100	43 154,00	-	4 315 400	-	4 315 400	-	4 660 632,00
						-	-	-	-	-	345 232,00	
3	3	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72% Коб =3	м коллектора	202,5	1 982,26	-	401 408	-	299 099	114 061,00	556 707,00
						505,23	277,08	102 309,00	56 109	-	41 238,00	
4	4	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =3	иглофильтр	300	2 286,82	-	686 046	-	297 948	392 394,00	1 164 715,00
						1 293,66	522,98	388 098,00	156 894	-	86 275,00	
5	5	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72% Коб =3	м коллектора	202,5	729,48	-	147 720	-	82 545	72 570,00	237 913,00
						321,85	175,88	65 175,00	35 616	-	17 623,00	
1.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом												
6	6	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0683	627 455,90	269 696,69	42 855	18 420	-	30 719,00	79 460,00
						357 759,21	96 549,36	24 435,00	6 594	-	5 886,00	
7	7	241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм Коб =0,1	1 м	6,83	779,00	-	5 321	-	5 321	-	5 747,00
						-	-	-	-	-	426,00	
8	8	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0683	376 473,56	161 818,02	25 713	11 052	-	18 432,00	47 677,00
						214 655,54	57 929,61	14 661,00	3 957	-	3 532,00	
9	9	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0683	661 321,69	289 732,52	45 168	19 789	-	31 760,00	83 082,00
						371 589,17	98 110,73	25 380,00	6 701	-	6 154,00	

10	10	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,1	1 м	6,83	1 670,00	-	11 406	-	11 406	-	12 318,00
						-	-	-	-	-	912,00	
11	11	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0683	396 793,01	173 839,52	27 101	11 873	-	19 057,00	49 851,00
						222 953,49	58 866,43	15 228,00	4 021	-	3 693,00	
12	12	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0979	712 158,65	323 453,72	69 720	31 666	-	47 919,00	127 050,00
						388 704,93	105 711,25	38 054,00	10 349	-	9 411,00	
13	13	241-201-0911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм Коб =0,1	1 м	9,79	2 150,00	-	21 049	-	21 049	-	22 732,00
						-	-	-	-	-	1 684,00	
14	14	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0979	427 295,20	194 072,24	41 832	19 000	-	28 752,00	76 231,00
						233 222,96	63 426,75	22 833,00	6 209	-	5 647,00	
15	15	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0.1	1 м	0,6	4 317,00	-	2 590	-	2 590	-	2 797,00
						-	-	-	-	-	207,00	

Итого по разделу 1 **11 728 696**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 917 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 111 800
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 374 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 412 604
- накладные расходы, тенге 2 418 302
- сметная прибыль (8 %), тенге 868 793

Раздел 2 Расчетная схема №1. Захватка 1-4 - 1-6

2.1 Водопонижение

16	16	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =3	иглофильтр	300	8 660,91	-	2 598 273	-	377 247	1 662 638,00	4 601 784,00
						7 403,42	293,98	2 221 026,00	88 194	-	340 873,00	
17	17	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72% Коб =3	м коллектора	202,5	1 982,26	-	401 408	-	299 099	114 061,00	556 707,00
						505,23	277,08	102 309,00	56 109	-	41 238,00	
18	18	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =3	иглофильтр	300	2 286,82	-	686 046	-	297 948	392 394,00	1 164 715,00
						1 293,66	522,98	388 098,00	156 894	-	86 275,00	
19	19	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72% Коб =3	м коллектора	202,5	729,48	-	147 720	-	82 545	72 570,00	237 913,00
						321,85	175,88	65 175,00	35 616	-	17 623,00	

2.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом

20	20	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,1181	627 455,90	269 696,69	74 103	31 851	-	53 116,00	137 396,00
						357 759,21	96 549,36	42 251,00	11 402	-	10 177,00	
21	21	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм Коб =0,1	1 м	11,81	779,00	-	9 200	-	9 200	-	9 936,00
						-	-	-	-	-	736,00	
22	22	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,1181	376 473,56	161 818,02	44 462	19 111	-	31 870,00	82 439,00

						214 655,54	57 929,61	25 351,00	6 841	-	6 107,00	
23	23	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0185	661 321,69	289 732,52	12 234	5 360	-	8 602,00	22 503,00
						371 589,17	98 110,73	6 874,00	1 815	-	1 667,00	
24	24	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,1	1 м	1,85	1 670,00	-	3 090	-	3 090	-	3 337,00
						-	-	-	-	-	247,00	
25	25	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0185	396 793,01	173 839,52	7 341	3 216	-	5 162,00	13 503,00
						222 953,49	58 866,43	4 125,00	1 089	-	1 000,00	
26	26	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,102	712 158,65	323 453,72	72 640	32 992	-	49 927,00	132 372,00
						388 704,93	105 711,25	39 648,00	10 783	-	9 805,00	
27	27	241-201-0911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм Коб =0,1	1 м	10,2	2 150,00	-	21 930	-	21 930	-	23 684,00
						-	-	-	-	-	1 754,00	
28	28	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,102	427 295,20	194 072,24	43 584	19 795	-	29 956,00	79 423,00
						233 222,96	63 426,75	23 789,00	6 470	-	5 883,00	
29	29	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	0,6	4 317,00	-	2 590	-	2 590	-	2 797,00
						-	-	-	-	-	207,00	

Итого по разделу 2 **7 068 509**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 918 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	375 213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 093 649
- накладные расходы, тенге	2 420 296
- сметная прибыль (8 %), тенге	523 592

Раздел 3 Расчетная схема №1. Захватка 1-7 - 1-9

3.1 Водопонижение

30	30	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =3	иглофильтр	300	8 660,91	-	2 598 273	-	377 247	1 662 638,00	4 601 784,00
						7 403,42	293,98	2 221 026,00	88 194	-	340 873,00	
31	31	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72% Коб =3	м коллектора	202,5	1 982,26	-	401 408	-	299 099	114 061,00	556 707,00
						505,23	277,08	102 309,00	56 109	-	41 238,00	
32	32	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =3	иглофильтр	300	2 286,82	-	686 046	-	297 948	392 394,00	1 164 715,00
						1 293,66	522,98	388 098,00	156 894	-	86 275,00	
33	33	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72% Коб =3	м коллектора	202,5	729,48	-	147 720	-	82 545	72 570,00	237 913,00
						321,85	175,88	65 175,00	35 616	-	17 623,00	

3.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом

34	34	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0825	627 455,90	269 696,69	51 765	22 250	-	37 105,00	95 980,00
						357 759,21	96 549,36	29 515,00	7 965	-	7 110,00	

35	35	241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x2,9 мм Коб =0,1	1 м	8,25	779,00	-	6 427	-	6 427	-	6 941,00
						-	-	-	-	-	514,00	
36	36	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0825	376 473,56	161 818,02	31 059	13 350	-	22 263,00	57 588,00
						214 655,54	57 929,61	17 709,00	4 779	-	4 266,00	
37	37	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,054	661 321,69	289 732,52	35 711	15 646	-	25 110,00	65 687,00
						371 589,17	98 110,73	20 066,00	5 298	-	4 866,00	
38	38	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм Коб =0,1	1 м	5,4	1 670,00	-	9 018	-	9 018	-	9 739,00
						-	-	-	-	-	721,00	
39	39	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,054	396 793,01	173 839,52	21 427	9 387	-	15 066,00	39 412,00
						222 953,49	58 866,43	12 039,00	3 179	-	2 919,00	
40	40	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,1562	712 158,65	323 453,72	111 239	50 523	-	76 456,00	202 711,00
						388 704,93	105 711,25	60 716,00	16 512	-	15 016,00	
41	41	241-201-0911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125x4,8 мм Коб =0,1	1 м	15,62	2 150,00	-	33 583	-	33 583	-	36 270,00
						-	-	-	-	-	2 687,00	
42	42	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,1562	427 295,20	194 072,24	66 744	30 314	-	45 873,00	121 626,00
						233 222,96	63 426,75	36 429,00	9 907	-	9 009,00	
43	43	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	0,6	4 317,00	-	2 590	-	2 590	-	2 797,00
						-	-	-	-	-	207,00	

Итого по разделу 3 **7 199 870**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 953 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	384 453
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 108 457
- накладные расходы, тенге	2 463 536
- сметная прибыль (8 %), тенге	533 324

Раздел 4 Расчетная схема №1. Захватка 1-10 - 1-11

4.1 Водопонижение

44	44	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =2	иглофильтр	200	8 660,91	-	1 732 182	-	251 498	1 108 426,00	3 067 857,00
						7 403,42	293,98	1 480 684,00	58 796	-	227 249,00	
45	45	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72%	м коллектора	131	1 982,26	-	259 676	-	193 491	73 787,00	360 140,00
						505,23	277,08	66 185,00	36 297	-	26 677,00	
46	46	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =2	иглофильтр	200	2 286,82	-	457 364	-	198 632	261 596,00	776 477,00
						1 293,66	522,98	258 732,00	104 596	-	57 517,00	
47	47	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72%	м коллектора	131	729,48	-	95 562	-	53 400	46 945,00	153 908,00
						321,85	175,88	42 162,00	23 040	-	11 401,00	

4.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом												
48	48	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0689	627 455,90	269 696,69	43 232	18 582	-	30 989,00	80 159,00
						357 759,21	96 549,36	24 650,00	6 652	-	5 938,00	
49	49	241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм Коб =0,1	1 м	6,89	779,00	-	5 367	-	5 367	-	5 796,00
						-	-	-	-	-	429,00	
50	50	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0689	376 473,56	161 818,02	25 939	11 149	-	18 593,00	48 095,00
						214 655,54	57 929,61	14 790,00	3 991	-	3 563,00	
51	51	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,1477	661 321,69	289 732,52	97 677	42 793	-	68 681,00	179 667,00
						371 589,17	98 110,73	54 884,00	14 491	-	13 309,00	
52	52	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,1	1 м	14,77	1 670,00	-	24 666	-	24 666	-	26 639,00
						-	-	-	-	-	1 973,00	
53	53	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,1477	396 793,01	173 839,52	58 606	25 676	-	41 209,00	107 800,00
						222 953,49	58 866,43	32 930,00	8 695	-	7 985,00	
54	54	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	0,4	4 317,00	-	1 727	-	1 727	-	1 865,00
						-	-	-	-	-	138,00	

Итого по разделу 4 **4 808 403**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 975 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 200
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	256 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	728 781
- накладные расходы, тенге	1 650 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	356 179

Раздел 5 Расчетная схема №1. Захватка 1-12 - 1-14

5.1 Водопонижение												
55	55	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =3	иглофильтр	300	8 660,91	-	2 598 273	-	377 247	1 662 638,00	4 601 784,00
						7 403,42	293,98	2 221 026,00	88 194	-	340 873,00	
56	56	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72% Коб =3	м коллектора	202,5	1 982,26	-	401 408	-	299 099	114 061,00	556 707,00
						505,23	277,08	102 309,00	56 109	-	41 238,00	
57	57	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =3	иглофильтр	300	2 286,82	-	686 046	-	297 948	392 394,00	1 164 715,00
						1 293,66	522,98	388 098,00	156 894	-	86 275,00	
58	58	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72% Коб =3	м коллектора	202,5	729,48	-	147 720	-	82 545	72 570,00	237 913,00
						321,85	175,88	65 175,00	35 616	-	17 623,00	
5.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом												
59	59	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,1258	627 455,90	269 696,69	78 934	33 928	-	56 580,00	146 355,00
						357 759,21	96 549,36	45 006,00	12 146	-	10 841,00	

60	60	241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм Коб =0,1	1 м	12,58	779,00	-	9 800	-	9 800	-	10 584,00
						-	-	-	-	-	784,00	
61	61	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,1258	376 473,56	161 818,02	47 360	20 357	-	33 949,00	87 814,00
						214 655,54	57 929,61	27 004,00	7 288	-	6 505,00	
62	62	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0108	661 321,69	289 732,52	7 142	3 129	-	5 022,00	13 137,00
						371 589,17	98 110,73	4 013,00	1 060	-	973,00	
63	63	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,1	1 м	1,08	1 670,00	-	1 804	-	1 804	-	1 948,00
						-	-	-	-	-	144,00	
64	64	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0108	396 793,01	173 839,52	4 285	1 877	-	3 014,00	7 883,00
						222 953,49	58 866,43	2 408,00	636	-	584,00	
65	65	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,1143	712 158,65	323 453,72	81 400	36 971	-	55 947,00	148 335,00
						388 704,93	105 711,25	44 429,00	12 083	-	10 988,00	
66	66	241-201-0911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм Коб =0,1	1 м	11,43	2 150,00	-	24 575	-	24 575	-	26 540,00
						-	-	-	-	-	1 966,00	
67	67	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,1143	427 295,20	194 072,24	48 840	22 182	-	33 568,00	89 001,00
						233 222,96	63 426,75	26 657,00	7 250	-	6 593,00	
68	68	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	0,6	4 317,00	-	2 590	-	2 590	-	2 797,00
						-	-	-	-	-	207,00	

Итого по разделу 5 **7 095 513**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 926 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	377 276
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 095 607
- накладные расходы, тенге	2 429 743
- сметная прибыль (8 %), тенге	525 594

Раздел 6 Расчетная схема №1. Захватка 1-15 - 1-16

6.1 Водопонижение

69	69	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =2	иглофильтр	200	8 660,91	-	1 732 182	-	251 498	1 108 426,00	3 067 857,00
						7 403,42	293,98	1 480 684,00	58 796	-	227 249,00	
70	70	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72%	м коллектора	131	1 982,26	-	259 676	-	193 491	73 787,00	360 140,00
						505,23	277,08	66 185,00	36 297	-	26 677,00	
71	71	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =2	иглофильтр	200	2 286,82	-	457 364	-	198 632	261 596,00	776 477,00
						1 293,66	522,98	258 732,00	104 596	-	57 517,00	
72	72	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72%	м коллектора	131	729,48	-	95 562	-	53 400	46 945,00	153 908,00
						321,85	175,88	42 162,00	23 040	-	11 401,00	

6.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом												
73	73	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0548	627 455,90	269 696,69	34 385	14 779	-	24 647,00	63 754,00
						357 759,21	96 549,36	19 605,00	5 291	-	4 722,00	
74	74	241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм Коб =0,1	1 м	5,48	779,00	-	4 269	-	4 269	-	4 611,00
						-	-	-	-	-	342,00	
75	75	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0548	376 473,56	161 818,02	20 631	8 868	-	14 789,00	38 254,00
						214 655,54	57 929,61	11 763,00	3 175	-	2 834,00	
76	76	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,1101	661 321,69	289 732,52	72 812	31 900	-	51 197,00	133 930,00
						371 589,17	98 110,73	40 912,00	10 802	-	9 921,00	
77	77	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,1	1 м	11,01	1 670,00	-	18 387	-	18 387	-	19 858,00
						-	-	-	-	-	1 471,00	
78	78	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,1101	396 793,01	173 839,52	43 687	19 140	-	30 718,00	80 357,00
						222 953,49	58 866,43	24 547,00	6 481	-	5 952,00	
79	79	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	0,4	4 317,00	-	1 727	-	1 727	-	1 865,00
						-	-	-	-	-	138,00	

Итого по разделу 6 **4 701 011**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 944 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 687
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248 478
- материалы, изделия и конструкции, тенге	721 403
- накладные расходы, тенге	1 612 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	348 224

Раздел 7 Расчетная схема №1. Захватка 1-17 - 1-18

7.1 Водопонижение												
80	80	1101-0208-0103	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 3 группы с устройством обсыпки НР=72% Коб =2	иглофильтр	200	8 660,91	-	1 732 182	-	251 498	1 108 426,00	3 067 857,00
						7 403,42	293,98	1 480 684,00	58 796	-	227 249,00	
81	81	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж (расход коллектора указан с учетом коэф на оборачиваемость К-0,1) НР=72%	м коллектора	131	1 982,26	-	259 676	-	193 491	73 787,00	360 140,00
						505,23	277,08	66 185,00	36 297	-	26 677,00	
82	82	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР=72% Коб =2	иглофильтр	200	2 286,82	-	457 364	-	198 632	261 596,00	776 477,00
						1 293,66	522,98	258 732,00	104 596	-	57 517,00	
83	83	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР=72%	м коллектора	131	729,48	-	95 562	-	53 400	46 945,00	153 908,00
						321,85	175,88	42 162,00	23 040	-	11 401,00	
7.2 Магистральные трубопроводы временного использования (расход материалов указан с учетом												
84	84	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0683	627 455,90	269 696,69	42 855	18 420	-	30 719,00	79 460,00
						357 759,21	96 549,36	24 435,00	6 594	-	5 886,00	

85	85	241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм Коб =0,1	1 м	6,83	779,00	-	5 321	-	5 321	-	5 747,00
						-	-	-	-	-	426,00	
86	86	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0683	376 473,56	161 818,02	25 713	11 052	-	18 432,00	47 677,00
						214 655,54	57 929,61	14 661,00	3 957	-	3 532,00	
87	87	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0985	661 321,69	289 732,52	65 140	28 539	-	45 803,00	119 819,00
						371 589,17	98 110,73	36 602,00	9 664	-	8 876,00	
88	88	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,1	1 м	9,85	1 670,00	-	16 450	-	16 450	-	17 766,00
						-	-	-	-	-	1 316,00	
89	89	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж НР=99% Коб =0,001 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	км трубопровода	0,0985	396 793,01	173 839,52	39 084	17 123	-	27 481,00	71 890,00
						222 953,49	58 866,43	21 961,00	5 798	-	5 325,00	
90	90	244-402-0102	Напорный шланг д.130 Коб =0,1	1 м	0,4	4 317,00	-	1 727	-	1 727	-	1 865,00
						-	-	-	-	-	138,00	

Итого по разделу 7	**4 702 606**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 945 422	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 134	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248 742	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	720 518	
- накладные расходы, тенге	1 613 189	
- сметная прибыль (8 %), тенге	348 343	
Итого по смете	**47 304 608**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 580 081	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	732 060	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 265 364	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 881 019	
- накладные расходы, тенге	14 607 397	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 504 049	

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**47 304 608**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	614 960
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**47 919 568**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге	843 384
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**48 762 952**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	975 259
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**49 738 211**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**49 738 211**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**49 738 211**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	2 486 911

Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**47 251 301**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	12 757 851
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**34 493 450**
НДС 12%	Тенге	4 139 214
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**38 632 664**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

Объемы подтверждаю

Смолин Е.Г.

Расценки согласованы

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №8 приемки выполненных работ
за февраль 2023 года

Локальная смета №02-05-01. Резервуар чистой воды V=250 м3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Днище												
1	3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	5,8	33 051,25	1 812,15	191 697	10 510	168 146	14 141,00	222 305,00
						2 248,34	431,09	13 040,00	2 500	-	16 467,00	
2	4	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	49,6	37 539,05	2 778,28	1 861 937	137 803	1 547 433	192 136,00	2 218 399,00
						3 562,53	694,29	176 701,00	34 437	-	164 326,00	
3	7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	64,96	1 060,75	38,35	68 906	2 491	28 567	37 038,00	114 420,00
						582,64	23,92	37 848,00	1 554	-	8 476,00	
4	8	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	64,96	1 133,23	60,70	73 615	3 943	27 974	39 746,00	122 430,00
						641,89	9,02	41 697,00	586	-	9 069,00	
5	9	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94%	м2 изолируемой поверхности	64,96	422,31	31,46	27 433	2 044	11 319	13 533,00	44 243,00
						216,60	5,03	14 070,00	327	-	3 277,00	
6	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	64,96	1 060,75	38,35	68 906	2 491	28 567	37 038,00	114 420,00
						582,64	23,92	37 848,00	1 554	-	8 476,00	
7	11	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	64,96	2 372,09	21,07	154 091	1 369	83 244	65 598,00	237 264,00
						1 069,55	4,73	69 478,00	307	-	17 575,00	
8	12	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	5,1968	36 364,72	11,19	188 980	58	156 059	30 891,00	237 461,00
						6 323,75	-	32 863,00	-	-	17 590,00	

Итого по разделу 2 **3 310 942**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	423 545
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 265
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 051 309
- накладные расходы, тенге	430 121

			- сметная прибыль (8 %), тенге			245 256						
Раздел 3 Стены												
9	13	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	60,5	63 469,18	4 520,86	3 839 885	273 512	2 406 836	1 116 781,00	5 353 199,00
						19 165,91	1 118,91	1 159 538,00	67 694	-	396 533,00	
		Итого по разделу 3				**5 353 199**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 159 538						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			273 512						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			67 694						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 406 836						
			- накладные расходы, тенге			1 116 781						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			396 533						
Раздел 4 Перекрытие												
10	19	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	8	5 985,39	1 466,48	47 883	11 732	23 994	17 512,00	70 627,00
						1 519,65	335,50	12 157,00	2 684	-	5 232,00	
11	20	222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	1 м3	7,68	157 608,00	-	1 210 429	-	1 210 429	-	1 307 263,00
						-	-	-	-	-	96 834,00	
12	21	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	1	59 289,32	4 286,31	59 289	4 286	38 341	16 076,00	81 394,00
						16 661,70	1 003,84	16 662,00	1 004	-	6 029,00	
		Итого по разделу 4				**1 459 284**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			28 819						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			16 018						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 688						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 272 764						
			- накладные расходы, тенге			33 588						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			108 095						
		Итого по смете				**10 123 425**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 611 902						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			450 239						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			112 647						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 730 909						
			- накладные расходы, тенге			1 580 490						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			749 884						

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**10 123 425**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	131 605
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**10 255 030**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге	180 489
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**10 435 518**

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	208 710
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**10 644 228**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**10 644 228**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**10 644 228**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	532 211
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**10 112 017**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	2 730 245
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**7 381 772**
НДС 12%	Тенге	885 813
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**8 267 585**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

Объемы подтверждаю
Сеитов Е.Э.

Расценки соответствуют

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №9 приемки выполненных работ
за февраль 2023 года

Локальная смета №02-02-01. Наружные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы												
1.1 Земляные работы												
1	6	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (завоз грунта для обратной засыпки) НР=72%	м3 грунта	2900	275,98	262,47	800 342	761 163	1 798	182 178,00	1 061 122,00
						12,89	74,36	37 381,00	215 644	-	78 602,00	
2	7	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 65 км Коб =1,6	1 т·км	301600	19,00	-	5 730 400	-	-	-	6 188 832,00
						-	-	-	-	-	458 432,00	
3	9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2928,262	40,20	40,20	117 716	117 716	-	27 198,00	156 507,00
						-	12,90	-	37 775	-	11 593,00	
4	10	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2928,262	17,77	17,77	52 035	52 035	-	12 038,00	69 199,00
						-	5,71	-	16 720	-	5 126,00	
5	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	2928,262	280,18	129,71	820 440	379 825	-	448 847,00	1 370 830,00
						150,47	62,42	440 616,00	182 782	-	101 543,00	

Итого по разделу 1	**8 846 490**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	477 997
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 310 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	452 921
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 798
- накладные расходы, тенге	670 261
перевозка грузов, тенге	5 730 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	655 296

Раздел 3 Колодцы

3.1 Колодцы д.1500 - 24шт												
6	86	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,435	71 492,80	14 822,21	817 520	169 492	288 250	432 371,00	1 349 882,00
						31 462,93	6 730,10	359 779,00	76 959	-	99 991,00	
7	87	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	7	41 798,00	-	292 586	-	292 586	-	315 993,00
						-	-	-	-	-	23 407,00	
8	88	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а	1 шт.	14	27 645,00	-	387 030	-	387 030	-	417 992,00
						-	-	-	-	-	30 962,00	
9	89	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	1 шт.	7	32 788,00	-	229 516	-	229 516	-	247 877,00
						-	-	-	-	-	18 361,00	
10	90	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	6	35 944,00	-	215 664	-	215 664	-	232 917,00
						-	-	-	-	-	17 253,00	
11	91	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	40 276,00	-	40 276	-	40 276	-	43 498,00
						-	-	-	-	-	3 222,00	
12	92	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	9	7 041,00	-	63 369	-	63 369	-	68 439,00
						-	-	-	-	-	5 070,00	
13	93	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	13	12 357,00	-	160 641	-	160 641	-	173 492,00
						-	-	-	-	-	12 851,00	
14	94	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	25 559,00	-	25 559	-	25 559	-	27 604,00
						-	-	-	-	-	2 045,00	
15	95	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	6	35 152,00	-	210 912	-	210 912	-	227 785,00
						-	-	-	-	-	16 873,00	
16	97	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,11869	55 988,58	3 588,08	6 645	426	4 885	1 335,00	8 618,00
						11 242,17	855,99	1 334,00	102	-	638,00	
17	99	241-204-0112	Муфта защитная для труб д.225мм (гильза) Коб =0,2	1 м	2,6	18 715,00	-	48 659	-	48 659	-	52 552,00
						-	-	-	-	-	3 893,00	

Итого по разделу 3	**3 166 649**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	361 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 967 347
- накладные расходы, тенге	433 706
- сметная прибыль (8 %), тенге	234 566
Итого по смете	**12 013 139**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	839 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 480 657
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	529 982
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 969 145
- накладные расходы, тенге	1 103 967
перевозка грузов, тенге	5 730 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	889 862

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-

Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**12 013 139**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	156 171
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**12 169 310**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге	214 180
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**12 383 490**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	247 670
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**12 631 159**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**12 631 159**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**12 631 159**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	631 558
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**11 999 601**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	3 239 892
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**8 759 709**
НДС 12%	Тенге	1 051 165
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**9 810 874**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

Объемы подтверждаю

Сеитов Е.З.

Расценки соответствуют