Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Мелиоратор,Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. Мустафа Шокай, д. 18** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область,Целиноградский район, Косшынский с.о., г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2, тел.: 8(71651)99790** — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №158/1 от 09.09.2022г

Номер документа	Дата составления
3	31.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул. Өндіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"			Одна услуга	1	12 652 248,00	12 652 248,00	1 355 598,00
				Итого	1	x	12 652 248,00	1 355 598,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2023

М.П.

Приложение №4 к Правилам организации деятельности и осуществлении функции заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2023 года

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		158/1	09.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"	216 485 229,00	193 290 383,04							23 194 845,96	216 485 229,00
Всего к оплате	12 652 248,00	11 296 650,00							1 355 598,00	12 652 248,00

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Цена региона г.Нур-Султан

Форма 2В

Генеральный подрядчик: **ТОО "Мелиоратор"**
Субподрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство сетей водоснабжения для промышленных объектов в районе ул.Ондіріс и Северной объездной в городе Нур-Султан"**
Основание: **Договор №158/1 от 09.09.2022г.**

Акт №10 приемки выполненных работ
за март 2023 года

Локальная смета №02-02-01. Наружные сети водоснабжения (водопровод хоз-питьевой воды)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Трубопроводы												
2.1 Трубопроводы												
1	1(Р)	1122-1401-1202	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	106	37 620,49	16 475,51	3 987 772	1 746 404	1 902 672	680 991,00	5 042 264,00
						3 195,24	3 294,10	338 695,00	349 175	-	373 501,00	
2	2(Р)	241-102-0253	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм Коб =1,004	1 м	106,424	51 724,00	-	5 504 675	-	5 504 675	-	5 945 049,00
						-	-	-	-	-	440 374,00	
3	3(Р)	1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,001	км трубопровода	0,0246	1 671 066,25	1 190 488,13	41 108	29 286	-	19 696,00	65 668,00
						480 578,12	328 163,80	11 822,00	8 073	-	4 864,00	
2.2 Запорная арматура												
4	6(Р)	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	7	10 263,93	2 970,43	71 848	20 793	3 721	54 557,00	136 517,00
						6 761,93	1 110,51	47 334,00	7 774	-	10 112,00	
5	8(Р)	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	3	4 978,35	338,06	14 935	1 014	1 269	13 019,00	30 190,00
						4 217,28	166,44	12 652,00	499	-	2 236,00	

6	10(Р)	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 401,45	144,88	3 401	145	307	2 990,00	6 902,00
						2 949,41	71,33	2 949,00	71	-	511,00	
2.3 Фасонные части												
7	14(Р)	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,174	120 073,50	21 912,93	20 893	3 813	5 756	12 635,00	36 210,00
						65 080,85	8 269,45	11 324,00	1 439	-	2 682,00	
8	17(Р)	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,17064	2 112 176,40	749 224,98	360 422	127 848	80 957	195 194,00	600 065,00
						888 518,29	266 932,33	151 617,00	45 549	-	44 449,00	
9	18(Р)	241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	1 шт.	2	23 136,00	-	46 272	-	46 272	-	49 974,00
						-	-	-	-	-	3 702,00	
10	19(Р)	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	1 шт.	7	4 027,00	-	28 189	-	28 189	-	30 444,00
						-	-	-	-	-	2 255,00	
11	20(Р)	241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	1 шт.	4	9 200,00	-	36 800	-	36 800	-	39 744,00
						-	-	-	-	-	2 944,00	
12	21(Р)	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	1 шт.	2	16 627,00	-	33 254	-	33 254	-	35 914,00
						-	-	-	-	-	2 660,00	
13	22(Р)	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (тройник ф200х100, тройник 200х50, тройник ф100х50)	1 т	0,06304	449 705,00	-	28 349	-	28 349	-	30 617,00
						-	-	-	-	-	2 268,00	
14	25(Р)	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	7	2 071,74	262,89	14 502	1 840	-	12 547,00	29 213,00
						1 808,85	1,66	12 662,00	12	-	2 164,00	
15	26(Р)	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	7	2 452,00	-	17 164	-	17 164	-	18 537,00
						-	-	-	-	-	1 373,00	
16	27(Р)	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	7	4 249,00	-	29 743	-	29 743	-	32 122,00
						-	-	-	-	-	2 379,00	
17	28(Р)	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	4	3 385,99	385,82	13 544	1 543	-	11 905,00	27 485,00
						3 000,17	5,94	12 001,00	24	-	2 036,00	
18	29(Р)	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	4	6 046,00	-	24 184	-	24 184	-	26 119,00

						-	-	-	-	-	1 935,00	
19	30(Р)	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	4	7 233,00	-	28 932	-	28 932	-	31 247,00
						-	-	-	-	-	2 315,00	
20	34(Р)	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99%	фланец	1	975,67	38,51	976	39	28	900,00	2 026,00
						909,26	-	909,00	-	-	150,00	
21	35(Р)	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1	2 226,00	-	2 226	-	2 226	-	2 404,00
						-	-	-	-	-	178,00	
22	36(Р)	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	7	1 862,78	77,01	13 039	539	566	11 815,00	26 842,00
						1 704,86	-	11 934,00	-	-	1 988,00	
23	37(Р)	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	7	4 249,00	-	29 743	-	29 743	-	32 122,00
						-	-	-	-	-	2 379,00	
24	38(Р)	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99%	фланец	3	2 837,45	157,39	8 512	472	368	7 666,00	17 472,00
						2 557,30	23,78	7 672,00	71	-	1 294,00	
25	39(Р)	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	3	7 233,00	-	21 699	-	21 699	-	23 435,00
						-	-	-	-	-	1 736,00	

Итого по разделу 2 **12 318 582**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 621 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 933 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 412 687
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 826 874
- накладные расходы, тенге 1 023 915
- сметная прибыль (8 %), тенге 912 485

Раздел 3 Колодцы

3.1 Колодцы д.1500

26	42(Р)	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,59	71 492,80	14 822,21	900 094	186 612	317 364	476 042,00	1 486 227,00
						31 462,93	6 730,10	396 118,00	84 732	-	110 091,00	
27	43(Р)	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	6	41 798,00	-	250 788	-	250 788	-	270 851,00
						-	-	-	-	-	20 063,00	

28	44(Р)	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а	1 шт.	8	27 645,00	-	221 160	-	221 160	-	238 853,00
						-	-	-	-	-	17 693,00	
29	45(Р)	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	1 шт.	17	32 788,00	-	557 396	-	557 396	-	601 988,00
						-	-	-	-	-	44 592,00	
30	46(Р)	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	3	35 944,00	-	107 832	-	107 832	-	116 459,00
						-	-	-	-	-	8 627,00	
31	47(Р)	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	3	40 276,00	-	120 828	-	120 828	-	130 494,00
						-	-	-	-	-	9 666,00	
32	48(Р)	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	7	7 041,00	-	49 287	-	49 287	-	53 230,00
						-	-	-	-	-	3 943,00	
33	49(Р)	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	3	12 357,00	-	37 071	-	37 071	-	40 037,00
						-	-	-	-	-	2 966,00	
34	50(Р)	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	5	25 559,00	-	127 795	-	127 795	-	138 019,00
						-	-	-	-	-	10 224,00	
35	51(Р)	222-506-0401	Стремянка С-1, С-3, С-5, С-6	1 т	0,0111	994 397,00	-	11 033	-	11 033	-	11 916,00
						-	-	-	-	-	883,00	
36	52(Р)	241-204-0112	Муфта защитная для труб д.225мм (гильза)	1 м	3	18 715,00	-	56 145	-	56 145	-	60 637,00
						-	-	-	-	-	4 492,00	
37	53(Р)	1106-0101-0113	Опоры и упоры бетонные. Устройство НР=91% Коб =0,09	м3	0,45	42 190,19	1 898,05	18 986	854	13 743	4 188,00	25 028,00
						9 752,18	475,95	4 388,00	214	-	1 854,00	

Итого по разделу 3	**3 173 739**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	400 506
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 870 442
- накладные расходы, тенге	480 230
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 094
Итого по смете	**15 492 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 022 077

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 121 202
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	497 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 697 316
- накладные расходы, тенге	1 504 145
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 147 579

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**15 492 321**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	201 400
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**15 693 721**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге	276 209
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**15 969 931**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	319 399
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**16 289 329**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 кв. 2022г.	**Тенге**	**16 289 329**
Итого в текущих ценах 2022 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**16 289 329**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	814 466
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**15 474 863**
Скидка субподрядчика 27%	Тенге	4 178 213
Итого без НДС со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**11 296 650**
НДС 12%	Тенге	1 355 598
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**12 652 248**

Генеральный подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

объемы подтверждаю

расценки соответствуют