Заказчик: ТОО "BI-Industrial"
Подрядчик: "KazStroy A & G Company"
Договор: №34 от 27.05.2017 г.
Наименование объекта: Строительство Драмматического театра в г. Талдыкорган Алматинской области (без наружных инженерных сетей). Корректировка.

АКТ приемки выполненных работ
за август 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
58	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	**Диафрагмы жесткости железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм,кл.В25. Устройство**	142,22	35601,08	4446,92	5063186	632441	1167995	14,40	2048
		м3		12271,25	987,42	1745217	140431	48,5	1,05	149
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге			5063186	632441			2048
			Тенге			1745217	140431			149
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5063186				
		Материалы -	Тенге			2685528				
		Всего заработная плата -	Тенге				1885648			
		Накладные расходы -	Тенге			1167995				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					914539		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					253456		
		Сметная прибыль -	Тенге			498494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6729675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2197
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6729675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2197
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885648			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие на отм.-0,100;-0,300;+3,800;+7,400;+7,970;+8,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм ,кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	5,4	28697,22	1126,56	154965	6083	25881	8,06	44
		м3		6778,22	295,26	36602	1594	48,5	0,31	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			154965	6083			44
			Тенге			36602	1594			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154965				
		Материалы -	Тенге			112279				
		Всего заработная плата -	Тенге				38197			
		Накладные расходы -	Тенге			25881				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18525		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7356		
		Сметная прибыль -	Тенге			14468				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				38197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			195314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				38197			
		РАЗДЕЛ 9. Металлоконструкции над зрительным залом								
226	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95**	20	52155,27	17293,09	1043105	345862	464697	29,77	595
		т конструкций		27263,30	5853,83	545266	117077	60,9	5,25	105
227	11-090303-0102 РСНБ РК 2015	**Элементы вентилируемой кровли,парапета и пилонов для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 12 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95**	55	45911,08	24773,25	2525109	1362529	1036635	21,01	1156
		т конструкций		19700,85	6922,81	1083547	380755	60,9	6,23	343
236	11-130501-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке./работы по защите потолочных и решетчатых поверхностей от коррозии/**	4956	3253,95	68,14	16126572	337698	1491759	0,26	1308
		м2		258,80	29,76	1282622	147502	54,2	0,03	149
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			19694787	2046088			3059
			Тенге			2911435	645334			596
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16126572				
		Материалы -	Тенге			14506252				
		Всего заработная плата -	Тенге				1430124			
		Накладные расходы -	Тенге			1491759				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					775127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					716632		
		Сметная прибыль -	Тенге			1409467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19027798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1457
		Сметная заработная плата -	Тенге				1430124			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3568215				
	Материалы -		Тенге			231011				
	Всего заработная плата -		Тенге				2126644			
		Накладные расходы -	Тенге			1501332				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1295126		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					206206		
		Сметная прибыль -	Тенге			405564				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5475110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2199
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24502908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3656
		Сметная заработная плата -	Тенге				3556768			
		РАЗДЕЛ 10. Металлоконструкции над сценой								
252	11-130501-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке./работы по защите потолочных и решетчатых поверхностей от коррозии/**	**3806**	**3253,95**	**68,14**	**12384531**	**259338**	**1145609**	**0,26**	**1005**
		м2		**258,80**	**29,76**	**985000**	**113276**	**54,2**	**0,03**	**114**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**12384531**	**259338**			**1005**
			Тенге			**985000**	**113276**			**114**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12384531				
	Материалы -		Тенге			11140193				
	Всего заработная плата -		Тенге				1098275			
		Накладные расходы -	Тенге			1145609				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					595265		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					550344		
		Сметная прибыль -	Тенге			1082411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14612550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1119
		Сметная заработная плата -	Тенге				1098275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14612550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1119
		Сметная заработная плата -	Тенге				1098275			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**37297468**	**2943951**			**6156**
			Тенге			**5678254**	**900635**			**861**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33729253				
	Материалы -		Тенге			28444253				
	Всего заработная плата -		Тенге				4452245			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3831244				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2303457		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1527787		
		Сметная прибыль -	Тенге			3004840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40565338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4818
		Сметная заработная плата -	Тенге				4452245			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3568215				
	Материалы -		Тенге			231011				
	Всего заработная плата -		Тенге				2126644			
		Накладные расходы -	Тенге			1501332				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1295126		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					206206		
		Сметная прибыль -	Тенге			405564				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5475110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2199
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126644			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46040448				
		Итого по смете	**Тенге**			**46 040 448**				
		Временные здания и сооружения 1,5%, дополнительные затраты на строительство в зимний периуд 1,35%	**Тенге**			**1 214 516**				
		Итого	**Тенге**			**47 254 964**				
		Скидка предостовляемая подрядчиком	**Тенге**			**1 653 924**				
		К=1,0697784 коэф. переводной на 2017 год	**Тенге**			**48 783 007**				
		Итого без НДС	**Тенге**			**48 783 007**				
		НДС 12%	**Тенге**			**5 853 961**				
		Итого с НДС	**Тенге**			**54 636 968**				

Заказчик :
Руководитель проекта ТОО "BI-Indusrtial"

_____ Алимжанов М.М

Подрядчик :
Директор ТОО "KazStroy A & G Company"

_____ Турсунжанов А.Т.