Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

« » сентября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «BI-Industrial», г Астана , ул. Сыганак, 10/2*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Матвеев Андрей Витальевич*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство Салтанат сарайы г.Талдыкорган Алматинской области(без наружных сетей)»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган», Шаяхметов А.К.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО « KazStroyA&GCompany» г Алматы ул.Ратушного,74, генеральный директор Турсунжанов Адилжан Турсунжанович*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Ж-СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» проект№5/15*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган», Заключение №18-0119/17 от 22 06 2017г. по рабочему проекту «РП «Строительство Салтанат сарайы(Дворец торжеств) в городе Талдыкорган Алматинской области(Корректировка. Без наружных сетей)»»*
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость ресторана	мест	160		160	
Зал совещание	мест	100		100	

Здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М 2	3531,5	3531,5
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	21087,6	21087,6
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Здание двухэтажное сложной формы круглое в плане, на первом этаже радиус равен 22,0м и на втором этаже-24м с выступающими сегментами радиус которых равен 28,5м. Здание служит для проведения торжественной церемоний бракосочетания, устройство свадебного банкета (тоя) и праздничных мероприятий. На первом этаже размещены: входной вестибюль, гардероб санузлы, зал праздников и обрядов, рабочий офис ЗАГС, комнат жениха, невесты и гостей, подсобные помещения ресторана и технические помещения. На втором этаже зал регистраций в канун государственных праздников трансформируется зал торжественных собраний (конференц-зал) на 100мест с вспомогательными помещениями, ресторан на 160мест с кухней. Кабинет первого руководителя связь с помещениями осуществляется через холл и коридор. Вертикальные сообщения с помощью лифта и лестницы через лестнично-лифтовые холлы. В здании предусмотрен технические помещения с обособленным выходом и огорожены от других. Каркас – монолитные железобетонные. Перекрытия- несъёмная опалубка из профлиста,монолитный железобетон. Стены наружные и перегородки – кирпичные. Кровля – плоская. На кровле здания устанавливаются купола полусферической формы. Покрытие купола по двухслойному стеклопластику, по металлическим конструкциям, с нанесением на поверхности казахского орнамента. Для доступности маломобильных посетителей предусмотрен лифт и пандусы входных группах. Наружные стены облицован гранитом, фибробетоном.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и, антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; *Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Отделка путей эвакуации выполнена из несгораемых материалов Проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре. Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 и приложения 7 «Технического регламента» расход воды на наружное пожаротушения составляет 10 л/сек. Пожаротушение предусматривается от пожарного гидранта, устанавливаемого в проектируемом колодце ПГ1 . На здании предусмотрена установка флуоресцентного указателя местонахождения пожарного гидранта.*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2016 г.*;
месяц, год
окончание работ *сентябрь 2017 г.*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *18 месяц*;
фактически, месяц: *16 месяц*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал» _____ *Ким В.Ф.*
наименование организации. фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ГГКП «Талдыкорганteплосервис» _____ *Ахмбеков М.А.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ТК РЭС города Талдыкоргана _____ *Онгарбаев Б.С.*
наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

отд. АО «Казтелеком» Талдыкорган _____
наименование организации. фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство Салтанат сарайы г. Талдыкорган Алматинской области (без наружных сетей)»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BI-Industrial»
Матвеев Андрей Витальевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субодрядчик
ТОО «KazStroyA&GCompany»
Турсунжанов Адилжан Турсунжанович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.