Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Кызылорда-Технадзор"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Орбита, в г. Кызылорда. Электроснабжение»Корректировка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
121	24.08.2022 г.	РБ	004-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Орбита, в г. Кызылорда. Электроснабжение» Корректировка.	96 461 936,76	29 465 130	7 637 045		-	-	-	-	-	916 445	8 553 491

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Кызылорда-Технадзор"
Арадбаев Д.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элком"
Директор
Иманбердиева Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Кызылорда-Технадзор"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Орбита, в г. Кызылорда. Электроснабжение» Корректировка.

АКТ № 2

выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Строительные и монтажные работы в районе Орбита											
РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ											
		Железобетонные элементы									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка**	опора	6	14693,30	6744,51	88160	40467	5498	48482	147573
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3067,90	42195	18407		10931	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	30253,88	15594,35	90762	46783	2749	50010	152034
		НР - 80%; СП - 8%			13743,22	7094,30	41230	21283		11262	
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	46707,09	25107,01	93414	50214	1832	51370	156367
		НР - 80%; СП - 8%			20683,77	11422,60	41368	22845		11583	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазЭлитЖБИ"стр.8	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ105-3,5**	шт	6	83466,96	--	500802	--	500802	--	540866
		СП - 8%			--	--	--	--		40064	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазЭлитЖБИ"стр.8	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ110-5**	шт	12	98266,07	--	1179193	--	1179193	--	1273528
		СП - 8%			--	--	--	--		94335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1952331	137464	1690074	149862	2270368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ											
					Кабельно-проводниковая конструкция						
		Железобетонные элементы									
6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка**	опора	23	14693,30	6744,51	337946	155124	21075	185847	565696
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3067,90	161747	70562		41903	
7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	13	30253,88	15594,35	393300	202727	11911	216710	658811
		НР - 80%; СП - 8%			13743,22	7094,30	178662	92226		48801	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазЭлитЖБИ"стр.8	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ95-2А**	шт	46	70798,93	--	3256751	--	3256751	--	3517291
		СП - 8%			--	--	--	--		260540	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазЭлитЖБИ"стр.8	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ105-5**	шт	2	95898,21	--	191796	--	191796	--	207140
		СП - 8%			--	--	--	--		15344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4179793**	**357851**	**3481533**	**402557**	**4948938**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**6132124**	**495315**	**5171607**	**552419**	**7219306**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7219306**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				465202				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					495315			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					225323			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5171609		
		- Накладные расходы	Тенге							552419	
		- Сметная прибыль	Тенге							534763	
		Строительно-монтажные работы									7 219 306
НДЗ РК 8.04.-05-2015		Временные здания и сооружения 2,4%									173 263
		Итого:									7 392 569
НДЗ РК 8.04.-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,6%									44 355
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства РК, прил.1, п.9.8		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									453 332
		Итого:									7 890 257
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									148 738
		Итого:									8 038 995
		Налог на добавленную стоимость -12%									964 679
		Итого:									9 003 675
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**8 553 491**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор

ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда-Технадзор"

Директор

Аралбаев М.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Элком"

Директор

Имангердиева Р.Т.