Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazStroy A & G Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **06.10.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№12-2

за декабрь 2021 года

на 2-1-13 Архитектурные решения. Блок-2 (раздел АР)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. на отм.+9,200 /чердак/									
1	13	Е11-090606-0110	Лестницы. Монтаж		0,13356	60119,44	7486,98	8030	1000	445	4685	13731
				т конструкций		49299,35	1534,39	6584	205		1017	
2	14	С121-060208-0501	Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83		0,13356	495376,7		66163		66163		71456
				т							5293	
3	15	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,339	85,02	1,59	284	5	176	71	384
				м2		30,74	0,29	103	1		28	
4	16	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы. Установка блоков люков		1,344	3295,31	577,91	4429	777	1893	1762	6686
				м2		1308,82	147,76	1759	199		495	
5	17	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10		1,344	37078,72		49834		49834		53821
				м2							3987	
6	18	С121-090404-0201	Петля накладная		4	529,2		2117		2117		2286
				шт.							169	
7	19	С121-090404-1006	Ручки дверные		2	3437,68		6875		6875		7425
				пара							550	
			Итого по разделу: 2. на отм.+9,200 /чердак/									137730,8
			Раздел: 3. Кровля на отм.+13,600, АР-7									
8	20	Е11-120101-1201	Кровли. Снегозажержатель		52,8	93,54	25,26	4939	1334	372	3312	8911
				м ограждения		61,23	6,94	3233	367		660	
9	21	С123-010103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75		206,5	1009,4		208441		208441		225116
				м							16675	
10	22	С121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали		140	69,35		9709		9709		10486
				шт.							777	
11	23	С121-130816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие		14	880,95		12333		12333		13320
				кг							987	
12	24	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный и шайбой		560	2,88		1613		1613		1742
				шт.							129	
13	25	С123-020403-2502	Хомут		140	40,02		5603		5603		6051
				шт.							448	
14	26	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение		52,8	93,54	25,26	4939	1334	372	3312	8911
				м ограждения		61,23	6,94	3233	367		660	
15	27	С121-060208-0501	Металлические конструкции ограждения ГОСТ 25772-83		1,296504	495376,7		642258		642258		693639
				т							51381	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	28	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,4126	85,02	1,59	2756	51	1708	694	3726
						30,74	0,29	996	9		276	
17	29	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8 ГОСТ 28778-90	шт.	211,2	27,55		5819		5819		6284
											465	
18	34	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы. Установка блоков люков	м2	2,124	3295,31	577,91	6999	1227	2992	2784	10566
						1308,82	147,76	2780	314		783	
19	35	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10	м2	2,124	37078,72		78755		78755		85056
											6300	
			Итого по разделу: 3. Кровля на отм.+13,600, АР-7									**984163,73**
			Раздел: 5. Фасад, АР-10									
20	60	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	86,7	8182,87	75,81	709455	6573	261118	355148	1149772
						5095,33	25,03	441765	2170		85168	
			Итого по разделу: 5. Фасад, АР-10									**709455,15**
			Раздел: 7. Отделка помещений, АР-12									
21	170	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями	м3 изоляции	6,038	33127,68	2630,49	200025	15883	14191	133872	360609
						28146,98	1026,14	169951	6196		26712	
22	171	С121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	5,85686	14532,89		85117		85117		91926
											6809	
23	172	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	60,38	1754,99	14,99	105966	905	36262	62240	181663
						1139,44	5,91	68799	357		13457	
24	173	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	63,399	634,7		40239		40239		43458
											3219	
25	175	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	401,6	97,35	0,79	39098	319	3241	28560	73070
						88,49	0,4	35538	161		5413	
			Итого по разделу: 7. Отделка помещений, АР-12									**470445,09**
			Раздел: 11. Входные группы									
26	261	Е11-070519-0104	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	7,85	14029,66	84,53	110133	664	105384	5161	124518
						520,39	36,81	4085	289		9224	
27	262	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,101625	85,02	1,59	349	7	216	88	471
						30,74	0,29	126	1		35	
28	263	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14	724,32	27,31	10140	382	7037	2562	13718
						194,36	4,51	2721	63		1016	
29	266	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	8,2	285,66	23,07	2342	189	138	1905	4588
						245,78	6,79	2015	56		340	
30	267	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс К	м2	9,43	731,4		6897		6897		7449
											552	
31	268	С121-100403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс П	м2	18,532	628,16		11641		11641		12572
											931	
32	269	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,109	2808,64	15,28	31201	170	18208	11839	46483
						1154,34	4,02	12824	45		3443	
33	274	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,2	724,32	27,31	9561	361	6635	2415	12934
						194,36	4,51	2566	60		958	
34	278	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс К	м2	7,59	731,4		5551		5551		5995
											444	
35	279	С121-100403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс П	м2	14,916	628,16		9370		9370		10119
											750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	280	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,82	2808,64	15,28	21964	120	12817	8334	32721
				м2 покрытия		1154,34	4,02	9027	31		2424	
37	284	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		6,78	4200,49	136,91	28479	928	21229	6359	37625
				м2 покрытия		932,4	65,38	6322	443		2787	
38	285	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		9,32	724,32	27,31	6751	255	4685	1705	9132
				м2 изолируемой поверхности		194,36	4,51	1811	42		676	
39	288	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя		5,3	285,66	23,07	1514	122	89	1232	2965
				м2 кровли		245,78	6,79	1303	36		220	
40	289	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс К		6,095	731,4		4458		4458		4815
				м2							357	
41	290	С121-100403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс П		11,978	628,16		7524		7524		8126
				м2							602	
42	291	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,705	2808,64	15,28	21641	118	12629	8211	32240
				м2 покрытия		1154,34	4,02	8894	31		2388	
			Итого по разделу: 11. Входные группы									**289515,94**
			Раздел: 12. Облицовка цоколя, АР-20									
43	294	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой		29,88	555,35	8,34	16594	249	84	13033	31997
				м накрывочного элемента		544,22	0,99	16261	30		2370	
44	295	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92		0,8964	40971,7		36727		36727		39665
				м3							2938	
45	296	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2158092	191115,04		41244		41244		44544
				т							3300	
46	297	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0894222	233118,1		20846		20846		22514
				т							1668	
47	298	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89		0,27633	280564,2		77528		77528		83731
				т							6202	
48	299	С121-050307-1022	Проволока латунная ГОСТ 1066-90		26,14716	808,99		21153		21153		22845
				кг							1692	
			Итого по разделу: 12. Облицовка цоколя, АР-20									**214092,42**
			Раздел: 13. Входные группы, АР-21									
49	301	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		4,76	4200,49	136,91	19994	652	14504	4464	26416
				м2 покрытия		932,4	65,38	4438	311		1957	
50	302	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		6,6	724,32	27,31	4781	180	3317	1208	6467
				м2 изолируемой поверхности		194,36	4,51	1283	30		479	
51	305	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя		2,45	285,66	23,07	700	57	41	569	1371
				м2 кровли		245,78	6,79	602	17		102	
52	306	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс К		2,8175	731,4		2061		2061		2226
				м2							165	
53	307	С121-100403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс П		5,537	628,16		3478		3478		3756
				м2							278	
54	308	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		6,696	2808,64	15,28	18807	102	10975	7136	28018
				м2 покрытия		1154,34	4,02	7729	27		2075	
55	309	С121-050302-0101	Костыль из квадратных заготовок		0,00252	218305,44		550		550		594
				т							44	
56	311	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		8,35	4200,49	136,91	35074	1143	26145	7832	46338

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 покрытия		932,4	65,38	7786	546		3432	
57	312	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		11,2	724,32	27,31	8112	306	5630	2049	10975
				м2 изолируемой поверхности		194,36	4,51	2177	51		813	
58	315	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя		6	285,66	23,07	1714	138	101	1394	3357
				м2 кровли		245,78	6,79	1475	41		249	
59	316	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс К		6,9	731,4		5047		5047		5450
				м2							404	
60	317	С121-100403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс П		13,56	628,16		8518		8518		9199
				м2							681	
61	318	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		9,966	2808,64	15,28	27991	152	16334	10621	41700
				м2 покрытия		1154,34	4,02	11504	40		3089	
62	319	С121-050302-0101	Костыль из квадратных заготовок		0,002835	218305,44		619		619		668
				т							50	
63	321	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		12,05	4200,49	136,91	50616	1650	37731	11302	66871
				м2 покрытия		932,4	65,38	11235	788		4953	
64	322	Е11-070519-0104	Ограждения металлические. Установка		9,8	14029,66	84,53	137491	828	131562	6443	155449
				м ограждения		520,39	36,81	5100	361		11515	
65	323	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,1205	85,02	1,59	435	8	270	110	589
				м2		30,74	0,29	157	1		44	
66	324	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		11,2	724,32	27,31	8112	306	5630	2049	10975
				м2 изолируемой поверхности		194,36	4,51	2177	51		813	
67	327	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя		5,7	285,66	23,07	1628	131	96	1324	3189
				м2 кровли		245,78	6,79	1401	39		236	
68	328	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс К		6,555	731,4		4794		4794		5178
				м2							384	
69	329	С121-100403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс П		12,882	628,16		8092		8092		8739
				м2							647	
70	330	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		13,103	2808,64	15,28	36802	200	21476	13964	54827
				м2 покрытия		1154,34	4,02	15125	53		4061	
71	331	С121-050302-0101	Костыль из квадратных заготовок		0,00441	218305,44		963		963		1040
				т							77	
			Итого по разделу: 13. Входные группы, АР-21									**386378,33**
			Раздел: 14. Вентиляционные шахты, АР-22									
72	332	Е11-080401-0105 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м		11,11	1160,92	157,99	12898	1755	1298	9621	24321
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		886,14	45,06	9845	501		1802	
73	333	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92		150	207,76		31164		31164		33657
				шт.							2493	
74	334	Е11-060101-0101	Обвязка бетонная. Устройство. Бетон В7,5		0,14	16159,18	1199,25	2262	168	1892	219	2679
				м3		1446,05	269,62	202	38		198	
75	335	С121-050308-0116	Сетки стальные плетеные		1,75	408,24		714		714		772
				м2							57	
76	336	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10 ГОСТ 28778-90		72	27,55		1984		1984		2142
				шт.							159	
77	337	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,178261	60976,85	2442,11	10870	435	0	9837	22364
				т металлических изделий		58534,74	803,07	10434	143		1657	
78	338	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,002684	212274,86		570		570		615
				т							46	
79	339	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06245	191115,04		11935		11935		12890
				т							955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	340	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,05424	255492,6		13858		13858		14967
				т							1109	
81	341	С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,058887	237824,64		14005		14005		15125
				т							1120	
82	342	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,44	2808,64	15,28	9662	53	5638	3666	14394
				м2 покрытия		1154,34	4,02	3971	14		1066	
83	343	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями		0,43	32468,28	2630,49	13961	1131	727	9534	25375
				м3 изоляции		28146,98	1026,14	12103	441		1880	
84	344	С121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012		0,4429	14532,89		6437		6437		6952
				м3							515	
			Итого по разделу: 14. Вентиляционные шахты, АР-22									**130319,22**
			Раздел: 15. Пожарные лестницы, АР-23									
85	345	Е11-090606-0110	Лестницы. Монтаж		0,01967	60119,44	7486,98	1183	147	66	690	2022
				т конструкций		49299,35	1534,39	970	30		150	
86	346	С121-060208-0501	Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83		0,01967	495376,7		9744		9744		10524
				т							780	
87	347	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,55076	85,02	1,59	47	1	29	12	63
				м2		30,74	0,29	17	0		5	
88	348	С121-130205-0703	Анкер М10		0,016	24850,84		398		398		429
				1000 шт.							32	
89	349	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах		1,28	2620,68	52,59	3354	67	479	1957	5737
				м2		2194,18	22,15	2809	28		425	
90	350	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10		1,28	37078,72		47461		47461		51258
				м2							3797	
91	351	С121-090404-0201	Петля накладная		2	529,2		1058		1058		1143
				шт.							85	
92	352	С121-090404-1006	Ручки дверные		1	3437,68		3438		3438		3713
				пара							275	
			Итого по разделу: 15. Пожарные лестницы, АР-23									**66682,36**
			Раздел: 16. Воздухозаборная шахта, АР-24									
93	353	Е11-090606-0105	Монтаж каркаса вентшахт		0,150294	96284,48	20346,86	14471	3058	879	7725	23971
				т		70086,55	4402,23	10534	662		1776	
94	354	С121-060801-0101	Каркас вентшахты		0,150294	453885,04		68216		68216		73673
				т							5457	
95	355	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,75735	85,02	1,59	319	6	198	80	432
				м2		30,74	0,29	116	1		32	
96	356	С121-130205-0703	Анкер М16		0,024	24850,84		596		596		644
				1000 шт.							48	
97	357	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство		0,805	3004,34	15,28	2418	12	1477	858	3538
				м2 покрытия		1154,34	4,02	929	3		262	
98	358	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепица. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		3,05	2785,94	107,97	8497	329	2652	5160	14749
				м2 кровли		1808,33	30,45	5515	93		1093	
99	359	С121-100101-0201	Металлочерепица		3,3733	1441,02		4861		4861		5250
				м2							389	
100	360	Е11-090601-0102	Монтаж решеток		0,03907	61882,2	2678,87	2418	105	151	1506	4238
				т		55341,69	520,96	2162	20		314	
101	361	С121-060405-0701	Металлоконструкции жалюзийных решеток		0,03907	674245,4		26343		26343		28450

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							2107	
102	362	С121-130205-0702	Анкер М8	1000 шт.	0,006	15904		95		95	8	103
103	363	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,97675	85,02 30,74	1,59 0,29	83 30	2 0	51	21 8	112
			Итого по разделу: 16. Воздухозаборная шахта, АР-24									**128318,61**
			Раздел: 17. Узел парапета, АР-25									
104	364	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство	м2 покрытия	25,8	3004,34 1154,34	15,28 4,02	77512 29782	394 104	47336	27495 8401	113407
105	365	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм. Устройство	м2 покрытия	38,7	3443,16 1154,34	15,28 4,02	133250 44673	592 155	87986	41242 13959	188452
106	366	С121-050302-0101	Костыль из квадратных заготовок	т	0,036288	218305,44		7922		7922	634	8556
107	367	С121-130205-0705	Анкер М16	1000 шт.	0,064	99219,12		6350		6350	508	6858
108	368	С121-130205-0706	Анкер М22	1000 шт.	0,064	413837,03		26486		26486	2119	28604
109	369	Е11-090601-0102	Монтаж решеток	т	0,474779	61882,2 55341,69	2678,87 520,96	29380 26275	1272 247	1833	18300 3814	51495
110	370	С121-060405-0701	Металлоконструкции жалюзийных решеток	т	0,474779	674245,4		320118		320118	25609	345727
111	371	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,869475	85,02 30,74	1,59 0,29	1009 365	19 3	625	254 101	1364
112	372	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	46,5	1045 778,36	4,33 2,04	48593 36194	202 95	12197	29031 6210	83833
113	373	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	46,5	229,75 122,29	1,55 0,74	10684 5686	72 35	4925	4577 1221	16481
			Итого по разделу: 17. Узел парапета, АР-25									**661302,9**
			Раздел: 18. Деформационные швы, АР-26									
114	374	Е11-070112-0401 Изм. и доп. вып. 11	Швы. Устройство	м шва	10,2	1210,24 1200,1	10,14 5,06	12344 12241	103 52	0	14505 2148	28998
115	375	С121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	1,46	14532,89		21218		21218	1697	22915
116	376	С121-100102-0101	Планка компенсатора	м	10,2	2024,64		20651		20651	1652	22303
117	377	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,976	2808,64 1154,34	15,28 4,02	64531 26522	351 92	37658	24485 7121	96138
			Итого по разделу: 18. Деформационные швы, АР-26									**118745,12**
			Раздел: 19. Пожарные лестницы, АР-27,28									
118	378	Е11-090606-0110	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,127126	60119,44 49299,35	7486,98 1534,39	7643 6267	952 195	424	4459 968	13070
119	379	С121-060208-0501	Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83	т	0,127126	495376,7		62975		62975	5038	68013
120	380	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,559528	85,02 30,74	1,59 0,29	303 109	6 1	188	76 30	409
121	381	С121-130205-0703	Анкер М10	1000 шт.	0,032	24850,84		795		795	64	859
			Итого по разделу: 19. Пожарные лестницы, АР-27,28									**71715,86**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 20. Экраны сан.узлов на 3 этажа, АР-29									
122	382	Е11-100103-0301	Перегородки в санузлах. Устройство		29,97	1523,11	115,11	45648	3450	12833	27961	79497
				м2 перегородок		979,82	56,81	29365	1703		5889	
123	383	С121-070508-0104	Плиты ламинированный ДСП, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007		0,2997	149076,4		44678		44578		48252
				100 м2							3574	
124	384	С121-090404-0201	Петля накладная /навес/		45	529,2		23814		23814		25719
				шт.							1905	
125	385	С121-090404-1006	Ручки дверные		15	3437,68		51565		51565		55690
				пара							4125	
			Итого по разделу: 20. Экраны сан.узлов на 3 этажа, АР-29									165705,14
			ИТОГО:					4534572	53508	3329061	973020	5948196
								1152001	18485		440610	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		89223				
			Итого с временными									6037421
			Зимние удорожания			1,35 %		81505				
			Итого с зимними удорожаниями									6209503
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,07089109									6649702
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122379				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6782696
			НДС			12 %		801010				
			Итого с НДС									7596619
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-38 279
			Итого									7 558 340

Заказчик:
ТОО «BI GLOBAL»

Ергалиев Б.М.

Подрядчик:
ТОО «KazStroy A & G Company»

Турсунжанов А.Т.