Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		№ 2	от 30.09.2022							
		доп. соглашение №3	от 15.05.2023							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период июнь 2023 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	**68 432 060,96**	**61 100 054,43**							**7 332 006,53**	**68 432 060,96**
Итото:	**68 432 060,96**	**61 100 054,43**							**7 332 006,53**	**68 432 060,96**
перечисленный аванс	**257 114 023,42**	**229 566 092,34**							**27 547 931,08**	**257 114 023,42**
удержание аванса	**20 529 618,29**	**18 330 016,33**							**2 199 601,96**	**20 529 618,29**
удержание резерва 5%	**3 421 603,05**	**3 055 002,72**							**366 600,33**	**3 421 603,05**
Итого:	**44 480 839,62**	**39 715 035,38**							**4 765 804,25**	**44 480 839,62**

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" **Кудайбергенов Б.Е.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240001957**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132**	**220840006092**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4**	**060940004614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
12	**20.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IВ, IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	68 432 060,96	68 432 060,96	7 332 006,53
				Итого	1	x	68 432 060,96	7 332 006,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №03 от 15.05.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000										
1	1	1101-0101-0347 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4291,83	608,49 0,00	608,49 157,96	2611536,00 0,00	2611535,00 677937,00		488110,00 247982,00	3347628,00	
2	2	1101-0102-0347 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1070	784,93 0,00	784,93 203,76	839875,00 0,00	839875,00 218023,00		156980,00 79747,00	1076602,00	
3	3	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	36915	70,00		2584050,00			206724,00	2790774,00	
4	4	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	80,76	5060,79 5060,79	0,00 0,00	408709,00 408709,00	0,00 0,00		294271,00 56238,00	759218,00	
5	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	31,87	32297,13 2387,45	1975,16 457,69	1029310,00 76088,00	62949,00 14587,00	890273,00	82514,00 88946,00	1200770,00	
6	10	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	71,41	55904,97 13399,21	3450,22 822,51	3992174,00 956838,00	246380,00 58735,00	2788956,00	924172,00 393308,00	5309654,00	
7	11	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	19,28	50947,80 10038,84	2864,37 683,02	982274,00 193549,00	55225,00 13169,00	733500,00	188113,00 93631,00	1264018,00	
8	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20525	364474,00		74808,00		74808,00	5985,00	80793,00	
9	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,27794	339508,00		433871,00		433871,00	34710,00	468581,00	
10	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,81824	321715,00		263240,00		263240,00	21059,00	284299,00	
11	16	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00788	1217878,60 134597,12	2324,48 1071,10	9597,00 1061,00	18,00 8,00	8518,00	973,00 846,00	11416,00	
			02-02-01 Конструкции железобетонные										
12	1	1101-0101-0347 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	289,84	608,49 0,00	608,49 157,96	176365,00 0,00	176365,00 45783,00		32964,00 16747,00	226076,00	
13	2	1101-0102-0347 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	180,1	784,93 0,00	784,93 203,76	141366,00 0,00	141366,00 36697,00		26422,00 13423,00	181211,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	3	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6213,45	69,00		428728,00			34298,00	463026,00	
15	4	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	8,96	5060,79 5060,79	0,00 0,00	45345,00 45345,00	0,00 0,00		32648,00 6239,00	84232,00	
16	5	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	50,45	70,17 0,00	70,17 23,78	3540,00 0,00	3540,00 1200,00		864,00 352,00	4756,00	
17	6	1101-0104-0409 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	50,45	30,39 0,00	30,39 10,30	1533,00 0,00	1534,00 520,00		374,00 152,00	2059,00	
18	7	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	50,45	350,50 190,86	159,64 78,89	17683,00 9629,00	8054,00 3980,00		9798,00 2199,00	29680,00	
19	8	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	9,9	32297,13 2387,45	1975,16 457,69	319742,00 23636,00	19554,00 4531,00	276552,00	25632,00 27630,00	373004,00	
20	9	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	34	50529,05 8055,94	3583,63 787,02	1717988,00 273902,00	121844,00 26759,00	1322242,00	273601,00 159327,00	2150916,00	
21	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4493	339508,00		152541,00		152541,00	12203,00	164744,00	
22	13	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	52,4	4104,36 527,12	30,83 5,05	215068,00 27621,00	1616,00 265,00	185832,00	25934,00 19280,00	260282,00	
			02-02-02 Архитектурные решения										
23	66	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	32,72	526,42 131,52	54,62 21,03	17224,00 4303,00	1787,00 688,00	11134,00	4692,00 1753,00	23669,00	
24	67	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	32,72	1912,76 627,56	165,88 64,63	62586,00 20534,00	5428,00 2115,00	36624,00	21290,00 6710,00	90586,00	
25	68	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	327,2	177,64 18,08	6,55 3,80	58124,00 5916,00	2143,00 1243,00	50065,00	6731,00 5189,00	70044,00	
26	69	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	116,26	526,42 131,52	54,62 21,03	61202,00 15291,00	6350,00 2445,00	39561,00	16672,00 6230,00	84104,00	
			03-01-01 Конструкции железобетонные										
27	1	1101-0101-0347 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	28,8	608,49 0,00	608,49 157,96	17525,00 0,00	17524,00 4549,00		3275,00 1664,00	22464,00	
28	2	1101-0102-0347 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	12,72	784,93 0,00	784,93 203,76	9984,00 0,00	9984,00 2592,00		1866,00 948,00	12798,00	
29	3	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	438,84	69,00		30280,00			2422,00	32702,00	
30	4	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	14,4	70,17 0,00	70,17 23,78	1010,00 0,00	1010,00 342,00		247,00 101,00	1358,00	
31	5	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	14,4	350,50 190,86	159,64 78,89	5047,00 2748,00	2299,00 1136,00		2797,00 628,00	8472,00	
32	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,1	32297,13 2387,45	1975,16 457,69	35527,00 2626,00	2172,00 503,00	30728,00	2848,00 3070,00	41445,00	
33	7	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	7,6	43611,05 6076,76	2412,48 575,00	331444,00 46183,00	18335,00 4370,00	266926,00	46004,00 30196,00	407644,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	9	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40	4104,36	30,83	164174,00	1233,00	141856,00	19797,00	198689,00	
						527,12	5,05	21085,00	202,00		14718,00		
03-01-02 Архитектурные решения													
35	48	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение гравием,т.100 мм	$м^2$ площади уплотнения	8,07	372,41	109,23	3005,00	881,00	1,00	2314,00	5745,00	
						263,05	42,05	2123,00	339,00		426,00		
36	49	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,82314	23223,21		19116,00		19116,00		20645,00	
											1529,00		
37	50	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,807	43879,53	13,74	35411,00	11,00	29980,00	5094,00	43745,00	
						6715,59	0,00	5419,00	0,00		3240,00		
38	53	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение гравием,т.100 мм	$м^2$ площади уплотнения	6,42	372,41	109,23	2391,00	701,00	1,00	1841,00	4571,00	
						263,05	42,05	1689,00	270,00		339,00		
39	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,65484	23223,21		15207,00		15207,00		16424,00	
											1217,00		
40	55	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,642	43879,53	13,74	28171,00	9,00	23850,00	4053,00	34802,00	
						6715,59	0,00	4311,00	0,00		2578,00		
02-04 Конструкции железобетонные													
41	1	1101-0101-0347 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	355	608,49	608,49	216014,00	216014,00		40374,00	276900,00	
						0,00	157,96	0,00	56076,00		20512,00		
42	2	1101-0102-0347 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	80	784,93	784,93	62794,00	62795,00		11737,00	80493,00	
						0,00	203,76	0,00	16301,00		5962,00		
43	3	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2760	69,00		190440,00				205675,00	
											15235,00		
04-01-01 Архитектурно-строительная часть													
44	1	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,924	10449,66	1733,61	41004,00	6802,00	28268,00	8334,00	53285,00	
						1512,20	771,52	5934,00	3027,00		3947,00		
45	2	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	4035,25	1966,25	12106,00	5899,00	3569,00	4807,00	18266,00	
						879,44	478,38	2638,00	1435,00		1353,00		
46	3	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	5178,88	2504,75	15537,00	7514,00	4007,00	6896,00	24228,00	
						1338,58	609,40	4016,00	1828,00		1795,00		
47	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,795	41070,00		32651,00		32651,00		35263,00	
											2612,00		
48	5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,65	41070,00		67766,00		67766,00		73187,00	
											5421,00		
04-01-02 Электросиловое оборудование и электроосвещение													
49	1	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	138211,30	63717,02	138211,00	63717,00	8159,00	67839,00	222534,00	
						66335,22	27885,36	66335,00	27885,00		16484,00		
50	2	515-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	9568867,00		9568867,00		9568867,00		9568867,00	
51	3	1308-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		2	75662,67	15788,65	151325,00	31577,00	41129,00	66659,00	235423,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект (3 фазы)		39309,76	6980,99	78620,00	13962,00		17439,00		
52	4	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	2	1331117,00		2662234,00		2662234,00		2662234,00	
			02-01-03 Конструкции металлические										
53	3	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,3159665	480320,00		632085,00		632085,00	50567,00	682652,00	
54	4	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	12,6189561	387146,00		4885378,00		4885378,00	390830,00	5276208,00	
55	5	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	20,064789	584143,00		11720706,00		11720706,00	937656,00	12658362,00	
56	6	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,3854657	863586,00		332883,00		332883,00	26631,00	359514,00	
57	57	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,5339806	524803,00		280235,00		280235,00	22419,00	302654,00	
58	58	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0492166	591160,00		29095,00		29095,00	2328,00	31423,00	
59	59	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,1595694	772919,00		123334,00		123334,00	9867,00	133201,00	
60	60	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0075940	364611,00		2769,00		2769,00	222,00	2991,00	
61	61	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С245	т	36,135	7791,00		281528,00		281528,00	22522,00	304050,00	
			06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации										
62	8	242-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	194312,00		1165872,00		1165872,00	93270,00	1259142,00	
63	17	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	44,844	230,00		10314,00		10314,00	825,00	11139,00	
64	22	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	44005,00		88010,00		88010,00	7041,00	95051,00	
65	23	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	32521,00		195126,00		195126,00	15610,00	210736,00	
66	24	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	42727,00		85454,00		85454,00	6836,00	92290,00	
67	25	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3421,00		13684,00		13684,00	1095,00	14779,00	
68	34	242-207-1806 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	34535,00		138140,00		138140,00	11051,00	149191,00	
69	35	242-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	9380,00		9380,00		9380,00	750,00	10130,00	
70	50	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	22623,00		90492,00		90492,00	7239,00	97731,00	
71	51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		10	44005,00		440050,00		440050,00		475254,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							35204,00		
72	52	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	4	22737,00		90948,00		90948,00	7276,00	98224,00	
73	53	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	11	23644,00		260084,00		260084,00	20807,00	280891,00	
74	54	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	12	32521,00		390252,00		390252,00	31220,00	421472,00	
75	55	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	4	18711,00		74844,00		74844,00	5988,00	80832,00	
76	56	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	11	42727,00		469997,00		469997,00	37600,00	507597,00	
77	57	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	20	3421,00		68420,00		68420,00	5474,00	73894,00	
78	58	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	8	8788,00		70304,00		70304,00	5624,00	75928,00	
			ИТОГО по акту					52455104,00	4754040,00	29930315,00	2909537,00	58815337,00	12 231 101,00
								2306149,00	1243502,00	12231101,00	3450696,00	46584236,00	
			Временные здания и сооружения 2,4%									1118021,66	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									1407216,60	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									982189,49	
			ИТОГО									62322764,75	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									64315846,77	
			СКИДКА (5%)									3215792,34	
			ИТОГО с учетом скидки									61100054,43	
			НДС 12%									7332006,53	
			ИТОГО с учетом скидки									68432060,96	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240001957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кудайбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.