Форма № КС-3

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Арыс"

Подрядчик ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Стройка Строительство жилых домов по улицам Аймаутова 78, Аймаутова 96, Ибрагимова 15, Тойбекова 7, 10-ого сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

20 декабрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			
	с начала проведения работ с НДС	с начала года с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	НДС	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	55 687 341	55 687 341	49 720 840	5 966 501	55 687 341

Подрядчик

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____ Косымбай А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства города Арыс"

И.о. руководитель _____ Садыков Г.

Технический надзор

ТОО "ON-investKZ"

Директор _____ Алиев К.Н.

Авторский надзор

ТОО "MAKcor"

Директор _____ Тагаев Е.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "ON-investKZ"
Наименование стройки: Строительство жилого дома по улице Аймаутова 78, г.Арыс, Туркестанской области

Форма 2

А К Т №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	60,444	1560,02	--	94294	--	--	67892	175160
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	94294	--		12975	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	43,944	814,54	--	35794	--	--	25772	66491
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	35794	--		4925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				130088	--	--	93664	241651
							130088	--	--	17900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130088				
	Всего заработная плата		Тенге					130088			
		Накладные расходы	Тенге				93663				
		Сметная прибыль	Тенге				17900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					130088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				241651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					130088			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаметы									
		Ленточные фундаменты									
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная/кл.В3,5 . Устройство**	м3	6,14	16450,33	1089,24	101005	6688	87039	7893	117610
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	7278	1396		8712	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В15 . Устройство**	м3	30,29	22362,51	2007,28	677360	60801	495411	121020	862251
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	121148	11842		63870	

5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21245	237762,00	--	50513	--	50513	--	54554
		СП - 8%			--	--	--	--		4041	
		Крыльцо Кр-1									
6	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/бетон кл. В12,5. Устройство	м3	1,88	19938,18	621,72	37484	1169	28473	7508	48591
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	7842	408		3599	
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,02707	287262,00	--	7776	--	7776	--	8398
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
		Гидроизоляция фундаментов									
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55	854,37	21,09	46990	1160	31430	13520	65352
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	14400	138		4841	
9	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	25	787,52	10,52	19688	263	9407	9433	31451
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	10018	125		2330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				940816	70081	710049	159374	1188207
							160686	13909	--	88015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				940816				
	Материалы		Тенге				651761				
	Всего заработная плата		Тенге					174595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58289				
		Накладные расходы	Тенге				159375				
		Сметная прибыль	Тенге				88015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1188206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					174595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1188206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					174595			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	31,1904	20224,81	2394,80	630820	74695	414945	145847	838800
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	141180	15645		62133	
11	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	126,56	-274,63	--	-34757	--	--	-32324	-72447
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-34757	--		-5366	

12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	24,92504	20156,73	2394,80	502407	59690	333873	112852	664480
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	108844	12502		49221	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,06576	352114,71	2192,31	23155	144	18890	3874	29191
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	4121	45		2162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1121626	134529	767708	230249	1460024
							219388	28192	–	108150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1121626				
	Материалы		Тенге				767709				
	Всего заработная плата		Тенге					247580			
		Накладные расходы	Тенге				230249				
		Сметная прибыль	Тенге				108150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1460025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					247580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1460025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					247580			
		РАЗДЕЛ 4. Монолитные сердечники и перемычки									
		Монолитные сердечники МС-1 4 шт.									
14	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке из бетона класса В15. Устройство**	м3	0,6	58145,70	27739,73	34887	16644	9651	11012	49571
		НР - 91%; СП - 8%			14319,36	5848,68	8592	3509		3672	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02624	237762,00	–	6239	–	6239	–	6738
		СП - 8%			–	–	–	–		499	
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ							
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	2,53	39812,49	4347,68	100726	11000	54263	34220	145742
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	35463	2142		10796	
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,206964	237762,00	–	49208	–	49208	–	53145
		СП - 8%			–	–	–	–		3937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				191060	27643	119361	45232	255196
							44055	5651	–	18904	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191060				
	Материалы		Тенге				63915				
	Всего заработная плата		Тенге					49705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55447				
		Накладные расходы	Тенге				45232				

		Сметная прибыль	Тенге				18903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				255195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					49705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				255195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					49705			
		РАЗДЕЛ 5.Антисейсмопояс									
18	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**7,07**	**29763,44**	**4707,81**	**210428**	**33284**	**111117**	**65947**	**298485**
		НР - 91%; СП - 8%			**9339,00**	**911,28**	**66027**	**6443**		**22110**	
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3563**	**221225,00**	**--**	**78822**	**--**	**78822**	**--**	**85128**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6306**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**289250**	**33284**	**189939**	**65947**	**383613**
							66027	**6443**	**--**	**28416**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**289250**				
	Материалы		Тенге				**111117**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72469**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**78822**				
		Накладные расходы	Тенге				**65947**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28416**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**383613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					72469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				383613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					72469			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
		КРОВЛЯ									
20	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытие из деревянных балок. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,83**	**94421,21**	**1372,14**	**361633**	**5255**	**271989**	**77827**	**474617**
		НР - 90%; СП - 8%			**22033,70**	**544,53**	**84389**	**2086**		**35157**	
21	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,83**	**8188,68**	**40,31**	**31363**	**154**	**23353**	**7129**	**41571**
		НР - 90%; СП - 8%			**2051,08**	**17,20**	**7856**	**66**		**3079**	
22	**1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**160**	**2853,73**	**58,92**	**456597**	**9428**	**397419**	**48171**	**545150**
		НР - 90%; СП - 8%			**310,94**	**23,59**	**49750**	**3774**		**40382**	

23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	326,55	12,63	52248	2021	38113	11572	68926
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	12114	464		5106	
24	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	160	550,60	52,90	88096	8463	--	74952	176092
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	79633	1837		13044	
25	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки II 25 ГОСТ 10140-2003	м3	12,8	11577,00	--	148186	--	148186	--	160040
		СП - 8%			--	--	--	--		11855	
26	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	4,17	94421,21	1372,14	393736	5722	296133	84736	516750
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	91881	2271		38278	
27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,17	8782,00	55,65	36621	232	32909	3222	43031
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3480	100		3187	
28	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	223,36	738,48	20,73	164948	4629	17134	133265	322070
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	143185	1668		23857	
29	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	245,696	2628,00	--	645689	--	645689	--	697344
		СП - 8%			--	--	--	--		51655	
30	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	249,66	305,65	2,58	76309	644	67766	7359	90362
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	7899	278		6693	
31	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДШИВКА Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	26,3	2853,73	58,92	75053	1550	65325	7918	89609
		НР - 90%; СП - 8%			310,94	23,59	8178	620		6638	
				Карниз							
32	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	45,15	1535,17	23,87	69313	1078	507	61414	141185
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	67728	510		10458	

33	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,35	49344,00	–	66614	–	66614	–	71944
		СП - 8%			–	–	–	–		5329	
34	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	45,15	946,48	3,10	42733	140	8577	27267	75600
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	34016	67		5600	
				Элементы металлические							
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06808	711967,70	6916,40	48471	471	44073	4738	57466
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	3927	88		4257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2757611	39788	2123787	549570	3571757
							594036	13829	–	264575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2757611				
	Материалы		Тенге				1263298				
	Всего заработная плата		Тенге					607865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				860489				
		Накладные расходы	Тенге				549573				
		Сметная прибыль	Тенге				264575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3571758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					607865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3571758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					607865			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		По типу ТД 740. дет.Б									
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,72	18706,19	8,16	13468	6	10924	2385	17122
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2538	--		1268	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,18	20535,05	8,16	3696	1	3061	596	4636
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	634	–		343	
		типу ТД 740. дет.Д									
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	119,16	2040,82	141,90	243184	16909	195563	34239	299616
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	30712	5712		22194	
39	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	119,16	1637,09	18,88	195075	2250	136951	53393	268345
		НР - 94%; СП - 8%			468,90	7,77	55874	926		19877	

40	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	119,16	5153,78	46,24	614125	5510	533491	73055	742154
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	75124	2594		54974	
41	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	119,16	715,53	3,31	85263	394	20763	51436	147635
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	64106	189		10936	
42	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	125,118	386,29	2,10	48332	263	38028	9556	62519
		НР - 94%; СП - 8%			80,25	1,00	10041	126		4631	
43	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,6	256,58	30,35	2207	261	1353	647	3082
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	593	95		228	
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,688	18706,19	8,16	12870	6	10439	2279	16361
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	2425	--		1212	
45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,6	1550,92	74,76	13338	643	2078	10240	25464
		НР - 94%; СП - 8%			1234,58	32,15	10617	277		1886	
46	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,202	358,46	0,79	3299	7	2235	997	4639
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	1057	3		344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1234855	26251	954886	238823	1591573
							253723	9922	–	117893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1234855				
	Материалы		Тенге				954882				
	Всего заработная плата		Тенге					263644			
		Накладные расходы	Тенге				238824				
		Сметная прибыль	Тенге				117894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1591574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					263644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1591574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					263644			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ									
		Оконные, дверные проемы (лист 12)									
		Оконные проемы									

47	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	17,55	2689,43	167,89	47199	2946	22960	20388	72995
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	21293	1360		5407	
48	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	17,55	22760,00	–	399438	–	399438	–	431393
		СП - 8%			–	–	–	–		31955	
49	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	12,6	1071,91	4,78	13506	60	10645	2547	17337
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	2801	29		1284	
50	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	12,6	750,00	–	9450	–	9450	–	10206
		СП - 8%			–	–	–	–		756	
51	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12,15	1434,59	5,54	17430	67	12160	4173	23331
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	5203	13		1728	
		ДВЕРИ									
52	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2724,35	46,80	11442	197	2027	6415	19286
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	9218	79		1429	
53	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	52098,00	–	218812	–	218812	–	236317
		СП - 8%			–	–	–	–		17505	
54	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,86	1642,54	74,83	22766	1037	6981	13677	39358
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	14748	449		2915	
55	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	13,86	9453,00	–	131019	–	131019	–	141500
		СП - 8%			–	–	–	–		10481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				871062	4308	813492	47200	991723
							53263	1930	–	73460	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				640808				
	Материалы		Тенге				52746				

	Всего заработная плата		Тенге					45896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				539907				
		Накладные расходы	Тенге				40785				
		Сметная прибыль	Тенге				54527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				736120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					45896			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				230254				
	Материалы		Тенге				2027				
	Всего заработная плата		Тенге					9298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218812				
		Накладные расходы	Тенге				6415				
		Сметная прибыль	Тенге				18934				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				991723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					55193			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
56	1110-0403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом**	м2 потолка	136,76	2360,48	13,79	322819	1886	164059	141824	501814
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	156874	708		37171	
57	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	136,76	797,47	4,63	109062	633	32571	60929	183590
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	75858	303		13599	
58	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	347,91	1294,64	75,90	450417	26408	111461	266214	773961
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	312548	20219		57330	
59	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	347,91	1362,20	19,15	473923	6664	160200	247274	778893
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	307059	2034		57696	
60	1115-0405-0103	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен**	м2	347,91	615,74	4,36	214222	1518	59109	123458	364695
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	153595	727		27014	
				Откосы окон и дверей							
61	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,8	2916,48	42,99	48997	722	12399	28991	84227
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	35876	363		6239	
62	1115-0401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными**	окрашиваемой	16,8	96,41	0,73	1620	12	120	1196	3040
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	1488	6		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1621060	37843	539919	869886	2690220
							1043299	24360	--	199274	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1621060				
	Материалы		Тенге				539918				
	Всего заработная плата		Тенге					1067659			
		Накладные расходы	Тенге				869886				
		Сметная прибыль	Тенге				199276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2690222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								905
		Сметная заработная плата	Тенге					1067659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2690222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								905
		Сметная заработная плата	Тенге					1067659			
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка									
		Отделка стен									
63	1115-0213-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек**	м2	153,1	3883,02	22,04	594490	3375	186881	324133	992113
		НР - 80%; СП - 8%			2640,33	6,09	404234	932		73490	
64	2111-0401-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25**	м3	7,655	28530,00	--	218397	--	218397	--	235869
		СП - 8%			--	--	--	--		17472	
65	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка раствором КЛЕЯ по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,1	796,57	30,27	121955	4635	16	96927	236392
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	117304	3854		17511	
66	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006**	кг	229,65	58,00	--	13320	--	13320	--	14385
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
67	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	м2 отделываемой поверхности	153,1	1139,70	8,70	174489	1332	63258	88411	283932
		НР - 80%; СП - 8%			717,83	4,01	109899	614		21032	
68	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	19,9	391,97	1,52	7800	30	3602	3346	12038
		НР - 80%; СП - 8%			209,47	0,73	4168	15		892	
				Откосы окон и дверей							
69	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка**	оштукатурива	9,8	2916,48	42,99	28582	421	7233	16912	49132
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	20928	212		3639	
70	1115-0401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными**	окрашиваемой	9,8	96,41	0,73	945	7	70	697	1774
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	868	3		131	
		ОТМОСТКА									
71	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные В 7,5. Устройство с**	подстилающег	3,5	18706,19	8,16	65472	29	53107	11596	83233
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	12336	--		6165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1225448	9829	545884	542022	1908868
							669738	5631	--	141398	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225448				
	Материалы		Тенге				314164				
	Всего заработная плата		Тенге					675369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231717				
		Накладные расходы	Тенге				542022				
		Сметная прибыль	Тенге				141398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1908868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	Тенге					675369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1908868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	Тенге					675369			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14282835**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3234302				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					383556			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109867			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6765025		
		- Накладные расходы	Тенге							2841967	
		- Сметная прибыль	Тенге							1057985	
			отопление								
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	74	1649,70	20,10	122077	1487	89318	31211	165551
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	31272	575		12263	
2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	22,5	1817,29	20,10	40889	452	30929	9490	54409
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	9508	175		4030	
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	39,15	19257,97	152,92	753949	5987	716831	33333	850265
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	31131	2881		62983	
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	комплект	8	276,23	--	2210	--	874	1309	3801
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	1336	--		282	
5	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	16	1129,72	--	18076	--	620	13092	33661
		НР - 75%; СП - 8%			1091,00	--	17456	--		2493	
6	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	8	6568,00	--	52544	--	52544	--	56748

		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
7	2304-1008-0303 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	8	8050,00	--	64400	--	64400	--	69552
		СП - 8%			--	--	--	--		5152	
8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	87,56	2,33	613	16	303	204	882
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	294	2		65	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7	86,99	1,65	609	12	425	120	787
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	172	2		58	
11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и томуподобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7	853,30	1,00	5973	7	942	4022	10795
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	5024	3		800	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68	81,47	1,25	5540	85	48	5298	11706
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	5407	--		867	
13	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	гильза	м трубопровода	2,7	3249,12	45,88	8773	124	6385	2261	11916
		НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	2264	43		883	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,068	57921,94	--	3939	--	265	3637	8182
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	3674	--		606	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
15	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	30197,03	1964,13	30197	1964	11767	16805	50763
		НР - 98%; СП - 8%			16465,79	682,61	16466	683		3760	
16	Прайс-лист АО "Келет"	Котел отопительный ОГНИВА-1	шт	1	45182,14	--	45182	--		--	45182
					--	--	--	--	45182	--	
17	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	

18	5102-0605-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	25643,00	–	25643	–		–	25643
					–	–	–	–	25643	–	
19	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4864,37	628,46	4864	628	82	4279	9875
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		731	
20	5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	1	47256,00	–	47256	–		–	47256
					–	–	–	–	47256	–	
21	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1817,29	20,10	12721	141	9622	2952	16927
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	2958	54		1254	
22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	81,47	1,25	570	9	4	545	1205
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	–	557	–		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1268816	11347	991740	144341	1516765
							147646	4762	118081	103606	
	Стоимость оборудования		Тенге				118081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				118081				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18076				
	Материалы		Тенге				620				
	Всего заработная плата		Тенге					17456			
		Накладные расходы	Тенге				13092				
		Сметная прибыль	Тенге				2493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17456			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11134				
	Материалы		Тенге				1935				
	Всего заработная плата		Тенге					9170			
		Накладные расходы	Тенге				7983				
		Сметная прибыль	Тенге				1529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9170			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1121525				
	Материалы		Тенге				869557				
	Всего заработная плата		Тенге					125782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119629				
	Сдача и испытание		Тенге				2274				
		Накладные расходы	Тенге				123266				

		Сметная прибыль	Тенге				99583				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1344375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					125782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1516763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					152408			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1516763**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11347			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4762			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						991740		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						118081		
		- Накладные расходы	Тенге							144341	
		- Сметная прибыль	Тенге							103606	
				Электроосвещение и электрооборудование							
1	Ц13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт**	**1**	**20779,16**	**2766,65**	**20779**	**2767**	**14106**	**3448**	**26165**
		НР - 72%; СП - 8%			**3906,00**	**883,05**	**3906**	**883**		**1938**	
2	С123-070201-0505	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**10251,00**	**--**	**10251**	**--**	**10251**	**--**	**11071**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**820**	
3	Ц13-080303-2517	**Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка**	**кг**	**9,7**	**1364,46**	**2,43**	**13235**	**24**	**1833**	**8192**	**23142**
		НР - 72%; СП - 8%			**1173,00**	**--**	**11378**	**--**		**1714**	
4	С123-070201-0605	**Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**10883,00**	**--**	**10883**	**--**	**10883**	**--**	**11754**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**871**	
5	Ц13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1241,66**	**87,55**	**1242**	**88**	**21**	**837**	**2245**
		НР - 72%; СП - 8%			**1132,74**	**30,45**	**1133**	**30**		**166**	
6	С123-070501-0320 прим.	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 \ CE 301 S31 146 JAVZ**	**шт.**	**1**	**46662,00**	**--**	**46662**	**--**	**46662**	**--**	**50395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3733**	
7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**2658,05**	**26,34**	**2658**	**26**	**1397**	**889**	**3831**
		НР - 72%; СП - 8%			**1235,00**	**--**	**1235**	**--**		**284**	

8	С123-070204-0815	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	711,00	–	711	–	711	–	768
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
9	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	20779,16	2766,65	20779	2767	14106	3448	26165
		НР - 72%; СП - 8%			3906,00	883,05	3906	883		1938	
10	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	–	5005	–	5005	–	5405
		СП - 8%			–	–	–	–		400	
11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2658,05	26,34	5316	53	2793	1778	7662
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	–	2470	–		568	
12	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637,00	–	637	–	637	–	688
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
13	С123-070204-0814	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637,00	–	637	–	637	–	688
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
14	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4735,88	118,89	14208	357	6441	5401	21177
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	7410	91		1569	
15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180,00	–	6360	–	6360	–	6869
		СП - 8%			–	–	–	–		509	
16	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164,00	–	3164	–	3164	–	3417
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
17	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	1787,42	594,97	5362	1785	608	2953	8981
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	2969	1133		665	
18	С123-070101-1807	Светильники, тип НБЕ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2317,00	–	6951	–	6951	–	7507
		СП - 8%			–	–	–	–		556	
19	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	637,00	–	1911	–	1911	–	2064
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
		Электроустановочные изделия									

20	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	394,02	3,50	1576	14	52	1091	2880
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1510	5		213	
21	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
22	Ц13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	394,02	3,50	1576	14	52	1091	2880
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1510	5		213	
23	С123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	324,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
24	Ц13-080305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	440,02	3,59	440	4	6	310	810
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	430	1		60	
25	С123-070218-1602	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	237,00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
26	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	24	469,35	3,50	11264	84	556	7671	20450
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	10624	29		1515	
27	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	24	419,00	--	10056	--	10056	--	10860
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
28	С123-070202-0103	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2**	1000шт	0,017	416,00	--	7	--	7	--	8
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

29	С123-070202-0520	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,033	888,00	--	29	--	29	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
30	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	6	3558,00	--	21348	--	21348	--	23056
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
31	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	257	403,76	15,90	103765	4085	31040	50040	166110
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	68640	861		12304	
32	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	198,9	32,00	--	6365	--	6365	--	6874
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
33	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	61,2	45,00	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
34	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2,04	70,00	--	143	--	143	--	154
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
35	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	257	442,82	209,50	113804	53842	11620	46230	172837
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	61,74	48342	15867		12803	
36	С123-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	1011200,00	--	2063	--	2063	--	2228
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
37	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	415444,00	--	25425	--	25425	--	27459
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
38	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	269000,00	--	26066	--	26066	--	28151
		СП - 8%			--	--	--	--		2085	
39	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	171879,00	--	17532	--	17532	--	18934
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	

40	Ц13-080206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	15	427,50	55,03	6413	826	852	3563	10774
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	4735	215		798	
41	С123-010201-0107	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15	233,00	–	3495	–	3495	–	3775
		СП - 8%			–	–	–	–		280	
42	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	285,64	16,28	4285	244	945	2265	7074
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	3096	50		524	
43	С123-060902-0309	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,015	130367,00	–	1956	–	1956	–	2112
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								733392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				173293				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20053			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						299584		
		- Накладные расходы	Тенге							139207	
		- Сметная прибыль	Тенге							54324	
		итого СМР									**16 532 990**
		оборудование									**118 081**
		итого СМР без оборудование									**16 414 909**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**328 298**
		итого с непредвиденными работами и затратами-2%									**16 743 207**
		итого с оборудованием									**16 861 288**
		понижающий коэф. К=0,985784343									**16 621 594**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1 994 591**
		итого с НДС- 12 %									**18 616 185**

Инженер:
ТОО "ON-investKZ"

Директор_____**Алиев К.Н.**

Инженер-эксперт_____**Исаханов Е.**

Авторский надзор
ТОО "МАКсог"

Директор_____**Тагаев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____**Қосымбай А.Н.**