Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "ON-investKZ"
Наименование стройки: Строительство жилого дома по улице Аймаутова 96, г.Арыс, Туркестанской области

Форма 2

А К Т №1
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	57,868	1560,02	--	90275	--	--	64998	167695
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	90275	--		12422	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	41,368	814,54	--	33696	--	--	24261	62593
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	33696	--		4637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123971	--	--	89259	230288
							123971	--	--	17059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123971				
	Всего заработная плата		Тенге					123971			
		Накладные расходы	Тенге				89259				
		Сметная прибыль	Тенге				17058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				230288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					123971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				230288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					123971			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаметы									
		Ленточные фундаменты									
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная/кл.В3,5 . Устройство**	м3	4,79	16450,33	1089,24	78797	5217	67902	6158	91751
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	5678	1089		6796	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В15 . Устройство**	м3	11	22362,51	2007,28	245988	22080	179912	43949	313132
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	43996	4300		23195	

5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24693	237762,00	--	58711	--	58711	--	63407
		СП - 8%			--	--	--	--		4697	
		Монолитный фундамент ФМ-1 1шт									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/кл.В3,5 . Устройство	м3	0,1	16450,33	1089,24	1645	109	1417	129	1915
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	119	23		142	
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 ИЗ БЕТОНА В 15, Устройство	м3	0,31	25414,90	1904,40	7879	590	5227	1991	10660
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	2062	127		790	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0067	237762,00	--	1593	--	1593	--	1720
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01394	18837,36	1338,48	263	19	4	223	524
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	240	5		39	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00354	221225,00	--	783	--	783	--	846
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	214266,00	--	2228	--	2228	--	2407
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
				Колонны КМ1-1 шт							
12	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке из бетона класса В20. Устройство	м3	0,45	58662,33	27739,73	26398	12483	7471	8259	37429
		НР - 91%; СП - 8%			14319,36	5848,68	6444	2632		2773	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03028	18837,36	1338,48	570	41	8	484	1139
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	521	11		84	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	221225,00	--	2787	--	2787	--	3010
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	202102,00	--	3557	--	3557	--	3842
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		Монолитная Балка БМ-1 1 шт.									

16	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм из бетона класса В15. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,444	38130,49	5172,72	16930	2297	8932	5590	24322
		НР - 91%; СП - 8%			12840,00	996,30	5701	442		1802	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0543	18837,36	1338,48	1023	73	15	868	2042
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	935	19		151	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	221225,00	--	2323	--	2323	--	2509
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0438	202102,00	--	8852	--	8852	--	9560
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
		Монолитная Балка БМ-2 1 шт.									
20	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм из бетона класса В15. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,41	38130,49	5172,72	15634	2121	8249	5162	22459
		НР - 91%; СП - 8%			12840,00	996,30	5264	408		1664	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04986	18837,36	1338,48	939	67	14	797	1875
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	858	18		139	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00966	221225,00	--	2137	--	2137	--	2308
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0402	202102,00	--	8125	--	8125	--	8774
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		Крыльцо Кр-1									
24	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/бетон кл. В10 W4. Устройство	м3	0,91	20446,69	621,72	18606	566	14244	3634	24020
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	3796	197		1779	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0049	287262,00	--	1408	--	1408	--	1520
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		Гидроизоляция фундаментов									

26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	51,04	854,37	21,09	43607	1077	29167	12547	60646
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	13363	128		4492	
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	23,2	787,52	10,52	18270	244	8729	8754	29187
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	9297	116		2162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				569052	46982	423795	98545	721004
							98272	9516	–	53409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				569052				
	Материалы		Тенге				331294				
	Всего заработная плата		Тенге					107789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92504				
		Накладные расходы	Тенге				98546				
		Сметная прибыль	Тенге				53408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				721006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					107789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				721006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					107789			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	35,3476	20224,81	2394,80	714899	84650	470252	165286	950600
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	159997	17730		70415	
29	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	106,4	-274,63	–	-29220	–	–	-27175	-60907
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	–	-29220	–		-4512	
30	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	21,30632	20156,73	2394,80	429466	51024	285400	96468	568008
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	93042	10687		42075	
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,159825	352114,71	2192,31	56277	350	45912	9414	70946
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	10015	108		5255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1171421	136025	801564	243993	1528647
							233833	28526	–	113233	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1171421				
	Материалы		Тенге				801563				
	Всего заработная плата		Тенге					262359			
		Накладные расходы	Тенге				243994				
		Сметная прибыль	Тенге				113233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1528648				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					262359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1528648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					262359			
		РАЗДЕЛ 4. Монолитные сердечники и перемычки									
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ							
32	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,86**	**39812,49**	**4347,68**	**74051**	**8087**	**39892**	**25158**	**107146**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**26072**	**1574**		**7937**	
33	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2717**	**237762,00**	**--**	**64600**	**--**	**64600**	**--**	**69768**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5168**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**138651**	**8087**	**104492**	**25158**	**176914**
							26072	**1574**	**--**	**13105**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**138651**				
	Материалы		Тенге				**39893**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27646**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**64600**				
		Накладные расходы	Тенге				**25158**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13105**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**176914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27646**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**176914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27646**			
		РАЗДЕЛ 5.Антисейсмопояс									
34	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. В12,5. Устройство**	**м3**	**4,72**	**29763,44**	**4707,81**	**140483**	**22221**	**74182**	**44027**	**199271**
		НР - 91%; СП - 8%			**9339,00**	**911,28**	**44080**	**4301**		**14761**	
35	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2296458**	**221225,00**	**--**	**50803**	**--**	**50803**	**--**	**54868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4064**	
36	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,008828**	**711967,70**	**6916,40**	**6285**	**61**	**5715**	**614**	**7452**
		НР - 118%; СП - 8%			**57687,70**	**1291,62**	**509**	**11**		**552**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**197572**	**22282**	**130700**	**44641**	**261591**
							44589	**4313**	**--**	**19377**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**197572**				
	Материалы		Тенге				**79897**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48902**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50803				
		Накладные расходы	Тенге				44641				
		Сметная прибыль	Тенге				19377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				261591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					48902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				261591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					48902			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
		КРОВЛЯ									
37	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытие из деревянных балок. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,97	94421,21	1372,14	563695	8192	423962	121313	739808
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	131541	3251		54801	
38	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,97	8188,68	40,31	48886	241	36400	11113	64799
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	12245	103		4800	
39	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	87	2853,73	58,92	248275	5126	216098	26193	296425
		НР - 90%; СП - 8%			310,94	23,59	27051	2052		21957	
40	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	87	326,55	12,63	28410	1099	20724	6293	37478
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	6587	252		2776	
41	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой**	м2 утепляемого покрытия	97,4	550,60	52,90	53628	5152	–	45627	107196
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	48476	1118		7940	
42	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки П 25 ГОСТ 10140-2003**	м3	7,792	11577,00	–	90208	–	90208	–	97425
		СП - 8%			–	–	–	–		7217	
43	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство**	м2 стяжки	97,4	608,15	100,51	59233	9790	28662	21298	86974
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	20781	2370		6443	
44	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Коэффициенты по тех. части-1	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	97,4	173,34	14,84	16884	1445	14669	1045	19363
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	770	366		1434	

45	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	4,223	94421,21	1372,14	398741	5795	299898	85813	523318
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	93048	2300		38764	
46	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,223	8782,00	55,65	37086	235	33326	3263	43578
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3525	101		3228	
47	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	186	738,48	20,73	137358	3855	14267	110975	268200
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	119236	1389		19867	
48	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	186	88,35	12,63	16433	2350	–	13453	32276
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	14083	540		2391	
49	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под ПРОФЛИСТ 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	186	86,00	–	15996	–	15996	–	17276
		СП - 8%			–	–	–	–		1280	
50	2110-0103-0605 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	204,6	1449,00	–	296465	–	296465	–	320183
		СП - 8%			–	–	–	–		23717	
51	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	186	305,65	2,58	56851	480	50486	5483	67321
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	5885	207		4987	
				Карниз							
52	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28,8	1535,17	23,87	44213	687	324	39174	90058
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	43202	325		6671	
53	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7	49344,00	–	83885	–	83885	–	90596
		СП - 8%			–	–	–	–		6711	
54	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	946,48	3,10	6815	22	1368	4348	12056

		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	5425	11		893	
55	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1136,00	--	54528	--	54528	--	58890
		СП - 8%			--	--	--	--		4362	
56	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	480,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
				Карниз							
57	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ БРУСА ,КАРНИЗА	м2	37,8	1822,00	23,87	68872	902	11267	51416	129911
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	56703	427		9623	
58	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	37,8	1439,00	--	54394	--	54394	--	58746
		СП - 8%			--	--	--	--		4352	
				Элементы металличекие							
59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01372	711967,70	6916,40	9768	95	8882	955	11581
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	791	18		858	
		Слуховые окна (1шт)									
60	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7636,24	821,52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1094	
61	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски лестницы/	м3	0,2318	18355,00	--	4255	--	4255	--	4595
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
62	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Окна слуховые. Устройство покрытия	м2 кровли	3,2	738,48	20,73	2363	66	246	1909	4614
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	2051	24		342	
63	2110-0103-0605 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,36	1449,00	--	4869	--	4869	--	5258
		СП - 8%			--	--	--	--		389	

64	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,574	1535,17	23,87	3952	61	30	3501	8049
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	3861	29		596	
65	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,162	49344,00	–	7994	–	7994	–	8633
		СП - 8%			–	–	–	–		639	
66	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,7	1009,50	17,35	707	12	537	129	903
		НР - 80%; СП - 8%			225,54	5,39	158	4		67	
67	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	2	295,00	–	590	–	590	–	637
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
68	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	2	486,00	–	972	–	972	–	1050
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
69	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	1	827,00	–	827	–	827	–	893
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2425268	46428	1777045	559343	3223380
							601797	15221	–	238768	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2424296				
	Материалы		Тенге				1161581				
	Всего заработная плата		Тенге					617018			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				614490				
		Накладные расходы	Тенге				559344				
		Сметная прибыль	Тенге				238691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3222331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					617018			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				972				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				972				
		Сметная прибыль	Тенге				78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3223381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					617018			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
70	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки толщиной 20/100 мм. Устройство**	м2 стяжки	83,11	627,23	27,30	52129	2269	23153	26146	84537
		НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	26707	1107		6262	

71	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	83,11	1248,49	76,43	103762	6352	92273	7582	120252
		НР - 94%; СП - 8%			61,81	35,25	5137	2929		8908	
72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08311	287262,00	--	23874	--	23874	--	25784
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
73	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	83,11	87,68	23,33	7287	1939	--	5903	14246
		НР - 94%; СП - 8%			64,36	11,21	5349	932		1055	
74	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,6622	28530,00	--	47423	--	47423	--	51216
		СП - 8%			--	--	--	--		3794	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	83,11	654,94	28,05	54432	2331	25118	26405	87304
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	26983	1107		6467	
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	83,11	168,18	9,55	13978	794	12517	971	16145
		НР - 94%; СП - 8%			8,03	4,41	667	366		1196	
77	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08311	287262,00	--	23874	--	23874	--	25784
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
78	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	83,11	10509,36	20,45	873433	1700	840080	30530	976280
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	31653	826		72317	
79	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	88,9277	358,46	0,79	31877	70	21590	9636	44833
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	10217	33		3321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1232069	15456	1109902	107173	1446381
							106713	7301	--	107140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1232069				
	Материалы		Тенге				1014729				
	Всего заработная плата		Тенге					114015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95171				
		Накладные расходы	Тенге				107174				

		Сметная прибыль	Тенге				107139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1446382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					114015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1446382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					114015			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ									
		Оконные проемы									
80	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	13,5	2689,43	167,89	36307	2266	17661	15683	56150
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	16380	1046		4159	
81	2109-0201-0304	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм**	м2	13,5	22760,00	--	307260	--	307260	--	331841
		СП - 8%			--	--	--	--		24581	
82	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	9	1071,91	4,78	9647	43	7603	1819	12384
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	2001	21		917	
83	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	9	750,00	--	6750	--	6750	--	7290
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
84	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4,223	1434,59	5,54	6058	23	4227	1450	8109
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	1808	5		601	
		ДВЕРИ									
85	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,52	2724,35	46,80	6865	118	1216	3849	11572
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	5531	48		857	
86	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,52	52098,00	--	131287	--	131287	--	141790
		СП - 8%			--	--	--	--		10503	
87	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	11,34	1642,54	74,83	18626	849	5711	11190	32202
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	12066	367		2385	

88	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	11,34	9453,00	–	107197	–	107197	–	115773
		СП - 8%			–	–	–	–		8576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				629999	3299	588912	33991	717111
							37786	1486	–	53119	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				491846				
	Материалы		Тенге				35203				
	Всего заработная плата		Тенге					33694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421207				
		Накладные расходы	Тенге				30143				
		Сметная прибыль	Тенге				41759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				563748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					33694			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138152				
	Материалы		Тенге				1216				
	Всего заработная плата		Тенге					5579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131287				
		Накладные расходы	Тенге				3849				
		Сметная прибыль	Тенге				11360				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				717110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					39272			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
89	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	83,11	2360,48	13,79	196179	1146	99699	86187	304956
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	95334	430		22589	
90	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	83,11	797,47	4,63	66278	384	19795	37027	111569
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	46099	184		8264	
91	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	205	1294,64	75,90	265401	15560	65677	156862	456043
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	184164	11913		33781	
92	1115-0203-0601	**Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе**	оштукатурива	205	1362,20	19,15	279251	3927	94395	145702	458949
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	180929	1199		33996	

93	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	205	615,74	4,36	126227	894	34830	72746	214890
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	90503	429		15918	
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ГАЛТЕЛИ Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	88,9277	358,46	0,79	31877	70	21590	9636	44833
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	10217	33		3321	
				Откосы окон и дверей							
95	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка	оштукатурива	12,2	2916,48	42,99	35581	525	9003	21053	61165
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	26053	264		4531	
96	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	12,2	96,41	0,73	1176	9	86	868	2208
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	1081	4		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1001969	22515	345075	530081	1654613
							634380	14457	--	122564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1001969				
	Материалы		Тенге				345074				
	Всего заработная плата		Тенге					648837			
		Накладные расходы	Тенге				530081				
		Сметная прибыль	Тенге				122564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1654614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								550
		Сметная заработная плата	Тенге					648837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1654614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								550
		Сметная заработная плата	Тенге					648837			
		РАЗДЕЛ 10.Наружняя отделка									
		Отделка стен									
97	1115-0213-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м2	145,24	3883,02	22,04	563969	3202	177286	307492	941179
		НР - 80%; СП - 8%			2640,33	6,09	383481	885		69717	
98	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,262	28530,00	--	207185	--	207185	--	223760
		СП - 8%			--	--	--	--		16575	
99	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка раствором КЛЕЯ по камню	м2 оштукатурива	145,24	796,57	30,27	115694	4397	15	91951	224256
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	111282	3657		16612	
100	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции	кг	217,86	58,00	--	12636	--	12636	--	13647
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	

101	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	м2 отделываемой поверхности	145,24	1139,70	8,70	165531	1264	60010	83872	269355
		НР - 80%; СП - 8%			717,83	4,01	104257	583		19952	
102	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	21,74	391,97	1,52	8521	33	3934	3656	13151
		НР - 80%; СП - 8%			209,47	0,73	4554	16		974	
				Откосы окон и дверей							
103	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка**	оштукатурива	9,8	2916,48	42,99	28582	421	7233	16912	49132
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	20928	212		3639	
104	1115-0401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными**	окрашиваемой	9,8	96,41	0,73	945	7	70	697	1774
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	868	3		131	
		ОТМОСТКА									
105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные В 7,5. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,22	18706,19	8,16	60234	26	48859	10668	76574
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	11349	--		5672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1163296	9350	517228	515248	1812828
							636719	5355	--	134283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1163296				
	Материалы		Тенге				297406				
	Всего заработная плата		Тенге					642074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219821				
		Накладные расходы	Тенге				515248				
		Сметная прибыль	Тенге				134284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1812828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					642074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1812828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					642074			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11772762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2544132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310424			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87750			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5798713		
		- Накладные расходы	Тенге							2247432	
		- Сметная прибыль	Тенге							872057	
				отопление							
				РАЗДЕЛ 1. Отопление							
1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	1649,70	20,10	115479	1407	84490	29524	156602
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	29582	544		11600	

2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1817,29	20,10	69057	764	52234	16027	91891
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	16059	295		6807	
3	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	8,55	19257,97	152,92	164656	1307	156550	7280	185690
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	6799	629		13755	
4	Е11-181101-0105	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	10	276,23	--	2762	--	1092	1636	4751
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	1670	--		352	
5	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж термостатического элементас клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	20	1129,72	--	22594	--	774	16365	42076
		НР - 75%; СП - 8%			1091,00	--	21820	--		3117	
6	С123-041008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	10	6568,00	--	65680	--	65680	--	70934
		СП - 8%			--	--	--	--		5254	
7	С123-041008-0303	Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	10	8050,00	--	80500	--	80500	--	86940
		СП - 8%			--	--	--	--		6440	
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	87,56	2,33	701	19	346	233	1008
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	336	2		75	
9	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	86,99	1,65	696	13	487	137	899
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	196	2		67	
10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и томуподобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8	853,30	1,00	6826	8	1076	4596	12337
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	5742	4		914	
11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	81,47	1,25	6192	95	54	5922	13083
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	6043	--		969	
12	Е11-160401-0203	гильза	трубопровода	3,15	3249,12	45,88	10235	145	7449	2637	13902
		НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	2641	50		1030	
13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,076	57921,94	--	4402	--	296	4065	9144
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	4106	--		677	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									

14	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	30197,03	1964,13	30197	1964	11767	16805	50763
		НР - 98%; СП - 8%			16465,79	682,61	16466	683		3760	
15	Прайс-лист АО "Келет"	Котел отопительный ОГНИВА-1	шт	1	45182,14	–	45182	–		–	45182
					–	–	–	–	45182	–	
16	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
17	51-020605-0103 прим.	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	25643,00	–	25643	–		–	25643
					–	–	–	–	25643	–	
18	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4864,37	628,46	4864	628	82	4279	9875
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		731	
19	51-040108-0105	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	1	47256,00	–	47256	–		–	47256
					–	–	–	–	47256	–	
20	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1817,29	20,10	12721	141	9622	2952	16927
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	2958	54		1254	
21	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	81,47	1,25	570	9	4	545	1205
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	–	557	–		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				736319	6934	476199	128786	924867
							135101	2607	118081	59762	
	Стоимость оборудования		Тенге				118081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				118081				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22594				
	Материалы		Тенге				774				
	Всего заработная плата		Тенге					21820			
		Накладные расходы	Тенге				16365				
		Сметная прибыль	Тенге				3117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				42076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21820			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12625				
	Материалы		Тенге				2205				
	Всего заработная плата		Тенге					10388			
		Накладные расходы	Тенге				9031				

		Сметная прибыль	Тенге				1732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10388			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				583018				
	Материалы		Тенге				327042				
	Всего заработная плата		Тенге					105501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146180				
	Сдача и испытание		Тенге				1439				
		Накладные расходы	Тенге				103391				
		Сметная прибыль	Тенге				54913				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				741322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					105501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				924868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					137709			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								924868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				135101				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6934			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						476199		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						118081		
		- Накладные расходы	Тенге							128786	
		- Сметная прибыль	Тенге							59762	
			Электроосвещение и электрооборудование								
1	Ц13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм**	шт	1	20779,16	2766,65	20779	2767	14106	3448	26165
		НР - 72%; СП - 8%			3906,00	883,05	3906	883		1938	
2	С123-070201-0505	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10251,00	–	10251	–	10251	–	11071
		СП - 8%			–	–	–	–		820	
3	Ц13-080303-2517	**Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка**	кг	9,7	1364,46	2,43	13235	24	1833	8192	23142
		НР - 72%; СП - 8%			1173,00	–	11378	–		1714	
4	С123-070201-0605	**Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10883,00	–	10883	–	10883	–	11754
		СП - 8%			–	–	–	–		871	
5	Ц13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
		НР - 72%; СП - 8%			1132,74	30,45	1133	30		166	

6	С123-070501-0320 прим.	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 \ CE 301 S31 146 JAVZ	шт.	1	46662,00	--	46662	--	46662	--	50395
		СП - 8%			--	--	--	--		3733	
7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2658,05	26,34	2658	26	1397	889	3831
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	1235	--		284	
8	С123-070204-0815	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	711,00	--	711	--	711	--	768
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
9	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1	20779,16	2766,65	20779	2767	14106	3448	26165
		НР - 72%; СП - 8%			3906,00	883,05	3906	883		1938	
10	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2658,05	26,34	5316	53	2793	1778	7662
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	2470	--		568	
12	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
13	С123-070204-0814	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
14	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4735,88	118,89	9472	238	4294	3601	14118
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	4940	61		1046	
15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
16	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
17	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1787,42	594,97	3575	1190	406	1969	5987
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	1979	755		443	

18	С123-070101-1807	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2317,00	–	4634	–	4634	–	5005
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
19	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	2	637,00	–	1274	–	1274	–	1376
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
		Электроустановочные изделия									
20	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	394,02	3,50	1182	11	38	818	2160
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1133	4		160	
21	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	–	909	–	909	–	982
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
22	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	394,02	3,50	788	7	26	545	1440
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	755	2		107	
23	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	324,00	–	648	–	648	–	700
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
24	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	440,02	3,59	440	4	6	310	810
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	430	1		60	
25	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237,00	–	237	–	237	–	256
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
26	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	469,35	3,50	6571	49	324	4474	11929
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	6198	17		884	
27	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	419,00	–	5866	–	5866	–	6335
		СП - 8%			–	–	–	–		469	
28	С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,008	416,00	–	3	–	3	–	4
					–	–	–	–		–	

29	С123-070202-0520	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ**	1000шт	0,02	888,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
30	С123-070202-1301	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	4	3558,00	--	14232	--	14232	--	15371
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
31	Ц13-080206-1901	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	107	403,76	15,90	43202	1701	12923	20834	69159
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	28578	358		5123	
32	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	86,7	32,00	--	2774	--	2774	--	2996
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
33	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	20,4	45,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
34	С123-010504-0104	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	2,04	70,00	--	143	--	143	--	154
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
35	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	118	442,82	209,50	52252	24721	5335	21226	79357
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	61,74	22196	7285		5878	
36	С123-060144-0507	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	1011200,00	--	2063	--	2063	--	2228
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
37	С123-060144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	415444,00	--	8475	--	8475	--	9153
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
38	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0357	269000,00	--	9603	--	9603	--	10372
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
39	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	171879,00	--	8766	--	8766	--	9467
		СП - 8%			--	--	--	--		701	

40	Ц13-080206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	10	427,50	55,03	4275	550	569	2376	7183
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	3156	143		532	
41	С123-010201-0107	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	233,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
42	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	285,64	16,28	2856	163	629	1510	4716
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	2064	33		349	
43	С123-060902-0309	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,01	130367,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								443023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				95456				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10457			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						204133		
		- Накладные расходы	Тенге							76255	
		- Сметная прибыль	Тенге							32814	
		итого СМР									**13 140 653**
		оборудование									**118 081**
		итого СМР без оборудование									**13 022 572**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**260 451**
		итого с непредвиденными работами и затратами-2%									**13 283 023**
		итого с оборудованием									**13 401 104**
		понижающий коэф. К=0,985784343									**13 210 599**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1 585 272**
		итого с НДС- 12 %									**14 795 871**

Инженер:
ТОО "ON-investKZ"

Директор_____**Алиев К.Н.**

Инженер-эксперт_____**Исаханов Е.**

Авторский надзор
ТОО "MAKcor"

Директор_____**Тагаев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____**Қосымбай А.Н.**