Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс" Форма 2
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "ON-investKZ"
Наименование стройки: Строительство жилого дома по улице Ибрагимова 15, г.Арыс, Туркестанской области

А К Т №1
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**39,1575**	**1560,02**	**--**	**61086**	**--**	**--**	**43982**	**113474**
		НР - 72%; СП - 8%			**1560,02**	**--**	**61086**	**--**		**8406**	
2	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**22,6575**	**814,54**	**--**	**18455**	**--**	**--**	**13288**	**34283**
		НР - 72%; СП - 8%			**814,54**	**--**	**18455**	**--**		**2539**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**79542**	**--**	**--**	**57270**	**147757**
							79542	**--**	**--**	**10945**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**79542**				
	Всего заработная плата		Тенге					**79542**			
		Накладные расходы	Тенге				**57270**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10945**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**147757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79542**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**147757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79542**			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаметы									
		Ленточные фундаменты									
3	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная/кл.В3,5 . Устройство**	**м3**	**3,9**	**16450,33**	**1089,24**	**64156**	**4248**	**55285**	**5013**	**74703**
		НР - 91%; СП - 8%			**1185,30**	**227,35**	**4623**	**887**		**5534**	
4	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В12,5 . Устройство**	**м3**	**22**	**22362,51**	**2007,28**	**491975**	**44160**	**359824**	**87899**	**626264**
		НР - 91%; СП - 8%			**3999,60**	**390,94**	**87991**	**8601**		**46390**	
5	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,180124**	**237762,00**	**--**	**42827**	**--**	**42827**	**--**	**46253**

		СП - 8%			--	--	--	--		3426	
		Крыльцо Кр-1									
6	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/бетон кл. В7,5. Устройство**	м3	0,98	19071,37	621,72	18690	609	13993	3914	24412
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	4088	213		1808	
7	С121-050309-0301	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0054	287262,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		Гидроизоляция фундаментов									
8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	41,8	854,37	21,09	35713	882	23887	10275	49667
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	10944	105		3679	
9	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	19	787,52	10,52	14963	200	7149	7169	23903
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	7614	95		1771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				669875	50099	504516	114270	846877
							115260	9900	--	62732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				669875				
	Материалы		Тенге				460138				
	Всего заработная плата		Тенге					125160			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44378				
		Накладные расходы	Тенге				114270				
		Сметная прибыль	Тенге				62732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				846877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					125160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				846877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					125160			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
10	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	26,4186	20224,81	2394,80	534311	63267	351463	123534	710473
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	119581	13252		52628	
11	Е11-080201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	100,24	-274,63	--	-27529	--	--	-25602	-57380
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-27529	--		-4250	
12	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	16,6782	20156,73	2394,80	336178	39941	223406	75513	444627
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	72831	8366		32935	
13	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,21325	352114,71	2192,31	75088	468	61258	12561	94662

		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	13362	144		7012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**918049**	**103676**	**636127**	**186006**	**1192382**
							178246	**21762**	**--**	**88325**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**918049**				
	Материалы		Тенге				**636128**				
	Всего заработная плата		Тенге					**200008**			
		Накладные расходы	Тенге				**186007**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88325**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1192381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**200**
		Сметная заработная плата	Тенге					**200008**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1192381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**200**
		Сметная заработная плата	Тенге					**200008**			
		РАЗДЕЛ 4. Монолитные сердечники и перемычки									
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ							
14	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,59**	**39812,49**	**4347,68**	**63302**	**6913**	**34102**	**21506**	**91592**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**22287**	**1346**		**6785**	
15	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,23788**	**237762,00**	**--**	**56559**	**--**	**56559**	**--**	**61084**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4525**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**119861**	**6913**	**90661**	**21506**	**152676**
							22287	**1346**	**--**	**11310**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**119861**				
	Материалы		Тенге				**34102**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23633**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56559**				
		Накладные расходы	Тенге				**21506**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11309**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**152676**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23633**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**152676**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23633**			
		РАЗДЕЛ 5.Антисейсмопояс									
16	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**3,65636**	**30716,53**	**4707,81**	**112311**	**17213**	**60951**	**34106**	**158130**
		НР - 91%; СП - 8%			**9339,00**	**911,28**	**34147**	**3332**		**11713**	
17	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1779108**	**221225,00**	**--**	**39358**	**--**	**39358**	**--**	**42507**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3149**	

18	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00931	557228,60	2177,60	5188	20	2179	2728	8549
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	2989	8		633	
19	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,005448	711967,70	6916,40	3879	38	3527	379	4599
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	314	7		341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				160736	17271	106015	37213	213785
							37450	3347	--	15836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160736				
	Материалы		Тенге				66656				
	Всего заработная плата		Тенге					40798			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39358				
		Накладные расходы	Тенге				37213				
		Сметная прибыль	Тенге				15836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					40798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				213784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					40798			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
		КРОВЛЯ									
20	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытие из деревянных балок. Установка**	м3 древесины в конструкции	7,64	94421,21	1372,14	721378	10483	542558	155248	946756
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	168337	4160		70130	
21	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,64	8188,68	40,31	62561	308	46583	14221	82926
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	15670	131		6143	
22	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00213	711967,70	6916,40	1516	15	1378	148	1798
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	123	3		133	
23	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	63	2853,73	58,92	179785	3712	156484	18968	214653
		НР - 90%; СП - 8%			310,94	23,59	19589	1486		15900	
24	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	49	326,55	12,63	16001	619	11672	3544	21108
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	3710	142		1564	
25	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой**	м2 утепляемого покрытия	63	550,60	52,90	34688	3332	--	29512	69336
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	31355	723		5136	

26	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки П 25 ГОСТ 10140-2003	м3	5,04	11577,00	–	58348	–	58348	–	63016
		СП - 8%			–	–	–	–		4668	
27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство	м2 стяжки	63	608,15	100,51	38313	6332	18540	13776	56256
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	13441	1533		4167	
28	Е11-120101-1702 Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	63	173,34	14,84	10921	935	9488	676	12524
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	498	237		928	
29	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	3,3985	94421,21	1372,14	320890	4663	241345	69059	421145
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	74882	1851		31196	
30	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,3985	8782,00	55,65	29846	189	26821	2626	35070
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	2836	82		2598	
31	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	95,2	738,48	20,73	70304	1973	7303	56800	137272
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	61028	711		10168	
32	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	95,2	88,35	12,63	8411	1203	–	6886	16520
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	7208	276		1224	
33	С122-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под ПРОФЛИСТ 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	95,2	86,00	–	8187	–	8187	–	8842
		СП - 8%			–	–	–	–		655	
34	С121-100103-0605	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	104,72	1449,00	–	151739	–	151739	–	163878
		СП - 8%			–	–	–	–		12139	
35	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	95,2	305,65	2,58	29098	246	25840	2806	34457
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	3012	106		2552	
				Карниз							

36	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	11,4	1535,17	23,87	17501	272	128	15507	35648
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	17101	129		2641	
37	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,78	49344,00	--	87832	--	87832	--	94859
		СП - 8%			--	--	--	--		7027	
38	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,4	946,48	3,10	10790	35	2166	6885	19088
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	8589	17		1414	
39	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1136,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
40	С121-100102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	480,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
				Элементы металличекие							
41	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000044	711967,70	6916,40	31	--	28	3	37
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	3	--		3	
		Слуховые окна (1шт)									
42	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7636,24	821,52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1094	
43	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски лестницы/	м3	0,2318	18355,00	--	4255	--	4255	--	4595
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
44	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2318	8782,00	55,65	2036	13	1830	179	2392
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	193	6		177	
45	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия	м2 кровли	3,2	1975,45	98,25	6321	314	939	4739	11945
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	5068	83		885	

46	С121-100103-0605	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	3,36	1449,00	–	4869	–	4869	–	5258
		СП - 8%			–	–	–	–		389	
47	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,574	1535,17	23,87	3952	61	30	3501	8049
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	3861	29		596	
48	С121-070203-0203	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0644	49344,00	–	3178	–	3178	–	3432
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
49	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,7	1610,00	22,19	1127	16	698	334	1578
		НР - 80%; СП - 8%			589,54	6,90	413	5		117	
50	С121-130211-0501	**Петля накладная**	шт.	2	295,00	–	590	–	590	–	637
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
51	С121-090404-0507	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	2	486,00	–	972	–	972	–	1050
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
52	С121-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	1	827,00	–	827	–	827	–	893
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1897791	35544	1418952	411460	2493989
							443295	12044	–	184740	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1896819				
	Материалы		Тенге				1094267				
	Всего заработная плата		Тенге					455340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323713				
		Накладные расходы	Тенге				411460				
		Сметная прибыль	Тенге				184662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2492941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					455340			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				972				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				972				
		Сметная прибыль	Тенге				78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2493991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					455340			

РАЗДЕЛ 7.Полы

53	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	61,18	2040,82	141,90	124857	8681	100407	17579	153831
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	15769	2933		11395	
54	Е11-110101-1103	Стяжки толщиной 20/100 мм. Устройство	м2 стяжки	61,18	627,23	27,30	38374	1670	17044	19247	62230
		НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	19660	815		4610	
55	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	61,18	1248,49	76,43	76383	4676	67925	5582	88522
		НР - 94%; СП - 8%			61,81	35,25	3782	2156		6557	
56	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит	изолируемой	61,18	87,68	23,33	5365	1427	--	4346	10487
		НР - 94%; СП - 8%			64,36	11,21	3937	686		777	
57	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,2236	28530,00	--	34909	--	34909	--	37702
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	61,18	654,94	28,05	40069	1716	18490	19438	64268
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	19863	815		4761	
59	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	61,18	168,18	9,55	10289	585	9213	715	11885
		НР - 94%; СП - 8%			8,03	4,41	491	270		880	
60	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	61,18	10509,36	20,45	642963	1251	618411	22474	718672
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	23301	608		53235	
61	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	65,4626	358,46	0,79	23465	52	15892	7093	33003
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	7521	25		2445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				996674	20059	882291	96474	1180600
							94324	8307	--	87453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				996674				
	Материалы		Тенге				847382				
	Всего заработная плата		Тенге					102631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34909				
		Накладные расходы	Тенге				96473				
		Сметная прибыль	Тенге				87452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1180599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					102631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1180599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100

		Сметная заработная плата	Тенге					102631			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ									
		Оконные проемы									
62	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**(ОК-2) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	9	2036,63	164,65	18330	1482	8831	7843	28267
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	8017	697		2094	
63	С121-090201-0304	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	9	22760,00	–	204840	–	204840	–	221227
		СП - 8%			–	–	–	–		16387	
64	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	3,45	2689,43	167,89	9279	579	4514	4008	14349
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	4186	267		1063	
65	С121-090201-0304	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	3,45	22760,00	–	78522	–	78522	–	84804
		СП - 8%			–	–	–	–		6282	
66	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	8,3	1071,91	4,78	8897	40	7012	1678	11420
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	1845	19		846	
67	С121-090205-0101	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	8,3	750,00	–	6225	–	6225	–	6723
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
68	Е11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	8,3	1434,59	5,54	11907	46	8307	2850	15938
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	3554	9		1181	
		ДВЕРИ									
69	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,52	2724,35	46,80	6865	118	1216	3849	11572
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	5531	48		857	
70	С121-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,52	52098,00	–	131287	–	131287	–	141790
		СП - 8%			–	–	–	–		10503	

71	Е11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и**	м2	5,67	1642,54	74,83	9313	424	2856	5595	16101
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	6033	184		1193	
72	С121-090102-0502	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	5,67	9453,00	--	53599	--	53599	--	57886
		СП - 8%			--	--	--	--		4288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				539063	2689	507209	25823	610077
							29167	1224	--	45192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400911				
	Материалы		Тенге				31519				
	Всего заработная плата		Тенге					24812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				343186				
		Накладные расходы	Тенге				21974				
		Сметная прибыль	Тенге				33831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					24812			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138152				
	Материалы		Тенге				1216				
	Всего заработная плата		Тенге					5579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131287				
		Накладные расходы	Тенге				3849				
		Сметная прибыль	Тенге				11360				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				610078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					30391			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
73	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	61,18	2360,48	13,79	144414	844	73392	63445	224488
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	70178	317		16629	
74	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	61,18	797,47	4,63	48789	283	14571	27257	82130
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	33935	136		6084	
75	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,04	1294,64	75,90	217551	12755	53836	128581	373822
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	150960	9766		27691	

76	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,04	1362,20	19,15	228904	3219	77376	119433	376204
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	148309	982		27867	
77	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	168,04	615,74	4,36	103469	733	28550	59630	176147
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	74186	351		13048	
				Откосы окон и дверей							
78	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2	2916,48	42,99	23915	353	6051	14150	41111
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	17511	177		3045	
79	Е11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными	окрашиваемой	8,2	96,41	0,73	791	6	59	584	1484
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	726	3		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				767833	18192	253835	413080	1275386
							495807	11732	–	94474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				767833				
	Материалы		Тенге				253835				
	Всего заработная плата		Тенге					507538			
		Накладные расходы	Тенге				413080				
		Сметная прибыль	Тенге				94473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1275386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					507538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1275386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					507538			
		РАЗДЕЛ 10.Наружняя отделка									
		Отделка стен									
80	Е11-150213-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м2	102,41	3883,02	22,04	397660	2258	125006	216816	663633
		НР - 80%; СП - 8%			2640,33	6,09	270396	624		49158	
81	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5,1205	28530,00	–	146088	–	146088	–	157775
		СП - 8%			–	–	–	–		11687	
82	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка раствором КЛЕЯ по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,41	796,57	30,27	81577	3100	11	64835	158125
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	78466	2578		11713	

83	С122-050102-0105	**Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006**	кг	153,615	58,00	–	8910	–	8910	–	9622
		СП - 8%			–	–	–	–		713	
84	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	м2 отделываемой поверхности	102,41	1139,70	8,70	116717	891	42313	59139	189925
		НР - 80%; СП - 8%			717,83	4,01	73513	411		14068	
85	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	16,01	391,97	1,52	6275	24	2897	2692	9685
		НР - 80%; СП - 8%			209,47	0,73	3354	12		717	
				Откосы окон и дверей							
86	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,2	2916,48	42,99	18082	267	4575	10699	31084
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	13240	134		2303	
87	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	96,41	0,73	598	5	44	441	1122
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	549	2		83	
		ОТМОСТКА									
88	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные В 7,5. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,59	18706,19	8,16	48449	21	39299	8581	61592
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	9129	–		4562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				824355	6566	369143	363203	1282563
							448646	3761	–	95004	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				824355				
	Материалы		Тенге				214146				
	Всего заработная плата		Тенге					452407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154998				
		Накладные расходы	Тенге				363203				
		Сметная прибыль	Тенге				95005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1282563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					452407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1282563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					452407			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9396092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1944023				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					261008			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73423			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4768749		
		- Накладные расходы	Тенге							1726305	

		- Сметная прибыль	Тенге							696011	
					отопление						
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1649,70	20,10	77536	944	56730	19823	105147
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	19862	365		7789	
2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	26,5	1817,29	20,10	48158	533	36426	11177	64082
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	11199	206		4747	
3	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6,6	19257,97	152,92	127103	1009	120846	5619	143340
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	5248	486		10618	
4	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	6	276,23	–	1657	–	655	982	2850
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	–	1002	–		211	
5	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж термостатического элементас клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	12	1129,72	–	13557	–	465	9819	25246
		НР - 75%; СП - 8%			1091,00	–	13092	–		1870	
6	С123-041008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	6	6568,00	–	39408	–	39408	–	42561
		СП - 8%			–	–	–	–		3153	
7	С123-041008-0303	Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	6	8050,00	–	48300	–	48300	–	52164
		СП - 8%			–	–	–	–		3864	
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,4	87,56	2,33	473	13	233	157	681
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	227	1		50	
9	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,4	86,99	1,65	470	9	328	92	607
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	133	1		45	
10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	853,30	1,00	4608	5	727	3103	8327
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	3876	3		617	
11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	81,47	1,25	4237	65	38	4052	8951

		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	4134	--		663	
12	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	гильза	м трубопровода	2,25	3249,12	45,88	7311	103	5322	1884	9930
		НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	1886	36		736	
13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,052	57921,94	--	3012	--	203	2781	6257
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	2809	--		463	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
14	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	30197,03	1964,13	30197	1964	11767	16805	50763
		НР - 98%; СП - 8%			16465,79	682,61	16466	683		3760	
15	Прайс-лист АО "Келет"	Котел отопительный ОГНИВА-1	шт	1	45182,14	--	45182	--		--	45182
					--	--	--	--	45182	--	
16	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
17	51-020605-0103 прим.	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	25643,00	--	25643	--		--	25643
					--	--	--	--	25643	--	
18	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4864,37	628,46	4864	628	82	4279	9875
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		731	
19	51-040108-0105	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	1	47256,00	--	47256	--		--	47256
					--	--	--	--	47256	--	
20	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1817,29	20,10	12721	141	9622	2952	16927
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	2958	54		1254	
21	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	81,47	1,25	570	9	4	545	1205
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	557	--		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				562367	5859	334852	99853	705753
							103577	2179	118081	43531	
	Стоимость оборудования		Тенге				118081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				118081				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13557				
	Материалы		Тенге				465				

	Всего заработная плата		Тенге					13092			
		Накладные расходы	Тенге				9819				
		Сметная прибыль	Тенге				1870				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13092			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8562				
	Материалы		Тенге				1491				
	Всего заработная плата		Тенге					7049			
		Накладные расходы	Тенге				6134				
		Сметная прибыль	Тенге				1176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7049			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				422167				
	Материалы		Тенге				245186				
	Всего заработная плата		Тенге					85614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87708				
	Сдача и испытание		Тенге				1365				
		Накладные расходы	Тенге				83902				
		Сметная прибыль	Тенге				40485				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				546554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					85614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				705752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					105755			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								705752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				103577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5859			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						334852		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						118081		
		- Накладные расходы	Тенге							99853	
		- Сметная прибыль	Тенге							43531	
			Электроосвещение и электрооборудование								
1	Ц13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт**	**1**	**20779,16**	**2766,65**	**20779**	**2767**	**14106**	**3448**	**26165**
		НР - 72%; СП - 8%			**3906,00**	**883,05**	**3906**	**883**		**1938**	
2	С123-070201-0505	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**10251,00**	**--**	**10251**	**--**	**10251**	**--**	**11071**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**820**	
3	Ц13-080303-2517	**Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка**	**кг**	**9,7**	**1364,46**	**2,43**	**13235**	**24**	**1833**	**8192**	**23142**
		НР - 72%; СП - 8%			**1173,00**	**--**	**11378**	**--**		**1714**	

4	С123-070201-0605	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10883,00	–	10883	–	10883	–	11754
		СП - 8%			–	–	–	–		871	
5	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
		НР - 72%; СП - 8%			1132,74	30,45	1133	30		166	
6	С123-070501-0320 прим.	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 \ CE 301 S31 146 JAVZ	шт.	1	46662,00	–	46662	–	46662	–	50395
		СП - 8%			–	–	–	–		3733	
7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2658,05	26,34	2658	26	1397	889	3831
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	–	1235	–		284	
8	С123-070204-0815	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	711,00	–	711	–	711	–	768
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
9	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1	20779,16	2766,65	20779	2767	14106	3448	26165
		НР - 72%; СП - 8%			3906,00	883,05	3906	883		1938	
10	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	–	5005	–	5005	–	5405
		СП - 8%			–	–	–	–		400	
11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2658,05	26,34	5316	53	2793	1778	7662
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	–	2470	–		568	
12	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637,00	–	637	–	637	–	688
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
13	С123-070204-0814	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637,00	–	637	–	637	–	688
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
14	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4735,88	118,89	4736	119	2147	1800	7059
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		523	
15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180,00	–	3180	–	3180	–	3434
		СП - 8%			–	–	–	–		254	

16	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1787,42	594,97	1787	595	202	984	2994
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	990	378		222	
17	С123-070101-1807	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2317,00	–	2317	–	2317	–	2502
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
18	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	1	637,00	–	637	–	637	–	688
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
		Электроустановочные изделия									
19	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	394,02	3,50	788	7	26	545	1440
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	755	2		107	
20	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	–	606	–	606	–	654
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
21	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	394,02	3,50	1182	11	38	818	2160
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1133	4		160	
22	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	324,00	–	972	–	972	–	1050
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
23	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	440,02	3,59	440	4	6	310	810
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	430	1		60	
24	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237,00	–	237	–	237	–	256
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
25	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	469,35	3,50	5632	42	278	3835	10225
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	5312	15		757	

26	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	419,00	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
27	С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,008	416,00	--	3	--	3	--	4
					--	--	--	--		--	
28	С123-070202-0520	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,018	888,00	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
29	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	5	3558,00	--	17790	--	17790	--	19213
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
30	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	127	403,76	15,90	51277	2019	15339	24728	82085
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	33919	425		6080	
31	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	127,5	32,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
32	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2,04	45,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
33	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	127	442,82	209,50	56238	26607	5742	22845	85410
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	61,74	23889	7841		6327	
34	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	607622,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
35	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	269000,00	--	16463	--	16463	--	17780

		СП - 8%			–	–	–	–		1317	
36	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0663	171879,00	–	11396	–	11396	–	12307
		СП - 8%			–	–	–	–		912	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								431344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35126			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10493			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						196877		
		- Накладные расходы	Тенге							74457	
		- Сметная прибыль	Тенге							31949	
		итого СМР									10 533 188
		оборудование									118 081
		итого СМР без оборудование									10 415 107
		Непредвиденные работы и затраты-2%									208 302
		итого с непредвиденными работами и затратами-2%									10 623 409
		итого с оборудованием									10 741 490
		понижающий коэф. К=0,985784343									10 588 793
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 270 655
		итого с НДС- 12 %									11 859 448

Инженер:
ТОО "ON-investKZ"

Директор_____**Алиев К.Н.**

Инженер-эксперт_____**Исаханов Е.**

Авторский надзор
ТОО "МАКсог"

Директор_____**Тагаев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____**Қосымбай А.Н.**