Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "ON-investKZ"
Наименование стройки: Строительство жилого дома по улице Тойбекова 7, г.Арыс, Туркестанской области

Форма 2

А К Т №1
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**47,472**	**1560,02**	**--**	**74057**	**--**	**--**	**53321**	**137569**
		НР - 72%; СП - 8%			**1560,02**	**--**	**74057**	**--**		**10190**	
2	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**47,472**	**814,54**	**--**	**38668**	**--**	**--**	**27841**	**71829**
		НР - 72%; СП - 8%			**814,54**	**--**	**38668**	**--**		**5321**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**112725**	**--**	**--**	**81162**	**209398**
							112725	**--**	**--**	**15511**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112725**				
	Всего заработная плата		Тенге					**112725**			
		Накладные расходы	Тенге				**81162**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15511**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**209398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**119**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112725**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**209398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**119**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112725**			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаметы									
		Ленточные фундаменты									
3	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная/кл.В3,5 . Устройство**	**м3**	**5,54**	**16450,33**	**1089,24**	**91135**	**6034**	**78534**	**7122**	**106117**
		НР - 91%; СП - 8%			**1185,30**	**227,35**	**6567**	**1260**		**7861**	
4	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В15 . Устройство**	**м3**	**27**	**22362,51**	**2007,28**	**603788**	**54197**	**441602**	**107876**	**768596**
		НР - 91%; СП - 8%			**3999,60**	**390,94**	**107989**	**10555**		**56933**	
5	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1606**	**237762,00**	**--**	**38185**	**--**	**38185**	**--**	**41239**

		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
		Крыльцо Кр-1									
6	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/бетон кл. В7,5. Устройство**	м3	0,91	19071,37	621,72	17355	566	12993	3634	22668
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	3796	197		1679	
7	С121-050309-0301	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0049	287262,00	--	1408	--	1408	--	1520
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		Гидроизоляция фундаментов									
8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	45,6	854,37	21,09	38959	962	26058	11210	54182
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11939	114		4014	
9	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	19	787,52	10,52	14963	200	7149	7169	23903
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	7614	95		1771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				805792	61959	605929	137011	1018225
							137904	12222	--	75426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				805792				
	Материалы		Тенге				566337				
	Всего заработная плата		Тенге					150126			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39592				
		Накладные расходы	Тенге				137010				
		Сметная прибыль	Тенге				75424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					150126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1018226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					150126			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
10	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	32,332	20224,81	2394,80	653909	77429	430133	151185	869501
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	146347	16218		64408	
11	Е11-080201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	78,4	-274,63	--	-21531	--	--	-20024	-44879
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-21531	--		-3324	
12	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	8,8004	20156,73	2394,80	177387	21075	117882	39845	234611
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	38430	4414		17379	

13	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские/Сетка, каркасы/. Изготовление в условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,13965	18972,38	977,26	2649	136	40	2289	5334
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	2473	43		395	
14	C121-050309-0301	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,13965	287262,00	--	40116	--	40116	--	43325
		СП - 8%			--	--	--	--		3209	
15	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0136	711967,70	6916,40	9683	94	8804	947	11480
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	785	18		850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				862214	98734	596975	174242	1119372
							166504	20692	--	82917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				862214				
	Материалы		Тенге				556859				
	Всего заработная плата		Тенге					187196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40116				
		Накладные расходы	Тенге				174242				
		Сметная прибыль	Тенге				82916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1119373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					187196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1119373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					187196			
		РАЗДЕЛ 4. Монолитные сердечники и перемычки									
				МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ							
16	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,2	39812,49	4347,68	47775	5217	25738	16231	69126
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	16820	1016		5120	
17	C121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,16536	237762,00	--	39316	--	39316	--	42462
		СП - 8%			--	--	--	--		3145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87091	5217	65054	16231	111588
							16820	1016	--	8265	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87091				
	Материалы		Тенге				25737				
	Всего заработная плата		Тенге					17836			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39316				
		Накладные расходы	Тенге				16231				
		Сметная прибыль	Тенге				8266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				111588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

		Сметная заработная плата	Тенге					17836			
		РАЗДЕЛ 5.Антисейсмопояс									
18	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	3,87296	30716,53	4707,81	118964	18233	64561	36126	167497
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	36170	3529		12407	
19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1884501	221225,00	–	41690	–	41690	–	45025
		СП - 8%			–	–	–	–		3335	
20	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00478	711967,70	6916,40	3403	33	3094	333	4035
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	276	6		299	
21	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,000298	557228,60	2177,60	166	1	69	87	274
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	96	–		20	
22	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00931	557228,60	2177,60	5188	20	2179	2728	8549
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	2989	8		633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				169411	18287	111593	39274	225380
							39530	3544	–	16694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169411				
	Материалы		Тенге				69904				
	Всего заработная плата		Тенге					43075			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41690				
		Накладные расходы	Тенге				39274				
		Сметная прибыль	Тенге				16695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				225380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				225380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43075			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
		КРОВЛЯ									
23	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытие из деревянных балок. Установка**	м3 древесины в конструкции	3,858	94421,21	1372,14	364277	5294	273977	78396	478087
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	85006	2101		35414	
24	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3,858	8188,68	40,31	31592	156	23523	7181	41875
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	7913	66		3102	

25	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00784	711967,70	6916,40	5582	54	5076	546	6618
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	452	10		490	
26	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	64	2853,73	58,92	182639	3771	158968	19269	218060
		НР - 90%; СП - 8%			310,94	23,59	19900	1510		16153	
27	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	64	326,55	12,63	20899	808	15245	4629	27570
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	4846	186		2042	
28	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	64	550,60	52,90	35238	3385	–	29981	70437
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	31853	735		5218	
29	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки П 25 ГОСТ 10140-2003	м3	5,12	11577,00	–	59274	–	59274	–	64016
		СП - 8%			–	–	–	–		4742	
30	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство	м2 стяжки	64	608,15	100,51	38921	6433	18833	13995	57149
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	13655	1557		4233	
31	Е11-120101-1702 Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	64	173,34	14,84	11094	950	9638	687	12723
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	506	241		942	
32	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	3,1134	94421,21	1372,14	293971	4272	221099	63266	385815
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	68600	1695		28579	
33	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,1134	8782,00	55,65	27342	173	24571	2406	32128
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	2598	75		2380	
34	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	78	738,48	20,73	57602	1617	5983	46538	112471
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	50002	583		8331	
35	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78	88,35	12,63	6891	985	–	5642	13535
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	5906	226		1003	
36	С122-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под ПРОФЛИСТ 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	78	86,00	–	6708	–	6708	–	7245

		СП - 8%			--	--	--	--		537	
37	С121-100103-0605	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	85,8	1449,00	--	124324	--	124324	--	134270
		СП - 8%			--	--	--	--		9946	
38	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	78	305,65	2,58	23841	201	21172	2299	28231
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	2468	87		2091	
				Карниз							
39	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	11,61	1535,17	23,87	17823	277	130	15792	36305
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	17416	131		2689	
40	С121-070203-0203	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	1,78	49344,00	--	87832	--	87832	--	94859
		СП - 8%			--	--	--	--		7027	
41	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	11,61	946,48	3,10	10989	36	2206	7011	19440
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	8747	17		1440	
42	С121-100102-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	3	1136,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
43	С121-100102-0301	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	1	480,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Слуховые окна (1шт)									
44	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	7636,24	821,52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1094	
45	С121-070201-0401	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски лестницы/**	м3	0,2318	18355,00	--	4255	--	4255	--	4595
		СП - 8%			--	--	--	--		340	

46	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,2318	8782,00	55,65	2036	13	1830	179	2392
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	193	6		177	
47	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия**	м2 кровли	3,2	1975,45	98,25	6321	314	939	4739	11945
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	5068	83		885	
48	С121-100103-0605	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	3,36	1449,00	--	4869	--	4869	--	5258
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
49	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,574	1535,17	23,87	3952	61	30	3501	8049
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	3861	29		596	
50	С121-070203-0203	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0644	49344,00	--	3178	--	3178	--	3432
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
51	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,7	1610,00	22,19	1127	16	698	334	1578
		НР - 80%; СП - 8%			589,54	6,90	413	5		117	
52	С121-130211-0501	**Петля накладная**	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
53	С121-090404-0507	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
54	С121-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1446490	29638	1081071	312433	1899634
							335780	9677	--	140713	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1445518				
	Материалы		Тенге				784355				
	Всего заработная плата		Тенге					345457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				295745				
		Накладные расходы	Тенге				312432				
		Сметная прибыль	Тенге				140636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1898585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326

		Сметная заработная плата	Тенге					345457			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				972				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				972				
		Сметная прибыль	Тенге				78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1899635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					345457			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
55	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,2**	**2040,82**	**141,90**	**120816**	**8400**	**97158**	**17010**	**148852**
		НР - 94%; СП - 8%			**257,74**	**47,93**	**15258**	**2838**		**11026**	
56	**Е11-110101-1103**	**Стяжки толщиной 20/100 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**59,2**	**627,23**	**27,30**	**37132**	**1616**	**16492**	**18624**	**60216**
		НР - 94%; СП - 8%			**321,35**	**13,32**	**19024**	**789**		**4460**	
57	**Е11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**59,2**	**1248,49**	**76,43**	**73911**	**4525**	**65727**	**5401**	**85657**
		НР - 94%; СП - 8%			**61,81**	**35,25**	**3659**	**2087**		**6345**	
58	**Е11-110101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**59,2**	**87,68**	**23,33**	**5191**	**1381**	**--**	**4205**	**10148**
		НР - 94%; СП - 8%			**64,36**	**11,21**	**3810**	**664**		**752**	
59	**С121-110401-0302**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,184**	**28530,00**	**--**	**33780**	**--**	**33780**	**--**	**36482**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2702**	
60	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**59,2**	**654,94**	**28,05**	**38772**	**1660**	**17891**	**18809**	**62188**
		НР - 94%; СП - 8%			**324,67**	**13,32**	**19221**	**789**		**4606**	
61	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать**	**м2 стяжки**	**59,2**	**168,18**	**9,55**	**9956**	**566**	**8915**	**692**	**11500**
		НР - 94%; СП - 8%			**8,03**	**4,41**	**475**	**261**		**852**	
62	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**59,2**	**10509,36**	**20,45**	**622154**	**1211**	**598396**	**21747**	**695413**
		НР - 94%; СП - 8%			**380,85**	**9,94**	**22547**	**589**		**51512**	
63	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**63,344**	**358,46**	**0,79**	**22706**	**50**	**15378**	**6863**	**31935**
		НР - 94%; СП - 8%			**114,89**	**0,38**	**7278**	**24**		**2366**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**964418**	**19410**	**853737**	**93351**	**1142391**
							91271	**8038**	**--**	**84621**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				964418				
	Материалы		Тенге				819958				
	Всего заработная плата		Тенге					99310			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33780				
		Накладные расходы	Тенге				93351				
		Сметная прибыль	Тенге				84622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1142391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					99310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1142391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					99310			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ									
		Оконные проемы									
64	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	9	2689,43	167,89	24205	1511	11774	10455	37433
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	10920	697		2773	
65	С121-090201-0304	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	9	22760,00	--	204840	--	204840	--	221227
		СП - 8%			--	--	--	--		16387	
66	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	6	1071,91	4,78	6431	29	5068	1213	8256
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	1334	14		612	
67	С121-090205-0101	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	6	750,00	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
68	Е11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с**	м	6	1434,59	5,54	8608	33	6006	2061	11522
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	2569	6		853	
		ДВЕРИ									
69	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,52	2724,35	46,80	6865	118	1216	3849	11572
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	5531	48		857	
70	С121-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,52	52098,00	--	131287	--	131287	--	141790
		СП - 8%			--	--	--	--		10503	
71	Е11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и**	м2	5,67	1642,54	74,83	9313	424	2856	5595	16101
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	6033	184		1193	
72	С121-090102-0502	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими**	м2	5,67	9453,00	--	53599	--	53599	--	57886
		СП - 8%			--	--	--	--		4288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				449648	2115	421146	23173	510647
							26387	949	--	37826	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				311496				

	Материалы		Тенге				25704				
	Всего заработная плата		Тенге					21757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262939				
		Накладные расходы	Тенге				19324				
		Сметная прибыль	Тенге				26466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				357285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21757			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138152				
	Материалы		Тенге				1216				
	Всего заработная плата		Тенге					5579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131287				
		Накладные расходы	Тенге				3849				
		Сметная прибыль	Тенге				11360				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				510647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					27336			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
73	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**59,2**	**2360,48**	**13,79**	**139740**	**816**	**71017**	**61392**	**217223**
		НР - 90%; СП - 8%			**1147,08**	**5,18**	**67907**	**306**		**16091**	
74	**Е11-150405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными**	**окрашиваемой**	**59,2**	**797,47**	**4,63**	**47210**	**274**	**14099**	**26375**	**79472**
		НР - 80%; СП - 8%			**554,68**	**2,22**	**32837**	**131**		**5887**	
75	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**82**	**1294,64**	**75,90**	**106160**	**6224**	**26270**	**62745**	**182417**
		НР - 80%; СП - 8%			**898,36**	**58,11**	**73666**	**4765**		**13512**	
76	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**оштукатуриваемой**	**82**	**1362,20**	**19,15**	**111700**	**1571**	**37757**	**58281**	**183580**
		НР - 80%; СП - 8%			**882,58**	**5,85**	**72372**	**479**		**13598**	
77	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**82**	**615,74**	**4,36**	**50491**	**358**	**13932**	**29098**	**85956**
		НР - 80%; СП - 8%			**441,48**	**2,09**	**36201**	**171**		**6367**	
				Откосы окон и дверей							
78	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**оштукатуриваемой поверхности**	**4,7**	**2916,48**	**42,99**	**13707**	**202**	**3468**	**8111**	**23564**
		НР - 80%; СП - 8%			**2135,47**	**21,61**	**10037**	**102**		**1745**	
79	**Е11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными**	**окрашиваемой**	**4,7**	**96,41**	**0,73**	**453**	**3**	**34**	**334**	**851**
		НР - 80%; СП - 8%			**88,60**	**0,36**	**416**	**2**		**63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**469463**	**9448**	**166577**	**246336**	**773063**
							293436	**5957**	**--**	**57263**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				469463				

	Материалы		Тенге				166579				
	Всего заработная плата		Тенге					299393			
		Накладные расходы	Тенге				246336				
		Сметная прибыль	Тенге				57264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				773062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					299393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				773062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					299393			
		РАЗДЕЛ 10.Наружняя отделка									
		Отделка стен									
80	**Е11-150213-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек**	**м2**	**104,57**	**3883,02**	**22,04**	**406047**	**2305**	**127643**	**221389**	**677630**
		НР - 80%; СП - 8%			**2640,33**	**6,09**	**276099**	**637**		**50195**	
81	**С121-110401-0302**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25**	**м3**	**5,2285**	**28530,00**	**--**	**149169**	**--**	**149169**	**--**	**161103**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11934**	
82	**Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	**м2 отделываемой поверхности**	**104,57**	**1139,70**	**8,70**	**119179**	**910**	**43206**	**60386**	**193930**
		НР - 80%; СП - 8%			**717,83**	**4,01**	**75063**	**420**		**14365**	
83	**Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,13**	**391,97**	**1,52**	**5930**	**23**	**2738**	**2544**	**9153**
		НР - 80%; СП - 8%			**209,47**	**0,73**	**3169**	**11**		**678**	
				Откосы окон и дверей							
84	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**оштукатуриваемой**	**5,7**	**2916,48**	**42,99**	**16624**	**245**	**4207**	**9836**	**28577**
		НР - 80%; СП - 8%			**2135,47**	**21,61**	**12172**	**123**		**2117**	
85	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза**	**окрашиваемой поверхности**	**5,7**	**96,41**	**0,73**	**550**	**4**	**41**	**406**	**1032**
		НР - 80%; СП - 8%			**88,60**	**0,36**	**505**	**2**		**76**	
		ОТМОСТКА									
86	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные В 7,5. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,24**	**18706,19**	**8,16**	**41902**	**18**	**33989**	**7421**	**53269**
		НР - 94%; СП - 8%			**3524,58**	**--**	**7895**	**--**		**3946**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**739401**	**3506**	**360993**	**301982**	**1124694**
							374904	**1193**	**--**	**83311**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				739401				
	Материалы		Тенге				211823				
	Всего заработная плата		Тенге					376096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149169				
		Накладные расходы	Тенге				301982				
		Сметная прибыль	Тенге				83311				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1124694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					376096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1124694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					376096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8134393**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1595261				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					248314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4263075		
		- Накладные расходы	Тенге							1425195	
		- Сметная прибыль	Тенге							602547	
				отопление							
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	47	1649,70	20,10	77536	944	56730	19823	105147
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	19862	365		7789	
2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	26,5	1817,29	20,10	48158	533	36426	11177	64082
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	11199	206		4747	
3	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	6,6	19257,97	152,92	127103	1009	120846	5619	143340
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	5248	486		10618	
4	Е11-181101-0105	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	комплект	6	276,23	–	1657	–	655	982	2850
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	–	1002	–		211	
5	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж термостатического элементас клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	12	1129,72	–	13557	–	465	9819	25246
		НР - 75%; СП - 8%			1091,00	–	13092	–		1870	
6	С123-041008-0402	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	6	6568,00	–	39408	–	39408	–	42561
		СП - 8%			–	–	–	–		3153	
7	С123-041008-0303	**Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	шт.	6	8050,00	–	48300	–	48300	–	52164
		СП - 8%			–	–	–	–		3864	
8	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,4	87,56	2,33	473	13	233	157	681
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	227	1		50	

9	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,4	86,99	1,65	470	9	328	92	607
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	133	1		45	
10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	853,30	1,00	4608	5	727	3103	8327
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	3876	3		617	
11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	81,47	1,25	4237	65	38	4052	8951
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	4134	--		663	
12	Е11-160401-0203	гильза	трубопровода	2,25	3249,12	45,88	7311	103	5322	1884	9930
		НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	1886	36		736	
13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,052	57921,94	--	3012	--	203	2781	6257
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	2809	--		463	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
14	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	30197,03	1964,13	30197	1964	11767	16805	50763
		НР - 98%; СП - 8%			16465,79	682,61	16466	683		3760	
15	Прайс-лист АО "Келет"	Котел отопительный ОГНИВА-1	шт	1	45182,14	--	45182	--		--	45182
					--	--	--	--	45182	--	
16	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
17	51-020605-0103 прим.	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	25643,00	--	25643	--		--	25643
					--	--	--	--	25643	--	
18	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	4864,37	628,46	4864	628	82	4279	9875
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		731	
19	51-040108-0105	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	1	47256,00	--	47256	--		--	47256
					--	--	--	--	47256	--	
20	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1817,29	20,10	12721	141	9622	2952	16927
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	2958	54		1254	

21	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**7**	**81,47**	**1,25**	**570**	**9**	**4**	**545**	**1205**
		НР - 98%; СП - 8%			**79,51**	**–**	**557**	**–**		**89**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**562367**	**5859**	**334852**	**99853**	**705753**
							103577	**2179**	**118081**	**43531**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**118081**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**118081**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**13557**				
	Материалы		Тенге				**465**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13092**			
		Накладные расходы	Тенге				**9819**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1870**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**25246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13092**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8562**				
	Материалы		Тенге				**1491**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7049**			
		Накладные расходы	Тенге				**6134**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1176**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7049**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**422167**				
	Материалы		Тенге				**245186**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85614**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87708**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1365**				
		Накладные расходы	Тенге				**83902**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40485**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**546554**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85614**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**705752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**105755**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**705752**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**103577**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5859**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2179**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**334852**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**118081**		
		- Накладные расходы	Тенге							**99853**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**43531**	
Электроосвещение и электрооборудование											

1	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1	20779,16	2766,65	20779	2767	14106	3448	26165
		НР - 72%; СП - 8%			3906,00	883,05	3906	883		1938	
2	С123-070201-0505	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10251,00	--	10251	--	10251	--	11071
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
3	Ц13-080303-2517	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	9,7	1364,46	2,43	13235	24	1833	8192	23142
		НР - 72%; СП - 8%			1173,00	--	11378	--		1714	
4	С123-070201-0605	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10883,00	--	10883	--	10883	--	11754
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
5	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
		НР - 72%; СП - 8%			1132,74	30,45	1133	30		166	
6	С123-070501-0320 прим.	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 \ CE 301 S31 146 JAVZ	шт.	1	46662,00	--	46662	--	46662	--	50395
		СП - 8%			--	--	--	--		3733	
7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2658,05	26,34	2658	26	1397	889	3831
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	1235	--		284	
8	С123-070204-0815	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	711,00	--	711	--	711	--	768
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
9	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1	20779,16	2766,65	20779	2767	14106	3448	26165
		НР - 72%; СП - 8%			3906,00	883,05	3906	883		1938	
10	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2658,05	26,34	5316	53	2793	1778	7662
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	2470	--		568	
12	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688

		СП - 8%			--	--	--	--		51	
13	С123-070204-0814	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
14	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4735,88	118,89	4736	119	2147	1800	7059
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		523	
15	С123-070204-1606	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3180,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
16	Ц13-080305-0401	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	1	1787,42	594,97	1787	595	202	984	2994
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	990	378		222	
17	С123-070101-1807	**Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	2317,00	--	2317	--	2317	--	2502
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
18	С123-070104-0403	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		Электроустановочные изделия									
19	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1	394,02	3,50	394	4	12	273	720
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	378	1		53	
20	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
21	Ц13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	394,02	3,50	1182	11	38	818	2160
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1133	4		160	
22	С123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	324,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
23	Ц13-080305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	440,02	3,59	440	4	6	310	810
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	430	1		60	
24	С123-070218-1602	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	237,00	--	237	--	237	--	256

		СП - 8%			--	--	--	--		19	
25	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	12	469,35	3,50	5632	42	278	3835	10225
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	5312	15		757	
26	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	12	419,00	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
27	С123-070202-0103	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2**	1000шт	0,007	416,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
28	С123-070202-0520	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3**	1000шт	0,017	888,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
29	С123-070202-1301	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	4	3558,00	--	14232	--	14232	--	15371
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
30	Ц13-080206-1901	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	117	403,76	15,90	47239	1860	14131	22781	75622
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	31248	392		5602	
31	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	117,3	32,00	--	3754	--	3754	--	4054
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
32	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	2,04	45,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
33	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	118	442,82	209,50	52252	24721	5335	21226	79357
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	61,74	22196	7285		5878	
34	С123-060144-0506	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	607622,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	

35	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0561	269000,00	–	15091	–	15091	–	16298
		СП - 8%			–	–	–	–		1207	
36	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0612	171879,00	–	10519	–	10519	–	11361
		СП - 8%			–	–	–	–		842	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**411155**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88184				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33078			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						188811		
		- Накладные расходы	Тенге							70619	
		- Сметная прибыль	Тенге							30454	
		итого СМР									**9 251 300**
		оборудование									**118 081**
		итого СМР без оборудование									**9 133 219**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**182 664**
		итого с непредвиденными работами и затратами-2%									**9 315 883**
		итого с оборудованием									**9 433 964**
		понижающий коэф. К=0,985784343									**9 299 854**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1 115 983**
		итого с НДС- 12 %									**10 415 837**

Инженер:
ТОО "ON-investKZ"

Директор_____**Алиев К.Н.**

Инженер-эксперт_____**Исаханов Е.**

Авторский надзор
ТОО "MAKcor"

Директор_____**Тагаев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____**Косымбай А.Н.**

М. Патуллаев.