Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34 БИН 060140010714
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"
(наименование, адрес)

Договор №85 от 24.08.2021 года
Срок действия до 31.12.2022 года
Доп.соглашение №85/3рек
Доп.соглашение №85/4д

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		Договор №85	24.08.2021 года				
		ДС №85/3рек	03.05.2022 года				
		ДС №85/4д	09.01.2023 года				
		ДС №85/7ув	29.05.2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"	283 739 978	119 183 415							11 492 686,40	107 265 073,06
Аванс 30%										32 179 522
5%										5 363 254
ИТОГО									**11 492 686,40**	**69 722 297,49**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсханов Д. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства города Караганды»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Камалиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Kaz GPS LTD»: Скурмин П.З.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства города Караганды,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34** — **060140010714**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",040700, Республика Казахстан, Алмалинский район, г.Алматы, пр. Жибек Жолы 135, БЦ "Zhibek Zholy" блок2, этаж 11, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №85/7ув от 29.05.2023г к Договору №85 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
41	15.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский (ул.Кемеровская) с подкачивающей насосной станцией			Услуга	1	107 265 073,06	107 265 073,06	11 492 686,40
				Итого	1	x	107 265 073,06	11 492 686,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"
(наименование, адрес)

Договор №85 от 24.08.2021 года
Срок действия до 31.12.2022 года
Доп.соглашение №85/3рек
Доп.соглашение №85/4д
ДС №85/7ув от 29.05.2023 года

Акт выполненных работ №13
за июнь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-01 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ												
РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК 1/лист5/ Подраздел 4. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-1/лист47/												
ДНИЩЕ												
1	47	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/	м² покрытия	7,84	6382,93	567,98	50042	4453	38516	7885	62562
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	7073	1316		4634	
2	50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
3	51	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
КОЛОДЕЦ												
4	58	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89	15692,88	68486	30130	4044	46391	124067
			НР - 99%; СП - 8%			17870,69	6535,34	34312	12548		9190	
5	59	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
6	60	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	

7	61	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	31307,00 --	-- --	31307 --	-- --	31307	-- 2505	33812
8	62	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	7345,00 --	-- --	7345 --	-- --	7345	-- 588	7933
9	63	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	7405,00 --	-- --	7405 --	-- --	7405	-- 592	7997
10	64	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/ *СП - 8%*	м³	1,92	284,00 --	-- --	545 --	-- --	545	-- 44	589
11	65	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	76624,00 --	-- --	76624 --	-- --	76624	-- 6130	82754
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
12	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	17,566416	1274,51 484,13	33,99 4,64	22389 8504	598 82	13287	7985 2430	32804
13	74	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/ *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	10,4	4580,38 788,29	13,09 3,14	47636 8198	136 33	39302	7655 4423	59714
			ОТМОСТКА									
14	76	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	3,4	346,06 120,79	55,48 19,32	1177 411	189 66	577	448 130	1755
			РАЗДЕЛ 4. УЧАСТОК 3/лист5/ Подраздел 8. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-2/лист47/									
			ДНИЩЕ									
15	190	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	7,84	6382,93 902,16	567,98 167,83	50042 7073	4453 1316	38516	7885 4634	62562
16	193	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45 1112,58	134,93 20,12	17126 7521	912 136	8693	7198 1946	26270
17	194	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93 671,29	66,72 11,47	10599 4538	451 78	5610	4339 1195	16133
			КОЛОДЕЦ									
18	201	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89 17870,69	15692,88 6535,34	68486 34312	30130 12548	4044	46391 9190	124067
19	202	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043

			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
20	203	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	
21	204	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31307,00	--	31307	--	31307	--	33812
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
22	205	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
23	206	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
24	207	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	1,92	284,00	--	545	--	545	--	589
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
25	208	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
26	214	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,566416	1274,51	33,99	22389	598	13287	7985	32804
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	8504	82		2430	
27	217	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									
28	219	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			РАЗДЕЛ 5. УЧАСТОК 4/лист5/ Подраздел 8. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-3/лист47/									
			ДНИЩЕ									
29	287	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/	м² покрытия	7,84	6382,93	567,98	50042	4453	38516	7885	62562
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	7073	1316		4634	
30	290	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
31	291	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									

32	298	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89 17870,69	15692,88 6535,34	68486 34312	30130 12548	4044	46391 9190	124067
33	299	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	36151,00 --	-- --	36151 --	-- --	36151	-- 2892	39043
34	300	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	3	28337,00 --	-- --	85011 --	-- --	85011	-- 6801	91812
35	301	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	31307,00 --	-- --	31307 --	-- --	31307	-- 2505	33812
36	302	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	7345,00 --	-- --	7345 --	-- --	7345	-- 588	7933
37	303	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	7405,00 --	-- --	7405 --	-- --	7405	-- 592	7997
38	304	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/ *СП - 8%*	м³	1,92	284,00 --	-- --	545 --	-- --	545	-- 44	589
39	305	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	76624,00 --	-- --	76624 --	-- --	76624	-- 6130	82754
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
40	311	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	17,566416	1274,51 484,13	33,99 4,64	22389 8504	598 82	13287	7985 2430	32804
41	314	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/ *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	10,4	4580,38 788,29	13,09 3,14	47636 8198	136 33	39302	7655 4423	59714
			ОТМОСТКА									
42	316	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	3,4	346,06 120,79	55,48 19,32	1177 411	189 66	577	448 130	1755
			Подраздел 9. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-8/лист47/									
			ДНИЩЕ									
43	320	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	7,84	6382,93 902,16	567,98 167,83	50042 7073	4453 1316	38516	7885 4634	62563
44	323	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45 1112,58	134,93 20,12	17126 7521	912 136	8693	7198 1946	26170

45	324	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									
46	331	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89	15692,88	68486	30130	4044	46391	124067
			НР - 99%; СП - 8%			17870,69	6535,34	34312	12548		9190	
47	332	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
48	333	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	
49	334	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31307,00	--	31307	--	31307	--	33812
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
50	335	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
51	336	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
52	337	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	1,92	284,00	--	545	--	545	--	589
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
53	338	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
54	344	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,566416	1274,51	33,99	22389	598	13287	7985	32804
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	8504	82		2430	
55	347	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									
56	349	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			РАЗДЕЛ 7. УЧАСТОК 6/лист5/ Подраздел 17. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-5/лист47/									
			ДНИЩЕ									
57	752	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/	м² покрытия	7,84	6382,93	567,98	50042	4453	38516	7885	62562
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	7073	1316		4634	

58	755	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
59	756	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									
60	764	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89	15692,88	68486	30130	4044	46391	124067
			НР - 99%; СП - 8%			17870,69	6535,34	34312	12548		9190	
61	765	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
62	766	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	
63	767	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31307,00	--	31307	--	31307	--	33812
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
64	768	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
65	769	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
66	770	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	1,92	284,00	--	545	--	545	--	589
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
67	771	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
68	776	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,566416	1274,51	33,99	22389	598	13287	7985	32804
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	8504	82		2430	
69	779	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									
70	781	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			РАЗДЕЛ 10. УЧАСТОК 9/лист5/. Подраздел 10. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-9/лист47/									
			ДНИЩЕ									

71	1226	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	7,84	6382,93 902,16	567,98 167,83	50042 7073	4453 1316	38516	7885 4634	62562
72	1229	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45 1112,58	134,93 20,12	17126 7521	912 136	8693	7198 1946	26270
73	1230	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93 671,29	66,72 11,47	10599 4538	451 78	5610	4339 1195	16133
			КОЛОДЕЦ									
74	1237	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89 17870,69	15692,88 6535,34	68486 34312	30130 12548	4044	46391 9190	124067
75	1238	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	36151,00 --	-- --	36151 --	-- --	36151	-- 2892	39043
76	1239	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	3	28337,00 --	-- --	85011 --	-- --	85011	-- 6801	91812
77	1240	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	31307,00 --	-- --	31307 --	-- --	31307	-- 2505	33812
78	1242	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	7345,00 --	-- --	7345 --	-- --	7345	-- 588	7933
79	1243	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	7405,00 --	-- --	7405 --	-- --	7405	-- 592	7997
80	1244	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/ *СП - 8%*	м³	1,92	284,00 --	-- --	545 --	-- --	545	-- 44	589
81	1250	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	76624,00 --	-- --	76624 --	-- --	76624	-- 6130	82754
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
82	1250	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	17,566416	1274,51 484,13	33,99 4,64	22389 8504	598 82	13287	7985 2430	32804
83	1253	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/ *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	10,4	4580,38 788,29	13,09 3,14	47636 8198	136 33	39302	7655 4423	59714
			ОТМОСТКА									

84	1255	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	3,4	346,06 120,79	55,48 19,32	1177 411	189 66	577	448 130	1755
РАЗДЕЛ 11. УЧАСТОК 10/лист5/ Подраздел 8. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-7/лист47/												
ДНИЩЕ												
85	1362	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	7,84	6382,93 902,16	567,98 167,83	50042 7073	4453 1316	38516	7885 4634	62562
86	1365	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45 1112,58	134,93 20,12	17126 7521	912 136	8693	7198 1946	26270
87	1366	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93 671,29	66,72 11,47	10599 4538	451 78	5610	4339 1195	16133
КОЛОДЕЦ												
88	1373	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89 17870,69	15692,88 6535,34	68486 34312	30130 12548	4044	46391 9190	124067
89	1374	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	36151,00 --	-- --	36151 --	-- --	36151	-- 2892	39043
90	1375	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	3	28337,00 --	-- --	85011 --	-- --	85011	-- 6801	91812
91	1376	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	31307,00 --	-- --	31307 --	-- --	31307	-- 2505	33812
92	1377	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	7345,00 --	-- --	7345 --	-- --	7345	-- 588	7933
93	1378	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	7405,00 --	-- --	7405 --	-- --	7405	-- 592	7997
94	1379	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/ *СП - 8%*	м³	1,92	284,00 --	-- --	545 --	-- --	545	-- 44	589
95	1380	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	76624,00 --	-- --	76624 --	-- --	76624	-- 6130	82754
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН												
96	1386	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	17,566416	1274,51 484,13	33,99 4,64	22389 8504	598 82	13287	7985 2430	32804

97	1389	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									
98	1391	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			РАЗДЕЛ 12. УЧАСТОК 11/лист5/ Подраздел 13. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-7/лист47/									
			ДНИЩЕ									
99	1602	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/	м² покрытия	7,84	6382,93	567,98	50042	4453	38516	7885	62562
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	7073	1316		4634	
100	1605	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
101	1606	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									
102	1613	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89	15692,88	68486	30130	4044	46391	124067
			НР - 99%; СП - 8%			17870,69	6535,34	34312	12548		9190	
103	1614	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
104	1615	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	
105	1616	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31307,00	--	31307	--	31307	--	33812
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
106	1617	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
107	1618	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
108	1619	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	1,92	284,00	--	545	--	545	--	589
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
109	1620	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									

110	1626	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,566416	1274,51	33,99	22389	598	13287	7985	32804
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	8504	82		2430	
111	1629	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									
112	1631	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение шебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			РАЗДЕЛ 1. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ									
			Подраздел 1. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-4/лист47/									
			ДНИЩЕ									
113	1697	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/	м² покрытия	7,84	6382,93	567,98	50042	4453	38516	7885	62562
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	7073	1316		4634	
114	1700	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
115	1701	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									
116	1708	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89	15692,88	68486	30130	4044	46391	124067
			НР - 99%; СП - 8%			17870,69	6535,34	34312	12548		9190	
117	1709	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
118	1710	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91813
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	
119	1711	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31307,00	--	31307	--	31307	--	33813
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
120	1712	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
121	1713	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
122	1714	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	1,92	284,00	--	545	--	545	--	889
			СП - 8%			--	--	--	--		44	

123	1715	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
124	1721	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,566416	1274,51	33,99	22389	598	13287	7985	32804
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	8504	82		2430	
125	1724	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									
126	1726	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			Подраздел 2. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-6/лист47/									
			ДНИЩЕ									
127	1730	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/	м² покрытия	7,84	6382,93	567,98	50042	4453	38516	7885	62562
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	7073	1316		4634	
128	1733	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
129	1734	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									
130	1741	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89	15692,88	68486	30130	4044	46391	124067
			НР - 99%; СП - 8%			17870,69	6535,34	34312	12548		9190	
131	1742	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
132	1743	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	
133	1744	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31307,00	--	31307	--	31307	--	33812
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
134	1745	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
135	1746	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	

136	1747	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/ СП - 8%	м³	1,92	284,00 --	-- --	545 --	-- --	545	-- 44	589
137	1748	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) СП - 8%	комплект	1	76624,00 --	-- --	76624 --	-- --	76624	-- 6130	82754
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
138	1754	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	17,566416	1274,51 484,13	33,99 4,64	22389 8504	598 82	13287	7985 2430	32804
139	1757	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/ НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	10,4	4580,38 788,29	13,09 3,14	47636 8198	136 33	39302	7655 4423	59714
			ОТМОСТКА									
140	1759	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м² площади уплотнения	3,4	346,06 120,79	55,48 19,32	1177 411	189 66	577	448 130	1755
			Подраздел 3. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-10/лист47/									
			ДНИЩЕ									
141	1763	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/ НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	7,84	6382,93 902,16	567,98 167,83	50042 7073	4453 1316	38516	7885 4634	62562
142	1766	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/ НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45 1112,58	134,93 20,12	17126 7521	912 136	8693	7198 1946	26270
143	1767	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93 671,29	66,72 11,47	10599 4538	451 78	5610	4339 1195	16133
			КОЛОДЕЦ									
144	1774	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89 17870,69	15692,88 6535,34	68486 34312	30130 12548	4044	46391 9190	124067
145	1775	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	36151,00 --	-- --	36151 --	-- --	36151	-- 2892	39043
146	1776	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	3	28337,00 --	-- --	85011 --	-- --	85011	-- 6801	91812
147	1777	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	1	31307,00 --	-- --	31307 --	-- --	31307	-- 2505	33812
148	1778	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933

			СП - 8%			--	--	--	--		588	
149	1779	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
150	1780	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	1,92	284,00	--	545	--	545	--	589
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
151	1781	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
152	1787	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,566416	1274,51	33,99	22389	598	13287	7985	32804
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	8504	82		2430	
153	1790	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									
154	1792	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			Подраздел 4. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-11/лист47/									
			ДНИЩЕ									
155	1796	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/	м² покрытия	7,84	6382,93	567,98	50042	4453	38516	7885	62562
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	7073	1316		4634	
156	1799	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
157	1800	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									
158	1807	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89	15692,88	68486	30130	4044	46391	124067
			НР - 99%; СП - 8%			17870,69	6535,34	34312	12548		9190	
159	1808	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
160	1809	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	

161	1810	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	31307,00 --	-- --	31307 --	-- --	31307	-- 2505	33812
162	1811	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	7345,00 --	-- --	7345 --	-- --	7345	-- 588	7933
163	1812	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	7405,00 --	-- --	7405 --	-- --	7405	-- 592	7997
164	1813	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/ *СП - 8%*	м³	1,92	284,00 --	-- --	545 --	-- --	545	-- 44	589
165	1814	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	76624,00 --	-- --	76624 --	-- --	76624	-- 6130	82754
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
166	1820	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	17,566416	1274,51 484,13	33,99 4,64	22389 8504	598 82	13287	7985 2430	32804
167	1823	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/ *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	10,4	4580,38 788,29	13,09 3,14	47636 8198	136 33	39302	7655 4423	59714
			ОТМОСТКА									
168	1825	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	3,4	346,06 120,79	55,48 19,32	1177 411	189 66	577	448 130	1755
			Подраздел 5. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-12/лист47/									
			ДНИЩЕ									
169	1829	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	7,84	6382,93 902,16	567,98 167,83	50042 7073	4453 1316	38516	7885 4634	62562
170	1832	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45 1112,58	134,93 20,12	17126 7521	912 136	8693	7198 1946	26270
171	1833	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93 671,29	66,72 11,47	10599 4538	451 78	5610	4339 1195	16133
			КОЛОДЕЦ									
172	1840	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89 17870,69	15692,88 6535,34	68486 34312	30130 12548	4044	46391 9190	124067
173	1841	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043

			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
174	1842	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	
175	1843	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31307,00	--	31307	--	31307	--	33812
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
176	1844	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
177	1845	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
178	1846	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	1,92	284,00	--	545	--	545	--	589
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
179	1847	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
180	1853	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,566416	1274,51	33,99	22389	598	13287	7985	32804
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	8504	82		2430	
181	1856	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									
182	1858	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			Подраздел 6. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-13/лист47/									
			ДНИЩЕ									
183	1862	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/	м² покрытия	7,84	6382,93	567,98	50042	4453	38516	7885	62562
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	7073	1316		4634	
184	1865	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
185	1866	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									

186	1873	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89 17870,69	15692,88 6535,34	68486 34312	30130 12548	4044	46391 9190	124067
187	1874	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	36151,00 --	-- --	36151 --	-- --	36151	-- 2892	39043
188	1875	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	3	28337,00 --	-- --	85011 --	-- --	85011	-- 6801	91812
189	1876	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	31307,00 --	-- --	31307 --	-- --	31307	-- 2505	33812
190	1877	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	7345,00 --	-- --	7345 --	-- --	7345	-- 588	7933
191	1878	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	7405,00 --	-- --	7405 --	-- --	7405	-- 592	7997
192	1879	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/ *СП - 8%*	м³	1,92	284,00 --	-- --	545 --	-- --	545	-- 44	589
193	1880	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	76624,00 --	-- --	76624 --	-- --	76624	-- 6130	82754
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
194	1886	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	17,566416	1274,51 484,13	33,99 4,64	22389 8504	598 82	13287	7985 2430	32804
195	1889	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/ *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	10,4	4580,38 788,29	13,09 3,14	47636 8198	136 33	39302	7655 4423	59714
			ОТМОСТКА									
196	1891	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	3,4	346,06 120,79	55,48 19,32	1177 411	189 66	577	448 130	1755
			Подраздел 7. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-14/лист47/									
			ДНИЩЕ									
197	1895	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	7,84	6382,93 902,16	567,98 167,83	50042 7073	4453 1316	38516	7885 4634	62562
198	1898	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45 1112,58	134,93 20,12	17126 7521	912 136	8693	7198 1946	26270

199	1899	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93 671,29	66,72 11,47	10599 4538	451 78	5610	4339 1195	16133
			КОЛОДЕЦ									
200	1906	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89 17870,69	15692,88 6535,34	68486 34312	30130 12548	4044	46391 9190	124067
201	1907	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	36151,00 --	-- --	36151 --	-- --	36151	-- 2892	39043
202	1908	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	3	28337,00 --	-- --	85011 --	-- --	85011	-- 6801	91812
203	1909	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	31307,00 --	-- --	31307 --	-- --	31307	-- 2505	33812
204	1910	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	7345,00 --	-- --	7345 --	-- --	7345	-- 588	7933
205	1911	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	7405,00 --	-- --	7405 --	-- --	7405	-- 592	7997
206	1912	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/ *СП - 8%*	м³	1,92	284,00 --	-- --	545 --	-- --	545	-- 44	589
207	1913	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	76624,00 --	-- --	76624 --	-- --	76624	-- 6130	82754
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
208	1919	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	17,566416	1274,51 484,13	33,99 4,64	22389 8504	598 82	13287	7985 2430	32804
209	1922	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/ *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	10,4	4580,38 788,29	13,09 3,14	47636 8198	136 33	39302	7655 4423	59714
			ОТМОСТКА									
210	1924	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	3,4	346,06 120,79	55,48 19,32	1177 411	189 66	577	448 130	1758
			Подраздел 8. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-15/лист47/									
			ДНИЩЕ									
211	1928	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/ *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	7,84	6382,93 902,16	567,98 167,83	50042 7073	4453 1316	38516	7885 4634	62562

212	1931	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
213	1932	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									
214	1939	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89	15692,88	68486	30130	4044	46391	124067
			НР - 99%; СП - 8%			17870,69	6535,34	34312	12548		9190	
215	1940	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
216	1941	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	
217	1942	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31307,00	--	31307	--	31307	--	33812
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
218	1943	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
219	1944	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
220	1945	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	1,92	284,00	--	545	--	545	--	589
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
221	1946	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
222	1952	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,566416	1274,51	33,99	22389	598	13287	7985	32804
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	8504	82		2430	
223	1955	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									
224	1957	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			Подраздел 9. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Дк-16/лист47/									
			ДНИЩЕ									

225	1961	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм/прим.3/	м² покрытия	7,84	6382,93	567,98	50042	4453	38516	7885	62562
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	7073	1316		4634	
226	1964	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м² изолируемой поверхности	6,76	2533,45	134,93	17126	912	8693	7198	26270
			НР - 94%; СП - 8%			1112,58	20,12	7521	136		1946	
227	1965	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ до 2-х слоев	м² изолируемой поверхности	6,76	1567,93	66,72	10599	451	5610	4339	16133
			НР - 94%; СП - 8%			671,29	11,47	4538	78		1195	
			КОЛОДЕЦ									
228	1972	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	35669,89	15692,88	68486	30130	4044	46391	124067
			НР - 99%; СП - 8%			17870,69	6535,34	34312	12548		9190	
229	1973	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	--	36151	--	36151	--	39043
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
230	1974	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	28337,00	--	85011	--	85011	--	91812
			СП - 8%			--	--	--	--		6801	
231	1975	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31307,00	--	31307	--	31307	--	33812
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
232	1976	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7345,00	--	7345	--	7345	--	7933
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
233	1977	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
234	1978	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/	м³	1,92	284,00	--	545	--	545	--	589
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
235	1979	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
			СП - 8%			--	--	--	--		6130	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, УТЕПЛЕНИЕ СТЕН									
236	1985	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	17,566416	1274,51	33,99	22389	598	13287	7985	32804
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	8504	82		2430	
237	1988	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизол/	м² поверхности	10,4	4580,38	13,09	47636	136	39302	7655	59714
			НР - 93%; СП - 8%			788,29	3,14	8198	33		4423	
			ОТМОСТКА									

238	1990	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,4	346,06	55,48	1177	189	577	448	1755
			НР - 94%; СП - 8%			120,79	19,32	411	66		130	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9 983 148
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1199469				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					626773			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					242403			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6025089		
			- Накладные расходы	тенге							1392317	
			- Сметная прибыль	тенге							739500	

ЛС №С02-01-02 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	5	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 200 мм. Прокладка**	км труб	0,183	2545396,83	936312,91	465808	171345	10119	332370	862033
			НР - 99%; СП - 8%			1553794,51	280783,25	284344	51383		63854	
2	7	1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км труб	0,207	1997265,81	716277,20	413434	148269	6546	301006	771595
			НР - 99%; СП - 8%			1249367,28	219455,92	258619	45427		57155	
3	9	1124-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 125 мм. Прокладка**	км труб	0,532	1713056,70	586065,22	911346	311786	12830	677954	1716445
			НР - 99%; СП - 8%			1102876,19	184346,54	586730	98072		127144	
4	11	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км труб	0,178005	1543028,18	518020,15	274667	92211	3488	205889	519001
			НР - 99%; СП - 8%			1005412,27	162920,43	178968	29001		38444	
5	13	1124-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км труб	0,056	1434982,19	474536,67	80359	26574	942	60672	152313
			НР - 99%; СП - 8%			943622,09	150745,42	52843	8442		11282	

6	15	1124-0108-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,257	1352061,25 894547,62	442930,84 142688,77	347480 229899	113833 36671	3748	263904 48911	660295
7	17	1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,022	4053391,56 2492674,89	1461601,74 453236,62	89175 54839	32155 9971	2181	64162 12267	165604
8	18	1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	36	3150,36 2319,69	24,48 8,81	113413 83509	881 317	29023	82988 15712	212113
9	19	241-402-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм *СП - 8%*	м	22	119134,00 --	-- --	2620948 --	-- --	2620948	-- 209676	2830624
10	26	1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,024	1997265,81 1249367,28	716277,20 219455,92	47934 29985	17191 5267	758	34899 6627	89460
11	30	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,183	1543028,18 1005412,27	518020,15 162920,43	282374 183990	94797 29814	3587	211667 39523	533564
12	32	1124-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,081	1434982,19 943622,09	474536,67 150745,42	116234 76433	38437 12210	1364	87757 16319	220311
13	36	1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,04	4053391,56 2492674,89	1461601,74 453236,62	162136 99707	58464 18129	3965	116658 22304	301098

14	49	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	22	50973,27 34464,30	15200,68 4513,27	1121412 758215	334415 99292	28782	848931 157627	2127971
15	51	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	40	38894,40 27155,28	10992,34 3369,23	1555776 1086211	439693 134769	29872	1208770 221164	2985710
16	52	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 г п.124	Отвод стальной на 90град изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ (на основе циклопентана)ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм *СП - 8%*	шт.	40	164417,62 --	-- --	6576705 --	-- --	6576705	-- 526136	7102841
17	53	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	46	32510,24 23543,79	8393,16 2683,57	1495471 1083014	386085 123444	26372	1194394 215189	2905055
18	55	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	29320,97 21557,35	7296,59 2338,43	703703 517376	175118 56122	11209	567764 101717	1373184
19	59	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	24518,39 18534,05	5641,84 1902,08	392294 296545	90269 30433	5480	323708 57280	773282
20	60	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 г п.118	Отвод стальной на 90град изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	16	97828,02 --	-- --	1565248 --	-- --	1565248	-- 125220	1690468
21	72	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	38894,40 27155,28	10992,34 3369,23	77789 54311	21984 6738	1494	60439 11058	149286
22	78	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	26630,03 19917,28	6310,57 2068,58	159780 119504	37863 12411	2413	130596 23230	313606

23	80	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	24518,39 18534,05	5641,84 1902,08	73555 55602	16925 5706	1028	60695 10740	144990
24	82	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	50973,27 34464,30	15200,68 4513,27	50973 34464	15200 4513	1309	38588 7165	96726
25	87	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.115	Отвод укороченный Ст108х4/200-90-ППУ-ОЦ-У(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	2	123603,96 --	-- --	247208 --	-- --	247208	-- 19777	266985
26	88	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	24518,39 18534,05	5641,84 1902,08	73555 55602	16925 5706	1028	60695 10740	144990
27	89	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.110	Отвод укороченный Ст76х3,5/200-90-ППУ-ОЦ-У(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	3	97828,02 --	-- --	293484 --	-- --	293484	-- 23479	316963
28	98	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	38894,40 27155,28	10992,34 3369,23	77789 54311	21984 6738	1494	60439 11058	149286
29	99	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.150	Отвод нестандартный L1=1240мм,L2=1000мм Ст159х4,5/250-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	182992,55 --	-- --	182993 --	-- --	182993	-- 14639	197632
30	100	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.142	Отвод нестандартный L1=850мм,L2=1000мм Ст159х4,5/250-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	164417,62 --	-- --	164418 --	-- --	164418	-- 13153	177571
31	101	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	32510,24 23543,79	8393,16 2683,57	65020 47088	16786 5367	1146	51930 9356	126306
32	106	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.152	Отвод нестандартный L1=1121мм,L2=1000мм Ст133х4/225-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	155397,91 --	-- --	155398 --	-- --	155398	-- 12432	167830

33	107	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.143	Отвод нестандартный L1=741мм,L2=685мм Ст133х4/225-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	140586,96 --	-- --	140587 --	-- --	140587	-- 11247	151834
34	108	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	29320,97 21557,35	7296,59 2338,43	58642 43115	14593 4677	934	47314 8476	114432
35	109	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.155	Отвод нестандартный L1=1006мм,L2=1000мм Ст108х4/200-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	2	123603,96 --	-- --	247208 --	-- --	247208	-- 19777	266985
36	110	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	24518,39 18534,05	5641,84 1902,08	49037 37068	11284 3804	685	40464 7160	96661
37	111	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.141	Отвод нестандартный L1=930мм,L2=1000мм Ст76х3,5/160-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	97828,02 --	-- --	97828 --	-- --	97828	-- 7826	105654
38	112	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.146	Отвод нестандартный L1=1590мм,L2=1000мм Ст76х3,5/160-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	106420,61 --	-- --	106421 --	-- --	106421	-- 8514	114935
39	117	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	50973,27 34464,30	15200,68 4513,27	203893 137857	60803 18053	5233	154351 28660	386904
40	119	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	38894,40 27155,28	10992,34 3369,23	77789 54311	21984 6738	1494	60439 11058	149286
41	120	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.167	Отвод нестандартный L1=1000мм,L2=1200мм Ст159х4,5/250-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	2	182992,55 --	-- --	365985 --	-- --	365985	-- 29279	395264
42	121	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	32510,24 23543,79	8393,16 2683,57	65020 47088	16786 5367	1146	51930 9356	126306

43	122	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.161	Отвод нестандартный L1=1000мм,L2=1400мм Ст133х4/225-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана)	шт	2	155397,91	--	310796	--	310796	--	335660
			СП - 8%			--	--	--	--		24864	
44	123	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	10	29320,97	7296,59	293210	72966	4670	236568	572160
			НР - 99%; СП - 8%			21557,35	2338,43	215574	23384		42382	
45	125	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.170	Отвод нестандартный L1=1000мм,L2=1100мм Ст108х4/200-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана)	шт	2	136185,48	--	272371	--	272371	--	294161
			СП - 8%			--	--	--	--		21790	
46	129	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка	шт.	8	26630,03	6310,57	213040	50485	3217	174128	418141
			НР - 99%; СП - 8%			19917,28	2068,58	159338	16549		30973	
47	131	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.164	Отвод нестандартный L1=1000мм,L2=1300мм Ст89х4/180-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана)	шт	4	123383,57	--	493534	--	493534	--	533017
			СП - 8%			--	--	--	--		39483	
48	132	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка	шт.	6	24518,39	5641,84	147110	33851	2055	121391	289981
			НР - 99%; СП - 8%			18534,05	1902,08	111204	11412		21480	
49	133	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.166	Отвод нестандартный L1=1000мм,L2=1200мм Ст76х3,5/160-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана)	шт	2	106420,61	--	212841	--	212841	--	229868
			СП - 8%			--	--	--	--		17027	
50	134	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.160	Отвод нестандартный L1=1000мм,L2=1400мм Ст76х3,5/160-90-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана)	шт	4	106420,61	--	425682	--	425682	--	459737
			СП - 8%			--	--	--	--		34055	
51	135	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	50973,27	15200,68	101947	30402	2616	77176	193452
			НР - 99%; СП - 8%			34464,30	4513,27	68929	9027		14330	
52	137	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	38894,40	10992,34	77789	21984	1494	60439	149286
			НР - 99%; СП - 8%			27155,28	3369,23	54311	6738		11058	

53	139	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	29320,97	7296,59	29321	7296	468	23657	57216
			НР - 99%; СП - 8%			21557,35	2338,43	21557	2338		4238	
54	146	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	50973,27	15200,68	101947	30402	2616	77176	193452
			НР - 99%; СП - 8%			34464,30	4513,27	68929	9027		14330	
55	148	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	38894,40	10992,34	77789	21984	1494	60439	149286
			НР - 99%; СП - 8%			27155,28	3369,23	54311	6738		11058	
56	150	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	32510,24	8393,16	130041	33572	2294	103860	252613
			НР - 99%; СП - 8%			23543,79	2683,57	94175	10734		18712	
57	152	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	29320,97	7296,59	58642	14593	934	47314	114432
			НР - 99%; СП - 8%			21557,35	2338,43	43115	4677		8476	
58	153	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.100	Тройник параллельный Ст108х4/200-76х3,5/160-90-ППУ-ОЦ с накладкой-4х38(на основе циклопентана)	шт	2	91501,29	--	183003	--	183003	--	197643
			СП - 8%			--	--	--	--		14640	
59	169	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	26630,03	6310,57	53260	12621	804	43532	104535
			НР - 99%; СП - 8%			19917,28	2068,58	39835	4137		7743	
60	181	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка	шт.	8	38894,40	10992,34	311155	87939	5974	241754	597142
			НР - 99%; СП - 8%			27155,28	3369,23	217242	26954		44233	
61	183	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.32	Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5/250-133х4/225-ППУ-ОЦ с накладкой-4х48(на основе циклопентана)	шт	1	156945,21	--	156945	--	156945	--	169501
			СП - 8%			--	--	--	--		12556	

62	184	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.33	Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5/250-108х4/200-ППУ-ОЦ с накладкой-4х46(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	135649,98 --	-- --	135650 --	-- --	135650	-- 10852	146502
63	185	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.29	Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5/250-89х4/180-ППУ-ОЦ с накладкой-4х40,5(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	125008,29 --	-- --	125008 --	-- --	125008	-- 10001	135009
64	186	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.30	Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5/250-76х3,5/160-ППУ-ОЦ с накладкой-4х38(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	2	117750,80 --	-- --	235502 --	-- --	235502	-- 18840	254342
65	187	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	32510,24 23543,79	8393,16 2683,57	292592 211894	75538 24152	5160	233686 42102	568380
66	190	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	29320,97 21557,35	7296,59 2338,43	293210 215574	72966 23384	4670	236568 42382	572160
67	191	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.38	Тройниковое ответвление стандартное Ст108х4/200-89х4/180-ППУ-ОЦ с накладкой-4х40,5(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	5	98511,05 --	-- --	492555 --	-- --	492555	-- 39404	531959
68	192	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.39	Тройниковое ответвление стандартное Ст108х4/200-76х3,5/160-ППУ-ОЦ с накладкой-4х38(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	2	91501,29 --	-- --	183003 --	-- --	183003	-- 14640	197643
69	204	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	38894,40 27155,28	10992,34 3369,23	38894 27155	10992 3369	747	30219 5529	74642
70	206	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	32510,24 23543,79	8393,16 2683,57	32510 23544	8394 2684	572	25965 4678	63153
71	210	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	26630,03 19917,28	6310,57 2068,58	26630 19917	6311 2069	402	21766 3872	52268

72	212	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	24518,39 18534,05	5641,84 1902,08	24518 18534	5642 1902	342	20232 3580	48330
73	219	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	50973,27 34464,30	15200,68 4513,27	254866 172322	76003 22566	6541	192939 35824	483629
74	224	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	38894,40 27155,28	10992,34 3369,23	38894 27155	10992 3369	747	30219 5529	74642
75	229	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	32510,24 23543,79	8393,16 2683,57	325102 235438	83932 26836	5732	259651 46780	631533
76	231	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.66	Тройниковое ответвление L=690мм,L=380мм,l=700мм Ст133х4/225-76х3,5/160-ППУ-ОЦ с накладкой-4х38(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	5	102900,70 --	-- --	514504 --	-- --	514504	-- 41160	555664
77	237	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.43	Тройниковое ответвление L=920мм,L=1050мм Ст426х7-108х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой-4х46(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	2	442737,38 --	-- --	885475 --	-- --	885475	-- 70838	956313
78	243	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.46	Тройниковое ответвление L=900мм,L=1465мм Ст273х10-89х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой-4х40,5(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	329711,36 --	-- --	329711 --	-- --	329711	-- 26377	356088
79	246	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	38894,40 27155,28	10992,34 3369,23	38894 27155	10992 3369	747	30219 5529	74642
80	250	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	29320,97 21557,35	7296,59 2338,43	87963 64672	21889 7015	1402	70970 12715	171648

81	252	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	26630,03 19917,28	6310,57 2068,58	79890 59752	18932 6206	1206	65298 11615	156803
82	253	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.55	Тройниковое ответвление L=740мм,L=975мм Ст89х4-45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой-4х30(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	91280,89 --	-- --	91281 --	-- --	91281	-- 7302	98583
83	254	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.57	Тройниковое ответвление L=740мм,L=1064мм Ст89х6-45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой-4х30(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	97497,43 --	-- --	97497 --	-- --	97497	-- 7800	105297
84	255	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.59	Тройниковое ответвление L=740мм,L=1394мм Ст89х6-45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой-4х30(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	1	97497,43 --	-- --	97497 --	-- --	97497	-- 7800	105297
85	266	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	32510,24 23543,79	8393,16 2683,57	390123 282525	100718 32203	6880	311581 56136	757840
86	268	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.106	Переход Ст133х4/225-89х4/180-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	6	60676,34 --	-- --	364058 --	-- --	364058	-- 29125	393183
87	269	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	22	29320,97 21557,35	7296,59 2338,43	645061 474262	160525 51445	10274	520450 93241	1258752
88	271	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.109	Переход Ст108х4/200-76х3,5/160-ППУ-ОЦ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт	10	46724,20 --	-- --	467242 --	-- --	467242	-- 37379	504621
89	291	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	32510,24 23543,79	8393,16 2683,57	520164 376701	134290 42937	9173	415441 74848	1010454
90	292	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.6	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм *СП - 8%*	шт.	6	54955,23 --	-- --	329731 --	-- --	329731	-- 26379	356110

91	293	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	6	29320,97	7296,59	175926	43780	2802	141941	343296
			НР - 99%; СП - 8%			21557,35	2338,43	129344	14031		25429	
92	294	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.7	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	49952,68	--	99905	--	99905	--	107897
			СП - 8%			--	--	--	--		7992	
93	295	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	26630,03	6310,57	53260	12621	804	43532	104535
			НР - 99%; СП - 8%			19917,28	2068,58	39835	4137		7743	
94	296	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.1	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	46125,86	--	92252	--	92252	--	99632
			СП - 8%			--	--	--	--		7380	
95	303	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	50973,27	15200,68	101947	30402	2616	77176	193452
			НР - 99%; СП - 8%			34464,30	4513,27	68929	9027		14330	
96	305	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	32510,24	8393,16	65020	16786	1146	51930	126306
			НР - 99%; СП - 8%			23543,79	2683,57	47088	5367		9356	
97	307	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	29320,97	7296,59	58642	14593	934	47314	114432
			НР - 99%; СП - 8%			21557,35	2338,43	43115	4677		8476	
98	309	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	26630,03	6310,57	53260	12621	804	43532	104535
			НР - 99%; СП - 8%			19917,28	2068,58	39835	4137		7743	
99	315	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 200 мм. Установка	шт.	4	50973,27	15200,68	203893	60803	5233	154351	386904
			НР - 99%; СП - 8%			34464,30	4513,27	137857	18053		28660	

100	317	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка	шт.	14	38894,40	10992,34	544522	153893	10455	423070	1044999
			НР - 99%; СП - 8%			27155,28	3369,23	380174	47169		77407	
101	319	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка	шт.	20	32510,24	8393,16	650205	167863	11466	519302	1263067
			НР - 99%; СП - 8%			23543,79	2683,57	470876	53671		93561	
102	321	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	20	29320,97	7296,59	586419	145932	9340	473136	1144320
			НР - 99%; СП - 8%			21557,35	2338,43	431147	46769		84764	
103	323	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка	шт.	6	26630,03	6310,57	159780	37863	2413	130596	313606
			НР - 99%; СП - 8%			19917,28	2068,58	119504	12411		23230	
104	324	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.180	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ЦО ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16(на основе циклопентана)	шт.	4	83857,66	--	335431	--	335431	--	362265
			СП - 8%			--	--	--	--		26834	
105	325	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка	шт.	10	24518,39	5641,84	245184	56419	3424	202318	483302
			НР - 99%; СП - 8%			18534,05	1902,08	185341	19021		35800	
106	326	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.181	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ЦО ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16(на основе циклопентана)	шт.	10	72658,61	--	726586	--	726586	--	784713
			СП - 8%			--	--	--	--		58127	
107	339	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка	шт.	10	26630,03	6310,57	266300	63106	4021	217660	522677
			НР - 99%; СП - 8%			19917,28	2068,58	199173	20686		38717	
108	340	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.200	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст89х4/180-ППУ-ОЦ-МЗИ 200-КВТ(на основе циклопентана)	шт.	4	89432,14	--	357729	--	357729	--	386347
			СП - 8%			--	--	--	--		28618	

109	341	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	24518,39 18534,05	5641,84 1902,08	98074 74136	22567 7608	1371	80927 14320	193321
110	343	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	32510,24 23543,79	8393,16 2683,57	65020 47088	16786 5367	1146	51930 9356	126306
111	345	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	26630,03 19917,28	6310,57 2068,58	319560 239007	75727 24823	4826	261192 46460	627212
112	347	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.207	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции Ст89х4/180-ППУ-ОЦ-МЗИ-Д(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт.	10	69379,12 --	-- --	693791 --	-- --	693791	-- 55503	749294
113	348	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	34	24518,39 18534,05	5641,84 1902,08	833625 630158	191823 64671	11644	687880 121720	1643226
114	350	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	29320,97 21557,35	7296,59 2338,43	58642 43115	14593 4677	934	47314 8476	114432
115	352	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	26630,03 19917,28	6310,57 2068,58	53260 39835	12621 4137	804	43532 7743	104535
116	354	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	28	24518,39 18534,05	5641,84 1902,08	686515 518953	157971 53258	9591	566490 100240	1353245
117	364	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст76х3,5-2-ППУ-ПЭ-МЗИ 650-КВТ(на основе циклопентана) *СП - 8%*	шт.	4	62629,82 --	-- --	250519 --	-- --	250519	-- 20042	270561

118	369	1124-0108-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	38999,54	12256,03	155998	49024	2293	118913	296904
			НР - 99%; СП - 8%			26170,22	3858,23	104681	15433		21993	
119	371	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	16	33860,03	10006,62	541760	160106	7472	420530	1039273
			НР - 99%; СП - 8%			23386,38	3162,21	374182	50595		76983	
120	373	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка	шт.	12	31154,08	9009,97	373849	108119	4827	292602	719767
			НР - 99%; СП - 8%			21741,93	2887,86	260903	34654		53316	
121	375	1124-0108-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка	шт.	46	29024,22	8327,95	1335114	383086	15755	1050585	2576555
			НР - 99%; СП - 8%			20353,77	2715,72	936273	124923		190856	
122	382	1124-0108-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	38999,54	12256,03	77999	24512	1147	59456	148452
			НР - 99%; СП - 8%			26170,22	3858,23	52340	7716		10996	
123	384	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	33860,03	10006,62	67720	20013	934	52566	129909
			НР - 99%; СП - 8%			23386,38	3162,21	46773	6324		9623	
124	387	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	31154,08	9009,97	124616	36039	1609	97534	239922
			НР - 99%; СП - 8%			21741,93	2887,86	86968	11551		17772	
125	390	1124-0108-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	29024,22	8327,95	58048	16655	685	45678	112024
			НР - 99%; СП - 8%			20353,77	2715,72	40708	5431		8298	
126	393	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	8	33860,03	10006,62	270880	80053	3736	210268	819636

			НР - 99%; СП - 8%			23386,38	3162,21	187091	25298		38492	
127	398	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка	шт.	8	31154,08	9009,97	249233	72080	3218	195068	479845
			НР - 99%; СП - 8%			21741,93	2887,86	173935	23103		35544	
128	402	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 50 мм. Установка	шт.	16	24554,61	6226,41	392874	99622	4520	318290	768057
			НР - 99%; СП - 8%			18045,78	2048,28	288732	32772		56893	
129	412	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 200 мм. Установка	шт.	8	50973,27	15200,68	407786	121605	10467	308702	773807
			НР - 99%; СП - 8%			34464,30	4513,27	275714	36106		57319	
130	413	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"№19 05221 ОТ 20.06.2022гп.74	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст219х6/315-89-ППУ-ОЦ	шт.	2	520474,12	--	1040948	--	1040948	--	1124224
			СП - 8%			--	--	--	--		83276	
131	414	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка	шт.	16	38894,40	10992,34	622310	175878	11948	483508	1194284
			НР - 99%; СП - 8%			27155,28	3369,23	434484	53908		88465	
132	416	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 125 мм. Установка	шт.	16	32510,24	8393,16	520164	134290	9173	415441	1010454
			НР - 99%; СП - 8%			23543,79	2683,57	376701	42937		74848	
133	417	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"№19 05221 ОТ 20.06.2022гп.76	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст133х4/225-45-ППУ-ОЦ	шт.	12	259567,23	--	3114807	--	3114807	--	3363992
			СП - 8%			--	--	--	--		249185	
134	418	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 100 мм. Установка	шт.	26	29320,97	7296,59	762345	189711	12143	615077	1487616
			НР - 99%; СП - 8%			21557,35	2338,43	560491	60799		110194	
135	419	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"№19 05221 ОТ 20.06.2022гп.77	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст108х4/200-45-ППУ-ОЦ	шт.	16	247152,38	--	3954438	--	3954438	--	4270793
			СП - 8%			--	--	--	--		316355	

136	420	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 80 мм. Установка**	шт.	16	26630,03	6310,57	426080	100969	6435	348256	836283
			НР - 99%; СП - 8%			19917,28	2068,58	318676	33097		61947	
137	421	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"№19 05221 ОТ 20.06.2022гп.70	**Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст89х4/180-45-ППУ-ОЦ**	шт.	10	241567,88	--	2415679	--	2415679	--	2608933
			СП - 8%			--	--	--	--		193254	
138	422	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 70 мм. Установка**	шт.	10	24518,39	5641,84	245184	56419	3424	202318	483302
			НР - 99%; СП - 8%			18534,05	1902,08	185341	19021		35800	
139	423	Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"№19 05221 ОТ 20.06.2022гп.71	**Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст76х3,5/160-32-ППУ-ОЦ**	шт.	10	220452,05	--	2204521	--	2204521	--	2380883
			СП - 8%			--	--	--	--		176362	
140	446	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 150 мм. Установка**	шт.	45	38894,40	10992,34	1750248	494655	33605	1359867	3358925
			НР - 99%; СП - 8%			27155,28	3369,23	1221988	151615		248809	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								91 152 419
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19797159				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7652457			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2418783			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34956990		
			- Накладные расходы	Тенге							21993790	
			- Сметная прибыль	Тенге							6752023	

					ИТОГО:						101 135 567
					Временные здания и сооружения				1,3 %		1 314 762
					Итого с временными						102 450 329
					Зимние удорожания				1,76%		1 803 126
					Итого с зимними удорожаниями						104 253 455
					Непредвиденные работы и затраты				2 %		2 085 069
					Итого с непредвиденными работами и затратами						106 338 524
					2023 год - 10 %, К=1,0066037						107 040 752

					НДС 12%							12 844 890
					ИТОГО:							119 183 415
					ИТОГО со скидкой 10%:							107 265 073

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2005»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсханов Д. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Главный специалист сектора технического надзора ГУ «Отдел строительства города Караганды»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Kaz GPS LTD»: Сурихан Н.З.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП "Муханов Е.Ж." Муханов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)