Заказчик: ТОО "Каратас Майнинг"
Подрядчик: ТОО "KazStroy A & G Company"
Наименование объекта: Строительство гребного канала со спортивными комплексами в городе Туркестан. I очередь (1 этап)
Договор: №148 от 27.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
			Вывоз неиспользуемого грунта										
	1	Е11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	186 258,08	219,62	219,62	40 906 000	40 906 000	--	3 986 966	48 484 403	
						--	29,73	--	5 537 453		3 591 437		
	2	С3412-102-0115 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4 749 581,04	41,00	--	194 732 823	--		--	210 311 449	
						--	--	--	--		15 578 626		
	3	Е11-010102-0502 К=6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	186 258,08	69,29	67,94	12 905 822	12 654 374	251 448	1 929 783	16 022 453	
						--	14,39	--	2 680 254		1 186 848		
	4	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка оврагов/	м3 грунта	186 258,08	34,78	34,78	6 478 056	6 478 056	--	1 613 293	8 738 657	
						--	12,03	--	2 240 685		647 308		
	5	Е11-010104-0507 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /при перемещений до 20 м/	м3 грунта	186 258,08	50,32	50,32	9 372 507	9 372 506	--	2 334 782	12 643 872	
						--	17,41	--	3 242 753		936 583		
	6	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м /дно и откосы при устройстве выемки/	м3 грунта	1 430,33	10,69	10,69	15 290	15 290	--	4 665	21 552	
						--	4,53	--	6 479		1 596		
	7	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1 430,33	80,70	80,70	115 428	115 428	--	35 653	163 167	
						--	34,62	--	49 518		12 086		
	8	Е11-010201-0107 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1 430,33	53,32	53,32	76 265	76 265	--	18 516	102 364	
						--	17,98	--	25 717		7 583		
	9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 430,33	93,46	80,84	133 679	115 628	2 003	31 266	178 140	
						11,22	19,14	16 048	27 377		13 196		
			Устройство насыпи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	E11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	176 678,96	219,62	219,62	38 802 233	38 802 233	--	3 781 919	45 990 884	
						--	29,73	--	5 252 665		3 406 732		
2	11	С3412-102-0102 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	600 708,46	98,00	--	58 869 429	--		--	63 578 983	
						--	--	--	--		4 709 554		
3	12	E11-010102-0502 K=3	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. Накаждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	176 678,96	34,65	33,97	6 121 926	6 001 785	120 141	914 632	7 599 482	
						--	7,19	--	1 270 322		562 925		
4	13	E11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	157 749,07	73,09	73,09	11 529 880	11 529 880	--	3 640 218	16 383 705	
						--	32,05	--	5 055 858		1 213 608		
5	14	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	157 749,07	80,70	80,70	12 730 350	12 730 350	--	3 932 116	17 995 464	
						--	34,62	--	5 461 273		1 332 997		
6	15	E11-010201-0107 K=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	157 749,07	53,32	53,32	8 411 180	8 411 180	--	2 042 156	11 289 603	
						--	17,98	--	2 836 328		836 267		
7	16	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	157 749,07	93,46	80,84	14 743 228	12 752 435	220 848	3 448 268	19 646 816	
						11,22	19,14	1 769 945	3 019 317		1 455 320		
	17	E11-010107-1506	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	спланированной поверхности	20 000,00	1,78	1,78	35 600	35 600	--	12 960	52 445	
						--	0,90	--	18 000		3 885		
	18	E11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	100 000,00	52,35	22,58	5 235 000	2 258 000	--	2 546 640	8 404 171	
						29,77	5,60	2 977 000	560 000		622 531		
	19	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	37 514,39	80,70	80,70	3 027 411	3 027 411	--	935 099	4 279 510	
						--	34,62	--	1 298 748		317 001		
	20	E11-010201-0107 K=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	37 514,39	53,32	53,32	2 000 267	2 000 268	--	485 646	2 684 774	
						--	17,98	--	674 509		198 873		
			ИТОГО ПО СМЕТА Строительство гребного канала	**Тенге**								**494 571 894**	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ									**494 571 894,00**	
			Итого по сметам без оборудования и прочих затрат									**494 571 894,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,50%**						**7 418 578,41**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**501 990 472,41**	
			Зимние удорожания			**0,70%**						**3 513 933,31**	
			Итого с зимними удорожаниями									**505 504 405,72**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**						**10 110 088,11**	
			Итого с непредвиденными работами									**515 614 493,83**	
			в том числе на 2021 год, 50%									**257 807 246,92**	
			в том числе на 2022 год, 50%									**257 807 246,92**	
			ИТОГО в текущих ценах									**528 518 107,47**	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год, 50%			**1**						**257 807 246,92**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год, 50%			**1,0500514**						**270 710 860,55**	
			НДС			**12%**						**63 422 172,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									591 940 280,37	
			Тендерная скидка			0,1%						591 940,28	
			ИТОГО									591 348 340	

Заказчик:
ТОО "Каратас Майнинг"

Директор _____ **Мамуров А.С.**

Руководитель проекта _____ **Ойкабаев К.А.**

Подрядчик:
ТОО "KAZSTROY A & G COMPANY"

Директор _____ **Турсунжанов А.Т.**