Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» апреля 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Каратас Майнинг» Казахстан, г. Туркестан, квартал 160, строение 440**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Каримова А. Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство гребного канала со спортивными комплексами в городе Туркестан. 1 очередь (1 этап)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Туркестанской области», руководитель Усубалиев Т. О.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «KazStroy A & G Company»** ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «RENUA»** ;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Туркестанской области», приказ №52-н/к от 21.04.2021 г.** ;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Объемно-планировочные решения
1	Показатели по участку	Общая площадь участка - 99,94 Га Площадь застройки гребного канала - 63,47 Га Площадь застройки зданий и сооружений выше отметки 0,000 - 5 946 м2 Площадь застройки зданий и сооружений ниже отметки 0,000 - 1550 м2 Площадь общественного пляжа - 3,77 Га Площадь озеленения - 32,45 Га Площадь тротуаров - 49 868,10 м2 Площадь вело-дороги - 18 211,30 м2

		Площадь беговые дороги - 18 211,30 м2 Площадь асфальтного покрытия - 28 714,10 м2 Площадь парковочных площадок - 12 171,40 м2
2	Гребной канал (Акваторий)	Площадь зеркало воды - 50,60 Га Площадь застройки гребного канала - 63,47 Га

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Суточный	Годовой (9 м-цев)
1	Длина канала (по урезу воды)	м	2220	2220
2	Ширина основного канала (по урезу воды)	м	130	130
3	Ширина вспомогательного канала (по урезу воды)	м	80	80
4	Глубина канала (по зеркалу воды)	м	4	4
5	Объем воды в канале (расчетный горизонт)	м3	1624063	1624063
6	Площадь зеркала воды	м2	506071	506071

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Название объекта: «Строительство гребного канала со спортивными комплексами в городе Туркестан. 1 очередь (1 - этап)»

Местонахождения: Площадка строительства расположена в городе Туркестан, Туркестанской области. Город Туркестан.

Цель и значение объекта: Целью строительства гребного канала является развитие всех видов спорта академической гребли по программе олимпийских игр в Казахстане. Дает возможность создать комфортных условий для тренировки на длинные дистанции и адаптироваться стандартам и требованиям Олимпийских игр. Стимулирует организаторов Международных соревнований проведение мероприятия и соревнования в данном виде спорта в городе Туркестан. Развитие массового спорта среди подрастающего поколения ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2021 год**;

окончание работ **апрель 2022 год**;

при продолжительности строительства, месяц: **16 мес.**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 мес.**;

фактически, месяц: **11 мес.**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство гребного канала со спортивными комплексами в городе Туркестан. 1 очередь (1 этап)»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Каратас Майнинг» Каримов А.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии),
подпись, дата

Место печати (далее – М.П.)