Заказчик: ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

Подрядчик: ТОО "Бабэк - Курылыс"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительство станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Батыс-2 в г. Актобе

Основание: № 118 от 20.12.2016г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		118	от 20.12.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за ноябрь 2017 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016-2017г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**312 500 000**							
Акт выполненных работ №1				4 980 391			597 647	5 578 038
Акт выполненных работ №2				13 014 217			1 561 706	14 575 923
Акт выполненных работ №3				19 683 053			2 361 966	22 045 019
Акт выполненных работ №4				24 676 488			2 961 179	27 637 667
Акт выполненных работ №5				250 145 851			30 017 502	280 163 353
ИТОГО за сентябрь месяц:		-		**312 500 000**			**37 500 000**	**350 000 000**

Итого к оплате: 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге в т.ч. НДС 12%: - 37 500 000 тенге

Заказчик:
Директор
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

_____ **Турметов Б.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бабэк - Курылыс"

_____ **Азизов Р.Х.**

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бабэк-Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Батыс-2 в г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети электроснабжения и электроосвещенияКомплектная трансформаторная подстанция
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 20.12.2016г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017	01.09.2017	27.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

за сентябрь месяц 2017 г.

к лок. смете 4-1-1 на комплектную трансформаторную подстанцию

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,940	216,12	203
			Накладные расходы			*46,62*	*44*
			Сметная прибыль			*16,01*	*15*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,620	2468,45	1530
			Накладные расходы			*907,45*	*563*
			Сметная прибыль			*182,85*	*113*
3	3	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,625	4250,21	2656
			Накладные расходы			*579,41*	*362*
			Сметная прибыль			*314,83*	*197*
4	4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,320	4687,31	1500
			Накладные расходы			*730,47*	*234*
			Сметная прибыль			*347,21*	*111*
5	5	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2,000	2323,43	4647
			Накладные расходы			*669,79*	*1340*
			Сметная прибыль			*172,11*	*344*
6	6	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,160	22119,52	25659
			Накладные расходы			*833,07*	*966*
			Сметная прибыль			*1638,48*	*1901*
7	7	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	46,000	229,85	10573
			Накладные расходы			*48,85*	*2247*
			Сметная прибыль			*17,03*	*783*
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,380	2468,45	3406
			Накладные расходы			*907,45*	*1252*
			Сметная прибыль			*182,85*	*252*
9	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,000	30,26	1392
			Накладные расходы			*5,84*	*269*
			Сметная прибыль			*2,24*	*103*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,000	196,28	9029
			Накладные расходы			*61,50*	*2829*
			Сметная прибыль			*14,54*	*669*
11	11	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55,000	564,45	31045
			Накладные расходы			*73,27*	*4030*
			Сметная прибыль			*41,81*	*2300*
12	12	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	3883,28	31066
			Накладные расходы			*484,81*	*3878*
			Сметная прибыль			*287,65*	*2301*
			Раздел: Монтажные работы				
13	13	13-080101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1,000	76033,52	76034
			Накладные расходы			*16691,99*	*16692*
			Сметная прибыль			*5632,11*	*5632*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	51-080102-0108 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	3255516,90	3255517
			Накладные расходы			*122610,50*	*122610*
			Сметная прибыль			*241149,40*	*241149*
15	15	51-080101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	1286508,94	1286509
			Накладные расходы			*48452,98*	*48453*
			Сметная прибыль			*95296,96*	*95297*
16	16	23-070503-0404 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТК- 20У3/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000	5825,95	17478
			Накладные расходы			*219,42*	*658*
			Сметная прибыль			*431,55*	*1295*
17	17	23-070204-1125 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	13067,39	104539
			Накладные расходы			*492,15*	*3937*
			Сметная прибыль			*967,96*	*7744*
18	18	23-070504-0119 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3,000	4558,08	13674
			Накладные расходы			*171,67*	*515*
			Сметная прибыль			*337,64*	*1013*
19	19	23-070504-0207 РСНБ РК 2015	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1,000	4558,03	4558
			Накладные расходы			*171,67*	*172*
			Сметная прибыль			*337,63*	*338*
20	20	23-070501-0711 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,000	80792,83	80793
			Накладные расходы			*3042,85*	*3043*
			Сметная прибыль			*5984,65*	*5985*
			ИТОГО:				**4 961 808**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**214 094**
			Сметная прибыль				**367 541**
			Итого с временными		**2,3 %**	**9655,00**	**4 971 463**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**8928,00**	**4 980 391**
			Итого с НДС		**12 %**	**597647,00**	**5 578 038**

Заказчик :
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

Турметов Б.Ж.

Тех.надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Халиков И.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Zhana Tobe" (Жана Төбе)**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бабак-Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Батыс-2 в г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения и электроосвещения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 118 от 20.12.2016г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017	01.09.2017	27.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 2
за сентябрь месяц 2017 г
к лок.смете 4-1-2 на наружные сети электроосвещения

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	166,840	181,94	30355
			Накладные расходы			*23,84*	*3978*
			Сметная прибыль			*13,48*	*2249*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,160	2468,45	12737
			Накладные расходы			*907,45*	*4682*
			Сметная прибыль			*182,85*	*943*
3	3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	937,000	447,60	419398
			Накладные расходы			*81,67*	*76528*
			Сметная прибыль			*33,16*	*31067*
4	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,220	2146,77	82050
			Накладные расходы			*80,85*	*3090*
			Сметная прибыль			*159,02*	*6078*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	129,767	30,26	3927
			Накладные расходы			*5,84*	*758*
			Сметная прибыль			*2,24*	*291*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,013	1180,32	4737
			Накладные расходы			*433,91*	*1741*
			Сметная прибыль			*87,43*	*351*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	129,767	196,28	25470
			Накладные расходы			*61,50*	*7981*
			Сметная прибыль			*14,54*	*1887*
8	8	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,290	184135,53	237535
			Накладные расходы			*69057,31*	*89084*
			Сметная прибыль			*13639,67*	*17595*
9	9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПНД - 100х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	160,590	1667,51	267786
			Накладные расходы			*62,80*	*10085*
			Сметная прибыль			*123,52*	*19836*
10	10	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПНД - 32х2,6 ГОСТ 18599-2001	м	555,500	128,80	71549
			Накладные расходы			*4,85*	*2695*
			Сметная прибыль			*9,54*	*5300*
11	11	23-010501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПНД - 25х2,4 ГОСТ 18599-2001	м	586,810	132,61	77815
			Накладные расходы			*4,99*	*2931*
			Сметная прибыль			*9,82*	*5764*
12	12	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	79,000	903,95	71412
			Накладные расходы			*184,85*	*14603*
			Сметная прибыль			*66,96*	*5290*
13	13	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,582	31276,49	362244
			Накладные расходы			*3645,46*	*42222*
			Сметная прибыль			*2316,78*	*26833*
14	14	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,400	377214,64	150886
			Накладные расходы			*60560,47*	*24224*
			Сметная прибыль			*27941,82*	*11177*
15	15	21-1302010903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,400	564734,82	225894
			Накладные расходы			*21269,25*	*8508*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41832,21*	*16733*
16	16	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,3 т с количеством анкерных болтов до 4. Установка на наружных фундаментах	опора	55,000	28281,45	1555480
			Накладные расходы			*8487,46*	*466810*
			Сметная прибыль			*2094,92*	*115221*
17	17	Прайс	Опора освещения Н 10,0 м "тип СТВ-10-3.000-3Ф"	шт	10,000	135255,87	1352559
			Накладные расходы			*5094,06*	*50941*
			Сметная прибыль			*10018,95*	*100190*
18	18	Прайс	Опора освещения Н 4,0 м "тип СТВ-4-3.000-1Ф"	шт	45,000	109326,47	4919691
			Накладные расходы			*4117,49*	*185287*
			Сметная прибыль			*8098,26*	*364422*
19	19	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10,000	11052,59	110526
			Накладные расходы			*2263,40*	*22634*
			Сметная прибыль			*818,71*	*8187*
20	20	Прайс Энергия Астана	Кронштейн "Ива" КИ.1.20.000	шт	10,000	313,61	3136
			Накладные расходы			*11,81*	*118*
			Сметная прибыль			*23,23*	*232*
21	21	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	10,000	8899,95	89000
			Накладные расходы			*1642,78*	*16428*
			Сметная прибыль			*659,26*	*6593*
22	22	Прайс ЕрЖас Промкомпани	Светильник диодный 100 Вт MARK LED 100	шт	10,000	18696,19	186962
			Накладные расходы			*704,14*	*7041*
			Сметная прибыль			*1384,90*	*13849*
23	23	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	45,000	8899,95	400498
			Накладные расходы			*1642,78*	*73925*
			Сметная прибыль			*659,26*	*29667*
24	24	Прайс ЕрЖас Промкомпани	Светильник диодный 75 Вт GOrizOnT LED 75	шт	45,000	13469,30	606118
			Накладные расходы			*507,29*	*22828*
			Сметная прибыль			*997,73*	*44898*
25	25	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	24,000	8899,95	213599
			Накладные расходы			*1642,78*	*39427*
			Сметная прибыль			*659,26*	*15822*
26	26	Прайс ЕрЖас Промкомпани	Светильник диодный 30 Вт TERES LED 30	шт	24,000	12162,57	291902
			Накладные расходы			*458,07*	*10994*
			Сметная прибыль			*900,93*	*21622*
27	27	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка распорными дюбелями	шт.	1,000	6473,12	6473
			Накладные расходы			*1789,17*	*1789*
			Сметная прибыль			*479,49*	*479*
28	28	Прайс ЕрЖас Промкомпани	Щит групповой, распределительный в комплекте DIN- рейками, с шинами N и PE, с вводным автоматом ВА69-29, 380В, 50Гц, 25А с отходящими автоматами ВА69-29, 380В, 50Гц, 5х10А	шт	1,000	162837,77	162838
			Накладные расходы			*6132,86*	*6133*
			Сметная прибыль			*12062,06*	*12062*
29	29	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50,000	782,95	39148
			Накладные расходы			*119,14*	*5957*
			Сметная прибыль			*58,00*	*2900*
30	30	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	535,000	279,12	149331
			Накладные расходы			*60,25*	*32235*
			Сметная прибыль			*20,68*	*11062*
31	31	23-060131-1102 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,597	184294,42	109968
			Накладные расходы			*6940,97*	*4142*
			Сметная прибыль			*13651,44*	*8146*
32	32	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	581,000	279,12	162170
			Накладные расходы			*60,25*	*35007*
			Сметная прибыль			*20,68*	*12013*
33	33	23-060131-1101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,714	124083,87	88596
			Накладные расходы			*4673,29*	*3337*
			Сметная прибыль			*9191,40*	*6563*
34	34	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	334,000	279,12	93227
			Накладные расходы			*60,25*	*20124*
			Сметная прибыль			*20,68*	*6906*
35	35	23-060128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,341	186056,42	63500
			Накладные расходы			*7007,33*	*2392*
			Сметная прибыль			*13781,96*	*4704*
36	36	23-061702-1101 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный	100 шт.	5,840	22761,88	132929
			Накладные расходы			*857,27*	*5006*
			Сметная прибыль			*1686,07*	*9847*
			ИТОГО:				12781446

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 305 664**
			Сметная прибыль				**946 774**
			Итого с временными		**2,3 %**	**120940,00**	**12 902 386**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**111833,00**	**13 014 219**
			Итого с НДС		**12 %**	**1561706,00**	**14 575 925**

Заказчик :
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

Турметов Б.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

Тех.надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Халиков И.Б.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бабэк-Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Батыс-2 в г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети электроснабжения и электроосвещенияКомплектная трансформаторная подстанция
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 20.12.2016г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017	01.09.2017	27.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

за сентябрь месяц 2017г

к лок. смете 4-1-3 наружные сети электроснабжения

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	202,381	141,31	28598
			Накладные расходы			*27,85*	*5636*
			Сметная прибыль			*10,47*	*2118*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,259	2468,45	15450
			Накладные расходы			*907,45*	*5680*
			Сметная прибыль			*182,85*	*1144*
3	3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	287,700	447,60	128774
			Накладные расходы			*81,67*	*23497*
			Сметная прибыль			*33,16*	*9539*
4	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	54,350	2146,77	116677
			Накладные расходы			*80,85*	*4394*
			Сметная прибыль			*159,02*	*8643*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	157,392	30,26	4762
			Накладные расходы			*5,84*	*919*
			Сметная прибыль			*2,24*	*353*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,868	1180,32	5746
			Накладные расходы			*433,91*	*2112*
			Сметная прибыль			*87,43*	*426*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157,392	196,28	30892
			Накладные расходы			*61,50*	*9680*
			Сметная прибыль			*14,54*	*2288*
8	8	13-080303-0110 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, двухполюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании	шт.	2,000	5093,84	10188
			Накладные расходы			*1416,66*	*2833*
			Сметная прибыль			*377,32*	*755*
9	9	23-070203-0806 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-630А, степень защиты IP54	шт.	2,000	26403,39	52807
			Накладные расходы			*994,41*	*1989*
			Сметная прибыль			*1955,81*	*3912*
10	10	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,860	184135,53	158357
			Накладные расходы			*69057,31*	*59389*
			Сметная прибыль			*13639,67*	*11730*
11	11	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПНД - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	537,320	1667,51	895987
			Накладные расходы			*62,80*	*33745*
			Сметная прибыль			*123,52*	*66369*
12	12	23-010501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПНД - 25х2,4 ГОСТ 18599-2001	м	331,280	132,61	43930
			Накладные расходы			*4,99*	*1655*
			Сметная прибыль			*9,82*	*3254*
13	13	13-080201-0605 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	506,000	475,79	240748
			Накладные расходы			*96,53*	*48846*
			Сметная прибыль			*35,24*	*17833*
14	14	13-080201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75,000	1601,65	120124
			Накладные расходы			*276,02*	*20702*
			Сметная прибыль			*118,64*	*8898*
15	15	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300,000	913,10	273930
			Накладные расходы			*200,78*	*60235*
			Сметная прибыль			*67,64*	*20291*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	23-060137-0737 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,881	5054575,74	4453081
			Накладные расходы			*190367,32*	*167714*
			Сметная прибыль			*374413,02*	*329858*
17	17	13-080201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	141,000	219,38	30933
			Накладные расходы			*44,69*	*6301*
			Сметная прибыль			*16,25*	*2291*
18	18	13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15,000	874,22	13113
			Накладные расходы			*136,54*	*2048*
			Сметная прибыль			*64,76*	*971*
19	19	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45,000	396,85	17858
			Накладные расходы			*88,56*	*3985*
			Сметная прибыль			*29,40*	*1323*
20	20	23-060137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,201	775744,02	155925
			Накладные расходы			*29216,36*	*5872*
			Сметная прибыль			*57462,52*	*11550*
21	21	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	243,000	189,43	46032
			Накладные расходы			*38,03*	*9240*
			Сметная прибыль			*14,03*	*3410*
22	22	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30,000	782,95	23489
			Накладные расходы			*119,14*	*3574*
			Сметная прибыль			*58,00*	*1740*
23	23	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	93,000	279,12	25958
			Накладные расходы			*60,25*	*5604*
			Сметная прибыль			*20,68*	*1923*
24	24	23-060137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,146	426697,76	62298
			Накладные расходы			*16070,45*	*2346*
			Сметная прибыль			*31607,24*	*4615*
25	25	23-060137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,220	282075,48	62057
			Накладные расходы			*10623,63*	*2337*
			Сметная прибыль			*20894,48*	*4597*
26	26	13-080201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10,000	44457,17	444572
			Накладные расходы			*7789,36*	*77894*
			Сметная прибыль			*3293,12*	*32931*
27	27	23-061703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10,000	19735,25	197352
			Накладные расходы			*743,28*	*7433*
			Сметная прибыль			*1461,87*	*14619*
28	28	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	22000,94	44002
			Накладные расходы			*3860,78*	*7722*
			Сметная прибыль			*1629,70*	*3259*
29	29	23-061703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,000	12212,97	24426
			Накладные расходы			*459,97*	*920*
			Сметная прибыль			*904,66*	*1809*
30	30	13-080201-2705 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3,000	16188,91	48567
			Накладные расходы			*4650,23*	*13951*
			Сметная прибыль			*1199,18*	*3598*
31	31	23-061703-1803 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-1СТ-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	3,000	18460,62	55382
			Накладные расходы			*695,27*	*2086*
			Сметная прибыль			*1367,45*	*4102*
32	32	13-080301-0909 РСНБ РК 2015	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 10 т. Установка	шт.	1,000	173658,69	173659
			Накладные расходы			*36026,28*	*36026*
			Сметная прибыль			*12863,61*	*12864*
33	33	Прайс	Дизель-генератор мощностью 150 кВА/120 кВт, закрытого исполнения, с АВР - "FErBO" - FE165 I-S	шт	1,000	11145248,07	11145248
			Накладные расходы			*419756,51*	*419757*
			Сметная прибыль			*825573,93*	*825574*
34	34	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	328,000	279,12	91552
			Накладные расходы			*60,25*	*19763*
			Сметная прибыль			*20,68*	*6782*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**23-060201-0103 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,335**	**200858,39**	**67287**
			Накладные расходы			*7564,80*	*2534*
			Сметная прибыль			*14878,40*	*4984*
36	**36**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1,000**	**704,14**	**704**
			Накладные расходы			*103,45*	*103*
			Сметная прибыль			*52,16*	*52*
37	**37**	**23-060145-1005 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,016**	**666073,92**	**10657**
			Накладные расходы			*25085,93*	*401*
			Сметная прибыль			*49338,81*	*789*
			ИТОГО:				**19321122**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 078 923**
			Сметная прибыль				**1 431 194**
			Итого с временными		**2,3 %**	**188045,00**	**19 509 167**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**173886,00**	**19 683 053**
			Итого с НДС		**12 %**	**2361966,00**	**22 045 019**

Заказчик :
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

Турметов Б.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

Технадзор:
ТОО "ТранзитПром"

Халиков И.Б.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Zhana Tobe" (Жана Төбе)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бабак-Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Батыс-2 в г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект Котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 20.12.2016г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017 г.	01.09.2017	27.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 4
за сентябрь месяц 2017г
к лок.смете 6-1-7 на тепломеханическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование				
1	1	13-060101-0101 РСНБ РК 2015	Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч. Монтаж оборудования	т	2,505	167273,50	419020
			Накладные расходы			*32960,69*	*82567*
			Сметная прибыль			*12390,63*	*31039*
2	2	Прайс Киат ЛТД	Автоматический водогрейный котел газовый ВВ-500 (500КВт)	шт	3,000	1738946,57	5216840
			Накладные расходы			*65492,86*	*196479*
			Сметная прибыль			*128810,86*	*386433*
3	3	Прайс	Контроллер в составе котла газовый ВВ-500 (500КВт)	шт	3,000	0.00	0
4	4	Прайс Киат ЛТД	Горелка бинарная комбинированная MulTiCAIOг 70 для Автоматический водогрейный котел газовый ВВ-500 (500КВт)	шт	3,000	2390297,66	7170893
			Накладные расходы			*90024,29*	*270073*
			Сметная прибыль			*177059,09*	*531177*
5	5	11-180401-0104 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	3,000	28018,13	84054
			Накладные расходы			*2921,74*	*8765*
			Сметная прибыль			*2075,42*	*6226*
6	6	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	7,000	39846,81	278928
			Накладные расходы			*11092,26*	*77646*
			Сметная прибыль			*2951,62*	*20661*
7	7	Прайс VECTOr 7	Сетевые насосы KLP 65/1200 (1 рабочих+1 резервный)	шт	2,000	246899,25	493799
			Накладные расходы			*9298,81*	*18598*
			Сметная прибыль			*18288,83*	*36578*
8	8	Прайс Киат ЛТД	Подпиточные насосы AQUAJET 92M Q 2.5 м3/ч. H	шт	2,000	73176,48	146353
			Накладные расходы			*2756,00*	*5512*
			Сметная прибыль			*5420,48*	*10841*
9	9	Прайс Киат ЛТД	насосы подмеса котла BPH 60/340.65T Q 8.64 м3/ч, H	шт	3,000	60008,73	180026
			Накладные расходы			*2260,07*	*6780*
			Сметная прибыль			*4445,09*	*13335*
10	10	13-060303-0202 РСНБ РК 2015	Бак внутренней установки без давления прямоугольный, вместимость 1,6 м3. Монтаж оборудования	т	1,000	555017,10	555017
			Накладные расходы			*145775,68*	*145776*
			Сметная прибыль			*41112,38*	*41112*
11	11	Прайс Энергостан	Полиэтиленовый Бак запаса химочищеной воды 1,5м3	шт	1,000	86444,74	86445
			Накладные расходы			*3255,71*	*3256*
			Сметная прибыль			*6403,31*	*6403*
12	12	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,000	39846,81	79694
			Накладные расходы			*11092,26*	*22185*
			Сметная прибыль			*2951,62*	*5903*
13	13	Прайс VECTOr 7	Циркуляционные насосы горячего водоснабжения KLP 65/900 (1 рабочих+1 резервный)	шт	2,000	205237,91	410476
			Накладные расходы			*7729,75*	*15459*
			Сметная прибыль			*15202,81*	*30406*
14	14	11-181001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	2,000	37053,29	74107
			Накладные расходы			*3499,00*	*6998*
			Сметная прибыль			*2744,69*	*5489*
15	15	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	3,000	4262,25	12787
			Накладные расходы			*1099,93*	*3300*
			Сметная прибыль			*315,72*	*947*
16	16	23-041004-1114 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа IIErz, T от 0°C до +110°C, PN 8, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	3,000	5741,92	17226
			Накладные расходы			*216,25*	*649*
			Сметная прибыль			*425,33*	*1276*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	13-060101-0901 РСНБ РК 2015	паровой теплообменник котлов работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа. Монтаж оборудования	т	0,360	253706,18	91334
			Накладные расходы			*69508,04*	*25023*
			Сметная прибыль			*18793,05*	*6765*
18	18	23-051101-0124 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 56, для системы отопления мощностью от 425 кВт до 450 кВт, Т1 90°С/Т2	шт.	2,000	869370,04	1738740
			Накладные расходы			*32742,54*	*65485*
			Сметная прибыль			*64397,78*	*128796*
19	19	Прайс Киат ЛТД	Пластинчатый теплообменник Q 3.5 м3/ч, (1 рабочих+1 резервный)	шт	2,000	348794,49	697589
			Накладные расходы			*13136,43*	*26273*
			Сметная прибыль			*25836,63*	*51673*
20	20	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,000	39846,81	79694
			Накладные расходы			*11092,26*	*22185*
			Сметная прибыль			*2951,62*	*5903*
21	21	Прайс VECTOr 7	РЕЦиркуляционные насосы горячего водоснабжения VS 35/150 (1 рабочих+1 резервный)	шт	2,000	42600,17	85200
			Накладные расходы			*1604,42*	*3209*
			Сметная прибыль			*3155,57*	*6311*
22	22	11-160601-0503 РСНБ РК 2015	Клапаны регулирующий, диаметр до 80 мм. Установка	шт.	1,000	7929,73	7930
			Накладные расходы			*1604,96*	*1605*
			Сметная прибыль			*587,39*	*587*
23	23	13-110204-0105 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7093,89	7094
			Накладные расходы			*1249,50*	*1249*
			Сметная прибыль			*525,47*	*525*
24	24	23-041005-1711 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	844582,18	844582
			Накладные расходы			*31808,97*	*31809*
			Сметная прибыль			*62561,64*	*62562*
25	25	23-041004-1301 РСНБ РК 2015	Привод для трехходовых клапанов типа HErz, для управления от контроллеров с аналоговым выходом, 500 Н, 24 В ГОСТ 31832-2012	шт.	1,000	56618,91	56619
			Накладные расходы			*2132,40*	*2132*
			Сметная прибыль			*4193,99*	*4194*
26	26	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1,000	3736,62	3737
			Накладные расходы			*1080,14*	*1080*
			Сметная прибыль			*276,79*	*277*
27	27	23-041004-1110 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 8, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	1,000	4878,32	4878
			Накладные расходы			*183,73*	*184*
			Сметная прибыль			*361,36*	*361*
28	28	13-060301-0119 РСНБ РК 2015	Фильтр смешанного действия. Монтаж оборудования	т	1,500	407176,62	610765
			Накладные расходы			*99507,92*	*149262*
			Сметная прибыль			*30161,23*	*45242*
29	29	Прайс-лист FTG COMPAnУ	Фильтр умягчитель моноблочного типа CS111044 H+GE 255/740 - 2,5М3/ч с управляющим клапаном (фильтр и солерастворительный бак)	шт	1,000	217117,03	217117
			Накладные расходы			*8177,14*	*8177*
			Сметная прибыль			*16082,74*	*16083*
30	30	13-060303-0204 РСНБ РК 2015	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость до 1 м3. Монтаж оборудования	т	1,000	691878,16	691878
			Накладные расходы			*181977,56*	*181978*
			Сметная прибыль			*51250,23*	*51250*
31	31	51-040108-0105 РСНБ РК 2015	Бак мембранный модели TAnK GT-H-50 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа GrundfOs	шт.	1,000	40624,20	40624
			Накладные расходы			*1530,00*	*1530*
			Сметная прибыль			*3009,20*	*3009*
32	32	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	1506,11	1506
			Накладные расходы			*456,73*	*457*
			Сметная прибыль			*111,56*	*112*
33	33	23-041010-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры AVTQ с наружной резьбой, Тмакс 100°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	415306,09	415306
			Накладные расходы			*15641,41*	*15641*
			Сметная прибыль			*30763,41*	*30763*
34	34	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3,000	2264,46	6793
			Накладные расходы			*691,12*	*2073*
			Сметная прибыль			*167,74*	*503*
35	35	23-070502-1222 РСНБ РК 2015	Прессостат предельного уровня модели СУ115Р-2,5, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	3,000	108937,41	326812
			Накладные расходы			*4102,84*	*12309*
			Сметная прибыль			*8069,44*	*24208*
			Раздел: Запорная арматура				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	8,000	10555,04	84440
			Накладные расходы			*3399,44*	*27196*
			Сметная прибыль			*781,85*	*6255*
37	37	23-040103-0806 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	8,000	28376,35	227011
			Накладные расходы			*1068,72*	*8550*
			Сметная прибыль			*2101,95*	*16816*
38	38	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9,000	4602,15	41419
			Накладные расходы			*1464,34*	*13179*
			Сметная прибыль			*340,90*	*3068*
39	39	23-040103-0805 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	9,000	21239,10	191152
			Накладные расходы			*799,92*	*7199*
			Сметная прибыль			*1573,27*	*14159*
40	40	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	11,000	4602,15	50624
			Накладные расходы			*1464,34*	*16108*
			Сметная прибыль			*340,90*	*3750*
41	41	23-040103-0804 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	6,000	15972,85	95837
			Накладные расходы			*601,58*	*3609*
			Сметная прибыль			*1183,17*	*7099*
42	42	23-040103-0803 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	5,000	14593,41	72967
			Накладные расходы			*549,62*	*2748*
			Сметная прибыль			*1080,99*	*5405*
43	43	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10,000	2576,29	25763
			Накладные расходы			*824,60*	*8246*
			Сметная прибыль			*190,84*	*1908*
44	44	23-040103-0802 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	4,000	12076,79	48307
			Накладные расходы			*454,84*	*1819*
			Сметная прибыль			*894,58*	*3578*
45	45	23-040103-0801 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	6,000	9330,52	55983
			Накладные расходы			*351,41*	*2108*
			Сметная прибыль			*691,15*	*4147*
46	46	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,000	2576,29	7729
			Накладные расходы			*824,60*	*2474*
			Сметная прибыль			*190,84*	*573*
47	47	23-040902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	5033,72	15101
			Накладные расходы			*189,58*	*569*
			Сметная прибыль			*372,87*	*1119*
48	48	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	31,000	2550,23	79057
			Накладные расходы			*818,44*	*25372*
			Сметная прибыль			*188,91*	*5856*
49	49	23-040902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	16,000	3170,92	50735
			Накладные расходы			*119,42*	*1911*
			Сметная прибыль			*234,88*	*3758*
50	50	23-040902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	2129,26	8517
			Накладные расходы			*80,19*	*321*
			Сметная прибыль			*157,72*	*631*
51	51	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	11,000	1411,46	15526
			Накладные расходы			*53,16*	*585*
			Сметная прибыль			*104,55*	*1150*
52	52	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,000	2576,29	7729
			Накладные расходы			*824,60*	*2474*
			Сметная прибыль			*190,84*	*573*
53	53	23-040502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	21500,24	64501
			Накладные расходы			*809,75*	*2429*
			Сметная прибыль			*1592,61*	*4778*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2550,23	2550
			Накладные расходы			*818,44*	*818*
			Сметная прибыль			*188,91*	*189*
55	55	23-040502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	14555,31	14555
			Накладные расходы			*548,19*	*548*
			Сметная прибыль			*1078,17*	*1078*
56	56	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2,000	10555,04	21110
			Накладные расходы			*3399,44*	*6799*
			Сметная прибыль			*781,85*	*1564*
57	57	23-041001-5305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	25402,75	50806
			Накладные расходы			*956,73*	*1913*
			Сметная прибыль			*1881,69*	*3763*
58	58	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,000	4602,15	13806
			Накладные расходы			*1464,34*	*4393*
			Сметная прибыль			*340,90*	*1023*
59	59	23-041001-5304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	19295,17	38590
			Накладные расходы			*726,70*	*1453*
			Сметная прибыль			*1429,27*	*2859*
60	60	23-041001-5302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	14349,29	14349
			Накладные расходы			*540,43*	*540*
			Сметная прибыль			*1062,91*	*1063*
61	61	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2576,29	5153
			Накладные расходы			*824,60*	*1649*
			Сметная прибыль			*190,84*	*382*
62	62	23-041001-5301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	12170,75	24341
			Накладные расходы			*458,38*	*917*
			Сметная прибыль			*901,54*	*1803*
63	63	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,000	2550,23	7651
			Накладные расходы			*818,44*	*2455*
			Сметная прибыль			*188,91*	*567*
64	64	23-041001-5403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	3703,64	11111
			Накладные расходы			*139,49*	*418*
			Сметная прибыль			*274,34*	*823*
65	65	11-181001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	3,000	69249,16	207747
			Накладные расходы			*4711,57*	*14135*
			Сметная прибыль			*5129,57*	*15389*
66	66	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2,000	46312,08	92624
			Накладные расходы			*2630,38*	*5261*
			Сметная прибыль			*3430,52*	*6861*
67	67	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2,000	21252,68	42505
			Накладные расходы			*1296,15*	*2592*
			Сметная прибыль			*1574,27*	*3149*
68	68	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	3,000	14120,63	42362
			Накладные расходы			*1027,71*	*3083*
			Сметная прибыль			*1045,97*	*3138*
69	69	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3,000	14804,69	44414
			Накладные расходы			*967,28*	*2902*
			Сметная прибыль			*1096,64*	*3290*
70	70	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	31,000	3091,14	95825
			Накладные расходы			*284,05*	*8806*
			Сметная прибыль			*228,97*	*7098*
71	71	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	15,000	522,91	7844
			Накладные расходы			*181,03*	*2715*
			Сметная прибыль			*38,73*	*581*
72	72	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	15,000	1450,31	21755
			Накладные расходы			*54,62*	*819*
			Сметная прибыль			*107,43*	*1611*
73	73	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4,000	2722,46	10890
			Накладные расходы			*954,88*	*3820*
			Сметная прибыль			*201,66*	*807*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs	шт.	4,000	4532,66	18131
			Накладные расходы			*170,71*	*683*
			Сметная прибыль			*335,75*	*1343*
			Раздел: Трубопроводы				
75	75	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	26,308	5646,67	148552
			Накладные расходы			*756,30*	*19897*
			Сметная прибыль			*418,27*	*11004*
76	76	11-160401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	19,400	4660,54	90414
			Накладные расходы			*719,16*	*13952*
			Сметная прибыль			*345,23*	*6697*
77	77	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	32,900	3563,25	117231
			Накладные расходы			*524,15*	*17245*
			Сметная прибыль			*263,94*	*8684*
78	78	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7,900	2907,13	22966
			Накладные расходы			*499,44*	*3946*
			Сметная прибыль			*215,34*	*1701*
79	79	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14,200	2531,13	35942
			Накладные расходы			*446,28*	*6337*
			Сметная прибыль			*187,49*	*2662*
80	80	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52,100	1983,92	103362
			Накладные расходы			*370,65*	*19311*
			Сметная прибыль			*146,96*	*7656*
81	81	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка	м трубопровода	1,300	1467,11	1907
			Накладные расходы			*351,18*	*457*
			Сметная прибыль			*108,68*	*141*
82	82	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 38 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	1836,94	5511
			Накладные расходы			*225,52*	*677*
			Сметная прибыль			*136,07*	*408*
83	83	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	29,900	1710,77	51152
			Накладные расходы			*220,77*	*6601*
			Сметная прибыль			*126,72*	*3789*
84	84	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,450	1441,55	649
			Накладные расходы			*210,63*	*95*
			Сметная прибыль			*106,78*	*48*
85	85	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,000	85,58	6675
			Накладные расходы			*18,46*	*1440*
			Сметная прибыль			*6,34*	*494*
86	86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,500	87,37	1616
			Накладные расходы			*12,71*	*235*
			Сметная прибыль			*6,47*	*120*
87	87	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,580	41345,23	106671
			Накладные расходы			*10920,74*	*28176*
			Сметная прибыль			*3062,61*	*7902*
88	88	21-110206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,580	29720,37	76679
			Накладные расходы			*1119,34*	*2888*
			Сметная прибыль			*2201,51*	*5680*
89	89	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	22,100	591,27	13067
			Накладные расходы			*137,10*	*3030*
			Сметная прибыль			*43,80*	*968*
90	90	21-110404-1514 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,600	861,55	1378
			Накладные расходы			*32,45*	*52*
			Сметная прибыль			*63,82*	*102*
91	91	21-110404-1506 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	20,000	428,63	8573
			Накладные расходы			*16,14*	*323*
			Сметная прибыль			*31,75*	*635*
92	92	21-110404-1504 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,500	303,47	152

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,43*	*6*
			Сметная прибыль			*22,48*	*11*
93	**93**	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**82,510**	**2466,09**	**203477**
			Накладные расходы			*811,87*	*66988*
			Сметная прибыль			*182,67*	*15072*
94	**94**	**21-050104-0106 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,317**	**0,00**	**0**
95	**95**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /опоры, кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**230,000**	**575,30**	**132320**
			Накладные расходы			*21,67*	*4983*
			Сметная прибыль			*42,61*	*9801*
96	**96**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,086**	**181607,71**	**15600**
			Накладные расходы			*59196,80*	*5085*
			Сметная прибыль			*13452,42*	*1156*
97	**97**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления нососов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,086**	**121296,15**	**10419**
			Накладные расходы			*40935,79*	*3516*
			Сметная прибыль			*8984,90*	*772*
98	**98**	**21-050204-0801 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,086**	**195538,42**	**16797**
			Накладные расходы			*7364,44*	*633*
			Сметная прибыль			*14484,33*	*1244*
			ИТОГО:				**24 255 492**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 815 187**
			Сметная прибыль				**1 796 703**
			Итого с временными		**2,3 %**	**218733,00**	**24 474 225**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**202263,00**	**24 676 488**
			Итого с НДС		**12 %**	**2961179,00**	**27 637 667**

Заказчик :
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)
_____ Гурметов Б.Ж.

Тех.надзор:
ТОО "ТранзитПром"
_____ Халиков И.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"
_____ Азизов Р.Х.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бабак-Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Батыс-2 в г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект Блок А,Б
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 20.12.2016г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2017	01.09.2017	27.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 5
за сентябрь месяц 2017г

к лок. смете 2-2-1 общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	451,320	23173,93	10458859
			Накладные расходы			*2515,81*	*1135435*
			Сметная прибыль			*1716,59*	*774730*
2	2	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	192,590	35426,92	6822871
			Накладные расходы			*3213,48*	*618885*
			Сметная прибыль			*2624,22*	*505398*
3	3	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,271	334447,93	2097270
			Накладные расходы			*35407,03*	*222032*
			Сметная прибыль			*24773,92*	*155353*
4	4	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	179,390	2641,69	473892
			Накладные расходы			*513,64*	*92142*
			Сметная прибыль			*195,68*	*35103*
5	5	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	17,939	65171,11	1169105
			Накладные расходы			*9464,36*	*169781*
			Сметная прибыль			*4827,49*	*86600*
6	6	11-100402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8841,690	4592,20	40602796
			Накладные расходы			*854,47*	*7554945*
			Сметная прибыль			*340,16*	*3007614*
7	7	11-100402-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3789,290	5035,78	19082018
			Накладные расходы			*888,44*	*3366556*
			Сметная прибыль			*373,02*	*1413483*
8	8	11-100402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1346,310	5048,76	6797200
			Накладные расходы			*871,66*	*1173530*
			Сметная прибыль			*373,98*	*503496*
9	9	11-100402-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	448,770	5522,71	2478425
			Накладные расходы			*906,78*	*406935*
			Сметная прибыль			*409,09*	*183587*
10	10	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	701,614	12568,41	8818172
			Накладные расходы			*473,36*	*332113*
			Сметная прибыль			*930,99*	*653198*
11	11	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки. Монтаж	т конструкций	0,785	33399,11	26224
			Накладные расходы			*9035,30*	*7094*
			Сметная прибыль			*2474,01*	*1943*
12	12	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,785	194283,34	152545
			Накладные расходы			*7317,17*	*5745*
			Сметная прибыль			*14391,36*	*11300*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
13	13	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1315,000	715,21	940506
			Накладные расходы			*131,41*	*172810*
			Сметная прибыль			*52,98*	*69667*
14	14	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 20 мм)	м2 стяжки	1315,000	95,85	126037
			Накладные расходы			*6,10*	*8016*
			Сметная прибыль			*7,10*	*9336*
15	15	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1315,000	104,98	138055
			Накладные расходы			*35,52*	*46705*
			Сметная прибыль			*7,78*	*10226*
16	16	21-100404-0308 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	м2	1446,500	172,62	249691
			Накладные расходы			*6,50*	*9404*
			Сметная прибыль			*12,79*	*18496*
17	17	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1315,000	934,00	1228205
			Накладные расходы			*231,99*	*305065*
			Сметная прибыль			*69,18*	*90978*
18	18	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1315,000	733,23	964202
			Накладные расходы			*180,97*	*237970*
			Сметная прибыль			*54,31*	*71422*
19	19	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	67,722	27721,20	1877349
			Накладные расходы			*1044,05*	*70705*
			Сметная прибыль			*2053,42*	*139063*
20	20	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	135,445	25078,30	3396730
			Накладные расходы			*944,51*	*127929*
			Сметная прибыль			*1857,65*	*251610*
21	21	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1315,000	104,98	138055
			Накладные расходы			*35,52*	*46705*
			Сметная прибыль			*7,78*	*10226*
22	22	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,447	87525,17	126605
			Накладные расходы			*3296,41*	*4768*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*9378*
23	23	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	40,239	11385,02	458122
			Накладные расходы			*1653,67*	*66542*
			Сметная прибыль			*843,33*	*33935*
24	24	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1315,000	715,21	940506
			Накладные расходы			*131,41*	*172810*
			Сметная прибыль			*52,98*	*69667*
25	25	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 40 мм)	м2 стяжки	1315,000	479,23	630185
			Накладные расходы			*30,48*	*40078*
			Сметная прибыль			*35,50*	*46680*
26	26	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,839	16531,79	80001
			Накладные расходы			*5236,21*	*25339*
			Сметная прибыль			*1224,58*	*5926*
27	27	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,033	257184,83	1294352
			Накладные расходы			*9686,19*	*48748*
			Сметная прибыль			*19050,73*	*95878*
28	28	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	1315,000	126,29	166076
			Накладные расходы			*24,53*	*32256*
			Сметная прибыль			*9,36*	*12302*
29	29	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1315,000	222,60	292714
			Накладные расходы			*74,98*	*98597*
			Сметная прибыль			*16,49*	*21682*
30	30	21-100403-0803 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	1485,950	569,74	846606
			Накладные расходы			*21,46*	*31885*
			Сметная прибыль			*42,20*	*62712*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	21-100403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1512,250	834,85	1262507
			Накладные расходы			*31,44*	*47549*
			Сметная прибыль			*61,84*	*93519*
32	32	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	450,000	685,66	308546
			Накладные расходы			*194,26*	*87415*
			Сметная прибыль			*50,79*	*22855*
33	33	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	468,000	2776,00	1299168
			Накладные расходы			*104,55*	*48930*
			Сметная прибыль			*205,63*	*96235*
34	34	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	450,000	104,98	47243
			Накладные расходы			*35,52*	*15983*
			Сметная прибыль			*7,78*	*3499*
35	35	21-100404-0308 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	м2	495,000	172,62	85446
			Накладные расходы			*6,50*	*3218*
			Сметная прибыль			*12,79*	*6329*
36	36	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	450,000	685,66	308546
			Накладные расходы			*194,26*	*87415*
			Сметная прибыль			*50,79*	*22855*
37	37	21-050109-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	468,000	2062,91	965443
			Накладные расходы			*77,69*	*36361*
			Сметная прибыль			*152,81*	*71514*
38	38	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	450,000	934,00	420298
			Накладные расходы			*231,99*	*104395*
			Сметная прибыль			*69,18*	*31133*
39	39	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	450,000	733,23	329955
			Накладные расходы			*180,97*	*81434*
			Сметная прибыль			*54,31*	*24441*
40	40	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	23,175	27721,20	642439
			Накладные расходы			*1044,05*	*24196*
			Сметная прибыль			*2053,42*	*47588*
41	41	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	69,525	25078,30	1743569
			Накладные расходы			*944,51*	*65667*
			Сметная прибыль			*1857,65*	*129153*
42	42	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	450,000	685,66	308546
			Накладные расходы			*194,26*	*87415*
			Сметная прибыль			*50,79*	*22855*
43	43	Прайс ТОО "BEsT PArTnEr COnsTruCTiOn" п.586	Кровельная система KAlziP	м2	468,000	58092,11	27187105
			Накладные расходы			*2187,89*	*1023931*
			Сметная прибыль			*4303,12*	*2013860*
44	44	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	190,000	715,21	135891
			Накладные расходы			*131,41*	*24969*
			Сметная прибыль			*52,98*	*10066*
45	45	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 20 мм)	м2 стяжки	190,000	95,85	18211
			Накладные расходы			*6,10*	*1158*
			Сметная прибыль			*7,10*	*1349*
46	46	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	190,000	351,21	66730
			Накладные расходы			*44,79*	*8510*
			Сметная прибыль			*26,02*	*4943*
47	47	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	190,000	583,14	110796
			Накладные расходы			*106,08*	*20156*
			Сметная прибыль			*43,20*	*8207*
48	48	21-110401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	29,355	37265,67	1093934

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1403,51*	*41200*
			Сметная прибыль			*2760,42*	*81032*
49	49	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	190,000	104,98	19947
			Накладные расходы			*35,52*	*6748*
			Сметная прибыль			*7,78*	*1478*
50	50	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,209	87525,17	18293
			Накладные расходы			*3296,41*	*689*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*1355*
51	51	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,814	11385,02	66193
			Накладные расходы			*1653,67*	*9614*
			Сметная прибыль			*843,33*	*4903*
52	52	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	190,000	715,21	135891
			Накладные расходы			*131,41*	*24969*
			Сметная прибыль			*52,98*	*10066*
53	53	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 50 мм)	м2 стяжки	190,000	670,92	127475
			Накладные расходы			*42,67*	*8107*
			Сметная прибыль			*49,70*	*9443*
54	54	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,699	16531,79	11559
			Накладные расходы			*5236,21*	*3661*
			Сметная прибыль			*1224,58*	*856*
55	55	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,727	257184,83	187017
			Накладные расходы			*9686,19*	*7043*
			Сметная прибыль			*19050,73*	*13853*
56	56	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	190,000	126,29	23996
			Накладные расходы			*24,53*	*4661*
			Сметная прибыль			*9,36*	*1777*
57	57	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	190,000	1171,03	222496
			Накладные расходы			*110,70*	*21033*
			Сметная прибыль			*86,74*	*16481*
58	58	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит	м2 поверхности	190,000	53,83	10228
			Накладные расходы			*19,90*	*3781*
			Сметная прибыль			*3,99*	*758*
59	59	21-080102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	190,000	240,55	45704
			Накладные расходы			*9,06*	*1721*
			Сметная прибыль			*17,82*	*3385*
60	60	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	190,000	2041,24	387836
			Накладные расходы			*627,25*	*119178*
			Сметная прибыль			*151,20*	*28729*
61	61	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	19,562	23197,92	453807
			Накладные расходы			*873,69*	*17091*
			Сметная прибыль			*1718,36*	*33615*
62	62	21-010401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	123,120	2146,68	264300
			Накладные расходы			*80,85*	*9954*
			Сметная прибыль			*159,01*	*19578*
63	63	21-030302-0603 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 60 мм, серые СТ РК 958-93	м2	195,700	1488,05	291211
			Накладные расходы			*56,04*	*10968*
			Сметная прибыль			*110,23*	*21571*
64	64	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	235,000	685,66	161130
			Накладные расходы			*194,26*	*45650*
			Сметная прибыль			*50,79*	*11936*
65	65	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	244,400	2776,00	678455
			Накладные расходы			*104,55*	*25552*
			Сметная прибыль			*205,63*	*50256*
66	66	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	235,000	104,98	24671
			Накладные расходы			*35,52*	*8347*
			Сметная прибыль			*7,78*	*1828*
67	67	21-100404-0308 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	м2	258,500	172,62	44622
			Накладные расходы			*6,50*	*1681*
			Сметная прибыль			*12,79*	*3305*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	235,000	934,00	219489
			Накладные расходы			*231,99*	*54517*
			Сметная прибыль			*69,18*	*16258*
69	69	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой(дополнительно 2 слоя)	м2 утепляемого покрытия	235,000	1466,47	344620
			Накладные расходы			*361,93*	*85054*
			Сметная прибыль			*108,63*	*25527*
70	70	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	24,205	10277,85	248775
			Накладные расходы			*387,09*	*9369*
			Сметная прибыль			*761,32*	*18428*
71	71	21-110102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	24,616	7891,14	194252
			Накладные расходы			*297,20*	*7316*
			Сметная прибыль			*584,53*	*14389*
72	72	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	12,103	13435,70	162606
			Накладные расходы			*506,02*	*6124*
			Сметная прибыль			*995,24*	*12045*
73	73	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	235,000	104,98	24671
			Накладные расходы			*35,52*	*8347*
			Сметная прибыль			*7,78*	*1828*
74	74	21-100404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	258,500	133,41	34486
			Накладные расходы			*5,02*	*1299*
			Сметная прибыль			*9,88*	*2554*
75	75	11-120101-0501 РСНБ РК 2015	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике	м ендовы	339,540	1932,72	656236
			Накладные расходы			*132,87*	*45115*
			Сметная прибыль			*143,16*	*48610*
76	76	11-120101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	385,600	2227,54	858939
			Накладные расходы			*205,36*	*79187*
			Сметная прибыль			*165,00*	*63625*
77	77	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	1251,600	383,69	480225
			Накладные расходы			*71,92*	*90019*
			Сметная прибыль			*28,42*	*35572*
78	78	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	195,000	109,13	21280
			Накладные расходы			*32,59*	*6355*
			Сметная прибыль			*8,08*	*1576*
79	79	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,285	342759,39	440490
			Накладные расходы			*12909,13*	*16590*
			Сметная прибыль			*25389,58*	*32629*
80	80	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	195,000	85,58	16687
			Накладные расходы			*18,46*	*3600*
			Сметная прибыль			*6,34*	*1236*
81	81	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 в 2 слоя	м2	195,000	414,53	80834
			Накладные расходы			*27,89*	*5438*
			Сметная прибыль			*30,71*	*5988*
			Раздел: Окна				
82	82	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	259,330	14540,99	3770916
			Накладные расходы			*2712,35*	*703393*
			Сметная прибыль			*1077,11*	*279327*
			Раздел: Деформационные швы				
83	83	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	18,500	725,79	13427
			Накладные расходы			*151,98*	*2812*
			Сметная прибыль			*53,76*	*995*
84	84	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков	м шва	18,500	58,65	1085
			Накладные расходы			*21,09*	*390*
			Сметная прибыль			*4,34*	*80*
85	85	21-100502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	18,500	130,49	2414
			Накладные расходы			*4,91*	*91*
			Сметная прибыль			*9,67*	*179*
86	86	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	26,300	725,79	19088
			Накладные расходы			*151,98*	*3997*
			Сметная прибыль			*53,76*	*1414*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	87	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков	м шва	26,300	58,65	1543
			Накладные расходы			*21,09*	*555*
			Сметная прибыль			*4,34*	*114*
88	88	21-100502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	26,300	130,49	3432
			Накладные расходы			*4,91*	*129*
			Сметная прибыль			*9,67*	*254*
89	89	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	26,300	825,40	21708
			Накладные расходы			*49,96*	*1314*
			Сметная прибыль			*61,14*	*1608*
90	90	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,955	3025,51	24068
			Накладные расходы			*531,09*	*4225*
			Сметная прибыль			*224,11*	*1783*
91	91	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	37,000	825,40	30540
			Накладные расходы			*49,96*	*1849*
			Сметная прибыль			*61,14*	*2262*
92	92	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,019	496815,64	9375
			Накладные расходы			*43341,50*	*818*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*694*
93	93	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков	м шва	3,000	58,65	176
			Накладные расходы			*21,09*	*63*
			Сметная прибыль			*4,34*	*13*
94	94	21-100502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1,500	130,49	196
			Накладные расходы			*4,91*	*7*
			Сметная прибыль			*9,67*	*14*
95	95	прайсООО "Штувнер" п.584	Выравнивающая вставка для деформационного шва AR203-050	м	1,500	2185,73	3279
			Накладные расходы			*82,32*	*123*
			Сметная прибыль			*161,91*	*243*
96	96	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	1,500	725,79	1089
			Накладные расходы			*151,98*	*228*
			Сметная прибыль			*53,76*	*81*
97	97	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	47,600	825,40	39289
			Накладные расходы			*49,96*	*2378*
			Сметная прибыль			*61,14*	*2910*
98	98	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков	м шва	23,800	58,65	1396
			Накладные расходы			*21,09*	*502*
			Сметная прибыль			*4,34*	*103*
99	99	прайсООО "Штувнер" п.584	Выравнивающая вставка для деформационного шва AR203-050	м	23,800	2185,73	52020
			Накладные расходы			*82,32*	*1959*
			Сметная прибыль			*161,91*	*3853*
100	100	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,645	3025,51	1951
			Накладные расходы			*531,09*	*343*
			Сметная прибыль			*224,11*	*145*
101	101	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,080	31865,37	2549
			Накладные расходы			*3079,35*	*246*
			Сметная прибыль			*2360,40*	*189*
102	102	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков	м шва	2,880	58,65	169
			Накладные расходы			*21,09*	*61*
			Сметная прибыль			*4,34*	*13*
103	103	21-100502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	2,880	130,49	376
			Накладные расходы			*4,91*	*14*
			Сметная прибыль			*9,67*	*28*
104	104	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	2,880	725,79	2090
			Накладные расходы			*151,98*	*438*
			Сметная прибыль			*53,76*	*155*
105	105	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные(Бортик бетонный)В10. Устройство	м3	0,105	24038,28	2524
			Накладные расходы			*2157,68*	*227*
			Сметная прибыль			*1780,61*	*187*
106	106	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков	м шва	3,000	58,65	176
			Накладные расходы			*21,09*	*63*
			Сметная прибыль			*4,34*	*13*
107	107	21-100502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1,500	130,49	196
			Накладные расходы			*4,91*	*7*
			Сметная прибыль			*9,67*	*14*
108	108	прайсООО "Штувнер" п.584	Выравнивающая вставка для деформационного шва AR203-050	м	1,500	2185,73	3279
			Накладные расходы			*82,32*	*123*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*161,91*	*243*
109	109	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,645	3025,51	1951
			Накладные расходы			*531,09*	*343*
			Сметная прибыль			*224,11*	*145*
110	110	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные(Бортик бетонный)В10. Устройство	м3	0,064	24038,28	1538
			Накладные расходы			*2157,68*	*138*
			Сметная прибыль			*1780,61*	*114*
111	111	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,020	496815,64	10000
			Накладные расходы			*43341,50*	*872*
			Сметная прибыль			*36801,16*	*741*
112	112	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков	м шва	3,200	58,65	188
			Накладные расходы			*21,09*	*67*
			Сметная прибыль			*4,34*	*14*
113	113	21-100502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1,600	130,49	209
			Накладные расходы			*4,91*	*8*
			Сметная прибыль			*9,67*	*15*
114	114	прайсООО "Штувнер" п.585	Выравнивающая вставка для деформационного шва AR254-050	м	1,600	2433,40	3893
			Накладные расходы			*91,65*	*147*
			Сметная прибыль			*180,25*	*288*
115	115	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	3,200	825,40	2641
			Накладные расходы			*49,96*	*160*
			Сметная прибыль			*61,14*	*196*
			Раздел: Отделка фасадов				
116	116	11-150101-0103 РСНБ РК 2015	Стены (цоколь). Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	236,200	25984,62	6137566
			Накладные расходы			*8782,80*	*2074497*
			Сметная прибыль			*1924,79*	*454635*
117	117	22-010101-0417 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	240,924	31084,06	7488897
			Накладные расходы			*1170,70*	*282050*
			Сметная прибыль			*2302,52*	*554733*
118	118	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей+декоративные переплеты. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	2358,500	3025,49	7135614
			Накладные расходы			*640,14*	*1509774*
			Сметная прибыль			*224,11*	*528564*
119	119	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	2358,500	4020,14	9481503
			Накладные расходы			*250,96*	*591898*
			Сметная прибыль			*297,79*	*702334*
120	120	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	2358,500	847,87	1999706
			Накладные расходы			*180,88*	*426609*
			Сметная прибыль			*62,81*	*148126*
121	121	21-060901-1602 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые	т	23,585	1867497,57	44044930
			Накладные расходы			*70334,39*	*1658837*
			Сметная прибыль			*138333,15*	*3262587*
122	122	ПрайсИП Саберлинова Д.Н. п.572	Надпись на фасаде (89 больших и 89 маленьких букв)	шт	1,000	1463754,76	1463755
			Накладные расходы			*55128,48*	*55128*
			Сметная прибыль			*108426,28*	*108426*
			Раздел: Отмостка-126 м2				
123	123	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	126,000	803,83	101282
			Накладные расходы			*73,20*	*9224*
			Сметная прибыль			*59,54*	*7502*
124	124	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,900	11192,95	211548
			Накладные расходы			*2142,02*	*40484*
			Сметная прибыль			*829,11*	*15670*
125	125	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,560	25232,76	190760
			Накладные расходы			*2569,78*	*19428*
			Сметная прибыль			*1869,09*	*14130*
126	126	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	126,000	884,04	111389
			Накладные расходы			*193,84*	*24424*
			Сметная прибыль			*65,48*	*8251*
127	127	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2стяжки	126,000	2160,48	272220
			Накладные расходы			*137,96*	*17383*
			Сметная прибыль			*160,04*	*20164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	**128**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,363**	**273716,62**	**99326**
			Накладные расходы			*14922,40*	*5415*
			Сметная прибыль			*20275,31*	*7358*
129	**129**	**11-110101-2502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**126,000**	**2415,71**	**304379**
			Накладные расходы			*683,79*	*86157*
			Сметная прибыль			*178,94*	*22547*
130	**130**	**Прайс**	**Брусчатка бетонная**	**м2**	**126,000**	**2412,41**	**303964**
			Накладные расходы			*90,86*	*11448*
			Сметная прибыль			*178,70*	*22516*
			ИТОГО:				**239 541 775**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**26 731 050**
			Сметная прибыль				**17 743 835**
			Итого с временными		**2,3 %**	**5 509 461**	**245 051 236**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**5 094 615**	**250 145 851**
			Итого с НДС		**12 %**	**30 017 502**	**280 163 353**

Заказчик :
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

Турметов Б.Ж.

Тех.надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Халиков И.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.