Заказчик: ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

Подрядчик: ТОО "Бабэк - Курылыс"

Наименование стройки: Строительство станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Батыс-2 в г. Актобе

Основание: № 118 от 20.12.2016г

ФОРМА КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 118	Договор дата от 20.12.2016г	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	Стоимость выполненных работ: В отчетном месяце за ноябрь 2017 года	Стоимость выполненных работ: из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	Стоимость выполненных работ: из графика: СМР в текущих ценах 2016-2017г.	Стоимость выполненных работ: из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	Стоимость выполненных работ: из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**856 567 978,6**							
Акт выполненных работ №1				173 344 590			20 801 351	194 145 941
Акт выполненных работ №2				24 752 375			2 970 285	27 722 660
Акт выполненных работ №3				149 101 772			17 892 213	166 993 985
Акт выполненных работ №4				27 306 852			3 276 822	30 583 674
Акт выполненных работ №5				55 420 363			6 650 444	62 070 807
Акт выполненных работ №6				45 376 703			5 445 204	50 821 907
Акт выполненных работ №7				4 613 892			553 667	5 167 559
Акт выполненных работ №8				6 278 718			753 446	7 032 164
Акт выполненных работ №9				2 401 261			288 151	2 689 412
Акт выполненных работ №10				958 768			115 052	1 073 820
Акт выполненных работ №11				325 690			39 083	364 773
Акт выполненных работ №12				15 370 822			1 844 499	17 215 321
Акт выполненных работ №13				9 971 842			1 196 621	11 168 463
Акт выполненных работ №14				2 467 053			296 046	2 763 099
Акт выполненных работ №15				312 614			37 514	350 128
Акт выполненных работ №16				26 064 664			3 127 759	29 192 423
ИТОГО за сентябрь месяц:		-		**544 067 978,57**			**65 288 157,43**	**609 356 136**

Итого к оплате: 609 356 136 (шестьсот девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть) тенге в т.ч. НДС 12%: - 65 288 157,43 тенге

Заказчик:
Директор
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

_____ **Турметов Б.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бабэк - Курылыс"

_____ **Азизов Р.Х.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)**

(Организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бабэк-Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи а г. Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Блок А,Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 118 от 20.12.2016г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2017

к смете 2-1-2 на железобетонные конструкции

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1865,320	103,75	193521
			Накладные расходы			*19,23*	*35872*
			Сметная прибыль			*7,68*	*14335*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	57,690	5401,73	311627
			Накладные расходы			*1985,79*	*114561*
			Сметная прибыль			*400,13*	*23084*
3	3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1923,010	32,70	62878
			Накладные расходы			*5,85*	*11258*
			Сметная прибыль			*2,42*	*4658*
4	4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50м)	м3 грунта	1923,010	147,76	284151
			Накладные расходы			*28,51*	*54818*
			Сметная прибыль			*10,95*	*21048*
5	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1268,935	18,25	23152
			Накладные расходы			*3,27*	*4145*
			Сметная прибыль			*1,35*	*1715*
6	6	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2(до 50м)	м3 грунта	1268,935	32,27	40943
			Накладные расходы			*5,78*	*7331*
			Сметная прибыль			*2,39*	*3033*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,245	1180,32	46322
			Накладные расходы			*433,91*	*17029*
			Сметная прибыль			*87,43*	*3431*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1268,935	196,28	249061
			Накладные расходы			*61,50*	*78041*
			Сметная прибыль			*14,54*	*18449*
			Раздел: Фундаменты				
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	101,660	6810,68	692374
			Накладные расходы			*810,44*	*82389*
			Сметная прибыль			*504,49*	*51287*
10	10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5	м3	51,830	22289,89	1155285
			Накладные расходы			*1369,16*	*70963*
			Сметная прибыль			*1651,10*	*85577*
11	11	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	508,300	1378,50	700690
			Накладные расходы			*109,41*	*55615*
			Сметная прибыль			*102,11*	*51903*
12	12	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	29,390	11414,39	335469
			Накладные расходы			*2897,41*	*85155*
			Сметная прибыль			*845,51*	*24850*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	29,831	20057,79	598341
			Накладные расходы			*755,42*	*22535*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*44322*
14	14	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	76,040	8804,53	669496
			Накладные расходы			*2191,26*	*166624*
			Сметная прибыль			*652,19*	*49592*
15	15	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	77,181	20057,79	1548072
			Накладные расходы			*755,42*	*58304*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*114672*
16	16	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	187,040	6596,82	1233869
			Накладные расходы			*1587,37*	*296902*
			Сметная прибыль			*488,65*	*91398*
17	17	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	189,846	20057,79	3807883
			Накладные расходы			*755,42*	*143414*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*282065*
18	18	11-060101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м 3. Устройство	м3	84,320	4609,85	388703
			Накладные расходы			*1121,50*	*94565*
			Сметная прибыль			*341,47*	*28793*
19	19	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	85,585	20057,79	1716642
			Накладные расходы			*755,42*	*64653*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*127159*
20	20	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,990	7779,13	31039
			Накладные расходы			*1797,80*	*7173*
			Сметная прибыль			*576,23*	*2299*
21	21	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,050	20057,79	81231
			Накладные расходы			*755,42*	*3059*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*6017*
22	22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,569	168197,75	263902
			Накладные расходы			*6334,73*	*9939*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*19548*
23	23	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	0,298	166899,07	49736
			Накладные расходы			*6285,82*	*1873*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*3684*
24	24	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,448	163208,08	3990111
			Накладные расходы			*6146,80*	*150277*
			Сметная прибыль			*12089,49*	*295564*
25	25	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	12,716	22595,95	287332
			Накладные расходы			*7155,74*	*90993*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*21284*
26	26	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,601	17134,69	130247
			Накладные расходы			*5382,84*	*40917*
			Сметная прибыль			*1269,24*	*9648*
27	27	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	7,050	17754,44	125172
			Накладные расходы			*5576,68*	*39317*
			Сметная прибыль			*1315,14*	*9272*
28	28	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,530	216828,36	114972
			Накладные расходы			*27886,15*	*14787*
			Сметная прибыль			*16061,36*	*8516*
29	29	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	14956,63	89740
			Накладные расходы			*563,30*	*3380*
			Сметная прибыль			*1107,90*	*6647*
30	30	23-010201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	17400,76	52202
			Накладные расходы			*655,35*	*1966*
			Сметная прибыль			*1288,95*	*3867*
31	31	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,350	6716,04	2351
			Накладные расходы			*252,94*	*89*
			Сметная прибыль			*497,48*	*174*
32	32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,920	85,58	849
			Накладные расходы			*18,46*	*183*
			Сметная прибыль			*6,34*	*63*
33	33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	9,920	174,74	1733
			Накладные расходы			*25,42*	*252*
			Сметная прибыль			*12,94*	*128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	877,835	926,32	813156
			Накладные расходы			*126,96*	*111446*
			Сметная прибыль			*68,62*	*60234*
35	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5	м3	12,590	22289,89	280630
			Накладные расходы			*1369,16*	*17238*
			Сметная прибыль			*1651,10*	*20787*
36	36	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	54,670	21013,05	1148784
			Накладные расходы			*5144,15*	*281231*
			Сметная прибыль			*1556,52*	*85095*
37	37	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	55,490	20057,79	1113008
			Накладные расходы			*755,42*	*41919*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*82445*
38	38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,501	168197,75	252465
			Накладные расходы			*6334,73*	*9508*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*18701*
39	39	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	1,158	166899,07	193269
			Накладные расходы			*6285,82*	*7279*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*14316*
40	40	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,868	163208,08	1610537
			Накладные расходы			*6146,80*	*60657*
			Сметная прибыль			*12089,49*	*119299*
41	41	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,925	22595,95	133878
			Накладные расходы			*7155,74*	*42397*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*9917*
42	42	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,103	17134,69	121711
			Накладные расходы			*5382,84*	*38235*
			Сметная прибыль			*1269,24*	*9016*
43	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	426,090	926,32	394696
			Накладные расходы			*126,96*	*54094*
			Сметная прибыль			*68,62*	*29237*
44	44	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство СТМ-1 на отм. -1.300	м3	13,300	16067,93	213703
			Накладные расходы			*4175,34*	*55532*
			Сметная прибыль			*1190,22*	*15830*
45	45	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,500	20057,79	270770
			Накладные расходы			*755,42*	*10198*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*20057*
46	46	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	168197,75	9419
			Накладные расходы			*6334,73*	*355*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*698*
47	47	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	1,014	166899,07	169236
			Накладные расходы			*6285,82*	*6374*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*12536*
48	48	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,113	22595,95	25145
			Накладные расходы			*7155,74*	*7963*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*1863*
			Раздел: Каркас здания				
49	49	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	157,640	61981,92	9770830
			Накладные расходы			*9140,36*	*1440886*
			Сметная прибыль			*4591,25*	*723765*
50	50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,645	168197,75	781279
			Накладные расходы			*6334,73*	*29425*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*57872*
51	51	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10Аш)	т	0,024	166899,07	4006
			Накладные расходы			*6285,82*	*151*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*297*
52	52	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	28,208	163208,08	4603774
			Накладные расходы			*6146,80*	*173389*
			Сметная прибыль			*12089,49*	*341020*
53	53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	16,004	22595,95	361615
			Накладные расходы			*7155,74*	*114517*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*26786*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,152	17134,69	259621
			Накладные расходы			*5382,84*	*81559*
			Сметная прибыль			*1269,24*	*19231*
55	55	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,037	17754,44	53917
			Накладные расходы			*5576,68*	*16935*
			Сметная прибыль			*1315,14*	*3994*
56	56	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,441	247946,56	109394
			Накладные расходы			*22513,33*	*9933*
			Сметная прибыль			*18366,41*	*8103*
57	57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	11,520	6810,68	78459
			Накладные расходы			*810,44*	*9336*
			Сметная прибыль			*504,49*	*5812*
58	58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3	3,880	20860,89	80940
			Накладные расходы			*1315,34*	*5104*
			Сметная прибыль			*1545,25*	*5996*
59	59	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	116,100	42175,94	4896626
			Накладные расходы			*5736,07*	*665958*
			Сметная прибыль			*3124,14*	*362713*
60	60	11-060601-0213 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	58,450	50653,32	2960686
			Накладные расходы			*7745,36*	*452716*
			Сметная прибыль			*3752,10*	*219310*
61	61	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,068	168197,75	179635
			Накладные расходы			*6334,73*	*6765*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*13306*
62	62	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	11,033	166899,07	1841397
			Накладные расходы			*6285,82*	*69351*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*136400*
63	63	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,277	163208,08	45209
			Накладные расходы			*6146,80*	*1703*
			Сметная прибыль			*12089,49*	*3349*
64	64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10Аш)	т	3,022	166899,07	504369
			Накладные расходы			*6285,82*	*18996*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*37361*
65	65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	16,016	22595,95	361897
			Накладные расходы			*7155,74*	*114606*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*26807*
66	66	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,664	201768,98	335744
			Накладные расходы			*15605,45*	*25967*
			Сметная прибыль			*14945,85*	*24870*
67	67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,600	85,58	3560
			Накладные расходы			*18,46*	*768*
			Сметная прибыль			*6,34*	*264*
68	68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	41,600	174,74	7269
			Накладные расходы			*25,42*	*1057*
			Сметная прибыль			*12,94*	*538*
69	69	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	87,190	46334,71	4039923
			Накладные расходы			*6545,14*	*570671*
			Сметная прибыль			*3432,20*	*299254*
70	70	11-060701-0106 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	19,070	46201,47	881062
			Накладные расходы			*6911,16*	*131796*
			Сметная прибыль			*3422,33*	*65264*
71	71	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,030	51486,31	310462
			Накладные расходы			*7704,21*	*46456*
			Сметная прибыль			*3813,80*	*22997*
72	72	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10А1)	т	4,961	168197,75	834429
			Накладные расходы			*6334,73*	*31427*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*61810*
73	73	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	0,795	166899,07	132685
			Накладные расходы			*6285,82*	*4997*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*9829*
74	74	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,877	163208,08	3407295
			Накладные расходы			*6146,80*	*128327*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12089,49*	*252392*
75	75	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,963	22595,95	179938
			Накладные расходы			*7155,74*	*56983*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*13329*
76	76	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,487	17134,69	128287
			Накладные расходы			*5382,84*	*40301*
			Сметная прибыль			*1269,24*	*9503*
77	77	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	12,248	17754,44	217458
			Накладные расходы			*5576,68*	*68304*
			Сметная прибыль			*1315,14*	*16108*
78	78	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	658,880	49382,75	32537304
			Накладные расходы			*6879,67*	*4532877*
			Сметная прибыль			*3657,98*	*2410171*
79	79	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	324,800	34646,30	11253118
			Накладные расходы			*3554,28*	*1154430*
			Сметная прибыль			*2566,39*	*833564*
80	80	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10А1)	т	6,081	168197,75	1022811
			Накладные расходы			*6334,73*	*38521*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*75764*
81	81	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(8Аш)	т	0,767	166899,07	128012
			Накладные расходы			*6285,82*	*4821*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*9482*
82	82	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10Аш)	т	10,266	166899,07	1713386
			Накладные расходы			*6285,82*	*64530*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*126917*
83	83	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	10,215	166899,07	1704874
			Накладные расходы			*6285,82*	*64210*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*126287*
84	84	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	125,573	163208,08	20494528
			Накладные расходы			*6146,80*	*771873*
			Сметная прибыль			*12089,49*	*1518113*
85	85	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	115,113	22595,95	2601098
			Накладные расходы			*7155,74*	*823722*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*192674*
86	86	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	43,905	17134,69	752292
			Накладные расходы			*5382,84*	*236332*
			Сметная прибыль			*1269,24*	*55725*
87	87	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,090	40450,39	205893
			Накладные расходы			*4656,99*	*23704*
			Сметная прибыль			*2996,33*	*15251*
88	88	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,350	51486,31	18020
			Накладные расходы			*7704,21*	*2696*
			Сметная прибыль			*3813,80*	*1335*
89	89	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	14,750	49382,75	728396
			Накладные расходы			*6879,67*	*101475*
			Сметная прибыль			*3657,98*	*53955*
90	90	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,231	257184,83	59482
			Накладные расходы			*9686,19*	*2240*
			Сметная прибыль			*19050,73*	*4406*
91	91	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	168197,75	9327
			Накладные расходы			*6334,73*	*351*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*691*
92	92	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(8Аш)	т	0,013	166899,07	2170
			Накладные расходы			*6285,82*	*82*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*161*
93	93	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	0,749	166899,07	124992
			Накладные расходы			*6285,82*	*4708*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*9259*
94	94	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,358	163208,08	384828
			Накладные расходы			*6146,80*	*14494*
			Сметная прибыль			*12089,49*	*28506*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,333	22595,95	75316
			Накладные расходы			*7155,74*	*23851*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*5579*
96	96	11-010201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	1988,940	137,41	273307
			Накладные расходы			*24,51*	*48741*
			Сметная прибыль			*10,18*	*20245*
97	97	11-010201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	1988,940	91,69	182366
			Накладные расходы			*15,93*	*31677*
			Сметная прибыль			*6,79*	*13509*
98	98	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1940,860	304,10	590222
			Накладные расходы			*46,97*	*91165*
			Сметная прибыль			*22,53*	*43720*
99	99	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5	м3	186,000	20860,89	3880126
			Накладные расходы			*1315,34*	*244653*
			Сметная прибыль			*1545,25*	*287417*
100	100	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1859,700	743,68	1383017
			Накладные расходы			*174,20*	*323961*
			Сметная прибыль			*55,09*	*102446*
101	101	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	387,100	3837,12	1485347
			Накладные расходы			*923,97*	*357669*
			Сметная прибыль			*284,23*	*110026*
102	102	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	392,906	20057,79	7880835
			Накладные расходы			*755,42*	*296811*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*583766*
103	103	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10А1)	т	1,877	168197,75	315707
			Накладные расходы			*6334,73*	*11890*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*23386*
104	104	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10Аш)	т	24,015	166899,07	4008031
			Накладные расходы			*6285,82*	*150952*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*296891*
105	105	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	163208,08	6039
			Накладные расходы			*6146,80*	*227*
			Сметная прибыль			*12089,49*	*447*
106	106	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	26,966	22595,95	609319
			Накладные расходы			*7155,74*	*192961*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*45135*
107	107	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	100,970	304,10	30705
			Накладные расходы			*46,97*	*4743*
			Сметная прибыль			*22,53*	*2274*
108	108	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5	м3	10,080	20860,89	210278
			Накладные расходы			*1315,34*	*13259*
			Сметная прибыль			*1545,25*	*15576*
109	109	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	47,000	743,68	34953
			Накладные расходы			*174,20*	*8187*
			Сметная прибыль			*55,09*	*2589*
110	110	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	23,860	7112,79	169711
			Накладные расходы			*1891,63*	*45134*
			Сметная прибыль			*526,87*	*12571*
111	111	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	24,218	20057,79	485757
			Накладные расходы			*755,42*	*18295*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*35982*
112	112	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(8Аш)	т	1,905	166899,07	317943
			Накладные расходы			*6285,82*	*11974*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*23551*
113	113	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10А1)	т	0,037	168197,75	6223
			Накладные расходы			*6334,73*	*234*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*461*
114	114	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,020	22595,95	45637
			Накладные расходы			*7155,74*	*14452*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*3380*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	115	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	11,900	7112,79	84642
			Накладные расходы			*1891,63*	*22510*
			Сметная прибыль			*526,87*	*6270*
116	116	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,079	20057,79	242268
			Накладные расходы			*755,42*	*9124*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*17946*
117	117	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	168197,75	12783
			Накладные расходы			*6334,73*	*481*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*947*
118	118	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10Аш)	т	0,289	166899,07	48234
			Накладные расходы			*6285,82*	*1817*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*3573*
119	119	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	0,719	166899,07	120000
			Накладные расходы			*6285,82*	*4520*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*8889*
120	120	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	163208,08	2611
			Накладные расходы			*6146,80*	*98*
			Сметная прибыль			*12089,49*	*193*
121	121	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,127	22595,95	25474
			Накладные расходы			*7155,74*	*8067*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*1887*
122	122	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,017	17134,69	285
			Накладные расходы			*5382,84*	*90*
			Сметная прибыль			*1269,24*	*21*
123	123	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34,700	926,32	32143
			Накладные расходы			*126,96*	*4405*
			Сметная прибыль			*68,62*	*2381*
124	124	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	9,660	7112,79	68710
			Накладные расходы			*1891,63*	*18273*
			Сметная прибыль			*526,87*	*5090*
125	125	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,805	20057,79	196665
			Накладные расходы			*755,42*	*7407*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*14568*
126	126	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	442151,61	1839
			Накладные расходы			*94395,34*	*393*
			Сметная прибыль			*32751,97*	*136*
127	127	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023	253086,62	5712
			Накладные расходы			*32425,77*	*732*
			Сметная прибыль			*18747,16*	*423*
128	128	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,081	201768,98	16363
			Накладные расходы			*15605,45*	*1266*
			Сметная прибыль			*14945,85*	*1212*
129	129	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,380	18179,18	6908
			Накладные расходы			*3818,21*	*1451*
			Сметная прибыль			*1346,61*	*512*
130	130	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,386	20057,79	7736
			Накладные расходы			*755,42*	*291*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*573*
131	131	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,110	168197,75	18445
			Накладные расходы			*6334,73*	*695*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*1366*
132	132	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10Аш)	т	0,230	166899,07	38320
			Накладные расходы			*6285,82*	*1443*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*2839*
133	133	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	0,608	166899,07	101506
			Накладные расходы			*6285,82*	*3823*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*7519*
134	134	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,985	22595,95	22265
			Накладные расходы			*7155,74*	*7051*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*1649*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
155	155	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(8А1)	т	0,280	168197,75	47095
			Накладные расходы			*6334,73*	*1774*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*3489*
156	156	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10А1)	т	0,156	168197,75	26239
			Накладные расходы			*6334,73*	*988*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*1944*
157	157	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(12Аш)	т	3,080	166899,07	514049
			Накладные расходы			*6285,82*	*19360*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*38078*
158	158	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,657	22595,95	82625
			Накладные расходы			*7155,74*	*26166*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*6120*
159	159	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36,300	304,10	11039
			Накладные расходы			*46,97*	*1705*
			Сметная прибыль			*22,53*	*818*
160	160	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5	м3	3,630	20860,89	75725
			Накладные расходы			*1315,34*	*4775*
			Сметная прибыль			*1545,25*	*5609*
161	161	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,300	1650,43	59911
			Накладные расходы			*320,94*	*11650*
			Сметная прибыль			*122,25*	*4438*
162	162	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,300	1024,08	37174
			Накладные расходы			*194,55*	*7062*
			Сметная прибыль			*75,86*	*2754*
163	163	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	12,780	9282,94	118636
			Накладные расходы			*1953,19*	*24962*
			Сметная прибыль			*687,63*	*8788*
164	164	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,972	20057,79	260184
			Накладные расходы			*755,42*	*9799*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*19273*
165	165	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10А1)	т	0,335	168197,75	56346
			Накладные расходы			*6334,73*	*2122*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*4174*
166	166	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(8АШ)	т	0,380	166899,07	63453
			Накладные расходы			*6285,82*	*2390*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*4700*
167	167	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10АШ)	т	0,014	166899,07	2337
			Накладные расходы			*6285,82*	*88*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*173*
168	168	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,758	22595,95	17131
			Накладные расходы			*7155,74*	*5425*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*1269*
169	169	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,017	253086,62	4277
			Накладные расходы			*32425,77*	*548*
			Сметная прибыль			*18747,16*	*317*
170	170	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25,100	304,10	7633
			Накладные расходы			*46,97*	*1179*
			Сметная прибыль			*22,53*	*565*
171	171	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5	м3	2,510	20860,89	52361
			Накладные расходы			*1315,34*	*3301*
			Сметная прибыль			*1545,25*	*3879*
172	172	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стеньи днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	16,080	7112,79	114374
			Накладные расходы			*1891,63*	*30417*
			Сметная прибыль			*526,87*	*8472*
173	173	21-020101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	16,321	20057,79	327367
			Накладные расходы			*755,42*	*12329*
			Сметная прибыль			*1485,76*	*24249*
174	174	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(8А1)	т	0,080	168197,75	13456
			Накладные расходы			*6334,73*	*507*
			Сметная прибыль			*12459,09*	*997*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	175	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(8АШ)	т	0,263	166899,07	43894
			Накладные расходы			*6285,82*	*1653*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*3251*
176	176	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(10АШ)	т	0,491	166899,07	81947
			Накладные расходы			*6285,82*	*3086*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*6070*
177	177	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(8АШ)	т	0,440	166899,07	73436
			Накладные расходы			*6285,82*	*2766*
			Сметная прибыль			*12362,89*	*5440*
178	178	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,090	257184,83	23147
			Накладные расходы			*9686,19*	*872*
			Сметная прибыль			*19050,73*	*1715*
179	179	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,325	22595,95	29939
			Накладные расходы			*7155,74*	*9481*
			Сметная прибыль			*1673,77*	*2218*
180	180	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	47,040	926,32	43574
			Накладные расходы			*126,96*	*5972*
			Сметная прибыль			*68,62*	*3228*
			ИТОГО:				**165 996 240**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**17 325 601**
			Сметная прибыль				**12 296 011**
			Итого с временными		**2,3 %**	**3 817 914**	**169 814 154**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**3 530 436**	**173 344 590**
			Итого с НДС		**12 %**	**20 801 351**	**194 145 941**

Заказчик :
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)
Турметов Б.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бабек-Курылыс"
Азизов Р.Х.

Тех.надзор:
ТОО "ТранзитПром"
Халиков И.Б.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бабэк-Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка ●областная станция скорой и неотложной медицинской помощи в г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект Блок А,Б
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 20.12.2016г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2017

к смете 2-1-3 на металлические конструкции

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Металлоконструкции каркаса				
1	1	11-090302-0104 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	11,071	56239,63	622629
			Накладные расходы			*13180,80*	*145925*
			Сметная прибыль			*4165,90*	*46121*
2	2	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	11,071	389858,39	4316122
			Накладные расходы			*14682,99*	*162555*
			Сметная прибыль			*28878,40*	*319713*
3	3	ССЦ РК8.04.-08-2016 табл.8	Доплата за марку стали С255	т	11,071	9744,86	107885
			Накладные расходы			*367,01*	*4063*
			Сметная прибыль			*721,84*	*7992*
4	4	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,588	99957,94	358649
			Накладные расходы			*32729,33*	*117433*
			Сметная прибыль			*7404,29*	*26567*
5	5	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,588	410780,50	1473880
			Накладные расходы			*15470,97*	*55510*
			Сметная прибыль			*30428,19*	*109176*
6	6	ССЦ РК8.04.-08-2016 табл.8	Доплата за марку стали С245	т	3,588	5354,27	19211
			Накладные расходы			*201,65*	*724*
			Сметная прибыль			*396,61*	*1423*
7	7	11-090305-0201 РСНБ РК 2015	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката(конструкции для передвижных перегородок). Монтаж	т конструкций	1,370	41252,56	56516
			Накладные расходы			*10421,69*	*14278*
			Сметная прибыль			*3055,75*	*4186*
8	8	21-060405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,370	406747,16	557244
			Накладные расходы			*15319,06*	*20987*
			Сметная прибыль			*30129,42*	*41277*
9	9	ССЦ РК8.04.-08-2016 табл.8	Доплата за марку стали С245	т	1,370	5354,27	7335
			Накладные расходы			*201,65*	*276*
			Сметная прибыль			*396,61*	*543*
10	10	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж.	т конструкций	12,125	53039,99	643110
			Накладные расходы			*14053,03*	*170393*
			Сметная прибыль			*3928,89*	*47638*
11	11	21-060405-1701 РСНБ РК 2015	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	12,125	261553,68	3171338
			Накладные расходы			*9850,73*	*119440*
			Сметная прибыль			*19374,35*	*234914*
12	12	ССЦ РК8.04.-08-2016 табл.8	Доплата за марку стали С245	т	5,120	5354,27	27414
			Накладные расходы			*201,65*	*1032*
			Сметная прибыль			*396,61*	*2031*
13	13	ССЦ РК8.04.-08-2016 табл.8	Доплата за марку стали С255	т	7,005	9744,86	68263
			Накладные расходы			*367,01*	*2571*
			Сметная прибыль			*721,84*	*5056*
14	14	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(конструкции под декоративные элементы). Монтаж	т конструкций	7,801	99957,94	779772
			Накладные расходы			*32729,33*	*255322*
			Сметная прибыль			*7404,29*	*57761*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*32729,33*	*255322*
			Сметная прибыль			*7404,29*	*57761*
15	15	21-060405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	7,801	328605,14	2563449
			Накладные расходы			*12376,05*	*96546*
			Сметная прибыль			*24341,12*	*189885*
16	16	ССЦ РК8.04.-08-2016 табл.8	Доплата за марку стали С245	т	7,662	5354,27	41024
			Накладные расходы			*201,65*	*1545*
			Сметная прибыль			*396,61*	*3039*
17	17	ССЦ РК8.04.-08-2016 табл.8	Доплата за марку стали С255	т	0,139	9744,86	1355
			Накладные расходы			*367,01*	*51*
			Сметная прибыль			*721,84*	*100*
18	18	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,697	75805,13	204446
			Накладные расходы			*20740,09*	*55936*
			Сметная прибыль			*5615,20*	*15144*
19	19	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,697	447834,85	1207811
			Накладные расходы			*16866,52*	*45489*
			Сметная прибыль			*33172,95*	*89467*
20	20	ССЦ РК8.04.-08-2016 табл.8	Доплата за марку стали С245	т	2,697	5354,27	14440
			Накладные расходы			*201,65*	*544*
			Сметная прибыль			*396,61*	*1070*
21	21	11-130701-1201 РСНБ РК 2015	Средства подмащивания для окраски покрытий зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	37,979	5670,02	215342
			Накладные расходы			*1936,18*	*73534*
			Сметная прибыль			*420,00*	*15951*
22	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1024,310	85,58	87656
			Накладные расходы			*18,46*	*18910*
			Сметная прибыль			*6,34*	*6493*
23	23	11-130301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза	м2	1024,310	263,41	269817
			Накладные расходы			*28,76*	*29457*
			Сметная прибыль			*19,51*	*19986*
24	24	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1024,310	6724,89	6888375
			Накладные расходы			*523,73*	*536464*
			Сметная прибыль			*498,14*	*510250*
			ИТОГО:				**23 703 083**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 928 983**
			Сметная прибыль				**1 755 784**
			Итого с временными		**2,3 %**	**545 171**	**24 248 254**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**504 121**	**24 752 375**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 970 285**	**27 722 660**

Заказчик :
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

Турметов Б.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

Тех.надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Каликов И.Б.

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бабэк-Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи а г. Актобе
(наименование, адрес)

Объект Блок А,Б
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 20.12.2016г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2017
к смете 2-1-4 отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловой узел				
1	1	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	шт	2,000	37901,40	75803
			Накладные расходы			*10622,36*	*21245*
			Сметная прибыль			*2807,51*	*5615*
2	2	ПРАЙС	Насос циркуляционный TOP-S 50/7	шт	2,000	161995,36	323991
			Накладные расходы			*6101,13*	*12202*
			Сметная прибыль			*11999,66*	*23999*
3	3	ПРАЙС	Насос циркуляционный TOP-S 80/20	шт	2,000	506235,49	1012471
			Накладные расходы			*19066,03*	*38132*
			Сметная прибыль			*37498,93*	*74998*
4	4	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2,000	2988,36	5977
			Накладные расходы			*912,56*	*1825*
			Сметная прибыль			*221,36*	*443*
5	5	23-041010-0810 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	830568,84	830569
			Накладные расходы			*31281,19*	*31281*
			Сметная прибыль			*61523,62*	*61524*
6	6	23-051307-02 10 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1 1/4", Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, TMAX 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	90963,09	90963
			Накладные расходы			*3425,89*	*3426*
			Сметная прибыль			*6738,01*	*6738*
7	7	11-160401-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	14792,00	44376
			Накладные расходы			*1413,16*	*4239*
			Сметная прибыль			*1095,70*	*3287*
8	8	ПРАЙС	Коллектор из труб 219 мм - 1500м -индивидуального изготовления	шт	2,000	29999,14	59998
			Накладные расходы			*1129,84*	*2260*
			Сметная прибыль			*2222,16*	*4444*
9	9	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4,000	1506,11	6024
			Накладные расходы			*456,73*	*1827*
			Сметная прибыль			*111,56*	*446*
10	10	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	2,000	25793,37	51587
			Накладные расходы			*971,44*	*1943*
			Сметная прибыль			*1910,62*	*3821*
11	11	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной для воды ESMT длиной 100 мм (медь), типа DAnfOss	шт.	2,000	43750,66	87501
			Накладные расходы			*1647,75*	*3296*
			Сметная прибыль			*3240,79*	*6482*
12	12	11-180701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 125 мм. Установка	шт.	1,000	105619,49	105619
			Накладные расходы			*7958,23*	*7958*
			Сметная прибыль			*7823,67*	*7824*
13	13	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	1506,11	1506
			Накладные расходы			*456,73*	*457*
			Сметная прибыль			*111,56*	*112*
14	14	ПРАЙС	Электронный регулятор температуры с ключем A266	шт	1,000	88203,79	88204
			Накладные расходы			*3321,96*	*3322*
			Сметная прибыль			*6533,61*	*6534*
15	15	23-051101-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 245, для теплового пункта с двумя контурами отопления, U 230 В, типа SAuTEr	шт.	1,000	243695,43	243695

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9178,15*	*9178*
			Сметная прибыль			*18051,51*	*18052*
16	16	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	2988,36	2988
			Накладные расходы			*912,56*	*913*
			Сметная прибыль			*221,36*	*221*
17	17	23-041010-1701 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	564780,20	564780
			Накладные расходы			*21270,96*	*21271*
			Сметная прибыль			*41835,57*	*41836*
18	18	23-041010-2808 РСНБ РК 2015	Редуктор давления, модель 682SP, DN 80, Kvs 60,0 м3/ч, типа GOETzE	шт.	1,000	595368,68	595369
			Накладные расходы			*22423,00*	*22423*
			Сметная прибыль			*44101,38*	*44101*
19	19	ПРАЙС	Регулятор перепада давления AFP/VFG2 электрическим редукторным приводом	шт	1,000	651351,09	651351
			Накладные расходы			*24531,43*	*24531*
			Сметная прибыль			*48248,23*	*48248*
20	20	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	2988,36	2988
			Накладные расходы			*912,56*	*913*
			Сметная прибыль			*221,36*	*221*
21	21	23-051307-0506 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, фланцевый, DN 50, TMAX 150°C, PN 16, типа SAuTEr ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	155760,57	155761
			Накладные расходы			*5866,31*	*5866*
			Сметная прибыль			*11537,82*	*11538*
22	22	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2550,23	5100
			Накладные расходы			*818,44*	*1637*
			Сметная прибыль			*188,91*	*378*
23	23	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	14179,29	28359
			Накладные расходы			*534,03*	*1068*
			Сметная прибыль			*1050,32*	*2101*
24	24	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	2576,29	10305
			Накладные расходы			*824,60*	*3298*
			Сметная прибыль			*190,84*	*763*
25	25	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	15351,84	61407
			Накладные расходы			*578,19*	*2313*
			Сметная прибыль			*1137,17*	*4549*
26	26	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	15,000	4602,15	69032
			Накладные расходы			*1464,34*	*21965*
			Сметная прибыль			*340,90*	*5114*
27	27	23-040103-3404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79	шт.	8,000	35482,53	283860
			Накладные расходы			*1336,36*	*10691*
			Сметная прибыль			*2628,34*	*21027*
28	28	23-040103-3406 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79	шт.	7,000	46674,27	326720
			Накладные расходы			*1757,86*	*12305*
			Сметная прибыль			*3457,35*	*24201*
29	29	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4,000	10555,04	42220
			Накладные расходы			*3399,44*	*13598*
			Сметная прибыль			*781,85*	*3127*
30	30	23-040103-3407 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 125, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79	шт.	4,000	56744,63	226979
			Накладные расходы			*2137,14*	*8549*
			Сметная прибыль			*4203,31*	*16813*
31	31	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10,000	4602,15	46022
			Накладные расходы			*1464,34*	*14643*
			Сметная прибыль			*340,90*	*3409*
32	32	23-041001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°C, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	5,000	70171,81	350859
			Накладные расходы			*2642,84*	*13214*
			Сметная прибыль			*5197,91*	*25990*
33	33	23-041001-3105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°C, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	5,000	141554,82	707774

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5331,29*	*26656*
			Сметная прибыль			*10485,54*	*52428*
34	34	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2,000	2020,47	4041
			Накладные расходы			*687,00*	*1374*
			Сметная прибыль			*149,66*	*299*
35	35	23-041013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	48263,06	96526
			Накладные расходы			*1817,70*	*3635*
			Сметная прибыль			*3575,04*	*7150*
36	36	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2,000	3029,61	6059
			Накладные расходы			*1000,26*	*2001*
			Сметная прибыль			*224,42*	*449*
37	37	23-041013-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	76013,58	152027
			Накладные расходы			*2862,85*	*5726*
			Сметная прибыль			*5630,64*	*11261*
38	38	11-181001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	2,000	6822,93	13646
			Накладные расходы			*2360,45*	*4721*
			Сметная прибыль			*505,40*	*1011*
39	39	23-041013-0410 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа DAnfOss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	127355,77	254712
			Накладные расходы			*4796,52*	*9593*
			Сметная прибыль			*9433,76*	*18868*
40	40	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	28,000	3091,14	86552
			Накладные расходы			*284,05*	*7953*
			Сметная прибыль			*228,97*	*6411*
41	41	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8,000	522,91	4183
			Накладные расходы			*181,03*	*1448*
			Сметная прибыль			*38,73*	*310*
42	42	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8,000	1450,31	11603
			Накладные расходы			*54,62*	*437*
			Сметная прибыль			*107,43*	*859*
43	43	23-051206-1409 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая для фильтров FVF фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	41558,40	83117
			Накладные расходы			*1565,19*	*3130*
			Сметная прибыль			*3078,40*	*6157*
44	44	23-051206-1411 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая для фильтров FVF фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	61946,20	123892
			Накладные расходы			*2333,04*	*4666*
			Сметная прибыль			*4588,61*	*9177*
			Раздел: Система теплоснабжения вент-установок (от насосной групы)				
45	45	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	1436,94	14369
			Накладные расходы			*210,46*	*2105*
			Сметная прибыль			*106,44*	*1064*
46	46	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13,090	1441,55	18870
			Накладные расходы			*210,63*	*2757*
			Сметная прибыль			*106,78*	*1398*
47	47	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	57,750	1710,77	98797
			Накладные расходы			*220,77*	*12749*
			Сметная прибыль			*126,72*	*7318*
48	48	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85,800	1467,11	125878
			Накладные расходы			*351,18*	*30131*
			Сметная прибыль			*108,68*	*9324*
49	49	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	82,060	1983,92	162800
			Накладные расходы			*370,65*	*30415*
			Сметная прибыль			*146,96*	*12059*
50	50	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	60,830	2531,13	153968
			Накладные расходы			*446,28*	*27147*
			Сметная прибыль			*187,49*	*11405*
51	51	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	103,400	2907,13	300597
			Накладные расходы			*499,44*	*51642*
			Сметная прибыль			*215,34*	*22266*
52	52	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	104,720	3563,25	373144
			Накладные расходы			*524,15*	*54889*
			Сметная прибыль			*263,94*	*27640*
53	53	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	517,650	591,27	306072
			Накладные расходы			*137,10*	*70967*
			Сметная прибыль			*43,80*	*22672*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	21-110403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	10,000	160,99	1610
			Накладные расходы			*6,06*	*61*
			Сметная прибыль			*11,93*	*119*
55	55	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	13,090	208,52	2730
			Накладные расходы			*7,85*	*103*
			Сметная прибыль			*15,45*	*202*
56	56	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	57,750	254,01	14669
			Накладные расходы			*9,57*	*552*
			Сметная прибыль			*18,82*	*1087*
57	57	21-110403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	85,800	316,93	27193
			Накладные расходы			*11,94*	*1024*
			Сметная прибыль			*23,48*	*2014*
58	58	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	82,060	428,26	35143
			Накладные расходы			*16,13*	*1324*
			Сметная прибыль			*31,72*	*2603*
59	59	21-110403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	60,830	576,53	35070
			Накладные расходы			*21,71*	*1321*
			Сметная прибыль			*42,71*	*2598*
60	60	21-110403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	103,400	719,08	74353
			Накладные расходы			*27,08*	*2800*
			Сметная прибыль			*53,26*	*5508*
61	61	21-110403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	104,720	1134,40	118795
			Накладные расходы			*42,72*	*4474*
			Сметная прибыль			*84,03*	*8800*
62	62	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	21,000	2550,23	53555
			Накладные расходы			*818,44*	*17187*
			Сметная прибыль			*188,91*	*3967*
63	63	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	12153,56	24307
			Накладные расходы			*457,73*	*915*
			Сметная прибыль			*900,26*	*1801*
64	64	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	12377,01	49508
			Накладные расходы			*466,15*	*1865*
			Сметная прибыль			*916,82*	*3667*
65	65	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	15,000	14179,29	212689
			Накладные расходы			*534,03*	*8010*
			Сметная прибыль			*1050,32*	*15755*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,41*	*689*
83	83	23-041013-1004 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	7,000	20233,85	141637
			Накладные расходы			*762,05*	*5334*
			Сметная прибыль			*1498,80*	*10492*
84	84	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1,000	1628,01	1628
			Накладные расходы			*557,21*	*557*
			Сметная прибыль			*120,59*	*121*
85	85	23-041013-1005 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1,000	28392,67	28393
			Накладные расходы			*1069,34*	*1069*
			Сметная прибыль			*2103,16*	*2103*
86	86	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	3,000	1635,19	4906
			Накладные расходы			*557,31*	*1672*
			Сметная прибыль			*121,13*	*363*
87	87	23-041013-1006 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	3,000	41960,17	125881
			Накладные расходы			*1580,32*	*4741*
			Сметная прибыль			*3108,16*	*9324*
88	88	23-041013-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство сливное для фильтров, PN 16, DN от 15 до 50, типа DAnfOss**	шт.	12,000	7601,92	91223
			Накладные расходы			*286,31*	*3436*
			Сметная прибыль			*563,11*	*6757*
89	89	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20,000	2550,23	51005
			Накладные расходы			*818,44*	*16369*
			Сметная прибыль			*188,91*	*3778*
90	90	23-040902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные с насадкой для шланга из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20,000	5023,49	100470
			Накладные расходы			*189,20*	*3784*
			Сметная прибыль			*372,11*	*7442*
91	91	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	130,500	85,58	11168
			Накладные расходы			*18,46*	*2409*
			Сметная прибыль			*6,34*	*827*
92	92	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	130,500	231,59	30223
			Накладные расходы			*23,01*	*3003*
			Сметная прибыль			*17,16*	*2239*
93	93	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	20,000	4602,15	92043
			Накладные расходы			*1464,34*	*29287*
			Сметная прибыль			*340,90*	*6818*
94	94	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20,000	256,17	5123
			Накладные расходы			*9,65*	*193*
			Сметная прибыль			*18,98*	*380*
95	95	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	10,000	3091,14	30911
			Накладные расходы			*284,05*	*2840*
			Сметная прибыль			*228,97*	*2290*
96	96	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	20,000	522,91	10458
			Накладные расходы			*181,03*	*3621*
			Сметная прибыль			*38,73*	*775*
97	97	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	20,000	1450,31	29006
			Накладные расходы			*54,62*	*1092*
			Сметная прибыль			*107,43*	*2149*
98	98	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	шт	13,000	37901,40	492718
			Накладные расходы			*10622,36*	*138091*
			Сметная прибыль			*2807,51*	*36498*
99	99	ПРАЙС	**Насос циркуляционный STAr-RS 25/6-3**	шт	11,000	23999,31	263992
			Накладные расходы			*903,87*	*9943*
			Сметная прибыль			*1777,73*	*19555*
100	100	ПРАЙС	**Насос циркуляционный TOP-S 25/7**	шт	2,000	59248,30	118497
			Накладные расходы			*2231,43*	*4463*
			Сметная прибыль			*4388,76*	*8778*
			Раздел: Отопление				
101	101	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10,000	2550,23	25502
			Накладные расходы			*818,44*	*8184*
			Сметная прибыль			*188,91*	*1889*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	12153,56	97228
			Накладные расходы			*457,73*	*3662*
			Сметная прибыль			*900,26*	*7202*
103	103	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	14179,29	28359
			Накладные расходы			*534,03*	*1068*
			Сметная прибыль			*1050,32*	*2101*
104	104	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6,000	2576,29	15458
			Накладные расходы			*824,60*	*4948*
			Сметная прибыль			*190,84*	*1145*
105	105	23-040902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	19994,98	79980
			Накладные расходы			*753,06*	*3012*
			Сметная прибыль			*1481,11*	*5924*
106	106	23-040902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	22776,03	45552
			Накладные расходы			*857,80*	*1716*
			Сметная прибыль			*1687,11*	*3374*
107	107	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34,000	2550,23	86708
			Накладные расходы			*818,44*	*27827*
			Сметная прибыль			*188,91*	*6423*
108	108	23-041009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	25,000	55913,00	1397825
			Накладные расходы			*2105,82*	*52645*
			Сметная прибыль			*4141,70*	*103543*
109	109	23-041009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,000	60208,03	541872
			Накладные расходы			*2267,58*	*20408*
			Сметная прибыль			*4459,85*	*40139*
110	110	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34,000	2550,23	86708
			Накладные расходы			*818,44*	*27827*
			Сметная прибыль			*188,91*	*6423*
111	111	23-041006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	25,000	21001,74	525043
			Накладные расходы			*790,98*	*19774*
			Сметная прибыль			*1555,68*	*38892*
112	112	23-041006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,000	23935,81	215422
			Накладные расходы			*901,48*	*8113*
			Сметная прибыль			*1773,02*	*15957*
113	113	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2550,23	10201
			Накладные расходы			*818,44*	*3274*
			Сметная прибыль			*188,91*	*756*
114	114	23-041009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	14239,32	42718
			Накладные расходы			*536,29*	*1609*
			Сметная прибыль			*1054,76*	*3164*
115	115	23-041009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	22736,00	22736
			Накладные расходы			*856,29*	*856*
			Сметная прибыль			*1684,15*	*1684*
116	116	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7,000	2576,29	18034
			Накладные расходы			*824,60*	*5772*
			Сметная прибыль			*190,84*	*1336*
117	117	23-041009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	31654,19	94963
			Накладные расходы			*1192,17*	*3577*
			Сметная прибыль			*2344,75*	*7034*
118	118	23-041009-0705 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	34699,61	138798

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1306,87*	*5227*
			Сметная прибыль			*2570,34*	*10281*
119	119	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	657,500	3053,37	2007588
			Накладные расходы			*1052,01*	*691695*
			Сметная прибыль			*226,18*	*148710*
120	120	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	657,500	141,69	93163
			Накладные расходы			*5,34*	*3509*
			Сметная прибыль			*10,50*	*6901*
121	121	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	493,100	2329,51	1148684
			Накладные расходы			*814,24*	*401504*
			Сметная прибыль			*172,56*	*85088*
122	122	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	493,100	227,93	112391
			Накладные расходы			*8,58*	*4233*
			Сметная прибыль			*16,88*	*8325*
123	123	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	481,800	1838,57	885823
			Накладные расходы			*651,87*	*314069*
			Сметная прибыль			*136,19*	*65616*
124	124	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	481,800	353,22	170180
			Накладные расходы			*13,30*	*6409*
			Сметная прибыль			*26,16*	*12606*
125	125	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100,600	2442,88	245753
			Накладные расходы			*866,80*	*87200*
			Сметная прибыль			*180,95*	*18204*
126	126	23-010602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100,600	549,33	55263
			Накладные расходы			*20,69*	*2081*
			Сметная прибыль			*40,69*	*4094*
127	127	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	93,510	2390,21	223509
			Накладные расходы			*803,63*	*75147*
			Сметная прибыль			*177,05*	*16556*
128	128	23-010602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	93,510	930,15	86979
			Накладные расходы			*35,03*	*3276*
			Сметная прибыль			*68,90*	*6443*
129	129	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	157,000	85,58	13435
			Накладные расходы			*18,46*	*2898*
			Сметная прибыль			*6,34*	*995*
130	130	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	157,000	231,59	36360
			Накладные расходы			*23,01*	*3613*
			Сметная прибыль			*17,16*	*2693*
131	131	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	8,000	21739,79	173918
			Накладные расходы			*4498,62*	*35989*
			Сметная прибыль			*1610,35*	*12883*
132	132	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	164,876	1242,93	204930
			Накладные расходы			*356,17*	*58724*
			Сметная прибыль			*92,07*	*15180*
133	133	23-051001-0649 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1,000	15079,92	15080
			Накладные расходы			*567,95*	*568*
			Сметная прибыль			*1117,03*	*1117*
134	134	23-051001-0851 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2,000	20598,88	41198
			Накладные расходы			*775,80*	*1552*
			Сметная прибыль			*1525,84*	*3052*
135	135	23-051001-0847 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2,000	13663,68	27327
			Накладные расходы			*514,61*	*1029*
			Сметная прибыль			*1012,12*	*2024*
136	136	23-051001-0849 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2,000	17121,52	34243
			Накладные расходы			*644,84*	*1290*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*220,77*	*36250*
			Сметная прибыль			*126,72*	*20808*
155	155	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	87,700	1467,11	128666
			Накладные расходы			*351,18*	*30799*
			Сметная прибыль			*108,68*	*9531*
156	156	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,700	1983,92	3373
			Накладные расходы			*370,65*	*630*
			Сметная прибыль			*146,96*	*250*
157	157	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	64,100	2531,13	162245
			Накладные расходы			*446,28*	*28606*
			Сметная прибыль			*187,49*	*12018*
158	158	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,300	3563,25	4632
			Накладные расходы			*524,15*	*681*
			Сметная прибыль			*263,94*	*343*
159	159	11-160401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1,900	4660,54	8855
			Накладные расходы			*719,16*	*1366*
			Сметная прибыль			*345,23*	*656*
160	160	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	2161,680	591,27	1278142
			Накладные расходы			*137,10*	*296356*
			Сметная прибыль			*43,80*	*94677*
161	161	21-110403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	20,000	156,90	3138
			Накладные расходы			*5,91*	*118*
			Сметная прибыль			*11,62*	*232*
162	162	21-110403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	653,840	160,99	105261
			Накладные расходы			*6,06*	*3964*
			Сметная прибыль			*11,93*	*7797*
163	163	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	528,550	208,52	110213
			Накладные расходы			*7,85*	*4151*
			Сметная прибыль			*15,45*	*8164*
164	164	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	645,920	254,01	164072
			Накладные расходы			*9,57*	*6179*
			Сметная прибыль			*18,82*	*12153*
165	165	21-110403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	188,210	316,93	59650
			Накладные расходы			*11,94*	*2247*
			Сметная прибыль			*23,48*	*4419*
166	166	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	56,650	428,26	24261
			Накладные расходы			*16,13*	*914*
			Сметная прибыль			*31,72*	*1797*
167	167	21-110403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	65,010	576,53	37480
			Накладные расходы			*21,71*	*1412*
			Сметная прибыль			*42,71*	*2776*
168	168	21-110403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,500	1134,40	1702

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*42,72*	*64*
			Сметная прибыль			*84,03*	*126*
169	169	21-110403-0225 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,000	1174,87	2350
			Накладные расходы			*44,25*	*88*
			Сметная прибыль			*87,03*	*174*
170	170	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	агрегат	2,000	12424,14	24848
			Накладные расходы			*4255,55*	*8511*
			Сметная прибыль			*920,31*	*1841*
171	171	ПРАЙС	**Воздушно-тепловая завеса ЗИС 4.03В3**	шт	2,000	561655,62	1123311
			Накладные расходы			*21153,28*	*42307*
			Сметная прибыль			*41604,12*	*83208*
172	172	ПРАЙС	**Система управления**	шт	2,000	100703,10	201406
			Накладные расходы			*3792,72*	*7585*
			Сметная прибыль			*7459,49*	*14919*
173	173	ПРАЙС	**Термостат обратной воды**	шт	2,000	296400,93	592802
			Накладные расходы			*11163,16*	*22326*
			Сметная прибыль			*21955,62*	*43911*
174	174	ПРАЙС	**Термостат воздуха**	шт	2,000	3633,69	7267
			Накладные расходы			*136,85*	*274*
			Сметная прибыль			*269,16*	*538*
175	175	ПРАЙС	**Концевой выключатель**	шт	2,000	35298,61	70597
			Накладные расходы			*1329,43*	*2659*
			Сметная прибыль			*2614,71*	*5229*
176	176	ПРАЙС	**Регулировочный узел**	шт	2,000	17130,13	34260
			Накладные расходы			*645,16*	*1290*
			Сметная прибыль			*1268,90*	*2538*
177	177	ПРАЙС	**Термостат защита от замерзания**	шт	2,000	3115,03	6230
			Накладные расходы			*117,32*	*235*
			Сметная прибыль			*230,74*	*461*
			Раздел: Вентиляция				
178	178	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	3,000	69812,81	209438
			Накладные расходы			*23755,95*	*71268*
			Сметная прибыль			*5171,32*	*15514*
179	179	11-202601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	3,000	16701,74	50105
			Накладные расходы			*5721,85*	*17166*
			Сметная прибыль			*1237,17*	*3711*
180	180	11-202601-0501 РСНБ РК 2015	**Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	воздухонагреватель	3,000	17045,80	51137
			Накладные расходы			*4918,52*	*14756*
			Сметная прибыль			*1262,65*	*3788*
181	181	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	агрегат	3,000	21812,37	65437
			Накладные расходы			*6787,17*	*20362*
			Сметная прибыль			*1615,73*	*4847*
182	182	ПРАЙС	**Камера центральная приточная подвесного исполнения П1, П2 мощн- 2150 м3/час VS-15-RHT**	шт	2,000	488714,35	977429
			Накладные расходы			*18406,14*	*36812*
			Сметная прибыль			*36201,06*	*72402*
183	183	ПРАЙС	**Камера центральная приточная подвесного исполнения П3 мощн- 2310 м3/час VS-15-RHT**	шт	1,000	515371,49	515371
			Накладные расходы			*19410,11*	*19410*
			Сметная прибыль			*38175,67*	*38176*
184	184	11-202501-0110 РСНБ РК 2015	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	камера	1,000	131148,05	131148
			Накладные расходы			*43771,59*	*43772*
			Сметная прибыль			*9714,67*	*9715*
185	185	11-202601-0802 РСНБ РК 2015	**Камеры обслуживания, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	камера	1,000	11102,20	11102
			Накладные расходы			*3689,75*	*3690*
			Сметная прибыль			*822,39*	*822*
186	186	11-202601-0502 РСНБ РК 2015	**Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	воздухонагреватель	1,000	20030,92	20031
			Накладные расходы			*5986,99*	*5987*
			Сметная прибыль			*1483,77*	*1484*
187	187	11-202601-0302 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	фильтр	1,000	20718,51	20719
			Накладные расходы			*7183,93*	*7184*
			Сметная прибыль			*1534,70*	*1535*
188	188	11-202601-1102 РСНБ РК 2015	**Блоки тепломассообмена, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	блок	1,000	33518,91	33519
			Накладные расходы			*11748,95*	*11749*
			Сметная прибыль			*2482,88*	*2483*
189	189	11-202601-1201 РСНБ РК 2015	**Система оросительная блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс м3-час. Присоединение трубопроводов**	блок	1,000	4696,27	4696
			Накладные расходы			*1484,73*	*1485*
			Сметная прибыль			*347,87*	*348*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
190	190	11-202601-1302 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	агрегат	2,000	30153,50	60307
			Накладные расходы			*9640,24*	*19280*
			Сметная прибыль			*2233,59*	*4467*
191	191	11-202601-1402 РСНБ РК 2015	**Блоки присоединительные БП-1, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	блок	1,000	15209,95	15210
			Накладные расходы			*4936,15*	*4936*
			Сметная прибыль			*1126,66*	*1127*
192	192	ПРАЙС	**Камера центральная приточная подвесного исполнения П4 мощн-14025 м3/час VS-120-RHC**	шт	1,000	5381855,69	5381856
			Накладные расходы			*202693,46*	*202693*
			Сметная прибыль			*398655,98*	*398656*
193	193	ПРАЙС	**Компрессорно-конденсаторный блок-80квт**	шт	1,000	9022418,74	9022419
			Накладные расходы			*339805,71*	*339806*
			Сметная прибыль			*668327,31*	*668327*
194	194	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	2,000	69812,81	139626
			Накладные расходы			*23755,95*	*47512*
			Сметная прибыль			*5171,32*	*10343*
195	195	11-202601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	2,000	16701,74	33403
			Накладные расходы			*5721,85*	*11444*
			Сметная прибыль			*1237,17*	*2474*
196	196	11-202601-0501 РСНБ РК 2015	**Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	воздухонагреватель	2,000	17045,80	34092
			Накладные расходы			*4918,52*	*9837*
			Сметная прибыль			*1262,65*	*2525*
197	197	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	агрегат	2,000	21812,37	43625
			Накладные расходы			*6787,17*	*13574*
			Сметная прибыль			*1615,73*	*3231*
198	198	ПРАЙС	**Камера центральная приточная подвесного исполнения П5 мощн-2640 м3/час VS-15-RHT**	шт	1,000	604228,65	604229
			Накладные расходы			*22756,69*	*22757*
			Сметная прибыль			*44757,68*	*44758*
199	199	ПРАЙС	**Камера центральная приточная подвесного исполнения П6 мощн-1760 м3/час VS-10-RHT**	шт	1,000	488714,35	488714
			Накладные расходы			*18406,14*	*18406*
			Сметная прибыль			*36201,06*	*36201*
200	200	11-202501-0109 РСНБ РК 2015	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	2,000	93710,84	187422
			Накладные расходы			*31761,64*	*63523*
			Сметная прибыль			*6941,54*	*13883*
201	201	11-202601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	2,000	16701,74	33403
			Накладные расходы			*5721,85*	*11444*
			Сметная прибыль			*1237,17*	*2474*
202	202	11-202601-0501 РСНБ РК 2015	**Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	воздухонагреватель	2,000	17045,80	34092
			Накладные расходы			*4918,52*	*9837*
			Сметная прибыль			*1262,65*	*2525*
203	203	11-202601-0801 РСНБ РК 2015	**Камеры обслуживания, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	2,000	10304,78	20610
			Накладные расходы			*3408,03*	*6816*
			Сметная прибыль			*763,32*	*1527*
204	204	11-202601-1101 РСНБ РК 2015	**Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	блок	2,000	28104,64	56209
			Накладные расходы			*9752,71*	*19505*
			Сметная прибыль			*2081,83*	*4164*
205	205	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	агрегат	4,000	21812,37	87249
			Накладные расходы			*6787,17*	*27149*
			Сметная прибыль			*1615,73*	*6463*
206	206	11-202601-1401 РСНБ РК 2015	**Блоки присоединительные БП-1, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	блок	1,000	13883,80	13884
			Накладные расходы			*4466,14*	*4466*
			Сметная прибыль			*1028,43*	*1028*
207	207	ПРАЙС	**Камера центральная приточная подвесного исполнения П7 мощн-3410 м3/час VS-30-PMHC**	шт	1,000	1172914,44	1172914
			Накладные расходы			*44174,74*	*44175*
			Сметная прибыль			*86882,55*	*86883*
208	208	ПРАЙС	**Компрессорно-конденсаторный блок-19квт**	шт	1,000	1420186,61	1420187
			Накладные расходы			*53487,60*	*53488*
			Сметная прибыль			*105199,01*	*105199*
209	209	ПРАЙС	**Камера центральная приточная подвесного исполнения П8 мощн-6930 м3/час VS-55-PMHC**	шт	1,000	1327303,74	1327304
			Накладные расходы			*49989,41*	*49989*
			Сметная прибыль			*98318,80*	*98319*
210	210	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1,000	69812,81	69813
			Накладные расходы			*23755,95*	*23756*
			Сметная прибыль			*5171,32*	*5171*
211	211	11-202601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	1,000	16701,74	16702
			Накладные расходы			*5721,85*	*5722*
			Сметная прибыль			*1237,17*	*1237*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
212	212	11-202601-0501 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1,000	17045,80	17046
			Накладные расходы			*4918,52*	*4919*
			Сметная прибыль			*1262,65*	*1263*
213	213	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	21812,37	21812
			Накладные расходы			*6787,17*	*6787*
			Сметная прибыль			*1615,73*	*1616*
214	214	ПРАЙС	Камера центральная приточная подвесного исполнения П9 мощн-660 м3/час VS-10-RHT	шт	1,000	439058,88	439059
			Накладные расходы			*16536,00*	*16536*
			Сметная прибыль			*32522,88*	*32523*
215	215	11-202501-0109 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	93710,84	93711
			Накладные расходы			*31761,64*	*31762*
			Сметная прибыль			*6941,54*	*6942*
216	216	11-202601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1,000	16701,74	16702
			Накладные расходы			*5721,85*	*5722*
			Сметная прибыль			*1237,17*	*1237*
217	217	11-202601-0501 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1,000	17045,80	17046
			Накладные расходы			*4918,52*	*4919*
			Сметная прибыль			*1262,65*	*1263*
218	218	11-202601-0801 РСНБ РК 2015	Камеры обслуживания, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	10304,78	10305
			Накладные расходы			*3408,03*	*3408*
			Сметная прибыль			*763,32*	*763*
219	219	11-202601-1101 РСНБ РК 2015	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1,000	28104,64	28105
			Накладные расходы			*9752,71*	*9753*
			Сметная прибыль			*2081,83*	*2082*
220	220	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	2,000	21812,37	43625
			Накладные расходы			*6787,17*	*13574*
			Сметная прибыль			*1615,73*	*3231*
221	221	11-202601-1401 РСНБ РК 2015	Блоки присоединительные БП-1, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1,000	13883,80	13884
			Накладные расходы			*4466,14*	*4466*
			Сметная прибыль			*1028,43*	*1028*
222	222	ПРАЙС	Камера центральная приточная подвесного исполнения П7 мощн-2310 м3/час VS-30-PMHC	шт	1,000	639771,51	639772
			Накладные расходы			*24095,31*	*24095*
			Сметная прибыль			*47390,48*	*47390*
223	223	ПРАЙС	Компрессорно-конденсаторный блок-16квт	шт	1,000	1182081,60	1182082
			Накладные расходы			*44520,00*	*44520*
			Сметная прибыль			*87561,60*	*87562*
224	224	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, канальные. Установка	агрегат	14,000	21812,37	305373
			Накладные расходы			*6787,17*	*95020*
			Сметная прибыль			*1615,73*	*22620*
225	225	ПРАЙС	Канальный вентилятор П11 К160ЕС	к-т	1,000	28747,90	28748
			Накладные расходы			*1082,71*	*1083*
			Сметная прибыль			*2129,47*	*2129*
226	226	ПРАЙС	Канальный вентилятор Пду1 К160ЕС	к-т	1,000	28747,90	28748
			Накладные расходы			*1082,71*	*1083*
			Сметная прибыль			*2129,47*	*2129*
227	227	ПРАЙС	Канальный вентилятор В1 К355М1ЕС	к-т	1,000	124137,67	124138
			Накладные расходы			*4675,32*	*4675*
			Сметная прибыль			*9195,38*	*9195*
228	228	ПРАЙС	Канальный вентилятор В2 К355М1ЕС	к-т	1,000	143121,33	143121
			Накладные расходы			*5390,29*	*5390*
			Сметная прибыль			*10601,58*	*10602*
229	229	ПРАЙС	Канальный вентилятор В3 К200	к-т	1,000	33572,73	33573
			Накладные расходы			*1264,43*	*1264*
			Сметная прибыль			*2486,87*	*2487*
230	230	ПРАЙС	Канальный вентилятор В4 К315	к-т	1,000	43222,37	43222
			Накладные расходы			*1627,86*	*1628*
			Сметная прибыль			*3201,66*	*3202*
231	231	ПРАЙС	Канальный вентилятор В5 К315	к-т	1,000	43222,37	43222
			Накладные расходы			*1627,86*	*1628*
			Сметная прибыль			*3201,66*	*3202*
232	232	ПРАЙС	Канальный вентилятор В7 К200	к-т	1,000	33572,73	33573
			Накладные расходы			*1264,43*	*1264*
			Сметная прибыль			*2486,87*	*2487*
233	233	ПРАЙС	Канальный вентилятор В9 К315Е	к-т	2,000	43222,37	86445
			Накладные расходы			*1627,86*	*3256*
			Сметная прибыль			*3201,66*	*6403*
234	234	ПРАЙС	Канальный вентилятор В10 К200	к-т	1,000	33572,73	33573
			Накладные расходы			*1264,43*	*1264*
			Сметная прибыль			*2486,87*	*2487*
235	235	ПРАЙС	Канальный вентилятор В12 К160М	к-т	1,000	28747,90	28748
			Накладные расходы			*1082,71*	*1083*
			Сметная прибыль			*2129,47*	*2129*
236	236	11-202601-1302 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30153,50	30154

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9640,24*	*9640*
			Сметная прибыль			*2233,59*	*2234*
237	237	ПРАЙС	Канальный вентилятор ВДУ1 ВО-21-210КБ 8ДУ4	к-т	1,000	303604,99	303605
			Накладные расходы			*11434,49*	*11434*
			Сметная прибыль			*22489,26*	*22489*
238	238	11-202601-1303 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 40 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	64310,69	64311
			Накладные расходы			*21994,57*	*21995*
			Сметная прибыль			*4763,75*	*4764*
239	239	ПРАЙС	Канальный вентилятор ВДУ2 ВКРН-А-14ДУ-12	к-т	1,000	2012140,10	2012140
			Накладные расходы			*75781,97*	*75782*
			Сметная прибыль			*149047,42*	*149047*
240	240	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	71,357	8637,61	616354
			Накладные расходы			*3169,19*	*226144*
			Сметная прибыль			*639,82*	*45656*
241	241	23-010804-0103 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 55, DN 150, толщина стенки 6,5 мм	м	6,840	17613,89	120479
			Накладные расходы			*663,38*	*4538*
			Сметная прибыль			*1304,73*	*8924*
242	242	23-010804-0202 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 39, DN 200, толщина стенки 6,5 мм	м	91,680	22900,70	2099536
			Накладные расходы			*862,49*	*79074*
			Сметная прибыль			*1696,35*	*155521*
243	243	23-010804-0302 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 30, DN 250, толщина стенки 6,5 мм	м	13,200	29467,88	388976
			Накладные расходы			*1109,83*	*14650*
			Сметная прибыль			*2182,81*	*28813*
244	244	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132,549	5144,26	681868
			Накладные расходы			*961,98*	*127509*
			Сметная прибыль			*381,06*	*50509*
245	245	11-200101-0104 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,681	5904,32	68967
			Накладные расходы			*990,71*	*11572*
			Сметная прибыль			*437,36*	*5109*
246	246	11-200101-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,086	5685,84	154009
			Накладные расходы			*916,68*	*24830*
			Сметная прибыль			*421,17*	*11408*
247	247	11-200101-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,522	5399,00	24412
			Накладные расходы			*811,45*	*3669*
			Сметная прибыль			*399,93*	*1808*
248	248	11-200101-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,220	5993,15	25292
			Накладные расходы			*684,16*	*2887*
			Сметная прибыль			*443,94*	*1873*
249	249	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,312	4935,01	194005
			Накладные расходы			*954,10*	*37508*
			Сметная прибыль			*365,56*	*14371*
250	250	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	83,060	4733,10	393131
			Накладные расходы			*880,60*	*73142*
			Сметная прибыль			*350,60*	*29121*
251	251	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,000	4622,32	4622
			Накладные расходы			*782,63*	*783*
			Сметная прибыль			*342,39*	*342*
252	252	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,000	4168,61	4169
			Накладные расходы			*616,03*	*616*
			Сметная прибыль			*308,79*	*309*
253	253	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,000	3894,12	3894
			Накладные расходы			*517,32*	*517*
			Сметная прибыль			*288,45*	*288*
254	254	11-200101-0313 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,000	3826,56	3827
			Накладные расходы			*485,98*	*486*
			Сметная прибыль			*283,45*	*283*
			Раздел:				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
273	273	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	35,000	4602,15	161075
			Накладные расходы			*1464,34*	*51252*
			Сметная прибыль			*340,90*	*11932*
274	274	23-040103-3417 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный VFY-WH (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79**	шт.	25,000	316701,97	7917549
			Накладные расходы			*11927,75*	*298194*
			Сметная прибыль			*23459,41*	*586485*
275	275	23-040103-3418 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный VFY-WH (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79**	шт.	10,000	461834,52	4618345
			Накладные расходы			*17393,78*	*173938*
			Сметная прибыль			*34209,96*	*342100*
276	276	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4,000	2550,23	10201
			Накладные расходы			*818,44*	*3274*
			Сметная прибыль			*188,91*	*756*
277	277	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2,000	2576,29	5153
			Накладные расходы			*824,60*	*1649*
			Сметная прибыль			*190,84*	*382*
278	278	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	6,000	4602,15	27613
			Накладные расходы			*1464,34*	*8786*
			Сметная прибыль			*340,90*	*2045*
279	279	23-041001-3002 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный RTD с наружной резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	шт.	3,000	24336,34	73009
			Накладные расходы			*916,56*	*2750*
			Сметная прибыль			*1802,69*	*5408*
280	280	23-041001-3003 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный RTD с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	шт.	1,000	32495,21	32495
			Накладные расходы			*1223,85*	*1224*
			Сметная прибыль			*2407,05*	*2407*
281	281	23-041001-3004 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный RTD с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	шт.	1,000	39162,42	39162
			Накладные расходы			*1474,95*	*1475*
			Сметная прибыль			*2900,92*	*2901*
282	282	23-041001-3005 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный RTD с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	шт.	1,000	51703,52	51704
			Накладные расходы			*1947,28*	*1947*
			Сметная прибыль			*3829,89*	*3830*
283	283	23-041001-3103 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный RTD фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	шт.	6,000	70171,81	421031
			Накладные расходы			*2642,84*	*15857*
			Сметная прибыль			*5197,91*	*31187*
284	284	23-040905-1804 РСНБ РК 2015	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	9,000	97,61	878
			Накладные расходы			*3,68*	*33*
			Сметная прибыль			*7,23*	*65*
285	285	11-180501-0204 РСНБ РК 2015	**Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа**	1вставка	12,000	10615,42	127385
			Накладные расходы			*1164,99*	*13980*
			Сметная прибыль			*786,33*	*9436*
286	286	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект	18,000	522,91	9412
			Накладные расходы			*181,03*	*3259*
			Сметная прибыль			*38,73*	*697*
287	287	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт	18,000	1450,31	26106
			Накладные расходы			*54,62*	*983*
			Сметная прибыль			*107,43*	*1934*
288	288	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	22,000	2708,84	59595
			Накладные расходы			*222,82*	*4902*
			Сметная прибыль			*200,65*	*4414*
289	289	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	6,000	1436,94	8622
			Накладные расходы			*210,46*	*1263*
			Сметная прибыль			*106,44*	*639*
290	290	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	16,000	1441,55	23065
			Накладные расходы			*210,63*	*3370*
			Сметная прибыль			*106,78*	*1708*
291	291	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	2,000	1836,94	3674
			Накладные расходы			*225,52*	*451*
			Сметная прибыль			*136,07*	*272*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
292	292	11-160401-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 65 мм	м	32,000	4761,59	152371
			Накладные расходы			*571,31*	*18282*
			Сметная прибыль			*352,71*	*11287*
293	293	11-160401-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	м	36,000	4761,59	171417
			Накладные расходы			*571,31*	*20567*
			Сметная прибыль			*352,71*	*12698*
294	294	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24,000	96,02	2304
			Накладные расходы			*34,93*	*838*
			Сметная прибыль			*7,11*	*171*
295	295	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68,000	96,02	6529
			Накладные расходы			*34,93*	*2375*
			Сметная прибыль			*7,11*	*484*
296	296	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками	м трубопровода	92,000	591,27	54397
			Накладные расходы			*137,10*	*12613*
			Сметная прибыль			*43,80*	*4029*
297	297	21-110403-1304 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	6,000	2702,05	16212
			Накладные расходы			*101,77*	*611*
			Сметная прибыль			*200,15*	*1201*
298	298	21-110403-1305 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,000	3091,71	49467
			Накладные расходы			*116,44*	*1863*
			Сметная прибыль			*229,02*	*3664*
299	299	21-110403-1307 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2,000	3821,61	7643
			Накладные расходы			*143,93*	*288*
			Сметная прибыль			*283,08*	*566*
300	300	21-110403-1312 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	32,000	6267,78	200569
			Накладные расходы			*236,06*	*7554*
			Сметная прибыль			*464,28*	*14857*
301	301	21-110403-1313 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	36,000	6804,49	244962
			Накладные расходы			*256,27*	*9226*
			Сметная прибыль			*504,04*	*18145*
302	302	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	1шт	4,000	21739,79	86959
			Накладные расходы			*4498,62*	*17994*
			Сметная прибыль			*1610,35*	*6441*
303	303	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 159 мм	1шт	1,000	23490,72	23491
			Накладные расходы			*4564,56*	*4565*
			Сметная прибыль			*1740,05*	*1740*
			Раздел: Вентиляция				
304	304	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
305	305	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной KD-400XL3 L-3170 м3/ч	к-т	1,000	244674,81	244675
			Накладные расходы			*9215,03*	*9215*
			Сметная прибыль			*18124,06*	*18124*
306	306	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	112,300	5970,12	670445
			Накладные расходы			*993,08*	*111523*
			Сметная прибыль			*442,23*	*49663*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
307	307	11-200101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,500	5768,21	43262
			Накладные расходы			*919,58*	*6897*
			Сметная прибыль			*427,27*	*3205*
308	308	11-200101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,800	7699,53	252545
			Накладные расходы			*898,09*	*29457*
			Сметная прибыль			*570,34*	*18707*
309	309	11-200101-0111 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,000	7247,25	72473
			Накладные расходы			*730,49*	*7305*
			Сметная прибыль			*536,83*	*5368*
310	310	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	32,000	1771,89	56700
			Накладные расходы			*613,38*	*19628*
			Сметная прибыль			*131,25*	*4200*
311	311	ПРАЙС	Решетка вытяжная МА-200 Ф80	шт	69,000	1691,70	116728
			Накладные расходы			*63,71*	*4396*
			Сметная прибыль			*125,31*	*8646*
312	312	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
313	313	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной RVK 150E-L1 L-295 м3/ч	к-т	1,000	28747,90	28748
			Накладные расходы			*1082,71*	*1083*
			Сметная прибыль			*2129,47*	*2129*
314	314	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,000	5970,12	191044
			Накладные расходы			*993,08*	*31779*
			Сметная прибыль			*442,23*	*14151*
315	315	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	32,000	1771,89	56700
			Накладные расходы			*613,38*	*19628*
			Сметная прибыль			*131,25*	*4200*
316	316	ПРАЙС	Решетка вытяжная ТМ 150Х100	шт	32,000	1175,05	37601
			Накладные расходы			*44,26*	*1416*
			Сметная прибыль			*87,04*	*2785*
317	317	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
318	318	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной KD 500 M3 L-5020 м3/ч	к-т	1,000	289957,78	289958
			Накладные расходы			*10920,50*	*10920*
			Сметная прибыль			*21478,35*	*21478*
319	319	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	144,500	5970,12	862683
			Накладные расходы			*993,08*	*143500*
			Сметная прибыль			*442,23*	*63902*
320	320	11-200101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,400	5768,21	244572
			Накладные расходы			*919,58*	*38990*
			Сметная прибыль			*427,27*	*18116*
321	321	11-200101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,000	7699,53	377277
			Накладные расходы			*898,09*	*44006*
			Сметная прибыль			*570,34*	*27946*
322	322	11-200101-0111 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,000	7247,25	86967
			Накладные расходы			*730,49*	*8766*
			Сметная прибыль			*536,83*	*6442*
323	323	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	53,000	1771,89	93910
			Накладные расходы			*613,38*	*32509*
			Сметная прибыль			*131,25*	*6956*
324	324	ПРАЙС	Решетка вытяжная МА-200 Ф80	шт	53,000	1691,70	89660
			Накладные расходы			*63,71*	*3377*
			Сметная прибыль			*125,31*	*6642*
325	325	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
326	326	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной RVK 200E2-L1 L-430 м3/ч	к-т	1,000	35985,14	35985
			Накладные расходы			*1355,29*	*1355*
			Сметная прибыль			*2665,57*	*2666*
327	327	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,300	5970,12	85373
			Накладные расходы			*993,08*	*14201*
			Сметная прибыль			*442,23*	*6324*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
328	328	11-200101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,500	5768,21	54798
			Накладные расходы			*919,58*	*8736*
			Сметная прибыль			*427,27*	*4059*
329	329	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,000	1771,89	8859
			Накладные расходы			*613,38*	*3067*
			Сметная прибыль			*131,25*	*656*
330	330	ПРАЙС	Решетка вытяжная ТМ 100Х100	шт	3,000	1082,57	3248
			Накладные расходы			*40,77*	*122*
			Сметная прибыль			*80,19*	*241*
331	331	ПРАЙС	Решетка вытяжная ТМ 150Х100	шт	2,000	1175,05	2350
			Накладные расходы			*44,26*	*89*
			Сметная прибыль			*87,04*	*174*
332	332	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
333	333	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной RVK 150E-L1 L-190 м3/ч	к-т	1,000	28747,90	28748
			Накладные расходы			*1082,71*	*1083*
			Сметная прибыль			*2129,47*	*2129*
334	334	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5970,12	35821
			Накладные расходы			*993,08*	*5958*
			Сметная прибыль			*442,23*	*2653*
335	335	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	3,000	1771,89	5316
			Накладные расходы			*613,38*	*1840*
			Сметная прибыль			*131,25*	*394*
336	336	ПРАЙС	Решетка вытяжная ТМ 150Х100	шт	3,000	1175,05	3525
			Накладные расходы			*44,26*	*133*
			Сметная прибыль			*87,04*	*261*
337	337	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
338	338	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной RVK 200E2-A1 L-500 м3/ч	к-т	1,000	33572,73	33573
			Накладные расходы			*1264,43*	*1264*
			Сметная прибыль			*2486,87*	*2487*
339	339	11-200101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,000	5768,21	69218
			Накладные расходы			*919,58*	*11035*
			Сметная прибыль			*427,27*	*5127*
340	340	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	2,000	1771,89	3544
			Накладные расходы			*613,38*	*1227*
			Сметная прибыль			*131,25*	*263*
341	341	ПРАЙС	Решетка вытяжная ТМ 200Х200	шт	2,000	1796,24	3592
			Накладные расходы			*67,65*	*135*
			Сметная прибыль			*133,05*	*266*
342	342	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
343	343	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной KT 50-25-6 L-1065 м3/ч	к-т	1,000	77997,28	77997
			Накладные расходы			*2937,56*	*2938*
			Сметная прибыль			*5777,58*	*5778*
344	344	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,000	5970,12	53731
			Накладные расходы			*993,08*	*8938*
			Сметная прибыль			*442,23*	*3980*
345	345	11-200101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,600	7699,53	50817
			Накладные расходы			*898,09*	*5927*
			Сметная прибыль			*570,34*	*3764*
346	346	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	4,000	1771,89	7088
			Накладные расходы			*613,38*	*2454*
			Сметная прибыль			*131,25*	*525*
347	347	ПРАЙС	Решетка вытяжная КА-104 150Х150	шт	2,000	2640,59	5281
			Накладные расходы			*99,45*	*199*
			Сметная прибыль			*195,60*	*391*
348	348	ПРАЙС	Решетка вытяжная КА-104 375Х375	шт	2,000	3521,12	7042
			Накладные расходы			*132,61*	*265*
			Сметная прибыль			*260,82*	*522*
349	349	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
350	350	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной RVK 200E2-L1 L-450 м3/ч	к-т	1,000	35985,14	35985
			Накладные расходы			*1355,29*	*1355*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2665,57*	*2666*
351	351	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,500	5970,12	32836
			Накладные расходы			*993,08*	*5462*
			Сметная прибыль			*442,23*	*2432*
352	352	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	2,000	1771,89	3544
			Накладные расходы			*613,38*	*1227*
			Сметная прибыль			*131,25*	*263*
353	353	ПРАЙС	Решетка вытяжная ТМ 150Х200	шт	2,000	1568,07	3136
			Накладные расходы			*59,06*	*118*
			Сметная прибыль			*116,15*	*232*
354	354	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
355	355	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной RVK 200E2-L1 L-690 м3/ч	к-т	1,000	35985,14	35985
			Накладные расходы			*1355,29*	*1355*
			Сметная прибыль			*2665,57*	*2666*
356	356	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,750	5970,12	22388
			Накладные расходы			*993,08*	*3724*
			Сметная прибыль			*442,23*	*1658*
357	357	11-200101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,400	5768,21	48453
			Накладные расходы			*919,58*	*7724*
			Сметная прибыль			*427,27*	*3589*
358	358	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	4,000	1771,89	7088
			Накладные расходы			*613,38*	*2454*
			Сметная прибыль			*131,25*	*525*
359	359	ПРАЙС	Решетка вытяжная ТМ 100Х100	шт	1,000	1082,57	1083
			Накладные расходы			*40,77*	*41*
			Сметная прибыль			*80,19*	*80*
360	360	ПРАЙС	Решетка вытяжная ТМ 150Х100	шт	3,000	1175,05	3525
			Накладные расходы			*44,26*	*133*
			Сметная прибыль			*87,04*	*261*
361	361	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	1,000	11065,99	11066
			Накладные расходы			*3321,18*	*3321*
			Сметная прибыль			*819,70*	*820*
362	362	ПРАЙС	Канальный вентилятор вытяжной RVK 150E-L1 L-120 м3/ч	к-т	1,000	28747,90	28748
			Накладные расходы			*1082,71*	*1083*
			Сметная прибыль			*2129,47*	*2129*
363	363	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	5970,12	23880
			Накладные расходы			*993,08*	*3972*
			Сметная прибыль			*442,23*	*1769*
364	364	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,000	1771,89	1772
			Накладные расходы			*613,38*	*613*
			Сметная прибыль			*131,25*	*131*
365	365	ПРАЙС	Решетка вытяжная ТМ 100Х100	шт	1,000	1082,57	1083
			Накладные расходы			*40,77*	*41*
			Сметная прибыль			*80,19*	*80*
366	366	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,000	69812,81	69813
			Накладные расходы			*23755,95*	*23756*
			Сметная прибыль			*5171,32*	*5171*
367	367	11-202601-0801 РСНБ РК 2015	Установка камер обслуживания производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,000	10304,78	10305
			Накладные расходы			*3408,03*	*3408*
			Сметная прибыль			*763,32*	*763*
368	368	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1,000	2531,77	2532
			Накладные расходы			*870,36*	*870*
			Сметная прибыль			*187,54*	*188*
369	369	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,000	6118,98	6119
			Накладные расходы			*1071,80*	*1072*
			Сметная прибыль			*453,26*	*453*
370	370	Прайс ТОО ЖаНан Курылыс БН	Приточно-вытяжная установка Приточно-вытяжная установка L-9450м3/час, Н-650Па CARRIER с электродвигателем N1-3,8кВт, в комплекте с фильтром G4-1шт, с фильтром G7-1 шт, шумоглушителем на воздуховоды-1 шт,щитом управления-1 шт	к-т	1,000	3067412,09	3067412
			Накладные расходы			*115526,02*	*115526*
			Сметная прибыль			*227215,71*	*227216*
371	371	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	82,000	5970,12	489550

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*993,08*	*81433*
			Сметная прибыль			*442,23*	*36263*
372	**372**	**11-200101-0103 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**74,000**	**5768,21**	**426847**
			Накладные расходы			*919,58*	*68049*
			Сметная прибыль			*427,27*	*31618*
373	**373**	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**72,700**	**7699,53**	**559756**
			Накладные расходы			*898,09*	*65291*
			Сметная прибыль			*570,34*	*41463*
374	**374**	**11-200101-0111 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**182,000**	**7247,25**	**1319000**
			Накладные расходы			*730,49*	*132949*
			Сметная прибыль			*536,83*	*97704*
375	**375**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке**	**м2**	**410,700**	**25025,71**	**10278060**
			Накладные расходы			*7952,39*	*3266048*
			Сметная прибыль			*1853,76*	*761338*
376	**376**	**21-110203-0201 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**20,535**	**11252,53**	**231071**
			Накладные расходы			*423,80*	*8703*
			Сметная прибыль			*833,52*	*17116*
377	**377**	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**60,000**	**1771,89**	**106313**
			Накладные расходы			*613,38*	*36803*
			Сметная прибыль			*131,25*	*7875*
378	**378**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная КА-104 150х150**	**шт**	**8,000**	**3440,10**	**27521**
			Накладные расходы			*129,56*	*1036*
			Сметная прибыль			*254,82*	*2039*
379	**379**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная КА-105 225х225**	**шт**	**1,000**	**3650,78**	**3651**
			Накладные расходы			*137,50*	*137*
			Сметная прибыль			*270,43*	*270*
380	**380**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная КА-106 300х300**	**шт**	**9,000**	**6666,30**	**59997**
			Накладные расходы			*251,07*	*2260*
			Сметная прибыль			*493,80*	*4444*
381	**381**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная КА-107 375х375**	**шт**	**2,000**	**12704,06**	**25408**
			Накладные расходы			*478,47*	*957*
			Сметная прибыль			*941,04*	*1882*
382	**382**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная DM 100х100**	**шт**	**4,000**	**2393,11**	**9572**
			Накладные расходы			*90,13*	*361*
			Сметная прибыль			*177,27*	*709*
383	**383**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная DM 100х150**	**шт**	**2,000**	**2467,70**	**4935**
			Накладные расходы			*92,94*	*186*
			Сметная прибыль			*182,79*	*366*
384	**384**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная DM 150х150**	**шт**	**6,000**	**3026,57**	**18159**
			Накладные расходы			*113,99*	*684*
			Сметная прибыль			*224,19*	*1345*
385	**385**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная DM 150х200**	**шт**	**4,000**	**3814,02**	**15256**
			Накладные расходы			*143,65*	*575*
			Сметная прибыль			*282,52*	*1130*
386	**386**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная DM 200х250**	**шт**	**4,000**	**4318,22**	**17273**
			Накладные расходы			*162,63*	*651*
			Сметная прибыль			*319,87*	*1279*
387	**387**	**ПРАЙС**	**Решетка приточная DM 250х250**	**шт**	**4,000**	**2640,59**	**10562**
			Накладные расходы			*99,45*	*398*
			Сметная прибыль			*195,60*	*782*
388	**388**	**ПРАЙС**	**Решетка переточная настенного типа ТКМ 100Х150**	**шт**	**11,000**	**2174,19**	**23916**
			Накладные расходы			*81,89*	*901*
			Сметная прибыль			*161,05*	*1772*
389	**389**	**ПРАЙС**	**Решетка переточная настенного типа ТКМ 100Х300**	**шт**	**1,000**	**3060,75**	**3061**
			Накладные расходы			*115,28*	*115*
			Сметная прибыль			*226,72*	*227*
390	**390**	**ПРАЙС**	**Решетка переточная настенного типа ТКМ 100Х500**	**шт**	**2,000**	**4105,12**	**8210**
			Накладные расходы			*154,61*	*309*
			Сметная прибыль			*304,08*	*608*
391	**391**	**ПРАЙС**	**Решетка наружная настенного типа 300х300**	**шт**	**1,000**	**4459,95**	**4460**
			Накладные расходы			*167,97*	*168*
			Сметная прибыль			*330,37*	*330*
392	**392**	**ПРАЙС**	**Решетка наружная настенного типа 500х300**	**шт**	**1,000**	**6472,30**	**6472**
			Накладные расходы			*243,76*	*244*
			Сметная прибыль			*479,43*	*479*
393	**393**	**11-200301-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**4,000**	**2474,19**	**9897**
			Накладные расходы			*808,98*	*3236*
			Сметная прибыль			*183,27*	*733*
394	**394**	**ПРАЙС**	**Решетка наружная настенного типа 1000х300**	**шт**	**1,000**	**13532,62**	**13533**
			Накладные расходы			*509,67*	*510*
			Сметная прибыль			*1002,42*	*1002*
395	**395**	**ПРАЙС**	**Решетка наружная настенного типа 1000х800**	**шт**	**1,000**	**25010,88**	**25011**
			Накладные расходы			*941,97*	*942*
			Сметная прибыль			*1852,66*	*1853*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
396	396	ПРАЙС	Решетка наружная настенного типа 1300х600	шт	1,000	26055,05	26055
			Накладные расходы			*981,29*	*981*
			Сметная прибыль			*1930,00*	*1930*
397	397	ПРАЙС	Решетка наружная настенного типа 1400х600	шт	1,000	27952,81	27953
			Накладные расходы			*1052,77*	*1053*
			Сметная прибыль			*2070,58*	*2071*
398	398	11-200301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	1,000	3042,85	3043
			Накладные расходы			*972,40*	*972*
			Сметная прибыль			*225,40*	*225*
399	399	ПРАЙС	Решетка наружная настенного типа 2500х600	шт	1,000	65336,14	65336
			Накладные расходы			*2460,71*	*2461*
			Сметная прибыль			*4839,71*	*4840*
400	400	11-200301-0104 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	1,000	3942,30	3942
			Накладные расходы			*1238,95*	*1239*
			Сметная прибыль			*292,02*	*292*
401	401	ПРАЙС	Решетка наружная настенного типа 3500х800	шт	1,000	794085,43	794085
			Накладные расходы			*29907,14*	*29907*
			Сметная прибыль			*58821,14*	*58821*
402	402	21-110403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77 (1128м:50)	рулон	23,000	2045,98	47058
			Накладные расходы			*77,06*	*1772*
			Сметная прибыль			*151,55*	*3486*
403	403	23-021104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления воздуховодов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,820	6219,24	17538
			Накладные расходы			*234,23*	*661*
			Сметная прибыль			*460,68*	*1299*
404	404	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	4,000	6819,58	27278
			Накладные расходы			*2321,72*	*9287*
			Сметная прибыль			*505,15*	*2021*
405	405	23-050308-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,000	44404,95	88810
			Накладные расходы			*1672,40*	*3345*
			Сметная прибыль			*3289,26*	*6579*
406	406	23-050308-0410 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 350 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,000	48731,48	97463
			Накладные расходы			*1835,34*	*3671*
			Сметная прибыль			*3609,74*	*7219*
407	407	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	2,000	9593,09	19186
			Накладные расходы			*3080,16*	*6160*
			Сметная прибыль			*710,60*	*1421*
408	408	ПРАЙС	Клапан огнезадерживающий с плавким предохранителем и возвратной пружиной КПВСу-0-Н 550х500	шт	2,000	155215,76	310432
			Накладные расходы			*5845,79*	*11692*
			Сметная прибыль			*11497,46*	*22995*
409	409	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	19,000	6819,58	129572
			Накладные расходы			*2321,72*	*44113*
			Сметная прибыль			*505,15*	*9598*
410	410	23-050308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	5,000	40697,62	203488
			Накладные расходы			*1532,77*	*7664*
			Сметная прибыль			*3014,64*	*15073*
411	411	23-050308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	6,000	40697,62	244186
			Накладные расходы			*1532,77*	*9197*
			Сметная прибыль			*3014,64*	*18088*
412	412	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,000	43287,23	86574
			Накладные расходы			*1630,30*	*3261*
			Сметная прибыль			*3206,46*	*6413*
413	413	23-050308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,000	42240,63	42241
			Накладные расходы			*1590,88*	*1591*
			Сметная прибыль			*3128,94*	*3129*
414	414	23-050308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,000	40697,62	81395
			Накладные расходы			*1532,77*	*3066*
			Сметная прибыль			*3014,64*	*6029*
415	415	23-050308-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,000	45421,71	90843
			Накладные расходы			*1710,69*	*3421*
			Сметная прибыль			*3364,57*	*6729*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
416	416	23-050308-0410 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 350 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,000	48731,48	48731
			Накладные расходы			*1835,34*	*1835*
			Сметная прибыль			*3609,74*	*3610*
417	417	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	20,000	2003,94	40079
			Накладные расходы			*617,07*	*12341*
			Сметная прибыль			*148,44*	*2969*
418	418	ПРАЙС	Ручной дампер	шт	20,000	13976,91	279538
			Накладные расходы			*526,40*	*10528*
			Сметная прибыль			*1035,33*	*20707*
419	419	11-090605-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж сеток	м2	10,000	8206,62	82066
			Накладные расходы			*2948,27*	*29483*
			Сметная прибыль			*607,90*	*6079*
420	420	21-050308-0109 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,000	743,56	7436
			Накладные расходы			*28,00*	*280*
			Сметная прибыль			*55,08*	*551*
421	421	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Лючок, размер 100х200 мм. Установка	решетка	35,000	1777,83	62224
			Накладные расходы			*613,61*	*21476*
			Сметная прибыль			*131,69*	*4609*
422	422	ПРАЙС	Лючек для замеров	шт	35,000	874,50	30607
			Накладные расходы			*32,94*	*1153*
			Сметная прибыль			*64,78*	*2267*
			Раздел: Отопление				
423	423	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	2,000	37901,40	75803
			Накладные расходы			*10622,36*	*21245*
			Сметная прибыль			*2807,51*	*5615*
424	424	51-020602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,000	159666,58	159667
			Накладные расходы			*6013,42*	*6013*
			Сметная прибыль			*11827,15*	*11827*
425	425	51-020602-0121 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 32/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1,000	214675,02	214675
			Накладные расходы			*8085,17*	*8085*
			Сметная прибыль			*15901,85*	*15902*
426	426	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Установка отопительных приборов	1квт	112,890	1371,84	154868
			Накладные расходы			*497,89*	*56206*
			Сметная прибыль			*101,62*	*11472*
427	427	23-051001-1150 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	25,000	10958,41	273960
			Накладные расходы			*412,72*	*10318*
			Сметная прибыль			*811,73*	*20293*
428	428	23-051001-1151 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	5,000	12793,19	63966
			Накладные расходы			*481,82*	*2409*
			Сметная прибыль			*947,64*	*4738*
429	429	23-051001-1152 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	4,000	14921,91	59688
			Накладные расходы			*561,99*	*2248*
			Сметная прибыль			*1105,33*	*4421*
430	430	23-051001-1153 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	10,000	16773,91	167739
			Накладные расходы			*631,75*	*6317*
			Сметная прибыль			*1242,51*	*12425*
431	431	23-051001-1154 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	7,000	19112,78	133789
			Накладные расходы			*719,83*	*5039*
			Сметная прибыль			*1415,76*	*9910*
432	432	23-051001-1157 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	9,000	24679,11	222112
			Накладные расходы			*929,47*	*8365*
			Сметная прибыль			*1828,08*	*16453*
433	433	23-051001-1158 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	5,000	26632,15	133161
			Накладные расходы			*1003,03*	*5015*
			Сметная прибыль			*1972,75*	*9864*
434	434	23-051001-1159 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	4,000	29066,34	116265
			Накладные расходы			*1094,71*	*4379*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2153,06*	*8612*
435	435	23-051001-1161 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1,000	33760,17	33760
			Накладные расходы			*1271,49*	*1271*
			Сметная прибыль			*2500,75*	*2501*
436	436	23-051001-1162 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1,000	35265,38	35265
			Накладные расходы			*1328,18*	*1328*
			Сметная прибыль			*2612,25*	*2612*
437	437	23-051001-1163 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4,000	37349,33	149397
			Накладные расходы			*1406,66*	*5627*
			Сметная прибыль			*2766,62*	*11066*
438	438	23-041008-0110 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая к радиаторам типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой осевой специальный, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	75,000	8002,05	600154
			Накладные расходы			*301,38*	*22603*
			Сметная прибыль			*592,74*	*44456*
439	439	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	Конвектор электрический. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1514,76	6059
			Накладные расходы			*443,39*	*1774*
			Сметная прибыль			*112,20*	*449*
440	440	ПРАЙС	Конвектор электрический L-0,5 2,6 кВт	шт	1,000	79365,32	79365
			Накладные расходы			*2989,09*	*2989*
			Сметная прибыль			*5878,91*	*5879*
441	441	ПРАЙС	Конвектор электрический L-0,6 2,2 кВт	шт	2,000	79365,32	158731
			Накладные расходы			*2989,09*	*5978*
			Сметная прибыль			*5878,91*	*11758*
442	442	ПРАЙС	Конвектор электрический L-0,7 2,6 кВт	шт	1,000	79365,32	79365
			Накладные расходы			*2989,09*	*2989*
			Сметная прибыль			*5878,91*	*5879*
443	443	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	2,000	12424,14	24848
			Накладные расходы			*4255,55*	*8511*
			Сметная прибыль			*920,31*	*1841*
444	444	ПРАЙС	Электрические тепловые завесы, N-18кВт KEH 18	к-т	2,000	179237,14	358474
			Накладные расходы			*6750,50*	*13501*
			Сметная прибыль			*13276,83*	*26554*
445	445	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	482,57	2895
			Накладные расходы			*174,51*	*1047*
			Сметная прибыль			*35,75*	*214*
446	446	23-010101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 21, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,060	393,96	2387
			Накладные расходы			*14,84*	*90*
			Сметная прибыль			*29,18*	*177*
447	447	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1150,000	483,24	555724
			Накладные расходы			*174,54*	*200718*
			Сметная прибыль			*35,80*	*41165*
448	448	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 27, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1161,500	387,46	450039
			Накладные расходы			*14,59*	*16950*
			Сметная прибыль			*28,70*	*33336*
449	449	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	120,000	484,41	58129
			Накладные расходы			*174,58*	*20950*
			Сметная прибыль			*35,88*	*4306*
450	450	23-010101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 34, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	121,200	696,09	84366
			Накладные расходы			*26,22*	*3177*
			Сметная прибыль			*51,56*	*6249*
451	451	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35,000	486,08	17013
			Накладные расходы			*174,64*	*6113*
			Сметная прибыль			*36,01*	*1260*
452	452	23-010101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 43, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	35,350	865,04	30579
			Накладные расходы			*32,58*	*1152*
			Сметная прибыль			*64,08*	*2265*
453	453	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	622,48	18675
			Накладные расходы			*221,16*	*6635*
			Сметная прибыль			*46,11*	*1383*
454	454	23-010101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	30,300	899,96	27269

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*33,89*	*1027*
			Сметная прибыль			*66,66*	*2020*
455	455	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	95,000	1108,66	105323
			Накладные расходы			*392,18*	*37257*
			Сметная прибыль			*82,12*	*7802*
456	456	23-010201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	95,950	1054,29	101159
			Накладные расходы			*39,71*	*3810*
			Сметная прибыль			*78,10*	*7493*
457	457	11-160401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	55,000	1257,24	69148
			Накладные расходы			*437,30*	*24052*
			Сметная прибыль			*93,13*	*5122*
458	458	23-010201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,550	1611,08	89495
			Накладные расходы			*60,68*	*3371*
			Сметная прибыль			*119,34*	*6629*
459	459	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1341,000	96,02	128760
			Накладные расходы			*34,93*	*46842*
			Сметная прибыль			*7,11*	*9538*
460	460	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150,000	96,02	14403
			Накладные расходы			*34,93*	*5240*
			Сметная прибыль			*7,11*	*1067*
461	461	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками	м трубопровода	1025,000	591,27	606054
			Накладные расходы			*137,10*	*140523*
			Сметная прибыль			*43,80*	*44893*
462	462	21-110403-0906 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	759,000	541,63	411097
			Накладные расходы			*20,40*	*15483*
			Сметная прибыль			*40,12*	*30452*
463	463	21-110403-0907 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	132,000	608,91	80376
			Накладные расходы			*22,93*	*3027*
			Сметная прибыль			*45,10*	*5954*
464	464	21-110403-0909 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	38,500	812,89	31296
			Накладные расходы			*30,62*	*1179*
			Сметная прибыль			*60,21*	*2318*
465	465	21-110403-0910 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	33,000	949,67	31339
			Накладные расходы			*35,77*	*1180*
			Сметная прибыль			*70,35*	*2321*
466	466	21-110403-0912 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	104,500	1181,12	123428
			Накладные расходы			*44,48*	*4649*
			Сметная прибыль			*87,49*	*9143*
467	467	21-110403-0914 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	60,500	1533,05	92749
			Накладные расходы			*57,74*	*3493*
			Сметная прибыль			*113,56*	*6870*
468	468	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	150,000	12377,01	1856552
			Накладные расходы			*466,15*	*69922*
			Сметная прибыль			*916,82*	*137522*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
469	469	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	11,000	1307,87	14387
			Накладные расходы			*391,74*	*4309*
			Сметная прибыль			*96,88*	*1066*
470	470	23-041009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	11,000	60208,03	662288
			Накладные расходы			*2267,58*	*24943*
			Сметная прибыль			*4459,85*	*49058*
471	471	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	шт	1,000	1465,22	1465
			Накладные расходы			*397,67*	*398*
			Сметная прибыль			*108,53*	*109*
472	472	23-041009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	72903,44	72903
			Накладные расходы			*2745,72*	*2746*
			Сметная прибыль			*5400,25*	*5400*
473	473	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	6,000	1307,87	7847
			Накладные расходы			*391,74*	*2350*
			Сметная прибыль			*96,88*	*581*
474	474	23-041006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	23935,81	143615
			Накладные расходы			*901,48*	*5409*
			Сметная прибыль			*1773,02*	*10638*
475	475	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	шт	6,000	1465,22	8791
			Накладные расходы			*397,67*	*2386*
			Сметная прибыль			*108,53*	*651*
476	476	23-041006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	28830,27	172982
			Накладные расходы			*1085,82*	*6515*
			Сметная прибыль			*2135,58*	*12813*
477	477	23-040601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,000	6872,90	68729
			Накладные расходы			*258,85*	*2588*
			Сметная прибыль			*509,10*	*5091*
478	478	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	75,000	215,88	16191
			Накладные расходы			*75,93*	*5695*
			Сметная прибыль			*15,99*	*1199*
479	479	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический, DN 15	шт.	75,000	2458,68	184401
			Накладные расходы			*92,60*	*6945*
			Сметная прибыль			*182,12*	*13659*
480	480	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1шт	1,000	66313,26	66313
			Накладные расходы			*4364,30*	*4364*
			Сметная прибыль			*4912,09*	*4912*
481	481	11-180801-0101 РСНБ РК 2015	прибор учета тепла. Установка	узел	1,000	23646,11	23646
			Накладные расходы			*6114,05*	*6114*
			Сметная прибыль			*1751,56*	*1752*
482	482	23-051501-1005 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,000	105411,92	105412
			Накладные расходы			*3970,06*	*3970*
			Сметная прибыль			*7808,29*	*7808*
483	483	13-121201-0101 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	16333,84	32668
			Накладные расходы			*4116,58*	*8233*
			Сметная прибыль			*1209,91*	*2420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
484	484	23-041010-0810 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	шт.	1,000	830568,84	830569
			Накладные расходы			*31281,19*	*31281*
			Сметная прибыль			*61523,62*	*61524*
485	485	23-041005-1511 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	189658,99	189659
			Накладные расходы			*7143,01*	*7143*
			Сметная прибыль			*14048,81*	*14049*
486	486	13-121201-0102 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	22709,87	45420
			Накладные расходы			*5828,35*	*11657*
			Сметная прибыль			*1682,21*	*3364*
487	487	23-041005-1601 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	427523,46	427523
			Накладные расходы			*16101,55*	*16102*
			Сметная прибыль			*31668,40*	*31668*
488	488	23-041010-0811 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	918824,34	918824
			Накладные расходы			*34605,11*	*34605*
			Сметная прибыль			*68061,06*	*68061*
489	489	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Установка теплообменика	шт	2,000	31535,39	63071
			Накладные расходы			*8352,66*	*16705*
			Сметная прибыль			*2335,95*	*4672*
490	490	23-051101-0608 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-38A, для системы отопления, мощность 300 кВт, тип пластин TKTL83, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2	шт.	2,000	474183,73	948367
			Накладные расходы			*17858,89*	*35718*
			Сметная прибыль			*35124,72*	*70249*
491	491	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Установка водоподогревателей	шт	1,000	31535,39	31535
			Накладные расходы			*8352,66*	*8353*
			Сметная прибыль			*2335,95*	*2336*
492	492	ПРАЙС	Электроводонагреватель проточный ЭПВН-9,45	шт	1,000	100517,14	100517
			Накладные расходы			*3785,71*	*3786*
			Сметная прибыль			*7445,71*	*7446*
493	493	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,000	22923,12	22923
			Накладные расходы			*1474,24*	*1474*
			Сметная прибыль			*1698,01*	*1698*
494	494	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	2,000	14804,69	29609
			Накладные расходы			*967,28*	*1935*
			Сметная прибыль			*1096,64*	*2193*
495	495	13-121101-0108 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8794,50	8795
			Накладные расходы			*2139,81*	*2140*
			Сметная прибыль			*651,44*	*651*
496	496	23-041009-0907 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-M , Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	133708,42	133708
			Накладные расходы			*5035,78*	*5036*
			Сметная прибыль			*9904,33*	*9904*
497	497	13-121101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	8871,07	17742
			Накладные расходы			*2150,84*	*4302*
			Сметная прибыль			*657,12*	*1314*
498	498	23-041009-0908 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-M , Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	220824,13	220824
			Накладные расходы			*8316,76*	*8317*
			Сметная прибыль			*16357,34*	*16357*
499	499	23-041009-0908 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-M , Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	220824,13	220824
			Накладные расходы			*8316,76*	*8317*
			Сметная прибыль			*16357,34*	*16357*
500	500	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	3,000	37901,40	113704
			Накладные расходы			*10622,36*	*31867*
			Сметная прибыль			*2807,51*	*8423*
501	501	51-020605-0113 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	1,000	99970,33	99970
			Накладные расходы			*3765,12*	*3765*
			Сметная прибыль			*7405,21*	*7405*
502	502	51-020605-0128 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN BAsiC 40-190 F, Q 16,0 м3/ч, H 10,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	2,000	171291,50	342583
			Накладные расходы			*6451,24*	*12902*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12688,26*	*25377*
503	**503**	**13-121201-0101 РСНБ РК 2015**	**Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**16333,84**	**16334**
			Накладные расходы			*4116,58*	*4117*
			Сметная прибыль			*1209,91*	*1210*
504	**504**	**23-041010-2102 РСНБ РК 2015**	**Ограничитель температуры воды MTCV 20 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°С до 70°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**60253,48**	**60253**
			Накладные расходы			*2269,29*	*2269*
			Сметная прибыль			*4463,22*	*4463*
505	**505**	**11-180601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка гидравлической стрелки диаметром корпуса 219 мм**	**1шт**	**1,000**	**14752,75**	**14753**
			Накладные расходы			*5331,31*	*5331*
			Сметная прибыль			*1092,80*	*1093*
506	**506**	**ПРАЙС**	**Гидравлическая стрелка Ф200**	**шт**	**1,000**	**58144,14**	**58144**
			Накладные расходы			*2189,85*	*2190*
			Сметная прибыль			*4306,97*	*4307*
507	**507**	**13-070401-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	**шт**	**2,000**	**37901,40**	**75803**
			Накладные расходы			*10622,36*	*21245*
			Сметная прибыль			*2807,51*	*5615*
508	**508**	**51-020605-0113 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs**	**шт.**	**2,000**	**99970,33**	**199941**
			Накладные расходы			*3765,12*	*7530*
			Сметная прибыль			*7405,21*	*14810*
509	**509**	**13-070401-0102 РСНБ РК 2015**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	**шт**	**1,000**	**39846,81**	**39847**
			Накладные расходы			*11092,26*	*11092*
			Сметная прибыль			*2951,62*	*2952*
510	**510**	**Прайс ТОО ЖаНан Курылыс БН**	**Станция поддержания давления TrAnsfErO TI T4.1 811 1050**	**шт**	**1,000**	**1415647,25**	**1415647**
			Накладные расходы			*53316,64*	*53317*
			Сметная прибыль			*104862,76*	*104863*
511	**511**	**13-110203-0105 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,000**	**6591,39**	**6591**
			Накладные расходы			*1678,47*	*1678*
			Сметная прибыль			*488,25*	*488*
512	**512**	**23-051401-0203 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**170181,94**	**170182**
			Накладные расходы			*6409,46*	*6409*
			Сметная прибыль			*12606,07*	*12606*
513	**513**	**13-121201-0101 РСНБ РК 2015**	**Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**16333,84**	**16334**
			Накладные расходы			*4116,58*	*4117*
			Сметная прибыль			*1209,91*	*1210*
514	**514**	**23-041010-0511 РСНБ РК 2015**	**Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**725839,84**	**725840**
			Накладные расходы			*27336,85*	*27337*
			Сметная прибыль			*53765,91*	*53766*
515	**515**	**13-110201-0104 РСНБ РК 2015**	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,000**	**2988,36**	**2988**
			Накладные расходы			*912,56*	*913*
			Сметная прибыль			*221,36*	*221*
516	**516**	**23-051401-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**25793,37**	**25793**
			Накладные расходы			*971,44*	*971*
			Сметная прибыль			*1910,62*	*1911*
517	**517**	**13-070401-0102 РСНБ РК 2015**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	**шт**	**4,000**	**39846,81**	**159387**
			Накладные расходы			*11092,26*	*44369*
			Сметная прибыль			*2951,62*	*11806*
518	**518**	**51-020605-0125 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 40/130 F, Q 17,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs**	**шт.**	**2,000**	**246219,72**	**492439**
			Накладные расходы			*9273,22*	*18546*
			Сметная прибыль			*18238,50*	*36477*
519	**519**	**51-020605-0125 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 40/120 F, Q 17,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs**	**шт.**	**2,000**	**246219,72**	**492439**
			Накладные расходы			*9273,22*	*18546*
			Сметная прибыль			*18238,50*	*36477*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
520	520	13-121201-0101 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	15,000	16333,84	245008
			Накладные расходы			*4116,58*	*61749*
			Сметная прибыль			*1209,91*	*18149*
521	521	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные RTD-N типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	9512,12	76097
			Накладные расходы			*358,25*	*2866*
			Сметная прибыль			*704,60*	*5637*
522	522	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные RTD-N типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	10506,85	21014
			Накладные расходы			*395,71*	*791*
			Сметная прибыль			*778,29*	*1557*
523	523	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные RTD-N типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	11776,12	23552
			Накладные расходы			*443,52*	*887*
			Сметная прибыль			*872,31*	*1745*
524	524	23-040902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные RTD-N типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	14828,72	44486
			Накладные расходы			*558,48*	*1675*
			Сметная прибыль			*1098,42*	*3295*
525	525	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	35,000	4602,15	161075
			Накладные расходы			*1464,34*	*51252*
			Сметная прибыль			*340,90*	*11932*
526	526	23-040103-3417 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный VFY-WH (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79	шт.	25,000	316701,97	7917549
			Накладные расходы			*11927,75*	*298194*
			Сметная прибыль			*23459,41*	*586485*
527	527	23-040103-3418 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный VFY-WH (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79	шт.	10,000	461834,52	4618345
			Накладные расходы			*17393,78*	*173938*
			Сметная прибыль			*34209,96*	*342100*
528	528	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2550,23	10201
			Накладные расходы			*818,44*	*3274*
			Сметная прибыль			*188,91*	*756*
529	529	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2576,29	5153
			Накладные расходы			*824,60*	*1649*
			Сметная прибыль			*190,84*	*382*
530	530	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,000	4602,15	27613
			Накладные расходы			*1464,34*	*8786*
			Сметная прибыль			*340,90*	*2045*
531	531	23-041001-3002 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный RTD с наружной резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 80°C, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	24336,34	73009
			Накладные расходы			*916,56*	*2750*
			Сметная прибыль			*1802,69*	*5408*
532	532	23-041001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный RTD с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 80°C, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	32495,21	32495
			Накладные расходы			*1223,85*	*1224*
			Сметная прибыль			*2407,05*	*2407*
533	533	23-041001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный RTD с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 80°C, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	39162,42	39162
			Накладные расходы			*1474,95*	*1475*
			Сметная прибыль			*2900,92*	*2901*
534	534	23-041001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный RTD с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°C, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	51703,52	51704
			Накладные расходы			*1947,28*	*1947*
			Сметная прибыль			*3829,89*	*3830*
535	535	23-041001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный RTD фланцевый чугунный, Тмакс 100°C, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	6,000	70171,81	421031
			Накладные расходы			*2642,84*	*15857*
			Сметная прибыль			*5197,91*	*31187*
536	536	23-040905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	9,000	97,61	878
			Накладные расходы			*3,68*	*33*
			Сметная прибыль			*7,23*	*65*
537	537	11-180501-0204 РСНБ РК 2015	Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1вставка	12,000	10615,42	127385
			Накладные расходы			*1164,99*	*13980*
			Сметная прибыль			*786,33*	*9436*
538	538	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	18,000	522,91	9412
			Накладные расходы			*181,03*	*3259*
			Сметная прибыль			*38,73*	*697*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
539	539	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	18,000	1450,31	26106
			Накладные расходы			*54,62*	*983*
			Сметная прибыль			*107,43*	*1934*
540	540	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	22,000	2708,84	59595
			Накладные расходы			*222,82*	*4902*
			Сметная прибыль			*200,65*	*4414*
541	541	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	6,000	1436,94	8622
			Накладные расходы			*210,46*	*1263*
			Сметная прибыль			*106,44*	*639*
542	542	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	16,000	1441,55	23065
			Накладные расходы			*210,63*	*3370*
			Сметная прибыль			*106,78*	*1708*
543	543	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,000	1836,94	3674
			Накладные расходы			*225,52*	*451*
			Сметная прибыль			*136,07*	*272*
544	544	11-160401-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 65 мм	м	32,000	4761,59	152371
			Накладные расходы			*571,31*	*18282*
			Сметная прибыль			*352,71*	*11287*
545	545	11-160401-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	м	36,000	4761,59	171417
			Накладные расходы			*571,31*	*20567*
			Сметная прибыль			*352,71*	*12698*
546	546	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24,000	96,02	2304
			Накладные расходы			*34,93*	*838*
			Сметная прибыль			*7,11*	*171*
547	547	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68,000	96,02	6529
			Накладные расходы			*34,93*	*2375*
			Сметная прибыль			*7,11*	*484*
548	548	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками	м трубопровода	92,000	591,27	54397
			Накладные расходы			*137,10*	*12613*
			Сметная прибыль			*43,80*	*4029*
549	549	21-110403-1304 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	6,000	2702,05	16212
			Накладные расходы			*101,77*	*611*
			Сметная прибыль			*200,15*	*1201*
550	550	21-110403-1305 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,000	3091,71	49467
			Накладные расходы			*116,44*	*1863*
			Сметная прибыль			*229,02*	*3664*
551	551	21-110403-1307 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2,000	3821,61	7643
			Накладные расходы			*143,93*	*288*
			Сметная прибыль			*283,08*	*566*
552	552	21-110403-1312 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	32,000	6267,78	200569
			Накладные расходы			*236,06*	*7554*
			Сметная прибыль			*464,28*	*14857*
553	553	21-110403-1313 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	36,000	6804,49	244962
			Накладные расходы			*256,27*	*9226*
			Сметная прибыль			*504,04*	*18145*
554	554	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	1шт	4,000	21739,79	86959
			Накладные расходы			*4498,62*	*17994*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1610,35*	*6441*
555	**555**	**11-180601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 159 мм**	**1шт**	**1,000**	**23490,72**	**23491**
			Накладные расходы			*4564,56*	*4565*
			Сметная прибыль			*1740,05*	*1740*
			ИТОГО:				**144 357 298**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**13 931 134**
			Сметная прибыль				**10 693 133**
			Итого с временными		**2,3 %**	**2 465 042**	**146 822 340**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**2 279 432**	**149 101 772**
			Итого с НДС		**12 %**	**17 892 213**	**166 993 985**

Заказчик :
ТОО "Zhana Tobe" (Жана Тобе)

_____ **Турметов Б.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Бабек-Курылыс"

_____ **Азизов Р.Х.**

Тех.надзор:
ТОО "ТранзитПром"

_____ **Халиков И.Б.**