Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 139

Заказчик: ТОО "Инженерно-строительная компания Дастан"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "BN-Project"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Выполнить в полном объеме работы по газоснабжения здания "Ангар", расположенных по адресу г.Актобе пр. 312 Стр. дивизии 11 "Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **Выполнить в полном объеме работы по газоснабжения здания "Ангар", расположенных по адресу г.Актобе пр. 312 Стр. дивизии 11 "Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1/17 на выполнение строительных-монтажных работ по газификации от 12 января 2018

Акт приемки выполненных работ

ставлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления						
1	1	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13,84	436,67	6045,28
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,14	6089,74	843,07
3	3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,76	48,5	667,36

4	4 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	0,08	2698,07	223,6
5	5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,84	263,21	3643,8
1.2 Трубопровод						
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,60	4124,44	10706,1
7	7 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	506866,67	13494,5
8	8 2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,62	805,68	21449,5
9	9 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5,32	1993,33	10613,8
10	10 2302-0101-3310	Переходы ПЭТ-сталь д-63*57	шт.	1,77	5379,48	9547,1
11	11 2302-0302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,77	1111,32	1971,9
12	12 2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,77	562,68	999,2
13	13 2302-0302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 DN 63	шт.	1,77	626,4	1111,0
14	14 2900-0000-0001 (пл)	Сигнальная лента "Опасно газ" ЛСГ 200 кр/жел	рулон	1,77	5724	10159,4
15	15 2900-0000-0002 (пл)	Алюминевый провод сечением 2,5 см2	м	31,95	199,8	6382,5
16	16 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,42	5081,4	7214,9

Раздел 2 Наружный газопровод ГРПШ

17	17 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,77	39746	70544,88
18	18 2900-0000-0001 (пл)	ГРПШ-10МС	шт	1,77	97200	172519,55
19	19 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,55	432	1533,51
20	20 2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 57	м	1,77	1543,32	2738,66
21	21 2302-0101-1005	Переходы 57 мм - 20 мм	шт.	1,77	422,28	749,00

Раздел 3 Внутренный газопровод

22	22 1119-1001-0208	Счетчики газовые . Установка	счетчик	3,55	19355	68706
23	23 2900-0000-0001 (пл)	Газовый счетчик мембранный	шт	1,77	102600	18210
24	24 1119-0201-0104	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка	устройство	5,32	46920,67	24983
25	25 1119-0101-0201	Водонагреватели . Установка	прибор	5,32	46626,33	24827
26	26 1119-0401-0101	Сигнализатор загазованности. Установка	регулятор	10,65	13039,17	13885
27	27 2900-0000-0002 (пл)	Сигнализатор загазованности СН4 С3	шт	5,32	82080	43705
28	28 2900-0000-0003 (пл)	Сигнализатор загазованности СО С3-2	шт	5,32	51335,1	27334
29	29 1122-0301-0103	Трубы стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,10	866555,56	8305

30	30 1122-0301-0105	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		1299333,33	3459
31	31 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,11	760266,67	80963
32	32 2301-0101-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	2,66	4838,4	12882
33	33 2301-0103-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	91,07	3254,04	296354
34	34 2301-0103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм	м	106,49	1126,44	119958

Всего **2 548 000**

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **52 000**

Итого **2 600 000**

Заказчик:
ректор
ОО "Инженерно-строительная компания Дастан" _____
подпись ФИО

Подрядчик:
Директор
ТОО "BN-Project" _____
подпись ФИО