Форма КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

Заказчик: БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"
Подрядчик: БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области
Договор: №111 от 08.08.2022

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовн.	код	наименование	код
		111	08.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	363 255 348,49									
в том числе за месяц		28 557 503,50							3 426 900,41	31 984 403,91
Акт №8 (2-1)		-1 071 503,10							-128 580,37	-1 200 083,47
Акт №9 (2-2)		3 453 592,00							414 431,04	3 868 023,04
Акт №10 (6-1)		3 869 198,95							464 303,87	4 333 502,82
Акт №11 (6-2)		1 899 478,45							227 937,41	2 127 415,86
Акт №12 (7-102)		20 406 737,20							2 448 808,46	22 855 545,66
Удержание 5%		1 427 875,18							171 345,02	1 599 220,20
Итого:		27 129 628,32							3 255 555,39	**30 385 183,71**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры
БИН 180840003375
Байсеуов Ж. Т.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алатау сапа Құрылыс"
Али О. Д.

Подрядчик :
Директор
ТОО " Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254
Кабдрахманова А. Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№111 от 08.08.2022**

Акт выполненных работ №8

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1 Внутрипоселковые сети** работы **от 23.06.2023**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 /п8,10/										
1	**8**	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		**0,16**	**591408,15**	**276382,66**	**-94625**	**-44221**	**0**	**-63069**	**-170310**	
			км трубопровода			**315025,49**	**83138,75**	**-50404**	**-13302**		**-12616**		
2	**10**	**С1241-201-1502**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм**		**161,6**	**2847**		**-460075**		**-460075**		**-496881**	**Казахстан**
				м							**-36806**		
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 /п8,10/									**-667191**	
			Раздел: 2. Водоразборные колодцы -53шт из них 1шт исключ /п81-92/										
3	**81**	**Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**1,705**	**37117,57**	**13611,58**	**-63285**	**-23208**	**-13599**	**-35795**	**-107006**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**15529,81**	**5676,36**	**-26478**	**-9678**		**-7926**		
4	**82**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		**1**	**28088**		**-28088**		**-28088**		**-30335**	**Казахстан**
				шт.							**-2247**		
5	**83**	**С1225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		**1**	**30791**		**-30791**		**-30791**		**-33254**	**Казахстан**
				шт.							**-2463**		
6	**84**	**С1225-101-0602**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		**1**	**28088**		**-28088**		**-28088**		**-30335**	
				шт.							**-2247**		
7	**85**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9Б**		**1**	**25563**		**-25563**		**-25563**		**-27608**	
				шт.							**-2045**		
8	**86**	**С1225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**		**1**	**25681**		**-25681**		**-25681**		**-27735**	**Казахстан**
				шт.							**-2054**		
9	**87**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6**		**1**	**5630**		**-5630**		**-5630**		**-6080**	
				шт.							**-450**		

10	88	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	13260		-13260		-13260		-14321	Казахстан
				шт.							-1061		
11	89	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	25559		-25559		-25559		-27604	Казахстан
				комплект							-2045		
12	90	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная/отмостка вокруг люков. Устройство		0,801	44595,99	1755,9	-35721	-1407	-32789	-1655	-40366	
				м3		1905,12	365,3	-1526	-293		-2990		
13	91	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,17	1204,24	29,55	-13451	-330	-8424	-4410	-19290	
				м2 поверхности		420,5	4,03	-4697	-45		-1429		
14	92	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,01708	994397		-16984		-16984		-18343	
				т							-1359		
			Итого по разделу: 2. Водоразборные колодцы -53шт из них 1шт исключ /п81-92/									-382277	
			ИТОГО:					-866801	-69166	-714531	-104929	-1049468	
								-83105	-23318		-77738		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		-20989					
			Итого с временными									-1070457	
			Зимние удорожания			3,3 %		-35325					
			Итого с зимними удорожаниями									-1105782	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-22116					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-1127898	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					-56394,90				-1071503,10	
			НДС			12 %		-128580,37					
			Итого с НДС									-1200083,47	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кадырахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководитель _____ Байсеуов Ж. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН830515301190
Приказ №23 от 20.09.2022 г.

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№111 от 08.08.2022**

Акт выполненных работ №9

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-2 Внутриплощадочные сети** работы **от 23.06.2023**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	**3**	**Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**538**	**1191,42**	**0**	**640985**	**0**	**0**	**461509**	**1190694**	
				м3 грунта		**1191,42**	**0**	**640985**	**0**		**88200**		
2	**4**	**Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**		**4470**	**50,76**	**50,76**	**226897**	**226897**	**0**	**47504**	**296353**	
				м3 грунта		**0**	**14,76**	**0**	**65977**		**21952**		
3	**5**	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**4470**	**247,68**	**120,19**	**1107128**	**537249**	**0**	**580534**	**1822675**	
				м3 уплотненного грунта		**127,49**	**52,89**	**569879**	**236418**		**135013**		
4	**6**	**Е11-010102-0319 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**		**110**	**150,55**	**144,92**	**16561**	**15941**	**0**	**3012**	**21139**	
				м3 грунта		**5,63**	**32,4**	**620**	**3564**		**1566**		
5	**7**	**С3412-102-0215**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		**1651**	**29**		**47879**				**51709**	
				т·км							**3830**		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**3382570**	
			ИТОГО:					**2039450**	**780087**		**1092559**	**3382570**	
								1211484	**305959**		**250561**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**67651**					
			Итого с временными									**3450221**	

			Зимние удорожания			**3,3 %**		**113857**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3564078**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**71282**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3635360**	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					**181768,00**				**3453592,00**	
			НДС			**12 %**		**414431,04**					
			Итого с НДС									**3868023,04**	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдракманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководитель _____ Байсеуов Ж. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515300190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары чистой воды 75м3 -2шт.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№111 от 08.08.2022**

Акт выполненных работ №10

за **июнь 2023** (месяц, год) на **6-1 Резервуары чистой воды 75м3 -2шт.** Работы **от 23.06.2023**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительные работы										
1	**1**	**Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**671,055**	**314,52**	**314,52**	**211060**	**211060**	**0**	**34614**	**265327**	
				м3 грунта		**0**	**71,64**	**0**	**48074**		**19654**		
2	**2**	**Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**13,695**	**1921,61**	**0**	**26316**	**0**	**0**	**18948**	**48885**	
				м3 грунта		**1921,61**	**0**	**26316**	**0**		**3621**		
3	**8**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**19,44**	**44595,99**	**1755,9**	**866946**	**34134**	**795776**	**40165**	**979679**	
				м3		**1905,12**	**365,3**	**37036**	**7101**		**72569**		
4	**9**	**Е11-061001-0104 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**		**24,2**	**61259,36**	**2580,07**	**1482477**	**62438**	**1188189**	**228711**	**1848083**	
				м3		**9580,57**	**805**	**231850**	**19481**		**136895**		
5	**10**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**1**	**389901**		**389901**		**389901**		**421093**	**Казахстан**
				т							**31192**		
6	**11**	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**1**	**30244,83**	**1389**	**30245**	**1389**	**384**	**26354**	**61127**	
				т		**28471,83**	**489,14**	**28472**	**489**		**4528**		
7	**12**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,102**	**408502**		**41667**		**41667**		**45000**	**Казахстан**
				т							**3333**		
8	**13**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,286**	**389901**		**111512**		**111512**		**120433**	**Казахстан**

				т							8921		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									**3789629**	
			ИТОГО:					**3160124**	**309021**	**2527429**	**348792**	**3789629**	
								323674	**75145**		**280713**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**75793**					
			Итого с временными									**3865422**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**127559**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3992981**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**79860**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4072841**	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					**203642,05**				**3869198,95**	
			НДС			**12 %**		**464303,87**					
			Итого с НДС									**4333502,82**	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководитель _____ Байсеуов Ж. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №29 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар накопитель 50м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№111 от 08.08.2022**

Акт выполненных работ №11

за **июнь 2023** (месяц, год) на **6-2 Резервуар накопитель 50м3** работы **от 23.06.2023**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительные работы										
1	**1**	**Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**939,82**	**314,52**	**314,52**	**295592**	**295592**	**0**	**48477**	**371594**	
				м3 грунта		**0**	**71,64**	**0**	**67329**		**27526**		
2	**2**	**Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**19,18**	**1921,61**	**0**	**36856**	**0**	**0**	**26537**	**68464**	
				м3 грунта		**1921,61**	**0**	**36856**	**0**		**5071**		
3	**8**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**2,784**	**5564,38**	**239,27**	**15491**	**666**	**13735**	**1216**	**18043**	
				м2 покрытия		**391,69**	**72,89**	**1090**	**203**		**1337**		
4	**9**	**Е11-061001-0104 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**		**7,7**	**64673,82**	**2580,07**	**497988**	**19866**	**404351**	**72772**	**616421**	
				м3		**9580,57**	**805**	**73770**	**6198**		**45661**		
5	**10**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**1,4253**	**391464**		**557954**		**557954**		**602590**	**Казахстан**
				т							**44636**		
6	**11**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,4353**	**389901**		**169724**		**169724**		**183302**	**Казахстан**
				т							**13578**		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									**1860416**	
			ИТОГО:					**1573605**	**316124**	**1145764**	**149002**	**1860416**	
								111716	**73730**		**137809**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**37208**					

			Итого с временными									**1897624**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**62622**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1960246**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**39205**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1999451**	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					**99972,55**				**1899478,45**	
			НДС			**12 %**		**227937,41**					
			Итого с НДС									**2127415,86**	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстройтруп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А.Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководитель _____ Байсеуов Ж. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау-сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№111 от 08.08.2022**

Акт выполненных работ №12

за **июнь 2023** (месяц, год) на **7-2 Благоустройство территории** работы **от 23.06.2023**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОГРАЖДЕНИЕ 320м										
1	**1**	**Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**		**315**	**4606,57**	**1597,56**	**1451071**	**503232**	**16875**	**1325763**	**2998981**	
				м оград		**2955,44**	**611,31**	**930965**	**192563**		**222147**		
2	**2**	**С1214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**		**3,43917**	**458447**		**1576677**		**1576677**		**1702811**	**Казахстан**
				т							**126134**		
3	**3**	**С1224-102-0708**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**		**724,5**	**4365**		**3162442**		**3162442**		**3415437**	**Казахстан**
				м2							**252995**		
4	**4**	**С1214-205-0201**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**		**1,1095**	**492092**		**545976**		**545976**		**589654**	**Казахстан**
				т							**43678**		
5	**5**	**Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		**3,7038225**	**245137,24**	**55186,45**	**907945**	**204401**	**24433**	**519606**	**1541755**	
				т конструкций		**183354,08**	**19963,62**	**679111**	**73942**		**114204**		
6	**6**	**Е11-130301-0502 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**		**115,72218**	**152,92**	**3,11**	**17696**	**360**	**9694**	**5303**	**24839**	
				м2		**66,04**	**0,38**	**7642**	**44**		**1840**		
7	**7**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		**115,72218**	**190,99**	**4,48**	**22101**	**518**	**12945**	**6021**	**30372**	
				м2		**74,65**	**0,76**	**8638**	**88**		**2250**		
8	**8**	**Е11-070111-0201 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**		**1**	**45142,01**	**7215,77**	**45142**	**7216**	**1384**	**46521**	**98996**	
				шт.		**36542,69**	**2881,83**	**36543**	**2882**		**7333**		
9	**9**	**Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,12**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**		**1**	**1295,38**	**42,86**	**1295**	**43**	**55**	**1421**	**2933**	
				шт.		**1197,57**	**6,85**	**1198**	**7**		**217**		

10	10	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,02163	458447		9916		9916		10709	Казахстан
				т							793		
11	11	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		8,418	4365		36745		36745		39685	Казахстан
				м2							2940		
12	12	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм		0,02289	492092		11264		11264		12165	Казахстан
				т							901		
13	13	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,04452	245137,24	55186,45	10914	2457	294	6246	18533	
				т конструкций		183354,08	19963,62	8163	889		1373		
14	14	Е11-130301-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		1,29108	152,92	3,11	197	4	108	59	277	
				м2		66,04	0,38	85	0		21		
15	15	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,29108	190,99	4,48	247	6	144	67	339	
				м2		74,65	0,76	96	1		25		
			Итого по разделу: 1. ОГРАЖДЕНИЕ 320м									10487487	
			Раздел: 2. ОГРАЖДЕНИЕ Площадка водозабора 280м										
16	16	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка		275	4606,57	1597,56	1266808	439329	14732	1157412	2618158	
				м оград		2955,44	611,31	812747	168110		193938		
17	17	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		3,00657	458447		1378353		1378353		1488621	Казахстан
				т							110268		
18	18	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		632,5	4365		2760862		2760862		2981731	Казахстан
				м2							220869		
19	19	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм		0,9695	492092		477083		477083		515250	Казахстан
				т							38167		
20	20	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		3,981117	245137,24	55186,45	975920	219704	26262	558508	1657182	
				т конструкций		183354,08	19963,62	729954	79478		122754		
21	21	Е11-130301-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		115,30603	152,92	3,11	17632	359	9659	5284	24749	
				м2		66,04	0,38	7615	44		1833		
22	22	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		115,30603	190,99	4,48	22022	517	12898	5999	30263	
				м2		74,65	0,76	8607	88		2242		
23	23	Е11-070111-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		1	45142,01	7215,77	45142	7216	1384	46521	98996	
				шт.		36542,69	2881,83	36543	2882		7333		
24	24	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,12	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		1	1295,38	42,86	1295	43	55	1421	2933	

				шт.		1197,57	6,85	1198	7		217		
25	25	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,02163	458447		9916		9916		10709	Казахстан
				т							793		
26	26	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		8,418	4365		36745		36745		39685	Казахстан
				м2							2940		
27	27	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм		0,02289	492092		11264		11264		12165	Казахстан
				т							901		
28	28	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,04452	245137,24	55186,45	10914	2457	294	6246	18533	
				т конструкций		183354,08	19963,62	8163	889		1373		
29	29	Е11-130301-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		1,29108	152,92	3,11	197	4	108	59	277	
				м2		66,04	0,38	85	0		21		
30	30	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,29108	190,99	4,48	247	6	144	67	339	
				м2		74,65	0,76	96	1		25		
			Итого по разделу: 2. ОГРАЖДЕНИЕ Площадка водозабора 280м									9499591	
			ИТОГО:					14814028	1387872	10148711	3692524	19987077	
								3277449	521915		1480525		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		399742					
			Итого с временными									20386819	
			Зимние удорожания			3,3 %		672765					
			Итого с зимними удорожаниями									21059584	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		421192					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21480776	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					1074038,80				20406737,20	
			НДС			12 %		2448808,46					
			Итого с НДС									22855545,66	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097 , КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководитель _____ Байсеуов Ж. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Телен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Телен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.