Заказчик: ГУ "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование объекта строительства: Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Согласно договору №174 от 30.09.2022 года и дополнительному соглашению №2 от 20.04.2023 года

С П Р А В К А № 7
о стоимости выполненых работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№174, доп.согл. №2	30.09.2022г., 20.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр 1							
			строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)	13 588 480 413	421 458 749,11							50 575 049,89	472 033 799

Заказчик: _____ **Мустафин К.С.**

ГУ "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"

М.П.

Подрядчик _____ **Дюсенов К.Т.**

ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

М.П.

Технический надзор: _____ **Валеев А.Х.**

ТОО "АДС Сапа"

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки -Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Реестр №7

№ п/п	Наименование объекта	№ акта	Раздел	Сумма, тг.
1	Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)	107	КЖ	143 348 911
	Итого по А 01			**143 348 911**
2	Колледж на 500 мест(А10)	108	АР-В05-В06	27 924 999
		109	АР-В04	11 468 357
		110	АР-включаемые	130 801 151
	Итого по А 10			**170 194 507**
3	Общежитие колледжа(А14)	111	КЖ	158 490 381
	Итого по А 14			**158 490 381**
	ВСЕГО			**472 033 799**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)
Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 107
за июнь месяц 2023 года

на КЖ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Плита									
					Блок В отм. +2.56/+6.76/+13.80/+17.86							
1	74	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**34,07**	**61120,74**	**2011,92**	**2082384**	**68546**	**1173549**	**782801**	**3094400**
						24663,60	**585,04**	**840289**	**19932**		**229215**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	75	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,89**	**27594,97**	**1126,09**	**107344**	**4380**	**1120**	**94271**	**217744**
						26180,88	**449,99**	**101844**	**1750**		**16129**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	76	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**3,89**	**323209,00**	**--**	**1257283**	**--**	**1257283**	**--**	**1357866**
						--	**--**	**--**	**--**		**100583**	
					блок В отм. +9.95							
4	77	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**60**	**61120,74**	**2011,92**	**3667244**	**120715**	**2066713**	**1378576**	**5449485**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						24663,60	585,04	1479816	35102		403666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	78	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	2,20647	27594,97	1126,09	60887	2485	635	53472	123508
						26180,88	449,99	57767	993		9149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	79	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	4,24873	307902,00	--	1308192	--	1308192	--	1412847
						--	--	--	--		104655	
7	80	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	2,91911	323209,00	--	943483	--	943483	--	1018962
						--	--	--	--		75479	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9426817	196126	6750975	2309120	12674812
								2479716	57777	--	938876	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9426817				
		Материалы		Тенге				3242017				
		Всего заработная плата		Тенге					2537493			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3508958				
			Накладные расходы	Тенге				2309120				
			Сметная прибыль	Тенге				938876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12674813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1601
			Сметная заработная плата	Тенге					2537493			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12674813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1601
			Сметная заработная плата	Тенге					2537493			
РАЗДЕЛ 2. Колонны												
					Здание В, колонны С1-С2							
8	105	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	179,59	77470,71	30628,94	13912965	5500652	4610700	4871875	20287627
						21168,29	8642,44	3801613	1552096		1502787	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	106	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	23,5096	307902,00	--	7238653	--	7238653	--	7817745
						--	--	--	--		579092	
10	107	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	9,0482	323209,00	--	2924460	--	2924460	--	3158417
						--	--	--	--		233957	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				24076078	5500652	14773813	4871875	31263789

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								3801613	1552096	--	2315836	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24076078				
		Материалы		Тенге				4610700				
		Всего заработная плата		Тенге					5353709			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10163113				
			Накладные расходы	Тенге				4871875				
			Сметная прибыль	Тенге				2315836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31263789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3067
			Сметная заработная плата	Тенге					5353709			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31263789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3067
			Сметная заработная плата	Тенге					5353709			
РАЗДЕЛ 3. Стены												
					блок В LS1,LS2							
11	132	**Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	282,62	42999,06	4000,05	12152394	1130494	7659694	3328694	16719575
						11896,56	1046,28	3362206	295700		1238487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	133	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	17,2484	307902,00	--	5310817	--	5310817	--	5735682
						--	--	--	--		424865	
13	134	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	8,7908	323209,00	--	2841266	--	2841266	--	3068567
						--	--	--	--		227301	
					блок В Стена на F-J/1-2							
14	135	**Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	160,53	42999,06	4000,05	6902639	642128	4350756	1890720	9496828
						11896,56	1046,28	1909755	167959		703469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	136	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	12,4083	307902,00	--	3820540	--	3820540	--	4126183
						--	--	--	--		305643	
16	137	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	5,3769	323209,00	--	1737862	--	1737862	--	1876891
						--	--	--	--		139029	
					блок В Стена на F-J/10-11							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	138	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	160,59	42999,06	4000,05	6905219	642368	4352382	1891427	9500377
						11896,56	1046,28	1910469	168022		703732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	139	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	11,555	307902,00	--	3557808	--	3557808	--	3842433
						--	--	--	--		284625	
19	140	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	5,9758	323209,00	--	1931432	--	1931432	--	2085947
						--	--	--	--		154515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				45159977	2414990	35562557	7110841	56452483
								7182430	631681	--	4181666	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				45159977				
		Материалы		Тенге				16362832				
		Всего заработная плата		Тенге					7814111			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19199725				
			Накладные расходы	Тенге				7110841				
			Сметная прибыль	Тенге				4181666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56452484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4795
			Сметная заработная плата	Тенге					7814111			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56452484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4795
			Сметная заработная плата	Тенге					7814111			
			РАЗДЕЛ 4. Балки									
					блок В на отм. +2.50/+6.76/+13.60/+17.86							
20	183	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	53,5	61897,50	6809,45	3311516	364306	1729208	1195482	4867557
						22766,40	1789,04	1218002	95714		360560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	184	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	11,00337	307902,00	--	3387960	--	3387960	--	3658997
						--	--	--	--		271037	
22	185	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	3,10795	323209,00	--	1004517	--	1004517	--	1084878
						--	--	--	--		80361	
					блок В на отм. +2.50/+6.76/+13.60/+17.86/+24,0 (F-J/1-2)							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	186	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,5	61897,50	6809,45	92846	10215	48481	33518	136473
						22766,40	1789,04	34150	2684		10109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	187	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,30547	307902,00	--	94055	--	94055	--	101579
						--	--	--	--		7524	
25	188	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,11291	323209,00	--	36494	--	36494	--	39413
						--	--	--	--		2919	
					блок В на отм. +2.50/+6.76/+13.60/+17.86/+24,0 (F-J/10-11)							
26	189	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,5	61897,50	6809,45	92846	10215	48481	33518	136473
						22766,40	1789,04	34150	2684		10109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	190	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,30736	307902,00	--	94637	--	94637	--	102208
						--	--	--	--		7571	
28	191	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,11661	323209,00	--	37689	--	37689	--	40704
						--	--	--	--		3015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8152560	384736	6481522	1262518	10168282
								1286302	101082	--	753205	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8152560				
		Материалы		Тенге				1826172				
		Всего заработная плата		Тенге					1387384			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4655352				
			Накладные расходы	Тенге				1262518				
			Сметная прибыль	Тенге				753205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10168283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
			Сметная заработная плата	Тенге					1387384			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10168283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
			Сметная заработная плата	Тенге					1387384			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								110559369
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14750061				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8496504			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2342636			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63568869		
			- Накладные расходы	Тенге							15554354	
			- Сметная прибыль	Тенге							8189583	
			Итого по АКТУ:									110 559 369
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 326 712
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									111 886 081
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								2 461 494
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									114 347 575
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2 286 952
			Итого с непредвиденными работами и затратами									116 634 527
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								127 990 099
			НДС на 2022 год, - 12 %	12%								15 358 812
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									143 348 911

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)
Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 108
за июнь месяц 2023 года

на АР-Блок В05-06

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля лист 53									
					ТК1							
1	288	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	1428,75	1915,45	27,71	2736699	39591	2299815	373054	3358533
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			278,07	5,74	397293	8201		248780	
2	289	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	1428,75	2284,74	115,11	3264322	164464	999395	1977038	5660669
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1470,14	33,94	2100463	48492		419309	
3	290	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	294,3225	28105,00	--	8271934	--	8271934	--	8933689
4	291	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	1428,75	--	--	--	--		661755	400772

						53,51	0,37	76452	529		29687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	292	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	1428,75	1427,94	118,36	2040169	169107	1420420	461845	2702175
						315,41	35,95	450642	51364		200161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	293	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	1428,75	667,12	61,47	953148	87825	806816	79406	1115158
						40,95	19,46	58507	27803		82604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	294	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,828675	20737,14	1689,94	17184	1401	--	14990	34748
						19047,20	831,18	15784	689		2574	
8	295	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,828675	337503,00	--	279680	--	279680	--	302054
						--	--	--	--		22374	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17861859	463388	14299331	2978695	22507798
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3099141	137078	--	1667244	
		Материалы		Тенге				17861859				
		Всего заработная плата		Тенге				5747718				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3236219			
			Накладные расходы	Тенге				8551614				
			Сметная прибыль	Тенге				2978695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1667244				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22507798				
			Сметная заработная плата	Тенге								1868
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3236219			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22507798				
			Сметная заработная плата	Тенге								1868
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					3236219			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									22507798
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3099141				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					463388			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137078			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14299332		
			- Накладные расходы	Тенге							2978695	
			- Сметная прибыль	Тенге							1667244	
			Итого по АКТУ:									22 507 798
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								270 094
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									22 777 892
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								501 114
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									23 279 005

			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								465 580
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 744 585
			Итого по акту в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	1,0500514								24 933 035
			НДС на 2022 год, - 12 %	12%								2 991 964
			Всего по акту в текущих ценах на 2022 год с НДС									27 924 999

Подрядчик: _____
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соотвествует факту_____

3000600

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)
Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 109
за июнь месяц 2023 года

на АР-Блок В04
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля лист 41									
					ТК1							
1	174	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная/Бикрост. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	597,81	1458,95	27,71	872175	16565	689377	156091	1110528
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			278,07	5,74	166233	3431		82261	
2	175	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	597,81	2284,74	115,11	1365840	68814	418162	827222	2368507
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1470,14	33,94	878864	20290		175445	
3	176	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	123,14886	28105,00	--	3461099	--	3461099	--	3737987
4	177	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	597,81	209,08	0,70	124990	418	92583	30277	167689

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			53,51	0,37	31989	221		12421	
5	178	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	588,078251	759,40	118,36	446587	69605	191496	190097	687619
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			315,41	35,95	185486	21141		50935	
6	179	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	588,078251	667,12	61,47	392319	36149	332088	32684	459003
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,95	19,46	24082	11444		34000	
7	180	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,7524732	20737,14	1689,94	36341	2962	--	31701	73485
8	181	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,7524732	19047,20	831,18	33380	1457		5443	
						337503,00	--	591465	--	591465	--	638782
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		--	--	--	--		47317	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7290816	194513	5776270	1268072	9243600
		Материалы		Тенге				1320034	57984	--	684710	
		Всего заработная плата		Тенге				7290816				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1723706				
			Накладные расходы	Тенге					1378018			
			Сметная прибыль	Тенге				4052564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1268072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				684710				
			Сметная заработная плата	Тенге				9243598				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								797
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1378018			
			Сметная заработная плата	Тенге				9243598				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								797
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						1378018			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								9243598
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1320034				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					194513			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					57984			
			- Накладные расходы	Тенге						5776270		
			- Сметная прибыль	Тенге							1268072	
			Итого по АКТУ:								684710	
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								9 243 598
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									110 923
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								9 354 521
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									205 799
												9 560 321

			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								191 206
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 751 527
			Итого по акту в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	1,0500514								10 239 605
			НДС на 2022 год, - 12 %	12%								1 228 753
			Всего по акту в текущих ценах на 2022 год с НДС									11 468 357

Подрядчик:
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соотвествует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 110
за июнь месяц 2023 года

на Включаемые работы АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фасад лист 2 - В04									
				Стены							
1	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	645,7444	17215,30	51,56	11116684	33294	3433753	6126916	18623088
					11846,23	13,95	7649637	9008		1379488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	79,8140078	16959,00	--	1353566	--	1353566	--	1461851
					--	--	--	--		108285	
3	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	м2	645,7444	18487,00	--	11937877	--	11937877	--	12892907
					--	--	--	--		955030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24408127	33294	16725196	6126916	32977846
							7649637	9008	--	2442803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24408127				
	Материалы		Тенге				3433752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					7658645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13291443				
		Накладные расходы	Тенге				6126916				
		Сметная прибыль	Тенге				2442803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32977846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4132
		Сметная заработная плата	Тенге					7658645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32977846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4132
		Сметная заработная плата	Тенге					7658645			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад лист 2 - В03									
				Стены							
4	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**664,8188**	**17215,30**	**51,56**	**11445055**	**34278**	**3535181**	**6307897**	**19173188**
					11846,23	**13,95**	**7875596**	**9274**		**1420236**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	**82,1716037**	**16959,00**	**--**	**1393548**	**--**	**1393548**	**--**	**1505032**
					--	**--**	**--**	**--**		**111484**	
6	**С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м2**	**664,8188**	**18487,00**	**--**	**12290505**	**--**	**12290505**	**--**	**13273745**
					--	**--**	**--**	**--**		**983240**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**25129108**	**34278**	**17219234**	**6307897**	**33951965**
							7875596	**9274**	**--**	**2514960**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25129108				
	Материалы		Тенге				3535181				
	Всего заработная плата		Тенге					7884870			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13684053				
		Накладные расходы	Тенге				6307897				
		Сметная прибыль	Тенге				2514960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33951965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4254
		Сметная заработная плата	Тенге					7884870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33951965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4254
		Сметная заработная плата	Тенге					7884870			
		РАЗДЕЛ 3. Фасад лист 2 - В02									
				Стены							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	664,8188	17215,30	51,56	11445055	34278	3535181	6307897	19173188
					11846,23	13,95	7875596	9274		1420236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	82,1716037	16959,00	--	1393548	--	1393548	--	1505032
					--	--	--	--		111484	
9	**С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м2**	664,8188	18487,00	--	12290505	--	12290505	--	13273745
					--	--	--	--		983240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				25129108	34278	17219234	6307897	33951965
							7875596	9274	--	2514960	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25129108				
	Материалы		Тенге				3535181				
	Всего заработная плата		Тенге					7884870			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13684053				
		Накладные расходы	Тенге				6307897				
		Сметная прибыль	Тенге				2514960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33951965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4254
		Сметная заработная плата	Тенге					7884870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33951965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4254
		Сметная заработная плата	Тенге					7884870			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								100881776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23400829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101850			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27556			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51163663		
		- Накладные расходы	Тенге							18742710	
		- Сметная прибыль	Тенге							7472723	
		Итого по АКТУ:									100 881 776
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 210 581
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									102 092 357
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								2 246 032
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									104 338 389
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2 086 768
		Итого с непредвиденными работами и затратами									106 425 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**116 786 742**
		НДС на 2022 год, - 12 %	12%								**14 014 409**
		Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**130 801 151**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

Шифр объекта 45048

АКТ выполненных работ № 111
за июнь месяц 2023 года

на КЖ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Стена 660							
1	33	**Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	78	42741,25	4000,05	3333818	312004	2093882	918683	4592701
						11896,56	1046,28	927932	81610		340200	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	34	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	10,9256	307902,00	--	3364014	--	3364014	--	3633135
						--	--	--	--		269121	
3	35	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	1,182	323209,00	--	382033	--	382033	--	412596
						--	--	--	--		30563	
					РАЗДЕЛ 1. Коллоны							
					Колонна К-2 лист 17							

4	95	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	17,22	73809,60	30628,94	1271001	527431	379052	467140	1877192
						21168,29	8642,44	364518	148823		139051	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	96	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,082	307902,00	--	1256856	--	1256856	--	1357404
						--	--	--	--		100548	
6	97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,736	325908,00	--	239868	--	239868	--	259057
						--	--	--	--		19189	
					Коллона К-3 лист 18							
7	98	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	41,22	73809,60	30628,94	3042432	1262525	907350	1118206	4493489
						21168,29	8642,44	872557	356241		332851	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	99	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	9,9	307902,00	--	3048230	--	3048230	--	3292088
						--	--	--	--		243858	
9	100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,738	325908,00	--	566428	--	566428	--	611742
						--	--	--	--		45314	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9424815	1789956	12237713	2504029	20529404
								1237075	505064	--	1520695	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9424815				
		Материалы		Тенге				1286403				
		Всего заработная плата		Тенге					1742139			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5111382				
			Накладные расходы	Тенге				1585346				
			Сметная прибыль	Тенге				880811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11890972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								998
			Сметная заработная плата	Тенге					1742139			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11890972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								998
			Сметная заработная плата	Тенге					1742139			

РАЗДЕЛ 2. Стены

					ДЖМ1 лист 20							
10	116	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,308	39337,95	4000,05	641523	65233	382281	192075	900286
						11896,56	1046,28	194009	17063		66688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	117	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,134	323209,00	--	43310	--	43310	--	46775
						--	--	--	--		3465	
12	118	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,571	307902,00	--	483714	--	483714	--	522411
						--	--	--	--		38697	
					ДЖМ2 лист 21							
13	119	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,308	39337,95	4000,05	641523	65233	382281	192075	900286
						11896,56	1046,28	194009	17063		66688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	120	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,134	323209,00	--	43310	--	43310	--	46775
						--	--	--	--		3465	
15	121	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,571	307902,00	--	483714	--	483714	--	522411
						--	--	--	--		38697	
					ДЖМ3 лист 22							
16	122	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,574	39337,95	4000,05	809339	82297	482282	242320	1135792
						11896,56	1046,28	244760	21526		84133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	123	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17	323209,00	--	54946	--	54946	--	59342
						--	--	--	--		4396	

18	124	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,836	307902,00	--	873210	--	873210	--	943067
						--	--	--	--		69857	
					ДЖМ4 лист 23							
19	125	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,574	39337,95	4000,05	809339	82297	482282	242320	1135792
						11896,56	1046,28	244760	21526		84133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	126	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17	323209,00	--	54946	--	54946	--	59342
						--	--	--	--		4396	
21	127	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,836	307902,00	--	873210	--	873210	--	943067
						--	--	--	--		69857	
					Дж1,ДЖ2 лист 24							
22	128	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,74	39337,95	4000,05	343814	34960	204878	102940	482494
						11896,56	1046,28	103976	9144		35740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	129	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,065	323209,00	--	21009	--	21009	--	22690
						--	--	--	--		1681	
24	130	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7659	307902,00	--	235822	--	235822	--	254688
						--	--	--	--		18866	
					Дж3, Дж4 лист 25							
25	131	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,78	39337,95	4000,05	227373	23120	135491	68077	319086
						11896,56	1046,28	68762	6047		23636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

26	132	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,042	323209,00	--	13575	--	13575	--	14661
						--	--	--	--		1086	
27	133	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,836	307902,00	--	257406	--	257406	--	277998
						--	--	--	--		20592	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6911083	353140	5507667	1039807	8586963
								1050276	92369	--	636073	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6911083				
		Материалы		Тенге				2069494				
		Всего заработная плата		Тенге					1142645			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3438172				
			Накладные расходы	Тенге				1039807				
			Сметная прибыль	Тенге				636073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8586963				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
			Сметная заработная плата	Тенге					1142645			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8586963				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
			Сметная заработная плата	Тенге					1142645			
			РАЗДЕЛ 3. Парапет									
28	139	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	8,3	39337,95	4000,05	326505	33200	194564	97757	458203
						11896,56	1046,28	98741	8684		33941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0212	325908,00	--	6909	--	6909	--	7462
						--	--	--	--		553	
30	141	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,9711	307902,00	--	299004	--	299004	--	322924
						--	--	--	--		23920	
					Плита Пм-3 на отм. +21,060							
31	145	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	311,2	57459,64	2011,92	17881440	626109	9580019	7150213	27034185
						24663,60	585,04	7675312	182064		2002532	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	8,2742	325908,00	--	2696628	--	2696628	--	2912358
						--	--	--	--		215730	
33	147	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	48,7629	307902,00	--	15014194	--	15014194	--	16215330
						--	--	--	--		1201136	
					Парапет							
34	148	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	107,6	39337,95	4000,05	4232763	430406	2522287	1267311	5940080
						11896,56	1046,28	1280070	112580		440006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	149	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2671	325908,00	--	87050	--	87050	--	94014
						--	--	--	--		6964	
36	150	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	10,399	307902,00	--	3201873	--	3201873	--	3458023
						--	--	--	--		256150	
					Плита Пм-4 на отм. +22,240							
37	151	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	170,3	57459,64	2011,92	9785377	342630	5242536	3912857	14794093
						24663,60	585,04	4200211	99632		1095859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	152	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,8053	325908,00	--	1891994	--	1891994	--	2043353
						--	--	--	--		151359	
39	153	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	36,4247	307902,00	--	11215238	--	11215238	--	12112457
						--	--	--	--		897219	
					Парапет							
40	154	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	22,6	39337,95	4000,05	889038	90401	529775	266182	1247638

						11896,56	1046,28	268862	23646		92418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0634	325908,00	--	20663	--	20663	--	22316
						--	--	--	--		1653	
42	156	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,8116	307902,00	--	865697	--	865697	--	934953
						--	--	--	--		69256	
					Плита Пм-5 на отм. 23,320							
43	157	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	8	57459,64	2011,92	459677	16095	246273	183810	694966
						24663,60	585,04	197309	4680		51479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2246	325908,00	--	73199	--	73199	--	79055
						--	--	--	--		5856	
45	159	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,4067	307902,00	--	433126	--	433126	--	467776
						--	--	--	--		34650	
					Плита Пм-6							
46	160	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	8	57459,64	2011,92	459677	16095	246273	183810	694966
						24663,60	585,04	197309	4680		51479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	161	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2246	325908,00	--	73199	--	73199	--	79055
						--	--	--	--		5856	
48	162	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,4067	307902,00	--	433126	--	433126	--	467776
						--	--	--	--		34650	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				70346377	1554936	54873627	13061940	90080983
								13917814	435966	--	6672666	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70346377				
		Материалы		Тенге				18561725				
		Всего заработная плата		Тенге					14353780			

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36311900				
			Накладные расходы	Тенге				13061940				
			Сметная прибыль	Тенге				6672666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90080983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9016
			Сметная заработная плата	Тенге					14353780			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				90080983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9016
			Сметная заработная плата	Тенге					14353780			
			РАЗДЕЛ 4. Лестницы									
					Лестница Л1 (Лестница Л1а) лист 27							
49	163	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	9,04	11267,16	175,00	101855	1582	40526	54736	169118
						6609,20	44,47	59747	402		12527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	164	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	9,04	3598,41	163,24	32530	1475	--	28619	66041
						3435,17	43,73	31054	395		4892	
51	165	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	9,04	41787,92	8728,02	377763	78902	193709	114758	531922
						11631,82	2318,10	105152	20956		39402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,014	27243,37	1512,55	381	21	4	331	769
						25442,82	529,40	356	7		57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	167	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,12	323209,00	--	38785	--	38785	--	41888
						--	--	--	--		3103	
54	168	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,947	307902,00	--	599485	--	599485	--	647444
						--	--	--	--		47959	
					Лестница Л2 (Лестница Л2а) лист 28							

55	169	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	9,04	11267,16	175,00	101855	1582	40526	54736	169118
						6609,20	44,47	59747	402		12527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	170	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	9,04	3598,41	163,24	32530	1475	--	28619	66041
						3435,17	43,73	31054	395		4892	
57	171	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	9,04	41787,92	8728,02	377763	78902	193709	114758	531922
						11631,82	2318,10	105152	20956		39402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	172	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,014	27243,37	1512,55	381	21	4	331	769
						25442,82	529,40	356	7		57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	173	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,219	323209,00	--	70783	--	70783	--	76446
						--	--	--	--		5663	
60	174	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,221	307902,00	--	683850	--	683850	--	738558
						--	--	--	--		54708	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2417961	163960	1861381	396888	3040036
								392618	43520	--	225189	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2417961				
		Материалы		Тенге				468480				
		Всего заработная плата		Тенге					436138			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1392903				
			Накладные расходы	Тенге				396888				
			Сметная прибыль	Тенге				225189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3040038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
			Сметная заработная плата	Тенге					436138			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3040038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254

			Сметная заработная плата	Тенге					436138			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								122237388
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17525715				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4173996			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1158529			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74480388		
			- Накладные расходы	Тенге							17002664	
			- Сметная прибыль	Тенге							9054623	
			Итого по АКТУ:									122 237 388
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 466 849
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									123 704 237
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								2 721 493
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									126 425 730
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2 528 515
			Итого с непредвиденными работами и затратами									128 954 244
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								141 509 268
			НДС на 2022 год, - 12 %	12%								16 981 112
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									158 490 381

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.
Объемы работ проверил и соотвествует факту _____