ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-030840007596-20190126-47043021
1.1. Номер учетной системы: 00000000001
2. Дата выписки: 26.01.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота: 12.01.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 030840007596
6.1 БИН реорганизованного лица
6.2 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каражаванный путь"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Академика Асана Тайманова, д. 208/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 27001
9.2. Номер: 0007966
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ884914KZ001832696
14. БИК: NURSKZKX
15. Наименование банка: АО «Нурбанк»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 170740034528
16.1 БИН реорганизованного лица
16.2 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Baiterek"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. ЖЕСЕНЖАНОВА, д. 42А
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 12/02-18
27.4. Дата: 12.02.2018
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту строительства 9-ти этажного 126-ти квартирного жилого дома			Одна услуга			233111226.79			233111226.79	12%	27973347.21	261084574.00			1	
							Всего по счету:	233111226.79		0.00	233111226.79		27973347.21	261084574.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя: S2w3dLyFRoGhk67AeZJnQD/v33pS31wwXzvVmgoCvfWHt5ZzdMHPNjYUt1sBMkWJLUU2orPOiRZ2D/i5OtjBCQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИХСАНОВ ЗАМИР АДИЛХАНОВИЧ

Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, УЛ.ГАГАРИНА,1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК,

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь месяц 2019 года (период 22.11.2018г по 03.01.2019г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12 /02.- 18	12.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (январь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 211 831 570**									
За отчетный период		**233 111 226,79**							**27 973 347,21**	**261 084 574**
Всего к оплате										**261 084 574**

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

Сулиншев А. С.

Генподрядчик : Директор ТОО «Караванный путь»

Ихсанов З.А.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group"

Утегенов Е.Е.

Эксперт тех. Надзора ТОО "Developer Group" :

Утешев М.Б.

Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, УЛ.ГАГАРИНА,1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, УЛ.ГАГАРИНА,1

Объект номер -2

Договор № 12/02-18

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2018 г - ЯНВАРЬ 2019г

№ п/п	Номер акта	Наименование объекта	Стоимость по акту в тенге		ВСЕГО в тенге
			СМР	НДС	
1	2	3	4	5	6
1	1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЮЖ	3 016 920,17	362 030,42	3 378 950,59
2	2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС	124 549 798,05	14 945 975,77	139 495 773,82
3	3	ОТОПЛЕНИЕ	38 532 197,38	4 623 863,69	43 156 061,07
4	4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	673 563,27	80 827,59	754 390,86
5	5	ВОДОПРОВОД	12 023 826,94	1 442 859,23	13 466 686,17
6	6	КАНАЛИЗАЦИЯ	12 378 464,38	1 485 415,73	13 863 880,11
7	7	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	15 838 688,89	1 900 642,67	17 739 331,56
8	8	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ОСВЕЩЕНИЕ	6 657 706,74	798 924,81	7 456 631,55
9	9	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	11 562 345,66	1 387 481,48	12 949 827,14
10	10	ЛИФТ	7 877 715,31	945 325,84	8 823 041,15
		ВСЕГО	233 111 226,79	27 973 347,21	261 084 574,00

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

Суйнишев А. С.

Генподрядчик : **Директор ТОО «Караванный путь»**

Пазанов З.А.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Эксперт тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утаев М.Н.

Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, УЛ.ГАГАРИНА,1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №1

приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019г.

(локальная ресурсная смета № 2-1-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ

Основание: 002-17-КЖ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЕ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ - ПЛИТА ПМ					
1	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,2200**		**44545,38**	**455254**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	8,06	82,373	764,53	62977
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,186	861,14	2743
		Итого оплата труда:				**6430,53**	**65720**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027594	3422,17	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027594	852,37	24
1. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	4,902	11,67	57

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2856	2,919	3581.97	10455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2856	2.919	852,37	2488
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0.096068	3173,59	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0094	0.096068	1143,29	110
1. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.046	0.47012	56,27	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0.14308	1799,25	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014	0,14308	852,37	122
		Итого эксплуатация машин:				**1095,46**	**11196**
1. 9	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,373	30995.14	321522
1.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,186	107.10	127
1.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0.0511	346297,07	17696
1.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0.101178	39464,60	3993
1.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,635684	24435,92	15534
1.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,054166	26031,20	1410
1.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,266742	26031,20	6944
1.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,008789	17400,00	153
1.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,074	196,54	1587
1.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,043844	6598,38	289
1.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,28616	19717,62	5642
1.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,026265	93,00	2

1.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	8,799	702,64	6183
		Итого материалов:				**37287,81**	**381081**
		НР первого уровня	%	48,5		3118,81	31874
		НР второго уровня	%	4,24		2020,96	20654
		Накладные расходы	%	--		5139,77	52528
		Сметная прибыль	%	8		3974,81	40623
		Сметная стоимость:				**53659,96**	**548405**
2	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,47668**		**148406,64**	**70737**
		НР второго уровня	%	4,24		6292,44	2999
		Накладные расходы	%	--		6292,44	2999
		Сметная прибыль	%	8		12375,93	5899
		Сметная стоимость:				**167075,01**	**79635**
3	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00714**		**--**	**--**
4	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,5272**		**171144,42**	**90227**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	20	10,544	803,99	8477
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,189792	973,59	185
		Итого оплата труда:				**16430,29**	**8662**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,07908	3173,59	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,07908	1143,29	90
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,110712	1799,25	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,110712	852,37	94
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**450**

4.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,5272	154210,74	81300
		Итого материалов:				**154210,74**	**81300**
		НР первого уровня	%	48,5		7968,69	4201
		НР второго уровня	%	4,24		7594,40	4004
		Накладные расходы	%	--		15563,09	8205
		Сметная прибыль	%	8		14936,60	7875
		Сметная стоимость:				**201644,11**	**106307**
5	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0992**		**314254,64**	**31174**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	198	19,642	803,99	15792
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,035712	973,59	35
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**15826**
5.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01488	3173,59	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01488	1143,29	17
5.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020832	1799,25	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020832	852,37	18
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**85**
5.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0992	154210,74	15298
		Итого материалов:				**154210,74**	**15298**
		НР первого уровня	%	48,5		77377,15	7676
		НР второго уровня	%	4,24		16605,19	1647
		Накладные расходы	%	--		93982,34	9323
		Сметная прибыль	%	8		32658,96	3240
		Сметная стоимость:				**440895,93**	**43737**
6	***11-090601-0101 РСНБ РК 2015***	**Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж**	**т конструкц**	**0,12744**		**66438,05**	**8466**

6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	82,1	10,461	754,98	7898
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,155452	969,22	151
		Итого оплата труда:				**63166,30**	**8049**
6. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,096839	290,57	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,062436	3173,59	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,062436	1143,29	71
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,025484	23,16	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,007645	163,41	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,093017	1799,25	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,093017	852,37	79
6. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,089194	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3115,72**	**397**
6. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003823	66,30	0
6.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002383	2742,28	7
6.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001274	196,54	0
6.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,06371	180,96	12
6.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,019113	91,04	2
6.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1774323,66	23
6.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000089	208172,82	19

6.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00004	283474,83	11
6.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000076	444671,26	34
6.18	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000247	258386,23	64
		Итого материалов:				**1338,47**	**171**
		НР первого уровня	%	60,9		38468,28	4902
		НР второго уровня	%	4,24		4448,03	567
		Накладные расходы	%	--		42916,30	5468
		Сметная прибыль	%	8		8748,35	1115
		Сметная стоимость:				**118102,70**	**15049**
7	**21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк прямоугольный**	**т**	**0,12744**		**555425,86**	**70772**
		НР второго уровня	%	4,24		23550,06	3001
		Накладные расходы	%	--		23550,06	3001
		Сметная прибыль	%	8		46318,07	5902
		Сметная стоимость:				**625293,99**	**79675**
		ПОКРЫТИЕ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ - ПЛИТА ПМ					
8	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**29,9200**		**44545,38**	**1332798**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	8,06	241,155	764,53	184370
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	9,326	861,14	8031
		Итого оплата труда:				**6430,53**	**192401**
8.3	31-090501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,080784	3422,17	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,080784	852,37	69
8.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	14,35	11,67	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

8. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	8,545	3581,97	30668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	8,545	852,37	7284
8. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,281248	3173,59	893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,281248	1143,29	322
8. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,376	56,27	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,41888	1799,25	754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,41888	852,37	357
		Итого эксплуатация машин:				**1095,46**	**32776**
8. 9	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,369	30995,14	941285
8.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	3,471	107,10	372
8.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,1496	346297,07	51806
8.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,296208	39464,60	11690
8.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,861	24435,92	45476
8.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,158576	26031,20	4128
8.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,780912	26031,20	20328
8.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,025731	17400,00	448
8.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	23,637	196,54	4646
8.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,128357	6598,38	847
8.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,83776	19717,62	16519
8.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,076894	93,00	7
8.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	25,761	702,64	18101
		Итого материалов:				**37287,81**	**1115651**

		НР первого уровня	%	48,5	3118,81	93315
		НР второго уровня	%	4,24	2020,96	60467
		Накладные расходы	%	--	5139,77	153782
		Сметная прибыль	%	8	3974,81	118926
		Сметная стоимость:			**53659,96**	**1605506**
9	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0336**	**152027,81**	**309164**
		НР второго уровня	%	4,24	6445,98	13109
		Накладные расходы	%	--	6445,98	13109
		Сметная прибыль	%	8	12677,90	25782
		Сметная стоимость:			**171151,69**	**348054**
10	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,35712**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**2368591**
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2289353**
		Материалы -	Тенге			**1593330**
		Всего заработная плата -	Тенге			**282610**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**379900**
		Накладные расходы -	Тенге			**239946**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**137066**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**102880**
		Сметная прибыль -	Тенге			**202344**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2731643**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**366**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**282610**

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				79238
Материалы -	Тенге				171
Всего заработная плата -	Тенге				8049
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				70772
Накладные расходы -	Тенге				8469
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4902
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3567
Сметная прибыль -	Тенге				7017
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				94724
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
Сметная заработная плата -	Тенге				8049
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2826367
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				377
Сметная заработная плата -	Тенге				290659
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				2368591
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				279514
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				44904
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11145
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2044174
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				141967
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2510559
Накладные расходы II уровня	Тенге				106448
ИТОГО:	Тенге				2617005

Сметная прибыль	Тенге	209361
ИТОГО по смете:	Тенге	2826366

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	25437
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	Тенге	43633
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге	2895436
в том числе на 2017г. - 30%	Тенге	868631
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге	2026805
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г	Тенге	3016920,17
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	868630,77
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	2148289,4
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	362030,42
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	104235,69
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	257794,73
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	972866,46
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	2406084,13
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	3378950,59

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

Сулеймешев А. С.

Генподрядчик : **Директор ТОО «Караванный путь»**

Ихсанов З.А.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Эксперт тех. Надзора ТОО "Developer Group" :

Уталиев М.Б.

Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, УЛ.ГАГАРИНА,1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №2
приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019г.
(локальная ресурсная смета № 2-1-2)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС

Основание: 002-17-АС

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ					
1	**11-080201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м (парапет и стены тамбура). Кладка**	**м3 кладки**	**33,00000**		**37721,03**	**1244783**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	8,54	281,817	774,71	218327
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	12,87	852,37	10970

		Итого оплата труда:				6948,45	229297
1. 3	*31-050101-0102*	*Краны башенные, 8 т*	маш.-ч	0.39	12.87	3581,97	46100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.39	12,87	852,37	10970
		Итого эксплуатация машин:				**1396,97**	**46100**
1. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.221	7,293	16378,29	119446
1. 5	21-030102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2	6,6	46325,68	305747
1. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0165	17461,64	288
1. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,155	93,00	107
1. 8	21-030102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2	6,6	84056,58	554768
		Итого материалов:				**29708,04**	**980356**
		НР первого уровня	%	50,8		3529,81	116483
		НР второго уровня	%	4,24		1749,04	57718
		Накладные расходы	%	--		5278,85	174200
		Сметная прибыль	%	8		3439,99	113519
		Сметная стоимость:				**46439,87**	**1532502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1244783**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1244783**
Материалы -			Тенге				**980356**
Всего заработная плата -			Тенге				**229297**
Накладные расходы -			Тенге				**174200**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**116483**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**57717**
Сметная прибыль -			Тенге				**113519**

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1532502**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**229297**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1532502**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**229297**

РАЗДЕЛ 2. ЛИФТОВАЯ ШАХТА И МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ -4ШТ

2	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж монорельс**	**т конструкций**	**0,87476**		**59616,66**	**52150**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	56,5	49,424	774,71	38289
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,156	988,45	3120
		Итого оплата труда:				**47337,43**	**41409**
2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,087476	290,57	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,104971	3173,59	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,104971	1143,29	120
2. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	2,808	4012,03	11266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	2,808	981,60	2756
2. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,076979	5515,91	425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,076979	1320,89	102
2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,166204	1799,25	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,166204	852,37	142
2. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,277	17,05	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**14140,65**	**12370**
2. 9	*21-050307-1013*	*Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98*	кг	0,03	0,026243	66,30	2
2.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,016358	2742,28	45
2.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000175	327489,06	57
2.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000901	43438,52	39
2.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000385	381819,66	147
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,008748	196,54	2
2.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,05	180,96	190
2.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,314914	91,04	29
2.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000087	1774323,66	155
2.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000385	200244,36	77
2.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000271	283474,83	77
2.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000525	444671,26	233
2.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001697	258386,23	438
		Итого материалов:				**1704,89**	**1491**
		НР первого уровня	%	60,9		28828,50	25218
		НР второго уровня	%	4,24		3750,07	3280
		Накладные расходы	%	--		32578,57	28498
		Сметная прибыль	%	8		7375,62	6452
		Сметная стоимость:				**99570,85**	**87101**
3	**21-060408-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м свыше 0,3 т**	**т**	**0,3570**		**215982,99**	**77106**

		НР второго уровня	%	4,24		9157,68	3269
		Накладные расходы	%	--		9157,68	3269
		Сметная прибыль	%	8		18011,25	6430
		Сметная стоимость:				**243151,92**	**86805**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**129256**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**129256**
Материалы -			Тенге				**1491**
Всего заработная плата -			Тенге				**41409**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**77106**
		Накладные расходы -	Тенге				**31768**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**25218**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6550**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12882**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**173906**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41409**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**173906**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41409**
		РАЗДЕЛ 3. КРЫША И КРОВЛЯ					
4	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемо**	**33,0800**		**624,54**	**20660**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,403	13,331	842,82	11236
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,274564	922,47	253
		Итого оплата труда:				**347,31**	**11489**

4. 3	31-050101-0102	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,0035	0,11578	3581,97	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,11578	852,37	99
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,002	0,06616	3173,59	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06616	1143,29	76
4. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,608672	470,55	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,092624	1799,25	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,092624	852,37	79
		Итого эксплуатация машин:				**32,58**	**1078**
4. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	66,491	100,83	6704
4. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00827	79883,99	661
4. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,019186	51147,90	981
		Итого материалов:				**252,31**	**8346**
		НР первого уровня	%	56,4		195,88	6480
		НР второго уровня	%	4,24		34,79	1151
		Накладные расходы	%	--		230,67	7631
		Сметная прибыль	%	8		68,42	2263
		Сметная стоимость:				**923,63**	**30554**
5	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплител**	**33,0800**		**-8884,87**	**-293912**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	2,71	89,647	-690,68	-61917
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	11,247	-852,37	-9587
		Итого оплата труда:				**-2161,55**	**-71504**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,22	7,278	-3422,17	-24905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,278	852,37	6204
5. 4	31-050101-0102	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,12	3,97	-3581,97	-14219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	3,97	852,37	3384

		Итого эксплуатация машин:				-1182,71	-39124
5. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм ГОСТ 9128-97	м3	1,03	34,072	5000,00	-192870
		Итого материалов:				**-5830,42**	**-192870**
		НР первого уровня	%	56,4		-1219,11	-40328
		НР второго уровня	%	4,24		-428,41	-14172
		Накладные расходы	%	--		-1647,52	-54500
		Сметная прибыль	%	8		-842,59	-27873
		Сметная стоимость:				**-11374,99**	**-376285**
6	**11-120101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя (Усиленый слой кровли)**	**м2 кровли**	**148,0000**		**130,62**	**19331**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,138	20,424	832,64	17006
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,4292	902,53	387
		Итого оплата труда:				**117,52**	**17393**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,222	3581,97	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,222	852,37	189
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,074	3173,59	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,074	1143,29	85
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1332	1799,25	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,1332	852,37	114
6. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,048	7,104	17,72	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,43**	**1396**
6. 7	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	10,212	91,04	930
		Итого материалов:				**6,28**	**930**
		НР первого уровня	%	56,4		66,28	9810
		НР второго уровня	%	4,24		8,35	1236

		Накладные расходы	%	--		74,63	11045
		Сметная прибыль	%	8		16,42	2430
		Сметная стоимость:				**221,67**	**32807**
7	**21-100403-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**167,2400**		**518,23**	**86669**
		НР второго уровня	%	4,24		21,97	3675
		Накладные расходы	%	--		21,97	3675
		Сметная прибыль	%	8		43,22	7227
		Сметная стоимость:				**583,42**	**97571**
8	**21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**170,2000**		**575,02**	**97868**
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	4150
		Накладные расходы	%	--		24,38	4150
		Сметная прибыль	%	8		47,95	8161
		Сметная стоимость:				**647,35**	**110179**
9	**11-120101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**827,0000**		**130,62**	**108019**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,138	114,126	832,64	95026
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	2,398	902,53	2165
		Итого оплата труда:				**117,52**	**97190**
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,24	3581,97	4443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,24	852,37	1057

9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0865	0,4135	1324,94	1312
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел.-ч	0,0865	0,4135	1324,94	547
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0000	0,7443	1799,25	1339
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел.-ч	0,0000	0,7443	852,33	634
9. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,048	39,906	17,72	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел.-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**9,43**	**7798**
9. 7	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	57,063	91,04	5195
		Итого материалов:				**6,28**	**5195**
		НР первого уровня	%	56,4		66,28	54815
		НР второго уровня	%	4,24		8,35	6904
		Накладные расходы	%	--		74,63	61720
		Сметная прибыль	%	8		16,42	13579
		Сметная стоимость:				**221,67**	**183318**
10	**21-100403-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**934,5100**		**518,23**	**484291**
		НР второго уровня	%	4,24		21,97	20534
		Накладные расходы	%	--		21,97	20534
		Сметная прибыль	%	8		43,22	40386
		Сметная стоимость:				**583,42**	**545211**
11	**21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**951,0500**		**575,02**	**546873**
		НР второго уровня	%	4,24		24,38	23187

		Накладные расходы	%	--		24,38	23187
		Сметная прибыль	%	8		47,95	45605
		Сметная стоимость:				**647,35**	**615665**
12	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**280,2400**		**2287,64**	**641088**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,972	272,393	754,98	205651
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,756648	852,37	645
		Итого оплата труда:				**736,14**	**206296**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,56048	3581,97	2008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,56048	852,37	478
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,196168	1799,25	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,196168	852,37	167
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**2361**
12. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	33,629	99,96	3362
12. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	11,21	346,48	3884
12. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,597	266582,66	425831
		Итого материалов:				**1545,38**	**433076**
		НР первого уровня	%	56,4		415,18	116351
		НР второго уровня	%	4,24		114,60	32115
		Накладные расходы	%	--		529,78	148467
		Сметная прибыль	%	8		225,39	63164
		Сметная стоимость:				**3042,82**	**852719**
				ПОДДОН -4шт			
13	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж поддона**	**кг**	**571,2000**		**49,55**	**28301**

13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей 3,6=81 ЧЕЛ.Ч					
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00432	0,239904	852,12	[illegible]
		Итого оплата труда:	чел.-ч	0,00432	0,239904	852,12	[illegible]
13. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,000765	5,538	43,24	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч				
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00432	0,239904	1799,25	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,00432	0,239904	852,12	[illegible]
13. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00525	2,999	14,28	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**1388**
13. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0,003998	381819,66	1527
13. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,00457	195385,08	893
		Итого материалов:				**4,24**	**2419**
		НР первого уровня	%	60,4		26,12	14918
		НР второго уровня	%	4,24		3,21	1832
		Накладные расходы	%	--		29,32	16750
		Сметная прибыль	%	8		6,31	3604
		Сметная стоимость:				**85,18**	**48656**
14	**21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**0,5712**		**322338,72**	**184120**
		НР второго уровня	%	4,24		13667,16	7807
		Накладные расходы	%	--		13667,16	7807
		Сметная прибыль	%	8		26880,47	15354
		Сметная стоимость:				**362886,35**	**207281**

13.2	01-000000-0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.3	01-060101-0001	**Итого затраты труда:**					
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки					
13.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000165	0,5334	45,34	24099
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,000042	0,27994	1799,25	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0,000042	0,27994	452,37	204
			маш.-ч	0,00525	2,999	14,28	43
			чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**1388**
13.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0,003998	381819,66	1527
13.7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,00457	195385,08	893
		Итого материалов:				**4,24**	**2419**
		НР первого уровня	%	60,4		26,12	14918
		НР второго уровня	%	4,24		3,21	1832
		Накладные расходы	%	--		29,32	16750
		Сметная прибыль	%	8		6,31	3604
		Сметная стоимость:				**85,18**	**48656**
14	**21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**0,5712**		**322338,72**	**184120**
		НР второго уровня	%	4,24		13667,16	7807
		Накладные расходы	%	--		13667,16	7807
		Сметная прибыль	%	8		26880,47	15354
		Сметная стоимость:				***362886,35***	***207281***

15	***11-200101-0414 РСНБ РК 2015***	***Зонты прямоугольные из оцинкованной стали для вентиляционной шахтытолщиной 0,7 мм***	**м2**	**32,6400**		**3352,26**	**109418**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,6552	21,386	774,71	16568
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00756	0,246758	969,55	239
		Итого оплата труда:				**514,92**	**16807**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003045	0,099389	3173,59	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003045	0,099389	1143,29	114
15. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,091245	2,978	65,54	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,001575	0,051408	71,89	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,012075	0,394128	163,71	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,14737	1799,25	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,14737	852,37	126
		Итого эксплуатация машин:				**25,86**	**844**
15. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,002285	381819,66	872
15. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0699	2,282	620,99	1417
15.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000095	195385,08	18
15.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	3,235	424,32	1373
15.12	23-050107-0107	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	32,64	2706,06	88326
		Итого материалов:				**2818,81**	**92006**
		НР первого уровня	%	60,4		311,01	10151
		НР второго уровня	%	4,24		155,32	5070
		Накладные расходы	%	--		466,33	15221

		Сметная прибыль	%	8	305,49	9971
		Сметная стоимость:			**4124,08**	**134610**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**2032726**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1710888**
Материалы -			Тенге			**254677**
Всего заработная плата -			Тенге			260865
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1215701**
		Накладные расходы -	Тенге			**225908**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**147128**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**78780**
		Сметная прибыль -	Тенге			**154944**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2091739**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**323**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**260865**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**184120**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**184120**
		Накладные расходы -	Тенге			**7807**
		Сметная прибыль -	Тенге			**15354**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**207281**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**137719**
Материалы -			Тенге			**94426**
Всего заработная плата -			Тенге			**41505**
Сдача и испытание -			Тенге			**2062**
		Накладные расходы -	Тенге			**31972**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**25069**

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			6903
		Сметная прибыль -	Тенге			13575
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			183266
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52
		Сметная заработная плата -	Тенге			41505
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2482285
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			375
		Сметная заработная плата -	Тенге			302371

РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ

16	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015 т.ч.п-3.1 К=1,03**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен с установкой пружин или пневмозатворов(лист 18 АС п.11,12)**	**м2 проемов**	**21,0400**		**1584,80**	**33344**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=878,47)	чел-ч	1,581	33,259	878,47	29217
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,774272	969,37	751
		Итого оплата труда:				**1424,31**	**29967**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,311392	3173,59	988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,311392	1143,29	356
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,46288	1799,25	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,46288	852,37	395
		Итого эксплуатация машин:				**86,55**	**1821**
16. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,01052	205870,68	2166
16. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,71536	196,54	141
		Итого материалов:				**109,62**	**2306**
		НР первого уровня	%	59,8		851,74	17921
		НР второго уровня	%	4,24		103,31	2174
		Накладные расходы	%	--		955,04	20094

		Сметная прибыль	%	8		203,39	4275
		Сметная стоимость:				**2743,04**	**57713**
17	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (лист 18 АС п.1-2,13))**	**м2 проемов**	**9,0000**		**1505,09**	**13546**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,49	13,41	878,47	11780
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,3312	969,37	321
		Итого оплата труда:				**1344,59**	**12101**
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,1332	3173,59	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,1332	1143,29	152
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,198	1799,25	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,198	852,37	169
		Итого эксплуатация машин:				**86,55**	**779**
17. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0045	205870,68	926
17. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,306	196,54	60
		Итого материалов:				**109,62**	**987**
		НР первого уровня	%	59,8		804,07	7237
		НР второго уровня	%	4,24		97,91	881
		Накладные расходы	%	--		901,97	8118
		Сметная прибыль	%	8		192,57	1733
		Сметная стоимость:				**2599,63**	**23397**
18	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков (лист 18 АС п.3-8,14-16)**	**м2 проемов**	**894,0000**		**3006,69**	**2687981**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	1,15	1028,1	793,81	816116
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	34,866	852,37	29719
		Итого оплата труда:				**946,12**	**845835**
18. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	34,866	1799,25	62733

		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,039	33,866	852,37	29139
		Итого эксплуатация машин:				**70,17**	**62733**
18. 4	*21-070203-0303*	*Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86*	м3	0,0008	0,7152	26031,20	18618
18. 5	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	4827,6	257,72	1244169
18. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	90,473	196,54	17782
18. 7	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	965,52	547,44	528564
		Итого материалов:				**2023,64**	**1809132**
		НР первого уровня	%	59,8		565,78	505809
		НР второго уровня	%	4,24		151,47	135417
		Накладные расходы	%	--		717,25	641226
		Сметная прибыль	%	8		297,92	266337
		Сметная стоимость:				**4021,86**	**3595544**
19	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой (с декоративной отделкой, с установкой домофона)ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**10,5200**		**47247,97**	**497049**
		НР второго уровня	%	4,24		2003,31	21075
		Накладные расходы	%	--		2003,31	21075
		Сметная прибыль	%	8		3940,10	41450
		Сметная стоимость:				**53191,39**	**559573**
20	**21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**10,5200**		**28687,01**	**301787**
		НР второго уровня	%	4,24		1216,33	12796
		Накладные расходы	%	--		1216,33	12796

		Сметная прибыль	%	8	2392,27	25367
		Сметная стоимость:			**32295,61**	**339750**
21	**21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**9,0000**	**25233,30**	**227100**
		НР второго уровня	%	4,24	1069,89	9629
		Накладные расходы	%	--	1069,89	9629
		Сметная прибыль	%	8	2104,26	18938
		Сметная стоимость:			**28407,45**	**255667**
22	**21-090102-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**42,7500**	**13108,48**	**560388**
		НР второго уровня	%	4,24	555,80	23760
		Накладные расходы	%	--	555,80	23760
		Сметная прибыль	%	8	1093,14	46732
		Сметная стоимость:			**14757,42**	**630880**
23	**21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**6,8400**	**28707,18**	**196357**
		НР второго уровня	%	4,24	1217,18	8326
		Накладные расходы	%	--	1217,18	8326
		Сметная прибыль	%	8	2393,95	16375
		Сметная стоимость:			**32318,31**	**221057**

24	***11-100107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9***	***Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон***	**м2 проемов**	**96,0000**		**3746,83**	**359695**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	1,22	117.12	723.15	84695
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,2496	964.26	241
		Итого оплата труда:				**884,75**	**84936**
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,096	3173,59	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0,096	1143.29	110
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0016	0,1536	1799,25	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,1536	852,37	131
		Итого эксплуатация машин:				**6,05**	**581**
24. 5	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0176	1.69	346.48	585
24. 6	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	1,027	266582.66	273834
		Итого материалов:				**2858,53**	**274419**
		НР первого уровня	%	59,8		529.08	50792
		НР второго уровня	%	4,24		181.30	17405
		Накладные расходы	%	--		710.38	68196
		Сметная прибыль	%	8		356,58	34231
		Сметная стоимость:				**4813,78**	**462123**
25	**21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**29,0000**		**2690,72**	**78031**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	3309
		Накладные расходы	%	--		114,09	3309
		Сметная прибыль	%	8		224,38	6507

		Сметная стоимость:			3029,19	87847
26	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**372,3300**	**8948,60**	**3331832**
		НР второго уровня	%	4,24	379,42	141270
		Накладные расходы	%	--	379,42	141270
		Сметная прибыль	%	8	746,24	277848
		Сметная стоимость:			**10074,26**	**3750950**
27	**21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8; ДО 21-8л внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**166,3200**	**11497,31**	**1912233**
		НР второго уровня	%	4,24	487,49	81079
		Накладные расходы	%	--	487,49	81079
		Сметная прибыль	%	8	958,78	159465
		Сметная стоимость:			**12943,58**	**2152776**
28	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-7л; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**305,7600**	**9356,87**	**2860957**
		НР второго уровня	%	4,24	396,73	121305
		Накладные расходы	%	--	396,73	121305
		Сметная прибыль	%	8	780,29	238581
		Сметная стоимость:			**10533,89**	**3220842**
29	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**5037,8000**	**378,48**	**1906714**

29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,0782	393,956	723,15	284889
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	2,015	852,37	1718
		Итого оплата труда:				**56,89**	**286607**
29. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2,015	1799,25	3626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	2,015	852,37	1718
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**3626**
29. 4	21-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	1,12	5642,336	285,55	1611169
29. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	35,768	196,54	7030
		Итого материалов:				**321,21**	**1618199**
		НР первого уровня	%	59,8		34,02	171391
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	88112
		Накладные расходы	%	--		51,51	259503
		Сметная прибыль	%	8		34,40	173297
		Сметная стоимость:				**464,39**	**2339514**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**14967013**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13863047**
Материалы -			Тенге				**3705043**
Всего заработная плата -			Тенге				**1259446**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8861766**
Накладные расходы -			Тенге				**1372876**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**753149**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**619727**
Сметная прибыль -			Тенге				**1218874**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16454796**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1624**

		Сметная заработная плата -	Тенге			1259446
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1103967
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1103967
		Накладные расходы -	Тенге			46808
		Сметная прибыль -	Тенге			92062
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1242837
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17697633
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1624
		Сметная заработная плата -	Тенге			1259446

РАЗДЕЛ 5.ОКНА

30	**11-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**48,0654**		**2905,34**	**139646**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,464	70,344	774,71	54496
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	3,259	806,26	2627
		Итого оплата труда:				**1188,45**	**57123**
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,543	1402,13	2163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,543	754,98	1165
30. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	9,248	18,64	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,716	1799,25	3087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,716	852,37	1463
30. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	14,247	14,28	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**117,06**	**5627**

30. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	48,065	982,74	47236
30. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	288,392	24,49	7063
30. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	1	48,065	108,14	5198
30.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	96,131	80,69	7757
30.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	384,523	9,87	3795
30.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,6	173,035	48,98	8475
		Итого материалов:				**1654,49**	**79524**
		НР первого уровня	%	59,8		710,69	34160
		НР второго уровня	%	4,24		153,32	7369
		Накладные расходы	%	--		864,01	41529
		Сметная прибыль	%	8		301,55	14494
		Сметная стоимость:				**4070,90**	**195669**
31	**21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**48,0654**		**14008,49**	**673324**
		НР второго уровня	%	4,24		593,96	28549
		Накладные расходы	%	--		593,96	28549
		Сметная прибыль	%	8		1168,20	56150
		Сметная стоимость:				**15770,65**	**758022**
32	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**267,2000**		**758,95**	**202792**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,2119	56,62	754,98	42747
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,50768	831,87	422
		Итого оплата труда:				**161,56**	**43169**

32. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,10688	1402,13	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,10688	754,98	81
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,4008	1799,25	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,4008	852,37	342
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**871**
32. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	151.235	982.74	148625
32. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1068.8	9.87	10549
		Итого материалов:				**595,71**	**159174**
		НР первого уровня	%	59,8		96,61	25815
		НР второго уровня	%	4,24		36,28	9693
		Накладные расходы	%	--		132.89	35508
		Сметная прибыль	%	8		71.35	19064
		Сметная стоимость:				**963,19**	**257364**
33	**21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**267,2000**		**2220,25**	**593251**
		НР второго уровня	%	4,24		94,14	25154
		Накладные расходы	%	--		94,14	25154
		Сметная прибыль	%	8		185,15	49472
		Сметная стоимость:				**2499,54**	**667877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1609012**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1609012**
Материалы -			Тенге				**238698**
Всего заработная плата -			Тенге				**100292**

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1266574
		Накладные расходы -	Тенге			130740
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			59975
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			70765
		Сметная прибыль -	Тенге			139180
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1878932
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			131
		Сметная заработная плата -	Тенге			100292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1878932
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			131
		Сметная заработная плата -	Тенге			100292

РАЗДЕЛ 6.БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

34	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**272,7000**		**2101,07**	**572962**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,023	279,081	774,71	216207
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	18,489	806,26	14907
		Итого оплата труда:				**847,50**	**231114**
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	8,754	1402,13	12274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	8,754	754,98	6609
34. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	36,024	18,64	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	9,735	1799,25	17516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	9,735	852,37	8298
34. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	55,494	14,28	792

		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--			
		Итого эксплуатация машин:				**114,61**	**31254**
34. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	193,617	982,74	190275
34. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1123,524	24,49	27515
34. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	160,893	108,14	17399
34.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	433,593	80,69	34987
34.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2181,6	9,87	21532
34.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	689,931	48,98	33793
		Итого материалов:				**1193,62**	**325501**
		НР первого уровня	%	59,8		506,81	138206
		НР второго уровня	%	4,24		110,57	30154
		Накладные расходы	%	--		617,38	168360
		Сметная прибыль	%	8		217,48	59306
		Сметная стоимость:				**2935,93**	**800628**
35	**21-090201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**272,7000**		**15454,85**	**4214538**
		НР второго уровня	%	4,24		655,29	178696
		Накладные расходы	%	--		655,29	178696
		Сметная прибыль	%	8		1288,81	351459
		Сметная стоимость:				**17398,95**	**4744693**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4787500**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4787500**
Материалы -			Тенге				**325501**
Всего заработная плата -			Тенге				**231114**

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4214538
Накладные расходы -			Тенге			347056
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			138206
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			208850
Сметная прибыль -			Тенге			410764
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5545320
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			298
Сметная заработная плата -			Тенге			231114
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			5545320
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			298
Сметная заработная плата -			Тенге			231114

РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ

ТИП 2

36	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**632,7600**		**224,96**	**142345**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,258	163,252	793,81	129591
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	7,34	837,26	6145
		Итого оплата труда:				**214,52**	**135737**
36. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,139	1402,13	1597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,139	754,98	860
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	6,201	1799,25	11157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	6,201	852,37	5286
		Итого эксплуатации машин:				**20,16**	**12754**
		НР первого уровня	%	60,9		130,64	82664

		НР второго уровня	%	4,24		15,08	9546
		Накладные расходы	%	--		145,72	92204
		Сметная прибыль	%	8		29,65	18764
		Сметная стоимость:				**400,33**	**253313**
37	**21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**31,6380**		**30589,82**	**967801**
		НР второго уровня	%	4,24		1297,01	41035
		Накладные расходы	%	--		1297,01	41035
		Сметная прибыль	%	8		2550,95	80707
		Сметная стоимость:				**34437,77**	**1089542**
38	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**632,7600**		**768,63**	**486360**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,45	284,742	709,78	202104
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	8,036	754,98	6067
		Итого оплата труда:				**328,99**	**208171**
38. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	59,669	11,67	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	8,036	1402,13	11268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	8,036	754,98	6067
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**11964**
38. 5	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	12,908	20934,75	270232
38. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	22,147	93,00	2060
		Итого материалов:				**430,32**	**272292**
		НР первого уровня	%	60,9		200,35	126776
		НР второго уровня	%	4,24		41,09	25997

		Накладные расходы	%	--		241,44	152773
		Сметная прибыль	%	8		80,81	51131
		Сметная стоимость:				**1090,88**	**690264**
39	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**632,7600**		**1242,81**	**786399**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,3564	225,516	709,78	160067
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	11,959	754,98	9029
		Итого оплата труда:				**267,23**	**169095**
39. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	132,12	11,67	1542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	11,959	1402,13	16768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	11,959	754,98	9029
		Итого эксплуатация машин:				**28,94**	**18310**
39. 5	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0459	29,044	20934,75	608022
		Итого материалов:				**960,91**	**608022**
		НР первого уровня	%	60,9		162,75	102979
		НР второго уровня	%	4,24		59,60	37710
		Накладные расходы	%	--		222,34	140689
		Сметная прибыль	%	8		117,21	74167
		Сметная стоимость:				**1582,36**	**1001255**
40	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**632,7600**		**3115,76**	**1971531**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	0,382	241,714	735,88	177873
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,378	812,27	4369
		Итого оплата труда:				**288,01**	**182241**

40. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,215	1402,13	3105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,215	754,98	1672
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,164	1799,25	5692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,164	852,37	2697
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**8798**
40. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	316,38	547,74	173294
40. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,164	84,66	268
40. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	645,415	2496,53	1611298
		Итого материалов:				**2820,75**	**1784860**
		НР первого уровня	%	60,9		175,40	110985
		НР второго уровня	%	4,24		139,55	88299
		Накладные расходы	%	--		314,94	199284
		Сметная прибыль	%	8		274,46	173665
		Сметная стоимость:				**3705,16**	**2344480**
41	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**340,9900**		**239,33**	**81608**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,0899	30,655	865,11	26520
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,102297	852,37	87
		Итого оплата труда:				**78,03**	**26607**
41. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,102297	1799,25	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,102297	852,37	87
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**184**
41. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	17,561	547,74	9619
41. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	344,4	131,49	45285
		Итого материалов:				**161,01**	**54904**

		НР первого уровня	%	60,9		47,52	16204
		НР второго уровня	%	4,24		12,16	4147
		Накладные расходы	%	--		59,68	20351
		Сметная прибыль	%	8		23,92	8157
		Сметная стоимость:				**322,93**	**110116**
				ТИП 3			
42	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5199,6800**		**768,63**	**3996643**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,45	2339,856	709,78	1660783
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	66,036	754,98	49856
		Итого оплата труда:				**328,99**	**1710639**
42. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	490,33	11,67	5722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	66,036	1402,13	92591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	66,036	754,98	49856
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**98313**
42. 5	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	106,073	20934,75	2220622
42. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	181,989	93,00	16925
		Итого материалов:				**430,32**	**2237547**
		НР первого уровня	%	60,9		200,35	1041779
		НР второго уровня	%	4,24		41,09	213629
		Накладные расходы	%	--		241,44	1255408
		Сметная прибыль	%	8		80,81	420164
		Сметная стоимость:				**1090,88**	**5672215**
43	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**5199,6800**		**489,90**	**2547314**

43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,0704	366,057	709,78	259626
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	43,677	754,98	32975
		Итого оплата труда:				**56,31**	**292796**
43. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	482,53	11,67	5631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	43,677	1402,13	61241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	43,677	754,98	32975
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**66872**
43. 5	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	106,073	20934,75	2220622
		Итого материалов:				**427,07**	**2220622**
		НР первого уровня	%	60,9		34,29	178313
		НР второго уровня	%	4,24		22,23	115567
		Накладные расходы	%	--		56,52	293879
		Сметная прибыль	%	8		43,71	227295
		Сметная стоимость:				**590,13**	**3068489**
44	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Стяжка из ц.песчаного раствора М150. Устройство**	**м3 подстила**	**129,9920**		**20440,50**	**2657101**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	3,66	475,771	723,15	344054
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**344054**
44. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	62,396	11,67	728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**728**
44. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	40,298	2402,30	96807
44. 4	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,02	132,592	15233,56	2019846
44. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м. любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм. Сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,129992	14373,62	1868
44. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	259,984	729,15	189567
44. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	45,497	93,00	4231

		Итого материалов:				17788,17	2312320
		НР первого уровня	%	60,9		1611,86	209529
		НР второго уровня	%	4,24		935,02	121545
		Накладные расходы	%	--		2546,88	331074
		Сметная прибыль	%	8		1838,99	239054
		Сметная стоимость:				**24826,37**	**3227229**
45	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**5199,6800**		**3115,76**	**16200975**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	0,382	1986,278	735,88	1461662
45.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0085	44,197	812,27	35900
		Итого оплата труда:				**288,01**	**1497562**
45.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	18,199	1402,13	25517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	18,199	754,98	13740
45.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	25,998	1799,25	46778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	25,998	852,37	22160
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**72295**
45.5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	2599,84	547,74	1424036
45.6	21-130603-1001	Ветошь	кг	0,005	25,998	84,66	2201
45.7	22-000101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,02	5303,674	2496,53	13240780
		Итого материалов:				**2820,75**	**14667018**
		НР первого уровня	%	60,9		175,40	912015
		НР второго уровня	%	4,24		139,55	725591
		Накладные расходы	%	--		314,94	1637606
		Сметная прибыль	%	8		274,46	1427086
		Сметная стоимость:				**3705,16**	**19265667**

46	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**2823,1200**		**239,33**	**675648**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,0899	253,798	865,11	219564
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,846936	852,37	722
		Итого оплата труда:				**78,03**	**220286**
46. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,846936	1799,25	1524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,846936	852,37	722
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**1524**
46. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	145,391	547,74	79636
46. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2851,351	131,49	374924
		Итого материалов:				**161,01**	**454560**
		НР первого уровня	%	60,9		47,52	134154
		НР второго уровня	%	4,24		12,16	34336
		Накладные расходы	%	--		59,68	168489
		Сметная прибыль	%	8		23,92	67531
		Сметная стоимость:				**322,93**	**911668**
				ТИП 4			
47	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируем ой**	**83,6700**		**224,96**	**18822**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,258	21,587	793,81	17136
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,970572	837,26	813
		Итого оплата труда:				**214,52**	**17948**
47. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,150606	1402,13	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,150606	754,98	114
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,819966	1799,25	1475

		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0098	0,819966	852,37	699
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**1686**
		НР первого уровня	%	60,9		130,64	10931
		НР второго уровня	%	4,24		15,08	1262
		Накладные расходы	%	--		145,72	12192
		Сметная прибыль	%	8		29,65	2481
		Сметная стоимость:				**400,33**	**33496**
48	**21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**4,1835**		**30589,82**	**127973**
		НР второго уровня	%	4,24		1297,01	5426
		Накладные расходы	%	--		1297,01	5426
		Сметная прибыль	%	8		2550,95	10672
		Сметная стоимость:				**34437,77**	**144070**
49	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция прокладная гидроизолом. Устройство**	**м2 изолируем**	**83,6700**		**1148,12**	**96063**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=997,51)	чел-ч	0,416	34,807	997,51	34720
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,819966	813,61	667
		Итого оплата труда:				**422,94**	**35387**
49. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	5,02	12,86	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	6,735	470,55	3169
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	31-050002-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,326313	1402,13	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,326313	754,98	246
49. 6	31-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,493653	1799,25	888

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,099653	852,37	85
		Итого эксплуатация машин:				**54,73**	**4580**
49. 7	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	93,71	266,81	25003
49. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,289498	79883,99	23126
49. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,011714	31967,82	374
49.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,41835	84,66	35
49.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,193278	20254,14	3915
49.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,079487	54217,08	4310
		Итого материалов:				**678,42**	**56763**
		НР первого уровня	%	60,9		257,57	21551
		НР второго уровня	%	4,24		59,60	4987
		Накладные расходы	%	--		317,17	26538
		Сметная прибыль	%	8		117,22	9808
		Сметная стоимость:				**1582,51**	**132409**
50	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**83,6700**		**583,30**	**48805**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,356	29,787	703,42	20952
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,063	754,98	802
		Итого оплата труда:				**260,01**	**21755**
50. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,589	11,67	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,063	1402,13	1490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,063	754,98	803
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**1578**
50. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,707	15233,56	26002
50. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,928	93,00	272
		Итого материалов:				**314,02**	**26274**

		НР первого уровня	%	60,9		158,34	13249
		НР второго уровня	%	4,24		31,45	2631
		Накладные расходы	%	--		189,79	15880
		Сметная прибыль	%	8		61,85	5175
		Сметная стоимость:				**834,94**	**69859**
51	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**83,6700**		**168,00**	**14057**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,0088	0,736296	703,42	518
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,351414	754,98	265
		Итого оплата труда:				**9,36**	**783**
51. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,882	11,67	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,351414	1402,13	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,351414	754,98	265
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**538**
51. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,853434	15233,56	13001
		Итого материалов:				**155,38**	**13001**
		НР первого уровня	%	60,9		5,70	477
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	616
		Накладные расходы	%	--		13,07	1093
		Сметная прибыль	%	8		14,49	1212
		Сметная стоимость:				**195,55**	**16362**
52	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**83,6700**		**2274,60**	**190316**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,2=774,71)	чел-ч	1,06	88,69	774,71	68709

52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,46	776,38	1909
		Итого оплата труда:				**844,81**	**70639**
52. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,301212	3422,17	1031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,301212	852,37	257
52. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,924	1402,13	2698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,924	754,98	1453
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,234276	1799,25	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,234276	852,37	200
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**4151**
52. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,088	14576,68	15855
52. 7	22-060301-0615	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	85,343	1117,73	95391
52. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	2,56	2308,38	5910
52. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	3,221	93,00	300
		Итого материалов:				**1403,80**	**117456**
		НР первого уровня	%	60,9		514,00	43007
		НР второго уровня	%	4,24		118,24	9893
		Накладные расходы	%	--		632,24	52900
		Сметная прибыль	%	8		232,55	19457
		Сметная стоимость:				**3139,38**	**262672**
53	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**170,0000**		**447,89**	**76142**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,236	40,12	842,82	33814
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,102	852,37	87
		Итого оплата труда:				**199,42**	**33901**
53. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,102	1799,25	184

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,102	852,37	87
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**184**
53. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,272	14576,68	3965
53. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	171,7	222,36	38179
		Итого материалов:				**247,91**	**42144**
		НР первого уровня	%	60,9		121,44	20646
		НР второго уровня	%	4,24		24,14	4104
		Накладные расходы	%	--		145,58	24749
		Сметная прибыль	%	8		47,48	8071
		Сметная стоимость:				**640,95**	**108962**

ТИП 5

54	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**539,2000**		**768,63**	**414447**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,45	242,64	709,78	172221
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,848	754,98	5170
		Итого оплата труда:				**328,99**	**177391**
54. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	50,847	11,67	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,848	1402,13	9602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,848	754,98	5170
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**10195**
54. 5	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	11	20934,75	230276
54. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	18,872	93,00	1755
		Итого материалов:				**430,32**	**232031**
		НР первого уровня	%	60,9		200,35	108031
		НР второго уровня	%	4,24		41,09	22153

		Накладные расходы	%	--		241,44	130184
		Сметная прибыль	%	8		80,81	43570
		Сметная стоимость:				**1090,88**	**588201**
55	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**539,2000**		**489,90**	**264153**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,0704	37,96	709,78	26943
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	4,529	754,98	3420
		Итого оплата труда:				**56,31**	**30363**
55. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	50,038	11,67	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,529	1402,13	6351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,529	754,98	3419
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**6935**
55. 5	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	11	20934,75	230276
		Итого материалов:				**427,07**	**230276**
		НР первого уровня	%	60,9		34,29	18491
		НР второго уровня	%	4,24		22,23	11984
		Накладные расходы	%	--		56,52	30475
		Сметная прибыль	%	8		43,71	23570
		Сметная стоимость:				**590,13**	**318198**
56	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция прокладная гидроизолом. Устройство**	**м2 изолируемой**	**539,2000**		**1148,12**	**619065**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=997,51)	чел-ч	0,416	224,307	997,51	223749
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	5,284	813,61	4299
		Итого оплата труда:				**422,94**	**228048**
56. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	32,352	12,86	416

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	43,406	470.55	20425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	2,103	1402.13	2949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	2,103	754.98	1588
56. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	3,181	1799,25	5724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	3,181	852,37	2711
		Итого эксплуатация машин:				**54,73**	**29513**
56. 7	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	603,904	266,81	161128
56. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,866	79883,99	149034
56. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,075488	31967.82	2413
56.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,696	84,66	228
56.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,246	20254.14	25228
56.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,51224	54217,08	27772
		Итого материалов:				**678,42**	**365803**
		НР первого уровня	%	60,9		257,57	138881
		НР второго уровня	%	4,24		59,60	32137
		Накладные расходы	%	--		317,17	171018
		Сметная прибыль	%	8		117,22	63207
		Сметная стоимость:				**1582,51**	**853289**
57	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**539,2000**		**2274,60**	**1226463**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2=774,71)	чел-ч	1,06	571,552	774,71	442787
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	15,852	776,18	12304
		Итого оплата труда:				**844,01**	**455091**

57. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,941	3422,37	6643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,941	852,37	1654
57. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	12,402	1402,33	17389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	12,402	754,98	9363
57. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,51	1799,25	2716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,51	852,37	1287
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**26748**
57. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	7,01	14576,68	102177
57. 7	22-060301-0615	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	549,984	1117,73	614734
57. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	16,5	2308,38	38087
57. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	20,759	93,00	1931
		Итого материалов:				**1403,80**	**756928**
		НР первого уровня	%	60,9		514,00	277151
		НР второго уровня	%	4,24		118,24	63753
		Накладные расходы	%	--		632,24	340904
		Сметная прибыль	%	8		232,55	125389
		Сметная стоимость:				**3139,38**	**1692756**
58	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**1227,2000**		**447,89**	**549652**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,236	289,619	842,82	244097
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,73632	852,37	628
		Итого оплата труда:				**199,42**	**244724**
58. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,73632	1799,25	1325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,73632	852,37	628
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**1325**
58. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	1,964	14576,68	28622

58. 5	22-020101-0802	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	1239,472	222,36	275609
		Итого материалов:				**247,91**	**304231**
		НР первого уровня	%	60,9		121,44	149037
		НР второго уровня	%	4,24		24,14	29624
		Накладные расходы	%	--		145,58	178662
		Сметная прибыль	%	8		47,48	58265
		Сметная стоимость:				**640,95**	**786579**

ТИП 5а

59	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**32,0500**		**583,30**	**18695**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,356	11,41	703,42	8026
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,407035	754,98	307
		Итого оплата труда:				**260,01**	**8333**
59. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,907	11,67	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,407035	1402,13	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,407035	754,98	307
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**605**
59. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,65382	15233,56	9960
59. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,122	93,00	104
		Итого материалов:				**314,02**	**10064**
		НР первого уровня	%	60,9		158,34	5075
		НР второго уровня	%	4,24		31,45	1008
		Накладные расходы	%	--		189,79	6083
		Сметная прибыль	%	8		61,85	1982
		Сметная стоимость:				**834,94**	**26760**

60	***11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9***	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,0500**		**2274,60**	**72901**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,06	33,973	774,71	26319
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,94227	776,18	731
		Итого оплата труда:				**844,01**	**27051**
60. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,11538	3422,17	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,11538	852,37	98
60. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,73715	1402,13	1034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,73715	754,98	557
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,08974	1799,25	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,08974	852,37	76
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**1590**
60. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,41665	14576,68	6073
60. 7	22-060301-0615	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	32,691	1117,73	36540
60. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,98073	2308,38	2264
60. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,234	93,00	115
		Итого материалов:				**1403,80**	**44992**
		НР первого уровня	%	60,9		514,00	16474
		НР второго уровня	%	4,24		118,24	3789
		Накладные расходы	%	--		632,24	20263
		Сметная прибыль	%	8		232,55	7453
		Сметная стоимость:				**3139,38**	**100617**
61	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**51,8000**		**447,89**	**23201**

61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,236	12,225	842,82	10303
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,03108	852,37	26
		Итого оплата труда:				**199,42**	**10330**
61. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,03108	1799,25	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03108	852,37	26
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**56**
61. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,08288	14576,68	1208
61. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	52,318	222,36	11633
		Итого материалов:				**247,91**	**12842**
		НР первого уровня	%	60,9		121,44	6291
		НР второго уровня	%	4,24		24,14	1250
		Накладные расходы	%	--		145,58	7541
		Сметная прибыль	%	8		47,48	2459
		Сметная стоимость:				**640,95**	**33201**

ТИП 6

62	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**504,8600**		**583,30**	**294486**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,356	179,73	703,42	126426
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,412	754,98	4841
		Итого оплата труда:				**260,01**	**131267**
62. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	45,791	11,67	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,412	1402,13	8990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,412	754,98	4841
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**9524**
62. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	10,299	15233,56	156893
62. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	17,67	93,00	1643

		Итого материалов:				**314,02**	**159536**
		НР первого уровня	%	60,9		158,34	79943
		НР второго уровня	%	4,24		31,45	15876
		Накладные расходы	%	--		189,79	95817
		Сметная прибыль	%	8		61,85	31224
		Сметная стоимость:				**834,94**	**421527**
63	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**504,8600**		**2274,60**	**1148353**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,06	535,152	774,71	414587
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	14,843	776,18	11521
		Итого оплата труда:				**844,01**	**426108**
63. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,817	3422,17	6220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,817	852,37	1549
63. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	11,612	1402,13	16281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	11,612	754,98	8767
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,414	1799,25	2543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,414	852,37	1205
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**25044**
63. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	6,563	14576,68	95669
63. 7	22-060301-0615	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	514,957	1117,73	575583
63. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	15,449	2308,38	35662
63. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	19,437	93,00	1808
		Итого материалов:				**1403,80**	**708722**
		НР первого уровня	%	60,9		514,00	259500

		НР второго уровня	%	4,24		118,24	59693
		Накладные расходы	%	--		632,24	319193
		Сметная прибыль	%	8		232,55	117404
		Сметная стоимость:				**3139,38**	**1584950**
64	***11-110101-3904 РСНБ РК 2015***	***Плинтуса из плиток керамических. Устройство***	**м плинтусов**	**463,3200**		**447,89**	**207517**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,236	109,344	842,82	92157
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,277992	852,37	237
		Итого оплата труда:				**199,42**	**92394**
64. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,277992	1799,25	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,277992	852,37	237
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**500**
64. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,741312	14576,68	10806
64. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	467,953	222,36	104054
		Итого материалов:				**247,91**	**114860**
		НР первого уровня	%	60,9		121,44	56268
		НР второго уровня	%	4,24		24,14	11184
		Накладные расходы	%	--		145,58	67452
		Сметная прибыль	%	8		47,48	21998
		Сметная стоимость:				**640,95**	**296967**
				ТИП 7			
65	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**554,4400**		**583,30**	**323406**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,356	197,381	703,42	138841
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,041	754,98	5316
		Итого оплата труда:				**260,01**	**144158**

65. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	50,288	11,67	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	7,041	1402,13	9873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	7,041	754,98	5316
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**10460**
65. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	11,311	15233,56	172300
65. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	19,405	93,00	1805
		Итого материалов:				**314,02**	**174105**
		НР первого уровня	%	60,9		158,34	87792
		НР второго уровня	%	4,24		31,45	17435
		Накладные расходы	%	--		189,79	105227
		Сметная прибыль	%	8		61,85	34291
		Сметная стоимость:				**834,94**	**462924**
66	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**554,4400**		**174,19**	**96580**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,0176	9,758	703,42	6864
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	2,329	754,98	1758
		Итого оплата труда:				**15,55**	**8622**
66. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	25,726	11,67	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	2,329	1402,13	3265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	2,329	754,98	1758
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**3565**
66. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	5,655	15233,56	86150
		Итого материалов:				**155,38**	**86150**
		НР первого уровня	%	60,9		9,47	5251
		НР второго уровня	%	4,24		7,79	4318

		Накладные расходы	%	--		17,26	9569
		Сметная прибыль	%	8		15,32	8492
		Сметная стоимость:				**206,77**	**114640**
				ТИП 8			
67	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируем ой**	**778,5900**		**1106,28**	**861342**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=997,51)	чел-ч	0,416	323,893	997,51	323087
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	7,63	813,61	6208
		Итого оплата труда:				**422,94**	**329295**
67. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	46,715	12,86	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	62,676	470,55	29492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	3,037	1402,13	4258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,037	754,98	2293
67. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	4,594	1799,25	8265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	4,594	852,37	3916
		Итого эксплуатация машин:				**54,73**	**42616**
67. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	872,021	229,46	200094
67. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	2,694	79883,99	215201
67. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,109003	31967,82	3485
67.10	21-130603-1001	Ветошь	кг	0,005	3,893	84,66	330
67.11	21-130816-1501	Мука анлезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,799	20254,14	36428
67.12	22-040001-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,73966	54217,08	40102
		Итого материалов:				**636,59**	**495639**
		НР первого уровня	%	60,9		257,57	200541

		НР второго уровня	%	4,24		57,83	45024
		Накладные расходы	%	--		315,40	245564
		Сметная прибыль	%	8		113,73	88553
		Сметная стоимость:				**1535,42**	**1195459**
68	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой**	**778,5900**		**224,96**	**175151**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,258	200.876	793,81	159458
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	9,032	837,26	7562
		Итого оплата труда:				**214,52**	**167019**
68. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,401	1402,13	1965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,401	754,98	1058
68. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	7,63	1799,25	13729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	7,63	852,37	6504
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**15694**
		НР первого уровня	%	60,9		130,64	101715
		НР второго уровня	%	4,24		15,08	11739
		Накладные расходы	%	--		145,72	113454
		Сметная прибыль	%	8		29,65	23088
		Сметная стоимость:				**400,33**	**311694**
69	**21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**77,8600**		**35356,02**	**2752820**
		НР второго уровня	%	4,24		1499,10	116720
		Накладные расходы	%	--		1499,10	116720
		Сметная прибыль	%	8		2948,41	229563
		Сметная стоимость:				**39803,52**	**3099102**

70	***11-110101-0209 РСНБ РК 2015***	***Стяжка из керамзитобетона. Устройство***	**м3 подстилающего слоя**	**46,7154**		**20440,50**	**954886**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	3,66	170,978	723,15	123643
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**123643**
70. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	22,423	11,67	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**262**
70. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	14,482	2402,30	34790
70. 4	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,02	47,65	15233,56	725875
70. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,046715	14373,62	671
70. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	93,431	729,15	68125
70. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	16,35	93,00	1521
		Итого материалов:				**17788,17**	**830981**
		НР первого уровня	%	60,9		1611,86	75299
		НР второго уровня	%	4,24		935,02	43680
		Накладные расходы	%	--		2546,88	118978
		Сметная прибыль	%	8		1838,99	85909
		Сметная стоимость:				**24826,37**	**1159774**
71	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**778,5900**		**583,30**	**454154**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,356	277,178	703,42	194973
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,888	754,98	7465

		Итого оплата труда:				**260,01**	**262438**
71. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	70,618	11,67	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,888	1402,13	13864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,888	754,98	7465
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**14689**
71. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,883	15233,56	241958
71. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	27,251	93,00	2534
		Итого материалов:				**314,02**	**244493**
		НР первого уровня	%	60,9		158,34	123285
		НР второго уровня	%	4,24		31,45	24483
		Накладные расходы	%	--		189,79	147768
		Сметная прибыль	%	8		61,85	48154
		Сметная стоимость:				**834,94**	**650075**

ТИП 9

72	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70,1600**		**583,30**	**40925**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,356	24,977	703,42	17569
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,891032	754,98	673
		Итого оплата труда:				**260,01**	**18242**
72. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,364	11,67	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,891032	1402,13	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,891032	754,98	673
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**1324**

72. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,431	15233,56	23803
72. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,456	93,00	228
		Итого материалов:				**314,02**	**22032**
		НР первого уровня	%	60,9		158,34	11109
		НР второго уровня	%	4,24		31,45	2206
		Накладные расходы	%	--		189,79	13316
		Сметная прибыль	%	8		61,85	4339
		Сметная стоимость:				**834,94**	**58579**
73	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**70,1600**		**1153,97**	**80962**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=703,42)	чел-ч	0,9504	66,68	703,42	46904
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,884016	754,98	667
		Итого оплата труда:				**678,04**	**47572**
73. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	9,766	11,67	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,884016	1402,13	1240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,884016	754,98	667
		Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**1353**
73. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	2,147	15233,56	32705
		Итого материалов:				**466,15**	**32705**
		НР первого уровня	%	60,9		412,93	28971
		НР второго уровня	%	4,24		66,44	4661
		Накладные расходы	%	--		479,36	33632
		Сметная прибыль	%	8		130,67	9168
		Сметная стоимость:				**1764,00**	**123762**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**41665059**

		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41665959
		Материалы -	Тенге			29693170
		Всего заработная плата -	Тенге			7839669
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3848593
		Накладные расходы -	Тенге			6743389
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			4774358
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1969031
		Сметная прибыль -	Тенге			3872676
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52281125
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10390
		Сметная заработная плата -	Тенге			7839669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			52281125
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10390
		Сметная заработная плата -	Тенге			7839669

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

74	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**Стены и откосы. Шпатлевка**	**8000,0000**		**394,93**	**3159406**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,37	2960	774,71	2293142
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	20	754,98	15100
		Итого оплата труда:				**288,53**	**2308241**
74. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	20	1402,13	28043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	20	754,98	15100
		Итого эксплуатация машин:				**3,51**	**28043**
74. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	48	17462,95	838222

		Итого материалов:				104,78	838222
		НР первого уровня	%	54,8		158,11	1264916
		НР второго уровня	%	4,24		23,45	187591
		Накладные расходы	%	--		181,56	1452507
		Сметная прибыль	%	8		46,12	368953
		Сметная стоимость:				**622,61**	**4980866**
75	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Шпатлевка из сухих растворных смесей**	**м2 оштукатуриваемой поверхнос**	**3000,0000**		**523,73**	**1571194**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,45	1350	865,11	1167899
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	65,4	757,21	49522
		Итого оплата труда:				**405,81**	**1217420**
75. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	1,5	3422,17	5133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,5	852,37	1279
75. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	58,5	807,63	47246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	58,5	754,98	44166
75. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	5,4	1402,13	7572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	5,4	754,98	4077
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**59951**
75. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	7200	47,40	341280
75. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	22,2	93,00	2065
		Итого материалов:				**114,45**	**343345**
		НР первого уровня	%	54,8		222,38	667146
		НР второго уровня	%	4,24		31,64	94906
		Накладные расходы	%	--		254,02	762052
		Сметная прибыль	%	8		62,22	186660
		Сметная стоимость:				**839,97**	**2519906**

76	***11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4***	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26647,0700**		**107,12**	**2854554**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,101	2691,354	793,81	2136424
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	13,324	832,89	11097
		Итого оплата труда:				**80,59**	**2147521**
76. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	2,665	1402,13	3736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	2,665	754,98	2012
76. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	10,659	1799,25	19178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	10,659	852,37	9085
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**22914**
76. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,106588	1439,12	153
76. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,009	239,824	1139,13	273190
76. 7	21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000006	0,159882	533678,37	85326
76. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	2,665	84,66	226
76. 9	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	213,177	162,18	34573
76.10	21-130816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,00025	6,662	23553,84	156910
76.11	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,015	399,706	120,36	48109
76.12	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	2,665	381,67	1017
76.13	22-040802-0202	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК "Универсал" СТ РК ГОСТ Р	кг	0,017	453	108,31	49064
76.14	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,021	559,588	83,36	46647
		Итого материалов:				**26,09**	**695216**
		НР первого уровня	%	54,8		44,16	1176841
		НР второго уровня	%	4,24		6,41	170931
		Накладные расходы	%	--		50,58	1347773
		Сметная прибыль	%	8		12,62	336186
		Сметная стоимость:				**170,32**	**4538512**

77	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная откосов	м2 окрашиваемой поверхности	1418,3000		107,12	151935
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.4=793,81)	чел-ч	0.101	143,248	793,81	113712
77.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,70915	832,89	591
		Итого оплата труда:				**80,59**	**114303**
77.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,14183	1402,13	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.14183	754,98	107
77.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,56732	1799,25	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,56732	852,37	484
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**1220**
77.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000004	0,005673	1439,12	8
77.6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0.009	12,765	1139,13	14541
77.7	21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0.000006	0,00851	533678,37	4541
77.8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0001	0,14183	84,66	12
77.9	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	11,346	162,18	1840
77.10	21-130816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,00025	0,354575	23553,84	8352
77.11	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0.015	21,274	120,36	2561
77.12	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	0,14183	381,67	54
77.13	22-040802-0202	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК "Универсал" СТ РК ГОСТ Р	кг	0,017	24,111	108,31	2611
77.14	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,021	29,784	83,36	2483
		Итого материалов:				**26,09**	**37003**
		НР первого уровня	%	54,8		44,16	62638
		НР второго уровня	%	4,24		6,41	9098
		Накладные расходы	%	--		50,58	71736
		Сметная прибыль	%	8		12,62	17894

		Сметная стоимость:				170,32	241564
78	***11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4***	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3878,7600**		**73,24**	**284061**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,092	356,846	723,15	258053
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,164	819,91	954
		Итого оплата труда:				**66,78**	**259007**
78. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,387876	1402,13	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,387876	754,98	293
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,775752	1799,25	1396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,775752	852,37	661
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**1940**
78. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,015515	1439,12	22
78. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,659389	17400,00	11473
78. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,387876	84,66	33
78. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	31,03	162,18	5032
78. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	19,394	120,36	2334
78.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	62,06	83,36	5173
		Итого материалов:				**6,21**	**24069**
		НР первого уровня	%	54,8		36,59	141936
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	18062
		Накладные расходы	%	--		41,25	159998
		Сметная прибыль	%	8		9,16	35525
		Сметная стоимость:				**123,64**	**479584**
79	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхнос**	**2572,2800**		**565,42**	**1454414**

79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,5=803,99)	чел-ч	0,468	1203,827	803,99	967865
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	3,087	844,25	2606
		Итого оплата труда:				**377,28**	**970471**
79. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0.257228	1402.13	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0.257228	754.98	194
79. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2.83	1799,25	5091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2.83	852,37	2412
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**5452**
79. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,	м3	0,000024	0.061735	1439,12	89
79. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	7,974	84,66	675
79. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	21.607	162,18	3504
79. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,192921	320874,31	61903
79. 9	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	290,668	381,67	110939
79.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних	кг	0,1837	472,528	411,89	194629
79.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1311,863	83,36	109357
		Итого материалов:				**187,03**	**481097**
		НР первого уровня	%	54,8		206,75	531818
		НР второго уровня	%	4,24		32,74	84216
		Накладные расходы	%	--		239,49	616034
		Сметная прибыль	%	8		64,39	165636
		Сметная стоимость:				**869,30**	**2236084**
80	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**2000,0000**		**2848,46**	**5696913**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	2	4000	813,54	3254160
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	17,2	760,64	13083
		Итого оплата труда:				**1633,62**	**3267243**
80. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	1	3422,17	3422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	1	852,37	852

80. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	16,2	1402,15	22735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	16,2	154,98	2735
		Итого эксплуатация машин:				**13307**	**261337**
80. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	30	17591,47	527744
80. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,8	22429,62	17944
80. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	10	84,66	847
80. 8	22-020101-0109	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен квадратные рельефные одноцветные, I сорта, размер 100 мм х 100 мм ГОСТ 6141-91	м2	1	2000	932,30	1864600
80. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	2	2308,38	4617
80.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	9,3	93,00	865
		Итого материалов:				**1208,31**	**2416616**
		НР первого уровня	%	54,8		895,22	1790449
		НР второго уровня	%	4,24		158,73	317464
		Накладные расходы	%	--		1053,96	2107913
		Сметная прибыль	%	8		312,19	624386
		Сметная стоимость:				**4214,61**	**8429212**
				Облицовка коробов тип к-ий			
81	**11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка венткоробов гипсокартонными листами с креплением на металлический каркас**	**м2 стен**	**299,8900**		**1059,08**	**317608**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,5394	161,761	784,26	126862
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,14	997,83	1137
		Итого оплата труда:				**426,82**	**128000**
81. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0033	0,989637	10,61	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,569791	3173,59	1808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,569791	1143,29	651
81. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,569791	1799,25	1025

		в т.ч. затраты труда машинистов. экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,569791	852,37	486
		Итого эксплуатация машин:				**9,48**	**2844**
81. 6	*22-030201-0103*	*Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9.5 мм СТ РК EN 520-2012*	м2	1,05	314,885	345,16	108686
81. 7	*22-040101-9909*	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003*	кг	0.1608	48.222	187,87	9060
81. 8	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,84	851,568	66,66	56765
81. 9	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.3651	109,49	103,69	11353
81.10	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0011	0.329879	268,51	89
81.11	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	318,033	6.13	1950
		Итого материалов:				**626,57**	**187902**
		НР первого уровня	%	54.8		233,90	70144
		НР второго уровня	%	4,24		54,82	16441
		Накладные расходы	%	--		288,72	86584
		Сметная прибыль	%	8		107,82	32335
		Сметная стоимость:				**1455,63**	**436528**
82	**21-060902-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм**	**м**	**600,0000**		**151,94**	**91164**
		НР второго уровня	%	4,24		6,44	3865
		Накладные расходы	%	--		6,44	3865
		Сметная прибыль	%	8		12,67	7602
		Сметная стоимость:				**171,05**	**102632**
83	**21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**111,6000**		**117,19**	**13078**

		НР второго уровня	%	4,24		4,97	555
		Накладные расходы	%	--		4,97	555
		Сметная прибыль	%	8		9,77	1091
		Сметная стоимость:				**131,93**	**14724**
				Облицовка коробов К1-72шт			
84	**11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка венткоробов гипсокартонными листами с креплением на металлический каркас**	**м2 стен**	**194,4000**		**1059,08**	**205886**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,5394	104,859	784,26	82237
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,73872	997,83	737
		Итого оплата труда:				**426,82**	**82974**
84. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0033	0,64152	10,61	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,36936	3173,59	1172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,36936	1143,29	422
84. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,36936	1799,25	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,36936	852,37	315
		Итого эксплуатация машин:				**9,48**	**1844**
84. 6	22-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	204,12	345,16	70454
84. 7	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК	кг	0,1608	31,26	187,87	5873
84. 8	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,84	552,018	66,66	36798
84. 9	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3651	70,975	103,69	7359
84.10	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0011	0,21384	268,51	57
84.11	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	206,161	6,13	1264
		Итого материалов:				**626,57**	**121805**
		НР первого уровня	%	54,8		233,90	45470
		НР второго уровня	%	4,24		54,82	10657
		Накладные расходы	%	--		288,72	56127

		Сметная прибыль	%	8		107,82	20960
		Сметная стоимость:				**1455,63**	**282974**
85	***21-060902-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года***	***Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм***	**м**	**937,4400**		**151,94**	**142435**
		НР второго уровня	%	4,24		6,44	6039
		Накладные расходы	%	--		6,44	6039
		Сметная прибыль	%	8		12,67	11878
		Сметная стоимость:				**171,05**	**160352**
86	**21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**126,7200**		**117,19**	**14850**
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	630
		Накладные расходы	%	--		4,97	630
		Сметная прибыль	%	8		9,77	1238
		Сметная стоимость:				**131,93**	**16718**
87	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций люка ревизионного**	**т конструкций**	**0,2952**		**76261,61**	**22512**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	86,5	25,535	784,26	20026
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,091512	964,98	88
		Итого оплата труда:				**68137,64**	**20114**
87. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,63468	10,61	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалентно 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,035424	3173,59	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалентно 1 чел.	чел-ч	0,12	0,035424	1143,29	41

87. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	1,305	96,45	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,056088	1799,25	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,19	0,056088	852,37	48
		Итого эксплуатация машин:				**1180,65**	**349**
87. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008856	66,30	1
87. 8	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00552	2742,28	15
87. 9	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000304	43438,52	13
87.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,004723	381819,66	1803
87.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002952	196,54	1
87.12	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00003	1774323,66	52
87.13	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000092	283474,83	26
87.14	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000177	444671,26	79
87.15	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000573	258386,23	148
		Итого материалов:				**7242,47**	**2138**
		НР первого уровня	%	60,9		41495,82	12250
		НР второго уровня	%	4,24		4992,92	1474
		Накладные расходы	%	--		46488,73	13723
		Сметная прибыль	%	8		9820,03	2899
		Сметная стоимость:				**132570,37**	**39135**

88	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлоконструкции ревизионного люка	т	0,2952	257853,69	76118
		НР второго уровня	%	4,24	10933,00	3227
		Накладные расходы	%	--	10933,00	3227
		Сметная прибыль	%	8	21502,93	6348
		Сметная стоимость:			290289,62	85693
89	ССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7	Доплата на окрашивание за 2 слоя	т	0,2952	7595,00	2242
		НР второго уровня	%	4,24	322,03	95
		Накладные расходы	%	--	322,03	95
		Сметная прибыль	%	8	633,36	187
		Сметная стоимость:			8550,39	2524
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			16058370
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15698212
Материалы -			Тенге			5145273
Всего заработная плата -			Тенге			10495180
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2242
Накладные расходы -			Тенге			6660820
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			5751358
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			909462
Сметная прибыль -			Тенге			1788723
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24147754

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13095
		Сметная заработная плата -	Тенге			10495180
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			360158
		Материалы -	Тенге			2138
		Всего заработная плата -	Тенге			20114
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			337646
		Накладные расходы -	Тенге			28040
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			12250
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			15790
		Сметная прибыль -	Тенге			31056
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			419254
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			26
		Сметная заработная плата -	Тенге			20114
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			24567008
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13120
		Сметная заработная плата -	Тенге			10515294

РАЗДЕЛ 9.ТАМБУР -4ШТ

90	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлоконструкций козырька**	**т**	**1,3564**		**21828,83**	**29609**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	14,1	19,125	774,71	14816
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	2,168	1118,48	2424
		Итого оплата труда:				**12710,74**	**17241**
90. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,786711	290,57	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

90. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.13	0,176332	3173,59	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.13	0,176332	1143,29	202
90. 5	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1.19	1,614	5503,62	8883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.19	1,614	1143,29	1845
90. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.088	0,119363	5515,91	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,119363	1320,89	158
90. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,257716	1799,25	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,257716	852,37	220
90. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.67	0,908787	17,05	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7969,09**	**10809**
90. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,040692	66,30	3
90.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,025365	2742,28	70
90.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000136	327489,06	44
90.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001397	43438,52	61
90.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,004069	381819,66	1554
90.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,013564	196,54	3
90.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,678199	180,96	123
90.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,20346	91,04	19
90.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000136	1774323,66	241
90.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,003527	200244,36	706
90.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00042	283474,83	119
90.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000814	444671,26	362

90.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002631	258386,23	680
		Итого материалов:				**2936,34**	**3983**
		НР первого уровня	%	60,9		7740,84	10500
		НР второго уровня	%	4,24		1253,75	1701
		Накладные расходы	%	--		8994,60	12200
		Сметная прибыль	%	8		2465,87	3345
		Сметная стоимость:				**33289,31**	**45154**
91	**21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**1,3564**		**322338,72**	**437220**
		НР второго уровня	%	4,24		13667,16	18538
		Накладные расходы	%	--		13667,16	18538
		Сметная прибыль	%	8		26880,47	36461
		Сметная стоимость:				**362886,35**	**492218**
92	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,02444**		**228110,26**	**5576**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	289	7,064	784,26	5540
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,015155	969,68	15
		Итого оплата труда:				**227252,34**	**5555**
92. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,006111	3173,59	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,006111	1143,29	7
92. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,009044	1799,25	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,009044	852,37	8
		Итого эксплуатация машин:				**1459,12**	**36**

		НР первого уровня	%	48,5		136217,38	3514
		НР второго уровня	%	4,24		14345,09	353
		Накладные расходы	%	--		124562,48	3045
		Сметная прибыль	%	8		28213,82	690
		Сметная стоимость:				**380886,56**	**9310**
93	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02444**		**--**	**--**
94	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**1,65268**		**74534,05**	**123181**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	22.1	36,524	735,88	26877
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,611492	970,31	593
		Итого оплата труда:				**16621,96**	**27471**
94. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,247902	3173,59	787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,247902	1143,29	283
94. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,727179	87,26	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,36359	1799,25	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,36359	852,37	310
		Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**1504**
94. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,062802	205870,68	12929
94. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	7,239	66,30	480
94. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,264429	38709,80	10236
94. 9	21-070201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,099161	38743,46	3842

94.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,372	45329,92	62266
94.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	5,586	215,22	1202
94.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	11,899	196,54	2339
94.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,003239	575926,68	1866
		Итого материалов:				**57360,84**	**94799**
		НР первого уровня	%	59,8		9939,93	16428
		НР второго уровня	%	4,24		3581,70	5919
		Накладные расходы	%	--		13521,63	22347
		Сметная прибыль	%	8		7044,45	11642
		Сметная стоимость:				**95100,14**	**157170**
95	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**1,65268**		**6017,14**	**9944**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	0,78	1,289	764,53	986
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,028096	937,93	26
		Итого оплата труда:				**612,28**	**1012**
95. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,008263	3173,59	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,008263	1143,29	9
95. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,019832	1799,25	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,019832	852,37	17
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**62**
95. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001653	67003,80	111
95. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00281	70961,02	199
95. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,011073	774943,60	8581

95. 8	21-170[illegible]-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,038012	93,80	4
95. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,019832	120,36	2
		Итого материалов:				**5383,34**	**8897**
		НР первого уровня	%	59,8		366,14	605
		НР второго уровня	%	4,24		270,65	447
		Накладные расходы	%	--		636,79	1052
		Сметная прибыль	%	8		532,31	880
		Сметная стоимость:				**7186,24**	**11877**
96	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированного настила без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**51,1800**		**2016,13**	**103185**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=764,53)	чел-ч	1,71	87,518	764,53	66910
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,99801	895,64	894
		Итого оплата труда:				**1324,81**	**67804**
96. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,619278	3581,97	2218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,619278	852,37	528
96. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,148422	3173,59	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,148422	1143,29	170
96. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,23031	1799,25	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,23031	852,37	196
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**3104**
96. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,002559	205870,68	527
96. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,005118	295123,74	1510

96. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,276372	38399,86	10616
96. 9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,2559	32764,22	8384
96.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,005425	1215531,96	6594
96.11	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ [illegible]	т	0,0004	0,020472	266582,66	5457
		Итого материалов:				**648,14**	**33172**
		НР первого уровня	%	56,4		747,19	38241
		НР второго уровня	%	4,24		117,16	5996
		Накладные расходы	%	--		864,36	44238
		Сметная прибыль	%	8		230,44	11794
		Сметная стоимость:				**3110,92**	**159217**
97	**21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**56,60508**		**1835,77**	**103914**
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	4406
		Накладные расходы	%	--		77,84	4406
		Сметная прибыль	%	8		153,09	8666
		Сметная стоимость:				**2066,70**	**116985**
98	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Подшивка потолка из профилированного листа. Монтаж**	**м2 покрытия**	**35,8780**		**438,84**	**15745**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,317	11,373	774,71	8811
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,959019	1110,65	1065

		Итого оплата труда:				275,37	9876
98. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,057405	290,57	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,315726	21,63	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,86466	10,61	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,075344	3173,59	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,075344	1143,29	86
98. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,757026	5503,62	4166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,757026	1143,29	866
98. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,01184	5515,91	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,01184	1320,89	16
98. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,007176	163,41	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,11481	1799,25	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,11481	852,37	98
98.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,60275	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**131,60**	**4722**
98.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,014351	66,30	1
98.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,00574	2742,28	16
98.14	21-000601-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,003947	327489,06	1292

98.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000015	0,000002	43439,52	29
98.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000789	383839,66	301
98.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,502292	180,96	91
98.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,150688	91,04	14
98.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000054	1774323,66	95
98.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000219	200244,36	44
98.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000169	283474,83	48
98.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000032	444671,26	14
98.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из [illegible]	т	0,00003	0,001066	258386,23	275
		Итого материалов:				**61,66**	**2212**
		НР первого уровня	%	60,9		167,64	6015
		НР второго уровня	%	4,24		25,71	923
		Накладные расходы	%	--		193,35	6937
		Сметная прибыль	%	8		50,58	1815
		Сметная стоимость:				**682,77**	**24496**
99	**21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**39,4658**		**1397,23**	**55143**
		НР второго уровня	%	4,24		59,24	2338
		Накладные расходы	%	--		59,24	2338
		Сметная прибыль	%	8		116,52	4598

		Сметная стоимость:				1572,99	62079
100	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,4600		2287,64	10203
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,972	4,335	754,98	3273
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,012042	852,37	10
		Итого оплата труда:				736,14	3283
100. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00892	3581,97	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00892	852,37	8
100. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003122	1799,25	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,003122	852,37	3
		Итого эксплуатация машин:				8,42	38
100. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,5352	99,96	53
100. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1784	346,48	62
100. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,025422	266582,66	6777
		Итого материалов:				1545,38	6892
		НР первого уровня	%	56,4		415,18	1852
		НР второго уровня	%	4,24		114,60	511
		Накладные расходы	%	--		529,78	2363
		Сметная прибыль	%	8		225,39	1005
		Сметная стоимость:				3042,82	13571
101	**11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2**	**98,8000**		**284,80**	**28138**

101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(А=754,98)	чел-ч	0,134	13,239	754,98	9995
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02964	852,37	25
		Итого оплата труда:				**101,42**	**10021**
101. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,02964	1799,25	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,02964	852,37	25
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**53**
101. 4	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,011066	295123,74	3266
101. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3	кг	0,039	3,853	99,96	385
101. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	1,383	346,48	479
101. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	0,052364	266582,66	13959
		Итого материалов:				**183,09**	**18089**
		НР первого уровня	%	56,4		57,20	5652
		НР второго уровня	%	4,24		14,50	1433
		Накладные расходы	%	--		71,70	7084
		Сметная прибыль	%	8		28,52	2818
		Сметная стоимость:				**385,02**	**38040**
102	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0984**		**266582,66**	**26232**
		НР второго уровня	%	4,24		11303,10	1112
		Накладные расходы	%	--		11303,10	1112

		Сметная прибыль	%	8		22230,86	2188
		Сметная стоимость:				300116,63	29531
103	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,04916		273974,69	13469
		НР второго уровня	%	4.24		11616,53	571
		Накладные расходы	%	--		11616,53	571
		Сметная прибыль	%	8		22847,30	1123
		Сметная стоимость:				308438,51	15163
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				961558
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				465516
Материалы -			Тенге				161850
Всего заработная плата -			Тенге				115145
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				185288
Накладные расходы -			Тенге				87985
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				65472
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				22513
Сметная прибыль -			Тенге				44280
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				597782
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				152
Сметная заработная плата -			Тенге				115145
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				496042
Материалы -			Тенге				6195

Всего заработная плата -	Тенге				27117
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				450688
Накладные расходы -	Тенге				38247
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				16514
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21733
Сметная прибыль -	Тенге				42743
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				577031
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34
Сметная заработная плата -	Тенге				27117
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1174813
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				185
Сметная заработная плата -	Тенге				142262

РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Крыльцо К1 -4шт

104	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**28,0000**		**381,06**	**10670**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742.25)	чел-ч	0.0681	1,907	742,25	1415
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	0.2464	852.37	210
		Итого оплата труда:				**58,05**	**1625**
104. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0.0924	3422.17	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0.0924	852.37	79
104. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0.0252	2539.34	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	0.0252	852.37	21
104. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,1288	1909,23	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,1288	852,37	110

104. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,2604	11,48	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**629**
104. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,428	6036,02	8619
104. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,0616	93,00	6
		Итого материалов:				**308,04**	**8625**
		НР первого уровня	%	60,9		35,35	990
		НР второго уровня	%	4,24		17,66	494
		Накладные расходы	%	--		53,01	1484
		Сметная прибыль	%	8		34,73	972
		Сметная стоимость:				**468,79**	**13126**
105	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего**	**2,8000**		**12259,55**	**34327**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.5=723,15)	чел-ч	3,24	9,072	723,15	6560
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,54	852,37	1313
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**7873**
105. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,252	3422,17	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,252	852,37	215
105. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,288	1909,23	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,288	852,37	1098
105. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,604	11,48	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**3351**
105. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,812	7025,42	5705

105. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,252	3925,42	1779
105. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	2,8	6839,50	19663
105. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,42	93,00	39
		Итого материалов:				**8719,63**	**24415**
		НР первого уровня	%	60,9		1712,39	4795
		НР второго уровня	%	4,24		592,41	1659
		Накладные расходы	%	--		2304,80	6453
		Сметная прибыль	%	8		1165,15	3262
		Сметная стоимость:				**15729,50**	**44043**
106	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Бетонная площадка. Устройство**	**м3**	**6,4000**		**36571,67**	**234059**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	8,25	52,8	793,81	41913
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	4,628	855,75	3960
		Итого оплата труда:				**7167,72**	**45873**
106. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01728	3422,17	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01728	852,37	15
106. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	3,142	36,72	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	4,478	3581,97	16040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	4,478	852,37	3817
106. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,05376	3173,59	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,05376	1143,29	61
106. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	13,328	163,71	2182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,07872	1799,25	142

		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,07872	852,37	67
		Итого эксплуатация машин:				**2923,29**	**18709**
106. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,496	25216,84	163809
106.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	16	66,30	1061
106.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,05184	26031,20	1349
106.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00256	17400,00	45
106.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,368	196,54	465
106.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,016	200244,36	3204
106.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,00768	93,00	1
106.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	4,986	702,64	3503
		Итого материалов:				**27099,45**	**173437**
		НР первого уровня	%	48,5		3476,35	22249
		НР второго уровня	%	4,24		1698,04	10867
		Накладные расходы	%	--		5174,38	33116
		Сметная прибыль	%	8		3339,68	21374
		Сметная стоимость:				**45085,74**	**288549**
107	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,14659**		**10001,03**	**1466**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	11,6	1,7	784,26	1334
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,055705	974,86	54
		Итого оплата труда:				**9467,86**	**1388**
107. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,023455	3173,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,16	0,023455	1143,29	27

107. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,003225	1799,25	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,003225	852,37	27
		Итого эксплуатации машин:				**903,61**	**132**
		НР первого уровня	%	48,5		4591,91	673
		НР второго уровня	%	4,24		618,74	91
		Накладные расходы	%	--		5210,65	764
		Сметная прибыль	%	8		1216,93	178
		Сметная стоимость:				**16428,61**	**2408**
108	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,14659**		**216794,37**	**31780**
		НР второго уровня	%	4,24		9192,08	1347
		Накладные расходы	%	--		9192,08	1347
		Сметная прибыль	%	8		18078,92	2650
		Сметная стоимость:				**244065,37**	**35778**
109	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка уголка и арматуры**	**1т**	**0,02387**		**160043,90**	**3821**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	198	4.727	803,99	3800
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,008594	973,58	8
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**3809**
109. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003581	3173,59	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003581	1143,29	4
109. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005013	1799,25	9

		Итого эксплуатация машин:			883,88	20
		НР первого уровня	%	48,5	77377,15	1847
		НР второго уровня	%	4,24	10066,65	240
		Накладные расходы	%	--	87443,80	2087
		Сметная прибыль	%	8	19799,02	473
		Сметная стоимость:			**267286,72**	**6381**
110	**21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 36 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,02074**	**195638,01**	**4057**
		НР второго уровня	%	4,24	8295,05	172
		Накладные расходы	%	--	8295,05	172
		Сметная прибыль	%	8	16314,64	338
		Сметная стоимость:			**220247,71**	**4567**
111	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00314**	**--**	**--**
112	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,02387**	**103444,96**	**2469**
		НР второго уровня	%	4,24	4386,07	105
		Накладные расходы	%	--	4386,07	105
		Сметная прибыль	%	8	8626,48	206
		Сметная стоимость:			**116457,51**	**2780**

113	***11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9***	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,3200**		**2274,66**	**71266**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,06	33,199	774,71	25720
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,920808	776,18	715
		Итого оплата труда:				**844,01**	**26434**
113. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,112752	3422,17	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,112752	852,37	96
113. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,72036	1402,13	1010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,72036	754,98	544
113. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,087696	1799,25	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,087696	852,37	75
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**1554**
113. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,40716	14576,68	5935
113. 7	22-060301-0615	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	31,946	1117,73	35707
113. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,958392	2308,38	2212
113. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,206	93,00	112
		Итого материалов:				**1403,80**	**43967**
		НР первого уровня	%	60,9		514,00	16099
		НР второго уровня	%	4,24		118,24	3703
		Накладные расходы	%	--		632,24	19802
		Сметная прибыль	%	8		232,55	7283

		Сметная стоимость:				31,39,38	98326
114	***11-080201-0703 РСНБ РК 2015***	***Решетки металлические для вытирания обуви. Установка***	**т металличе**	**0,06068**		**416649,37**	**25282**
114. 1	*1*	*Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)*	чел-ч	42,3	2,567	784,26	2013
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,151093	852,37	129
		Итого оплата труда:				**35296,60**	**2142**
114. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,041869	3581,97	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,041869	852,37	36
114. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,109224	1799,25	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,109224	852,37	93
		Итого эксплуатация машин:				**5710,21**	**346**
114. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,04551	17591,47	801
114. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,003641	205870,68	750
114. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,06068	346297,07	21013
114. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,3034	1184,41	359
		Итого материалов:				**377764,96**	**22923**
		НР первого уровня	%	50,8		17930,67	1088
		НР второго уровня	%	4,24		18426,19	1118
		Накладные расходы	%	--		36356,87	2206
		Сметная прибыль	%	8		36240,50	2199
		Сметная стоимость:				**489246,74**	**29687**

Пандус -4шт

115	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади**	**15,2000**		**361,06**	**5792**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	0,0681	1,035	742,25	798
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,13376	852,37	114
		Итого оплата труда:				**58,05**	**882**
115. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,05016	3422,17	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,05016	852,37	43
115. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01368	2539,34	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01368	852,37	12
115. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,06992	1909,23	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,06992	852,37	60
115. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,14136	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**342**
115. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,7752	6036,02	4679
115. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,03344	93,00	3
		Итого материалов:				**308,04**	**4682**
		НР первого уровня	%	60,9		35,35	537
		НР второго уровня	%	4,24		17,66	268
		Накладные расходы	%	--		53,01	806
		Сметная прибыль	%	8		34,73	528
		Сметная стоимость:				**468,79**	**7126**
116	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстила**	**1,5200**		**12259,55**	**18635**

116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	3,24	4,925	723,15	3563
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,836	852,37	713
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**4274**
116. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,1368	3422,17	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,1368	852,37	117
116. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,6992	1909,23	1335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,6992	852,37	596
116. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,414	11,48	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**1819**
116. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,4408	7025,42	3097
116. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,1368	7025,42	961
116. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,52	6036,02	9175
116. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,228	93,00	21
		Итого материалов:				**8719,63**	**13254**
		НР первого уровня	%	60,9		1712,39	2603
		НР второго уровня	%	4,24		592,41	900
		Накладные расходы	%	--		2304,80	3503
		Сметная прибыль	%	8		1165,15	1771
		Сметная стоимость:				**15729,50**	**23909**
117	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Бетонная площадка. Устройство**	**м3**	**6,0800**		**36571,67**	**222356**

117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей 3,4=793,81)	чел-ч	8,25	50,36	793,81	[illegible]
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	4,396	855,75	3762
		Итого оплата труда:				**7167,72**	**43580**
117. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016416	3422,17	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016416	852,37	14
117. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	2,985	36,72	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	4,254	3581,97	15238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	4,254	852,37	3626
117. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,051072	3173,59	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,051072	1143,29	58
117. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	12,662	163,71	2073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,074784	1799,25	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,074784	852,37	64
		Итого эксплуатация машин:				**2923,29**	**17774**
117. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,171	25216,84	155618
117.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	15,2	66,30	1008
117.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,049248	26031,20	1282
117.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,002432	17400,00	42

117.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,25	196,54	442
117.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0152	200244,36	3044
117.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,007296	93,00	1
117.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	4,736	702,64	3328
		Итого материалов:				**27099,45**	**164765**
		НР первого уровня	%	48,5		3476,35	21136
		НР второго уровня	%	4,24		1698,04	10324
		Накладные расходы	%	--		5174,38	31460
		Сметная прибыль	%	8		3339,68	20305
		Сметная стоимость:				**45085,74**	**274121**
118	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,22776**		**10031,01**	**2285**
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	11,6	2,642	784,26	2072
118.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,086549	974,86	84
		Итого оплата труда:				**9467,86**	**2156**
118.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,036442	3173,59	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,036442	1143,29	42
118.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,050107	1799,25	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,050107	852,37	43
		Итого эксплуатация машин:				**903,61**	**206**
118.5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,063773	107,10	7
		Итого материалов:				**29,99**	**7**
		НР первого уровня	%	48,5		4591,91	1046
		НР второго уровня	%	4,24		620,01	141

		Накладные расходы	%	--		5233,95	1393
		Сметная прибыль	%	8		1239,44	278
		Сметная стоимость:				**16462,37**	**3749**
119	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,22776**		**152027,81**	**34626**
		НР второго уровня	%	4,24		6445,98	1468
		Накладные расходы	%	--		6445,98	1468
		Сметная прибыль	%	8		12677,90	2888
		Сметная стоимость:				**171151,69**	**38982**
120	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,00064**		**160043,90**	**102**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	198	0,12672	803,99	102
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00023	973,52	0
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**102**
120. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000096	3173,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000096	1143,29	0
120. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000134	1799,25	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000134	852,37	0
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**1**
		НР первого уровня	%	48,5		77377,15	50
		НР второго уровня	%	4,24		10066,65	6

		Накладные расходы	%	--		87443,80	56
		Сметная прибыль	%	8		19799,02	13
		Сметная стоимость:				**267286,72**	**171**
121	**21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0004**		**273974,69**	**110**
		НР второго уровня	%	4,24		11616,53	5
		Накладные расходы	%	--		11616,53	5
		Сметная прибыль	%	8		22847,30	9
		Сметная стоимость:				**308438,51**	**123**
122	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00024**		**--**	**--**
123	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,00064**		**103444,96**	**66**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,07	3
		Накладные расходы	%	--		4386,07	3
		Сметная прибыль	%	8		8626,48	6
		Сметная стоимость:				**116457,51**	**75**
124	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкции**	**0,17648**		**71508,67**	**12620**
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=803,99)	чел-ч	73,6	12,989	803,99	10443
124.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,04765	970,89	46

		Итого оплата труда:				**59435,31**	**10600**
124. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	2,877	290,57	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,019413	3173,59	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,019413	1143,29	22
124. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,652976	98,45	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,210011	163,41	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,028237	1799,25	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,028237	852,37	24
124. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,409434	17,05	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5971,54**	**1054**
124. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005294	66,30	0
124.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2,	10 м	0,0187	0,0033	2742,28	9
124.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000182	43438,52	8
124.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000882	381819,66	337
124.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001765	196,54	0
124.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,344136	180,96	62
124.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,104123	91,04	9

124.16	21-130804-0101	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1774323,66	31
124.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.014	0,002471	208172,82	514
124.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000055	283474.83	16
124.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000106	444671,26	47
124.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000342	258386,23	88
		Итого материалов:				**6363,46**	**1123**
		НР первого уровня	%	60,9		36196,41	6388
		НР второго уровня	%	4,24		4566,70	806
		Накладные расходы	%	--		40763,10	7194
		Сметная прибыль	%	8		8981,74	1585
		Сметная стоимость:				**121253,51**	**21399**
125	**23-010301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные, D 32 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**м**	**46,7200**		**631,84**	**29520**
		НР второго уровня	%	4,24		26,79	1252
		Накладные расходы	%	--		26,79	1252
		Сметная прибыль	%	8		52,69	2462
		Сметная стоимость:				**711,32**	**33233**
126	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкц**	**0,12384**		**40323,74**	**4994**
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (754,98)	чел-ч	46,6	5,771	754,98	4357
126.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,03839	964,98	37
		Итого машин труда:				**35481,21**	**4394**
126.3	11-090103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315	маш-ч	1,75	0,21672	290,57	63
		В т.ч. затраты труда машинистов (поплав 0 чел-ч)	чел-ч				

126. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,014863	1143,59	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,014863	1143,59	17
126. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,050774	23,16	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,124	98,45	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,017338	163,41	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,02353	1799,25	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,02353	852,37	20
126. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,230342	17,05	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2189,20**	**271**
126.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003715	66,30	0
126.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2,	10 м	0,0187	0,002316	2742,28	6
126.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000409	381819,66	156
126.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001238	196,54	0
126.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,18576	180,96	34
126.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,055728	91,04	5
126.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1774323,66	22
126.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000173	208172,82	36

126.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00033	0,000038	283474,83	33
126.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000074	444671,26	33
126.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00024	258386,23	62
		Итого материалов:				**2952,47**	**366**
		НР первого уровня	%	60,9		21608,06	2676
		НР второго уровня	%	4,24		2625,91	325
		Накладные расходы	%	--		24233,97	3001
		Сметная прибыль	%	8		5164,62	640
		Сметная стоимость:				**69722,32**	**8634**
127	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,12384**		**304460,60**	**37704**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,13	1599
		Накладные расходы	%	--		12909,13	1599
		Сметная прибыль	%	8		25389,58	3144
		Сметная стоимость:				**342759,31**	**42447**
128	**ССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7**	**Доплата на окрашивание за 2 слоя**	**т**	**0,30032**		**7595,00**	**2281**
		НР второго уровня	%	4,24		322,03	97
		Накладные расходы	%	--		322,03	97

		Сметная прибыль	%	8		8550,39	2548
		Сметная стоимость:					
129	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,0000**		**2274,60**	**68238**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,06	31,8	774,71	24636
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,882	776,18	685
		Итого оплата труда:				**844,01**	**25320**
129. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,108	3422,17	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,108	852,37	92
129. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,69	1402,13	967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,69	754,98	521
129. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,084	1799,25	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,084	852,37	72
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**1488**
129. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,39	14576,68	5685
129. 7	22-060301-0615	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-	м2	1,02	30,6	1117,73	34203
129. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,918	2308,38	2119
129. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,155	93,00	107
		Итого материалов:				**1403,80**	**42114**
		НР первого уровня	%	60,9		514,00	15420
		НР второго уровня	%	4,24		118,24	3547

		Накладные расходы	%	--		632,24	16967
		Сметная прибыль	%	8		232,55	6976
		Сметная стоимость:				**3139,38**	**94182**
				Приямок -8шт			
130	***11-110101-0209 РСНБ РК 2015***	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстила**	**2,0800**		**30623,44**	**63697**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.5=723,15)	чел-ч	3,66	7,613	723,15	5505
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**5505**
130. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,9984	11,67	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**12**
130. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,6448	2402,30	1549
130. 4	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,122	25216,84	53500
130. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00208	14373,62	30
130. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,16	729,15	3033
130. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,728	93,00	68
		Итого материалов:				**27971,11**	**58180**
		НР первого уровня	%	60,9		1611,86	3353
		НР второго уровня	%	4,24		1366,78	2843
		Накладные расходы	%	--		2978,63	6196
		Сметная прибыль	%	8		2688,17	5591
		Сметная стоимость:				**36290,25**	**75484**

131	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены приямка. Устройство**	**м3**	**5,0640**		**29673,82**	**150264**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	3,96	15,496	774,71	12005
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	1,158	871,83	1010
		Итого оплата труда:				**2570,00**	**13014**
131. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013673	3422,17	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013673	852,37	12
131. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,922154	36,72	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,952032	3581,97	3410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,952032	852,37	811
131. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,077479	3173,59	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,077479	1143,29	89
131. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,040512	56,27	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,114953	1799,25	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,114953	852,37	98
		Итого эксплуатация машин:				**779,19**	**3946**
131. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,165	25216,84	130252
131.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,003545	24435,92	87
131.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,04355	26031,20	1134
131.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,001317	17400,00	23

131.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7798-83	т	0,0885	0,002532	38318,55	97
131.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	2,178	196,54	428
131.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,003899	93,00	0
131.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	2,026	702,64	1423
		Итого материалов:				**26523,22**	**134314**
		НР первого уровня	%	48,5		1246,45	6312
		НР второго уровня	%	4,24		1310,99	6639
		Накладные расходы	%	--		2557,44	12951
		Сметная прибыль	%	8		2578,44	13057
		Сметная стоимость:				**34808,90**	**176272**
132	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,11552**		**10031,01**	**1159**
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	11,6	1,34	784,26	1051
132.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,043898	974,86	43
		Итого оплата труда:				**9467,86**	**1094**
132.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,018483	3173,59	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,018483	1143,29	21
132.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,025414	1799,25	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,025414	852,37	22
		Итого эксплуатация машин:				**903,61**	**104**
132.5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,032346	107,10	3
		Итого материалов:				**29,99**	**3**

		НР первого уровня	%	48,5		4591,93	536
		НР второго уровня	%	4,24		620,03	72
		Накладные расходы	%	--		5211,93	602
		Сметная прибыль	%	8		1219,44	141
		Сметная стоимость:				**16462,37**	**1902**
133	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,11552**		**152027,81**	**17562**
		НР второго уровня	%	4,24		6445,98	745
		Накладные расходы	%	--		6445,98	745
		Сметная прибыль	%	8		12677,90	1465
		Сметная стоимость:				**171151,69**	**19771**
134	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**1т**	**0,01392**		**160043,90**	**2228**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	198	2,756	803,99	2216
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005011	973,58	5
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**2221**
134. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002088	3173,59	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002088	1143,29	2
134. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002923	1799,25	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002923	852,37	2
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**12**

		[illegible]	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24		10066,65	146
		Накладные расходы	%	--		87443,80	1217
		Сметная прибыль	%	8		19799,02	276
		Сметная стоимость:				**267286,72**	**3721**
135	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01392**		**148406,64**	**2066**
		НР второго уровня	%	4,24		6292,44	88
		Накладные расходы	%	--		6292,44	88
		Сметная прибыль	%	8		12375,93	172
		Сметная стоимость:				**167075,01**	**2326**
136	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**27,2000**		**1455,88**	**39600**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,553	15,042	865,11	13013
136. 2	01-000102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,28832	871,58	251
		Итого оплата труда:				**487,64**	**13264**
136. 3	11-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,03264	3581,97	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0012	0,03264	852,37	28
136. 4	11-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01904	4173,59	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0007	0,01904	1143,29	22

136. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,23664	1799,25	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,23664	852,37	202
136. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	5,016	17,05	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**689**
136. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,002176	14576,68	32
136. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,0544	503,51	27
136. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,08704	4812,69	419
136.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0952	180,96	17
136.11	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	27,2	926,57	25203
136.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,748	268,51	201
		Итого материалов:				**952,16**	**25899**
		НР первого уровня	%	60,4		294,54	8011
		НР второго уровня	%	4,24		74,22	2019
		Накладные расходы	%	--		368,76	10030
		Сметная прибыль	%	8		145,97	3970
		Сметная стоимость:				**1970,61**	**53601**
137	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,3200**		**58,48**	**253**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=942,77)	чел-ч	0,0295	0,12744	942,77	120
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000864	852,31	1
		Итого оплата труда:				**27,98**	**121**

137. 3	31-050501-0100	Автокраны, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000432	3422,37	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000432	852,37	0
137. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000432	35,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000432	1799,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000432	852,37	0
137. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,048384	46,16	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**5**
137. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000065	273897,54	18
137. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000389	283474,83	110
		Итого материалов:				**29,62**	**128**
		НР первого уровня	%	54,2		15,17	66
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	13
		Накладные расходы	%	--		18,29	79
		Сметная прибыль	%	8		6,14	27
		Сметная стоимость:				**82,91**	**358**
138	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,3200**		**149,58**	**646**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,0852	0,368064	803,99	296
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001728	852,37	1
		Итого оплата труда:				**68,84**	**297**

138. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
138. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000864	35,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000864	1799,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000864	852,37	1
138. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,05616	46,16	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.65**	**7**
138. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000121	347224,83	42
138. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000778	387279,40	301
		Итого материалов:				**79,43**	**343**
		НР первого уровня	%	54,2		37,31	161
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	34
		Накладные расходы	%	--		45,24	195
		Сметная прибыль	%	8		15,59	67
		Сметная стоимость:				**210,41**	**909**
139	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки металлические для вытирания обуви. Установка**	**т металличе**	**0,1416**		**416649,37**	**58998**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	42,3	5,99	784,26	4697
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,352584	852,37	301
		Итого оплата труда:				**35296,60**	**4998**

		Краны автомобильные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,097704	1583,37	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,097704	852,37	83
139. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,25488	1799,25	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,25488	852,37	217
		Итого эксплуатация машин:				**5710,21**	**809**
139. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,1062	17591,47	1868
139. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,008496	205870,68	1749
139. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,1416	346297,07	49036
139. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,708	1184,41	839
		Итого материалов:				**377764,96**	**53492**
		НР первого уровня	%	50,8		17930,67	2539
		НР второго уровня	%	4,24		18426,19	2609
		Накладные расходы	%	--		36356,87	5148
		Сметная прибыль	%	8		36240,50	5132
		Сметная стоимость:				**489246,74**	**69277**

Устройство продуха ОБП -29шт

140	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство продуха**	**слуховое окно**	**29,0000**		**10379,98**	**301019**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	6,08	176,32	754,98	133118
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	6,38	997,83	6366
		Итого оплата труда:				**4809,80**	**139484**
140. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	3,19	3173,59	10124

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,36	4,94	35,86	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
140. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	3,19	1799,25	5740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	3,19	852,37	2719
		Итого эксплуатация машин:				**549,48**	**15935**
140. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до	м3	0,06	1,74	13334,63	23202
140. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,74	26031,20	45294
140. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	2,9	26031,20	75490
140. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	40,6	196,54	7980
		Итого материалов:				**5240,23**	**151967**
		НР первого уровня	%	59,8		2876,26	83412
		НР второго уровня	%	4,24		562,06	16300
		Накладные расходы	%	--		3438,33	99711
		Сметная прибыль	%	8		1105,46	32058
		Сметная стоимость:				**14923,77**	**432789**
141	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**29,0000**		**497,75**	**14435**
		НР второго уровня	%	4,24		21,10	612
		Накладные расходы	%	--		21,10	612
		Сметная прибыль	%	8		41,51	1204

		Сметная стоимость:			566,36	16251
142	21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	29,0000	1548,67	44911
		НР второго уровня	%	4,24	65,66	1904
		Накладные расходы	%	--	65,66	1904
		Сметная прибыль	%	8	129,15	3745
		Сметная стоимость:			1743,48	50561
143	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	58,0000	428,37	24845
		НР второго уровня	%	4,24	18,16	1053
		Накладные расходы	%	--	18,16	1053
		Сметная прибыль	%	8	35,72	2072
		Сметная стоимость:			482,26	27971
144	21-050308-0475 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,5100	775,03	4270
		НР второго уровня	%	4,24	32,86	181
		Накладные расходы	%	--	32,86	181
		Сметная прибыль	%	8	64,63	356

		Сметная стоимость:				972,52	4000
145	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6100**		**2287,64**	**5971**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,972	2,537	754,98	1915
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,007047	852,38	6
		Итого оплата труда:				**736,14**	**1921**
145. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00522	3581,97	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00522	852,37	4
145. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001827	1799,25	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001827	852,37	2
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**22**
145. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3	кг	0,12	0,3132	99,96	31
145. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1044	346,48	36
145. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,014877	266582,66	3966
		Итого материалов:				**1545,38**	**4033**
		НР первого уровня	%	56,4		415,18	1084
		НР второго уровня	%	4,24		114,60	299
		Накладные расходы	%	--		529,78	1383
		Сметная прибыль	%	8		225,39	588
		Сметная стоимость:				**3042,82**	**7942**

ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА

СТРЕМЯНКА СГ1

	ТСН ЦТ ГК 2012 Изм. и доп. вып. 5	Установка трубопроводных и вентиляционных, пожарных с ограждением. Монтаж	конструкций	4,1984		49549,16	208027
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	28,9	121,334	832,64	101027
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	22,025	984,89	21692
		Итого оплата труда:				**29230,01**	**122719**
146. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	36,064	290,57	10479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	3,611	21,63	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,503808	3173,59	1599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,503808	1143,29	576
146. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	20,446	2893,28	59157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	20,446	981,60	20070
146. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,277094	5515,91	1528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,277094	1320,89	366
146. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	1,218	23,16	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 9	31-060103-0901	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	1,637	163,41	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,797696	1799,25	1435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,797696	852,37	680

146.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	маш.-ч чел-ч	1,98	1,953	1116,[illegible]	2[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**74692**
146.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,125952	66,30	8
146.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2,	10 м	0,0187	0,07851	2742,28	215
146.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,004198	327489,06	1375
146.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,004324	43438,52	188
146.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,056259	381819,66	21481
146.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,041984	196,54	8
146.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	5,752	180,96	1041
146.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	1,721	91,04	157
146.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00042	1774323,66	745
146.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,016794	208172,82	3496
146.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001302	283474,83	369
146.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002519	444671,26	1120
146.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,008145	258386,23	2105
		Итого материалов:				**7695,16**	**32307**
		НР первого уровня	%	60,9		17801,08	74736
		НР второго уровня	%	4,24		2855,65	11989
		Накладные расходы	%	--		20656,73	86725
		Сметная прибыль	%	8		5616,47	23580
		Сметная стоимость:				**75822,36**	**318333**

		РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,1984	299948,04	1259302
			НР второго уровня	%	4,24	12717,80	53394
			Накладные расходы	%	--	12717,80	53394
			Сметная прибыль	%	8	25013,27	105016
			Сметная стоимость:			337679,10	1417712
148	**ССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7**		**Доплата на окрашивание за 2 слоя**	**т**	**4,1984**	**7595,00**	**31887**
			НР второго уровня	%	4,24	322,03	1352
			Накладные расходы	%	--	322,03	1352
			Сметная прибыль	%	8	633,36	2659
			Сметная стоимость:			**8550,39**	**35898**
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-1. РАМКА Р-1-4шт				
149	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**		**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,72424**	**49549,16**	**35885**
149.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	28,9	20,931	832,64	17428
149.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,799	984,89	3742
			Итого оплата труда:			**29230,01**	**21170**
149.3		11-000103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	6,221	290,57	1808

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
149. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,622846	23,63		33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
149. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,086909	3173,59		276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,086909	1143,29		99
149. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,527	2893,28		10205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,527	981,60		3462
149. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,0478	5515,91		264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,0478	1320,89		63
149. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,21003	23,16		5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
149. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,282454	163,41		46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
149.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,137606	1799,25		248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,137606	852,37		117
149.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,217	17,05		21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		Итого эксплуатация машин:				**17790,70**		**12885**
149.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,021727	66,30		1
149.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2,	10 м	0,0187	0,013543	2742,28		37
149.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000724	327489,06		237

149.15	21-130201-0101	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000746	43438,52	32
149.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,009705	381819,66	3705
149.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007242	196,54	1
149.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,992209	180,96	180
149.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,296938	91,04	27
149.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000072	1774323,66	129
149.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002897	208172,82	603
149.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000225	283474,83	64
149.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000435	444671,26	193
149.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001405	258386,23	363
		Итого материалов:				**7695,16**	**5573**
		НР первого уровня	%	60,9		17801,08	12892
		НР второго уровня	%	4,24		2855,65	2068
		Накладные расходы	%	--		20656,73	14960
		Сметная прибыль	%	8		5616,47	4068
		Сметная стоимость:				**75822,36**	**54914**
150	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,72424**		**299948,04**	**217234**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	9211
		Накладные расходы	%	--		12717,80	9211

		Сметная прибыль	%	8		25033,27	98336
		Сметная стоимость:				**337679,10**	**244563**
151	**ССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7**	**Доплата на окрашивание за 2 слоя**	**т**	**0,72424**		**7595,00**	**5501**
		НР второго уровня	%	4,24		322,03	233
		Накладные расходы	%	--		322,03	233
		Сметная прибыль	%	8		633,36	459
		Сметная стоимость:				**8550,39**	**6193**
				Отмостка			
152	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**77,4540**		**25626,30**	**1984860**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	1,35	104,563	690,68	72220
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	14,042	852,37	11969
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**84189**
152. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	37,178	11,67	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	13,942	3581,97	49939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	13,942	852,37	11884
152. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,10069	1799,25	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,10069	852,37	86
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**50554**
152. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	79,003	21952,36	1734304
152. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	19,363	6598,38	127768
152. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,154908	93,00	14

		Итого материалов:				24641,19	1963086
		НР первого уровня	%	48,5		527,17	40832
		НР второго уровня	%	4,24		1108,91	85889
		Накладные расходы	%	--		1636,08	126721
		Сметная прибыль	%	8		2180,99	168926
		Сметная стоимость:				**29443,37**	**2280507**
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
153	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**Откосы. Штукатурка улучшенная**	**475,2000**		**874,81**	**415709**
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,611	290,347	852,37	247483
153.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	11,405	754,98	8610
		Итого оплата труда:				**538,92**	**256094**
153.3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	4,277	52,34	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153.4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	11,405	965,17	11008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	11,405	754,98	8611
		Итого эксплуатация машин:				**23,64**	**11231**
153.5	21-020402-0200	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	8,981	17462,95	156840
153.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,663	93,00	155
		Итого материалов:				**330,38**	**156994**

		НР первого уровня	%	54,8		295,33	159399
		НР второго уровня	%	4,24		49,63	23576
		Накладные расходы	%	--		344,94	163916
		Сметная прибыль	%	8		97,58	46370
		Сметная стоимость:				**1317,33**	**625995**
154	**11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**5776,4100**		**103,34**	**596927**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,049	283,044	754,98	213693
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,577641	852,37	492
		Итого оплата труда:				**37,08**	**214185**
154. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,577641	1799,25	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,577641	852,37	492
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**1039**
154. 4	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	80,87	346,48	28020
154. 5	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	1,329	266582,66	354175
		Итого материалов:				**66,16**	**382195**
		НР первого уровня	%	56,4		20,91	120800
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	30432
		Накладные расходы	%	--		26,18	151232
		Сметная прибыль	%	8		10,36	59853

		Сметная стоимость:				139,88	808011

ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТОМ

155	***11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7***	***Стены. Облицовка наружная (цоколь) керамогранитом***	**м2 поверхности облицовки**	**176,2000**		**4687,38**	**825916**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8=832,64)	чел-ч	2.7	475,74	832,64	396120
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	2,326	763,10	1775
		Итого оплата труда:				**2258,20**	**397895**
155. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0.19382	3422,17	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,19382	852.37	165
155. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	2,132	1402,13	2989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	2.132	754,98	1610
		Итого эксплуатация машин:				**20,73**	**3653**
155. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	3,524	17591,47	61992
155. 6	21-130101-1002	Портландцемент пушцолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,07048	21025.80	1482
155. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,881	84,66	75
155. 8	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1	176.2	2057,39	362512
155. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,881	93,00	82
		Итого материалов:				**2418,52**	**426143**
		НР первого уровня	%	54,8		1237,49	218046
		НР второго уровня	%	4,24		251,21	44264

		Накладные расходы	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль	%	8		[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:				**6670,17**	**1175264**
				Вход в подвал-1шт			
156	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади**	**9,30000**		**73,22**	**681**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	0,0681	0,63333	742,25	470
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,08184	852,37	70
		Итого оплата труда:				**58,05**	**540**
156. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,03069	3422,17	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,03069	852,37	26
156. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00837	2539,34	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00837	852,37	7
156. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,04278	1909,23	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,04278	852,37	36
156. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,08649	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**209**
156. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,02046	93,00	2
		Итого материалов:				**0,20**	**2**
		НР первого уровня	%	60,9		35,35	329
		НР второго уровня	%	4,24		4,60	43
		Накладные расходы	%	--		39,95	372

		Сметная прибыль	%	8		9,05	84
		Сметная стоимость:				**122,23**	**1137**
157	***11-110101-0204 РСНБ РК 2015***	***Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками***	**м3 подстилающего слоя**	**0,7000**		**12259,55**	**8582**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	3,24	2,268	723,15	1640
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,385	852,37	328
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**1968**
157. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,063	3422,17	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,063	852,37	54
157. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,322	1909,23	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,322	852,37	274
157. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,651	11,48	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**838**
157. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,203	7025,42	1426
157. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,063	7025,42	443
157. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,7	6036,02	4225
157. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,105	93,00	10
		Итого материалов:				**8719,63**	**6104**
		НР первого уровня	%	60,9		1712,39	1199
		НР второго уровня	%	4,24		592,41	415

		Накладные расходы	%	--		2304,987	1633
		Сметная прибыль	%	8		1165,15	816
		Сметная стоимость:				**15729,50**	**11011**
158	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**1т**	**0,03179**		**10001,03**	**318**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	11,6	0,368764	784,26	289
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,01208	974,86	12
		Итого оплата труда:				**9467,86**	301
158. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,005086	3173,59	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,005086	1143,29	6
158. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,006994	1799,25	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,006994	852,37	6
		Итого эксплуатация машин:				**903,61**	**29**
		НР первого уровня	%	48,5		4591,91	146
		НР второго уровня	%	4,24		618,74	20
		Накладные расходы	%	--		5210,65	166
		Сметная прибыль	%	8		1216,93	39
		Сметная стоимость:				**16428,61**	**522**
159	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03179**		**152027,81**	**4833**
		НР второго уровня	%	4,24		6445,98	205
		Накладные расходы	%	--		6445,98	205
		Сметная прибыль	%	8		12677,90	403

		Сметная стоимость:				171151,69	5555
160	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	24,0000		1178,58	28286
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,476	11,424	774,71	8850
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	4,771	977,31	4663
		Итого оплата труда:				**563,05**	**13513**
160. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,6312	3173,59	2003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,6312	1143,29	722
160. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	3,192	2893,28	9235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	3,192	981,60	3133
160. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,948	1799,25	1706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,948	852,37	808
		Итого эксплуатация машин:				**539,34**	**12944**
160. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0984	23306,44	2293
160. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,288	14576,68	4198
		Итого материалов:				**270,48**	**6491**
		НР первого уровня	%	62,1		349,66	8392
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1555
		Накладные расходы	%	--		414,45	9947
		Сметная прибыль	%	8		127,44	3059
		Сметная стоимость:				**1720,48**	**41291**

161	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,0946		27738,97	113654
		НР второго уровня	%	4,24		1175,70	5284
		Накладные расходы	%	--		1175,70	5284
		Сметная прибыль	%	8		2312,37	10392
		Сметная стоимость:				**31216,94**	**140289**
162	**11-060601-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной лестницы**	**м3**	**3,3800**		**38621,82**	**130542**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	10	33,8	764,53	25841
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6649	2,247	853,73	1919
		Итого оплата труда:				**8212,94**	**27760**
162. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009126	3422,17	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009126	852,37	8
162. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,595	2,011	36,72	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6545	2,212	3581,97	7924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6545	2,212	852,37	1885
162. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0031	0,010478	3173,59	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,010478	1143,29	12
162. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,08788	56,27	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,015548	1799,25	28

		Итого эксплуатация машин:				2395,07	8095
162.9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,448	25216,84	86938
162.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,009126	24435,92	223
162.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0309	0,104442	26031,20	2719
162.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003481	17400,00	61
162.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,006084	381819,66	2323
162.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	4,326	196,54	850
162.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,010444	93,00	1
162.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,969	702,64	3491
		Итого материалов:				**28581,45**	**96605**
		НР первого уровня	%	48,5		3983,28	13463
		НР второго уровня	%	4,24		1806,46	6106
		Накладные расходы	%	--		5789,73	19569
		Сметная прибыль	%	8		3552,92	12009
		Сметная стоимость:				**47964,48**	**162120**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**7469524**
В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5578041**
Материалы -	Тенге			**3837268**
Всего заработная плата -	Тенге			**1330560**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**179103**
Местные материалы -	Тенге			**124614**
Накладные расходы -	Тенге			**998098**

в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	739633
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	267487
Сметная прибыль -	Тенге	526091
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7102231
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1669
Сметная заработная плата -	Тенге	1330560
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1822364
Материалы -	Тенге	39369
Всего заработная плата -	Тенге	158772
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1560837
Накладные расходы -	Тенге	178060
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	96692
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	81368
Сметная прибыль -	Тенге	160034
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2160458
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	187
Сметная заработная плата -	Тенге	158772
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	69120
Материалы -	Тенге	25899
Всего заработная плата -	Тенге	13264
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29520
Накладные расходы -	Тенге	11282
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	8011
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	3271

Сметная прибыль -	Тенге				6432
ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге				86834
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
Сметная заработная плата -	Тенге				13264
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9349522
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1871
Сметная заработная плата -	Тенге				1502596
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				90924802
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				21706766
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1064380
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				456984
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				68153656
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				12720495
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				103645297
Накладные расходы II уровня	Тенге				4394561
ИТОГО:	Тенге				108039857
Сметная прибыль	Тенге				8643189
ИТОГО по смете:	Тенге				116683046
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				1050147
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7 0,9%	Тенге				1801318

Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге	119534511
в том числе на 2017г. - 30%	Тенге	35860353
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге	83674158

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г	Тенге	124549798,05
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	35860353,38
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	88689444,67
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	14945975,77
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	4303242,41
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	10642733,36
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	40163595,79
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	99332178,03
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	139495773,82

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

Суйнишев А. С.

Генподрядчик : **Директор ТОО «Караванный путь»**

Ихсанов З.А.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Эксперт тех. Надзора ТОО "Developer Group" :

Уталиев М.Б.