Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №3

приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019г.

(локальная ресурсная смета № 2-1-3)

на ОТОПЛЕНИЕ

Основание: 002-17-ОВ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОКВАРТИРНАЯ РАЗВОДКА					
1	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**640,0000**		**1770,70**	**1133249**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,64	1049,6	878,47	922042
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	87,296	757,76	66150
		Итого оплата труда:				**1544,05**	**988192**
1. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	85,376	2326,30	198610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	85,376	754,98	64457
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,32	3581,97	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,32	852,37	273
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,192	3173,59	609

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,192	1143,29	220
1.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	1,408	1799,25	2533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,408	852,37	1200
		Итого эксплуатация машин:				**317,03**	**202899**
1.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	5,44	941,46	5122
1.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,64	3716,46	2379
1.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	3,008	268,51	808
		Итого материалов:				**12,98**	**8308**
		НР первого уровня	%	60,4		932,61	596868
		НР второго уровня	%	4,24		114,62	73357
		Накладные расходы	%	--		1047,23	670225
		Сметная прибыль	%	8		225,43	144278
		Сметная стоимость:				**3043,36**	**1947752**
2	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**95,0000**		**1338,93**	**127198**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,29	122,55	878,47	107656
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	7,999	759,49	6075
		Итого оплата труда:				**1197,18**	**113732**
2.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	7,714	2326,30	17945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	7,714	754,98	5824
2.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0475	3581,97	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0475	852,37	40
2.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0285	3173,59	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0285	1143,29	33
2.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,209	1799,25	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,209	852,37	178
		Итого эксплуатация машин:				**195,60**	**18582**
2.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,5605	941,46	528
2.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,06555	3716,46	244
2.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,703	268,51	189
		Итого материалов:				**10,11**	**960**
		НР первого уровня	%	60,4		723,09	68694

		НР второго уровня	%	4,24		97,43	8306
		Накладные расходы	%	--		830,52	77066
		Сметная прибыль	%	8		173,96	16336
		Сметная стоимость:				**2321,41**	**220534**
3	**23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**489,9550**		**125,86**	**61666**
		НР второго уровня	%	4,24		5,34	2615
		Накладные расходы	%	--		5,34	2615
		Сметная прибыль	%	8		10,50	5142
		Сметная стоимость:				**141,69**	**69423**
4	**23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**85,4050**		**125,86**	**10749**
		НР второго уровня	%	4,24		5,34	456
		Накладные расходы	%	--		5,34	456
		Сметная прибыль	%	8		10,50	896
		Сметная стоимость:				**141,69**	**12101**
5	**23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**88,2550**		**202,46**	**17868**
		НР второго уровня	%	4,24		8,58	758
		Накладные расходы	%	--		8,58	758
		Сметная прибыль	%	8		16,88	1490
		Сметная стоимость:				**227,93**	**20116**
6	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы биметаллические. Установка**	**кВт**	**160,0000**		**792,52**	**126804**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,60873	97,397	793,81	77315

6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	8,158	823,71	6249
		Итого оплата труда:				**509,77**	**81563**
6.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,34608	10,61	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,14832	3173,59	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,14832	1143,29	170
6.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	1,961	1402,13	2750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012257	1,961	754,98	1481
6.6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	1,318	128,03	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	3,049	1799,25	5486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019055	3,049	852,37	2599
		Итого эксплуатация машин:				**55,49**	**8878**
6.8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,0072	180808,26	1302
6.9	23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	70,72	524,28	37077
6.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	24	93,00	2232
		Итого материалов:				**253,82**	**40611**
		НР первого уровня	%	60,4		307,90	49264
		НР второго уровня	%	4,24		46,66	7465
		Накладные расходы	%	--		354,56	56730
		Сметная прибыль	%	8		91,77	14683
		Сметная стоимость:				**1238,85**	**198216**
7	**23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**913,5000**		**1978,50**	**1807360**
		НР второго уровня	%	4,24		83,89	76632
		Накладные расходы	%	--		83,89	76632
		Сметная прибыль	%	8		164,99	150719
		Сметная стоимость:				**2227,38**	**2034711**

8	23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	198,0000		7073,95	1400642
		НР второго уровня	%	4,24		299,94	59387
		Накладные расходы	%	--		299,94	59387
		Сметная прибыль	%	8		589,91	116802
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**1576832**
9	**23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	**шт.**	**198,0000**		**5547,92**	**1098488**
		НР второго уровня	%	4,24		235,23	46576
		Накладные расходы	%	--		235,23	46576
		Сметная прибыль	%	8		462,65	91605
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**1236669**
10	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**198,0000**		**123,43**	**24439**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=903,94)	чел-ч	0,1236	24,473	903,94	22122
		Итого оплата труда:				**111,73**	**22122**
10. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	1,98	304,79	603
10. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,98	371,47	736
10. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3,96	247,03	978
		Итого материалов:				**11,70**	**2317**
		НР первого уровня	%	60,4		67,48	13362
		НР второго уровня	%	4,24		8,09	1603
		Накладные расходы	%	--		75,58	14964
		Сметная прибыль	%	8		15,92	3152
		Сметная стоимость:				**214,93**	**42556**

11	23-040905-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	198,0000	735,54	145637
		ПР второго уровня	%	4,24	31,19	6175
		Накладные расходы	%	--	31,19	6175
		Сметная прибыль	%	8	61,34	12145
		Сметная стоимость:			828,07	163957
12	23-040905-1804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	198,0000	86,70	17167
		ПР второго уровня	%	4,24	3,68	728
		Накладные расходы	%	--	3,68	728
		Сметная прибыль	%	8	7,23	1432
		Сметная стоимость:			97,61	19326
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			5971267
		В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5971267
Материалы -			Тенге			52196
Всего заработная плата -			Тенге			1205609
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4559576
Сдача и испытание -			Тенге			3155
Накладные расходы -			Тенге			1012245
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			728188
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			284057
Сметная прибыль -			Тенге			558681
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7542192
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			1394
Сметная заработная плата -			Тенге			1205609
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			7542192
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			1394
Сметная заработная плата -			Тенге			1205609

РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ

СХЕМА 1

13	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**1540,70**	**110931**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	1,47	105,84	803,99	85094
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,72	852,37	614
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**85708**
13. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	25,2	163,71	4125
		в т.ч. затраты труда машинистов, занят 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,72	1799,25	1295
		в т.ч. затраты труда машинистов, занят 1 чел.	чел-ч	0,01	0,72	852,37	614
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**5421**
13. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0792	178001,92	14098
13. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01008	195385,08	1969
13. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,144	30195,06	4348
		Итого материалов:				**283,55**	**20415**
		НР первого уровня	%	60,4		718,99	51768
		НР второго уровня	%	4,24		95,81	6898
		Накладные расходы	%	--		814,81	58666
		Сметная прибыль	%	8		188,44	13568
		Сметная стоимость:				**2543,95**	**183164**
14	**23-040905-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**72,0000**		**1083,48**	**78011**
		НР второго уровня	%	4,24		45,94	3308
		Накладные расходы	%	--		45,94	3308
		Сметная прибыль	%	8		90,35	6505
		Сметная стоимость:				**1219,77**	**87824**

15	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	Фильтр	36,0000		771,90	27788
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,7725	27,81	832,64	23156
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,335	860,45	1149
		Итого оплата труда:				**675,12**	**24304**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,03708	3173,59	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,03708	1143,29	42
15. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	10,308	163,71	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,298	1799,25	2335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,298	852,37	1106
		Итого эксплуатация машин:				**115,01**	**4140**
15. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00252	195385,08	492
		Итого материалов:				**13,68**	**492**
		НР первого уровня	%	60,4		407,77	14680
		НР второго уровня	%	4,24		50,02	1801
		Накладные расходы	%	--		457,79	16480
		Сметная прибыль	%	8		98,38	3542
		Сметная стоимость:				**1328,07**	**47810**
16	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 20 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010, прим.**	**шт.**	**36,0000**		**11968,68**	**430872**
		НР второго уровня	%	4,24		507,47	18269
		Накладные расходы	%	--		507,47	18269
		Сметная прибыль	%	8		998,09	35931
		Сметная стоимость:				**13474,24**	**485073**
17	**23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36,0000**		**49665,48**	**1787957**
		НР второго уровня	%	4,24		2105,82	75809
		Накладные расходы	%	--		2105,82	75809
		Сметная прибыль	%	8		4141,70	149101

		Сметная стоимость:					
18	23-041006-2102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	36,0000		15849,18	570570
		НР второго уровня	%	4,24		672,01	24192
		Накладные расходы	%	--		672,01	24192
		Сметная прибыль	%	8		1321,69	47581
		Сметная стоимость:				17842,88	642344
19	23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	36,0000		92100,52	3315619
		НР второго уровня	%	4,24		3905,06	140582
		Накладные расходы	%	--		3905,06	140582
		Сметная прибыль	%	8		7680,45	276496
		Сметная стоимость:				103686,03	3732697
				СХЕМА 2			
20	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	108,0000		1540,70	166396
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	1,47	158,76	803,99	127641
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,08	852,37	921
		Итого оплата труда:				1190,39	128562
20. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	37,8	163,71	6188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,08	1799,25	1943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,08	852,37	921
		Итого эксплуатация машин:				75,29	8131
20. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,1188	178001,92	21147
20. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01512	195385,08	2954

20.7	23-021101-1001	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,216	30195,06	6522
		Итого материалов:				**283,55**	**30623**
		НР первого уровня	%	60,4		718,99	77651
		НР второго уровня	%	4,24		95,81	10348
		Накладные расходы	%	--		814,81	87999
		Сметная прибыль	%	8		188,44	20352
		Сметная стоимость:				**2543,95**	**274747**
21	**23-040905-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**108,0000**		**1083,48**	**117016**
		НР второго уровня	%	4,24		45,94	4961
		Накладные расходы	%	--		45,94	4961
		Сметная прибыль	%	8		90,35	9758
		Сметная стоимость:				**1219,77**	**131735**
22	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	**фильтр**	**54,0000**		**771,90**	**41683**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,7725	41,715	832,64	34734
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	2,002	860,45	1723
		Итого оплата труда:				**675,12**	**36456**
22.3	91-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,05562	3173,59	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,05562	1143,29	64
22.4	91-090103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	15,462	163,71	2531
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.5	91-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,947	1799,25	3503
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,947	855,37	1660
		Итого эксплуатация машин:				**115,01**	**6210**
22.6	21-100112-1099	Электроды d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00378	195385,08	739
		Итого материалов:				**13,68**	**739**
		НР первого уровня	%	60,4		407,77	22020
		НР второго уровня	%	4,24		50,02	2701
		Накладные расходы	%	--		457,79	24721
		Сметная прибыль	%	8		98,38	5312
		Сметная стоимость:				**1328,07**	**71716**

23	23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 20 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010, прим.	шт.	54,0000	11968,68	646395
		НР второго уровня	%	4,24	507,47	27403
		Накладные расходы	%	--	507,47	27403
		Сметная прибыль	%	8	998,09	53897
		Сметная стоимость:			13474,24	727609
24	23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	108,0000	49665,48	5363872
		НР второго уровня	%	4,24	2105,82	227428
		Накладные расходы	%	--	2105,82	227428
		Сметная прибыль	%	8	4141,70	447304
		Сметная стоимость:			55913,00	6038604
25	23-041006-2102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	108,0000	15849,18	1711711
		НР второго уровня	%	4,24	672,01	72577
		Накладные расходы	%	--	672,01	72577
		Сметная прибыль	%	8	1321,69	142743
		Сметная стоимость:			17842,88	1927031
26	23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	108,0000	92100,52	9946856
		НР второго уровня	%	4,24	3905,06	421747
		Накладные расходы	%	--	3905,06	421747
		Сметная прибыль	%	8	7680,45	829488
		Сметная стоимость:			103686,03	11198091

СХЕМА 3

27	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10,0000		1540,70	15407
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	1.47	14,7	803,99	11819
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1	852.37	85
		Итого оплата труда:				1190,39	11904
27. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	3,5	163,71	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1	1799,25	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	852,37	85
		Итого эксплуатация машин:				75,29	753
27. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0,011	178001.92	1958
27. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0014	195385,08	274
27. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	30195,06	604
		Итого материалов:				283,55	2835
		НР первого уровня	%	60,4		718.99	7190
		НР второго уровня	%	4,24		95.81	958
		Накладные расходы	%	--		814.81	8148
		Сметная прибыль	%	8		188,44	1884
		Сметная стоимость:				2543,95	25439
28	23-040905-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000		735,54	7355
		НР второго уровня	%	4,24		31,19	312
		Накладные расходы	%	--		31,19	312
		Сметная прибыль	%	8		61,34	613
		Сметная стоимость:				828,07	8281
29	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5,0000		12740,58	63703
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,7725	3,862	832,64	3216

29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,1854	363,45	360
		Итого оплата труда:				**675,32**	**3576**
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00515	3173,59	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00515	1343,29	6
29. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	1,432	163,71	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,18025	1799,25	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,18025	852,37	154
		Итого эксплуатация машин:				**115,01**	**575**
29. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	195385,08	68
29. 7	23-051208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5	11968,68	59843
		Итого материалов:				**11982,36**	**59912**
		НР первого уровня	%	60,4		407,77	2039
		НР второго уровня	%	4,24		557,49	2787
		Накладные расходы	%	--		965,26	4826
		Сметная прибыль	%	8		1096,47	5482
		Сметная стоимость:				**14802,31**	**74012**
30	**23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**49665,48**	**248327**
		НР второго уровня	%	4,24		2105,82	10529
		Накладные расходы	%	--		2105,82	10529
		Сметная прибыль	%	8		4141,70	20709
		Сметная стоимость:				**55913,00**	**279565**
31	**23-041006-2102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**15849,18**	**79246**
		НР второго уровня	%	4,24		672,01	3360
		Накладные расходы	%	--		672,01	3360
		Сметная прибыль	%	8		1321,69	6608
		Сметная стоимость:				**17842,88**	**89214**

РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Qmax 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	5,0000	92100,52	460503
	НР второго уровня	%	4,24	3905,06	19525
	Накладные расходы	%	--	3905,06	19525
	Сметная прибыль	%	8	7680,45	38402
	Сметная стоимость:			103686,03	518430
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			25190132
	В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25190132
Материалы -		Тенге			115016
Всего заработная плата -		Тенге			290310
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24764225
Сдача и испытание -		Тенге			2098
Накладные расходы -		Тенге			1250844
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			175347
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			1075497
Сметная прибыль -		Тенге			2115278
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28556254
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			358
Сметная заработная плата -		Тенге			290310
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			28556254
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			358
Сметная заработная плата -		Тенге			290310
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:		Тенге			31161399
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей		Тенге			1414795
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге			255590
- в том числе зарплата машинистов		Тенге			81124
- материалов, изделий и конструкций		Тенге			29491014
- перевозка грузов		Тенге			0
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге			0
Накладные расходы I уровня		Тенге			903535

Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	32664934
Накладные расходы II уровня	Тенге	1359553
ИТОГО:	Тенге	33424487
Сметная прибыль	Тенге	2673959
ИТОГО по смете:	Тенге	**36098446**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	324886
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	Тенге	557277
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге	36980609
в том числе на 2017г. - 30%	Тенге	11094183
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге	25886426
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г	Тенге	38532197,38
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	11094182,70
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	27438014,68
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	4623863,69
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	1331301,92
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	3292561,77
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	12425484,62
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	30730576,45
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	43156061,07

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

Сунишев А. С.

Генподрядчик : **Директор «ТОО «Караванный путь»**

Ихсанов З.А.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Эксперт тех. Надзора ТОО "Developer Group" :

Уталиев М.Б.

Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №4

приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019г.

(локальная ресурсная смета № 2-1-4)

на ВЕНТИЛЯЦИЯ

Основание: 002-17-ОВ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ВЕНТИЛЯЦИЯ			
1	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**324,0000**		**1185,90**	**384231**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	1,124	364,014	793,81	288958
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	3,402	852,37	2900
		Итого оплата труда:				**900,80**	**291858**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	91,854	10,61	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Затраты труда машинистов, занятых 1 часа	чел.-ч / чел.-ч	0,0108 / 0,0108	3,402 / 3,402	1799,25 / 852,37	6123 / 2900
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**7096**
1. 5	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0.01	3.24	364.84	1182
1. 6	23-050301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0.02	6.48	10102.08	65461
1. 7	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,13932	154564.80	21534
		Итого материалов:				**272,15**	**88178**
		НР первого уровня	%	60,4		544.08	176282
		НР второго уровня	%	4.24		73,35	23766
		Накладные расходы	%	--		617,43	200048
		Сметная прибыль	%	8		144.27	46742
		Сметная стоимость:				**1947,60**	**631021**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**384231**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**288958**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**7096**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**2900**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**88178**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**176282**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**560513**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**23766**
ИТОГО:	Тенге	**584278**
Сметная прибыль	Тенге	**46742**
ИТОГО по смете:	Тенге	**631020**
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	5679
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7 0,9%	Тенге	9741

Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге	646444
в том числе на 2017г. - 30%	Тенге	193932
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге	452508
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г	Тенге	673563,27
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	193932,20
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	479631,06
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	80827,59
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	23271,86
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	57555,73
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	217204,07
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	537186,79
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	754390,86

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

_____ **Сунишев А. С.**

Генподрядчик : **Директор ТОО «Караванный путь»**

_____ **Ихсанов З.А.**

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

_____ **Утегенов Е.Е.**

Эксперт тех. Надзора ТОО "Developer Group" :

_____ **Уталиев М.Б.**

Заказчик : *ТОО "Stroy Baiterek"*

Генподрядчик : *ТОО Караванный путь"*

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №5

приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019 г.

(локальная ресурсная смета № 2-1-5)

на ВОДОПРОВОД

Основание: 002-17-ВК

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.В1					
1	**11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**7803,80**	**7804**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	1,66	1,66	842,82	1399
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,0227	879,28	20
		Итого оплата труда:				**1419,04**	**1419**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,0082	3581,97	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,0082	852,37	7
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	3173,59	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	1143,29	2
1. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	0,2714	163,71	44

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
1.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,0124	1799,25	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,0124	852,37	11
		Итого эксплуатация машин:				**102,78**	**103**
1.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013 98	м3	0,00126	0,00126	14576,68	18
1.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	8
1.9	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,93	5681,21	5284
1.10	23-020101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,13	0,13	6724,55	874
1.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4396	0,4396	268,51	118
		Итого материалов:				**6301,94**	**6302**
		НР первого уровня	%	60,4		857,10	857
		НР второго уровня	%	4,24		367,22	367
		Накладные расходы	%	--		1224,32	1224
		Сметная прибыль	%	8		722,25	722
		Сметная стоимость:				**9750,37**	**9750**
2	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор из бетонна В 7,5. Устройство**	**м3**	**0,2500**		**25626,30**	**6407**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	1,35	0,3375	690,68	233
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,045325	852,37	39
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**272**
2.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12	11,67	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,045	3581,97	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,045	852,37	38
2.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000325	1799,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000325	852,37	0
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**163**
2.6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	21952,36	5598
2.7	21-130603-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0625	6598,38	412
2.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0005	93,00	0
		Итого материалов:				**24041,19**	**6010**
		НР первого уровня	%	48,5		527,17	132
		НР второго уровня	%	4,24		1108,91	277

		Накладные расходы	%	--		1636396	809
		Сметная прибыль	%	8		238039	545
		Сметная стоимость:				29443,37	7363
3	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1115,0000**		**1770,70**	**1974332**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,64	1828,6	878,47	1606370
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	152,086	757,76	115245
		Итого оплата труда:				**1544,05**	**1721615**
3. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	148,741	2326,30	346016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	148,741	754,98	112296
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,5575	3581,97	1997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5575	852,37	475
3. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3345	3173,59	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3345	1143,29	382
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	2,453	1799,25	4414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	2,453	852,37	2091
		Итого эксплуатация машин:				**317,03**	**353488**
3. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	9,477	941,46	8923
3. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	1,115	3716,46	4144
3. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	5,24	268,51	1407
		Итого материалов:				**12,98**	**14474**
		НР первого уровня	%	60,4		932,61	1039856
		НР второго уровня	%	4,24		114,62	127802
		Накладные расходы	%	--		1047,23	1167657
		Сметная прибыль	%	8		225,43	251359
		Сметная стоимость:				**3043,36**	**3393348**
4	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1002,3850**		**138,83**	**139161**
		НР второго уровня	%	4,24		5,89	5900

		Накладные расходы	%	--		5,89	5989
		Сметная прибыль	%	8		11,58	11695
		Сметная стоимость:				**156,29**	**156666**
5	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**253,0000**		**371,08**	**93883**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,41	103,73	832,64	86370
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,53	852,37	2156
		Итого оплата труда:				**349,91**	**88526**
5. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,53	1799,25	4552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,53	852,37	2157
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**4552**
5. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	2,53	304,79	771
5. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,53	371,47	940
5. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	5,06	247,03	1250
		Итого материалов:				**11,70**	**2961**
		НР первого уровня	%	60,4		211,34	53470
		НР второго уровня	%	4,24		24,69	6248
		Накладные расходы	%	--		236,04	59718
		Сметная прибыль	%	8		48,57	12288
		Сметная стоимость:				**655,69**	**165888**
6	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**252,0000**		**2541,30**	**640408**
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	27153
		Накладные расходы	%	--		107,75	27153
		Сметная прибыль	%	8		211,92	53405
		Сметная стоимость:				**2860,98**	**720966**
7	**23-030301-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**24502,57**	**24503**

		НР второго уровня	%	4,24		1038,93	1039
		Накладные расходы	%	--		1038,93	1039
		Сметная прибыль	%	8		2043,32	2043
		Сметная стоимость:				**27584,80**	**27585**
8	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**252,0000**		**771,90**	**194519**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,7725	194,67	832,64	162090
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	9,344	860,45	8040
		Итого оплата труда:				**675,12**	**170130**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,25956	3173,59	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,25956	1143,29	297
8. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	72,158	163,71	11813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	9,085	1799,25	16345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	9,085	852,37	7744
		Итого эксплуатация машин:				**115,01**	**28982**
8. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,01764	195385,08	3447
		Итого материалов:				**13,68**	**3447**
		НР первого уровня	%	60,4		407,77	102759
		НР второго уровня	%	4,24		50,02	12605
		Накладные расходы	%	--		457,79	115363
		Сметная прибыль	%	8		98,38	24791
		Сметная стоимость:				**1328,07**	**334673**
9	**23-041013-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр для воды, DN 15**	**шт.**	**252,0000**		**665,04**	**167590**
		НР второго уровня	%	4,24		28,20	7106
		Накладные расходы	%	--		28,20	7106
		Сметная прибыль	%	8		55,46	13976
		Сметная стоимость:				**748,70**	**188672**

10	23-041015-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр для воды, DN 40	шт.	1,0000	4099,18	4099
		НР второго уровня	%	4,24	173,81	174
		Накладные расходы	%	--	173,81	174
		Сметная прибыль	%	8	341,84	342
		Сметная стоимость:			**4614,82**	**4615**
11	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**2284,42**	**2284**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,2266	0,2266	878,47	199
		Итого оплата труда:			**199,06**	**199**
11.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3
11.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	4
11.4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	5
11.5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074
		Итого материалов:			**2085,36**	**2085**
		НР первого уровня	%	60,4	120,23	120
		НР второго уровня	%	4,24	101,96	102
		Накладные расходы	%	--	222,19	222
		Сметная прибыль	%	8	200,53	201
		Сметная стоимость:			**2707,14**	**2707**
12	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**1111,35**	**1111**
		НР второго уровня	%	4,24	47,12	47
		Накладные расходы	%	--	47,12	47
		Сметная прибыль	%	8	92,68	93
		Сметная стоимость:			**1251,15**	**1251**

13	***11-160601-0202 РСНБ РК 2015***	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1863,99**	**7444**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	1,58	6,32	803,99	5083
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	925,10	148
		Итого оплата труда:				**1307,31**	**5229**
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3581,97	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	852,37	34
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3173,59	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1143,29	46
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1799,25	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	852,37	68
		Итого эксплуатация машин:				**103,54**	**414**
13. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	179492,14	1486
13. 7	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	57847,26	463
		Итого материалов:				**487,24**	**1949**
		НР первого уровня	%	60,4		789,61	3158
		НР второго уровня	%	4,24		112,39	450
		Накладные расходы	%	--		902,00	3608
		Сметная прибыль	%	8		221,05	884
		Сметная стоимость:				**2984,14**	**11937**
14	**23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**40084,38**	**160338**
		НР второго уровня	%	4,24		1699,58	6798
		Накладные расходы	%	--		1699,58	6798
		Сметная прибыль	%	8		3342,72	13371
		Сметная стоимость:				**45126,67**	**180507**

15	23-02010.3-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000	2107,25	16858
		НР второго уровня	%	4,24	89,35	715
		Накладные расходы	%	--	89,35	715
		Сметная прибыль	%	8	175,73	1406
		Сметная стоимость:			2372,33	18979
16	23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	252,0000	547,30	137920
		НР второго уровня	%	4,24	23,21	5848
		Накладные расходы	%	--	23,21	5848
		Сметная прибыль	%	8	45,64	11501
		Сметная стоимость:			616,15	155269
17	23-040501-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,0000	1213,50	16989
		НР второго уровня	%	4,24	51,45	720
		Накладные расходы	%	--	51,45	720
		Сметная прибыль	%	8	101,20	1417
		Сметная стоимость:			1366,15	19126
18	23-040501-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,0000	2143,02	30002
		НР второго уровня	%	4,24	90,86	1272
		Накладные расходы	%	--	90,86	1272
		Сметная прибыль	%	8	178,71	2502
		Сметная стоимость:			2412,59	33776

19	23-040905-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны туалетные с нижней подачей воды, DN 15, прим.	шт.	126,0000		1233,52	155424
		НР второго уровня	%	4,24		52,30	6590
		Накладные расходы	%	--		52,30	6590
		Сметная прибыль	%	8		102,87	12961
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**174975**
20	**13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 5 мм**	**м**	**378,0000**		**252,12**	**95300**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,15	56,7	832,64	47211
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	3,553	997,83	3545
		Итого оплата труда:				**134,28**	**50756**
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	1,777	3360,99	5971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,777	1143,29	2032
20. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	27,178	163,71	4449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	1,777	2302,88	4091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,777	852,37	1515
		Итого эксплуатация машин:				**38,39**	**14512**
20. 6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	1,89	307,67	581
20. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,003024	222237,60	672
20. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	7,56	1184,41	8954
20. 9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,1512	154564,80	23370
		Итого материалов:				**88,83**	**33578**
		НР первого уровня	%	42,8		57,47	21724
		НР второго уровня	%	4,24		13,13	4962
		Накладные расходы	%	--		70,60	26685
		Сметная прибыль	%	8		25,82	9759
		Сметная стоимость:				**348,53**	**131745**

21	11-200101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными	м3 изоляции	0,0900		27261,75	2454
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	18,85	1,697	865,11	1468
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,0576	852,37	49
		Итого оплата труда:				**16852,84**	**1517**
21.3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,0567	8,04	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,0576	1799,25	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,0576	852,37	49
		Итого эксплуатация машин:				**1156,59**	**104**
21.5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,000954	125938,20	120
21.6	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,0702	670,77	47
21.7	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,0477	150,96	7
21.8	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,0909	125,46	11
21.9	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000198	314117,04	62
21.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759,0-87	т	0,00004	0,000004	1215531,96	4
21.11	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,002385	263850,52	629
		Итого материалов:				**9797,84**	**882**
		НР первого уровня	%	55,3		9319,62	839
		НР второго уровня	%	4,24		1551,05	140
		Накладные расходы	%	--		10870,67	978
		Сметная прибыль	%	8		3050,59	275
		Сметная стоимость:				**41183,02**	**3706**
22	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные ISOVEK KK-AL**	**м3**	**0,0900**		**10109,20**	**910**
		НР второго уровня	%	4,24		428,63	39

Накладные расходы	%			428,65	99
Сметная прибыль	%		8	943,03	79
Сметная стоимость:				11380,36	1924
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3879738**
В том числе:					
Стоимость монтажных работ -	Тенге				**95300**
Материалы -	Тенге				**33578**
Всего заработная плата -	Тенге				**50756**
Накладные расходы -	Тенге				**26685**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21724**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4961**
Сметная прибыль -	Тенге				**9759**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**131745**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
Сметная заработная плата -	Тенге				**50756**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9770**
Материалы -	Тенге				**6892**
Всего заработная плата -	Тенге				**1788**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**910**
Накладные расходы -	Тенге				**1426**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**971**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**455**
Сметная прибыль -	Тенге				**896**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12092**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1788**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3774668**
Материалы -	Тенге				**31217**
Всего заработная плата -	Тенге				**1987119**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1494402**
Сдача и испытание -	Тенге				**5571**
Накладные расходы -	Тенге				**1411155**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1200220**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**210935**
Сметная прибыль -	Тенге				**414866**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5600689**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2299
		Сметная заработная плата -	Тенге			1987139
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5744525
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2362
		Сметная заработная плата -	Тенге			2039664

РАЗДЕЛ 2. Т3,Т4

23	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1134,0000**		**1770,70**	**2007975**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,64	1859,76	878,47	1633743
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	154,678	757,76	117209
		Итого оплата труда:				**1544,05**	**1750952**
23.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	151,276	2326,30	351912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	151,276	754,98	114210
23.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,567	3581,97	2031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,567	852,37	483
23.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3402	3173,59	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3402	1143,29	389
23.6	31-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	2,495	1799,25	4489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	2,495	852,37	2127
		Итого эксплуатация машин:				**317,03**	**359512**
23.7	21-130207-0002	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	9,639	941,46	9075
23.8	21-130612-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	1,134	3716,46	4214
23.9	21-130705-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	5,33	268,51	1431
		Итого материалов:				**12,98**	**14720**
		НР первого уровня	%	60,4		932,61	1057575
		НР второго уровня	%	4,24		114,62	129979
		Накладные расходы	%	-		1047,23	1187554
		Сметная прибыль	%	8		225,43	255642
		Сметная стоимость:				**3043,36**	**3451172**

24	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1019,6660		138,85	141552
		НР второго уровня	%	4,24		5,89	6003
		Накладные расходы	%	--		5,89	6003
		Сметная прибыль	%	8		11,58	11803
		Сметная стоимость:				**156,29**	**159336**
25	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**252,0000**		**371,08**	**93512**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,41	103,32	832,64	86028
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,52	852,37	2148
		Итого оплата труда:				**349,91**	**88176**
25. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,52	1799,25	4534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,52	852,37	2148
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**4534**
25. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	2,52	304,79	768
25. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,52	371,47	936
25. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	5,04	247,03	1245
		Итого материалов:				**11,70**	**2949**
		НР первого уровня	%	60,4		211,34	53259
		НР второго уровня	%	4,24		24,69	6223
		Накладные расходы	%	--		236,04	59482
		Сметная прибыль	%	8		48,57	12239
		Сметная стоимость:				**655,69**	**165233**
26	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**252,0000**		**2541,30**	**640408**
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	27153
		Накладные расходы	%	--		107,75	27153
		Сметная прибыль	%	8		211,92	53405

		Сметная стоимость:				28603,98	7209966
27	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**252,0000**		**771,90**	**194519**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,7725	194,67	832,64	162090
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	9,344	860,45	8040
		Итого оплата труда:				**675,12**	**170130**
27.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,25956	3173,59	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,25956	1143,29	297
27.4	31-090103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	72,158	163,71	11813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	9,085	1799,25	16345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	9,085	852,37	7744
		Итого эксплуатация машин:				**115,01**	**28982**
27.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,01764	195385,08	3447
		Итого материалов:				**13,68**	**3447**
		НР первого уровня	%	60,4		407,77	102759
		НР второго уровня	%	4,24		50,02	12605
		Накладные расходы	%	--		457,79	115363
		Сметная прибыль	%	8		98,38	24791
		Сметная стоимость:				**1328,07**	**334673**
28	**23-041013-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр для воды, DN 15**	**шт.**	**252,0000**		**665,04**	**167590**
		НР второго уровня	%	4,24		28,20	7106
		Накладные расходы	%	--		28,20	7106
		Сметная прибыль	%	8		55,46	13976
		Сметная стоимость:				**748,70**	**188672**
29	**11-160601-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1861,09**	**1861**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,5=803,99)	чел-ч	1,58	1,58	803,99	1270
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	925,10	37
		Итого оплата труда:				**1307,31**	**1307**
29.3	31-060101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3581,97	36

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	9
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	3173,59	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1143,29	11
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1799,25	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	852,37	17
		Итого эксплуатация машин:				**103,54**	**104**
29. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	179492.14	372
29. 7	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	57847.26	116
		Итого материалов:				**487,24**	**487**
		НР первого уровня	%	60,4		789.61	790
		НР второго уровня	%	4,24		112.39	112
		Накладные расходы	%	--		902,00	902
		Сметная прибыль	%	8		221,05	221
		Сметная стоимость:				**2984,14**	**2984**
30	**23-040102-1903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**33708,12**	**33708**
		НР второго уровня	%	4,24		1429,22	1429
		Накладные расходы	%	--		1429,22	1429
		Сметная прибыль	%	8		2810,99	2811
		Сметная стоимость:				**37948,33**	**37948**
31	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1687,57**	**3375**
		НР второго уровня	%	4,24		71,55	143
		Накладные расходы	%	--		71,55	143
		Сметная прибыль	%	8		140,73	281
		Сметная стоимость:				**1899,85**	**3800**

32	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	126,0000	765,36	96435
		НР второго уровня	%	4,24	32,45	4089
		Накладные расходы	%	--	32,45	4089
		Сметная прибыль	%	8	63,82	8042
		Сметная стоимость:			**861,64**	**108566**
33	**23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**126,0000**	**1461,42**	**184139**
		НР второго уровня	%	4,24	61,96	7807
		Накладные расходы	%	--	61,96	7807
		Сметная прибыль	%	8	121,87	15356
		Сметная стоимость:			**1645,25**	**207302**
34	**23-040702-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**14,0000**	**2425,61**	**33959**
		НР второго уровня	%	4,24	102,85	1440
		Накладные расходы	%	--	102,85	1440
		Сметная прибыль	%	8	202,28	2832
		Сметная стоимость:			**2730,73**	**38230**
35	**23-040702-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**14,0000**	**3714,49**	**52003**
		НР второго уровня	%	4,24	157,49	2205
		Накладные расходы	%	--	157,49	2205
		Сметная прибыль	%	8	309,76	4337
		Сметная стоимость:			**4181,74**	**58544**

36	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**219,33**	**881**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=903,94)	чел-ч	0,1236	0,4944	903,94	447
		Итого оплата труда:				**111,73**	**447**
36. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12
36. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,47	15
36. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,03	20
36. 5	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4	86,70	347
		Итого материалов:				**98,40**	**394**
		НР первого уровня	%	60,4		67,48	270
		НР второго уровня	%	4,24		11,77	47
		Накладные расходы	%	--		79,25	317
		Сметная прибыль	%	8		23,15	93
		Сметная стоимость:				**312,53**	**1250**
37	**11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными**	**м3 изоляции**	**1,0000**		**27261,75**	**27262**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	18,85	18,85	865,11	16307
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,64	852,37	546
		Итого оплата труда:				**16852,84**	**16853**
37. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,63	8,04	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,64	1799,25	1152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,64	852,37	546
		Итого эксплуатация машин:				**1156,59**	**1157**
37. 5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,0106	125938,20	1335
37. 6	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,78	670,77	523
37. 7	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,53	150,96	80
37. 8	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	1,01	125,46	127

17.9	21-030204-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А/Л-Н	1000 м2	0,002204	0,002204	314117,04	692
17.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00004	1215531,96	49
17.11	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,0265	263850,52	6992
		Итого материалов:				**9797,84**	**9798**
		НР первого уровня	%	55,3		9319,62	9320
		НР второго уровня	%	4,24		1551,05	1551
		Накладные расходы	%	--		10870,67	10871
		Сметная прибыль	%	8		3050,59	3051
		Сметная стоимость:				**41183,02**	**41183**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3679118**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27262**
Материалы -			Тенге				**9798**
Всего заработная плата -			Тенге				**16853**
Накладные расходы -			Тенге				**10871**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**9320**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1551**
Сметная прибыль -			Тенге				**3051**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41183**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16853**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3651857**
Материалы -			Тенге				**21997**
Всего заработная плата -			Тенге				**2011013**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1353149**
Сдача и испытание -			Тенге				**5578**
Накладные расходы -			Тенге				**1420992**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1214652**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**206340**
Сметная прибыль -			Тенге				**405828**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5478676**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2326**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2011013**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5519859**

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2346
Сметная заработная плата -	Тенге				28927866
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				7558857
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3810307
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				796607
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				257222
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2951943
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				2446886
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				10005742
Накладные расходы II уровня	Тенге				424243
ИТОГО:	Тенге				10429985
Сметная прибыль	Тенге				834399
ИТОГО по смете:	Тенге				11264384

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	101379
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	Тенге	173896
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге	11539660
в том числе на 2017г. - 30%	Тенге	3461898
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге	8077762
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г	Тенге	12023826,94
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	3461897,89
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	8561929,05
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	1442859,23
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	415427,75
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	1027431,49

Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	3877325,64
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	9589360,53
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	13466686,17

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

Сутпишев А. С.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Генподрядчик : **Директор ТОО «Караванный путь»**

Ихсанов З.А.

Эксперт тех. Надзора ТОО "Developer Group" :

Уталиев М.Б.

Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : **ТОО Караванный путь"**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №6
приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019г.
(локальная ресурсная смета № 2-1-6)

на КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание: 002-17-ВК

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.К1					
1	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**9,0000**		**-982,62**	**-8844**
		НР второго уровня	%	4,24		-41,66	-375
		Накладные расходы	%	--		-41,66	-375
		Сметная прибыль	%	8		-81,94	-737
		Сметная стоимость:				**-1106,23**	**-9956**

2	23-020802-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизии, DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	42,0000		1308,17	54943
		НР второго уровня	%	4,24		55,47	2330
		Накладные расходы	%	--		55,47	2330
		Сметная прибыль	%	8		109,09	4582
		Сметная стоимость:				**1472,73**	**61855**
3	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизии,DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**42,0000**		**2828,39**	**118792**
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	5037
		Накладные расходы	%	--		119,92	5037
		Сметная прибыль	%	8		235,87	9906
		Сметная стоимость:				**3184,18**	**133736**
4	**11-160801-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка прочисток диам.100-150мм**	**шт**	**20,0000**		**791,63**	**15833**
4 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,83	16,6	784,26	13019
		Итого оплата труда:				**650,94**	**13019**
4 2	21-100201-0335	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0004	0,008	26596,50	213
4 3	21-100204-0401	Кабель	т	0,00012	0,0024	1083772,12	2601
		Итого материалов:				**140,69**	**2814**
		НР первого уровня	%	60,4		393,17	7863
		НР второго уровня	%	4,24		50,24	1005
		Накладные расходы	%	--		443,40	8868
		Сметная прибыль	%	8		98,80	1976
		Сметная стоимость:				**1333,83**	**26677**
5	**23-020902-4866 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка (муфта с пробкой)диам.100мм**	**шт.**	**12,0000**		**3362,21**	**40347**
		НР второго уровня	%	4,24		142,56	1711

		Накладные расходы	%	--	142,56	1711
		Сметная прибыль	%	8	280,38	3365
		Сметная стоимость:			3785,15	45422
6	**23-020902-4806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка (муфта с пробкой)диам.150мм**	**шт.**	**8,0000**	**3362,21**	**26898**
		НР второго уровня	%	4,24	142,56	1140
		Накладные расходы	%	--	142,56	1140
		Сметная прибыль	%	8	280,38	2243
		Сметная стоимость:			**3785,15**	**30281**
7	**11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр из стальных электросварных труб диам. 273х5 мм**	**м**	**4,0000**	**10803,26**	**43213**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	1,98	7,92	842,82	6675
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,1688	873,74	147
		Итого оплата труда:			**1705,66**	**6823**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0126	0,0504	3581,97	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0504	852,37	43
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0031	0,0124	3173,59	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,0124	1143,29	14
7. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3445	1,378	163,71	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,106	1799,25	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,106	852,37	90
		Итого эксплуатация машин:			**159,05**	**636**
7. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00036	0,00144	14576,68	21
7. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000051	0,000204	195385,08	40
7. 9	23-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	3,72	7997,88	29752
7.10	23-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,11	0,44	12161,37	5351
7.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,6869	2,748	268,51	738

		Итого материалов:				8975,43	35902
		НР первого уровня	%	60,4		1030,22	4121
		НР второго уровня	%	4,24		501,74	2007
		Накладные расходы	%	--		1531,96	6128
		Сметная прибыль	%	8		986,82	3947
		Сметная стоимость:				**13322,04**	**53288**
8	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1344,28**	**16131**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,553	6,636	865,11	5741
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1272	871,58	111
		Итого оплата труда:				**487,64**	**5852**
8.3	31-050101-0102	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0144	3581,97	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0144	852,37	12
8.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	3173,59	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1143,29	10
8.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1044	1799,25	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1044	852,37	89
8.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	2,213	17,05	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**304**
8.7	21-020401-2604	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00096	14576,68	14
8.8	21-060307-0607	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,024	503,51	12
8.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0384	4812,69	185
8.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,042	180,96	8
8.11	21-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	12	814,97	9780
8.12	21-130701-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,33	268,51	89
		Итого материалов:				**840,56**	**10087**
		НР первого уровня	%	60,4		294,54	3534
		НР второго уровня	%	4,24		69,49	834
		Накладные расходы	%	--		364,02	4368
		Сметная прибыль	%	8		136,66	1640
		Сметная стоимость:				**1844,97**	**22140**

9	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,0000		578,09	2316
		НР второго уровня	%	4,24		24,54	98
		Накладные расходы	%	--		24,54	98
		Сметная прибыль	%	8		48,27	193
		Сметная стоимость:				651,71	2607
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				309629
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				309629
Материалы -			Тенге				48802
Всего заработная плата -			Тенге				25693
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				234452
		Накладные расходы -	Тенге				29305
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				15519
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13786
		Сметная прибыль -	Тенге				27115
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				366048
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				25693
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				366048
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				25693
		РАЗДЕЛ 2.К2					
10	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Патрубок из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,5200		1829,33	951
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,337	0,17524	852,37	149
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,003068	886,90	3
		Итого оплата труда:				292,48	152
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,000416	3581,97	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,000416	852,37	0

10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,000364	3173,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000364	1143,29	0
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,002288	1799,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,002288	852,37	2
10. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,007228	17,05	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**7**
10. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,00208	503,51	1
10. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000001	592737,09	1
10. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,001778	180,96	0
10.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,000312	304,79	0
10.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,002756	371,47	1
10.12	23-011306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	0,52	1518,81	790
10.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,005876	268,51	2
10.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,002288	247,03	1
		Итого материалов:				**1528,84**	**795**
		НР первого уровня	%	60,4		176,66	92
		НР второго уровня	%	4,24		85,05	44
		Накладные расходы	%	--		261,71	136
		Сметная прибыль	%	8		167,28	87
		Сметная стоимость:				**2258,33**	**1174**
11	**23-090103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 100 мм**	**шт.**	**4,0000**		**21789,24**	**87157**
		НР второго уровня	%	4,24		923,86	3695
		Накладные расходы	%	--		923,86	3695
		Сметная прибыль	%	8		1817,05	7268
		Сметная стоимость:				**24530,15**	**98121**
12	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**1047,32**	**9426**

12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей=0,2=878,47)	чел-ч	1,05	9,45	878,47	8302
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,4446	792,94	352
		Итого оплата труда:				**960,97**	**8654**
12. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,4176	2326,30	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,4176	754,98	315
12. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3581,97	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	852,37	4
12. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0027	3173,59	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0027	1143,29	3
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0198	1799,25	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0198	852,37	17
		Итого эксплуатация машин:				**114,64**	**1032**
12. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,0459	941,46	43
12. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,0054	3716,46	20
12. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,1089	268,51	29
		Итого материалов:				**10,28**	**93**
		НР первого уровня	%	60,4		579,88	5219
		НР второго уровня	%	4,24		68,99	621
		Накладные расходы	%	--		648,87	5840
		Сметная прибыль	%	8		135,70	1221
		Сметная стоимость:				**1831,89**	**16487**
13	**23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**8,4420**		**334,83**	**2827**
		НР второго уровня	%	4,24		14,20	120
		Накладные расходы	%	--		14,20	120
		Сметная прибыль	%	8		27,92	236
		Сметная стоимость:				**376,95**	**3182**

14	23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		1461,42	5846
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	248
		Накладные расходы	%	--		61,96	248
		Сметная прибыль	%	8		121,87	487
		Сметная стоимость:				1645,25	6581
15	11-160801-0103 РСНБ РК 2015	Установка прочисток диам.100мм	шт	8,0000		791,63	6333
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,83	6,64	784,26	5207
		Итого оплата труда:				650,94	5207
15.2	21-130401-0335	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0004	0,0032	26596,50	85
15.3	21-130804-0401	Каболка	т	0,00012	0,00096	1083772,12	1040
		Итого материалов:				140,69	1126
		НР первого уровня	%	60,4		393,17	3145
		НР второго уровня	%	4,24		50,24	402
		Накладные расходы	%	--		443,40	3547
		Сметная прибыль	%	8		98,80	790
		Сметная стоимость:				1333,83	10671
16	23-020902-4806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прочистка (муфта с пробкой)	шт.	8,0000		3362,21	26898
		НР второго уровня	%	4,24		142,56	1140
		Накладные расходы	%	--		142,56	1140
		Сметная прибыль	%	8		280,38	2243
		Сметная стоимость:				3785,15	30281
17	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия,DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4,0000		2828,39	11314
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	480

		Накладные расходы	%	--		119792	8001
		Сметная прибыль	%	8		235263	7855
		Сметная стоимость:				**3184,38**	**12737**
18	***11-160801-0101 РСНБ РК 2015***	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**7,0000**		**15456,02**	**108192**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	2,58	18,06	865,11	15624
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,14	852,37	119
		Итого оплата труда:				**2249,03**	**15743**
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,07	3581,97	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	852,37	60
18. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6	11,2	163,71	1834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,07	1799,25	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	852,37	60
		Итого эксплуатация машин:				**315,75**	**2210**
18. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00112	201721,65	226
18. 7	21-130804-0401	Каболка	т	0,00006	0,00042	1083772,12	455
18. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00133	195385,08	260
18. 9	23-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	7	12773,86	89417
		Итого материалов:				**12908,28**	**90358**
		НР первого уровня	%	60,4		1358,41	9509
		НР второго уровня	%	4,24		712,93	4991
		Накладные расходы	%	--		2071,35	14499
		Сметная прибыль	%	8		1402,19	9815
		Сметная стоимость:				**18929,55**	**132507**
19	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец, DN 110**	**шт.**	**4,0000**		**1459,18**	**5837**
		НР второго уровня	%	4,24		61,87	247
		Накладные расходы	%	--		61,87	247
		Сметная прибыль	%	8		121,68	487
		Сметная стоимость:				**1642,73**	**6571**

20	2.1-020210,1-0,909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	1687,57	6750
		НР второго уровня	%	4,24	71,55	286
		Накладные расходы	%	--	71,55	286
		Сметная прибыль	%	8	140,73	563
		Сметная стоимость:			1899,85	7599
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			271530
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			87157
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			87157
Накладные расходы -			Тенге			3695
Сметная прибыль -			Тенге			7268
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			98121
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			184373
Материалы -			Тенге			92371
Всего заработная плата -			Тенге			29743
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			59471
Накладные расходы -			Тенге			26544
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			17965
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			8579
Сметная прибыль -			Тенге			16873
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			227790
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			35
Сметная заработная плата -			Тенге			29743
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			325911
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			35
Сметная заработная плата -			Тенге			29743

РАЗДЕЛ 3.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

21	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	126,0000	2491,13	313882
21.1	[illegible]	Затраты труда рабочих-строителей (3%842,82)	чел-ч	2,22	279,72	842,82	235754
21.2	[illegible]	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	8,946	808,48	7233

		Итого оплата труда:					
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032	2,52	3573	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч				
21. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	4,032	1402,13	5653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	4,032	754,98	3043
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	4,914	1799,25	8842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	4,914	852,37	4189
		Итого эксплуатация машин:				**115,25**	**14522**
21. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	50,4	339,66	17119
21. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,01008	1120908,60	11299
21. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	50,4	138,79	6995
21. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,504	304,79	154
21.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0126	1083772,12	13656
21.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП 1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	10,08	1191,36	12009
21.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	2,52	448,92	1131
21.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	5,04	247,03	1245
		Итого материалов:				**504,82**	**63607**
		НР первого уровня	%	60,4		1164,79	146764
		НР второго уровня	%	4,24		155,01	19531
		Накладные расходы	%	--		1319,80	166295
		Сметная прибыль	%	8		304,87	38414
		Сметная стоимость:				**4115,81**	**518592**
22	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**126,0000**		**17145,07**	**2160279**
		НР второго уровня	%	4,24		726,95	91596
		Накладные расходы	%	--		726,95	91596
		Сметная прибыль	%	8		1429,76	180150
		Сметная стоимость:				**19301,78**	**2432025**
23	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**126,0000**		**1945,71**	**245159**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	1,95	245,7	852,37	209427

23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,41	816,20	3599
		Итого оплата труда:				**1690,69**	**213027**
23.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	2,52	10,61	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,638	1402,13	2297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,638	754,98	1237
23.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	2,772	1799,25	4988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	2,772	852,37	2363
		Итого эксплуатация машин:				**58,02**	**7311**
23.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,04536	205870,68	9338
23.7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	25,2	339,66	8559
23.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	50,4	138,79	6995
23.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	3,78	304,79	1152
23.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	2,52	448,92	1131
23.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	5,04	247,03	1245
		Итого материалов:				**225,56**	**28421**
		НР первого уровня	%	60,4		1021,18	128668
		НР второго уровня	%	4,24		125,80	15850
		Накладные расходы	%	--		1146,97	144518
		Сметная прибыль	%	8		247,41	31174
		Сметная стоимость:				**3340,10**	**420852**
24	**23-030102-0916 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**126,0000**		**5928,73**	**747020**
		НР второго уровня	%	4,24		251,38	31674
		Накладные расходы	%	--		251,38	31674
		Сметная прибыль	%	8		494,41	62295
		Сметная стоимость:				**6674,52**	**840989**

25	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	126,0000		933,37	117667
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	4868
		Накладные расходы	%	--		38,63	4868
		Сметная прибыль	%	8		75,98	9574
		Сметная стоимость:				**1025,79**	**129249**
26	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка купальных стальных ванн**	**комплект**	**126,0000**		**2066,95**	**260435**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	1,95	245,7	852,37	209427
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	16,002	846,89	13552
		Итого оплата труда:				**1769,68**	**222979**
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	1,386	3173,59	4399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	1,386	1143,29	1585
26. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	5,04	1402,13	7067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	5,04	754,98	3805
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	9,576	1799,25	17230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	9,576	852,37	8162
		Итого эксплуатация машин:				**227,74**	**28695**
26. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0252	201721,65	5083
26. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,756	304,79	230
26. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00882	1083772,12	9559
26. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	7,56	448,92	3394
26.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	16,38	247,03	4046
		Итого материалов:				**177,09**	**22313**
		НР первого уровня	%	60,4		1068,88	134679
		НР второго уровня	%	4,24		132,96	16753
		Накладные расходы	%	--		1201,84	151432
		Сметная прибыль	%	8		261,50	32949
		Сметная стоимость:				**3530,29**	**444817**

27	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	126,0000		18191,94	2292184
		НР второго уровня	%	4,24		771,34	97189
		Накладные расходы	%	--		771,34	97189
		Сметная прибыль	%	8		1517,06	191150
		Сметная стоимость:				**20480,34**	**2580523**
28	**23-030102-1253 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР**	**компл**	**126,0000**		**5816,38**	**732864**
		НР второго уровня	%	4,24		246,61	31073
		Накладные расходы	%	--		246,61	31073
		Сметная прибыль	%	8		485,04	61115
		Сметная стоимость:				**6548,03**	**825052**
29	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**126,0000**		**1678,44**	**211484**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	1,56	196,56	852,37	167542
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	3,402	805,48	2740
		Итого оплата труда:				**1351,45**	**170282**
29.3	34-030302-0901	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	2,52	10,61	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29.4	31-050002-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,638	1402,13	2297
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,013	1,638	754,98	1237
29.5	31-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,764	1799,25	3174
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,014	1,764	852,37	1504
		Итого эксплуатация машин:				**43,63**	**5497**
29.6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,126	13472,02	1697
29.7	21-100502-1301	Заделка защитная	кг	0,2	25,2	339,66	8559
29.8	21-100207-0401а	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	80,4	138,79	6995
29.9	21-100111-0001	Очистка ванной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	1,638	304,79	499

29.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0003	0,0138	106777,37	1476
29.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	3,398	44,07	149
29.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	3,402	247,35	841
		Итого материалов:				**305,12**	**38445**
		НР первого уровня	%	60,4		816,27	102850
		НР второго уровня	%	4,24		105,78	13328
		Накладные расходы	%	--		922,05	116178
		Сметная прибыль	%	8		208,04	26213
		Сметная стоимость:				**2808,53**	**353875**
30	**23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**126,0000**		**4185,15**	**527329**
		НР второго уровня	%	4,24		177,45	22359
		Накладные расходы	%	--		177,45	22359
		Сметная прибыль	%	8		349,01	43975
		Сметная стоимость:				**4711,61**	**593663**
31	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**126,0000**		**911,17**	**114807**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	4868
		Накладные расходы	%	--		38,63	4868
		Сметная прибыль	%	8		75,98	9574
		Сметная стоимость:				**1025,79**	**129249**
32	**23-030102-1235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**126,0000**		**3937,54**	**496130**
		НР второго уровня	%	4,24		166,95	21036
		Накладные расходы	%	--		166,95	21036
		Сметная прибыль	%	8		328,36	41373

		Сметная стоимость:				4432,85	558539
33	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	126,0000		6505,59	819705
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,61	76,86	852,37	65513
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,26	852,37	1074
		Итого оплата труда:				528,47	66587
33. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	2,52	10,61	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,26	1799,25	2267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,26	852,37	1074
		Итого эксплуатация машин:				18,20	2294
33. 5	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	50,4	72,90	3674
33. 6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	1,512	304,79	461
33. 7	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	1,512	448,92	679
33. 8	23-030102-1601	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	126	5923,31	746337
33. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	3,024	247,03	747
		Итого материалов:				5967,44	751898
		НР первого уровня	%	60,4		319,20	40219
		НР второго уровня	%	4,24		289,37	36461
		Накладные расходы	%	--		608,57	76679
		Сметная прибыль	%	8		569,13	71711
		Сметная стоимость:				7683,29	968095
34	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	126,0000		622,23	78401
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,337	42,462	723,15	30706
		Итого оплата труда:				243,70	30706
34. 2	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	126	378,53	47695
		Итого материалов:				378,53	47695

	НР первого уровня	%	60,4		147,87	89287
	НР второго уровня	%	4,24		32,72	4111
	Накладные расходы	%	-		179,92	22657
	Сметная прибыль	%	8		64,16	8085
	Сметная стоимость:				866,22	109143
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9114487
	В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9114487
Материалы -		Тенге				952378
Всего заработная плата -		Тенге				946568
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7185421
Накладные расходы -		Тенге				982423
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				571727
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				410696
Сметная прибыль -		Тенге				807753
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10904663
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1121
Сметная заработная плата -		Тенге				946568
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				10904663
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1121
Сметная заработная плата -		Тенге				946568
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				9695646
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				973087
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				62508
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				28918
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				8660052
- перевозка грузов		Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				605211
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				10300857
Накладные расходы II уровня		Тенге				436756
ИТОГО:		Тенге				10737613
Сметная прибыль		Тенге				859009

Итого по смете:	Тенге				11596622

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	104370
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	Тенге	179025
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге	11880017
в том числе на 2017г. - 30%	Тенге	3564005
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге	8316012
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г	Тенге	12378464,38
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	3564005,03
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	8814459,35
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	1485415,74
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	427680,60
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	1057735,13
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	3991685,63
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	9872194,48
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	13863880,11

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

Субинишев А. С.

Генподрядчик : **Директор ТОО «Караванный путь»**

Ихсанов З.А.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Эксперт тех. Надзора ТОО "Developer Group" :

Уталиев М.Б.

Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №7

приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019г.

(локальная ресурсная смета № 2-1-7)

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Основание: 002-17ГСВ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Г1 ГСВ			
1	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**144,0000**		**530,94**	**76455**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,281	40,464	852,37	34490
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,8496	886,89	753
		Итого оплата труда:				**244,75**	**35244**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1152	3581,97	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1152	852,37	98
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1008	3173,59	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1008	1143,29	115
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,6336	1799,25	1140

1.6	91-080202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,6336	852,37	540
			маш.-ч	0,0418	6,019	17,05	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**1975**
1.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,44	503,51	725
1.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000274	592737,09	162
1.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,2592	180,96	47
1.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,7632	371,47	284
1.11	23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	144	267,49	38519
1.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,36	268,51	97
1.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,6336	247,03	157
		Итого материалов:				**277,70**	**39989**
		НР первого уровня	%	60,4		147,83	21287
		НР второго уровня	%	4,24		28,78	4144
		Накладные расходы	%	--		176,61	25432
		Сметная прибыль	%	8		56,60	8151
		Сметная стоимость:				**764,15**	**110037**
2	**23-040905-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**252,0000**		**1233,52**	**310847**
		НР второго уровня	%	4,24		52,30	13180
		Накладные расходы	%	--		52,30	13180
		Сметная прибыль	%	8		102,87	25922
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**349949**
3	**23-040905-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**3800,01**	**53200**
		НР второго уровня	%	4,24		161,12	2256
		Накладные расходы	%	--		161,12	2256
		Сметная прибыль	%	8		316,89	4436

		Сметная стоимость:				[illegible]	[illegible]
4	11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	126,0000		2923,79	[illegible]
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	1,15	144,9	803,99	116608
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	11,34	841,55	9543
		Итого оплата труда:				1000,33	126041
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,26	1402,13	1767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,26	754,98	951
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	10,08	1799,25	18136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	10,08	852,37	8592
		Итого эксплуатация машин:				157,96	19903
4. 5	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	1,008	304,79	307
4. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,26	381,67	481
4. 7	23-011306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	126	930,04	117185
4. 8	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2,52	247,03	623
		Итого материалов:				941,24	118596
		НР первого уровня	%	60,4		604,20	76129
		НР второго уровня	%	4,24		111,43	14040
		Накладные расходы	%	--		715,62	90169
		Сметная прибыль	%	8		219,15	27613
		Сметная стоимость:				2958,56	372779
5	ПРАЙС ТОО Sulpak	Плиты газовые комби FLAMA RK 23-101 белая	шт.	126,0000		40006,04	5040762
		НР второго уровня	%	4,24		1696,26	213728
		Накладные расходы	%	--		1696,26	213728
		Сметная прибыль	%	8		3336,18	420359
		Сметная стоимость:				45038,48	5674849
6	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики газа, диаметр до 50 мм. Установка	шт	126,0000		5938,69	748274
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	4,1	516,6	865,11	446916
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	5,04	852,37	4296
		Итого оплата труда:				3581,05	451212

6.3	31-060101-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7	88,2	163,71	14449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	5,04	1799,25	9068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	5,04	852,37	4296
6.5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	7,56	17,05	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**187,59**	**23636**
6.6	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759,0-87	т	0,00122	0,15372	236303,40	36325
6.7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01	1,26	4812,69	6064
6.8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	6,3	180,96	1140
6.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,02646	222237,60	5880
6.10	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	252	875,81	220704
6.11	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,252	30195,06	7609
		Итого материалов:				**2204,15**	**277722**
		НР первого уровня	%	60,4		2162,95	272532
		НР второго уровня	%	4,24		343,51	43282
		Накладные расходы	%	--		2506,46	315814
		Сметная прибыль	%	8		675,61	85127
		Сметная стоимость:				**9120,76**	**1149216**
7	**11-190401-0102 РСНБ РК 2015**	**Система Автономного Контроля Загазованности Бытовая. Установка**	**шт**	**126,0000**		**11118,98**	**1400992**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	7,28	917,28	865,11	793548
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	17,64	852,37	15036
		Итого оплата труда:				**6417,33**	**808584**
7.3	31-060101-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,28	161,28	163,71	26403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	17,64	1799,25	31739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	17,64	852,37	15036
7.5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,16	20,16	17,05	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**464,17**	**58486**
7.6	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759,0-87	т	0,00256	0,32256	236303,40	76222
7.7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02	2,52	4812,69	12128

7.8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,34	0,034	196192	6672
7.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000338	0,034286	2222237,10	19943
7.10	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	252	171537	432396
7.11	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,252	57847,26	14578
		Итого материалов:				**4356,81**	**548958**
		НР первого уровня	%	60,4		3876,07	488385
		НР второго уровня	%	4,24		635,79	80110
		Накладные расходы	%	--		4511,86	568494
		Сметная прибыль	%	8		1250,47	157559
		Сметная стоимость:				**16881,31**	**2127045**
8	**ПРАЙС ТОО ВИАСТ**	**Счетчик газа СГБМ G1,6**	**шт.**	**126,0000**		**11849,09**	**1492986**
		НР второго уровня	%	4,24		502,40	63303
		Накладные расходы	%	--		502,40	63303
		Сметная прибыль	%	8		988,12	124503
		Сметная стоимость:				**13339,61**	**1680791**
9	**ПРАЙС ТОО БАТЫС СПЕЦАВТОМАТИКА**	**Сигнализатор загазованности с клапаном отсекателем "УКЗ-РУ-СН4-(СО).КЗГУИ" Ду15**	**шт.**	**126,0000**		**24909,42**	**3138587**
		НР второго уровня	%	4,24		1056,16	133076
		Накладные расходы	%	--		1056,16	133076
		Сметная прибыль	%	8		2077,25	261733
		Сметная стоимость:				**28042,83**	**3533397**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**12517100**
Итого прямые затраты:							**1391452**
в том числе:			Тенге				**104000**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**29628**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2842298**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8179349**
		- перевозка грузов	Тенге				**858333**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
Накладные расходы I уровня							

Итого с накладными расходами I уровня	*Тенге*				**13375433**
Накладные расходы II уровня	*Тенге*				**567118**
ИТОГО:	*Тенге*				**13942550**
Сметная прибыль	*Тенге*				**1115404**
ИТОГО по смете:	*Тенге*				**15057954**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	52647
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	Тенге	90306
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге	15200907
в том числе на 2017г. - 30%	Тенге	4560272
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге	10640635
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г	Тенге	15838688,89
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	4560272,19
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	11278416,70
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	1900642,67
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	547232,66
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	1353410,01
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	5107504,85
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	12631826,71
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	17739331,56

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

Сунишев А. С.

Генподрядчик : **Директор ТОО «Караванный путь»**

Ихсанов З.А.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Эксперт тех. Надзора ТОО "Developer Group" :

Уталиев М.Б.

Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ.

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №8

приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019г.

(локальная ресурсная смета № 2-1-8)

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ОСВЕЩЕНИЕ.

Основание: 002-17-ЭОМ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Силовое распределительное оборудование					
1	**13-110601-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**7909,40**	**63275**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	5	40	784.26	31370
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0.56	1018.61	570
		Итого оплата труда:				**3992,60**	**31941**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,32	3360,99	1076

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,32	1143,29	366
1.4	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,53	4,24	48,83	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	1,84	163,71	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,24	1799,25	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,24	852,37	205
		Итого эксплуатация машин:				**251,94**	**2016**
1.7	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,2378	1,902	593,64	1129
1.8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00096	200244,36	192
1.9	21-130815-0207	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	80	12,25	980
1.10	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	0,00008	283474,83	23
1.11	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	0,00008	347224,83	28
1.12	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001	0,00008	444671,26	36
1.13	22-040701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00002	0,00016	761975,67	122
1.14	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	3	24	683,84	16412
1.15	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,007	0,056	195850,52	10968
		Итого материалов:				**3736,16**	**29889**
		НР первого уровня	%	44		1756,75	14054
		НР второго уровня	%	4,24		409,84	3279
		Накладные расходы	%	--		2166,59	17333

		Сметная прибыль	%	8		906,06	7249
		Сметная стоимость:				**10882,07**	**87057**
2	**23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8**	**шт.**	**4,0000**		**1264,28**	**5057**
		НР второго уровня	%	4,24		53,61	214
		Накладные расходы	%	--		53,61	214
		Сметная прибыль	%	8		105,43	422
		Сметная стоимость:				**1423,32**	**5693**
3	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт**	**4,0000**		**826,41**	**3306**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,87	3,48	878,47	3057
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	997,83	80
		Итого оплата труда:				**784,23**	**3137**
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3360,99	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1143,29	46
3. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2302,88	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	852,37	34
		Итого эксплуатация машин:				**56,64**	**227**
3. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00012	183487,58	22
		Итого материалов:				**5,50**	**22**
		НР первого уровня	%	42,8		335,65	1343
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	197

		Накладные расходы	%	--		384,92	1540
		Сметная прибыль	%	8		96,91	388
		Сметная стоимость:				**1308,24**	**5233**
4	**23-070501-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**4,0000**		**25227,77**	**100911**
		НР второго уровня	%	4,24		1069,66	4279
		Накладные расходы	%	--		1069,66	4279
		Сметная прибыль	%	8		2103,79	8415
		Сметная стоимость:				**28401,22**	**113605**
5	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**4,0000**		**360,82**	**1443**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=878.47)	чел-ч	0,34	1,36	878,47	1195
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	997,83	80
		Итого оплата труда:				**318,64**	**1275**
5.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,01	0,04	3360,99	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1143,29	46
5.4	31-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2302,88	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	852,37	34
		Итого эксплуатация машин:				**56,64**	**227**
5.5	21-1 [illegible]/04-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00012	183487,58	22
		Итого материалов:				**5,50**	**22**
		НР первого уровня	%	42,8		136,38	546

		НР второго уровня	%	4,24		2139	8A
		Накладные расходы	%	--		157,46	630
		Сметная прибыль	%	8		41,46	166
		Сметная стоимость:				**559,74**	**2239**
6	**23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 примен.**	**шт.**	**4,0000**		**4462,69**	**17851**
		НР второго уровня	%	4,24		189,22	757
		Накладные расходы	%	--		189,22	757
		Сметная прибыль	%	8		372,15	1489
		Сметная стоимость:				**5024,06**	**20096**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**191843**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**191843**
Материалы -			Тенге				**29933**
Всего заработная плата -			Тенге				**36352**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**123819**
Накладные расходы -			Тенге				**24752**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**15942**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**8810**
Сметная прибыль -			Тенге				**17328**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**233923**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36352**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				233923
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				36352

РАЗДЕЛ 2.Светотехническое и электроустановочное оборудование

7	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	130,0000		1294,66	168306
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=878.47)	чел-ч	0,75	97,5	878,47	85651
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	58,656	769,62	45143
		Итого оплата труда:				**1006,10**	**130794**
7.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	33,28	10,61	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	1,768	3360,99	5942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,768	1143,29	2021
7.5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	55,12	1059,44	58396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	55,12	754,98	41615
7.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	1,768	2302,88	4071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,768	852,37	1507
		Итого эксплуатация машин:				**528,95**	**68763**
7.7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,003978	183487,58	730
7.8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	5,304	428,96	2275
7.9	21-130[illegible]-0601	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,403	620,99	250
7.10	24-040207-2501	Скобы отвертительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	2,652	4010,64	10636

		Итого материалов:			106,86	13092
		НР первого уровня	%	42,8	430,61	55980
		НР второго уровня	%	4,24	73,15	9510
		Накладные расходы	%	--	503,76	65489
		Сметная прибыль	%	8	143,87	18704
		Сметная стоимость:			**1942,30**	**252499**
8	**23-070101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники TN100 примен.**	**шт.**	**130,0000**	**3872,63**	**503442**
		НР второго уровня	%	4,24	164,20	21346
		Накладные расходы	%	--	164,20	21346
		Сметная прибыль	%	8	322,95	41983
		Сметная стоимость:			**4359,78**	**566771**
9	**23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы энергосберегающие SPIRAL 15W примен.**	**шт.**	**130,0000**	**695,61**	**90429**
		НР второго уровня	%	4,24	29,49	3834
		Накладные расходы	%	--	29,49	3834
		Сметная прибыль	%	8	58,01	7541
		Сметная стоимость:			**783,11**	**101805**

10	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	***Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке***	**шт.**	**100,0000**		**269,09**	**26909**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,29	29	878,47	25476
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,08	997,83	80
		Итого оплата труда:				**255,55**	**25555**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,04	3360,99	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04	1143,29	46
10. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,04	2302,88	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04	852,37	34
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**227**
10. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00315	19874,45	63
10. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	102	11,22	1144
		Итого материалов:				**12,07**	**1207**
		НР первого уровня	%	42,8		109,38	10938
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	1605
		Накладные расходы	%	--		125,42	12542
		Сметная прибыль	%	8		31,56	3156
		Сметная стоимость:				**426,08**	**42608**
11	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**269,09**	**1076**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,29	1,16	878,47	1019
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	997,84	3
		Итого оплата труда:				**255,55**	**1022**

11.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	336599	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	1143,29	2
11.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	2302,88	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	852,37	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**9**
11.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	19874,45	3
11.6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	4,08	11,22	46
		Итого материалов:				**12,07**	**48**
		НР первого уровня	%	42,8		109,38	438
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	64
		Накладные расходы	%	--		125,42	502
		Сметная прибыль	%	8		31,56	126
		Сметная стоимость:				**426,08**	**1704**
12	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**100,0000**		**201,05**	**20105**
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	852
		Накладные расходы	%	--		8,52	852
		Сметная прибыль	%	8		16,77	1677
		Сметная стоимость:				**226,34**	**22634**
13	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4,0000**		**229,62**	**918**
		НР второго уровня	%	4,24		9,74	39
		Накладные расходы	%	--		9,74	39
		Сметная прибыль	%	8		19,15	77

		Сметная стоимость:				258,50	1034
14	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36,0000**		**1353,61**	**48730**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,49	17,64	878,47	15496
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0936	997,83	93
		Итого оплата труда:				**433,04**	**15590**
14. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	2,506	10,61	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,0013	0,0468	3360,99	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0468	1143,29	54
14. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,0468	2302,88	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0468	852,37	40
		Итого эксплуатация машин:				**8,10**	**292**
14. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,00216	22429,62	48
14. 7	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000003	0,000108	3979614,44	430
14. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	36,72	818,81	30067
14. 9	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	73,44	32,64	2397
		Итого материалов:				**915,06**	**32942**
		НР первого уровня	%	42,8		185,34	6672
		НР второго уровня	%	4,24		65,25	2349
		Накладные расходы	%	--		250,59	9021
		Сметная прибыль	%	8		128,34	4620
		Сметная стоимость:				**1732,54**	**62371**
15	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы накаливания Е27**	**10 шт.**	**3,6000**		**520,13**	**1872**
		НР второго уровня	%	4,24		22,05	79
		Накладные расходы	%	--		22,05	79
		Сметная прибыль	%	8		43,37	156
		Сметная стоимость:				**585,56**	**2108**

16	23-070219-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	36,0000		121,40	4370
		НР второго уровня	%	4,24		5,15	185
		Накладные расходы	%	--		5,15	185
		Сметная прибыль	%	8		10,12	364
		Сметная стоимость:				136,67	4920
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				866159
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				866159
Материалы -			Тенге				48089
Всего заработная плата -			Тенге				172961
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				621138
Накладные расходы -			Тенге				113891
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				74027
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				39864
Сметная прибыль -			Тенге				78404
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1058454
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				204
Сметная заработная плата -			Тенге				172961
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1058454
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				204
Сметная заработная плата -			Тенге				172961

РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция

17	***23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года***	***Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм***	**м**	**5,0000**	**-69,46**	**-347**
		НР второго уровня	%	4,24	-2,95	-15
		Накладные расходы	%	--	-2,95	-15
		Сметная прибыль	%	8	-5,79	-29
		Сметная стоимость:			**-78,20**	**-391**
18	**23-060902-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,00018**	**-2483636,98**	**-507**
		НР второго уровня	%	4,24	-105306,21	-21
		Накладные расходы	%	--	-105306,21	-21
		Сметная прибыль	%	8	-207115,46	-42
		Сметная стоимость:			**-2796058,64**	**-570**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**-854**
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**-507**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**-507**
Накладные расходы -			Тенге			**-21**
Сметная прибыль -			Тенге			**-42**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**-570**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**-347**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**-347**
Накладные расходы -			Тенге			**-15**
Сметная прибыль -			Тенге			**-29**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**-391**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				961

РАЗДЕЛ 4.Заземление

19	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**265,0000**		**450,47**	**119374**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,14	37,1	832,64	30891
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,166	997,83	1163
		Итого оплата труда:				**120,96**	**32054**
19. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,583	3360,99	1959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,583	1143,29	667
19. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	8,295	163,71	1358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,583	2302,88	1343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,583	852,37	497
		Итого эксплуатация машин:				**17,58**	**4660**
19. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,002385	222237,60	530
19. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	9,805	1184,41	11613
19. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,3445	208069,27	71680
		Итого материалов:				**316,31**	**83823**
		НР первого уровня	%	42,8		51,77	13719
		НР второго уровня	%	4,24		21,29	5643
		Накладные расходы	%	--		73,07	19362
		Сметная прибыль	%	8		41,88	11099
		Сметная стоимость:				**565,42**	**149835**
20	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**42,0000**		**313,50**	**13167**

20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,16	6,72	832,64	5595
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1176	997,83	117
		Итого оплата труда:				**136,02**	**5713**
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0588	3360,99	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0588	1143,29	67
20. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,315	163,71	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0588	2302,88	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0588	852,37	50
		Итого эксплуатация машин:				**13,05**	**548**
20. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000252	222237,60	56
20. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,84	1184,41	995
20. 8	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,03864	154564,80	5972
		Итого материалов:				**167,22**	**7023**
		НР первого уровня	%	42,8		58,21	2445
		НР второго уровня	%	4,24		15,76	662
		Накладные расходы	%	--		73,98	3107
		Сметная прибыль	%	8		31,00	1302
		Сметная стоимость:				**418,47**	**17576**
21	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Главная заземляющая шина**	**шт**	**4,0000**		**2773,65**	**11095**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	2	8	878,47	7028
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,44	908,94	1309
		Итого оплата труда:				**2084,16**	**8337**
21. 3	31-090102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,88	1909,23	1680

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,88	852,37	752
21. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,28	3360,99	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	1143,29	320
21. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,88	69,67	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	2,84	163,71	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,28	2302,88	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	852,37	239
		Итого эксплуатация машин:				**948,06**	**3792**
21. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0004	381819,66	153
21. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	222237,60	89
21.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и	кг	0,02	0,08	411,89	33
		Итого материалов:				**68,64**	**275**
		НР первого уровня	%	42,8		892,02	3568
		НР второго уровня	%	4,24		155,42	622
		Накладные расходы	%	--		1047,44	4190
		Сметная прибыль	%	8		305,69	1223
		Сметная стоимость:				**4126,78**	**16507**
22	**23-070222-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Главная заземляющая шина в составе :медная шина 4х30мм,шина 9 зажимов IP54 примен.**	**шт.**	**4,0000**		**21863,87**	**87455**
		НР второго уровня	%	4,24		927,03	3708
		Накладные расходы	%	--		927,03	3708
		Сметная прибыль	%	8		1823,27	7293
		Сметная стоимость:				**24614,17**	**98457**

23	*23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года*	*Шкаф разм. 480x150x120,IP40 примен.*	*шт.*	*4,0000*	*1264,28*	*5057*
		НР второго уровня	%	4,24	53,61	214
		Накладные расходы	%	--	53,61	214
		Сметная прибыль	%	8	105,43	422
		Сметная стоимость:			**1423,32**	**5693**
24	**23-051207-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шкаф распределительный типа Herz, шириной 300 мм**	**шт.**	**4,0000**	**22312,56**	**89250**
		НР второго уровня	%	4,24	946,05	3784
		Накладные расходы	%	--	946,05	3784
		Сметная прибыль	%	8	1860,69	7443
		Сметная стоимость:			**25119,30**	**100477**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**325398**
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**236148**
Материалы -			Тенге			**91121**
Всего заработная плата -			Тенге			**46104**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**92513**
Накладные расходы -			Тенге			**30582**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			**19732**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			**10850**
Сметная прибыль -			Тенге			**21338**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**288068**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**55**
Сметная заработная плата -			Тенге			**46104**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**89250**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**89250**

		Накладные расходы -	Тенге				3784
		Сметная прибыль -	Тенге				7443
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				100477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				388545
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55
		Сметная заработная плата -	Тенге				46104

РАЗДЕЛ 5.Низковольтное оборудование

25	**13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**380,0000**		**445,80**	**169404**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,49	186,2	878,47	163571
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,912	997,83	910
		Итого оплата труда:				**432,85**	**164481**
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0954	36,252	10,61	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,0012	0,456	3360,99	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,456	1143,29	521
25. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,456	2302,88	1050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,456	852,37	389
		Итого эксплуатация машин:				**7,81**	**2967**
25. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	5,738	428,96	2461
25. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000608	290156,12	176
25. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000988	230636,06	228
		Итого материалов:				**7,54**	**2866**
		НР первого уровня	%	42,8		185,26	70398
		НР второго уровня	%	4,24		26,76	10168
		Накладные расходы	%	--		212,01	80566
		Сметная прибыль	%	8		52,63	19998
		Сметная стоимость:				**710,44**	**269967**

26	*23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года*	*Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2*	*шт.*	*548,0000*	*929,23*	*509218*
		НР второго уровня	%	4,24	39,40	21591
		Накладные расходы	%	--	39,40	21591
		Сметная прибыль	%	8	77,49	42465
		Сметная стоимость:			1046,12	573274
27	**23-070219-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**380,0000**	**85,70**	**32566**
		НР второго уровня	%	4,24	3,63	1381
		Накладные расходы	%	--	3,63	1381
		Сметная прибыль	%	8	7,15	2716
		Сметная стоимость:			**96,48**	**36663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**711188**
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**711188**
Материалы -			Тенге			**2866**
Всего заработная плата -			Тенге			**164481**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**541784**
Накладные расходы -			Тенге			**103537**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			**70398**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			**33139**
Сметная прибыль -			Тенге			**65178**
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			**879903**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**187**

		Сметная заработная плата -	Тенге				164481
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				879903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				187
		Сметная заработная плата -	Тенге				164481

РАЗДЕЛ 6.Кабельные изделия

28	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**72,0000**		**281,54**	**20271**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,16	11,52	832,64	9592
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0432	997,83	43
		Итого оплата труда:				**133,82**	**9635**
28. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0216	3360,99	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0216	1143,29	25
28. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0216	2302,88	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0216	852,37	18
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**122**
28. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	1,8	307,67	554
28. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0072	19874,45	143
28. 7	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,000018	0,001296	933,30	1
28. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,936	173,08	162
28. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,2232	2673,62	597
28.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,5976	357,84	214

28.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	8,64	32,64	282
28.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	20,16	216,24	4359
28.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	2,16	1699,32	3671
28.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,0864	905,76	78
28.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	3,528	115,26	407
28.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	0,216	411,89	89
		Итого материалов:				**146,62**	**10557**
		НР первого уровня	%	42,8		57,28	4124
		НР второго уровня	%	4,24		14,37	1034
		Накладные расходы	%	--		71,64	5158
		Сметная прибыль	%	8		28,25	2034
		Сметная стоимость:				**381,44**	**27463**
29	**23-060128-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0133**		**-165266,87**	**-2198**
		НР второго уровня	%	4,24		-7007,32	-93
		Накладные расходы	%	--		-7007,32	-93
		Сметная прибыль	%	8		-13781,93	-183
		Сметная стоимость:				**-186056,12**	**-2475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**18073**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**18073**
Материалы -			Тенге				**10557**
Всего заработная плата -			Тенге				**9635**

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-2398
Накладные расходы -	Тенге				5065
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4124
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				941
Сметная прибыль -	Тенге				1851
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				24989
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
Сметная заработная плата -	Тенге				9635
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24989
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
Сметная заработная плата -	Тенге				9635

РАЗДЕЛ 7.Электроустановочное оборудование

30	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**576,0000**		**269,09**	**154997**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,29	167,04	878,47	146740
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4608	997,83	460
		Итого оплата труда:				**255,55**	**147199**
30. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,2304	3360,99	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2304	1143,29	263
30. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,2304	2302,88	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2304	852,37	196
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**1305**

30.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,018144	19874,45	361
30.6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	587,52	11,22	6592
		Итого материалов:				**12,07**	**6953**
		НР первого уровня	%	42,8		109,38	63001
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	9243
		Накладные расходы	%	--		125,42	72244
		Сметная прибыль	%	8		31,56	18179
		Сметная стоимость:				**426,08**	**245421**
31	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**231,0000**		**269,09**	**62160**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,29	66,99	878,47	58849
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1848	997,83	184
		Итого оплата труда:				**255,55**	**59033**
31.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0924	3360,99	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0924	1143,29	106
31.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0924	2302,88	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0924	852,37	79
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**523**
31.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,007276	19874,45	145
31.6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	235,62	11,22	2644
		Итого материалов:				**12,07**	**2788**
		НР первого уровня	%	42,8		109,38	25266
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	3707
		Накладные расходы	%	--		125,42	28973
		Сметная прибыль	%	8		31,56	7291
		Сметная стоимость:				**426,08**	**98424**

32	**ПРАЙС ТОО Электро-Запад**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, С-16**	**шт.**	**576,0000**		**351,98**	**202224**
		НР второго уровня	%	4,24		14,89	8574
		Накладные расходы	%	--		14,89	8574
		Сметная прибыль	%	8		29,28	16864
		Сметная стоимость:				**395,25**	**227663**
33	**ПРАЙС ТОО Электро-Запад**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, С-56**	**шт.**	**231,0000**		**438,86**	**101376**
		НР второго уровня	%	4,24		18,61	4298
		Накладные расходы	%	--		18,61	4298
		Сметная прибыль	%	8		36,60	8454
		Сметная стоимость:				**494,06**	**114128**
34	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1678,0000**		**321,35**	**539227**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,34	570,52	878,47	501185
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	1,342	997,83	1339
		Итого оплата труда:				**299,48**	**502524**
34. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,6712	3360,99	2256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,6712	1143,29	767
34. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,6712	2302,88	1546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,6712	852,37	572
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**3802**
34. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,052857	19874,45	1051
34. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,02517	381819,66	9610
34. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	7,048	620,99	4376

34.8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1711,56	11,22	19204
		Итого материалов:				**20,41**	**34241**
		НР первого уровня	%	42,8		128,18	215080
		НР второго уровня	%	4,24		19,06	31983
		Накладные расходы	%	--		147,24	247063
		Сметная прибыль	%	8		37,49	62903
		Сметная стоимость:				**506,07**	**849194**
35	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, белая РС-16**	**шт.**	**1678,0000**		**340,73**	**571745**
		НР второго уровня	%	4,24		14,45	24242
		Накладные расходы	%	--		14,45	24242
		Сметная прибыль	%	8		28,41	47679
		Сметная стоимость:				**383,59**	**643666**
36	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**126,0000**		**360,82**	**45464**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,34	42,84	878,47	37634
36.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,52	997,83	2515
		Итого оплата труда:				**318,64**	**40148**
36.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,01	1,26	3360,99	4235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,26	1143,29	1441
36.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	1,26	2302,88	2902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,26	852,37	1074
		Итого эксплуатация машин:				**56,64**	**7136**
36.5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00378	183487,58	694
		Итого материалов:				**5,50**	**694**
		НР первого уровня	%	42,8		136,38	17183
		НР второго уровня	%	4,24		21,08	2656
		Накладные расходы	%	--		157,46	19840
		Сметная прибыль	%	8		41,46	5224

						559,74	70528
		Сметная стоимость:				4462,69	562299
37	23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 примен.	шт.	126,0000			
		НР второго уровня	%	4,24		189,22	23841
		Накладные расходы	%	--		189,22	23841
		Сметная прибыль	%	8		372,15	46891
		Сметная стоимость:				5024,06	633032
38	23-070204-0628 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	126,0000		858,96	108229
		НР второго уровня	%	4,24		36,42	4589
		Накладные расходы	%	--		36,42	4589
		Сметная прибыль	%	8		71,63	9025
		Сметная стоимость:				967,01	121843
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2347721
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				2347721
Материалы -			Тенге				44676
Всего заработная плата -			Тенге				748905
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1545873
Накладные расходы -			Тенге				433665
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				320531
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				113134

		Сметная прибыль -	Тенге			222511
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**3003898**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**748905**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**3003898**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**748905**

РАЗДЕЛ 8.Обогрев водосточных труб

39	**13-080303-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Терморегулятор. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2217,31**	**2217**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	1	1	832,64	833
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	997,83	40
		Итого оплата труда:				**872,55**	**873**
39. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,61	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3360,99	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1143,29	23
39. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	163,71	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2302,88	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	852,37	17
39. 7	34-010801-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,06	0,06	27,15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**136,63**	**137**
39. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136530,54	410
39. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000243	0,000243	381819,66	93
39.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
39.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6
39.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,003	0,003	743,06	2
39.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	289,46	0
39.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,76	1
39.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,008	0,008	620,99	5
39.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
39.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
39.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	27
39.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
39.20	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	0,047	411,89	19
39.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,003	0,003	180,73	1
		Итого материалов:				**1248,06**	**1248**
		НР первого уровня	%	42,8		373,45	373
		НР второго уровня	%	4,24		109,85	110
		Накладные расходы	%	--		483,30	483
		Сметная прибыль	%	8		216,05	216
		Сметная стоимость:				**2916,66**	**2917**

40	***23-070213-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года***	***Терморегулятор TP 515, с датчиком***	**шт.**	**1,0000**		**10473,39**	**10473**
		НР второго уровня	%	4,24		444,07	444
		Накладные расходы	%	--		444,07	444
		Сметная прибыль	%	8		873,40	873
		Сметная стоимость:				**11790,86**	**11791**
41	**13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Нагревательный кабель двухжильный. Прокладка в лотках**	**м**	**70,0000**		**17,72**	**1241**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,01	0,7	832,64	583
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014	997,83	14
		Итого оплата труда:				**8,53**	**597**
41. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,007	3360,99	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007	1143,29	8
41. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,007	2302,88	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007	852,37	6
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**40**
41. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,	кг	0,0016	0,112	620,99	70
41. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0005	0,035	1671,43	59
41. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,035	2673,62	94
41. 8	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,182	1723,80	314
41. 9	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,07	905,76	63
41.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,014	361,08	5
41.11	22-040201-0001	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,035	411,89	14

		Итого материалов:				8,83	638
		НР первого уровня	%	42,8		3,65	255
		НР второго уровня	%	4,24		0,91	63
		Накладные расходы	%	--		4,56	319
		Сметная прибыль	%	8		1,78	125
		Сметная стоимость:				**24,06**	**1684**
42	**23-060515-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**70,0000**		**3278,40**	**229488**
		НР второго уровня	%	4,24		139,00	9730
		Накладные расходы	%	--		139,00	9730
		Сметная прибыль	%	8		273,39	19137
		Сметная стоимость:				**3690,80**	**258356**
43	**21-110403-7003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 100 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**2,0000**		**3533,76**	**7068**
		НР второго уровня	%	4,24		149,83	300
		Накладные расходы	%	--		149,83	300
		Сметная прибыль	%	8		294,69	589
		Сметная стоимость:				**3978,28**	**7957**
44	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробка клеммная. Монтаж оборудования**	**шт**	**7,0000**		**2048,90**	**14342**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	2,09	14,63	832,64	12182
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	0,763	997,83	761

		Итого оплата труда:				1848,98	13988
44. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0545	0,3815	3360,99	1282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,3815	1143,29	436
44. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	0,3815	2302,88	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,3815	852,37	325
		Итого эксплуатация машин:				**308,68**	**2161**
		НР первого уровня	%	42,8		791,36	5540
		НР второго уровня	%	4,24		120,43	843
		Накладные расходы	%	--		911,79	6383
		Сметная прибыль	%	8		236,86	1658
		Сметная стоимость:				**3197,54**	**22383**
45	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**7,0000**		**3388,51**	**23720**
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	1006
		Накладные расходы	%	--		143,67	1006
		Сметная прибыль	%	8		282,57	1978
		Сметная стоимость:				**3814,76**	**26703**
46	**13-080206-0902 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**294,0000**		**44,61**	**13115**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,04	11,76	832,64	9792
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1764	997,83	176
		Итого оплата труда:				**33,90**	**9968**
46. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0882	3360,99	296

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0982	1143,29	[illegible]
46. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0982	2302,88	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0982	852,37	75
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**506**
46. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,4704	620,99	292
46. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00055	0,1617	1671,43	270
46. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,147	2673,62	393
46. 8	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,882	1723,80	1520
46. 9	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,294	905,76	266
46.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0588	361,08	21
46.11	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,147	411,89	61
		Итого материалов:				**9,61**	**2824**
		НР первого уровня	%	42,8		14,51	4266
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	737
		Накладные расходы	%	--		17,02	5003
		Сметная прибыль	%	8		4,93	1449
		Сметная стоимость:				**66,56**	**19568**
47	**23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,24888**		**218312,80**	**54334**
		НР второго уровня	%	4,24		9256,46	2304
		Накладные расходы	%	--		9256,46	2304
		Сметная прибыль	%	8		18205,54	4531
		Сметная стоимость:				**245774,80**	**61168**

48	23-060144-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0510		16625,43,14	847 30
		НР второго уровня	%	4,24		67947,83	3465
		Накладные расходы	%	--		67947,83	3465
		Сметная прибыль	%	8		133639,28	6816
		Сметная стоимость:				**1804130,25**	**92011**
49	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**35,0000**		**379,94**	**13298**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,29	10,15	832,64	8451
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,231	997,83	230
		Итого оплата труда:				**248,05**	**8682**
49. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,1155	3360,99	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1155	1143,29	132
49. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,945	163,71	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,1155	2302,88	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1155	852,37	98
49. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	2,436	14,28	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,10**	**844**
49. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	0,021	0,735	307,67	226
49. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,14	223,10	31
49. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	4,69	182,65	857
49.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	4,69	270,38	1268
49.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000336	222237,60	75

49.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,63	1453,54	[illegible]
49.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	2,345	236,24	553
49.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	6,3	11,22	71
49.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,35	150,96	53
		Итого материалов:				**114,37**	**4003**
		НР первого уровня	%	42,8		106,17	3716
		НР второго уровня	%	4,24		20,61	721
		Накладные расходы	%	--		126,78	4437
		Сметная прибыль	%	8		40,54	1419
		Сметная стоимость:				**547,26**	**19154**
50	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**35,3500**		**111,31**	**3935**
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	167
		Накладные расходы	%	--		4,72	167
		Сметная прибыль	%	8		9,28	328
		Сметная стоимость:				**125,31**	**4430**
51	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**240,0000**		**308,45**	**74028**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,22	52,8	832,64	43963
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,528	997,83	527
		Итого оплата труда:				**185,38**	**44490**
51. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,264	3360,99	887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,264	1143,29	302
51. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	6,48	163,71	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

51.5	34-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,264	2302,88	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,264	852,37	225
51.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	11,616	14,28	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,34**	**2722**
51.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,04	307,67	1551
51.8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,48	223,10	107
51.9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	32,16	182,65	5874
51.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	32,16	270,38	8695
51.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002304	222237,60	512
51.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	4,32	1453,50	6279
51.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	16,08	216,24	3477
51.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	43,2	11,22	485
51.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,4	150,96	362
		Итого материалов:				**113,93**	**27342**
		НР первого уровня	%	42,8		79,34	19042
		НР второго уровня	%	4,24		16,44	3946
		Накладные расходы	%	--		95,78	22988
		Сметная прибыль	%	8		32,34	7761
		Сметная стоимость:				**436,57**	**104777**
52	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**242,4000**		**25,56**	**6196**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	263
		Накладные расходы	%	--		1,08	263

		Сметная прибыль	%	8		233	233
		Сметная стоимость:				**28,78**	**6915**
53	**13-110601-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5857,88**	**5858**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	5	5	784,26	3921
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1018,61	71
		Итого оплата труда:				**3992,60**	**3993**
53. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	3360,99	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1143,29	46
53. 4	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,53	0,53	48,81	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	0,23	163,71	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1799,25	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	852,37	26
		Итого эксплуатация машин:				**251,94**	**252**
53. 7	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,2378	0,2378	593,64	141
53. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00012	200244,36	24
53. 9	21-130815-0207	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	10	12,25	123
53.10	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	0,00001	283474,83	3
53.11	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	0,00001	347224,83	3
53.12	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001	0,00001	444671,26	4
53.13	22-040701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная,	т	0,00002	0,00002	761975,67	15
53.14	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,007	0,007	195850,52	1371
		Итого материалов:				**1684,64**	**1685**
		НР первого уровня	%	44		1756,75	1757

НР второго уровня	%	4,24		322,86	323
Накладные расходы	%	--		2079,61	2080
Сметная прибыль	%	8		635,00	635
Сметная стоимость:				**8572,49**	**8572**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**541042**
В том числе:					
Стоимость монтажных работ -	Тенге				**523844**
Материалы -	Тенге				**37720**
Всего заработная плата -	Тенге				**81545**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**399744**
Накладные расходы -	Тенге				**58642**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**34949**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23693**
Сметная прибыль -	Тенге				**46599**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**629084**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
Сметная заработная плата -	Тенге				**81545**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7068**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7068**
Накладные расходы -	Тенге				**300**
Сметная прибыль -	Тенге				**589**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7957**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**10131**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**10131**
Накладные расходы -	Тенге				**430**
Сметная прибыль -	Тенге				**845**

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11465
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				648446
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98
Сметная заработная плата -	Тенге				81545
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				5000570
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1204073
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				103270
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				55910
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3693228
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				539704
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5540274
Накладные расходы II уровня	Тенге				234908
ИТОГО:	Тенге				5775182
Сметная прибыль	Тенге				462015
ИТОГО по смете:	Тенге				6237196
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				56135
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	Тенге				96288
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге				6389619
в том числе на 2017г. - 30%	Тенге				1916886
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге				4472733

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г.	Тенге	6657706,74
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	1916885,62
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	4740821,13
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	798924,81
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	230026,27
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	568898,54
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	2146911,89
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	5309719,66
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	7456631,55

Заказчик : **Директор ТОО "Stroy Baiterek"**

Сушишев А. С.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Генподрядчик : **Директор ТОО «Караванный путь»**

Ихсанов З.А.

Эксперт тех. Надзора ТОО "Developer Group" :

Уталиев М.Б.

Заказчик : **ТОО "Stroy Baiterek"**

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ.
Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №9

приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019г.

(локальная ресурсная смета № 2-1-9)

на СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Основание: 002-17-ВСС.С

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДОМОФОННАЯ СЕТЬ					
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ					
1	**13-100202-0301 РСНБ РК 2015**	**Блок вызова. Монтаж оборудования**	**шт**	**4,0000**		**26882,16**	**107529**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	31	124	852.37	105694
		Итого оплата труда:				**26423,47**	**105694**
1. 2	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0004	0,0016	19874.45	32

1.3	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0008	381819,66	305
1.4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	4	276,58	1106
1.5	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000006	297425,88	2
1.6	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00004	2129883,61	85
1.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,08	620,99	50
1.8	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00004	4877578,58	195
1.9	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,02	0,08	584,28	47
1.10	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00004	133266,73	5
1.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,04	180,73	7
		Итого материалов:				**458,69**	**1835**
		НР первого уровня	%	40,6		10727,93	42912
		НР второго уровня	%	4,24		1594,67	6379
		Накладные расходы	%	--		12322,60	49290
		Сметная прибыль	%	8		3136,38	12546
		Сметная стоимость:				**42341,14**	**169365**
2	**13-100203-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубка квартирная переговорная. Монтаж оборудования**	**шт**	**126,0000**		**840,56**	**105911**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,72	90,72	852,37	77327
		Итого оплата труда:				**613,71**	**77327**
2.2	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,126	18561,74	2339

2.3	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	25,2	276,58	[illegible]
2.4	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00126	2129883,61	2683
2.5	21-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	1,26	558,77	704
2.6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00126	4877578,58	6146
2.7	24-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	25,2	386,58	9742
		Итого материалов:				**226,86**	**28584**
		НР первого уровня	%	40,6		249,16	31395
		НР второго уровня	%	4,24		46,20	5822
		Накладные расходы	%	--		295,37	37217
		Сметная прибыль	%	8		90,87	11450
		Сметная стоимость:				**1226,81**	**154578**
3	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт**	**4,0000**		**11817,68**	**47271**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	9	36	981,60	35338
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,76	852,37	1500
		Итого оплата труда:				**9209,44**	**36838**
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	1,76	3422,17	6023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	1,76	852,37	1500
		Итого эксплуатация машин:				**1505,75**	**6023**
3.4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0012	19874,45	24
3.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0012	381819,66	458
3.6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	4	276,58	1106
3.7	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00004	2129883,61	85
3.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,08	620,99	50

3.9	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00024	4877578,58	1171
3.10	21-130816-3009	Трубка поливинилхлоридная ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,32	584,28	187
3.11	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00008	133266,73	11
3.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	40	32,64	1306
3.13	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,08	150,96	12
3.14	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,4	3698,14	1479
3.15	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,12	180,73	22
		Итого материалов:				**1477,52**	**5910**
		НР первого уровня	%	40,6		3739,03	14956
		НР второго уровня	%	4,24		659,60	2638
		Накладные расходы	%	--		4398,64	17595
		Сметная прибыль	%	8		1297,31	5189
		Сметная стоимость:				**17513,62**	**70054**
4	**13-100411-0210 РСНБ РК 2015**	**Кнопка выхода**	**шт**	**4,0000**		**922,01**	**3688**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	1	4	803,99	3216
		Итого оплата труда:				**803,99**	**3216**
4.2	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00004	4877578,58	195
4.3	23-061114-0101	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,002	0,008	34622,88	277
		Итого материалов:				**118,02**	**472**
		НР первого уровня	%	40,6		326,42	1306
		НР второго уровня	%	4,24		52,93	212
		Накладные расходы	%	--		379,35	1517
		Сметная прибыль	%	8		104,11	416

						1405,47	5422
		Сметная стоимость:					
5	**13-100411-0213 РСНБ РК 2015**	**Замок электромагнитный**	**шт**	**4,0000**		**5789,07**	**23156**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	7	28	803,99	22512
		Итого оплата труда:				**5627,93**	**22512**
5. 2	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,064	620,99	40
5. 3	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000031	0,000124	4877578,58	605
		Итого материалов:				**161,14**	**645**
		НР первого уровня	%	40,6		2284,94	9140
		НР второго уровня	%	4,24		342,34	1369
		Накладные расходы	%	--		2627,28	10509
		Сметная прибыль	%	8		673,31	2693
		Сметная стоимость:				**9089,66**	**36359**
6	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**120,0000**		**308,45**	**37014**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,22	26,4	832,64	21982
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,264	997,83	263
		Итого оплата труда:				**185,38**	**22245**
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,132	3360,99	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,132	1143,29	151
6. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	3,24	163,71	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,132	2302,88	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,132	852,37	113
6. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	5,808	14,28	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				11,34	1361
6. 7	21-050307-0210	*Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74*	кг	0,021	2,52	307,67	775
6. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,24	223,10	54
6. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	16,08	182,65	2937
6.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	16,08	270,38	4348
6.11	21-130812-1036	Электроды. d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001152	222237,60	256
6.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	2,16	1453,50	3140
6.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	8,04	216,24	1739
6.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	21,6	11,22	242
6.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,2	150,96	181
		Итого материалов:				**113,93**	**13671**
		НР первого уровня	%	42,8		79,34	9521
		НР второго уровня	%	4,24		16,44	1973
		Накладные расходы	%	--		95,78	11494
		Сметная прибыль	%	8		32,34	3881
		Сметная стоимость:				**436,57**	**52389**
7	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**880,0000**		**153,80**	**135343**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,1629	143,352	842,82	120820
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,088	754,98	66
		Итого оплата труда:				**137,37**	**120886**
7. 3	31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,088	952,37	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0001	0,088	754,98	66
7. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	53,504	18,64	997
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

7. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	53,504	14,28	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**1845**
7. 6	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	1760	6,05	10648
7. 7	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0088	230636,06	2030
		Итого материалов:				**14,41**	**12678**
		НР первого уровня	%	42,8		58,79	51739
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	7932
		Накладные расходы	%	--		67,81	59672
		Сметная прибыль	%	8		17,73	15601
		Сметная стоимость:				**239,34**	**210615**
8	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**980,0000**		**198,38**	**194414**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,1	98	852,37	83532
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	37,044	805,09	29824
		Итого оплата труда:				**115,67**	**113356**
8. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	3,822	3360,99	12846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,822	1143,29	4370
8. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	29,4	2247,48	66076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	29,4	754,98	22196
8. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	29,4	11,60	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3,822	2302,88	8802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,822	852,37	3258
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**88064**
8. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ	кг	0,0004	0,392	307,67	121

8.8	21-050402-0201	Ролл свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00784	281414,94	2206
8.9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,09408	1671,43	157
8.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,04018	2673,62	107
8.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0049	3979614,44	19500
8.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,081536	361,08	29
8.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,588	1184,41	696
		Итого материалов:				**23,28**	**22818**
		НР первого уровня	%	42,8		49,51	48516
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	10300
		Накладные расходы	%	--		60,02	58817
		Сметная прибыль	%	8		20,67	20258
		Сметная стоимость:				**279,07**	**273489**
9	**13-080206-1302 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**	**1204,0000**		**140,78**	**169499**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,13	156,52	832,64	130325
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,7224	997,83	721
		Итого оплата труда:				**108,84**	**131046**
9.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3612	3360,99	1214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3612	1143,29	413
9.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,3612	2302,88	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3612	852,37	308
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**2046**
9.5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ	кг	0,025	30,1	307,67	9261

9. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0033	3,732	[illegible]	[illegible]
9. 7	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	9,993	357,64	3576
9. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	144,48	32,64	4736
9. 9	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	1,445	905,76	1309
9.10	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	58,996	115,26	6800
9.11	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	3,612	411,89	1488
		Итого материалов:				**30,84**	37128
		НР первого уровня	%	42,8		46,58	56088
		НР второго уровня	%	4,24		7,94	9565
		Накладные расходы	%	--		54,53	65652
		Сметная прибыль	%	8		15,62	18812
		Сметная стоимость:				**210,93**	**253963**
10	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**325,41**	**1302**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,36	1,44	878,47	1265
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	997,84	3
		Итого оплата труда:				**317,05**	**1268**
10. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,256	10,61	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	3360,99	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	1143,29	2
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	2302,88	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	852,37	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,94**	**12**

10. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0408	428,96	18
10. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000006	290156,12	2
10. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000012	230636,06	3
10. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0011	0.0044	620.99	3
		Итого материалов:				**6,21**	**25**
		НР первого уровня	%	42,8		135,70	543
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	78
		Накладные расходы	%	--		155,25	621
		Сметная прибыль	%	8		38,45	154
		Сметная стоимость:				**519,11**	**2076**
				Материалы, не учтенные в цене монтажа			
11	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Блок вызова МК-2003.2 MFE**	**шт**	**4,0000**		**32224,26**	**128897**
		НР второго уровня	%	4,24		1366,31	5465
		Накладные расходы	%	--		1366,31	5465
		Сметная прибыль	%	8		2687,25	10749
		Сметная стоимость:				**36277,82**	**145111**
12	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Трубка квартирная переговорная ТКП-14м**	**шт**	**126,0000**		**2670,00**	**336419**
		НР второго уровня	%	4,24		113,21	14264

		Накладные расходы	%	--	113,24	1424
		Сметная прибыль	%	8	222,66	28055
		Сметная стоимость:			**3005,86**	**378738**
13	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Блок питания БП- 2У**	**шт**	**4,0000**	**6347,60**	**25390**
		НР второго уровня	%	4,24	269,14	1077
		Накладные расходы	%	--	269,14	1077
		Сметная прибыль	%	8	529,34	2117
		Сметная стоимость:			**7146,08**	**28584**
14	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Кнопка выхода КВ-2**	**шт**	**4,0000**	**1712,41**	**6850**
		НР второго уровня	%	4,24	72,61	290
		Накладные расходы	%	--	72,61	290
		Сметная прибыль	%	8	142,80	571
		Сметная стоимость:			**1927,82**	**7711**
15	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Доводчик дверной DC-150**	**шт**	**4,0000**	**8419,00**	**33676**
		НР второго уровня	%	4,24	356,97	1428
		Накладные расходы	%	--	356,97	1428
		Сметная прибыль	%	8	702,08	2808
		Сметная стоимость:			**9478,04**	**37912**

16	ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт	4,0000	9093,08	36372
		НР второго уровня	%	4,24	385,55	1542
		Накладные расходы	%	--	385,55	1542
		Сметная прибыль	%	8	758,29	3033
		Сметная стоимость:			**10236,92**	**40948**
17	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Ключи MF**	**шт**	**126,0000**	**203,63**	**25657**
		НР второго уровня	%	4,24	8,63	1088
		Накладные расходы	%	--	8,63	1088
		Сметная прибыль	%	8	16,98	2140
		Сметная стоимость:			**229,24**	**28885**
18	**23-060408-0520 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,5**	**км**	**1,2040**	**124844,70**	**150313**
		НР второго уровня	%	4,24	5293,42	6373
		Накладные расходы	%	--	5293,42	6373
		Сметная прибыль	%	8	10411,05	12535
		Сметная стоимость:			**140549,16**	**169221**
19	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,9000**	**13671,82**	**12305**
		НР второго уровня	%	4,24	579,69	522

		Накладные расходы	%	--	579,09	523
		Сметная прибыль	%	8	1340,32	1025
		Сметная стоимость:			**15391,63**	**13852**
20	**23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,0800**	**56689,20**	**4535**
		НР второго уровня	%	4,24	2403,62	192
		Накладные расходы	%	--	2403,62	192
		Сметная прибыль	%	8	4727,43	378
		Сметная стоимость:			**63820,25**	**5106**
21	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Труба гофрированная Ду15мм**	**м**	**121,2000**	**105,33**	**12765**
		НР второго уровня	%	4,24	4,47	541
		Накладные расходы	%	--	4,47	541
		Сметная прибыль	%	8	8,78	1065
		Сметная стоимость:			**118,57**	**14371**
22	**23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм**	**м**	**880,0000**	**37,87**	**33326**
		НР второго уровня	%	4,24	1,61	1413
		Накладные расходы	%	--	1,61	1413
		Сметная прибыль	%	8	3,16	2779
		Сметная стоимость:			**42,63**	**37518**

23	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,0000	214,25	857
		НР второго уровня	%	4,24	9,08	36
		Накладные расходы	%	--	9,08	36
		Сметная прибыль	%	8	17,87	71
		Сметная стоимость:			241,20	965
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1632488
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1632488
Материалы -			Тенге			123765
Всего заработная плата -			Тенге			634388
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			807363
Накладные расходы -			Тенге			346616
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			266115
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			80501
Сметная прибыль -			Тенге			158328
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2137433
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			748
Сметная заработная плата -			Тенге			634388
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2137433
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			748
Сметная заработная плата -			Тенге			634388

РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

24	***13-101001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7***	**Видеорегистратор. Монтаж**	**система**	**1,0000**		**2469,85**	**2469**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=968,87)	чел-ч	2,54	2,54	968,87	2461
		Итого оплата труда:				**2460,93**	**2461**
24. 2	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,29	0,29	18,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 3	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,19	0,19	14,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,12**	**8**
		НР первого уровня	%	42,8		1053,28	1053
		НР второго уровня	%	4,24		149,35	149
		Накладные расходы	%	--		1202,62	1203
		Сметная прибыль	%	8		293,73	294
		Сметная стоимость:				**3965,41**	**3965**
25	**13-100101-0309 РСНБ РК 2015**	**Монитор жидкокристаллический. Монтаж оборудования**	**шт**	**1,0000**		**170,47**	**170**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,2	0,2	852,37	170
		Итого оплата труда:				**170,47**	**170**
		НР первого уровня	%	40,6		69,21	69
		НР второго уровня	%	4,24		10,16	10
		Накладные расходы	%	--		79,38	79
		Сметная прибыль	%	8		19,99	20
		Сметная стоимость:				**269,84**	**270**
26	**13-101001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**4,0000**		**2592,74**	**10371**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=968,87)	чел-ч	2,67	10,68	968,87	10348

		Итого оплата труда:				2586,88	10348
26. 2	34-030302-0501	*Шуруповерты строительно-монтажные*	маш.-ч	0,23	0,92	18,64	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 3	34-030302-0101	*Перфоратор электрический*	маш.-ч	0,11	0,44	14,28	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,86**	**23**
		НР первого уровня	%	42,8		1107,19	4429
		НР второго уровня	%	4,24		156,88	628
		Накладные расходы	%	--		1264,06	5056
		Сметная прибыль	%	8		308,54	1234
		Сметная стоимость:				**4165,35**	**16661**
27	**13-110401-0701 РСНБ РК 2015**	**Источник бесперебойного питания. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**782,52**	**783**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	1	1	764,53	765
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	852,37	9
		Итого оплата труда:				**773,05**	**773**
27. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1799,25	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	9
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**18**
		НР первого уровня	%	44		340,14	340
		НР второго уровня	%	4,24		47,60	48
		Накладные расходы	%	--		387,74	388
		Сметная прибыль	%	8		93,62	94
		Сметная стоимость:				**1263,89**	**1264**
28	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт**	**4,0000**		**11817,68**	**47271**

28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	9	36	[illegible]	[illegible]
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,76	852,37	1500
		Итого оплата труда:				**9209,44**	**36838**
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	1,76	3422,17	6023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	1,76	852,37	1500
		Итого эксплуатация машин:				**1505,75**	**6023**
28. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0012	19874,45	24
28. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0012	381819,66	458
28. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х	10 шт.	1	4	276,58	1106
28. 7	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00004	2129883,61	85
28. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,	кг	0,02	0,08	620,99	50
28. 9	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00024	4877578,58	1171
28.10	21-130816-3009	Трубка поливинилхлоридная ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,32	584,28	187
28.11	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00008	133266,73	11
28.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	40	32,64	1306
28.13	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,08	150,96	12
28.14	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и	кг	0,1	0,4	3698,14	1479
28.15	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,12	180,73	22
		Итого материалов:				**1477,52**	**5910**
		НР первого уровня	%	40,6		3739,03	14956
		НР второго уровня	%	4,24		659,60	2638
		Накладные расходы	%	--		4398,64	17595
		Сметная прибыль	%	8		1297,31	5189
		Сметная стоимость:				**17513,62**	**70054**
29	**13-080105-0106 РСНБ РК 2015**	**Аккумуляторная батарея. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**4261,85**	**17047**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	5	20	852,37	17047
		Итого оплата труда:				**4261,85**	**17047**

		НР первого уровня	%	42,8		[illegible]	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24		258,04	1032
		Накладные расходы	%	--		2082,11	8328
		Сметная прибыль	%	8		507,52	2030
		Сметная стоимость:				**6851,48**	**27406**
30	**13-100906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монтаж разъемов**	**разъем**	**4,0000**		**160,06**	**640**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1143,29)	чел-ч	0,14	0,56	1143,29	640
		Итого оплата труда:				**160,06**	**640**
		НР первого уровня	%	42,8		68,51	274
		НР второго уровня	%	4,24		9,69	39
		Накладные расходы	%	--		78,20	313
		Сметная прибыль	%	8		19,06	76
		Сметная стоимость:				**257,32**	**1029**
31	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробка распределительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**2048,90**	**8196**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	2,09	8,36	832,64	6961
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	0,436	997,83	435
		Итого оплата труда:				**1848,98**	**7396**
31.3	01-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0545	0,218	3360,99	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,218	1143,29	249
31.4	01-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	0,218	2302,88	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	0,218	852,37	186
		Итого эксплуатация машин:				**308,68**	**1235**

		НР первого уровня	%	42,8		993,36	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24		120,43	892
		Накладные расходы	%	--		911,79	3647
		Сметная прибыль	%	8		236,86	947
		Сметная стоимость:				**3197,54**	**12790**
32	**13-080206-1302 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**	**246,0000**		**140,78**	**34632**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,13	31,98	832,64	26628
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1476	997,83	147
		Итого оплата труда:				**108,84**	**26775**
32. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,0003	0.0738	3360.99	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.0738	1143.29	84
32. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0.0738	2302.88	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0738	852,37	63
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**418**
32. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	0,025	6.15	307.67	1892
32. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0.7626	2673.62	2039
32. 7	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	2,042	357.84	731
32. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечеиием жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	29,52	32,64	964
32. 9	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0.2952	905.76	267
32.10	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	12,054	115,26	1389
32.11	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	0,738	411,89	304
		Итого материалов:				**30,84**	**7586**
		НР первого уровня	%	42,8		46,58	11460
		НР второго уровня	%	4,24		7,94	1954
		Накладные расходы	%	--		54,53	13414

		Сметная прибыль	%	8		15,62	3844
		Сметная стоимость:				**210,93**	**51889**
33	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	***Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами***	**м**	**220,0000**		**307,24**	**67592**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0.26	57,2	832,64	47627
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	2,068	997,83	2064
		Итого оплата труда:				**225,87**	**49691**
33. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,0047	1,034	3360,99	3475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0047	1,034	1143,29	1182
33. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	14,124	163,71	2312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	1,034	2302,88	2381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0047	1,034	852.37	881
33. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	13,596	14,28	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,01**	**8363**
33. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	0,021	4,62	307,67	1421
33. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	1,804	428,96	774
33. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,00231	222237,60	513
33.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,066	4645,78	307
33.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	9,02	216,24	1950
33.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0.176	7780,56	1369
33.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	2.244	150,96	339
33.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	17,6	116,28	2047
33.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	1,43	1584,43	2266
33.16	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и	кг	0,0068	1,496	411,89	616
		Итого материалов:				**52,74**	**11602**
		НР первого уровня	%	42,8		96,67	21268
		НР второго уровня	%	4,24		17,13	3768
		Накладные расходы	%	--		113,80	25035

		Сметная прибыль	%	8	[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:			454,72	[illegible]
				Материалы, не учтенные в цене монтажа		
34	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Видеорегистратор модели RVI-HDR 04LA-T**	**шт**	**1,0000**	**39415,35**	**39415**
		НР второго уровня	%	4,24	1671,21	1671
		Накладные расходы	%	--	1671,21	1671
		Сметная прибыль	%	8	3286,92	3287
		Сметная стоимость:			**44373,48**	**44373**
35	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Монитор жидкокристаллический, модели RVI-M22M**	**шт**	**1,0000**	**164228,41**	**164228**
		НР второго уровня	%	4,24	6963,28	6963
		Накладные расходы	%	--	6963,28	6963
		Сметная прибыль	%	8	13695,34	13695
		Сметная стоимость:			**184887,03**	**184887**
36	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Видеокамера уличная модели RVI-HPC 411-AT (2,8-12мм)**	**шт**	**4,0000**	**36130,95**	**144524**
		НР второго уровня	%	4,24	1531,95	6128
		Накладные расходы	%	--	1531,95	6128
		Сметная прибыль	%	8	3013,03	12052
		Сметная стоимость:			**40675,94**	**162704**
37	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Источники бесперебойного питания (UPS) SVC V-1200-F,1200VA.,720W,Smart**	**шт**	**1,0000**	**31518,58**	**31519**
		НР второго уровня	%	4,24	1336,39	1336

		Накладные расходы	%	--	1336,39	1336
		Сметная прибыль	%	8	2628,40	2628
		Сметная стоимость:			**35483,37**	**35483**
38	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Блок резервного питания БР 12 2x12**	**шт**	**1,0000**	**14161,86**	**14162**
		НР второго уровня	%	4,24	600,46	600
		Накладные расходы	%	--	600,46	600
		Сметная прибыль	%	8	1180,99	1181
		Сметная стоимость:			**15943,31**	**15943**
39	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Аккумуляторная батарея 12В, 12 А/ч**	**шт**	**4,0000**	**7741,41**	**30966**
		НР второго уровня	%	4,24	328,24	1313
		Накладные расходы	%	--	328,24	1313
		Сметная прибыль	%	8	645,57	2582
		Сметная стоимость:			**8715,21**	**34861**
40	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Жесткий диск 1ТБ**	**шт**	**2,0000**	**27094,92**	**54190**
		НР второго уровня	%	4,24	1148,82	2298
		Накладные расходы	%	--	1148,82	2298
		Сметная прибыль	%	8	2259,50	4519
		Сметная стоимость:			**30503,25**	**61006**
41	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Разъем BNC**	**шт**	**4,0000**	**165,89**	**664**

		НР второго уровня	%	4,24	7,55	26
		Накладные расходы	%	--	7,55	26
		Сметная прибыль	%	8	13,93	55
		Сметная стоимость:			**186,75**	**747**
42	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Коробка распределительная JBC**	**шт**	**4,0000**	**276,48**	**1106**
		НР второго уровня	%	4,24	11,72	47
		Накладные расходы	%	--	11,72	47
		Сметная прибыль	%	8	23,06	92
		Сметная стоимость:			**311,26**	**1245**
43	**23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,0200**	**56689,20**	**1134**
		НР второго уровня	%	4,24	2403,62	48
		Накладные расходы	%	--	2403,62	48
		Сметная прибыль	%	8	4727,43	95
		Сметная стоимость:			**63820,25**	**1276**
44	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Кабель комбинированный телевизионный КВК-П2-2х0,75мм2**	**м**	**226,0000**	**150,09**	**33920**
		НР второго уровня	%	4,24	6,36	1438
		Накладные расходы	%	--	6,36	1438
		Сметная прибыль	%	8	12,52	2829
		Сметная стоимость:			**168,97**	**38187**

45	23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	220,0000	310,61	68334
		НР второго уровня	%	4,24	13,17	2897
		Накладные расходы	%	--	13,17	2897
		Сметная прибыль	%	8	25,90	5699
		Сметная стоимость:			349,68	76930

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				773332
В том числе:					
Стоимость монтажных работ -	Тенге				704998
Материалы -	Тенге				25098
Всего заработная плата -	Тенге				152139
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				515827
Накладные расходы -	Тенге				96929
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				64311
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				32618
Сметная прибыль -	Тенге				64154
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				866081
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				173
Сметная заработная плата -	Тенге				152139
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				68334
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				68334
Накладные расходы -	Тенге				2897
Сметная прибыль -	Тенге				5699

		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				76098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				943633
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				173
		Сметная заработная плата -	Тенге				152139

РАЗДЕЛ 3.ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

46	**13-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Антенна телевизионная коллективного пользования. Монтаж оборудования**	**антенна**	**4,0000**		**21189,63**	**84759**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.5=917,3)	чел-ч	23,1	92,4	917,30	84759
		Итого оплата труда:				**21189,63**	**84759**
		НР первого уровня	%	40,6		8602,99	34412
		НР второго уровня	%	4,24		1263,21	5053
		Накладные расходы	%	--		9866,20	39465
		Сметная прибыль	%	8		2484,47	9938
		Сметная стоимость:				**33540,29**	**134161**
47	**13-100501-0116 РСНБ РК 2015**	**Сумматор**	**шт**	**4,0000**		**2540,92**	**10164**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	2,77	11,08	917,30	10164
		Итого оплата труда:				**2540,92**	**10164**
		НР первого уровня	%	40,6		1031,61	4126
		НР второго уровня	%	4,24		151,48	606
		Накладные расходы	%	--		1183,09	4732
		Сметная прибыль	%	8		297,92	1192

		Сметная стоимость:				4021,93	16088
48	***13-100501-0116 РСНБ РК 2015***	***Усилитель антенный***	**усилитель**	**4,0000**		**2540,92**	**10164**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	2.77	11.08	917,30	10164
		Итого оплата труда:				**2540,92**	**10164**
		НР первого уровня	%	40,6		1031,61	4126
		НР второго уровня	%	4,24		151,48	606
		Накладные расходы	%	--		1183,09	4732
		Сметная прибыль	%	8		297,92	1192
		Сметная стоимость:				**4021,93**	**16088**
49	**13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1586,82**	**6347**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	2	8	754,98	6040
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	852,37	34
		Итого оплата труда:				**1518,48**	**6074**
49. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	1,48	35,59	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2302,88	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	852,37	34
		Итого эксплуатация машин:				**36,20**	**145**
49. 5	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00016	195385,08	31
49. 6	22-040704-0305	Эмаль пентафталевая ПФ-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00004	0,00016	821095,71	131
		Итого материалов:				**40,66**	**163**
		НР первого уровня	%	42,8		649,91	2600

		НР второго уровня	%	4,24		[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль	%	8		[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:				**2538,09**	**39072**
50	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ответвитель. Монтаж оборудования**	**шт**	**36,0000**		**2048,90**	**73760**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	2,09	75,24	832,64	62648
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	3,924	997,83	3915
		Итого оплата труда:				**1848,98**	**66563**
50. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0545	1,962	3360,99	6594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	1,962	1143,29	2243
50. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	1,962	2302,88	4518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0545	1,962	852,37	1672
		Итого эксплуатация машин:				**308,68**	**11113**
		НР первого уровня	%	42,8		791,36	28489
		НР второго уровня	%	4,24		120,43	4335
		Накладные расходы	%	--		911,79	32824
		Сметная прибыль	%	8		236,86	8527
		Сметная стоимость:				**3197,54**	**115112**
51	**13-080206-1302 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**	**160,0000**		**140,78**	**22525**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,13	20,8	832,64	17319
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,096	997,83	96
		Итого оплата труда:				**108,84**	**17415**

51.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,048	3360,99	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,048	1143,29	55
51.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,048	2302,88	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,048	852,37	41
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**272**
51.5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	4	307,67	1231
51.6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,496	2673,62	1326
51.7	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	1,328	357,84	475
51.8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением	шт.	0,12	19,2	32,64	627
51.9	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,192	905,76	174
51.10	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	7,84	115,26	904
51.11	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	0,48	411,89	198
		Итого материалов:				**30,84**	**4934**
		НР первого уровня	%	42,8		46,58	7453
		НР второго уровня	%	4,24		7,94	1271
		Накладные расходы	%	--		54,53	8725
		Сметная прибыль	%	8		15,62	2500
		Сметная стоимость:				**210,93**	**33749**
52	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба пласмассовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**150,0000**		**308,45**	**46267**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,22	33	832,64	27477
52.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,33	997,83	329
		Итого оплата труда:				**185,38**	**27806**
52.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,0011	0,165	3360,99	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165	1143,29	189

52.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0027	4,05	169,55	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
52.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,58033	0,165	2 992,88	1 737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,58033	0,165	852,33	495
52.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	7,26	14,28	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,34**	**1701**
52.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	0,021	3,15	307,67	969
52.8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,3	223,10	67
52.9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	20,1	182,65	3671
52.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	20,1	270,38	5435
52.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00144	222237,60	320
52.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	2,7	1453,50	3924
52.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	10,05	216,24	2173
52.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	27	11,22	303
52.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,5	150,96	226
		Итого материалов:				**113,93**	**17089**
		НР первого уровня	%	42,8		79,34	11901
		НР второго уровня	%	4,24		16,44	2466
		Накладные расходы	%	--		95,78	14367
		Сметная прибыль	%	8		32,34	4851
		Сметная стоимость:				**436,57**	**65486**
				Материалы, не учтенные в цене монтажа			
53	**ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика**	**Мир 11 Антенна эфирная,6-12 кан**	**ШТ**	**4,0000**		**4515,82**	**18063**
		НР второго уровня	%	4,24		191,47	766
		Накладные расходы	%	--		191,47	766
		Сметная прибыль	%	8		376,58	1506

		Сметная стоимость:			8083,87	20355
54	ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика	Сумматор 1-5/6-12/21-69 FT-301	ШТ	4,0000	4202,48	16810
		НР второго уровня	%	4,24	178,19	713
		Накладные расходы	%	--	178,19	713
		Сметная прибыль	%	8	350,45	1402
		Сметная стоимость:			4731,12	18924
55	ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика	Тегга МА 024:усилитель 4вх.,1вых.,ус30 Дб. регулировка MBI-II,MBIII и ДМВ диап.	ШТ	4,0000	18524,08	74096
		НР второго уровня	%	4,24	785,42	3142
		Накладные расходы	%	--	785,42	3142
		Сметная прибыль	%	8	1544,76	6179
		Сметная стоимость:			20854,26	83417
56	ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика	Ящик металлический 500x300x160	ШТ	4,0000	5750,76	23003
		НР второго уровня	%	4,24	243,83	975
		Накладные расходы	%	--	243,83	975
		Сметная прибыль	%	8	479,57	1918
		Сметная стоимость:			6474,16	25897
57	ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика	Ответвитель на 3 направления 1.А-3	ШТ	18,0000	752,20	13540
		НР второго уровня	%	4,24	31,89	574

		Накладные расходы	%	--	[illegible]	[illegible]
		Сметная прибыль	%	8	[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:			846,92	15245
58	ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика	Ответвитель на 4 направления LA-4	ШТ	18,0000	884,73	15925
		НР второго уровня	%	4,24	37,51	675
		Накладные расходы	%	--	37,51	675
		Сметная прибыль	%	8	73,78	1328
		Сметная стоимость:			996,02	17928
59	ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика	CABLINK DG BASIK 7R, PVC, белый, 100м, Кабель 75 Ом	м	160,0000	160,62	25699
		НР второго уровня	%	4,24	6,81	1090
		Накладные расходы	%	--	6,81	1090
		Сметная прибыль	%	8	13,39	2143
		Сметная стоимость:			180,83	28932
60	ПРАЙС ТОО Батыс спецавтоматика	Труба полиэтиленовая Ду-20мм	м	150,0000	105,33	15799
		НР второго уровня	%	4,24	4,47	670
		Накладные расходы	%	--	4,47	670
		Сметная прибыль	%	8	8,78	1317
		Сметная стоимость:			118,57	17786

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

61	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт**	**6,0000**		**3139,84**	**18839**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832.64)	чел-ч	0,9	5,4	832,64	4496
61.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,228	997,83	228
		Итого оплата труда:				**787,29**	**4724**
61.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,114	3360,99	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,114	1143,29	130
61.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	1,05	163,71	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,114	2302,88	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,114	852,37	97
		Итого эксплуатация машин:				**136,26**	**818**
61.6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00039	222237,60	87
61.7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,2	1184,41	1421
61.8	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0696	172661,57	12017
		Итого материалов:				**2254,20**	**13525**
		НР первого уровня	%	42,8		336,96	2022
		НР второго уровня	%	4,24		147,42	884
		Накладные расходы	%	--		484,38	2906
		Сметная прибыль	%	8		289,94	1740
		Сметная стоимость:				**3914,16**	**23485**

62	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудовании**	**м**	**30,0000**		**456,47**	**13694**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,14	4,2	832,64	3497
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,132	997,83	132
		Итого оплата труда:				**120,96**	**3629**
62. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,066	3360,99	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	1143,29	75
62. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,939	163,71	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,066	2302,88	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	852,37	56
		Итого эксплуатация машин:				**17,58**	**528**
62. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	222237,60	60
62. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,11	1184,41	1315
62. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой	т	0,0013	0,039	208069,27	8115
		Итого материалов:				**316,31**	**9489**
		НР первого уровня	%	42,8		51,77	1553
		НР второго уровня	%	4,24		21,29	639
		Накладные расходы	%	--		73,07	2192
		Сметная прибыль	%	8		41,88	1256
		Сметная стоимость:				**565,42**	**16962**
63	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**120,0000**		**367,28**	**44073**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,18	21,6	832,64	17985

63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,326	997,93	455
		Итого оплата труда:				**153,67**	**18440**
63. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,228	3360,99	766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,228	1143,29	261
63. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	4,032	163,71	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,228	2302,88	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,228	852,37	194
		Итого эксплуатация машин:				**16,26**	**1951**
63. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	9,84	182,65	1797
63. 7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	9,84	270,38	2661
63. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00108	222237,60	240
63. 9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	1,8	216,24	389
63.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0048	166603,56	800
63.11	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,024	2,88	411,89	1186
63.12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,1104	154564,80	17064
		Итого материалов:				**201,14**	**24137**
		НР первого уровня	%	42,8		65,77	7892
		НР второго уровня	%	4,24		18,36	2203
		Накладные расходы	%	--		84,13	10096
		Сметная прибыль	%	8		36,11	4334
		Сметная стоимость:				**487,52**	**58503**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**533348**
		В том числе:					

	Стоимость монтажных работ -	Тенге				[illegible]
	Материалы -	Тенге				69337
	Всего заработная плата -	Тенге				249737
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				202935
	Накладные расходы -	Тенге				131623
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				104575
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				27048
	Сметная прибыль -	Тенге				53198
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				718169
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				288
	Сметная заработная плата -	Тенге				249737
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				718169
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				288
	Сметная заработная плата -	Тенге				249737

РАЗДЕЛ 4.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

64	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**284,0000**		**379,94**	**107904**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,29	82,36	832,64	68576
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	1,874	997,83	1870
		Итого оплата труда:				**248,05**	**70447**
64. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,9372	3360,99	3150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,9372	1143,29	1071

64.4	11-060101-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	7,668	163,71	1255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,9372	2302,88	2158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,9372	852,37	799
64.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	19,766	14,28	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,10**	**6846**
64.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,964	307,67	1835
64.8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	1,136	223,10	253
64.9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	38,056	182,65	6951
64.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	38,056	270,38	10290
64.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002726	222237,60	606
64.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	5,112	1453,50	7430
64.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	19,028	216,24	4115
64.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	51,12	11,22	574
64.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,84	150,96	429
		Итого материалов:				**114,37**	**32482**
		НР первого уровня	%	42,8		106,17	30151
		НР второго уровня	%	4,24		20,61	5854
		Накладные расходы	%	--		126,78	36005
		Сметная прибыль	%	8		40,54	11513
		Сметная стоимость:				**547,26**	**155421**
65	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**391,0000**		**198,38**	**77567**

65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(64=852,37)	чел-ч	0,1	9,3	852,37	[illegible]
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03378	14,76	805,17	13921
		Итого оплата труда:				**115,67**	**45227**
65. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,525	3360,99	5125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,525	1143,29	1744
65. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	11,73	2247,48	26363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	11,73	754,98	8856
65. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	11,73	11,60	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,525	2302,88	3512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,525	852,37	1300
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**35136**
65. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	0,0004	0,1564	307,67	48
65. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,003128	281414,94	880
65. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,037536	1671,43	63
65.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,016031	2673,62	43
65.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,001955	3979614,44	7780
65.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,032531	361,08	12
65.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,2346	1184,41	278
		Итого материалов:				**23,28**	**9104**
		НР первого уровня	%	42,8		49,51	19357
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	4110
		Накладные расходы	%	--		60,02	23467
		Сметная прибыль	%	8		20,67	8083
		Сметная стоимость:				**279,07**	**109117**

66	23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	80,0000	185,95	14876
		НР второго уровня	%	4,24	7,88	631
		Накладные расходы	%	--	7,88	631
		Сметная прибыль	%	8	15,51	1241
		Сметная стоимость:			209,34	16747
67	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	4,0000	74,61	298
		НР второго уровня	%	4,24	3,16	13
		Накладные расходы	%	--	3,16	13
		Сметная прибыль	%	8	6,22	25
		Сметная стоимость:			84,00	336
68	23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	200,0000	254,41	50882
		НР второго уровня	%	4,24	10,79	2157
		Накладные расходы	%	--	10,79	2157
		Сметная прибыль	%	8	21,22	4243
		Сметная стоимость:			286,41	57283

69	ПРАЙСТОО "КАЗЦЕНТЭЛЕКТРОПРОВОД"	Кабель оптический ОК-4	м	111,0000		156,99	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24		6,36	706
		Накладные расходы	%	--		6,36	706
		Сметная прибыль	%	8		12,52	1389
		Сметная стоимость:				**168,97**	**18755**
70	**ПРАЙСТОО "КАЗЦЕНТЭЛЕКТРОПРОВОД"**	**Кабель оптический ОК-2**	**м**	**280,0000**		**139,99**	**39199**
		НР второго уровня	%	4,24		5,94	1662
		Накладные расходы	%	--		5,94	1662
		Сметная прибыль	%	8		11,67	3269
		Сметная стоимость:				**157,61**	**44129**
71	**13-100904-0401 РСНБ РК 2015**	**Шнур ШСС. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК (патчкорды)**	**м шнура**	**4690,0000**		**34,09**	**159905**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,04	187,6	852,37	159905
		Итого оплата труда:				**34,09**	**159905**
		НР первого уровня	%	42,8		14,59	68439
		НР второго уровня	%	4,24		2,06	9682
		Накладные расходы	%	--		16,66	78121
		Сметная прибыль	%	8		4,06	19042
		Сметная стоимость:				**54,81**	**257068**
72	**ПРАЙСТОО "КАЗЦЕНТЭЛЕКТРОПРОВОД"**	**Патчкорд симплексный SC/APC-SC/APC 10м**	**шт**	**126,0000**		**1711,54**	**215653**

		НР второго уровня	%	4,24	72,57	9144
		Накладные расходы	%	--	72,57	9144
		Сметная прибыль	%	8	142,73	17984
		Сметная стоимость:			**1926,83**	**242781**
73	**ПРАЙСТОО "КАЗЦЕНТЭЛЕКТРОПРОВОД"**	**Патчкорд симплексный SC/APC-SC/APC 15м**	**шт**	**8,0000**	**1948,52**	**15588**
		НР второго уровня	%	4,24	82,62	661
		Накладные расходы	%	--	82,62	661
		Сметная прибыль	%	8	162,49	1300
		Сметная стоимость:			**2193,63**	**17549**
74	**ПРАЙСТОО "КАЗЦЕНТЭЛЕКТРОПРОВОД"**	**Патчкорд симплексный SC/APC-SC/APC 20м**	**шт**	**16,0000**	**2176,72**	**34828**
		НР второго уровня	%	4,24	92,29	1477
		Накладные расходы	%	--	92,29	1477
		Сметная прибыль	%	8	181,52	2904
		Сметная стоимость:			**2450,54**	**39209**
75	**ПРАЙСТОО "КАЗЦЕНТЭЛЕКТРОПРОВОД"**	**Патчкорд симплексный SC/APC-SC/APC 30м**	**шт**	**12,0000**	**2650,69**	**31808**
		НР второго уровня	%	4,24	112,39	1349
		Накладные расходы	%	--	112,39	1349
		Сметная прибыль	%	8	221,05	2653
		Сметная стоимость:			**2984,12**	**35809**

76	13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж ОРК-24 со сплиттером 1/6, со сплиттером 1/8=1шт с числом волокон 4	УССЛК	2,0000		10166,87	20333
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1062,44)	чел-ч	6,3	12,6	1062,44	13387
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	6,68	852,37	5694
		Итого оплата труда:				**9540,29**	**19081**
76. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	6,68	4013,77	26812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,34	6,68	852,37	5694
		Итого эксплуатация машин:				**13405,99**	**26812**
76. 4	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000026	0,000052	297425,88	15
76. 5	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,04	0,08	3938,22	315
76. 6	24-040207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	8	3,06	24
76. 7	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00006	0,00012	66718,72	8
		Итого материалов:				**181,50**	**363**
		НР первого уровня	%	42,8		4083,24	8166
		НР второго уровня	%	4,24		1033,04	2066
		Накладные расходы	%	--		5116,28	10233
		Сметная прибыль	%	8		2031,77	4064
		Сметная стоимость:				**27428,92**	**54858**
77	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5**	**УССЛК. Установка, монтаж ОРК-16 со сплиттером 1/16 с числом волокон 2**	**УССЛК**	**6,0000**		**10140,43**	**60843**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1062,44)	чел-ч	3,15	18,9	1062,44	20080
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	10,02	852,37	8541

		Итого оплата труда:				4778,14	40218
77. 3	32-040203-0301	*Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Линок"*	маш.-ч	1,67	10,02	4013,77	40218
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	1,67	10,02	852,37	8541
		Итого эксплуатация машин:				**6703,00**	**40218**
77. 4	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000013	0,000078	297425,88	23
77. 5	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,12	3938,22	473
77. 6	24-040207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	12	3,06	37
77. 7	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00003	0,00018	66718,72	12
		Итого материалов:				**90,75**	**545**
		НР первого уровня	%	42,8		2041,62	12250
		НР второго уровня	%	4,24		516,52	3099
		Накладные расходы	%	--		2558,14	15349
		Сметная прибыль	%	8		1015,89	6095
		Сметная стоимость:				**13714,46**	**82287**
78	**ПрайсТОО "Телеком Сервис БМ"**	**Коробка ОРК-24**	**шт**	**2,0000**		**30281,01**	**60562**
		НР второго уровня	%	4,24		1283,91	2568
		Накладные расходы	%	--		1283,91	2568
		Сметная прибыль	%	8		2525,19	5050
		Сметная стоимость:				**34090,12**	**68180**
79	**ПрайсKazSvyaz Complekt**	**Коробка ОРК-16**	**шт**	**6,0000**		**21725,09**	**130351**
		НР второго уровня	%	4,24		921,14	5527
		Накладные расходы	%	--		921,14	5527

		Сметная прибыль	%	8		1811,08	146488
						24457,93	
		Сметная стоимость:				**12287,95**	**24576**
80	**ПРАЙСТОО "Телеком Сервис БМ"**	**Сплиттер 1/8**	**шт**	**2,0000**			
		НР второго уровня	%	4,24		521,01	1042
		Накладные расходы	%	--		521,01	1042
		Сметная прибыль	%	8		1024,72	2049
						13833,67	27667
		Сметная стоимость:					
81	**ПРАЙСТОО "Телеком Сервис БМ"**	**Сплиттер 1/16**	**шт**	**8,0000**		**20977,28**	**167818**
		НР второго уровня	%	4,24		889,44	7115
		Накладные расходы	%	--		889,44	7115
		Сметная прибыль	%	8		1749,34	13995
		Сметная стоимость:				**23616,05**	**188928**
82	**13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1,0000**		**1774,25**	**1774**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1143,29)	чел-ч	0,525	0,525	1143,29	600
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2925	0,2925	852,37	249
		Итого оплата труда:				**849,55**	**850**
82. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,2925	0,2925	4013,77	1174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2925	0,2925	852,37	249

		Итого эксплуатация машин:				1174,83	1174
		НР первого уровня	%	42,8		363,61	364
		НР второго уровня	%	4,24		90,65	91
		Накладные расходы	%	--		454,25	454
		Сметная прибыль	%	8		178,28	178
		Сметная стоимость:				**2406,79**	**2407**
83	**13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1,0000**		**7097,02**	**7097**
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1143,29)	чел-ч	2,1	2,1	1143,29	2401
83.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	1,17	852,37	997
		Итого оплата труда:				**3398,18**	**3398**
83.3	92-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,17	1,17	4013,77	4696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	1,17	852,37	997
		Итого эксплуатация машин:				**4696,11**	**4696**
		НР первого уровня	%	42,8		1454,42	1454
		НР второго уровня	%	4,24		362,58	363
		Накладные расходы	%	--		1817,00	1817
		Сметная прибыль	%	8		713,12	713
		Сметная стоимость:				**9627,14**	**9627**
84	**13-100906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	**комплект абонентского оборудования**	**126,0000**		**2835,67**	**357294**
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=981,60)	чел-ч	2,47	311,22	981,60	305494

		Итого оплата труда:					
84. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	машч	0,23	26,46	3,90	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых о чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:					
84. 3	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,45	182,7	182,65	33370
84. 4	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ЛСЭПЛ.	кг	0,003	0,378	620,99	235
84. 5	24-040207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм	шт.	1	126	3,06	386
84. 6	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	5	630	27,67	17432
		Итого материалов:				**408,12**	**51423**
		НР первого уровня	%	42,8		1037,71	130751
		НР второго уровня	%	4,24		164,23	20693
		Накладные расходы	%	--		1201,94	151444
		Сметная прибыль	%	8		323,01	40699
		Сметная стоимость:				**4360,61**	**549437**
85	**ПРАЙС**	**Терминал абонентский оптический ONT с лицензией**	**шт**	**126,0000**		**31106,06**	**3919364**
		НР второго уровня	%	4,24		1318,90	166181
		Накладные расходы	%	--		1318,90	166181
		Сметная прибыль	%	8		2594,00	326844
		Сметная стоимость:				**35018,95**	**4412388**
86	**ПРАЙСТОО "КАЗЦЕНТЭЛЕКТРОПРОВОД"**	**Оптическая розетка абонентская ОРА**	**шт**	**126,0000**		**1393,80**	**175619**
		НР второго уровня	%	4,24		59,10	7446
		Накладные расходы	%	--		59,10	7446
		Сметная прибыль	%	8		116,23	14645
		Сметная стоимость:				**1569,13**	**197711**
87	**13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36,0000**		**768,49**	**27666**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	1	36	754,98	27179

		Итого оплата труда:				**754,98**	**27379**
87. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	5,76	35,59	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**205**
87. 3	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00144	195385,08	281
		Итого материалов:				**7,82**	**281**
		НР первого уровня	%	42,8		323,13	11633
		НР второго уровня	%	4,24		46,28	1666
		Накладные расходы	%	--		369,42	13299
		Сметная прибыль	%	8		91,03	3277
		Сметная стоимость:				**1228,94**	**44242**
88	**13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**1553,97**	**10878**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	2	14	754,98	10570
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,07	852,37	60
		Итого оплата труда:				**1518,48**	**10629**
88. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	2,59	35,59	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,07	2302,88	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	852,37	60
		Итого эксплуатация машин:				**36,20**	**253**
88. 5	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00028	195385,08	55
		Итого материалов:				**7,82**	**55**
		НР первого уровня	%	42,8		649,91	4549
		НР второго уровня	%	4,24		93,44	654
		Накладные расходы	%	--		743,36	5203
		Сметная прибыль	%	8		183,79	1287
		Сметная стоимость:				**2481,11**	**17368**

89	23-061707-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	36,0000		3574,29	128674
		НР второго уровня	%	4,24		134,62	4846
		Накладные расходы	%	--		134,62	4846
		Сметная прибыль	%	8		264,76	9531
		Сметная стоимость:				**3574,29**	**128674**
90	**23-070202-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ящик протяжной ЯП 300х300х200, примен.**	**шт.**	**7,0000**		**8380,72**	**58665**
		НР второго уровня	%	4,24		355,34	2487
		Накладные расходы	%	--		355,34	2487
		Сметная прибыль	%	8		698,89	4892
		Сметная стоимость:				**9434,95**	**66045**
91	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**540,0000**		**153,80**	**83051**
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,1629	87,966	842,82	74140
91.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,054	754,98	41
		Итого оплата труда:				**137,37**	**74180**
91.3	31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема	маш.-ч	0,0001	0,054	952,37	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,054	754,98	41
91.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	32,832	18,64	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	32,832	14,28	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**1132**
91.6	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным	шт.	2	1080	6,05	6534
91.7	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0054	230636,06	1245

		Итого материалов:				14,31	7779
		НР первого уровня	%	42,8		58,79	31749
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	4868
		Накладные расходы	%	--		67,81	36617
		Сметная прибыль	%	8		17,73	9573
		Сметная стоимость:				**239,34**	**129241**
92	**23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**540,0000**		**30,73**	**16594**
		НР второго уровня	%	4,24		1,30	704
		Накладные расходы	%	--		1,30	704
		Сметная прибыль	%	8		2,56	1384
		Сметная стоимость:				**34,60**	**18682**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6022178**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**3919364**
Накладные расходы -			Тенге				**166181**
Сметная прибыль -			Тенге				**326844**
ВСЕГО. Стоимость оборудования -			Тенге				**4412388**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2036758**
Материалы -			Тенге				**102031**
Всего заработная плата -			Тенге				**745010**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1102218**
Накладные расходы -			Тенге				**418742**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**318864**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**99878**
Сметная прибыль -			Тенге				**196440**
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2651940**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**827**
Сметная заработная плата -			Тенге				**745010**

Стоимость сантехнических работ -	Тенге				[illegible]
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2001
Накладные расходы -	Тенге				5509
Сметная прибыль -	Тенге				74366
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7138694
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				827
Нормативная трудоемкость -	Тенге				745010
Сметная заработная плата -					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				8961346
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1710201
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				248816
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				71072
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3082965
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				3919364
Накладные расходы I уровня	Тенге				753865
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				9715211
Накладные расходы II уровня	Тенге				411925
ИТОГО:	Тенге				10127136
Сметная прибыль	Тенге				810171
ИТОГО по смете:	Тенге				10937307

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	58724
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	Тенге	100730
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге	11096761

в том числе на 2017г. - 30%	Тенге	3329028
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге	7767733
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г	Тенге	11562345,66
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	3329028,29
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	8233317,37
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	1387481,48
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	399483,39
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	987998,08
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	3728511,68
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	9221315,46
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	12949827,14

Заказчик : Директор ТОО "Stroy Baiterek"

Супиншев А. С.

Генподрядчик Директор ТОО «Караванный путь»

Ихсанов З.А.

Руководитель отдела тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Эксперт тех. надзора ТОО "Developer Group" :

Уталиев М.Б.

Заказчик : *ТОО "Stroy Baiterek"*

Генподрядчик : ТОО Караванный путь"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО 126-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Наименование объекта - 9-ТИ ЭТАЖНЫЙ 126-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ЗКО,Г.УРАЛЬСК, УЛ. ГАГАРИНА 1

Объект номер - 2

Договор № 12/02-18

Акт №10
приемки выполненных работ за период с 22.11.2018г по 03.01.2019г.
(локальная ресурсная смета № 2-1-10)

на ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ЛП-0610БГЭ Q 630КГ

Основание: 002-17АС

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**4,0000**		**1531347,53**	**6125390**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1427	5708	774,71	4422045
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,77	487,08	865,92	421770
		Итого оплата труда:				**1210953,78**	**4843815**
1. 3	31-050101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	110,43	441,72	2980,28	1316449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	110,43	441,72	852,37	376509
1. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,67	22,68	3360,99	76227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,67	22,68	1143,29	25930
1. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,02	88,08	98,45	8671

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	31-090103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,74	198,96	163,71	32572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,67	22,68	1799,25	40807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,67	22,68	852,37	19332
		Итого эксплуатация машин:				**368681,69**	**1474727**
1.8	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,2	79,56	95
1.9	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,025	0.1	458544,76	45854
1.10	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	170	680	31,71	21563
1.11	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,15	0,6	584,18	351
1.12	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0.004	235536,36	942
1.13	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00005	0,0002	2129883,61	426
1.14	21-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	4	16	68,80	1101
1.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компауунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8	3,2	620,99	1987
1.16	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026	0,104	195385,08	20320
1.17	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	90	360	86,27	31057
1.18	21-130816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,25	1	60,88	61
1.19	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	0,0012	4877578,58	5853
1.20	21-130816-3010	Трубка поливинилхлоридная диаметром 16 мм	кг	1,1	4,4	457,80	2014
1.21	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0015	0,006	387279,40	2324
1.22	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1112	4448	17,60	78285
1.23	22-040501-0001	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	20	319,90	6398
1.24	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	0,048	208069,27	9987
		Итого материалов:				**57154,67**	**228619**
		НР первого уровня	%	40,6		491647,24	1966589
		НР второго уровня	%	4,24		85774,98	343100
		Накладные расходы	%	--		577422,21	2309689
		Сметная прибыль	%	8		168701,58	674806
		Сметная стоимость:				**2277471,32**	**9109885**

2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	12,0000		-51852,93	-622236
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	46	552	-774,71	-427630
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,88	58,56	-870,85	-50997
		Итого оплата труда:				**-39886,41**	**-478637**
2. 3	31-050101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	4,26	51,12	-2980,28	-152352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,26	51,12	852,37	43573
2. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,31	3,72	-3360,99	-12503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	3,72	1143,29	4253
2. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,45	17,4	-163,71	-2849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	3,72	-1799,25	-6693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	3,72	852,37	3171
		Итого эксплуатация машин:				**-14533,05**	**-174397**
2. 7	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,24	-79,56	-19
2. 8	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	0,0072	-458544,76	-3302
2. 9	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	15	180	-31,71	-5708
2.10	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	0,084	-584,18	-49
2.11	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00007	0,00084	-235536,36	-198
2.12	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000018	-2129883,61	-38
2.13	21-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	0,3	3,6	-68,80	-248
2.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,12	-620,99	-75
2.15	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,0168	-197175,18	-3313
2.16	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	3	36	-86,27	-3106
2.17	21-130816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,01	0,12	-60,88	-7
2.18	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00012	-4877578,58	-585
2.19	21-130816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,01	0,12	-457,80	-55
2.20	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00005	0,0006	-387279,40	-232

2.21	22430501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52168-2003	кг	0.2	2.4	-339,90	-768
2.22	21030106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.001	0.012	-208069,27	-2497
		Итого материалов:				**-1683,22**	**-20199**
		НР первого уровня	%	40,6		-16193,88	-194327
		НР второго уровня	%	4,24		-2885,18	-34622
		Накладные расходы	%	--		-19079,07	-228949
		Сметная прибыль	%	8		-5674,56	-68095
		Сметная стоимость:				**-76606,55**	**-919279**
3	**13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**50,8400**		**-10071,23**	**-512021**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	13	660,92	-774,71	-512021
		Итого оплата труда:				**-10071,23**	**-512021**
		НР первого уровня	%	40,6		-4088,92	-207881
		НР второго уровня	%	4,24		-600,39	-30524
		Накладные расходы	%	--		-4689,31	-238405
		Сметная прибыль	%	8		-1180,84	-60034
		Сметная стоимость:				**-15941,38**	**-810460**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**4991134**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**3482383**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1300330**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**370773**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**208420**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**1564382**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**6555515**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**277954**
ИТОГО	Тенге	**6833469**
Сметная прибыль	Тенге	**546678**
ИТОГО по смете	Тенге	**7380147**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	[illegible]
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.0,9%	Тенге	113932
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	Тенге	7560501
в том числе на 2017г. - 30%	Тенге	2268150
в том числе на 2018г. - 70%	Тенге	5292351
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2017 г	Тенге	7877715,31
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30%, К=1	Тенге	2268150,25
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1,0599383	Тенге	5609565,07
НДС в текущих ценах - 12%	Тенге	945325,84
НДС на 2017 год - 12%	Тенге	272178,03
НДС на 2018 год - 12%	Тенге	673147,81
Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год - 12%	Тенге	2540328,27
Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год - 12%	Тенге	6282712,88
Всего по акту с учетом НДС :	Тенге	8823041,15

Заказчик : **Директор "ТОО "Stroy Baiterek"**

Сунишев А. С.

Генподрядчик : **Директор ТОО «Караванный путь»**

Ихсанов З.А.

Руководитель отдела тех. надзора "ТОО "Developer Group" :

Утегенов Е.Е.

Эксперт тех. Надзора "ТОО "Developer Group" :

Уталиев М.Б.