Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 31/3 от 06.01.2023 г к договору № 31 от 01.04.2021 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 39

приемки выполненных работ от 27 июня 2023 года
за июнь месяц 2023 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	720	386,50	235,80	278 280	169 776	–	208 863	526 114
					150,70	117,90	108 504	84 888	–	38 971	
	091-0203	Дорожный рабочий 3 разряда		0,1	72	–					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	36	–					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т, экипаж=1		0,05	4716	169 776					
				36	2358	84 888					

2	1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	360,000	1032,49	565,92	371 696	203 731	–	291 417	716 162
					466,57	282,96	167 965	101 866	–	53 049	
	091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		0,37	133,2	–					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	43,2	–					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т, экипаж=1		0,12	4716	203 731					
				43,2	2358	101 866					
3	1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	16,2	2307,63	–	37 384	–	–	40 374	83 979
					2307,63	–	37 384	–	–	6 221	
	091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		1,83	29,646	–					
4	1291-2024-0101 СРД-2-24-01-01	Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой НР = 108 %	км прохода	360	1107,14	627,96	398 570	226 066	–	296 321	750 482
					479,18	282,96	172 505	101 866	–	55 591	
	091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		0,38	136,8						
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	43,2						
	326-102-0701	Косилки прицепные, экипаж=1		0,12	158	6 825,60					
				43,20	–	–					
	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.), экипаж=1		0,12	5075	219 240,00					
				43,2	2358	101 865,60					

5 1291-2034-0101 СРД-2-34-01-01	Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную НР = 108 %	100 м2	28,18	756,6	0	21 321	0	–	23 027	47 896
				756,6	0	21 321	0	–	3 548	
091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		0,6	16,908						

Итого по смете	2 124 633
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	507 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	599 573
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 619
Накладные расходы, тенге	860 003
Сметная прибыль (8 %), тенге	157 380
Итого в текущих ценах, тенге	2 124 633
НДС 12 %	254 956
Всего	2 379 589

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Омар Н.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Альжанов Р.Б.

Руководитель планово-технического отдела автомобильных дорог

_____ Аманжолов А.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.